

d.D.g. n. 935 del 21.9.2022

**Oggetto:** Decreto di chiusura lavori e presa atto contabilità finale dei “Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo” nel Comune di Paternò.



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità  
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

### **Il Dirigente generale**

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con dlgs 15.5.1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.2.1948, n. 2;
- VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO il trattato che istituisce la Comunità Europea;
- VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
- VISTO il d.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la l.r.7 del 21.5.2019 “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*”;
- VISTO la Direttiva 2000/60/CE del 23/10/00 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e ss.mm.ii.;
- VISTO D.Lgs n. 31 del 02/02/01 “Attuazione della direttiva 98/83/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la l.r.19 del 11.8.2015 “*Disciplina in materia di risorse idriche*” e la Sentenza della Corte Costituzionale n.93 del 04.5.2017;
- VISTO il “*Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia*” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.10.2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n°25 del 31.01.2017 e sulla GURS n.10 del 10.3.2017;
- VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO il DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163”;
- VISTA la l.r.12 del 12 luglio 2011, “*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii. e del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e*”

*ss.mm.ii.*”;

- VISTO il d.P.R.S. 31 gennaio 2012, n.13 “*Regolamento di attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n.12*”;
- VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- VISTO il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 13 luglio 2007;
- VISTO il Piano di azione per gli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 che, in particolare, per il ciclo integrato delle acque prevede due obiettivi specifici: S.10- percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale; S.11- abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per Regione;
- VISTA la Delibera CIPE n. 174 del 22.12.2006 di Approvazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013;
- VISTA la Delibera CIPE n. 82 del 03.8.2007 concernente “Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale Obiettivi di Servizio”;
- VISTA la Delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – programmazione del Fondo per le Aree Sottosviluppate;
- VISTA la Delibera CIPE n. 79/12 del 11.07.2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 255 del 31.10.12;
- VISTA la Deliberazione n. 65 del 10-11/02/09 con la quale la Giunta Regionale approva il Programma Attuativo Regionale delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate 2007 -2013 assegnate alla Regione Siciliana ai sensi della Delibera Cipe n. 166/07;
- VISTO il d.P.R.S. del 05.4.2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTO l’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO l’art. 1 c. 629 lett. B della L.n. 190/14 con il quale viene modificata la disciplina dell’IVA a decorrere del 01/01/15 con l’obbligo dell’Ente pubblico, che ha usufruito del bene o del servizio prestato di versare l’IVA direttamente all’Erario;
- VISTA la Circolare n. 9 dell’Assessorato dell’Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro relativa alla Scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split Payment) art. 1 comma 629 lett. B della Legge 23.12.14 n. 190 con la quale si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della stessa legge in ambito Regionale;
- VISTO il D.L. n. 33 del 14/03/13 – art. 26, 27 - Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l’articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTO l’art. 11 della legge regionale 13.1.2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dal 1.1.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15/09/2020;
- VISTE le circolari n. 13 del 28/09/2020 e n. 16 del 28/10/2020 con la quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro fornisce le indicazioni inerenti l’applicazione di quanto contenuto nella Delibera di Giunta Regionale n. 415/2020;
- VISTA la l.r. n. 13 del 25.05.2022 “Legge di stabilità Regionale 2022-2024”;
- VISTA la l.r. n. 14 del 25.05.2022 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;
- VISTO il d.P.Reg. 2805 del 19.06.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020, è stato conferito all’ing. Calogero Foti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il d.D.g. n. 725 del 03.08.2022 con il quale, è stato conferito all’Ing. Mario Cassarà l’incarico di Posizione Organizzativa PO 4 – Supporto nel settore idrico e depurativo, incardinata nel Servizio 1 del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 89 del 24.4.2014 con la quale si approvano una serie di interventi del settore idrico-potabile, fognario e depurativo, inerenti il riparto delle risorse premiali degli obiettivi di servizio da finanziare con le risorse di cui al capitolo 642443, tra cui il progetto “*Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo*” nel Comune di Paternò, per un importo complessivo di € 2.120.959,06;
- VISTO l’art. 44 del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii., che prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;
- VISTO il comma 6 del citato art. 44 del D.L. n. 34 del 2019 e ss.mm.ii., in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;
- VISTA la Delibera n. 2 del 29.04.2021, “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”, pubblicata sulla GURI n.142 del 16.06.2021, con la quale il CIPRESS, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii., stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti per la programmazione 2014/2020 in un quadro unitario; e dispone di fare confluire nella Sezione Ordinaria del PSC le risorse dei tre cicli di Programmazione FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, rispondenti ai requisiti di cui al

comma 7a e 7b dell'art.44 del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii;

- VISTA la Delibera n. 32 del 29.04.2021, pubblicata sulla GURI n.189 del 09/08/2021, con la quale il CIPESS ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana ed ha disposto l'istituzione di un Comitato di sorveglianza (CdS) che ai sensi del punto 4 della citata Deliberan. 2: approva la metodologia ed i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione; esamina eventuali proposte di modifiche al PSC, approva le proposte di modifica sostanziali del Piano inerenti alla sostituzione di interventi già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità ed infine esprime il parere ai fini delle modifiche di competenza del CIPESS;
- VISTA la nota 12011 del 24.9.2021 del Dipartimento della Programmazione con la quale trasmette a questo Dipartimento la nota 12562 del 16.9.21 inviata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, con cui, a seguito della conclusione della procedura di consultazione della Amministrazioni interessate, ha trasmesso le linee guide adottate per la definizione dei sistemi di gestione e controllo del PSC;
- VISTA la nota 12116 del 27.9.2021 del Dipartimento della Programmazione con la quale si comunica che il Dipartimento delle Politiche di Coesione e l'Agenzia per la Coesione Territoriale, secondo le disposizioni dell'articolo 44 del DL n.34/2019, hanno provveduto a riclassificare l'elenco dei progetti della Sezione Ordinaria del PSC della Regione Siciliana e contestualmente si chiedeva a questo Dipartimento di provvedere alla validazione da parte degli uffici competenti egli interventi inseriti in apposita tabella;
- VISTA la nota 38564 del 07.10.2021 con la quale questo Dipartimento comunicava al Dipartimento della Programmazione di aver provveduto a verificare e a confermare i dati degli interventi di propria competenza inseriti nella tabella allegata;
- VISTA la nota 7763 del 19.11.2021 con la quale l'Assessore Regionale per l'Economia trasmette la nota del Dipartimento Regionale del Bilancio – Ragioneria Generale della Regione Siciliana - n.136687 del 18.11.2021 concernente: “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana - Sezione Ordinaria – Riprogrammazione risorse FSC Area Tematica “Ambiente”;
- VISTO il d.D.g. 2002 del 12.11.2015 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 19.11.2015 al n.9, con il quale è stato disposto il finanziamento della somma di € 2.120.959,06 per la realizzazione dell'intervento “*Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo*” nel Comune di Paternò, a valere sul capitolo 642443, “*Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità Regionale 2007 -2013 –obiettivi di servizio – S.I.I.*”;
- VISTO il d.D.g.1288 del 28.9.2017 vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia il 05.10.2017 al n. 58 sul cap. 642443 e registrato alla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana il 23.10.2017 Reg.n.1 al foglio n.161, con il quale è stato assunto l'impegno di € 2.120.959,06 per i “*Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo*” (CUP C61E14000370002 – CIG 685503275B), in favore del Comune di Paternò, come descritto nel seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€ 1.762.431,83
Costi della sicurezza	€ 21.941,90
<b>Importo complessivo dei Lavori</b>	<b>€ 1.784.373,73</b>

**Somme a disposizione dell'Amministrazione**

IVA 10% sui lavori	€ 176.243,18
IVA 10% sui costi sicurezza	€ 2.194,19
Compet. Tecn. Dir. Lav., Collaudo Statico e Amm.vo, C.S.E., IVA e Inarcassa	€ 113.000,00
Competenze U.T.C.	€ 7.754,70

Oneri riflessi (32,30% su competenze UTC)	€	2.504,41	
Bando di gara (UREGA)	€	10.000,00	
Oneri accesso a discarica compresa IVA	€	21.419,61	
Prove di laboratorio	€	<u>3.469,24</u>	
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	€	336.585,33	€ <u>336.585,33</u>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 2.120.959,06</b>

VISTO il contratto Rep. n. 2970 del 08.10.2018 registrato a Catania il 17.10.2018 al n. 22316 Serie 1T, con cui sono stati affidati i “Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo” nel Comune di Paternò, all’Impresa Euroinfrastrutture S.r.l., con sede in Santa Venerina, via Provinciale n.8, C.F. 04022290870, per l’importo complessivo di € 1.519.991,33 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 21.941,90 non soggetti a ribasso, al netto del ribasso del 15,001%;

CONSIDERATO che a seguito dell’aggiudicazione della gara d’appalto, il quadro tecnico economico dell’intervento risulta così rideterminato:

Lavori al netto del ribasso d’asta	€	1.498.049,43	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€	<u>21.941,90</u>	
<b>Importo dei Lavori al netto del ribasso d’asta</b>	<b>€</b>	<b>1.519.991,33</b>	<b>€ 1.519.991,33</b>
<b>Somme a disposizione dell’Amministrazione</b>			
IVA 10% sui lavori	€	151.999,13	
Competenze tecniche collaudo statico(pozzetti) e amministrativo	€	10.000,00	
Competenze tecniche U.T.C.	€	35.248,64	
Comp. Tecn. direzione lavori, contabilità	€	28.008,76	
Comp. Tecn. coordinamento sicurezza			
compresa IVA e oneri	€	19.621,62	
Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP.	€	600,00	
Oneri per U.R.E.G.A. (Commissari di gara)	€	20.554,56	
Accertamenti e verifiche tecniche a carico dell’Amministrazione	€	3.454,14	
Supporto al RUP compresa IVA e oneri	€	9.755,42	
Oneri accesso a discarica compresa IVA	€	4.125,16	
Prove laboratorio e Imprevisti	€	<u>26.779,66</u>	
<b>Totale somme a disposizione dell’Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>310.147,09</b>	<b>€ <u>310.147,09</u></b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>			<b>€ 1.830.138,42</b>

VISTO il d.D.g.1514 del 03.12.2018 vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale dell’Energia il 17.12.2018 sul cap. 642443 e registrato alla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana il 14.1.2019 Reg.n.1 al foglio n.4, con il quale è stato preso atto del contratto d’appalto dei lavori, è stata disposta l’eliminazione dell’economia accertata a seguito del ribasso d’asta compresa differenza IVA per una somma complessiva di € 290.820,64 ed è stato autorizzato l’accredito della somma complessiva di € 20.554,56 per la liquidazione dei commissari di gara U.R.E.G.A., per i “Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo” (CUP C61E14000370002 – CIG 685503275B), in favore del Comune di Paternò;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.4 del 18.1.2019 del Comune di Paternò di correzione della Determina Dirigenziale n.101 del 14.6.2018 di approvazione del quadro economico post gara del progetto di cui in oggetto, come descritto nel seguente quadro economico rimodulato:

Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.498.049,43	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>21.941,90</u>	
<b>Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 1.519.991,33</b>	<b>€ 1.519.991,33</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA 10% sui lavori	€ 151.999,13	
Competenze tecniche collaudo statico(pozzetti) e amministrativo	€ 10.000,00	
Competenze tecniche U.T.C.	€ 35.687,47	
Comp. Tecn. direzione lavori, contabilità	€ 28.008,76	
Comp. Tecn. coordinamento sicurezza compresa IVA e oneri	€ 19.621,62	
Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP.	€ 600,00	
Oneri per U.R.E.G.A. (Commissari di gara)	€ 20.554,56	
Accertamenti e verifiche tecniche a carico dell'Amministrazione	€ 3.454,14	
Supporto al RUP compresa IVA e oneri	€ 9.755,42	
Oneri accesso a discarica compresa IVA	€ 4.125,16	
Prove laboratorio e Imprevisti	<u>€ 26.340,83</u>	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 310.147,09</b>	<b>€ <u>310.147,09</u></b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 1.830.138,42</b>

- VISTO il d.D.s. 408 del 06.5.2019 vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia il 24.5.2019 sul cap. 642443 con il quale è stato autorizzato l'accreditamento della somma complessiva di € 582.669,51 per la liquidazione della rata di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale e del 1° SAL dei "*Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo*", in favore del Comune di Paternò;
- VISTO il d.D.s. 1024 del 04.9.2019 vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia il 24.9.2019 sul cap. 642443 con il quale è stato autorizzato l'accreditamento della somma complessiva di € 492.786,99 per la liquidazione del 2° SAL dei lavori, del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e della direzione dei "*Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo*", in favore del Comune di Paternò;
- VISTO il d.D.g.1633 del 11.12.2019 con il quale l'intervento "*Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo*" nel Comune di Paternò è stato ammesso a rendicontazione al PO FESR 2014 – 2020, Azione 6.3.1. "Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili" come progetto *retrospettivo*;
- CONSIDERATO che è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva, in quanto, durante l'esecuzione dei lavori, sono emerse delle criticità derivanti da sopravvenute circostanze imprevedibili, riferite alla natura stratigrafica del terreno da scavare ed all'effettivo rinvenimento di sottoservizi interferenti con l'opera da realizzare;
- VISTA la perizia di variante e suppletiva dei lavori in argomento trasmessa dal Comune di Paternò con nota 39942 del 02.12.2019, redatta dal direttore dei lavori ing. Santi Maria Cascone, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 12 del d.lgs. n.50/2016, che presenta un aumento del costo dei lavori pari all'1,06% pari a € 16.104,41 + IVA(10%), nonché le somme

occorrenti per le competenze tecniche relative alla stesura della perizia, recuperate integralmente dalla voce “*prove di laboratorio e imprevisti*” delle “*somme a disposizione dell'Amministrazione*” del quadro economico, con l'importo totale dell'intervento rimasto invariato pari ad € 1.830.138,42 come da seguente quadro tecnico economico:

Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.514.153,84	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>21.941,90</u>	
<b>Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta post PVS</b>	<b>€ 1.536.095,74</b>	<b>€ 1.536.095,74</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA 10% sui lavori	€ 153.609,57	
Competenze tecniche collaudo statico(pozzetti) e amministrativo	€ 10.000,00	
Competenze tecniche U.T.C.	€ 35.248,64	
Comp. Tecn. direzione lavori, contabilità	€ 36.655,14	
Comp. Tecn. coordinamento sicurezza compresa IVA e oneri	€ 19.621,62	
Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP.	€ 600,00	
Oneri per U.R.E.G.A. (Commissari di gara)	€ 20.554,56	
Accertamenti e verifiche tecniche a carico dell'Amministrazione	€ 3.454,14	
Supporto al RUP compresa IVA e oneri	€ 9.755,42	
Oneri accesso a discarica compresa IVA	€ 4.543,59	
Prove laboratorio e Imprevisti	€ <u>0,00</u>	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 294.042,68</b>	<b>€ <u>294.042,68</u></b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 1.830.138,42</b>

- VISTO il certificato di ultimazione dei lavori a firma del D.L, del RUP e sottoscritto dall'impresa, in data 03.7.2020 con il quale si certifica che i lavori in oggetto sono risultati ultimati dall'impresa entro il termine utile contrattuale;
- VISTO lo Stato Finale dei lavori in data 15/07/2020;
- VISTO il d.D.g. 817 del 29.7.2020 vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia il 04.9.2020 sul cap. 642443 con il quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva approvata ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 12 del d.Lgs n.50/2016, dell'importo complessivo immutato pari ad € 1.830.138,42 di cui 1.536.095,74 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri della sicurezza per € 21.941,90 ed €.294.042,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione e autorizzato l'accreditamento della somma complessiva di € 621.272,91 per la liquidazione del 3° SAL e del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dei “*Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo*”, in favore del Comune di Paternò;
- VISTA la relazione sul conto finale in data 07.10.2020;
- VISTO il d.D.s. 864 del 06.8.2021 vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia il 27.8.2021 sul cap. 642443 con il quale è stato autorizzato l'accreditamento della somma complessiva di € 32.699,36 per la liquidazione dell'acconto e saldo del servizio di supporto al RUP, della direzione lavori quale terzo acconto riferito al 3° SAL, della direzione lavori quale onorario per la redazione della perizia di variante e relativa direzione e saldo, del servizio di adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dei “*Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del*

*centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo*”, in favore del Comune di Paternò;

- VISTA la Determinazione n.27 del 07.2.2022 del Comune di Paternò, con la quale si prende atto che con determina n.70 del 21.12.2021 il RUP dei lavori in argomento arch. Longo Alfredo è stato posto a riposo per inabilità in modo assoluto e permanente, ed è stato nominato nuovo RUP il geom. Paternò Giuseppe Gioacchino che subentra al posto dell’arch. Longo Alfredo;
- VISTA la nota 32153 del 05.9.2022 del Comune di Paternò, con cui viene trasmessa la Determinazione n.102 del 7.8.2020 con la quale viene affidato l’incarico di collaudatore tecnico-amministrativo all’arch. Galea Angelo Maria, dipendente di ruolo del Comune di Paternò con la qualifica di istruttore tecnico Direttivo, ai sensi del comma 6 dall’art.102 del d.Lgs. 50/2016;
- VISTO il certificato di collaudo tecnico amministrativo in data 31.3.2022 con il quale si certifica che i lavori in argomento sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa Euroinfrastrutture S.r.l.;
- VISTA la Determinazione n.111 del 11.7.2022 del Comune di Paternò, con la quale vengono approvati gli atti di contabilità finale e di collaudo tecnico amministrativo relativi ai *“Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo”* dal quale risulta un credito netto a favore dell’impresa Euroinfrastrutture S.r.l. di € 23.896,46 oltre IVA, e contestualmente si prende atto del quadro economico finale di seguito riportato:

Lavori al netto del ribasso d’asta	€ 1.514.133,60	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ <u>21.941,61</u>	
<b>Importo dei Lavori al netto del ribasso d’asta</b>	<b>€ 1.536.075,21</b>	<b>€ 1.536.075,21</b>

**Somme a disposizione dell’Amministrazione**

IVA 10% sui lavori	€ 153.607,53	
Competenze tecniche collaudo statico e amministrativo	€ 0,00	
Competenze tecniche U.T.C.	€ 27.978,96	
Comp. Tecn. direzione lavori, contabilità	€ 36.655,12	
Comp. Tecn. coordinamento sicurezza	€ 17.621,61	
Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP.	€ 600,00	
Oneri per U.R.E.G.A. (Commissari di gara)	€ 20.554,56	
Accertamenti e verifiche tecniche a carico dell’Amministrazione	€ 0,00	
Supporto al RUP compresa IVA e oneri	€ 9.755,41	
Oneri accesso a discarica compresa IVA	€ 0,00	
Imprevisti	€ <u>0,00</u>	
<b>Totale somme a disposizione dell’Amministrazione</b>	<b>€ 266.773,19</b>	<b>€ <u>266.773,19</u></b>
<b>TOTALE SOMME OCCORRENTI</b>		<b>€ 1.802.848,40</b>

- VISTA la nota 117082 del 26.8.2022 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 3, con cui lo stesso Ufficio prende atto dell’avvenuta collaudazione delle opere dei *“Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo”* nel Comune di Paternò;

CONSIDERATO che a seguito della Determinazione n. 111 del 11.7.2022 del Comune di Paternò, con la quale vengono approvati gli atti di contabilità finale e di collaudo tecnico amministrativo e contestualmente si prende atto del quadro economico finale dei lavori in argomento, il quadro economico del sopra menzionato d.D.g.1633 del 11.12.2019 di ammissione a rendicontazione al PO FESR 2014 – 2020, Azione 6.3.1. sarà come di seguito riportato:



Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.514.133,60	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 21.941,61</u>	
<b>Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 1.536.075,21</b>	<b>€ 1.536.075,21</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA 10% sui lavori	€ 153.607,53	
Competenze tecniche collaudo statico e amministrativo	€ 0,00	
Competenze tecniche U.T.C.	€ 27.978,96	
Comp. Tecn. direzione lavori, contabilità	€ 36.655,12	
Comp. Tecn. coordinamento sicurezza	€ 17.621,61	
Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP.	€ 600,00	
Oneri per U.R.E.G.A. (Commissari di gara)	€ 20.554,56	
Accertamenti e verifiche tecniche a carico dell'Amministrazione	€ 0,00	
Supporto al RUP compresa IVA e oneri	€ 9.755,41	
Oneri accesso a discarica compresa IVA	€ 0,00	
Imprevisti	<u>€ 0,00</u>	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 266.773,19</b>	<b>€ 266.773,19</b>
<b>TOTALE SOMME OCCORRENTI</b>		<b>€ 1.802.848,40</b>

RITENUTO che occorre prendere atto del verbale di ultimazione lavori, dello stato finale, del certificato di collaudo tecnico amministrativo, dell'approvazione degli atti di contabilità finale e del quadro economico finale sopra elencati;

TUTTO ciò premesso ai termini delle vigenti disposizioni;

#### DECRETA

**Art. 1** Per le motivazioni indicate in premessa, si prende atto del verbale di ultimazione lavori, dello stato finale, del certificato di collaudo tecnico amministrativo, dell'approvazione degli atti di contabilità finale, sopra richiamati, nonché del quadro economico finale di seguito riportato, relativi all'intervento "*Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo*" nel Comune di Paternò, capitolo 642443 "*Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità Regionale 2007 -2013 -obiettivi di servizio - S.I.I.*", (CUP C61E14000370002 - CIG 685503275B) - Codice Siope U.2.03.01.02.003:

Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.514.133,60	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 21.941,61</u>	
<b>Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 1.536.075,21</b>	<b>€ 1.536.075,21</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA 10% sui lavori	€ 153.607,53	
Competenze tecniche collaudo statico e amministrativo	€ 0,00	
Competenze tecniche U.T.C.	€ 27.978,96	
Comp. Tecn. direzione lavori, contabilità	€ 36.655,12	
Comp. Tecn. coordinamento sicurezza	€ 17.621,61	
Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP.	€ 600,00	
Oneri per U.R.E.G.A. (Commissari di gara)	€ 20.554,56	
Accertamenti e verifiche tecniche a carico dell'Amministrazione	€ 0,00	
Supporto al RUP compresa IVA e oneri	€ 9.755,41	

Oneri accesso a discarica compresa IVA	€	0,00	
Imprevisti	€	<u>0,00</u>	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€	266.773,19	<b>€ 266.773,19</b>
<b>TOTALE SOMME OCCORRENTI</b>			<b>€ 1.802.848,40</b>

**Art. 2** Il quadro economico dell'intervento "Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo", già imputato al PO FESR 2014 – 2020, Azione 6.3.1. "Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili" come progetto *retrospettivo*, viene reimputato con il seguente quadro tecnico economico:

Lavori al netto del ribasso d'asta	€	1.514.133,60	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>21.941,61</u>	
<b>Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta</b>	€	<b>1.536.075,21</b>	<b>€ 1.536.075,21</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA 10% sui lavori	€	153.607,53	
Competenze tecniche collaudo statico e amministrativo	€	0,00	
Competenze tecniche U.T.C.	€	27.978,96	
Comp. Tecn. direzione lavori, contabilità	€	36.655,12	
Comp. Tecn. coordinamento sicurezza	€	17.621,61	
Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP.	€	600,00	
Oneri per U.R.E.G.A. (Commissari di gara)	€	20.554,56	
Accertamenti e verifiche tecniche a carico dell'Amministrazione	€	0,00	
Supporto al RUP compresa IVA e oneri	€	9.755,41	
Oneri accesso a discarica compresa IVA	€	0,00	
Imprevisti	€	<u>0,00</u>	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€	266.773,19	<b>€ 266.773,19</b>
<b>TOTALE SOMME OCCORRENTI</b>			<b>€ 1.802.848,40</b>

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.98, comma 6 della l.r. n. 9 del 7.5.2015.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di giorni 60 (sessanta).

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO**

Vincenzo Rizzuto

*FIRMA APPOSTA SULLA COPIA DEL DOCUMENTO ANALOGICO CONSERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO*

**P.O. 4 – Supporto nel settore idrico depurativo**

Ing. Mario Cassarà

*FIRMA APPOSTA SULLA COPIA DEL DOCUMENTO ANALOGICO CONSERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO*

**Il Dirigente generale  
FOTI**