



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ACQUEDOTTO MONTESCURO OVEST:

CHIUSURA INTERVENTO

- VISTO** lo statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il trattato che istituisce la Comunità Europea;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e ss.mm.ii;
- VISTA** la Legge n. 20 del 14/01/1994 e s.m.i. "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- VISTO** il D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTO** l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n.3 di recepimento delle disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- VISTA** la Legge regionale 22 febbraio 2019 n.1, recante "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale*";
- VISTA** la Legge regionale 22 febbraio 2019 n.2, recante "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019 – 2021*";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n.195 dell'11/05/2018 che approva il "*Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori*";
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTO** il documento "PO FESR Sicilia 2007-2013 - requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2008, e ss.mm.ii;
- VISTE** le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTO** il documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" del PO FESR Sicilia 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea in data 6 luglio 2009, Sesto Aggiornamento Versione 7.0 - Marzo 2017;
- VISTO** il Piano di Comunicazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 - Azioni di informazione e pubblicità approvato con decisione C(2007) 4242 il 9 gennaio 2008;
- VISTA** la Circolare n. 6923 del 21 aprile 2009 concernente Regolamento (CE) n. 1828/06 "Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell'attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana";
- VISTA** la Decisione della Commissione europea C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013 "sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare da parte della Commissione alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione condivisa, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici", e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. n.19 del 16/12/2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" che, tra le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.";
- CONSIDERATO** che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in virtù della citata L.R. n. 19 del 16.12.2008, risulta essere il Responsabile d'attuazione della linea di intervento 2.2.1.2 "Azioni di sostegno per il risparmio idrico" dell'Asse 2 del P.O. FESR 2007/20013 Sicilia;
- VISTO** Il D. P. Reg. n°8 del 04/01/2018 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n°524 del 27/12/2017;
- VISTO** il D.D.G. n. 983 del 09/08/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Rosario Di Prazza l'incarico di responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato, Dissalazione e Sovrambito;

- VISTO** l'Accordo di Programma Quadro (APQ) Stato - Regione Siciliana sulle Risorse Idriche, stipulato in data 5 ottobre 2001, e successive modifiche ed integrazioni ed il Testo Coordinato ed Integrato dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata" stipulato in data 21 marzo 2005 e s.m. e i. nel quale è compreso nell'allegato Q l'intervento di "**Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest**" per un importo complessivo di € 86.203.404,32 (RI-040 - CUP J15F04000050004);
- VISTA** la scheda **Grandi Progetti** relativa all'intervento di "Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest", Regolamento CE n. 1360/99 del Consiglio del 21/06/1999
- CONSIDERATO** che la Regione Siciliana con le procedure di legge, ha costituito una società mista Regione – Soggetto Privato denominata Siciliacque S.p.A. stipulando la Convenzione n. 10994 del 20/04/2004 per l'affidamento e la gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia nonché il relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile;
- CONSIDERATO** che in forza dell'art 16 della predetta Convenzione Siciliacque S.p.A. subentra ad EAS quale soggetto beneficiario degli interventi previsti nell'allegato 1 (categoria A - Interventi Prioritari, ovvero allegato Q dell'APQ del 21/03/05) dell'Accordo di Programma Quadro delle Risorse Idriche Regione Siciliana (APQ-RI del 05/10/01) relativamente ad infrastrutture di cui all'art. 2 della Convenzione ed inserite nel piano industriale allegato alla predetta Convenzione, tra cui il progetto per il "**Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest**" e ponendo a carico di Siciliacque la quota privata di € 18.592.448,37;
- VISTA** l'Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia n. 47 del 19.01.2006, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 11 del 03.03.2006, con la quale è stato approvato il progetto definitivo, per il "Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest", per un importo complessivo di € **86.203.404,32**;
- la delibera CIPE n. 88 del 29.03.2006, con la quale il C.I.P.E., ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. 190/2002 e dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001 e s.m. ed i., ha concesso il contributo di € 20.410.252,62 necessario per garantire la completa copertura finanziaria al progetto.
- la delibera CIPE 122 dell'11/12/2012, con la quale viene individuato nell' "Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti" quale nuovo soggetto dei "Lavori di rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest";
- VISTO** la nota prot. n. 2936 del 30/3/2016 del Ministero M.I.T., acquisita al prot.n. 1945 con la quale si comunica che si sta procedendo all'avvio del **contributo pluriennale**, di cui alla CIPE 88/06 per complessivi € 20.410.252,62;
- VISTO** l'art. 8, comma 1 lett. a) e b) della L.R. n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTE** le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTO** l'Asse 2 del PO FESR 2007/2013 Sicilia "Uso efficiente delle risorse naturali" ed in particolare la linea d'intervento 2.2.2.1 "Azioni di completamento di interventi infrastrutturali a scala sovraziendale (catg. nn. 45 e 46)" ;
- VISTO** il D.D.G. n.1943 del 02/10/2012 registrato presso la Corte dei Conti il 21/12/2012, Reg. n.1 fg.176, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 2.2.1.A per le operazioni di competenza del Dipartimento Acqua e Rifiuti;
- VISTO** il D.D.G. n.123/AXIDRP del 24/04/2014 del Dipartimento della Programmazione, registrato presso la Corte dei Conti il 19/05/2014, Reg. n.1 fg.34, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo integrativa per i progetti "**retrospettivi**" relativa

anche ai progetti dell'obiettivo operativo 2.2.1 di competenza del Dipartimento Acqua e Rifiuti;

VISTO il D.D.S. n. 254 del 22 marzo 2007 con il quale l'Agenzia Regionale Rifiuti e Acque:

- ha finanziato il progetto per il "Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest" (RI 040) codice CUP J15F04000050004 per l'importo complessivo di € 86.203.404,32 secondo il seguente quadro economico:

A)	LAVORI				
A.1	Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza, soggetti a ribasso	€	59.209.469,56		
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.123.642,06		
	SOMMANO PER LAVORI A MISURA	€	60.333.111,62		
A.3	Espletamento procedure espropriative, soggetti a ribasso	€	1.192.720,00		
	SOMMANO I LAVORI	€	61.525.831,62		
	Di cui soggetti a ribasso (A.1 + A.3)	€	60.402.189,56		
A.4	Per progettazione esecutiva, non soggetta a ribasso	€	253.983,00		
	TOTALE COMPLESSIVO DI GARA (A.1 + A.2 + A.3 + A.4)	€	61.779.814,62	€	61.779.814,62
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1)	Progettazione preliminare e definitiva		(*)		
B.2)	Predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		(*)		
B.3)	Rilievi		(*)		
B.4)	Studio di impatto ambientale		(*)		
B.5)	Studio geologico (preliminare e definitivo)		(*)		
B.6)	Oneri per redazione del piano particellare e stima espropriazioni		(*)		
B.7)	Indagini geotecniche		(*)		
B.8)	Consulenza geotecnica in fase di progettazione		(*)		
B.9)	Redazione cartografia digitalizzata scala 1:2000		(*)		
B.10)	Oneri previdenziali professionali		(*)		
B.11)	IVA 20% su (B.1 + B.10)		(*)		
B.12)	Direzione lavori, misura e contabilità	€	2.102.341,00		
B.13)	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	634.895,00		
B.14)	Consulenza geotecnica in fase di esecuzione	€	89.815,00		
B.15)	Studio geologico (dir. lavori e assistenza al collaudo)	€	234.237,00		
B.16)	Collaudo statico ed amministrativo	€	282.373,00		
B.17)	Incentivi ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L.R. 109/94 come recepita in Sicilia ed oneri riflessi	€	500.000,00		
B.18)	Spese per espropri	€	2.803.000,00		
B.19)	Oneri per smaltimento rifiuti	€	1.200.000,00		
B.20)	Oneri per allacci Enel e Telecom	€	300.000,00		
B.21)	Spese pubblicità gara	€	50.000,00		
B.22)	Accantonamento ex art. 26 comma 4 della L. 109/94 come recepita in Sicilia	€	390.500,00		
B.23)	Oneri previdenziali e professionali	€	120.361,91		
B.24)	Allaccio sorgenti	€	1.200.000,00		
B.25)	Verifiche di laboratorio art. 15 D.M. 145/2000	€	200.000,00		
B.26)	Consulenza archeologica in corso d'opera	€	20.000,00		
B.27)	IVA 10% sui lavori a b.a. + B.22	€	6.191.633,16		
B.28)	IVA 20% sulle spese ((B.12 + B.16) + B.20 + B.21 + B.23 + B.26 + progetto esecutivo)	€	817.601,18		
B.29)	Imprevisti	€	3.075.928,12		
	SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE	€	20.212.685,38	€	20.212.685,38
C)	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B)			€	81.992.500,00
(*)	COSTI DI PROGETTAZIONE E RELATIVE INDAGINI E RILIEVI A CARICO DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 19 DEL D. LGS. 96/93				

B.1)	Progettazione preliminare e definitiva	€	1.498.136,00		
B.2)	Predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	380.936,00		
B.3)	Rilievi	€	97.777,00		
B.4)	Studio di impatto ambientale	€	197.678,00		
B.5)	Studio geologico (preliminare e definitivo)	€	403.833,00		
B.6)	Oneri per redazione del piano particellare e stima espropriazioni	€	131.692,00		
B.7)	Indagini geotecniche	€	310.000,00		
B.8)	Consulenza geotecnica in fase di progettazione	€	269.445,00		
B.9)	Redazione cartografia digitalizzata scala 1:2000	€	160.000,00		
B.10)	Oneri previdenziali professionali (2%)	€	59.589,94		
	Sommano		3.509.086,94		
B.11)	IVA 20% su (B.1 + B.10)	€	701.817,39		
	SOMMANO I COSTI SUL D.LGS. 96/93	€	4.210.904,33	€	4.210.904,33
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			€	86.203.404,32

- ha approvato la globale copertura finanziaria di € 86.203.404,32, secondo la seguente ripartizione:

- €56.390.817,28 quale quota pubblica a gravare sulla disponibilità finanziaria delle delibere C.I.P.E. nn. 36/02 e 88/06;
- €7.009.234,34 per l'IVA, inizialmente posta a carico di Siciliacque S.p.A.;
- €4.210.904,33 quota pubblica a carico del D.lgs.96/93;
- €18.592.448,37 a carico di Siciliacque S.p.A. (quota privata);

- ha attribuito a *Siciliacque S.p.A.*, ogni iniziativa relativa all'affidamento dei lavori mediante *appalto integrato* a norma dell'art. 19 della L. 109/94 come recepita in Sicilia e alla esecuzione delle opere, ivi incluso l'esercizio di tutti i poteri espropriativi.

VISTO il contratto di appalto Rep. 11916 Racc. 5424 ai rogiti del Dott. Franco Salerno Cardillo, sottoscritto in data 09.07.2008 registrato a Palermo il 21.07.2008 al n° 7013 serie II, con il quale sono stati affidati all'impresa **SAFAB spa** la progettazione esecutiva, l'espletamento delle procedure espropriative e l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest, per un importo complessivo al netto dell'I.V.A. di € 50.797.680,15, inclusi gli oneri di sicurezza (€1.123.642,06), le procedure espropriative (€987.333,62) e la progettazione esecutiva (€253.983,00);

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto da Siciliacque spa in data 18/3/2009;

VISTO il D.D.S. n. 501 del 13 novembre 2009 con il quale l'Agenzia Regionale Rifiuti e Acque ha imputato le spese del grande progetto CCI n. 2009 IT.16 1 PR 003 per il "Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest" (APQ RI 040) codice CUP J15F04000050004, alla linea d'intervento 2.2.2.1 "Azioni di completamento di interventi infrastrutturali a scala sovraziendale (catg. nn. 45 e 46)" dell'Asse 2 del Programma operativo regionale F.E.S.R. 2007/2013 Sicilia;

VISTO il D.D.G. n. 264 del 15/6/2010, registrato alla Corte dei Conti Reg. n.1 foglio 126 del 12/8/2010, con il quale, a seguito dell'espletamento della gara e del relativo ribasso d'asta applicato all'importo dei lavori (17,22%) e dell'effettuazione degli studi preliminari di Sogesid, il Dipartimento Regionale Rifiuti e Acque approva il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di € 73.751.137,09.

VISTO il parere prot. n. 954-62437/2006 del 12/04/2006 con il quale l'Agenzia delle Entrate, ha stabilito che *i finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Siciliana e percepiti dalla società Siciliacque S.p.A., necessari alla realizzazione degli interventi previsti nella Convenzione precedentemente citata, non costituiscono cessioni di denaro escluse dal campo di applicazione dell'Iva, bensì si configurano quali corrispettivi di una prestazione di servizi assoggettabili a tributo;*

CONSIDERATO il verbale della riunione tenutasi in data 12/11/2010 presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, alla quale hanno partecipato, in rappresentanza della

Regione Siciliana, il Dirigente Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti pro tempore, ed in rappresentanza di Siciliacque S.p.A., l'Amministratore Delegato, il Direttore Amministrativo, il Dirigente Affari Generali ed il Consulente Fiscale, con il quale si è stabilito che, in forza del parere sopra citato, la Regione Siciliana è obbligata, per la quota di propria competenza, al pagamento del contributo dell'iva per ciò che concerne la realizzazione dei lavori di cui alla Convenzione citata in precedenza;

- CONSIDERATO** che con provvedimento n. 220627/Area I Bis O.S.P. del 23/11/2010, la Prefettura di Roma ha comunicato che nei confronti dell'Impresa SAFAB S.p.A., aggiudicatario dei lavori di che trattasi, "...sussiste la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 10, comma 7, lett. c) del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252...";
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 8663 del 9/12/2010 Siciliacque spa, a seguito del provvedimento di cui al punto precedente, ha comunicato al contraente, giunto al secondo stato di avanzamento lavori, la risoluzione in diritto del contratto di appalto, ai sensi della clausola risolutiva espressa prevista al riguardo dall'art. 27 del medesimo;
- CONSIDERATO** che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 1, lettera o), del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, è stato possibile scorrere la graduatoria della gara originariamente esperita individuando il nuovo contraente nell'A.T.I. **Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa**, Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Cons. Coop. Società Cooperativa, Pietro Durante S.r.l., classificatasi seconda nell'originaria graduatoria di gara;
- VISTO** il nuovo contratto d'appalto Rep. n. 14598 Racc. 7145 stipulato in data 25/11/2011 e registrato a Palermo il 14/12/2011 al n. 9195/IT, con il quale sono stati affidati all'A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Cons. Coop. Società Cooperativa, Pietro Durante S.r.l. l'espletamento delle procedure espropriative ed esecuzione dei lavori di completamento del rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest per l'importo di € 41.190.079,97, al netto del ribasso d'asta del 17,22% ed incluso gli oneri per la sicurezza;
- VISTO** il **D.D.G. n. 654 del 24/12/2012**, registrato alla Corte dei Conti Reg. n. 1 foglio 152 del 5/10/2012, con il quale l'**importo massimo imputabile** del grande progetto CCI n. 2009 IT.16 1 PR 003 per il "*Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest*" (APQ RI 040) codice CUP J15F04000050004, Codice Caronte: SI_1_SGP79714_790 alla linea d'intervento 2.2.2.1 "Azioni di completamento di interventi infrastrutturali a scala sovraziendale (catg. nn. 45 e 46)" dell'Asse 2 del Programma operativo regionale F.E.S.R. 2007/2013 Sicilia è pari a **€ 48.038.299,93**;
- VISTO** D.D.G. n. **1238 del 25/07/2013**, registrato alla Corte dei Conti Reg. n. 58 del 21/8/2013, con il quale è **stato approvato il nuovo contratto** affidato all'A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa Consorzio e si è assunto l'impegno della spesa relativa alla quota pubblica, di cui alla delibera C.I.P.E. n. 36/02, pari a complessivi € 24.646.078,07;
- VISTO** il **D.D.G. n. 1486 del 23/09/2014**, registrato alla Corte dei Conti Reg. n. 1 foglio 167 del 10/11/2014, con il quale si prende atto della decisione C(2014) 3265 del 15/8/2014 con la quale la Commissione europea approva il contributo finanziario imputabile al PO FERS pari a **€ 26.620.098,00**;
- VISTO** D.D.G. n. **2067 del 03/12/2014**, con il quale si è assunto l'impegno della spesa residua relativamente alla quota pubblica, di cui alla delibera C.I.P.E. n. 88/06, pari a complessivi € 20.410.252,36 sul capitolo 612406, la cui natura dello stesso imponeva liquidazioni entro il 31 dicembre 2015;
- VISTE** le certificazioni antimafia rilasciate dalla Prefettura di Forlì-Cesena e dalla Prefettura di Bologna, competenti rispettivamente nei confronti dell'impresa Cons. Coop. Società Cooperativa e dell'impresa Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperative, trasmesse da Siciliacque in allegato alla nota prot. n. 6266/13 del 19/07/2013;

CONSIDERATO che in corso di esecuzione del contratto sono intervenute variazioni

dell'assetto originario del raggruppamento di imprese per effetto delle quali le quote di partecipazione dell'A.T.I. delle imprese mandanti sono state interamente rilevate dalla capogruppo e mandataria Consorzio Cooperative Costruzioni CCC, oggi unico titolare dell'Appalto;

VISTO il verbale di consegna dei lavori avvenuta in data 14/12/2011, a firma del Direttore dei Lavori, nel quale il termine di ultimazione degli stessi era stabilito al 13/08/2013;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 20120899 del 22/05/13 il Direttore dei Lavori ha proposto la redazione di una prima perizia di variante, redatta in data dicembre 2012 ed approvata in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento il 15/01/13, mantenendo invariato il contratto originario pari ad € 41.190.079,97;

l'atto aggiuntivo n. 1 stipulato il 15/01/2013 tra l'impresa Consorzio Cooperative Costruzioni CCC e Siciliacque S.p.A.;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 20130440 del 22/05/13, il Direttore dei Lavori ha proposto la redazione di una seconda perizia di variante e suppletiva, rappresentando al RUP che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune variazioni alle opere derivanti dalla necessità di adeguamento a nuove sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

CONSIDERATO che con nota di Siciliacque prot. n. 5238 del 12/06/2013 il RUP ha autorizzato la redazione della seconda perizia di variante e suppletiva, redatta nell'ottobre del 2013, approvata in linea tecnica dal RUP il 18/12/2013 ed in linea amministrativa da Siciliacque il 19/12/2013, rimodulandone il quadro economico;

VISTO l'atto aggiuntivo n. 2 al contratto d'appalto, stipulato il 19/12/2013 tra il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC e Siciliacque S.p.A., con il quale, tra l'altro, per effetto della seconda perizia di variante, l'importo contrattuale è stato ridefinito in € 42.164.865,92 come di seguito distinto:

VISTO l'atto aggiuntivo n. 3 redatto in data 07/07/2015 per l'Accordo Bonario, ex art. 31/bis L. 109/94, con novazione del termine di ultimazione dei lavori al 04/03/2016;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 8275 del 23/11/16, il Direttore dei Lavori ha proposto la redazione di una terza perizia di variante e assestamento finale, rappresentando al RUP che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità e l'opportunità di apportare alcune variazioni alla perizia di variante n.2 per adeguamenti a realtà del suolo e sottosuolo riscontrate in corso d'opera e per miglioramenti su aspetti costruttivi e funzionali delle opere ;

VISTA la scrittura privata, registrata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Imola il 04/04/2016, tra il “Consorzio Cooperative Costruzioni – **CCC Società cooperativa**” (concedente) ed il “**Consorzio Integra**” (affittuaria), con la quale CCC concede in affitto a Integra il Ramo Affitto dell'azienda;

VISTA la nota prot. n. 1000123/182 del 04/04/2016 con la quale la ditta “Consorzio Integra” comunica, ai sensi dell'art. 116 del D.LGS. 163/06 l'affitto del ramo d'azienda tra “Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società cooperativa” (concedente) e “**Consorzio Integra**” (affittuaria);

VISTO il **D.D.G. n. 2195 del 23/12/2016** con il quale è stato assunto il nuovo impegno di spesa, pari ad € 15.382.585,37, a valere sul capitolo di spesa n. 642083 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato “Spese di investimento per la realizzazione dell'acquedotto Montescuro Ovest derivanti dall'attuazione delle Delibera CIPE n. 88”;

VISTA la nota prot. n. 13658 del 24/3/2017 con la quale il M.I.T. comunica l'autorizzazione all'utilizzo diretto, da parte del Dipartimento Acque e Rifiuti, del contributo pluriennale pari ad € 20.410.252,62 a valere sulla Delibera CIPE 88/06 per il finanziamento dell'intervento “Rifacimento Acquedotto Montescuro Ovest”;

- CONSIDERATO** che con l'atto aggiuntivo n. 4 stipulato in data 07/02/2017 si sono protratti i termini contrattuali di ultimazione dei lavori al 10/3/2017;
- VISTA** la nota prot. n. 12321 del 15.03.2017 con la quale Siciliacque comunica che il 10/03/2017 è avvenuta l'ultimazione dei lavori "Rifacimento Acquedotto Montescuro Ovest" ;
- VISTA** la nota prot. n. 21505 del 12.05.2017 con la quale Siciliacque spa ha trasmesso al Dipartimento i documenti relativi alla terza perizia di variante e assestamento finale (parere del RUP, atto di approvazione della stazione appaltante e atto aggiuntivo n. 5 del 06/04/2017);
- VISTO** il certificato di ultimazione lavori, redatto dal Direttore dei lavori, che attesta che la conclusione dei lavori è avvenuta in data 10/03/2017 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- VISTO** la verifica della fruibilità dell'opera redatta durante la XIV visita di collaudo in corso d'opera del 14/3/2017;
- VISTO** la relazione sullo stato finale dei lavori redatto dal RUP in data 16/11/2017, per l'importo dei lavori SAFAB e CCC, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a € 53.222.331,12;
- VISTO** il verbale di Accertamento tecnico Contabile del 23/07/2018, redatto dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per i lavori relativi al contratto con la ditta SAFAB;
- VISTO** il certificato di collaudo Tecnico-Amministrativo Finale del 26/7/2018, in cui la Commissione di collaudo apporta delle detrazioni alle rispettive contabilità finali;
- VISTA** la nota prot. n. 13247 del 22.03.2017 con la quale il Dipartimento Acque e Rifiuti ha trasmesso all'Autorità di Certificazione, alla Programmazione ed all'Area 2 del DAR, tutti i documenti relativi alla contabilità finale dei lavori inerenti il 1° contratto con SAFAB (intervenuta risoluzione del contratto) ed il 2° contratto con il Consorzio Integra;
- VISTO** il D.D.G. 817 del 25/7/2018, registrato dalla Corte dei Conti Ufficio di controllo legittimità degli atti della Regione Siciliana al reg. n. 1, foglio n. 23 del 13/9/2018, con il quale si prende atto del quadro economico rimodulato a seguito della Transazione SAFAB del 22/12/2017, e si liquidano alla ditta SAFAB le somme residue per lavori, progettazione e procedure espropri, quantificate a seguito di detta transazione;
- VISTO** il D.D.G. 1769 del 5/2/2019, registrato dalla Corte dei Conti Ufficio di controllo legittimità degli atti della Regione Siciliana al reg. n. 1, foglio n. 23 del 15/2/2019, relativo alla "Chiusura dei Lavori" di Rifacimento Acquedotto Montescuro Ovest;
- VISTA** la "Determina del Quadro economico della Spesa a consuntivo ed Attestazione del più nulla a spendere" trasmessa da Siciliacque con nota prot. n. 5060 del 17/5/2019 ed acquisita al prot. n. 21084, nel quale si prende atto delle detrazioni operate dalla Commissione di Collaudo che modificano il quadro economico, come sotto riportato:

A	Lavori – SAFAB		
A.1	Lavori a misura ed a corpo al netto del ribasso d'asta e degli oneri della sicurezza	€	9.480.950,81
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	217.427,45
A.3	<i>A detrarre importo netto per prove idrauliche non eseguite</i>	- €	250.000,00
A.4	Sommano per lavori a misura, a corpo ed oneri – SAFAB	€	9.448.378,26
A.5	Espletamento procedure espropriative al netto del ribasso d'asta (17,22%)	€	469.067,90
A.6	Sommano i lavori al netto del ribasso - SAFAB	€	9.917.446,16
A.7	Progettazione esecutiva, non soggetta a ribasso	€	253.983,00

A.8	Sommano lavori SAFAB al netto del ribasso d'asta	€ 10.171.429,16	€ 10.171.429,16
A.9	Detrazioni operate dalla commissione di collaudo nel Verbale del 23/7/2018	- € 31.297,45	
A.10	TOTALE lavori SAFAB	€ 10.140.131,71	€ 10.140.131,71
TRANSAZIONE SAFAB del 22/12/2017			
A.9	Saldo lavori – prove idrauliche tubazioni (riserva n. 15)	€ 250.000,00	
A.12	Saldo fattura SAFAB n, 42/2011 per espropri	€ 19.429,61	
A.13	Saldo fattura SAFAB n, 44/2011 per asservimento	6.463,48	
A.14	Riconoscimento forfettario per lavori e riserve (ris n.1 - 9)	€ 453.000,00	
A.15	Errata detrazione contabile (riserva n. 14)	€ 11.813,93	
A.16	Spese legali (esente iva)	€ 89.848,20	
A.17	Riduzione quota lavori da accordo transattivo	€ 314,38	
A.18	Sommano per importi riconosciuti con la transazione	€ 830.240,84	€ 830.240,84
A.19	TOTALE COMPLESSIVO NETTO - SAFAB		€ 10.970.372,55
AA	Lavori – CCC		
AA1	Lavori a misura ed a corpo al netto del ribasso d'asta e degli oneri della sicurezza	€ 40.836.110,84	
AA2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 933.483,19	
A.A.3	Sommano per lavori - CCC	€ 41.769.594,03	
A.A.4	Detrazioni operate dalla Commissione di Collaudo con verbale del 26/7/2018 per declassamento cls	€ 8.935,94	
A.A.5	Totale netto per lavori - CCC	€ 41.760.658,09	
A.A.6	Espletamento procedure espropriative al netto del ribasso	€ 1.279.659,60	
A.A.7	Sommano i lavori al netto del ribasso - CCC	€ 43.040.317,69	€ 43.040.317,69
	Totale lavori - SAFAB+CCC		€ 54.010.690,24
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1/B.11	Progettazione preliminare e definitiva, piano di sicurezza e coord. sicurezza in fase di progettazione, rilievi, indagini, cartografia, studio impatto ambientale, studio geologico oneri per la redazione del piano particellare e stima espropriazioni , indagini geotecniche , consulenza geotecnica , oneri previdenziali professionali , I.V.A al 20% (su B.1-B.10)	€ (*)	€ (*)
B.12	Direzione lavori, misura e contabilità	€ 2.646.407,41	
B.13	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 588.147,03	
B.14	Consulenza geotecnica in fase di esecuzione	€ 7.200,00	
B.15	Studio geologico (dir. lavori e assistenza al collaudo)	€ 0,00	
B.16	Collaudo statico ed amministrativo	€ 56.257,59	

B.17	Incentivi ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L.R. 109/94 come recepita in Sicilia ed oneri riflessi	€ 275.989,88	
B.18	Spese per espropri	€ 2.137.128,30	
B.19	Oneri per smaltimento rifiuti	€ 352.084,20	
B.20	Oneri per allacci Enel e Telecom, Anas Provincie, Comuni Demanio, Genio Civile, Polizze	€ 341.112,77	
B.21	Spese pubblicità gara	€ 35.151,14	
B.22	Accantonamento ex art. 26 comma 4 della L. 109/94 come recepita in Sicilia	€ 0,00	
B.23	Oneri previdenziali e professionali	€ 0,00	
B.24	Allaccio sorgenti	€ 0,00	
B.25	Verifiche di laboratorio art. 15 D.M. 145/2000	€ 33.549,02	
B.26	Consulenza archeologica in corso d'opera	€ 0,00	
B.27	IVA 10% su (A.4 + A.9 + A.11+A14+A15+A17+AA5) +€180.500,00 di B.30	€ 5.369.273,84	
B.28	IVA 22% , 21% e 20% sulle spese (A.5 + A.7 +AA6+ B.12 + B.13+B.14+ B.16 + B.19+ B.20 + B.21 + B.25)	€ 1.274.697,63	
B.29	Imprevisti	€ 0,00	
B.30	Bonario Componimento (ex art. 31 bis comma 1 L109/940 e smi iva esclusa su € 199.500,00)	€ 2.000.000,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 15.116.998,81	€ 15.116.998,81
Importo del progetto (A+B)			€ 69.127.689,05
(*) Costi di progettazione, indagini e rilievi (a valere su fondi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 96/93) - Voci da B.1 a B.11			€ 3.682.602,12
Importo complessivo dell'intervento			€ 72.810.291,17
B.31	Economie (iva inclusa)		€ 940.845,92
Importo complessivo del finanziamento			€ 73.751.137,09

VISTI i decreti emessi dall'Amministrazione (Commissario Emergenza Rifiuti, A.R.R.A., Dipartimento Acqua e Rifiuti) per la liquidazione sia delle somme relative ai lavori SAFAB e CCC, sia delle somme a disposizione dell'Amministrazione, da cui risulta che l'importo totale liquidato è pari a € 50.642.480,46, come di seguito riportato:

Decreto n.	Del	Importo liquidato	Descrizione
854	24/9/2010	€ 2.911.949,83	Pagamento Lavori
1676	10/12/2010	€ 2.689.888,86	Pagamento Lavori
1315	13/9/2011	€ 189.750,94	Pagamento S.d.A.
2028	05/12/2011	€ 57.385,99	Pagamento S.d.A.
312	12/3/2013	€ 570.240,29	Pagamento S.d.A.
1441	06/9/2013	€ 10.511.245,23	Pagamento Lavori
483	15/4/2014	€ 3.230.893,09	Pagamento Lavori
1540	26/9/2014	€ 2.971.122,27	Pagamento Lavori
880	16/06/2014	€ 356.570,21	Pagamento S.d.A.



2200	18/12/2014	€ 4.449.488,52	Pagamento Lavori
685	28/05/2015	€ 4.267.906,00	Pagamento Lavori
2168	26/11/2015	€ 3.886.520,00	Pagamento Lavori
117	09/02/2017	€ 606.864,78	Pagamento S.d.A.
118	09/02/2017	€ 3.150.460,38	Pagamento Lavori
171	20/2/2017	€ 336.976,48	Pagamento S.d.A.
597	16/05/2017	€ 2.942.466,15	Pagamento Lavori
598	16/05/2017	€ 400.167,84	Pagamento S.d.A.
1004	13/07/2017	€ 279.301,04	Pagamento S.d.A.
1008	14/07/2017	€ 1.473.778,81	Pagamento Lavori
1018	14/7/2017	€ 160.408,33	Pagamento Lavori
1132	27/7/2017	€ 1.601.682,75	Pagamento S.d.A.
817	25/7/2018	€ 3.107.530,45	Pagamento Lavori
1100	08/10/2018	€ 1.765,62	Pagamento S.d.A.
1428	23/11/2018	€ 256.995,55	Pagamento S.d.A.
1769	21/12/2018	€ 231.121,05	Pagamento S.d.A.
TOTALE		€ 50.642.480,46	

CONSIDERATO che la Regione Siciliana ha sostenuto anche il costo della progettazione preliminare di cui alle voci da B.1 a B.11 del quadro economico, come da fatture della Sogesid spa, giusta Convenzione di cui al Decreto Commissariale n. 50/2002, a valere su fondi D.Lgs 96/93, per l'importo di **€ 3.682.602,12**;

CONSIDERATO che sia il ribasso d'asta sia le economie realizzate sono a totale appannaggio della Amm.ne Regionale e che la quota privata a carico di Siciliacque rimane immutata e pari ad **€ 18.592.448,37**;

che la quota della Regione Siciliana è pari ad **€ 54.217.842,80** (€ 72.810.291,17 - € 18.592.448,37), come indicato nella tabella riepilogativa sotto riportata:

Costo Finale Intervento [A]	€ 72.810.291,17
Quota privata (Siciliacque) [B]	<u>€ 18.592.448,37</u>
Quota Pubblica (Regione Siciliana) [C]	€ 54.217.842,80
A detrarre i pagamenti già effettuati dalla R.S.	-€ 50.642.480,46 (su CIPE 36/02 e 88/06) <u>-€ 3.682.602,12 (su D.Lgs. n. 96/93)</u>
Totale [D]	€ 54.325.082,58
Residuo a credito della Regione Siciliana [F]=[D]-[C]	€ 107.239,78 (di cui € 87.901,46 per imponibile e € 19.338,32 per iva)

VISTO il DDG n. 887 del 22/07/2019, con la quale accertava in entrata nel Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2019, la somma complessiva pari ad € 107.239,80 (errata), derivante dalla restituzione di somme incassate in eccesso;

PRESO ATTO che lo stesso non veniva registrato a seguito del rilievo della Ragioneria Centrale n. 182 del 6/9/2019

che occorre annullare il decreto sopra citato e riproporlo in ossequio alle osservazioni della Ragioneria;

CONSIDERATO che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei

Siciliacque spa – Lavori di Rifacimento Acquedotto Montescuro Ovest” RI040 - CUP J15F04000050004

CCI 2009 IT 16 1 PR 003 - cod. Caronte: *SI_1_SGP_79714_790* - PO FESR 2007-2013-2.2.1.DAR/– Decreto di chiusura.

- Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
- VISTA** la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 "Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici";
- PRESO ATTO** che il saldo finale, di cui al certificato n. 13 rata di saldo lavori di € 199.958,09 , per il riequilibrio tra quota pubblica e quota privata, è stato liquidato da Siciliacque, senza ribaltamento dei costi;
- che si è realizzata un'economia pari a € **940.845,92** rispetto a quanto finanziato con il D.D.G. n. 264 del 15/6/2010, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, l'intervento di che trattasi può ritenersi finanziariamente chiuso;
- VISTA** la nota prot. 2834 del 25/02/2019, con la quale il Dipartimento Programmazione chiede di valorizzare nel provvedimento di chiusura dell'intervento le fonti finanziarie a copertura del medesimo e di **disimpegnare le economie** al fine di rendere disponibili le originarie risorse nell'ambito dell'APQ in argomento;
- RITENUTO** di poter confermare la definitiva ammissione al finanziamento per € 26.620.098,00 a valere sulla Linea di Intervento 2.2.2.1 "Azioni di completamento di interventi infrastrutturali a scala sovraziendale (catg. nn. 45 e 46)" dell'Asse 2 del PO FESR 2007/2013, di cui al decreto di imputazione D.D.S. n. 501 del 13/11/2009, secondo il **quadro finale delle fonti finanziarie** dell'operazione:

Quota a valere sul PO FESR 2007/2013 -	€ 26.620.098,00
Quota CIPE 88/06	€ 20.410.252,62
Quota CIPE 36/02	€ 3.504.890,06
Quota D.Lgs 96/93	€ 3.682.602,12
Quota privata	<u>€ 18.592.448,37</u>
Costo finale totale Progetto	€ 72.810.291,17

TUTTO ciò premesso ai termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

- Art. 1** Per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto del nuovo Quadro Economico Finale di spesa per un importo pari a € 72.810.291,17, approvato con Delibera di Siciliacque spa del 17/5/2019, relativo al progetto "Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest" (RI 040) codice CUP J15F04000050004 Codice Caronte: SI_1_SGP_79714_790 , a valere sulla Linea di Intervento 2.2.2.01 "Azioni di completamento di interventi infrastrutturali a scala sovraziendale" dell'Asse 2, come di seguito articolato:

A) Totale Lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri sicurezza	€ 54.010.690,24
B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 15.116.998,81
Importo del progetto (A+B)	€ 69.127.689,05
Costi di progettazione, indagini e rilievi (a valere su fondi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 96/93) - Voci da B.1 a B.11	€ 3.682.602,12
Importo complessivo dell'intervento	€ 72.810.291,17
Economie (iva inclusa)	€ 940.845,92
Importo complessivo del finanziamento (DDG n. 264/2010)	€ 73.751.137,09

Art. 2 Approvare il **Quadro finale delle Fonti Finanziarie**, per come di seguito ripartito considerando la definitiva ammissione al finanziamento per euro 26.620.098,00 a valere sulla Linea di Intervento 2.2.2.1 "Azioni di completamento di interventi infrastrutturali a scala sovraaziendale (catg. nn. 45 e 46)" dell'Asse 2 del PO FESR 2007/2013 di cui al al D.D.S. n. 501 del 13 novembre 2009 e D.D.G. n. 1486 del 23/09/2014 di imputazione, secondo la seguente ripartizione tra le fonti finanziarie:

QUADRO FINALE DELLE FONTI FINANZIARIE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013	€ 26.620.098,00
Quota CIPE 88/06	€ 20.410.252,62
Quota CIPE 36/02	€ 3.504.890,06
Quota D.Lgs 96/93	€ 3.682.602,12
Quota privata	€ 18.592.448,37
Costo finale totale Progetto	€ 72.810.291,17

Art. 3 E' annullato il decreto D.D.G. n. 887 del 22/07/2019 di accertamento somme, a seguito del rilievo della Ragioneria Centrale n.182 del 6/9/2019.

Art. 4 E' accertata in entrata nel Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2019, la somma complessiva pari ad € **107.239,78** di cui € 87.901,46 per imponibile e € 19.338,32 per iva, derivante dalla restituzione di somme incassate in eccesso dell'intervento "Ricostruzione Acquedotto Montescuro Ovest", cosi suddivisa:

- € 84.269,02 (pari al 78,58%) sul capitolo n. 7257, capo 16, "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative ad assegnazioni extraregionali" del Bilancio della Regione Siciliana. Cod. SIOPE E.3.05.02.03.00,

- € 22.970,76 (pari al 21,42%) sul capitolo n. 7252, capo 16, "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali" del Bilancio della Regione Siciliana. Cod. SIOPE E.3.05.02.03.005.

Art. 5 La Società Siciliacque spa, con sede in Palermo Via Orsini n.13, cap: 90147, C.F. 05216080829, dovrà trasferire entro il corrente esercizio finanziario la somma complessiva di € 107.239,78 presso il Conto intestato alla Regione Siciliana, avente le seguente IBAN: IT 89 N 07601 04600 000000302901, intestato a Cassiere Regione Siciliana Palermo, indicando nella causale la seguente dicitura: *Somma derivante dal finanziamento concesso con DDS n. 254/2007 dell'ARRA ed imputato con DDS 501/2009 relativo ai lavori "Ricostruzione acquedotto Montescuro Ovest"*, in conto competenza per l'esercizio finanziario 2019, come sotto specificato:

- € 84.269,02 sul capitolo n. 7257, capo 16, "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative ad assegnazioni extraregionali" del Bilancio della Regione Siciliana,


- € 22.970,76 sul capitolo n. 7252, capo 16, "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali" del bilancio della Regione Siciliana.

Art. 6 E' dichiarato concluso l'intervento relativo ai lavori "Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest" (RI 040) codice CUP J15F04000050004 di Siciliacque spa, PO FESR 2007-2013-2.2.2.01/O/R/94/J17H02000080004, con un costo finale complessivo di € 72.810.291,17 con un'economia pari ad € 940.845,92, quale differenza tra quanto finanziato e il costo finale del progetto.

Art. 7 Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione sul sito ufficiale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 68 L. R. n. 12/2014 così come modificata dall'art. 98 L.R. 9/2015, e viene trasmesso alla Corte dei Conti e alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per i visti di competenza.

Palermo, li **04 NOV 2019**

Il Funzionario Direttivo
(Ing. Stefania Augi)



Il Dirigente del Servizio 1
(Dott. Rosario Di Prazza)



Il Dirigente Generale
(Alvaro Cocina)

