



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- Oggetto:** Decreto presa atto P.V.S. ed eliminazione economie e pagamento 4 sal lavori per la realizzazione dei *Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano del Comune di Santa Croce Camerina* -
Delibera Cipe 79/12 - Obiettivi di Servizio S10
Codice Caronte: POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO** il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTA** la Deliberazione n. 92/2009 con la quale la Sezione di controllo per la Regione Siciliana dichiara ammissibile la richiesta del Presidente della Regione Siciliana concernente l'assoggettamento al controllo preventivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera I, della Legge 14/01/94 n. 20 delle categorie di atti di cui in motivazione derivanti dall'attuazione dei Fondi FAS per il periodo di programmazione 2007 -2013;
- VISTO** il DPR del 15/02/06 “ Norme di Attuazione del Piano Generale di utilizzo delle acque Pubbliche”;
- VISTO** il D.M. dei LL:PP. N. 99/97 “ Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e fognature”;
- VISTO** il D.P. C.M. del 4/03/96” disposizione in materie di risorse idriche”;
- VISTO** D.Lgs n. 31 del 02/02/01 “ Attuazione della direttiva 98/83/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163;
- VISTO** il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell'obiettivo 1 (2000_2006);
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 13 luglio 2007;
- VISTO** il Piano di azione per gli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 che, in particolare, per il ciclo integrato delle acque prevede due obiettivi specifici: S.10- percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale; S.11- abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per Regione;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 174 del 22/12/06 di Approvazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013;

- VISTA** la Delibera CIPE n. 82 del 03/08/07 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale “ Obiettivi di Servizio”;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 166 del 21/12/07 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – programmazione del Fondo per le Aree Sottosviluppate;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” che, tra le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA** la Deliberazione n. 65 del 10-11/02/09 con la quale la Giunta Regionale approva il Programma Attuativo Regionale delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate 2007 -2013 assegnate alla Regione Siciliana ai sensi della Delibera Cipe n. 166/07;
- VISTA** la Circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 6923 del 21/04/2009 concernente Regolamento (CE) 1828/06 - Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell’attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana;
- VISTA** la legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni ”;
- VISTO** l’art. 8, comma 1 lett.a) e b) della L.R. n.10 del 15 maggio 2000;
- VISTO** il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- VISTO** il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 Gennaio 2012, n.13 – Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 Luglio 2011, n.12. Titolo I – Recepimento del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 79/12 del 11.07.12 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 255 del 31.10.12;
- VISTO** il D.L. n. 33 del 14/03/13 – art. 26, 27 - Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 89 del 24.04.14 con la quale si approvano una serie di interventi del settore idrico-potabile, fognario e depurativo, da finanziare con le risorse di cui al capitolo 642443, tra cui il progetto “**Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri “ Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano”** del Comune di S.Croce di Camerina per un importo complessivo di € **650.000,00**;
- VISTO** l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/15 secondo il quale, a decorrere dall’1 Gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
-

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- VISTO** il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito all'ing. Marcello Loria l'incarico di responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato Dissalazione e Sovrambito a decorrere dal 02/01/2020;
- VISTA** la L.R. n. 9 del 12.05.2020 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020. Legge di stabilità Regionale”;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 12.05.2020 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 14.05.2020 con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il Triennio 2020 -2022;
- VISTO** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020 con il quale è stato conferito ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 20 del 03.12.03 l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Calogero Foti per la durata di anni tre;
- VISTO** il DPR n. 2805 del 19.06.2020 con il quale è stato conferito ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 20 del 03/12/03 l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Calogero Foti;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15.09.2020;
- VISTE** le circolari n. 13 del 28/09/2020 e n. 16 del 28/10/2020 con la quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro fornisce le indicazioni inerenti l'applicazione di quanto contenuto nella Delibera di Giunta Regionale n. 415/2020;
- VISTO** il D.D.G. n. 1593 del 05.12.19, con il quale è stato ammesso a rendicontazione a valere sul Programma Operativo FESR 2014 -2020 Asse 6 Azione 6.3.1 l'intervento in argomento Codice Caronte: POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002;
- VISTA** la Determina Sindacale n. 431 del 13.05.15 a firma del Dirigente del Settore S.P del Comune di S.Croce di Camerina con cui si conferisce l'incarico di RUP del progetto esecutivo di che trattasi all'Arch. Occhipinti Gaudenzio;
- VISTO** il progetto esecutivo trasmesso dal Comune di Santa Croce Camerina (RG) con nota prot. 8044 del 16.06.15 inerente **”Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri “ Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano del Comune di Santa Croce Camerina.” - CUP D34H15001120002** dell'importo complessivo di € 649.904,00;
- VISTO** il D.D.G. n. 2090 del 14.12.16 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 21.12.16, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 19.01.17 reg. 1 foglio 9 con il quale è stato disposto il finanziamento e impegno della somma di € 649.904,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;
- VISTO** il contratto rep. n. 2828 del 07.05.18, registrato a Ragusa il 07.05.18 al n. 1432 serie 1T con il quale il Comune di S. Croce di Camerina ha affidato i **Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri “ Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano CIG 7124617BEE - CUP D34H15001120002** all'ATI composta dal consorzio denominato “ Consorzio Stabile Costruendo s.r.l. con sede di Puegnago sul Garda via Nazionale n. 59 P.IVA 03782970986 e dalla società a responsabilità limitata denominata “ Vertical Projet srl” con sede a Cesarò via Stradale S.Antonio n. 28 P.IVA n. 03138540830, per l'importo complessivo di € 315.644,13 oltre all'IVA, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dell'27,6371%, sull'importo a base di gara di € 420.759,99 di cui € 11.169,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 192.391,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
-

- VISTO** il D.D.G. n. 978 del 18.09.18 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 18.10.18, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana– il 09/11/1/ reg. 1 foglio 81 con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € 77.017,77 relativo al pagamento anticipazione del 20% lavori e contestualmente si è provveduto ad eliminare la somma complessiva di € 141.868,74 in quanto economia di spesa non rientrante nella disponibilità dell'amministrazione comunale e pertanto il nuovo Quadro Economico del progetto è così distinto:
- | | | | |
|---|--------------|-------------------|---------------------|
| A) LAVORI | | | |
| IMPORTO LAVORI sogg. ribasso | | € | 420.759,99 |
| Ribasso d'asta 27,6371% | | € | 116.285,85 |
| Oneri di sicurezza | | € | 11.169,99 |
| lavori netti da CTR compreso oneri sicurezza | | € | 315.644,13 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| I.V.A.(22% di A) | € | 69.441,71 | |
| Oneri conferimento in discarica asfalti | € | 4.500,00 | |
| Oneri conferimento in discarica inerti | € | 3.000,00 | |
| Adeguamento sistema di telecontrollo | € | 64.904,00 | |
| Spese tecniche 2% di A | € | 8.638,60 | |
| Spese per Accertamenti, Collaudo | € | 11.000,00 | |
| Imprevisti e arrotondamenti | € | <u>30.906,82</u> | |
| TOTALE B | € | 192.391,13 | € 192.391,13 |
| TOTALE COMPLESSIVO | A + B | | € 508.035,26 |
- VISTO** il D.D.S. n. 253 del 25.03.19 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 08.04.19, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € **47.556,22** relativo alla liquidazione del 1° stato avanzamento lavori per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;
- VISTO** il D.D.S. n. 318 del 10.04.19 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 20.05.19 con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € **1.641,33** relativo al pagamento C.T. per predisposizione bando di gara in favore dell'Ing. Barone per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;
- VISTO** il D.D.S. n. 1189 del 26.09.19 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 09.10.19, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € **106.856,12** relativo al pagamento anticipazione del 2° stato avanzamento lavori e forniture complementari per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;
- VISTO** il D.D.S. n. 602 del 04.06.2020 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 17.06.2020, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € **90.500,00 esclusa IVA al 10%** relativo al pagamento del 3° stato avanzamento lavori per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 02.07.18 sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dal procuratore speciale dell'ATI con la quale si è stabilito che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 260 consecutivi alla consegna, e pertanto il 18/03/19;
- VISTO** il Verbale di sospensione dei lavori del 14.11.2018 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D.Lgs n. 50/16 e art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori;
- VISTO** il Verbale di ripresa lavori del 20.03.19 redatto ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si stabilisce il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 23.07.19;
- VISTO** il Verbale di proroga del 23.07.19 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs n. 50/16 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si concede all'impresa appaltatrice dei lavori una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di giorno 60 pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 21.09.19;

- VISTO** il Verbale di proroga del 19.09.19 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs n. 50/16 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si concede all'impresa appaltatrice dei lavori una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di giorno 60 pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 20.11.19;
- VISTO** il Verbale di proroga del 27.11.19 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs n. 50/16 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si concede all'impresa appaltatrice dei lavori una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di giorno 60 pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 19.01.20;
- VISTO** il Verbale di proroga del 17.01.2020 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs n. 50/16 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si concede all'impresa appaltatrice dei lavori una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di giorno 90 pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 21.04.20;
- VISTO** il Verbale di sospensione dei lavori del 03.04.2020 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D.Lgs n. 50/16 e art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori;
- VISTO** il Verbale di ripresa lavori del 08.06.2020 redatto ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si stabilisce il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 17.07.2020;
- VISTO** il Verbale di sospensione dei lavori del 01.07.2020 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D.Lgs n. 50/16 e art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si stabilisce che tale sospensione non potrà protrarsi oltre il 30.09.2020;
- VISTO** l'atto repertorio n. 12892 del 12.12.2019 con la quale le imprese Consorzio Stabile Costruendo s.r.l. con sede di Puegnago sul Garda via Nazionale n. 59 P.IVA 03782970986 e dalla società a responsabilità limitata denominata " Di Raimondo costruzioni srl" con sede a Modica (RG) via crocevie scale piane n. 15 P.IVA n. 01340300886 costituiscono in associazione temporanea d'impresa;
- VISTA** la nota prot. n. 17731 del 14.09.2020 del Comune di S.Croce di Camerina a firma del Responsabile del 6° Dipartimento nonché in qualità di RUP con la quale trasmette al Dipartimento Acque e Rifiuti la Perizia di Variante di assestamento finale di tipo suppletivo in corso d'opera ai fini della relativa autorizzazione Amministrativa e al Dipartimento Regionale Tecnico per il relativo parere regolare sotto l'aspetto tecnico della P.V. in qualità di organo di vigilanza dell'opera;
- VISTA** la Perizia di Variante di assestamento finale di tipo suppletivo in corso d'opera n. 1 redatta dalla D.L. il 20.08.2020 relativa all'intervento " *Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri " Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano CIG 7124617BEE - CUP D34H15001120002* per l'importo complessivo di € 504.825,03 secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI sogg. Ribasso	€	430.281,01
Ribasso d'asta 27,6371%	€	118.917,19
restano Importo lavori Perizia al netto ribasso	€	311.363,82
Oneri di sicurezza previsti in Perizia	€	23.805,86
lavori netti da PVSA compreso oneri sicurezza	€	335.169,68
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A.(22% di A a carico del Comune)	€	73.737,33
Oneri conferimento in discarica	€	3.000,00
Adeguamento sistema di telecontrollo	€	64.904,00
Spese tecniche 2% di A	€	8.638,60
Valvole riduttrici da Provvt.to n.419/19	€	19.333,92
Imprevisti e arrotondamenti	€	41,50
TOTALE B	€	169.655,35
	€	169.655,35

TOTALE COMPLESSIVO **A + B** € **504.825,03**
 Economie da rimodulazione
 Quadro economico € 3.210,23

- VISTO** l'atto di Sottomissione sulla P.V. firma della D.L. e RUP e sottoscritta dall'impresa dei lavori in data 07/10/2020 e registrato in data 21/10/2020 al n. 842 - Serie 3 relativo all'intervento in oggetto;
- VISTA** la Relazione del Direttore dei Lavori e del RUP del 24.08.2020 sull'ammissibilità ed approvazione della P.V ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016 e ss.mm.ii.
- VISTO** la verifica preventiva della progettazione alla perizia di assestamento finale di tipo suppletivo in corso d'opera a firma del RUP redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.lgs /16 e ss.mm.ii.
- VISTA** l'Approvazione in linea Amministrativa giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 09/09/2020 del Comune di S.Croce di Camerina con la quale si approva la Perizia di Variante di assestamento finale di tipo suppletivo in corso d'opera;
- VISTA** l'Approvazione in linea Tecnica del 24.08.2020 del Comune di S.Croce di Camerina con la quale il RUP approva la Perizia di di assestamento finale di tipo suppletivo in corso d'opera;
- VISTA** la nota prot. n. 140743 del 28.09.2020 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico prende atto della Perizia di assestamento finale di tipo suppletivo in corso d'opera redatta dal Comune di S.Croce di Camerina e la reputa regolare sotto l'aspetto tecnico nella considerazione che la stessa rientra nelle competenze del RUP;
- VISTA** la nota prot. n. 39502 del 08/10/2020 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con la quale ha espresso il nulla osta alla redazione della Perizia di assestamento finale di tipo suppletivo in corso d'opera relativamente alla parte amministrativa della stesa P.V.;
- CONSIDERATO** che il Comune di S.Croce di Camerina è detrattore dell'IVA ai sensi del DPR n. 633/72 e che pertanto si è provveduto con l'emissione dei Decreti di Accertamento n. 1769/19 e n. 52/20 ad accertare alla stessa Amministrazione la somma complessiva di € 41.733,19 quale IVA accreditata e non dovuta da rimborsare e ad eliminare in occasione delle operazioni di riaccertamento dei residui passivi la somma complessiva di € 31.194,97 quale IVA impegnata e non dovuta;
- CONSIDERATO** che a seguito della redazione della P.V di assestamento finale di tipo suppletivo in corso d'opera relativa dell'intervento "*Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano*" **CIG 7124617BEE - CUP D34H15001120002** - occorre provvedere a rideterminare l'importo complessivo del finanziamento concesso al Comune di S.Croce di Camerina con il D.D.G. n. 2090 del 14.12.16, procedendo all'eliminazione dell'ulteriore economia accertata dell'importo complessivo di € **7.505,85** così ripartita:
 - € 3,210,23 economia accertata quale differenza Quadro Economico post gara e P.V. dell'intervento in oggetto (€ 508.035,26 – 504.825,03);
 - € 4.295,62 quale differenza IVA precedentemente impegnata e non dovuta (€ 809,17 IVA lavori + € 3.486,45 IVA su Valvole riduttrici);
- RITENUTO** di dover procedere a rideterminare l'importo complessivo del Quadro Economico del progetto "*Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano*" a seguito della redazione della P.V. - CIG 7124617BEE - CUP D34H15001120002 – Codice Caronte: POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/ D34H15001120002 e precisamente:
- A) LAVORI**
- | | | |
|--|----------|-------------------|
| IMPORTO LAVORI sogg. Ribasso | € | 430.281,01 |
| Ribasso d'asta 27,6371% | € | 118.917,19 |
| restano Importo lavori Perizia al netto ribasso | € | 311.363,82 |
| Oneri di sicurezza previsti in Perizia | € | 23.805,86 |
| lavori netti da PVSA compreso oneri sicurezza | € | 335.169,68 |
-

B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)Oneri conferimento in discarica	€	3.000,00
B2)Adeguamento sistema di telecontrollo	€	64.904,00
B3)Spese tecniche 2% di A	€	8.638,60
B4)Valvole riduttrici esclusa IVA	€	15.847,47
B5)Imprevisti e arrotondamenti	€	41,50
TOTALE B	€	92.431,57
TOTALE COMPLESSIVO A + B	€	427.601,25
C1)IVA 22% di A a carico del Comune	€	73.737,33
C2) IVA 22% di B4 a carico del Comune	€	3.486,45
TOTALE Q.E. P.V. A+ B+C	€	504.825,03

- VISTA** la nota del 16.11.2020 del Comune di S.Croce di Camerina a firma del responsabile del 6° Dipartimento nonché in qualità di RUP assunta al prot. n. 43384 del 17.11.2020 del DRAR con la quale si chiede l'accreditamento del 4° Stato di Avanzamento lavori e contestualmente comunica il Codice IBAN presso la tesoreria della Banca d'Italia al fine del relativo accredito delle somme richieste;
- VISTA** la nota prot. n. 45978 del 19.11.2020 con la quale questo Dipartimento chiede al Comune di Santa Croce di Camerina la documentazione integrativa finalizzata alla liquidazione del 4° Stato Avanzamento Lavori;
- VISTA** la nota del 23.11.2020 del Comune di Santa Croce di Camerina assunta al prot. n. 46397 del 23.11.2020 del DRAR con la quale in riscontro alla nota sopracitata trasmette la documentazione richiesta;
- VISTO** il 4° S.A.L. redatto dalla Direzione Lavori in data 22/10/2020 per lavori a tutto il 01.07.2020, dell'importo netto di € 306.333,49 oltre IVA;
- VISTA** la relazione tecnica del 11.11.2020 relativa al 4° SAL a firma della Direzione Lavori con la quale si dichiara che si può procedere alla liquidazione del suddetto stato di avanzamento lavori;
- VISTO** il certificato di pagamento n. 4 del 10.11.2020 relativo al 4° stato avanzamento dei lavori per complessivi € 42.300,00 IVA esclusa;
- VISTA** la fattura elettronica n. 100/20 del 12.11.2020 della ditta " Consorzio Stabile Costruendo s.r.l" di € **42.300,00** oltre IVA al 22% pari ad € 9.306,00 per complessivi € 51.606,00;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 1285 del 13.11.2020 del Comune di S. Croce di Camerina con la quale si determina di liquidare al consorzio stabile costruendo srl, la somma complessiva di € 42.300,00 oltre IVA al 22% relativa al 4° stato avanzamento dei lavori **CIG 7124617BEE - CUP D34H15001120002;**
- VISTA** la nota prot n. 44037 del 25.10.19 di questo Dipartimento con la quale è stato chiesto al Comune di S.Croce di Camerina la trasmissione della certificazione riguardante l'IVA, a firma del legale rappresentante o del responsabile dei servizi finanziari, comunicando allo scrivente Ufficio se la stessa è detraibile ai sensi del DPR 633/72 o costituisce un costo sostenuto;
- VISTA** la nota del 07.11.19 del Comune di S. Croce di Camerina con la quale trasmette la certificazione riguardante l'IVA, a firma del responsabile dei servizi finanziari, comunicando che la stessa è detraibile ai sensi del DPR 633/72, essendo i lavori in argomento effettuati dall'Amministrazione Comunale in ambito commerciale;
- RITENUTO** per le motivazioni indicate precedentemente di dover decurtare dal presente stato di avanzamento lavori l'importo di € 9.306,00 per IVA sui lavori pari al 22% nella considerazione che la stessa per il Comune di S.Croce di Camerina è detraibile ai sensi del DPR n. 633/72;

CONSIDERATO che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico è il seguente:

Voci Quadro Economico	Importo previsto (€)	Somme già erogate (€)	Somme richieste (€)	Avanzamento
A) Lavori al netto del ribasso d'asta compresi O. S.	335.169,68	264.348,85	42.300,00	91,49%
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.				
1) Oneri conferimento in discarica	3.000,00	0		0
2) Adeguamento sistema di telecontrollo	64.904,00	0		0
3) Spese tecniche 2% di A	8.638,60	1.641,33		19,02%
4) Valvole riduttrici esclusa IVA	15.847,47	15.847,47		100%
5) imprevisti e arrotondamenti	41,50			
Sommano B	92.431,57			
TOTALE A +B	427.601,25			
IVA 22% di A a carico del Comune	73.737,33	38.246,74		
IVA 22% di B4 a carico del Comune	3.486,45	3.486,45		
TOTALE Progetto da P.V.	504.825,03	323.570,84	42.300,00	72,47%

CONSIDERATO che occorre liquidare la somma complessiva di € **42.300,00** quale imponibile della fattura n. 100/20 del 12.11.2020 della ditta Consorzio Stabile Costruendo srl per i “*lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri “ Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano ” CIG 7124617BEE - CUP D34H15001120002;*

VISTO il D.D.G. n. 1123 del 20.10.2020 con il quale si prendeva atto della PV e contestualmente si determinava il nuovo Q.E. relativamente alla realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;

VISTO il Rilevo n. 266 del 23.11.2020 con la quale la Ragioneria Centrale per l'Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità restituiva il DDG n. 1123 del 20.10.2020 nella considerazione che vengano rivisti dal Quadro Economico dell'intervento l'importo da eliminare, la voce Iva a carico del comune;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra, di dovere procedere all'annullamento del D.D.G. n° 1123 del 20.10.2020;

RITENUTO di dover prendere atto della P.V. di assestamento finale di tipo suppletivo in corso d'opera redatta dalla D.L. il 20.08.2020 relativa all'intervento “ *Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri “ Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano ” CIG 7124617BEE - CUP D34H15001120002 - Codice Caronte: POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002;*

RITENUTO di procedere all'eliminazione dell'ulteriore economia accertata relativa all'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € **7.505,85** così ripartita:

- € 3.210,23 economia accertata quale differenza Quadro Economico post gara e P.V. dell'intervento in oggetto (€ 508.035,26 – 504.825,03);

- € 4.295,62 quale differenza IVA precedentemente impegnata e non dovuta (€ 809,17 IVA lavori + € 3.486,45 IVA su Valvole riduttrici);

RITENUTO di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € **42.300,00** a valere sull'impegno assunto con il D.D.G. n. 2090 del 14.12.16 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 21.12.16, e dalla Corte dei Conti in favore del Comune di S.Croce di Camerina a fronte della fattura elettronica n.100/20 del 12.11.2020 della ditta “Consorzio Stabile Costruendo s.r.l sul capitolo **642443;**

Tutto ciò, premesso e considerato,

D E C R E T A

A R T . 1

In conformità alle premesse è disposto l'annullamento del D.D.G. n° 1123 del 20.10.2020 a seguito del Rilevo n. 266 del 23.11.2020 per le motivazioni indicate in premessa;

ART. 2

In conformità alle premesse, a seguito della P.V. di assestamento finale di tipo suppletivo in corso d'opera relativa ai "**Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano**" CIG 7124617BEE - CUP D34H15001120002"- Codice Caronte: POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002 - Codice Siope U.2.03.01.02.003 - è disposta l'eliminazione dell'economia accertata dell'importo complessivo di € **7.505,85**.

ART. 3

Si prende atto della P.V. di assestamento finale di tipo suppletivo in corso d'opera relativa ai " Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano" CIG 7124617BEE - CUP D34H15001120002".

ART. 4

L'importo complessivo del finanziamento e impegno concesso al Comune di S.Croce di Camerina con il D.D.G. n. 2090 del 14.12.16 relativo ai "Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano" CIG 7124617BEE - CUP D34H15001120002, - Codice Siope U.2.03.01.02.003 Codice Caronte: POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002 a seguito della redazione della P.V di assestamento finale di tipo suppletivo in corso d'opera e per le motivazioni indicate in premessa è rideterminato per un importo complessivo pari ad € **504.825,03** con il seguente quadro economico così ripartito:

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI sogg. Ribasso	€	430.281,01
Ribasso d'asta 27,6371%	€	118.917,19
restano Importo lavori Perizia al netto ribasso	€	311.363,82
Oneri di sicurezza previsti in Perizia	€	23.805,86
lavori netti da PVSA compreso oneri sicurezza	€	335.169,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1)Oneri conferimento in discarica	€	3.000,00
B2)Adeguamento sistema di telecontrollo	€	64.904,00
B3)Spese tecniche 2% di A	€	8.638,60
B4)Valvole riduttrici esclusa IVA	€	15.847,47
B5)Imprevisti e arrotondamenti	€	41,50

TOTALE B € **92.431,57** € **92.431,57**

TOTALE COMPLESSIVO A + B € **427.601,25**

C1)IVA 22% di A a carico del Comune € 73.737,33

C2) IVA 22% di B4 a carico del Comune € 3.486,45

TOTALE Q.E. P.V. A+ B+C € **504.825,03**

ART. 5

E' autorizzato l'accreditamento della somma complessiva di € **42.300,00** in favore del Comune di S.Croce di Camerina mediante mandato di pagamento intestato al Comune di S.Croce di Camerina con accredito sul conto corrente intrattenuto presso la tesoreria unica della Banca d'Italia di cui alla dichiarazione del Comune di S.Croce di Camerina giusta nota del 16.11.2020 agli atti di questo Ufficio, a fronte della fattura elettronica n.100/20 del 12.11.2020 della ditta "Consorzio Stabile Costruendo s.r.l per pagamento 4° stato avanzamento lavori a valere sull'impegno assunto con il D.D.G. n. 2090 del 14.12.16 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 21.12.16, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 19.01.17 reg. 1 foglio 9, lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri " Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano **CIG 7124617BEE - CUP D34H15001120002 - Codice Siope U.2.03.01.02.003** - Codice Caronte: POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002- sul capitolo **642443** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2020;

ART. 6

Il Comune di S. Croce di Camerina procederà al pagamento delle spettanze nei confronti dei beneficiari finali nel rispetto della normativa vigente e dopo aver verificato la regolarità contributiva dell'impresa

appaltatrice dei lavori di che trattasi, ottemperando altresì a quanto previsto l'art. 48 Bis comma 1 del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art.1 della L.205/2017.

ART.7

Si fa obbligo al Comune di S. Croce di Camerina di ottemperare nei confronti del beneficiario finale a quanto disposto dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B relativa alla Scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split Payment).

ART.8

L'onere per l'IVA pari ad € 9.306,00 relativo al 4° Stato Avanzamento dei lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri “ Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano **CIG 7124617BEE - CUP D34H15001120002** resta a carico del Comune di S.Croce di Camerina in quanto detraibile ai sensi del D.P.R. 633/72.

ART.9

È fatto obbligo al Responsabile Esterno dell'Operazione (R.E.O.) del Comune di S.Croce di Camerina la raccolta e l'immissione nel sistema di monitoraggio “Caronte” dei dati relativi all'avanzamento economico, fisico e procedurale dell'intervento in oggetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15 e sul sito www.euroinfosicilia.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del 15.09.2020 e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1

(Ing. Marcello Loria)

IL DIRIGENTE GENERALE

Foti
