



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

***Ricostruzione dell'acquedotto Gela -Aragona” cod. APQ RI 039; Cod CUP J17H02000080004
linea d'intervento 2.2.2.1 Grande Progetto CCI2009IT 16 1 PR 002.-
Siciliacque spa***

Decreto di chiusura

ai soli fini della definitiva ammissione a finanziamento sul PO FESR 2007/2013.

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il trattato che istituisce la Comunità Europea;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii;
- VISTA** la L.R. n. 47/77 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 5 della l. 24 febbraio 1992 n. 225;
- VISTA** la Legge 14/01/1994, n. 20 e ss. mm. ed ii. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO** il D.Lgs. 18/06/1999, n. 200 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTO** l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n.3 di recepimento delle disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul

Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il DPR 3 ottobre 2008 in esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083 /2006 in materia di ammissibilità delle spese per i fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTE** le “Linee Guida per l’attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTO** il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea in data 6 luglio 2009, Sesto Aggiornamento Versione 7.0 - Marzo 2017;
- VISTO** il Piano di Comunicazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 - Azioni di informazione e pubblicità approvato con decisione C(2007) 4242 il 9 gennaio 2008;
- VISTA** la Circolare n. 6923 del 21 aprile 2009 concernente Regolamento (CE) n. 1828/06 “Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell’attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana”;
- VISTA** la Decisione della Commissione europea C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013 “sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare da parte della Commissione alle spese finanziate dall’Unione nell’ambito della gestione condivisa, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici”, e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” che, tra le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti presso l’Assessorato Regionale Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- CONSIDERATO** che il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in virtù della citata L.R. n. 19 del 16.12.2008, risulta essere il Responsabile d’attuazione della linea di intervento 2.2.2.1 “Azioni di completamento di interventi infrastrutturali a scala sovraziendale (catg. nn. 45, 46)” dell’Asse 2 del Programma operativo FESR 2007/20013 Sicilia;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13, comma3, della l.r. 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.ms.ii.”;
- VISTA** la legge regionale n. 9 del 12/5/2020 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020. Legge di stabilità regionale 2020-2022”;

- VISTA** la legge regionale n. 10 del 12/5/2020, "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022",
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 14/5/2020 con il quale è stato conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per la durata di tre anni;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 2805 del 19 giugno 2020 con il quale è stato conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il D.D.G. n.692 del 3/7/2020 con il quale il Dirigente Generale delega il Dirigente del Servizio 1 ad adottare tutti gli atti procedurali ai sensi dell'at.8. comma 1 lett.c della L.R. 10/2000;
- VISTO** il D.D.G. n.1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito all'ing. Marcello Loria l'incarico di Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** l'Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche sottoscritto in data 05/10/2001 ed il Testo Coordinato ed Integrato dell'APQ "Tutela delle acque e gestione integrata" stipulato in data 21 marzo 2005 e s.m. ed i., nel quale è compreso nell'allegato Q l'intervento di **"Ricostruzione dell'acquedotto Gela -Aragona"** RI 039;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. **1270 del 28/10/2003** del Commissario Emergenza Idrica con il quale i lavori sono stati finanziati per l'importo di **€ 89.205.000,00**, di cui: € 53.570.000,00 a valere sui fondi della legge Obiettivo assegnati con Delibera CIPE n. 136/02 - Mutuo della Cassa Depositi e Prestiti n. 446190700, € 24.944.868,00 a valere della Delibera CIPE n. 84/00 ed € 10.690.132,00 a carico di Siciliacque spa;
- VISTA** la Convenzione n. 10994 del 20/04/2004 stipulata tra la Regione Siciliana e Siciliacque S.p.A. relativa all'affidamento e la gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia nonché il relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 1241 del 10/09/2004 con la quale sono stati attribuiti a Siciliacque S.p.A. i compiti relativi all'appalto ed alla realizzazione dei lavori de quo;
- CONSIDERATA** la nota prot.n. 220569 del 09/12/2004 con la quale la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso il mutuo posizione n. 4461907/00 per l'importo di € 53.570.000,00, di cui alla Delibera CIPE n. 136/02;
- CONSIDERATO** che Siciliacque ha aggiudicato i lavori di "Ricostruzione dell'acquedotto Gela – Aragona" alla ATI Tecnis spa - Singeco spa, che ha offerto un ribasso d'asta del 32,82%, giusto contratto Rep. n 11167 del 20/09/2007;
- VISTO** il **Decreto di imputazione** D.D.S. n. 500 del 13/11/2009 con il quale il Grande Progetto CCI2009IT 16 1 PR 002 *"Ricostruzione dell'acquedotto Gela -Aragona"* cod. APQ RI 039; Cod CUP J17H02000080004 viene imputato, alla linea d'intervento 2.2.2.1 *"Azioni di completamento di interventi infrastrutturali a scala sovrazionale (catg. nn. 45, 46)"* dell'Asse 2 del PO F.E.S.R. 2007/2013 Sicilia;
- VISTO** il **Decreto di impegno** n. 683 del 14/11/2008, con il quale si assume l'impegno della spesa così ripartito: quota pubblica residua pari a **€ 46.816.692,35** di cui delibera CIPE 136/02 e quota privata pari a **€ 10.690.287,62** oltre iva (pari a **€ 5.267.773,48**), a carico di Siciliacque spa, inoltre si approva il quadro economico a seguito del ribasso d'asta, per l'importo complessivo di **€ 64.974.701,38**, come di seguito riportato:

A) Lavori		€ 47.454.365,20
1) Lavori al netto del ribasso del 32,82%	€ 45.154.365,20	
2) Oneri di sicurezza	€ 2.300.000,00	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 17.520.336,18
1) per accertamenti e indagini	€ 62.593,27	
2) per concessioni e allacciamenti e spostamento pubblici servizi	€ 176.500,00	
3) per imprevisti	€ 3.303.574,85	
4) per espropri acquisizione servitù di aree e immobili procedure	€ 1.766.000,00	
5) per spese tecniche generali	€ 4.315.253,33	
6) per incentivi art. 18 L.109/94	€ 695.142,44	
7) pubblicità gara	€ 40.000,00	
8) collaudi statico e amministrativo	€ 1.049.393,09	
9) per IVA al 10% di A	€ 4.745.436,52	
10) per IVA 20% di B 5	€ 850.542,68	
11) per oneri di smaltimento rifiuti	€ 180.600,00	
12) per oneri aggiuntivi di attraversamento aree archeologiche	€ 200.000,00	
13) per oneri indennizzo Enti di sottoservizi vari	€ 50.000,00	
14) per oneri indennizzo zone boscate	€ 50.000,00	
15) spese per notifiche e pubblicazioni inerenti alle espropriazioni	€ 35.300,00	
TOTALE		€ 64.974.701,38

CONSIDERATO che Siciliacque S.p.A., con riferimento ai lavori di che trattasi, ha comunicato i seguenti codici: **C.I.G. 5428387EA6** e **C.U.P. J17H02000080004**;

VISTO il parere dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 954-62437/2006 del 12/04/2006, con il quale è stato stabilito che i finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Siciliana e percepiti dalla società Siciliacque S.p.A., necessari alla realizzazione degli interventi previsti nella Convenzione precedentemente citata, non costituiscono cessioni di denaro escluse dal campo di applicazione dell'IVA, bensì si configurano quali corrispettivi di una prestazione di servizi assoggettabili a tributo;

VISTO il verbale della riunione tenutasi in data 12/11/2010 con il quale si è stabilito che, in forza del parere sopra citato, la Regione Siciliana è obbligata al pagamento del contributo dell'IVA per ciò che concerne la realizzazione dei lavori di cui alla Convenzione citata in precedenza;

CONSIDERATO che al termine della riunione del 12/11/2010, il Dirigente Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti si è impegnato a verificare la disponibilità finanziaria, sui capitoli di bilancio di competenza del medesimo Dipartimento, per far fronte all'onere economico necessario al pagamento dell'iva, nonché di richiedere eventuali variazioni di bilancio alla Ragioneria Generale della Regione;

VISTO il Decreto n. 1957 del 27/12/2010, con il quale, per ottemperare gli impegni presi nel verbale precedente inerente alla problematica dell'Iva, si assume l'impegno di € 4.524.714,41 sul capitolo di spesa 642052;

VISTA la Deliberazione n. 75 del 22/7/2010, pubblicata sulla GURI n. 260 del 6/11/2010, con il quale il soggetto aggiudicatore per l'opera è individuato nell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità – D.R.A.R.;

VISTO il Decreto n. 805 del 8/9/2010, con il quale si assume l'impegno della somma residua di € 24.081.594,47, derivante dalla differenza tra la somma di € 46.816.692,35, già impegnata con D.D.S. n. 683 del 14/11/08, e l'importo complessivamente già liquidato dall'ARRA, pari ad € 22.735.097,00, di cui alla delibera CIPE 136/02, sul capitolo di spesa 642052 "Interventi previsti dall'APQ tutela acque e relativi ai lavori

di ricostruzione dell'acquedotto Gela – Aragona” Rubrica 2 del D.R.A.R.,

- CONSIDERATO** che, durante il corso dei lavori, a causa della sospensione nel 2011 dell'attività da parte dell'impresa ATI TECNIS spa – SI.GEN.CO spa, è stato necessario procedere alla risoluzione del contratto;
- CONSIDERATO** che a seguito della risoluzione di cui al punto precedente, il Direttore dei Lavori ha redatto apposito stato consistenza dei lavori (appalto Lavori TECNIS- SI.GEN.CO.) alla data del **30/3/2011**, il cui importo, al netto del ribasso d'asta, è pari complessivamente a € **52.183.479,12** di cui € 40.554.926,61 per lavori ed € 11.628.552,51 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- CONSIDERATO** che non è stato possibile procedere allo scorrimento della graduatoria e che pertanto Siciliacque ha redatto un nuovo progetto di “Completamento dei lavori di ricostruzione dell'acquedotto Gela – Aragona”, approvato in linea tecnica dal RUP, per l'importo complessivo di € **23.913.251,68**;
- CONSIDERATO** che alla data 04/07/2013 la Regione Siciliana aveva sostenuto spese per l'intervento per € 44.035.165,50;
- VISTO** il Decreto di variazione del Dipartimento Bilancio e Tesoro **n. 1571 del 04/07/2013**, con il quale Ragioniere Generale nello stato di previsione dell'entrata e della spesa introduce le seguenti variazioni sul bilancio 2013: **capitolo di entrata n. 4867** “Assegnazioni dello Stato per interventi in favore di aree sottoutilizzate” di cui € **13.472.236,03** per l'intervento “Ricostruzione acquedotto Gela Aragona” associato al capitolo di spesa 642032 “Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'APQ nel settore idrico” del Dipartimento regionale Acque e Rifiuti;
- VISTO** il **D.D.G. n. 1083 del 04/07/2013**, con il quale sono state ammesse a **finanziamento ed impegnate** le somme relative al nuovo progetto esecutivo di “*Completamento dei lavori di ricostruzione dell'acquedotto Gela – Aragona*”, per l'importo complessivo di € **23.913.251,68**, Iva inclusa, secondo il quadro economico di seguito riportato:

A	IMPORTO DEI LAVORI	
1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 15.240.400,95
2	Importi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>555.754,10</u>
Totale Importo [A]		€ 15.796.155,05
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Accertamenti, indagini e rilievi	€ 123.141,17
2	Concessioni, allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€ 162.114,66
3	imprevisti (inferiore o uguali al 5%)	€ 789.807,75
4	Espropri, acquisizione, servitù di aree e procedure	€ 354.986,43
5	Spese tecniche generali (incluso CNPAIA e tasse vidimazione)	€ 2.935.292,91
6	Incentivi ai sensi dell'art. 18 L. 109/94	€ 658.076,84
7	Spese per pubblicità	€ 20.000,00
8	Spese per accertamenti verifiche collaudi (collaudo tecnico-amministrativo) compr. di IVA	€ 213.519,41
9	IVA (10% su importo lavori A)	€ 1.579.615,51
10	IVA (21% su spese tecniche generali)	€ 616.411,51
11	Oneri di smaltimento rifiuti	€ 90.600,00
12	Oneri aggiuntivi per l'attraversamento aree	€ -

	archeologiche	
13	Oneri di indennizzo Enti gestori di sottoservizi ed infrastrutture viarie	€ 50.000,00
14	Oneri di indennizzo alberature zone boscate	€ 20.000,00
15	Spese per notifiche e pubblicazioni inerenti alle espropriazioni	€ 10.630,78
16	Compensazioni anno 2008 e anno 2009	€ 492.899,66
	Totale Importi [B]	€ 8.117.096,63
	Totale importo progetto [A + B]	€ 23.913.251,68

secondo il quale la copertura finanziaria dell'importo di € **23.913.251,68**, Iva inclusa è garantita secondo la seguente ripartizione:

- € **13.472.236,03**, a valere sul capitolo di spesa n. 642032 rubricato "Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'APQ nel settore idrico", Rubrica 2,
- € **9.430.654,05**, a valere sul capitolo di spesa n. 642052, quali somme residue degli impegni effettuati precedentemente sulla Delibera CIPE n. 136/02, (associato al capitolo di entrata n. 4212 "Entrate derivanti da erogazioni della Cassa Depositi e Prestiti a fronte del mutuo per la ricostruzione dell'acquedotto Gela Aragona - APQ Tutela Acque");
- € **1.010.361,60**, importo residuo a carico di Siciliacque;

CONSIDERATO che Siciliacque S.p.A ha aggiudicato in via definitiva i lavori di "*Completamento dei lavori di ricostruzione dell'acquedotto Gela – Aragona*" all'impresa "Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società cooperativa" che ha offerto sull'importo posto a base di gara un ribasso del 53,218%, giusta nota prot. n. 7489/14 del 21/10/2014;

VISTO il contratto stipulato, in data 30/07/2015, tra Siciliacque S.p.A. e l'impresa "Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società cooperativa" registrato il 04/08/2015 il cui termine contrattuale è 14/2/2017, per un importo contrattuale di € **9.694.449,89**, al netto del ribasso d'asta del 53,218%;

VISTO il quadro economico, che si evince dagli schemi di ripartizione allegati alle note di Siciliacque S.p.A prott. n. 5365/16 e n. 5366/16, del 02/08/2016, di seguito riportato:

A	IMPORTO DEI LAVORI	
1	Lavori a misura ed a corpo al netto del ribasso d'asta	€ 5.363.786,14
2	Oneri diretti di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 555.754,10
3	Importo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 3.774.909,65
	Totale Lavori [A]	€ 9.694.449,89
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Accertamenti, indagini e rilievi	€ 123.141,17
2	Concessioni, allacciamenti e spostamenti pubblici	€ 162.114,66
3	Imprevisti (inferiore o uguali al 5%)	€ 789.807,75
4	Espropri, acquisizione, servitù di aree o immobili	€ 354.986,43
5	Spese tecniche generali (incluso CNPAIA e tasse vidimazione)	€ 2.935.292,91
6	Incentivi ai sensi dell'art. 18 L. 109/94	€ 658.076,84
7	Spese per pubblicità	€ 20.000,00
8	Spese per accertamenti verifiche collaudi (collaudo tecnico-amministrativo) compr. di IVA	€ 213.519,41
9	IVA (10% su importo lavori A)	€ 969.444,99

10	IVA (21% su spese tecniche generali)	€ 616.411,51
11	Oneri di smaltimento rifiuti	€ 90.600,00
12	Oneri aggiuntivi per l'attraversamento aree archeologiche	€ -
13	Oneri di indennizzo Enti gestori di sottoservizi ed infrastrutture viarie	€ 50.000,00
14	Oneri di indennizzo alberature zone boscate	€ 20.000,00
15	Spese per notifiche e pubblicazioni inerenti alle espropriazioni	€ 10.630,78
16	Compensazioni anno 2008 e anno 2009	€ 492.899,66
	Totale Somme a disposizione Amministrazione[B]	€ 7.506.926,12
	Totale importo progetto [A + B]	€ 17.201.376,01

- CONSIDERATO** che ogni economia, derivante dai ribassi d'asta o dal conto finale dei lavori, è a vantaggio esclusivo della Regione Siciliana, e nel caso in esame, è pari ad € 6.711.875,67 derivante dalla differenza tra gli importi del progetto pre-gara, € 23.913.251,68 e del progetto post-gara € 17.201.376,01;
- VISTA** la scrittura privata, registrata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Imola il 04/04/2016, tra il “Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società cooperativa” (concedente) ed il “**Consorzio Integra**” (affittuaria), con la quale CCC concede in affitto a Integra il Ramo Affitto dell'azienda;
- VISTO** il **decreto di imputazione D.D.G. n. 2563 del 23/12/2015**, con il quale si prende atto della Decisione della Comunità Europea che approva il contributo finanziario del FERS 2007-2013 al Grande Progetto: Ricostruzione dell'acquedotto Gela – Aragona, imputando **l'importo massimo** complessivo di € **42.646.012,00**;
- VISTA** la nota prot. n. 1000123/182 del 04/04/2016 con la quale la ditta “Consorzio Integra” comunica, ai sensi dell'art. 116 del D.LGS. 163/06 l'affitto del ramo d'azienda tra “Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società cooperativa” (concedente) e “Consorzio Integra” (affittuaria);
- VISTA** la nota prot. n. 7714/2017, acquisita al ns. prot. n. 41600 del 4/10/17, con la quale Siciliacque S.p.A. comunica l'ultimazione dei lavori avvenuta in data **31 luglio 2017**, come da verbale redatto in data 3/8/2017;
- VISTO** il **Decreto di Chiusura Lavori**, D.D.G. n. 1035 del 01/10/2018, registrato alla Corte dei Conti al n. 1, foglio 82, con il quale si prende atto della prima e della 2° perizia di variante e di assestamento finale del quadro economico, approvato da Siciliacque il 22/11/2017 per l'importo complessivo di € 17.276.818,65, Iva inclusa e si dichiarano conclusi i lavori di “**Ricostruzione dell'acquedotto Gela - Aragona**”;
- VISTA** la nota prot. n. 9808 del 16/10/2019, con la quale Siciliacque S.p.A. trasmette la **Determina del quadro economico della spesa a consuntivo ed attestazione del più nulla a spendere**, con il seguente quadro economico distinto tra 1° appalto Tecnis - Sigenco e 2° appalto Consorzio Integra:

LAVORI – TECNIS SI.GEN.CO

A) Lavori:		
.1 -	Importo dei lavori al netto de ribasso d'asta del 32,82%	€ 38.316.540,76
.2 -	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:	€ 1.951.705,96
	Sommano per Lavori ed Oneri di Sicurezza	€ 40.268.246,72
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
.1 -	Accertamenti e indagini:	€ 0,00
.2 -	Concessioni e allacciamenti e spostamento pubblici sevizi:	€ 11.987,78
.3 -	Imprevisti:	€ 0,00
.4 -	Espropri acquisizione servitù di aree e immobili procedure:	€ 1.429.686,98
.5 -	Spese tecniche generali:	€ 4.261.475,29
.6 -	Per incentivi art. 18 L. 109/94:	€ 124.829,07
.7 -	Pubblicità, commissione gara, aggiudicazione, verifica congruità e contratto:	€ 65.252,88
.8 -	Spese per accertamenti verifiche (Collaudo Tecnico - Amministrativo):	€ 256.519,91
.9 -	IVA al 10% (A Lavori) + (voce B.16):	€ 4.089.448,04
.10 -	IVA diversa dalla voce B.9):	€ 969.353,80
.11 -	Oneri smaltimento rifiuti:	€ 0,00
.12 -	Oneri aggiuntivi di attraversamento aree archeologiche:	€ 184.773,26
.13 -	Oneri indennizzo Enti gestori di sottoservizi ed Infrastrutture varie:	€ 0,00
.14 -	Oneri indennizzo alberature zone boscate:	€ 0,00
.15 -	Spese per notifiche e pubblicazioni inerenti alle espropriazioni:	€ 29.369,22
.16 -	Compensazioni anni 2008 e 2009	€ 626.233,70
	Sommano le somme a disposizione:	€ 12.048.929,93
	Importo complessivo dell'intervento TECNIS-SIGENCO (A+B):	€ 52.317.176,65

LAVORI – CONSORZIO INTEGRA

A) Importo dei lavori:		
.1 -	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 53,218%	€ 5.303.496,25
.2 -	per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 550.312,32
.3 -	per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.739.760,94
.4 -	importo riconosciuto dalla Commissione di Collaudo per riserve	€ 1.535,41
	Totale importo dei lavori (A1+A2+A3)	€ 9.595.064,92
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
.1 -	Accertamenti, indagini e rilievi	€ 43.411,85
.2 -	Concessioni, allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€ 52.384,60
.3 -	Imprevisti	€ 0,00
.4 -	Espropri, acquisizioni, servitù e procedure	€ 138.189,29
.5 -	Spese tecniche generali (incluso CNPAIA e tasse vid.)	€ 160.207,18
.6 -	Incentivi ai sensi dell'art.8 L. 109 del 5.10.1999	€ 0,00
.7 -	Pubblicità, commissione gara, aggiudicazione, verifica congruità e contratto	€ 0,00
.8 -	Spese per accertamenti verifiche (collaudo tecnico-amministrativo)	€ 90.896,93
.9 -	I.V. A. (10% sui lavori)	€ 959.510,49
.10 -	I.V.A. diversa dalla voce B.9	€ 93.965,27
.11 -	Oneri di smaltimento rifiuti	€ 98.017,76
.12 -	Oneri indennizzo Enti gestori di sottoservizi ed infrastrutture viarie	€ 0,00
.13 -	Oneri di indennizzo alberature zone boscate	€ 0,00
.14 -	Spese per notifiche e pubblicazioni inerenti alle espropriazioni	€ 0,00
.15 -	Compensazioni anni 2008, 2009 e 2010	€ 0,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)	€ 1.636.583,37
	Importo complessivo dell'intervento INTEGRA (A+B):	€ 11.231.688,29
B.16	costi sostenuti dalla Regione IVA inclusa (D.D.G. n. 2563 del 23/12/2015)	€ 2.199.947,94

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € **65.748.812,88**

CONSIDERATO che la Regione Siciliana – Ufficio del Commissario Delegato Emergenza Idrica con decreti nn. 425/03, 739/03, 1950/04, 1951/04 e 472/06 ha sostenuto fino al 31/02/2006 i costi per progettazione, competenze e supporto al RUP ed esproprio, per complessivi **€ 2.199.947,94**, iva inclusa, a valere sulla contabilità speciale n. 3015 del medesimo Commissario, come indicato nel decreto n. 683/2008;

VISTO il D.D.S. n. 762 del 7/11/2007 con il quale la Regione Siciliana – Agenzia Regionale Rifiuti e Acque, A.R.R.A, ha sostenuto ulteriori costi per pubblicità sugli aspetti ambientali per l'importo di **€ 2.275,20** iva inclusa, a valere sul capitolo di spesa 209186 del bilancio ARRA “Spese per interventi finanziati dal Commissario”;

CONSIDERATO che il superiore importo non è stato contabilizzato del quadro economico sopra riportato e che pertanto la voce B.16 è pari complessivamente a € 2.202.223,14 (derivante dalla somma di € 2.199.947,94 e di € 2.275,20);

RITENUTO di dover rideterminare l'**importo totale dell'intervento** aggiungendo al quadro economico approvato da Siciliacque spa l'ulteriore spesa sostenuta dalla Regione Siciliana di € 2.275,20, iva inclusa, per complessivi **€ 65.751.088,08** (pari alla somma di € 65.748.812,88 e € 2.275,20);

CONSIDERATO che la Regione Siciliana, relativamente alle fatture di Siciliacque spa, ha sostenuto i costi di seguito riportati:

Siciliacque		Decreto di liquidazione n.	
fatture n. CTR	importo fatturato	n.	Importo liquidato
8-08	€ 2.752.795,68	683/2008	2.705.389,36 €
9-08	€ 260.989,73		
10-08	€ 2.619.887,22	24/2009	2.390.877,38 €
11-08	€ 165.733,54	101/2009	2.703.832,74 €
01-09	€ 2.659.739,58		
02-09	€ 230.875,54		
08-09	€ 2.633.227,28	242/2009	2.393.842,98 €
09-09	€ 475.133,50	541/2009	6.064.750,26 €
22-09	€ 3.609.435,46		
25-09	€ 2.582.208,28		
10-09	€ 172.867,37	455/2009	478.424,35 €
16-09	€ 232.029,24		
18-09	€ 169.212,62		
17-09	€ 2.620.956,38	437/2009	2.382.687,62 €
13-09	€ 3.593.850,51	362/2009	3.267.136,82 €
24-09	€ 300.036,32	181/2010	348.156,37 €
26-09	€ 185.508,17		
14-10	€ 202.276,25	805/2010	2.614.070,78 €
15-10	€ 2.690.057,96	1097/2010	€ 2.442.109,06
09-10	€ 15.909,30		
20-10	€ 2.595.718,59		
24-10	€ 293.621,87	1756/2010	1.845.351,21 €
26-10	€ 1.876.235,61		
03-10	-€ 126.002,90	1097/2010	
		284/2011 (iva)	3.149.064,94 €
01-11	€ 2.712.998,11	476/2010	€ 2.712.998,11
03-11	€ 902.964,07	873/2011	€ 4.810.354,45
014-11	€ 559.696,37		
05-11	€ 2.597.148,13		
06-11	€ 750.545,88		

Siciliacque		Decreto di liquidazione n.	
fatture n. CTR	importo fatturato	n.	Importo liquidato
09-11	€ 25.080,16	1314/2011	26.306,02 €
10-11	€ 5.070,00		
13-11	€ 95.211,58	2029/2011	1.038.146,38 €
14-11	€ 922.566,91		
02-12	€ 181.536,94	1293/2012	316.385,05 €
04-12	€ 126.042,93		
06-12	€ 26.668,91	2378/2012	206.550,12 €
08-12	€ 179.881,21		
01-13	€ 14.833,70	1989/2014	91.131,86 €
16-13	€ 18.510,01		
13-14	€ 57.788,15		
04-16	€ 1.042.874,43	1368/2016	€ 1.052.776,49
05-16	€ 9.902,06		
06-16	€ 1.341.362,19	1793/2016	€ 1.341.362,19
10-16	€ 19.603,97	1932/2016	€ 19.603,97
11-16	€ 1.108.626,94	2026/2016	€ 1.108.626,94
12-16	€ 34.853,94	151/2017	€ 34.853,94
01-17	€ 1.060.476,81	152/2017	€ 1.060.476,81
02-17	€ 59.922,76	593/2017	€ 59.922,76
03-17	€ 1.120.017,20	594/2017	€ 1.120.017,19
05-17	€ 2.210.632,55	829/2017	€ 2.210.632,54
08-17	€ 1.037.116,65	827/2017	€ 1.037.116,65
09-17	€ 243.275,50	949/2017	€ 243.275,50
31-17	€ 962.695,55	1696/2017	€ 293.657,41
32-17	€ 76.053,18	287/2018	€ 745.091,32
02-18	€ 78.342,51	1035/2018	€ 179.617,85
03-18	€ 101.275,35		
05-18	€ 51.257,16	254/2019	€ 51.257,16
1 2019	-€ 11.015,93	manca	-€ 11.015,93
		riconosciuto	€ 1.280,33
tot. fatturato	€ 52.536.118,98	tot. pagamenti	€ 52.536.118,98

vantando ancora un credito di € 11.015,93, di cui alla nota di credito 01/2019;

CONSIDERATO che i costi sostenuti da Regione Siciliana. ammontano ad oggi a 54.738.342,12 e che la quota pubblica è pari € 55.060.800,46 risulta un debito nei confronti di Siciliacque spa di € 322.458,34, come indicato nella tabella sotto riportata:

Costo Finale Intervento [A]	€ 65.751.088,08
Quota privata (Siciliacque) [B]	<u>€ 10.690.287,62</u>
Quota Pubblica (Regione Siciliana) [C]	€ 55.060.800,46
<i>A detrarre i pagamenti effettuati dalla Regione:</i> Commissario Emergenza Idrica Agenzia regionale Acqua e Rifiuti. Dipartimento Acqua e Rifiuti	€ 2.199.947,94 € 2.275,20 <u>€ 52.536.118,98</u>

Totale costi sostenuti dalla Regione Siciliana [D]	€ 54.738.342,12
Restano a debito della Regione Siciliana [F]=[C]-[D]	€ 322.458,34

CONSIDERATO che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTA la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 "Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici";

VISTA la nota prot. 228 del 10/01/2010, con la quale il Dipartimento Programmazione chiede di adempiere alle attività di chiusura finanziaria degli interventi del programma comunitario 2007-2013 al fine di rendere disponibili le originarie risorse in APQ;

RITENUTO di poter confermare la definitiva ammissione al finanziamento per € **40.789.197,91** a valere su DDS 500 del 13/11/2009 con il quale il Grande Progetto CCI2009IT 16 1 PR 002 "Ricostruzione dell'acquedotto Gela -Aragona" cod. APQ RI 039; Cod CUP J17H02000080004 imputato, alla linea d'intervento 2.2.2.1 "Azioni di completamento di interventi infrastrutturali a scala sovraziendale (catg. nn. 45, 46)" dell'Asse 2 del PO F.E.S.R. 2007/2013;

CONSIDERATO che il costo complessivo sostenuto per l'intervento in oggetto, pari a € **65.751,088,08**, risulta così ripartito: € **10.690.287,62** a valere sulle risorse private di Siciliacque spa, ed € **55.060.800,46** su fondi pubblici, così ripartiti:

- € **7.371.689,85** su risorse di cui alla Delibera CIPE n. 84/00 e successive modifiche a valere sul capitolo di spesa 642032 "Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma Quadro nel settore idrico" (vedasi al capitolo di entrata n. 4867), giusto decreto di impegno 1083/2013;
- € **47.689.110,61** su risorse della Delibera CIPE 136/02, a fronte del mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di € 53.570.000,00, con un'economia di € **5.880.889,40** (vedasi capitolo di entrata n. 4212), di cui ai decreti di impegno n.683/2008, n. 805/2010 e 1957/2010, a valere sul capitolo di spesa 642052;

PRESO ATTO che rispetto all'importo iniziale finanziato con l'Ordinanza 1270/2003 del 15/6/2010, si è realizzata un'economia di spesa pari a € **23.453.911,92**, come di seguito riportato:

A) Costo iniziale del Progetto	€ 89.205.000,00	
B) Costo finale del Progetto	€ 65.751,088,08	
Di cui	Quota privata	€ 10.690.287,62
	Quota pubblica	€ 55.060.800,46
ECONOMIA (A-B)		€ 23.453.911,92
Di cui:	su CIPE 136/02	€ 5.880.889,40
	su CIPE 84/00 e successive modifiche	€ 17.573.022,52

VISTA la nota di Siciliacque prot. n. 4249/2018 del 15/6/2018, con la quale il R.U.P. comunica che il progetto di "Ricostruzione acquedotto Gela - Aragona" è in uso;

CONSIDERATO che i lavori di che trattasi sono ultimati, collaudati e funzionanti, e che la rata di saldo è già stata corrisposta all'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi come da

relativo certificato di collaudo, giusto decreto di Chiusura Lavori, D.D.G. n. 1035 del 01/10/2018;

- VISTA** la nota prot. n.857 del 31/01/2020 con la quale Siciliacque S.p.A. trasmette il prospetto di ripartizione della spesa e la relativa fattura inerente al ribaltamento finale delle somme a carico della quota pubblica, di cui alla fattura n. ctr/02/2020 del 30/1/2020, pari a € **322.458,33**, non ancora liquidata;
- CONSIDERATO** che per considerare l'intervento finanziariamente chiuso, è necessario liquidare ancora l'importo di € 322.458,33 (fattura CTR/02/2020) e riscuotere l'importo di - € 11.015,93 (nota di credito CTR/01/2019) a carico della originaria fonte finanziaria CIPE n.136/2002, per la quale si richiede l'iscrizione sul capitolo 642052;
- VISTA** la nota prot. n. 27629 del 9 luglio 2020 con la quale viene chiesta alla Ragioneria centrale la **reiscrizione delle somme perenti** per l'importo complessivo di € **311.442,40**, pari a € 322.458,33 meno € 11.015,93, a valere sul capitolo 642052 del Dipartimento Regionale Acqua e rifiuti, per l'esercizio finanziario anno 2020;
- CONSIDERATA** l'urgenza di definire la quota definitivamente ammissibile al finanziamento dalla fonte PO FESR 2007/2013, pena la perdita del suddetto finanziamento;
- RITENUTO** di potere determinare ai fini della definitiva ammissione a finanziamento a valere sul PO FESR 2007/2013 l'importo certificato sulla linea di intervento 2.2.2.1 "Azioni di completamento di interventi infrastrutturali a scala sovraziondale, riservandosi di chiudere finanziariamente l'intervento successivamente all'avvenuta liquidazione dell'importo richiesto di € **322.458,34**, una volta completate le relative procedure;
- VISTA** la nota prot. n.1917 del 06/03/2020 con la quale Siciliacque S.p.A. conferma il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto previsto dall'art. 55 del Reg (CE) n.1083/2006 in materia di entrate nette, di aver provveduto all'inserimento della stessa sul gestore documentale del sistema Caronte, per la quale è previsto un caricamento da parte del REO, assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative
- VISTO** l'Allegato VI della dichiarazione di spesa finale, trasmesso con nota prot.n.14576 del 29/03/2017 dall'UMC del Dipartimento Acque e Rifiuti all'Autorità di Certificazione, nel quale risulta inserito l'intervento in argomento con un importo ammissibile e certificato a carico del PO FESR 2007/2013 pari ad € **40.789.197,91** alla data del 31/03/2017;
- RITENUTO** di potere considerare l'intervento di che trattasi chiuso esclusivamente ai fini della definitiva ammissione a finanziamento a valere sul Programma PO FESR 2007/3013 per l'importo di € 40.789.197,91;
- TUTTO** ciò premesso ai termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

- Art. 1** Per le motivazioni indicate in premessa, **si prende atto del Quadro Economico Finale** di spesa di € 65,748.812.88, approvato da Siciliacque con "*Determina del quadro economico della spesa a consuntivo ed attestazione del più nulla a spendere*" relativo al Grande Progetto CCI2009IT 16 1 PR 002 "**Ricostruzione dell'acquedotto Gela -Aragona**" cod. APQ RI 039; CUP J17H02000080004", trasmesso con nota prot. n. 9808 del 16/10/2019, di seguito riportato:

LAVORI – TECNIS SI.GEN.CO

A) Lavori:

.1 - Importo dei lavori al netto de ribasso d'asta del 32,82%	€	38.316.540,76
.2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:	€	1.951.705,96
Sommano per Lavori ed Oneri di Sicurezza	€	40.268.246,72

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

.1 - Accertamenti e indagini:	€	0,00
.2 - Concessioni e allacciamenti e spostamento pubblici sevizi:	€	11.987,78
.3 - Imprevisti:	€	0,00
.4 - Espropri acquisizione servitù di aree e immobili procedure:	€	1.429.686,98
.5 - Spese tecniche generali:	€	4.261.475,29
.6 - Per incentivi art. 18 L. 109/94:	€	124.829,07
.7 - Pubblicità, commissione gara, aggiudicazione, verifica congruità e contratto:	€	65.252,88
.8 - Spese per accertamenti verifiche (Collaudo Tecnico - Amministrativo):	€	256.519,91
.9 - IVA al 10% (A Lavori) + (voce B.16):	€	4.089.448,04
.10 - IVA diversa dalla voce B.9):	€	969.353,80
.11 - Oneri smaltimento rifiuti:	€	0,00
.12 - Oneri aggiuntivi di attraversamento aree archeologiche:	€	184.773,26
.13 - Oneri indennizzo Enti gestori di sottoservizi ed Infrastrutture varie:	€	0,00
.14 - Oneri indennizzo alberature zone boscate:	€	0,00
.15 - Spese per notifiche e pubblicazioni inerenti alle espropriazioni:	€	29.369,22
.16 - Compensazioni anni 2008 e 2009	€	626.233,70
Sommano le somme a disposizione:	€	12.048.929,93
Importo complessivo dell'intervento TECNIS-SIGENCO (A+B):	€	52.317.176,65

LAVORI – CONSORZIO INTEGRA

A) Importo dei lavori:

.1 - Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 53,218%	€	5.303.496,25
.2 - per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	550.312,32
.3 - per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€	3.739.760,94
.4 - importo riconosciuto dalla Commissione di Collaudo per riserve	€	1.535,41
Totale importo dei lavori (A1+A2+A3)	€	9.595.104,92

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

.1 - Accertamenti, indagini e rilievi	€	43.411,85
.2 - Concessioni, allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€	52.384,60
.3 - Imprevisti	€	0,00
.4 - Espropri, acquisizioni, servitù e procedure	€	138.189,29
.5 - Spese tecniche generali (incluso CNPAIA e tasse vid.)	€	160.207,18
.6 - Incentivi ai sensi dell'art.8 L. 109 del 5.10.1999	€	0,00
.7 - Pubblicità, commissione gara, aggiudicazione, verifica congruità e contratto	€	0,00
.8 - Spese per accertamenti verifiche (collaudo tecnico-amministrativo)	€	90.896,93
.9 - I.V. A. (10% sui lavori)	€	959.510,49
.10 - I.V.A. diversa dalla voce B.9	€	93.965,27
.11 - Oneri di smaltimento rifiuti	€	98.017,76
.12 - Oneri indennizzo Enti gestori di sottoservizi ed infrastrutture viarie	€	0,00
.13 - Oneri di indennizzo alberature zone boscate	€	0,00
.14 - Spese per notifiche e pubblicazioni inerenti alle espropriazioni	€	0,00
.15 - Compensazioni anni 2008, 2009 e 2010	€	0,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)	€	1.636.583,37
Importo complessivo dell'intervento INTEGRA (A+B):	€	11.231.688,29
B.16 costi sostenuti dalla Regione IVA inclusa (D.D.G. n. 2563 del 23/12/2015)	€	2.199.947,94

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€ 65.748.812,88

e si incrementa la voce B.16 dell'ulteriore sostenuta dalla Regione Siciliana -Agenzia Regionale Rifiuti e Acque, di cui al D.D.S. n. 762 del 7/11/2007, per l'importo di € 2.275,20 per l'importo complessivo pari a € 2.202.223,14, da cui al **quadro economico finale** di seguito sinteticamente riportato:

1° Lavori TECNIS – SIGENCO (voci A+ B del 1° contratto)	€ 52.317.176,65
2° Lavori CONSORZIO INTEGRA (voci A+B del 2° contratto)	€ 11.231.688,29
B.16) Costi sostenuti dalla Regione Siciliana (Commissario e ARRA)	€ 2.202.223,14
TOTALE Quadro economico della spesa	€ 65.751.088,08

Art. 2 Approvare la definitiva ammissione al finanziamento per € 40.789.197,91 a valere sulla Linea di Intervento d'intervento 2.2.2.1 "Azioni di completamento di interventi infrastrutturali a scala sovraziendale (catg. nn. 45, 46)" dell'Asse 2 del PO F.E.S.R. 2007/2013; dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento:

A) Importo iniziale dell'intervento (Ordinanza n.1270/2003)	€ 89.205.000,00
B) Importo finale dell'intervento	€ 65.751.088,08
C) Economie di progetto, a vantaggio delle risorse pubbliche (A-B)	€ 23.453.911,92
Di cui : economie su CIPE 136/02 (mutuo)	€ 5.880.889,40
economie su CIPE 84/00 e successive modifiche	€ 17.573.022,52

Art. 3 Di dichiarare conclusa, esclusivamente per la quota finanziaria a carico del Programma PO FESR 2007/2013, l'operazione relativa ai lavori di "Ricostruzione dell'acquedotto Gela - Aragona" cod. APQ RI 039; Cod CUP J17H02000080004", di cui € **40.789.197,91** importo certificato al 31/3/2017 a valere sul PO FESR 2007/2013 linea d'intervento 2.2.2.1 Asse 2, € **14.271.602,55** sulla delibere CIPE 136/02, (di cui € **322.458,34** ancora da liquidare) ed € **10.690.287,62** quale quota privata a carico di Siciliacque spa, con un costo complessivo dell'intervento di € **65.751.088,08**, come di seguito riportato:

Quadro Economico delle Fonti Finanziarie:	
A) Quota pubblica della Regione Siciliana	€ 55.060.800,46
Di cui <i>su PO FESR 2007/2013 linea d'intervento 2.2.2.1 Asse 2</i>	€ 40.789.197,91
<i>Su fonti nazionali (CIPE 136/02 e altre)</i>	€ 14.271.602,55
B) Quota privata di Siciliacque spa	€ 10.690.287,62
Importo totale finale dell'intervento (A+B)	€ 65.751.088,08

Art.4 Di prendere atto che per la chiusura dell'operazione, sarà necessario ancora liquidare a Siciliacque spa, l'importo di € 322.458,34 a carico della originaria fonte finanziaria CIPE n.136/2002, per la quale si richiede l'iscrizione sul capitolo 642052.

Art. 5 Tutte le spese che a seguito di ulteriori controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o comunitarie, non dovessero essere ammesse al rendiconto nell'ambito del PO FESR 2007/2013, a causa di inosservanze e/o irregolarità rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, saranno poste a carico del Beneficiario dell'operazione.

Art. 6 Il Beneficiario, Siciliacque spa, è tenuto ad adempiere rigorosamente a quanto previsto dai dettami dei regolamenti comunitari del PO FESR 2007-2013 in merito al mantenimento della documentazione inerente all'intervento in questione ed alla stabilità dell'operazione (art.57 del Reg (CE) n.1083/2006).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza.

A registrazione avvenuta sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Palermo, li 23.7.2020

Il Dirigente del Servizio 1
Ing. Marcello Loria

**IL DIRIGENTE GENERALE
FOTI**