



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA  
**Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità**  
**Dipartimento Regionale dell'Energia**  
**IL DIRIGENTE GENERALE**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Visto** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- Visto** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci" ed in particolare l'articolo 11;
- Vista** la legge regionale n. 1 del 22.02.2019 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019" legge di stabilità regionale;
- Vista** la legge n. 2 del 22.02.2019 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019 – 2021";
- Visto** l'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.;

- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- Visto** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- Viste** le “Linee Guida per l’attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- Visto** l’Asse II del PO FESR 2007/2013 “Uso efficiente delle risorse naturali” ed in particolare gli Obiettivi Operativi 2.1.1 “ Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agro-energetiche e biocarburanti” e 2.1.2 “ Sostenere l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti” e la relativa Linea di Intervento 2.1.1.2 “Azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di Enti Locali ed altri soggetti pubblici nonché in favore di aree produttive da attuare, laddove necessario, in sinergia con le azioni del PRSR Sicilia” e 2.1.2.A (ex 2.1.2.1) “Azioni di sostegno all’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e alla riduzione delle emissioni climalteranti, specie nei settori dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia socio-sanitaria e dell’edilizia scolastica, comprendenti anche azioni dimostrative, anche attraverso incentivi alla cogenerazione ed alla trigenerazione”;
- Vista** la Delibera Cipe n. 12 dell’1 maggio 2016;
- Visti** i D.D.G. nn. 144 e 145 entrambi del 03/05/2011 registrati presso la Corte dei Conti il 27/11/2011, Reg. n. 1 fg. 28 e 29 rispettivamente con i quali è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 2.1.2.A e 2.1.1.2;
- Visto** il D.D.G. n. 2110 del 09/12/2009 - pubblicato sulla G.U.R.S n. 11 del 05/03/2010 - con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico denominato “Bando per la concessione delle agevolazioni agli Enti locali ed altri Soggetti pubblici previsti dalle Leggi, in attuazione del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, azioni di sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili, all’incremento dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti (categorie di spesa n. 39, 40, 41, 42, 43), in sinergia con le azioni del PRSR e coerenti con il PEARS Sicilia”;
- Visto** il D.D.G. n. 83 del 16/03/2011, pubblicato sulla GUEE in data 22/03/2011 e sulla GURS e GURI in data 25/03/2011, con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’individuazione dell’Organismo Intermedio composto dal Disciplinare di Gara e Capitolato d’Oneri;
- Visto** il D.R.S. n. 787 del 29/12/2011, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2012, reg. n. 1, foglio n. 19, con cui è stato approvato il contratto d’appalto - rep. n. 5/2011 del 29/12/2011 - stipulato tra la Regione Siciliana, Dipartimento regionale dell’Energia, e il RTI aggiudicatario della relativa procedura aperta espletata, mandataria Banca Nuova S.p.a., ed è stata conferita delega per lo svolgimento di funzioni di Organismo Intermedio;
- Considerato** che ai sensi del contratto d’appalto sottoscritto con l’Organismo Intermedio, a quest’ultimo vengono affidati i servizi relativi agli adempimenti tecnici amministrativi per l’istruttoria delle domande e l’erogazione dei contributi in favore dei soggetti beneficiari nonché di gestione delle procedure dirette alla conclusione di eventuali contratti di programma regionali settoriali di cui al programma operativo regionale FESR 2007/2013, Asse II, Obiettivo Specifico 2.1, Obiettivi Operativi 2.1.1 e 2.1.2;
- Considerato** che l’RTI incaricato, in forza del Contratto d’appalto sottoscritto, in riferimento a tali adempimenti, assume il ruolo di Soggetto Gestore Concessionario dell’Amministrazione per le funzioni pubbliche alla stessa affidate, nonché, con riferimento al combinato disposto degli articoli 2, § 6 e 59, § 2 del Reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11/07/2006, quello di Organismo intermedio, cui fa carico l’osservanza della disciplina di cui al Titolo II del contratto;
- Considerato** che l’Organismo Intermedio assume, nei confronti dell’Amministrazione, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall’espletamento dei servizi previsti dal contratto;
- Considerato** che, a valere del richiamato Avviso Pubblico, approvato con D.D.G. 2110/2009 del 09/12/2009, il Comune di GIBELLINA ha presentato istanza di finanziamento prot. 7604 del 30/07/2010, corredata di progettazione dell’intervento, per la realizzazione del progetto denominato “Riqualficazione energetica impianto illuminazione pubblica”;

**Visto** il D.D.G. n. 159 del 17/05/2013, registrato alla Corte dei conti in data 08/07/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 9/8/2013, con cui sono state approvate le graduatorie definitive delle istanze ammissibili presentate a valere del citato Avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 2110/09;

**Considerato** che il progetto n. 58 presentato dal Comune di GIBELLINA denominato "Riqualificazione energetica impianto illuminazione pubblica" è stato inserito nella predetta graduatoria al n. 31 della categoria 43 (efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica);

**Visto** il D.D.G. n. 475 del 12/08/2015 registrato dalla Corte dei conti in data 07/10/2015 al reg. n. 1 foglio 266 con cui per il progetto n. 58 presentato dal Comune di GIBELLINA denominato "Riqualificazione energetica impianto illuminazione pubblica" cod CUP G71H13000590004 è stato concesso un contributo di € 2.333.798,36, pari al 78,87% delle spese ritenute ammissibili pari ad € 2.959.044,45, gravante sull'impegno n. 27 del capitolo 653901 a seguito di valutazione positiva riportata nella *scheda di valutazione* compilata dall'Organismo Intermedio con il seguente quadro economico:

<b>Progetto per il risparmio e l'efficienza energetica dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Gibellina</b>			
<b>Quadro Economico Lavori Rimodulato a seguito dell'aggiudicazione del servizio</b>			
Importo dei lavori originario		€	2.748.956,08
Oneri per la sicurezza		€	25.781,90
Lavori al netto degli oneri per la sicurezza		€	2.723.174,18
<b>Lavoro al netto del ribasso d'asta (-20,21%)</b>		<b>€</b>	<b>2.198.602,58</b>
Somme a disposizione dell'amministrazione			
Allacciamenti a pubblici servizi		€	10.000,00
Imprevisti (minori del 10%)		€	77.728,77
Spese Tecniche			
Progettazione definitiva	48.495,27		
Progettazione esecutiva	49.080,66		
CSP	27.267,04	€	230.396,59
DL, misura e contabilità, assistenza al collaudo	67.767,53		
CSE	25.474,97		
Collaudo tecnico amministrativo	12.311,12		
Compensi RUP		€	13.744,78
Oneri di conferimento a discarica		€	10.000,00
Spese per gara		€	15.000,00
Spese per IVA e altre imposte			
CNPAIA (4%)	9.215,86		
Iva sui lavori (22%)	483.692,57		
Iva su spese tecniche (22%)	50.687,25	€	565.096,01
Iva su allacciamenti pubblici servizi	2.200,00		
Iva su imprevisti	17.100,33		
Iva su oneri di conferimento a discarica	2.200,00		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€</b>	<b>921.966,15</b>
Importo complessivo progetto rimodulato		€	3.120.568,73
Economie alla data del 24/07/2015		€	671.431,27

**Vista** l'avvertenza n. 58 del 07/10/2015 della Corte dei conti sul citato provvedimento di concessione contributo n. 475/2015;

**Vista** la nota prot. n. 33987 del 09/10/2015 con cui il Dipartimento Energia ha notificato all'O.I. il citato decreto di concessione contributo ed ha altresì riportato le osservazioni mosse dalla Corte dei conti;

**Considerato** che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

**Viste** le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 "Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici" e prot. n. 9878 del 30/5/2016 "Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8";

- Viste** le note di questo Dipartimento prot. n. 9990 del 10/03/2016 e prot. n. 21232 del 31/05/2016 con le quali si trasmettono all'Organismo Intermedio le citate note prot. 4543 e prot. 9878 del Dipartimento della Programmazione, per gli adempimenti conseguenti;
- Visto** il D.D.G. n. 752 del 13/11/2015 con il quale è stato modificato il citato D.D.G. 475/2015 limitatamente al codice CUP ivi riportato e pertanto il codice CUP del progetto esatto risulta essere il seguente: G73G15000230008;
- Visto** il D.D.G. n. 880 del 09/12/2016 di impegno di euro 899.211,95, a valere sulle risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 804 della legge di stabilità, registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 22/12/2016 sul capitolo 652408 impegno 53 e contestuale disimpegno di € 233.379,84 a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013 capitolo 653901 impegno n. 27;
- Considerato** che con il su citato decreto è stata determinata la quota da imputare a valere sulle risorse del PO FESR 2007-2013 e la quota da imputare a valere sulle risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 804 della legge di stabilità, così riassunte:
- contributo regionale a valere sui fondi del PO FESR 2007/2013 € **1.411.971,26** capitolo 653901 impegno 27;
  - contributo regionale a valere sulle risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 804 della legge di stabilità € **899.211,95** capitolo 652408 impegno 53;
- Considerato** che al Comune di Gibellina, per il prog. n. 58, a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013 è stata erogata complessivamente la somma di € **2.100.418,52**, che risulta eccedente la quota determinata con il citato DDG 880/2016, per € **688.447,26**;
- Considerato** altresì che per il trasferimento della somma di € **899.211,95**, impegnata con DDG n. 880/2016 relativo al completamento, il Dipartimento Energia ha tenuto conto dell'eccedenza sopra citata di € **688.447,26**, con l'emissione di mandato verde, e pertanto è stata trasferita la somma complessiva di € **210.764,69** sul conto corrente bancario intestato all'Amministrazione Regionale – Dipartimento Regionale dell'Energia acceso presso l'O.I. – Banca Nuova;
- Considerato** che l'O.I., con e-mail assunta al protocollo del Dipartimento Energia in data 28/04/2017 al n. 16117, ha trasmesso il riepilogo dei pagamenti effettuati ai beneficiari a valere sulle risorse della Delibera CIPE, comunicando che al Comune di Gibellina per il progetto n. 58 è stato erogato l'importo di € **120.843,50** e pertanto risulta ancora in giacenza sul conto corrente intestato all'Amministrazione Regionale e acceso presso Banca Nuova l'importo di € **89.921,19**;
- Vista** la nota del 18/05/2018, assunta al protocollo del Dipartimento Energia al n. 20705 del 06/06/2018, con cui l'Istituto di Credito "Intesa San Paolo S.p.a." ha comunicato che Banca Nuova S.p.a. è stata fusa per incorporazione in Intesa San Paolo S.p.a. e che pertanto quest'ultima è subentrata a Banca Nuova in tutti gli obblighi e diritti derivanti dalla sottoscrizione della contratto d'appalto approvato con il predetto D.R.S. n. 787 del 29/12/2011. Inoltre ha comunicato che il citato Istituto di credito ha sottoscritto un contratto di outsourcing con l'Istituto "Mediocredito Italiano S.p.a." che è abilitato a svolgere le attività di cui alla predetta convenzione;
- Vista** la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti coimputati al PO FESR 2007/2013 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
- Considerato** che l'Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, nell'attività di controllo di secondo livello, ha campionato un progetto inserito nella predetta graduatoria di cui al D.D.G. n. 159/2013 i cui lavori sono stati realizzati da una ESCO e che in ultimo con nota prot. 4438/06 del 24/11/2017 la predetta Autorità ha stabilito che le spese effettuate dalla ESCO, seppur entro la data del 31/12/2015, non possono essere riconosciute in quanto la ESCO non risulta essere soggetto beneficiario;
- Vista** la nota protocollo n. 10139 del 13/06/2018 con la quale il Dipartimento Reg.le Programmazione ha trasmesso il verbale dell'incontro tenutosi presso la sede di Banca Nuova in data 30/05/2018 aggiornato il 5 giugno 2018 dal quale si evince l'esatto importo da ritirare dalla certificazione del

31/03/2017 relativo a spese non effettuate dai Comuni bensì da Società ESCO seppur entro la data del 31/12/2015;

**Vista** la nota protocollo n. 24200 del 28/06/2018 con la quale il Dipartimento Energia ha disposto il ritiro dalla certificazione di spesa della somma quantificata con il predetto verbale ed ha invitato l'Organismo Intermedio alla rettifica delle relazioni istruttorie finali, qualora già trasmesse, tenendo conto della predetta posizione assunta sia dal Dipartimento Programmazione che da questo CdR;

**Vista** la pec del 05/07/2018 trasmessa dall'Organismo Intermedio e assunta al protocollo del Dipartimento Energia al n. 25147 del 05/07/2018 con la quale lo stesso O.I. ha comunicato che eseguirà il ritiro dalla certificazione di spesa delle quote sostenute dalle Società ESCO in quanto non ritenute ammissibili a contributo ed a rettificare le corrispondenti relazioni istruttorie finali;

**Vista** la nota protocollo n. 10181 del 05/03/2019 con la quale il Dipartimento Energia ha sollecitato ancora una volta l'Organismo Intermedio a trasmettere le relazioni istruttorie finali dei progetti i cui beneficiari si sono avvalsi di Società ESCO;

**Considerato** che il Comune di Gibellina per la realizzazione del progetto "Riqualificazione energetica impianto illuminazione pubblica" cod CUP G73G15000230008 si è avvalso di una Società ESCO;

**Vista** la relazione sull'istruttoria finale relativa al progetto n. 58 presentato dal Comune di Gibellina trasmessa dall'Organismo Intermedio e assunta al protocollo del Dipartimento Energia al n. 8037 del 20/02/2020 nella quale, altresì, viene riportato che in fase istruttoria è stata acquisita la documentazione mancante oggetto delle citate osservazioni della Corte dei Conti ed inoltre dall'importo complessivo delle spese ritenute ammissibili sono state stralciate le spese tecniche riferibili alla gara precedente;

**Considerato** che dalla predetta relazione istruttoria finale si evince che il Q.E.F. risulta essere il seguente:

<b>Q.E.F. PROG. N. 58</b>		
<b>A) Somma lavori al netto</b>		<b>€ 2.196.996,50</b>
Importo netto lavori	€ 2.196.996,50	
<b>B) Somme a disposizione</b>		<b>€ 631.244,42</b>
Progettazione esecutiva	€ 158.400,76	
Direzione Lavori Misura e cont. CSE ass. collaudo	€ 56.012,83	
Incentivi UTC	€ 13.744,78	
Collaudo	€ 274,90	
Pubblicità	€13.340,18	
IVA Lavori	€ 381.209,64	
Oneri a discarica	€ 8.261,33	
<b>Importo Complessivo</b>		<b>€ 2.828.240,92</b>

**Vista** la relazione istruttoria finale trasmessa dall'Organismo Intermedio con la quale lo stesso O.I., ha comunicato di avere detratto dalle spese ritenute ammissibili, tra l'altro, la quota a carico ESCO;

**Vista** la citata relazione istruttoria finale con la quale l'Organismo Intermedio ha comunicato di essere in possesso della seguente documentazione:

1. certificato di ultimazione dei lavori del 12/12/2015;

2. relazione sul conto finale dei lavori eseguiti redatta in data 12/12/2015 dall'Arch. Santino Lo Porto nella qualità di D.L. ;
3. stato finale dei lavori eseguiti;
4. relazione e certificato di collaudo dei lavori del 13/12/2015;
5. determina dirigenziale n. 656 del 13/12/2015 del settore tecnico del Comune di Gibellina di approvazione del collaudo tecnico – amministrativo;
6. delibera di Giunta n. 28 del 01/03/2018 di approvazione del quadro economico finale della spesa;

**Visto** altresì che nella citata relazione istruttoria finale l'Organismo Intermedio ha comunicato che è stata redatta perizia di assestamento contabile;

**Considerato** che nella relazione istruttoria l'Organismo Intermedio ha elencato la documentazione tecnico – contabile di rendicontazione delle somme trasmessa dal soggetto proponente, ai fini della rendicontazione della spesa ed ha valutato positivamente il progetto in termini di completezza e correttezza della documentazione, conformità alla legge, pertinenza e congruità delle spese;

**Vista** la citata delibera di Giunta Municipale n. 28 del 01/03/2018 con la quale, tra l'altro, è stata approvata la seguente proposta del RUP. "... di attestare che a partire dal collaudo tecnico-amministrativo, ovvero dal 13/12/2015, il progetto è stato completato, reso funzionante ed in uso”;

**Vista** la dichiarazione del RUP resa in data 21 dicembre 2015, con la quale si conferma che i lavori previsti nel progetto n. 58 sono stati eseguiti in conformità a quanto dichiarato nella domanda di richiesta di cofinanziamento;

**Vista** la dichiarazione sottoscritta dal RUP e dal Legale Rappresentante del Comune di Gibellina del 21 dicembre 2015 con la quale gli stessi si impegnano di conservare e mantenere nella Regione Siciliana nell'originaria ubicazione, gli impianti e gli investimenti agevolati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di ultimazione dell'intervento;

**Considerato** che con la predetta relazione finale l'Organismo Intermedio ha rappresentato che, l'importo delle spese ritenute ammissibili ed agevolabili, al netto delle quote a carico ESCO per lavori e degli stralci effettuati, è pari ad **€ 2.205.614,80**, con un contributo spettante, nella misura del 78,87%, di **€ 1.739.568,40**

**Considerato** altresì che dalla predetta relazione finale l'Organismo Intermedio ha rappresentato la relativa ripartizione delle quote a valere sui fondi del PO FESR 2007-2013 e sui fondi della Delibera CIPE come di seguito rappresentato:

- **€ 896.733,63** a carico del PO FESR 2007/2013;
- **€ 842.834,77** a carico della L.R. n.8 del 17.05.2016;

**Considerato** che il Comune di Gibellina a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013 ha beneficiato dell'importo di **€ 1.411.971,26** determinato con D.D.G. n. 880/2016 che risulta maggiore per **€ 515.237,63** rispetto l'importo rideterminato dall'O.I. con la relazione istruttoria finale rettificata;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere al recupero della somma di **€ 515.237,63** a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013 in quanto somme non dovute al Comune Gibellina;

**Considerato** che a valere sulle risorse della Delibera CIPE il Comune di Gibellina ha beneficiato dell'importo complessivo di **€ 809.290,76** ( € 688.447,26 importo eccedente a valere sulle risorse del PO FESR + € 120.843,50 importo erogato dall'O.I. al beneficiario);

**Considerato** pertanto che la quota spettante a valere sulle risorse complementari rideterminata dall'O.I., con la relazione istruttoria finale in **€ 842.834,77**, risulta maggiore rispetto all'importo effettivamente già erogato e pertanto al Comune deve essere corrisposta la somma residua di **€ 33.544,01** ( € 842.834,77 quota spettante a valere sulla Delibera CIPE - € 809.290,76 importo erogato) a valere sulla Delibera CIPE;

**Considerato** che l'Organismo Intermedio dovrà versare sul capitolo in entrata della Regione Siciliana l'importo in giacenza sul conto corrente intestato all'Amministrazione Regionale e acceso presso Banca Nuova pari ad **€ 56.377,18** al netto della quota spettante al Comune di Gibellina(**€ 89.921,19** somma in giacenza presso l'O.I - **€ 33.544,01** somma da erogare al Comune di Gibellina);

**Ritenuto** di dover procedere all'accertamento in entrata nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 dell'importo complessivo di **€ 515.237,63**, per somme erogate in eccedenza al Comune di GIBELLINA a valere sul PO FESR 2007/2013, così ripartite:

- **€ 110.363,90** (21,42% di € 515.237,63 ) sul capitolo n. **7265** “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali” – Capo 16 - codice gestionale E3.05.02.03.002;
- **€ 404.873,73** (78,58% di € 515.237,63) sul capitolo n. **7270** “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali” – Capo 16 - codice gestionale E3.05.02.03.002.

**Ritenuto** di dover procedere all'accertamento in entrata nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 dell'importo di **€ 56.377,18** in giacenza sul conto corrente intestato all'Amministrazione Regionale e acceso presso Banca Nuova come di seguito riportato:

**€ 56.377,18** sul capitolo n. **7272** “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative ad assegnazioni ad assegnazioni extraregionali” – Capo 16 - codice gestionale E3.05.02.03.005;

**Ritenuto** altresì che l'Organismo Intermedio potrà erogare al Comune di Gibellina la somma di **€ 33.544,01** a seguito di comunicazione da parte del Dipartimento dell'Energia dell'avvenuto versamento da parte del Comune di Gibellina dell'importo di **€ 515.237,63**;

**Ritenuto** di dover prendere atto:

- del quadro economico finale di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 28 del 01/03/2018 del Comune di Gibellina;
- delle spese ritenute ammissibili dall'Organismo Intermedio.

**Ritenuto** sulla base della documentazione trasmessa dall'Organismo Intermedio, di dover dichiarare l'intervento concluso.

## DECRETA

**Art. 1** Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, si prende atto del Quadro Economico Finale di spesa trasmesso dal Comune di Gibellina con sede in Piazza XV Gennaio 1968, 1 C.F. 00293920815 approvato con determina di Giunta Comunale n. 28 del 01/03/2018, come di seguito strutturato, per un importo pari ad **€ € 2.828.240,92**, dello stato finale dei lavori eseguiti, della relazione e certificato di collaudo dei lavori relativi al progetto n. 58 del comune di Gibellina denominato “Riqualficazione energetica impianto illuminazione pubblica” cod CUP G71H13000590004.  
Di prendere atto delle spese ritenute ammissibili dall'Organismo Intermedio pari ad **€ 2.205.614,80** con un contributo nella misura dell'78,87% di **€ 1.739.568,40** per la realizzazione del progetto n. 58:

<b>Q.E.F. PROG. N. 58</b>		
<b>A) Somma lavori al netto</b>		<b>€ 2.196.996,50</b>
Importo netto lavori	€ 2.196.996,50	
<b>B) Somme a disposizione</b>		<b>€ 631.244,42</b>
Progettazione esecutiva	€ 158.400,76	
Direzione Lavori Misura e cont. CSE ass. collaudo	€ 56.012,83	
Incentivi UTC	€ 13.744,78	
Collaudo	€ 274,90	
Pubblicità	€13.340,18	

IVA Lavori	€ 381.209,64
Oneri a discarica	€ 8.261,33
<b>Importo Complessivo</b>	<b>€ 2.828.240,92</b>

**Art. 2** Approvare la definitiva ammissione al finanziamento per:

- Euro **896.733,63** a valere sulla Linea di Intervento 2.1.2.A “Azioni di sostegno all’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e alla riduzione delle emissioni climalteranti, specie nei settori dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia socio-sanitaria e dell’edilizia scolastica, comprendenti anche azioni dimostrative, anche attraverso incentivi alla cogenerazione ed alla trigenerazione” del PO FESR 2007/2013 di cui al DDG n. 475/2015 di impegno sul capitolo 653901 ;
- Euro **842.834,77** a valere sulle risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell’art. 1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016, di cui al DDG n. 880/2016 di impegno capitolo 652408;

dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell’intervento di cui al quadro economico in presa d’atto all’art. 1 precedente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 2.1.2.A</b>	<b>€ 896.733,63</b>
<b>Quota a valere sul sulle risorse complementari, ai sensi dell’art. 1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016, di cui al DDG. n. 880/2016</b>	<b>€ 842.834,77</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.739.568,40</b>

**Art. 3** Il Comune di Gibellina con sede in Piazza XV Gennaio 1968, 1 C.F. 00293920815 per il prog. n. 58, a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013, deve restituire l’importo di € **515.237,63**, in quanto somme erogate in eccedenza.

**Art.4** L’Organismo Intermedio – Intesa San Paolo S.p.a. con sede legale in Piazza San Carlo 156 Torino C.F. 00799960158 deve restituire la somma di € **56.377,18**, a valere sulle risorse delibera CIPE, attualmente in giacenza sul conto corrente bancario intestato all’Amministrazione Regionale acceso presso l’O.I. - Banca Nuova, in quanto non dovuta al beneficiario.

**Art. 5** Il Comune di Gibellina con sede in Piazza XV Gennaio 1968, 1 C.F. 00293920815 è tenuto al versamento della somma complessiva di € **515.237,63**, a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013, di cui al precedente art. 3 entro il termine di gg. 60 dalla notifica del presente provvedimento. Trascorsi infruttuosamente il termine suddetto questo Dipartimento procederà al recupero coatto della somma di cui sopra maggiorata degli interessi legali dovuti per legge.

**Art. 6** È accertata in entrata sul bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 2020 la somma complessiva di € **515.237,63** (che dovrà essere restituita dal Comune di Gibellina a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013) così distinta:

- € **110.363,90** (21,42% di € 515.237,63 ) sul capitolo n. **7265** “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali” – Capo 16 - codice gestionale E 3.05.02.03.002;
- € **404.873,73** (78,58% di € 515.237,63) sul capitolo n. **7270** “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali” – Capo 16 - codice gestionale E3.05.02.03.002.

**Art. 7** È accertata in entrata sul bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 2020 la somma di € **56.377,18** sul capitolo n. **7272** “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative ad assegnazioni ad assegnazioni

*extraregionali*” – Capo 16 - codice gestionale E3.05.02.03.005 (che dovrà essere restituita dall’Organismo Intermedio a valere sulle risorse CIPE).

- Art. 8** L’Organismo Intermedio potrà erogare al Comune di Gibellina la somma di € **33.544,01** a seguito di comunicazione da parte del Dipartimento dell’Energia dell’avvenuto versamento dell’importo di € **515.237,63** da parte del Comune di Gibellina;
- Art. 9** L’intervento n. 58 denominato “Riqualficazione energetica impianto illuminazione pubblica” cod CUP G71H13000590004 è dichiarato concluso.
- Art. 10** Il beneficiario è altresì tenuto a mantenere, nel territorio della regione Sicilia e nell’originaria ubicazione, gli impianti e gli investimenti agevolati e a non distoglierlo dall’uso previsto per un periodo di almeno 5 anni dalla “data di ultimazione” dell’investimento ed altresì ha l’obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative.
- Art. 11** Il presente decreto è soggetto all’obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell’Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento dell’Energia, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 2.1.2.A del PO FESR 2007/2013.

Palermo lì 12/05/2020

F.to digitalmente ai sensi del D.lgs.39/ 1993

IL DIRIGENTE GENERALE

Ing. Salvatore D’Urso

 serial xxxxx83 