



DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTO** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 14/08/2016 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 708 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente al Dr. Battaglia Giuseppe, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 13 febbraio 2018;
- VISTO** l’art. 68 c. 5 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e l’art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale”;
- VISTA** la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 “*Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio della Regione Siciliana 2019/2021 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021*”;
- VISTE** le Direttive della Commissione Europea nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152;
- VISTO** il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”;
- VISTA** la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 inerente la Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del dlgs n. 163/2006 e s.m. e i;
- VISTO** il D.P. 31 gennaio 2012 n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della l.r. 12 luglio 2011, n. 12 – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s. m. i.;

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m. e i.;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 30/04/1991, recante “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa” e s.m. e i.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i. con particolare riferimento all'Asse 2 “Uso efficiente delle risorse naturali”, Obiettivo Specifico 2.3 “Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale”, Obiettivo Operativo 2.3.1 “Realizzare interventi infrastrutturali prioritari previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di protezione civile per la prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Regione Sicilia 2007-2013”, Linea di Intervento 2.3.1.B.b (ex 2.3.1.4) “Interventi di prevenzione dei fenomeni di desertificazione anche in un'ottica di complementarità e sinergia con analoghe iniziative nell'ambito della politica regionale e nazionale”;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTE** le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008 e le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTO** il Programma Operativo FESR 2007-2013 approvato con decisione della Commissione europea C(2007) n. 4249 del 07 settembre;
- VISTO** il Programma Operativo FESR 2007-2013 aggiornato con la Decisione n. C(2010) n. 2454 del 3 maggio 2010;
- VISTE** in particolare le linee d'intervento: 2.3.1.1 “Infrastrutture per il miglioramento dell'assetto idrogeologico” e 2.3.1.2 “Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto”;
- VISTO** il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”, approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2008 e successive modifiche e nello specifico: la versione adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 21 del 19.01.2012, con il quale la citata linea di intervento è stata rimodulata ed individuata con il codice alfa-numericò 2.3.1A (ex 2.3.1.1 e 2.3.1.2); la versione adottata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 198 del 21.06.2012, con il quale si è proceduto a una migliore definizione dei requisiti di ammissibilità;
- ASSUNTO** che in attuazione delle predette linee di intervento sono stati posti in essere i seguenti atti: Avviso pubblico, nel mese di luglio 2009 e costituzione di un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico e difesa dall'erosione costiera; Accordo di Programma stipulato in data 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare e la Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia, il quale si compone di un Elenco A di n. 94 progetti ammontanti a € 152.692.572,11 la cui attuazione è di competenza del MATTM e di un Elenco B di n. 78 progetti la cui attuazione è di competenza di questo Dipartimento per un ammontare complessivo di € 151.664.604,81 a valere della dotazione finanziaria della L.I. 2.3.1° del PO-FESR 2007-2013;

VISTA la decisione n. C(2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi e il documento d’indirizzo del MEF-IGRUE “Chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013”, con la quale la Commissione Europea ha fornito specifici orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell’ambito dei fondi strutturali, attuata conformemente al regolamento generale CE n. 1083/2006 per il periodo 2007/2013;

CONSIDERATO che fra gli interventi di cui all’allegato B dell’Accordo di Programma succitato risulta individuato e inserito l’intervento proposto dal **Comune di Brolo (Me)** dal titolo “**Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Jannello Alto – 1° stralcio**”;

VISTO il D.D.G. n. 665 del 23.04.2010 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del 08.10.2010 26.11.2010, di attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1. “Interventi per il miglioramento dell’assetto idrogeologico” e 2.3.1.2. “Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto”;

VISTO il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto idrogeologico dell’Area tra T.te Timeto e F.ra di Naso approvato con D.P.R.S.n. 288 del 05.07.2007;

VISTO il D.D.G. n. 882 del 25.11.2011 registrato alla Corte dei Conti il 20.12.2011 Reg. n. 1 Fg. N.96 con cui viene ammesso a finanziamento a favore del Comune di Brolo (Me) nell’ambito del PO-FESR Sicilia 2007/2013 attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1., l’intervento dal titolo “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Jannello Alto – 1° stralcio”, **Cod. CUP. J83B11000590002** e **Cod. CARONTE SI_1_7421**, dell’importo complessivo di € **884.900,53** così distinti:

DESCRIZIONE		EURO		EURO
A.Importo complessivo dei lavori:	€	605.161,14	€	605.161,14
Oneri diretti delle sicurezza	€	11.622,08		
Oneri specifici delle sicurezza	€	10.680,62		
Totale Oneri delle sicurezza (OD+OS)		22.302,70		
Lavori a base d'asta	€	582.858,44		
B.Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
Imprevisti	€	24.011,40		
I.V.A. 21%	€	127.083,84		
Acquisizioni aree	€	6.395,64		
Spese e incentivi ex art.18 L109/94 coordinata con la L.R. 7/02e s.m.i.	€	3.025,81		
Onorario progettazione	€	14.963,82		
Onorario direzione lavori	€	42.151,72		
Competenze complessive del geologo ed indagini geologiche	€	21.374,31		
Coordinatore sicurezza in fase di progetto	€	11.281,03		
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€	4.953,00		
Spese bando di gara	€	2.000,00		
Allacciamenti ai pubblici servizi	€	1.500,00		
Collaudo tecnico in corso d'opera	€	11.106,93		
Collaudo tecnico-amministrativo	€	3.253,79		
Oneri per trasporto a discarica	€	6.638,10		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	279.739,39	€	279.739,39
		Totale progetto	€	884.900,53

VISTO che con il sopracitato D.D.G. n. 882 del 25.11.2011 viene impegnata sul **Capitolo 842057** (impegno n. 48/2011) del bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Territorio Ambiente, esercizio finanziario 2011 l'occorrente somma di **€ 884.900,53** necessaria per la realizzazione del progetto;

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 814 del 10.05.2012, registrato a Patti (ME) il 25.02.2012 al n.43 serie I, stipulato in data 10.05.2012 dal Comune di Brolo (ME) con la ditta "SARACEN SPA" con sede legale in Piraino (ME) via Nazionale n.150/D, P.IVA 02561850831, assuntrice dei lavori per un complessivo importo contrattuale di **€ 527.879,94** comprensivo di € 22.302,70 per gli oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 13,259% sul prezzo posto a base di gara;

VISTO il DDG n. 669 del 28.11.12 registrato alla Corte dei Conti il 21.12.12 Reg. n. 1 Fg. N.125 con il quale è stato rideterminato l'importo del finanziamento concesso sulle base delle economie derivanti dal ribasso e dall'I.V.A. sui lavori, per l'importo complessivo di **€ 791.390,28** così distinto:

DESCRIZIONE	EURO	EURO
A) Importo complessivo dei lavori:	€ 527.879,94	€ 527.879,94
Totale Oneri delle sicurezza (OD+OS)	€ 22.302,70	
Lavori al netto di ribasso d'asta	€ 505.577,24	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Imprevisti	€ 24.011,40	
I.V.A. 21%	€ 110.854,79	
Acquisizioni aree	€ 6.395,64	
Spese e incentivi ex art. 18 L.109/94 coordinata con la L.R. 7/02 e s.m.i.	€ 3.025,81	
Onorario progettazione	€ 14.963,82	
Onorario direzione lavori	€ 42.151,72	
Competenze complessive del geologo ed indagini geologiche	€ 21.374,31	
Coordinatore sicurezza in fase di progetto	€ 11.106,93	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 4.953,00	
Spese bando di gara	€ 2.000,00	
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00	
Collaudo tecnico in corso d'opera	€ 11.106,93	
Collaudo tecnico-amministrativo	€ 3.253,79	
Oneri per trasporto a discarica	€ 6.638,10	
Totale somme a disposizione	€ 263.510,34	€ 263.510,34
	Totale progetto	€ 791.390,28
C) Economiche		
Ribasso d'asta del 13,259% sui lavori	€ 77.281,20	
IVA al 21% sul ribasso d'asta	€ 16.229,05	
Totale	€ 93.510,25	€ 93.510,25
	Sommario	€ 884.900,53

VISTO che con il sopracitato D.D.G. n. 669 del 28.11.2012 l'impegno finanziario è rideterminato in **€ 791.390,28** necessario per la realizzazione del progetto;

VISTE le note del Comune di Brolo prot. n. 1444 del 14.01.2015, prot.10531 del 05/03/2015, prot.19016 del 22/04/2015 con la quali si trasmetteva la Perizia di Variante e suppletiva, redatta per circostanze "impreviste ed imprevedibili e per migliorare l'opera finale e la sua funzionalità";

VISTO il progetto esecutivo di Variante per le opere di "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Jannello Alto – 1° stralcio"

VISTO il D.D.G. n. 500 del 08.06.2015 registrato alla Corte dei Conti il 13.07.2015 Reg. n. 1 Fg. N.67 di presa d'atto della Perizia di Assestamento-Rimodulazione Quadro Economico trasmessa dal Comune di Brolo e delle correzioni eseguite d'ufficio; con il quale è stato rideterminato l'importo del finanziamento concesso, in complessivi **€757.461,59**, così distinti:

DESCRIZIONE	EURO	EURO	EURO
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	615.503,68	
Oneri diretti delle sicurezza	€	11.781,72	
Oneri specifici delle sicurezza	€	10.709,81	
Totale Oneri delle sicurezza (OD+OS)	€	22.491,53	
Lavori a base d'asta	€	593.012,15	
Ribasso 13,259% a detrarre	€	78.627,48	
Importo contrattuale decurtato dal ribasso d'asta	€	514.384,67	
Importo totale dei lavori contrattuali (514 384,67+22 491,53)	€	536.876,20	€ 536.876,20
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. 21% (sulle opere già realizzate)	€	68.693,45	
I.V.A. 22% (sulle opere da realizzare)	€	46.148,20	
Totale per IVA	€	114.841,65	
Imprevisti 5%	€	13.215,96	
Acquisizioni aree	€	8.739,91	
Spese e incentivi ex art.18 L.109/94 coordinata con la L.R. 7/02 e s.m.i.	€	3.025,81	
Onorario progettazione	€	14.963,82	
Onorario direzione lavori+ coord in fase di esec	€	5.703,72	
Competenze complessive del geologo ed indagini geologiche	€	29.896,46	
Coordinatore sicurezza in fase di progetto	€	11.281,03	
Competenze tecniche di perizia	€	2.556,31	
Spese bando di gara	€	2.000,00	
Collaudo tecnico in corso d'opera	€	11.106,93	
Collaudo tecnico-amministrativo	€	3.253,79	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	220.585,39	€ 220.585,39
TOTALE PROGETTO DI VARIANTE		€	757.461,59 € 757.461,59
ECONOMIE SULL'IMPORTO FINANZIATO			
per ribasso sull'incremento dei lavori a base d'asta a seguito della variante	€	1.346,28	
per IVA sui lavori incrementati	€	282,72	
Per economie su D.L. e Coord. In fase di es.+collaudo tecnico in corso d'opera	€	32.299,69	
ECONOMIE A SEGUITO DELLA VARIANTE	€	33.928,69	€ 33.928,69 € 33.928,69
		SOMMANO	€ 791.390,28
A detrarre Errore nel D.D.G.669 del 28/11/2011			-€ 174,10
IMPORTO FINANZIATO CON DD.G 669 del 28/11/2012			€ 791.216,18
ECONOMIE GIA' ACCERTATE CON DD.G 669 del 28/11/2012			
Ribasso d'asta del 13,259% sui lavori	€	77.281,20	
IVA sul ribasso d'asta (21%)	€	16.229,05	
TOTALE ECONOMIE (D.D.G 669 del 28/11/2012)	€	93.510,25	€ 93.510,25
IMPORTO COMPLESSIVO INIZIALE (D.D.G 882 del 25.11.2011)			€ 884.900,53

VISTO che con il sopracitato D.D.G. n. 500 del 08.06.2015 l'impegno finanziario è rideterminato in € **757.461,59** necessario per la realizzazione del progetto;

VISTO l'atto di sottomissione stipulato in data 21.09.2015, e registrato a Patti (ME) il 19.10.2015 al n.465 serie 3, dal Comune di Brolo (ME) con l'impresa "ECOEDIST srl"

VISTI gli Ordini di accreditamento a valere sul capitolo 842057 della Regione Siciliana, come di seguito elencati:

-	O.A n. 47 del 31.12.2012 di	€ 427.699,61	di cui speso	€	427.669,61
-	O.A n.140 del 17.12.2015 di	€ 329.791,98	di cui speso	€	299.955,83
TOTALE speso				€	727.625,44

con i quali sono stati accreditate al Funzionario Delegato del Comune di Brolo (Me) le somme richieste e da questo sono stati spesi complessivamente € **727.625,44** per la realizzazione del progetto dal titolo "**Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Jannello Alto – 1° stralcio**", Cod. CUP. **J83B11000590002** e Cod. CARONTE **SI_1_7421**;

VISTE la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione datato 13/01/2017, con il quale il Direttore dei Lavori, Ing. Giacinto Garofalo, certifica la regolare esecuzione dei lavori relativi al "**Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Jannello Alto – 1° stralcio**";

- VISTA** la Determina Dirigenziale n. 26 del 24/01/2017 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Brolo (Me), Ing. Basilio Ridolfo, ha approvato gli atti di Contabilità Finale e la relazione che li accompagna , nonché di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori, Ing. Giacinto Garofalo, per l'intervento “**Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Jannello Alto – 1° stralcio**”, codice **CUP. J83B11000590002** e codice **CARONTE SI_1_7421**;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 31/01/2017 di approvazione Contabilità Finale e Presa Atto del Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento “**Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Jannello Alto – 1° stralcio**”, codice **CUP. J83B11000590002** e codice **CARONTE SI_1_7421**;
- VISTA** la nota del Dipartimento della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 “Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici”, trasmessa al Comune di Brolo (Me) con nota ARTA n. 17405 del 16/03/2016;
- VISTA** la Relazione Conclusiva sullo Stato dell'Opera di progetto redatta dal Responsabile del Procedimento del 10/03/2017;
- VISTA** la Determina Dirigenziale n. 99 del 15/03/2017 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Brolo (Me) ha Approvato il Quadro Economico Finale del progetto, ha approvato la Relazione Conclusiva sullo Stato dell'Opera di progetto redatta dal RUP e dichiarato che il progetto dell'intervento “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Jannello Alto – 1° stralcio” è funzionante ed in uso, oltre ad assumersi gli impegni così come previsti dalle circolari del Dipartimento della Programmazione n. 4543 del 09/03/2016 trasmessa con nota ARTA n. 17405 del 16/03/2016;
- CONSIDERATO** l'esito dei controlli di I° livello da parte dell'UMC del D.R.A., giusta nota prot. 57667 del 04-08-2017, dal quale si evince che della spesa a totale sottoposta a verifica di **€ 727.625,44** quella ritenuta ammissibile a valere sul PO FESR 2007/2013 è pari ad **€ 727.625,44**
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale di Brolo (Me) n. 168 del 27/09/2017 con la quale tra l'altro, relativamente all'intervento di “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Jannello Alto – 1° stralcio” codice CUP. J83B11000590002 e codice **CARONTE SI_1_7421** si approva la Relazione Conclusiva sulle Attività di Progetto redatta dal RUP Geom. Calogero Tripi e il Quadro Economico Finale delle spese effettivamente sostenute;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale di Brolo (Me) n. 231 del 19/10/2018 “PO-FESR 2007/2013-Adempimenti di chiusura AER.1 Comma 804 della L.N.208 del 28.12.2015 (legge di Stabilità 2016) –Progetto Relativo ai Lavori di Mitigazione del Rischio Idrogeologico in Località Iannello Alto- I° Stralcio- Adempimenti di Chiusura e Funzionalità degli Interventi- Rettifica Del. G.M. N. 168 del 27.09.2017, con la quale tra l'altro, relativamente all'intervento di “**Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Jannello Alto – 1° stralcio**” codice **CUP. J83B11000590002** e codice **CARONTE SI_1_7421** si rettifica la Deliberazione della Giunta Comunale di Brolo (Me) n. 168 del 27/09/2017, si dichiara e si assumono gli impegni così come previsti dalla circolare del Dipartimento della Programmazione n. 4543 del 09/03/2016 trasmessa con nota ARTA n. 17405 del 16/03/2016 e si approva la Relazione Conclusiva sulle Attività di Progetto redatta dal RUP Geom. Calogero Tripi e il Quadro Economico Finale delle spese effettivamente sostenute per € 734.212,49 di cui € 727.625,44 a valere sui fondi PO FESR e quanto ad € 6.587,02 a valere su fondi del Comune di Brolo (Me), come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO FINALE		PO FESR		ENTE
DESCRIZIONE	EURO	EURO	EURO	EURO
A) Importo lavori:	€ 615.494,40			
Oneri diretti delle sicurezza	€ 11.781,72			
Oneri specifici delle sicurezza	€ 10.709,81			
Totale Oneri delle sicurezza (OD+OS)	€ 22.491,53			
Lavori a base d'asta	€ 593.002,87			
Ribasso 13,259% a detrarre	€ 78.626,25			
Importo contrattuale decurtato dal ribasso d'asta	€ 514.376,62			
Importo totale dei lavori contrattuali	€ 536.868,15	€ 536.868,15	€ 534.183,81	€ 2.684,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
I.V.A. 21% (sulle opere già realizzate)	€ 68.349,98		€ 68.349,98	
I.V.A. 22% (sulle opere da realizzare)	€ 46.506,25		€ 45.915,70	€ 590,55
Totale per IVA	€ 114.856,23		€	€
Spese e incentivi ex art. 18 L. 109/94 coordinata con la L.R. 7/02 e s.mi.	€ 5.033,58		€ 5.033,58	
Onorario progettazione	€ 14.963,80		€ 14.963,80	
Coordinatore sicurezza in fase di progetto	€ 11.281,03		€ 11.281,03	
Competenze complessive del geologo ed indagini geologiche	€ 29.895,89		€ 29.895,89	
Collaudo	€ 3.308,85		€ 2.998,86	€ 309,99
Acquisizioni aree	€ 8.739,91		€ 6742,77	€ 1.997,14
Onorario direzione lavori + coord in fase di esec	€ 8.260,02		€ 8.260,02	
Contributo anac	€ 375,00			€ 375,00
Competenze per frazionamento	€ 630,00			€ 630,00
Sommario	€ 197.344,31	€ 197.344,31		
		€ 734.212,46	€ 727.625,44	€ 6.587,02
C) ECONOMIE			€ 157.275,09	
Importo originario = D.D.G. n. 882 del 25.11.2011 di € 884.900,53			€ 884.900,53	

CONSIDERATO che i dati finanziari, fisici e procedurali nonché il Quadro Economico Finale relativo all'intervento "**Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Jannello Alto – 1° stralcio**", codice **CUP. J83B11000590002** e codice **CARONTE SI_1_7421** risultano inseriti nel sistema CARONTE;

CONSIDERATO che l'importo complessivo di € **734.212,46** per l'intervento non è stato interamente certificato ma soltanto l'importo di € **727.625,44** come confermato anche dal Sistema Informatico Caronte;

CONSIDERATO che l'importo di € **6.587,02** (€ **734.212,46** - € **727.625,44**) come da Deliberazione di Giunta n. 231 del 19/10/2018 resteranno a valere su fondi del Comune di Brolo (ME);

CONSIDERATO che con le Deliberazioni di Giunta n. 168 del 27/09/2017 e n. 231 del 19/10/2018 del Comune di Brolo (Me) l'intervento "**Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Jannello Alto – 1° stralcio**", codice **CUP. J83B11000590002** e codice **CARONTE SI_1_7421**, è stato dichiarato funzionante, completato e in uso e tutte le opere realizzate sono conformi al progetto finanziato a valere sul PO FESR 2007/2013;

RITENUTO pertanto di dover provvedere:

- ad approvare il quadro economico finale dell'intervento di importo complessivo pari ad € **734.212,46**;
- a prendere atto che per l'intervento l'importo di € **6.587,02** è posto in capo al Comune di Brolo (ME);
- a rideterminare definitivamente in complessivi € **727.625,44** il finanziamento assunto con D.D.G. n. 882 del 25.11.2011 relativo al progetto "**Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Jannello Alto – 1° stralcio**", codice **CUP. J83B11000590002** e codice **CARONTE SI_1_7421**;
- a porre l'operazione in argomento, nello stato concluso, così come previsto dalla circolare del Dipartimento della Programmazione n. 4543 del 09/03/2016.

DECRETA

Per le motivazioni sopra espresse in premessa che qui si intendono riportate

Art. 1 Il presente provvedimento ha carattere di Chiusura, nell'ambito del PO FERS Sicilia 2007/2013 attuazione della linea d'intervento 2.3.1A (ex 2.3.1.1 e 2.3.1.2), per l'intervento dal titolo **“di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Jannello Alto – 1° stralcio”** (codice **CUP. J83B11000590002** e codice **CARONTE SI_1_7421**) beneficiario il Comune di Brolo (ME);

Art. 2 Il quadro economico del progetto **“Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Jannello Alto – 1° stralcio”**, codice **CUP. J83B11000590002** e codice **CARONTE SI_1_7421**, così come approvato con Deliberazione della n. **231 del 19/10/2018** del Comune di Brolo (Me), è determinato in complessivi **€ 734.212,46** come di seguito articolato:

QUADRO ECONOMICO FINALE DESCRIZIONE	PO FESR			ENTE
	EURO	EURO	EURO	EURO
A) Importo lavori:	€ 615.494,40			
Oneri diretti delle sicurezza	€ 11.781,72			
Oneri specifici delle sicurezza	€ 10.709,81			
Totale Oneri delle sicurezza (OD+OS)	€ 22.491,53			
Lavori a base d'asta	€ 593.002,87			
Ribasso 13,259% a detrarre	€ 78.626,25			
Importo contrattuale decurtato dal ribasso d'asta	€ 514.376,62			
Importo totale dei lavori contrattuali	€ 536.868,15	€ 536.868,15	€ 534.183,81	€ 2.684,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
I.V.A. 21% (sulle opere già realizzate)	€ 68.349,98		€ 68.349,98	
I.V.A. 22% (sulle opere da realizzare)	€ 46.506,25		€ 45.915,70	€ 590,55
Totale per IVA	€ 114.856,23		€	€
Spese e incentivi ex art. 18 L. 109/94 coordinata con la L.R. 7/02 e s.m.i.	€ 5.033,58		€ 5.033,58	
Onorario progettazione	€ 14.963,80		€ 14.963,80	
Coordinatore sicurezza in fase di progetto	€ 11.281,03		€ 11.281,03	
Competenze complessive del geologo ed indagini geologiche	€ 29.895,89		€ 29.895,89	
Collaudo	€ 3.308,85		€ 2.998,86	€ 309,99
Acquisizioni aree	€ 8.739,91		€ 6742,77	€ 1.997,14
Onorario direzione lavori + coord in fase di esec	€ 8.260,02		€ 8.260,02	
Contributo anac	€ 375,00			€ 375,00
Competenze per frazionamento	€ 630,00			€ 630,00
Sommario	€ € 197.344,31	€ 197.344,31	€ 727.625,44	€ 6.587,02
C) ECONOMIE			€ 157.275,09	
Importo originario = D.D.G. n. 882 del 25.11.2011 di € 884.900,53			€ 884.900,53	

Art. 3 Il costo totale del progetto ammonta a complessivi **€ 734.212,46** di cui:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Spesa ammissibile e certificata a valere sul PO FESR 2007-2013	€ 727.625,44
Spesa rendicontate in capo all'Ente e non certificata sul PO FESR 2007-2013	€ 6.587,02
TOTALE	€ 734.212,46

Art. 4 Il finanziamento assunto con il D.D.G. n. 882 del 25.11.2011 (impegno n. 48/2011) dalla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale per l'Ambiente sul capitolo di spesa 842057 del Bilancio della Regione Siciliana nell'ambito del PO-FESR 2007-2013 a favore del **Comune di Brolo (ME)** per l'intervento dal titolo **“Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Jannello Alto – 1° stralcio”**, (CUP. **J83B11000590002**, codice **CARONTE SI_1_7421**), di importo pari a **€ 884.900,53** è definitivamente rideterminato in **€ 727.625,44**

- Art. 5** La spesa ritenuta ammissibile e certificata a valere sui fondi PO FESR 2007-2013 è pari a € **727.625,44**;
- Art. 6** La spesa pari a € **6.587,02** (€ **734.212,46-€ 727.625,44**) resta in carico al Comune di Brolo;
- Art. 7** Le economie risultano essere state eliminate dal **Capitolo 842057** in occasione del monitoraggio dei residui;
- Art. 8** In ottemperanza agli adempimenti previsti per la chiusura degli interventi finanziati con il PO FESR 2007-2013 l'operazione "**Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Jannello Alto – 1° stralcio**", codice **CUP. J83B11000590002** e codice **CARONTE SI_1_7421**, realizzato dal Comune di Brolo (Me) è dichiarato concluso;
- Art. 9** Le eventuali spese rendicontate, che non dovessero risultare ammissibili al PO FESR 2007/2013 a seguito dei controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o comunitarie, saranno a carico del bilancio dell'Ente Beneficiario;
- Art. 10** Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato in ottemperanza all'art. 68 della L.R. n° 21 del 12/08 /2014.
- Art. 11** Il presente Decreto sarà trasmesso contestualmente alla Ragioneria Generale e alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione di competenza, verrà pubblicato sui siti www.regione.sicilia.it e www.euroinfocilia.it e per estratto sulla GURS ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della stessa Corte dei Conti.

Palermo, li 14.06.2019

DIRIGENTE GENERALE
f.to Giuseppe Battaglia