

VISTO

presso nota al n. 1878  
Palermo, il 20 DIC. 2018Il Dirigente Capo  
della Ragioneria Generale

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE  
IL DIRIGENTE GENERALEREGIONE ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II  
CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DELLA  
REGIONE SICILIANA

25 GEN. 2019

Reg. N° 1 Foglio N° 22  
Il Dirigente**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;**VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;**VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;**VISTO** il Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";**VISTO** la Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10;**VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 14.08.2016 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";**VISTO** il D.P.R. n. 708 del 16.02.2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al Dott. Battaglia Giuseppe, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 13.02.2018;**VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 712 del 22.10.2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 4 "Gestione finanziaria interventi ambientali";**VISTO** l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21;**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;**VISTA** la Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018 - Legge di Stabilità Regionale";**VISTA** la Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 9 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 dell' 11 maggio 2018 "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio della Regione Siciliana 2018/2020 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";**VISTE** le Direttive della Commissione Europea nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE;**VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152;**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE";**VISTA** la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 inerente la Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P. 31 gennaio 2012, n. 113, "Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 - Recepimento del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n. 1783/1999;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

**VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;

**VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;

**VISTE** le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

**VISTO** il Programma Operativo FESR 2007-2013 approvato con decisione della Commissione europea C(2007) n. 4249 del 07 settembre 2007;

**VISTO** il Programma Operativo FESR 2007-2013 aggiornato con la Decisione n. C(2010) n. 2454 del 3 maggio 2010;

**VISTA** in particolare la linea di intervento 2.3.1.1 "Infrastrutture per il miglioramento dell'assetto idrogeologico";

**VISTO** il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2008 e successive modifiche e nello specifico:

- la versione adottata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21 del 19.01.2012, con il quale la citata linea di intervento è stata rimodulata ed individuata con il codice alfanumerico 2.3.1A;
- la versione adottata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 198 del 21.06.2012, con il quale si è proceduto a una migliore definizione dei requisiti di ammissibilità;

**ASSUNTO** che in attuazione delle predette linee di intervento sono stati posti in essere i seguenti atti:

- Avviso pubblico, nel mese di luglio 2009, e costituzione di un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico e difesa dall'erosione costiera;
- Accordo di Programma stipulato in data 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia, il quale si compone di un Elenco A di n. 94 progetti ammontanti a € 152.692.572,11 la cui attuazione è di competenza del MATTM e di un Elenco B di n. 78 progetti la cui attuazione è di competenza di questo Dipartimento, per un ammontare complessivo di € 151.664.604,81 a valere sulla dotazione finanziaria della L.L. 2.3.1A del PO-FESR 2007-2013;



**VISTA** la decisione n. C(2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi e il documento d'indirizzo del MEF-IGRUE "Chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013", con i quali la Commissione Europea ha fornito specifici orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell'ambito dei fondi strutturali, attuata conformemente al regolamento generale CE n. 1083/2006 per il periodo 2007/2013;

**CONSIDERATO** che fra gli interventi di cui all'allegato B dell'Accordo di Programma succitato risulta individuato e inserito l'intervento proposto dal Comune di Montallegro (AG), ente attuatore, dal titolo "Consolidamento della zona ad est di Monte Lupo nel centro abitato di Montallegro - Cod. PAI 064-IMO-001";

**VISTO** il D.D.G. n. 236 del 13.04.2011, registrato alla Corte dei Conti il 20.05.2011 Reg. n. 1 Fg. n. 45, con il quale questo Dipartimento ha provveduto al finanziamento del progetto in favore del Comune di Montallegro (AG) per i lavori di "Consolidamento della zona ad est di Monte Lupo nel centro abitato di Montallegro - Cod. PAI 064-IMO-001", codice CUP B92D10000160002, codice Caronte SI\_1\_3338, codice CIG 3285173285 per un importo complessivo di € 1.435.536,03 così distinti;

A) LAVORI:

|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Lavori di consolidamento              | € 949.813,82 |              |
| Costi misure di sicurezza indiretti   | € 17.792,40  |              |
| <b>SOMMANO I LAVORI</b>               | € 967.606,22 | € 967.606,22 |
| Oneri per la sicurezza in cantiere    | € 18.996,28  |              |
| Importo dei lavori soggetti a ribasso | € 930.817,54 |              |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| a Totale competenze tecniche iva inclusa  | € 127.790,93 |              |
| b Totale competenze studio geologico esecutivo ed indagini geognostiche iva inclusa | € 36.051,25  |              |
| c Indennità di espropriazione   | € 31.936,39  |              |
| d Oneri di conferimento in discarica  | € 20.000,00  |              |
| e Oneri per gara  | € 10.000,00  |              |
| f Contributo autorità di vigilanza del LL.PP.                                       | € 250,00     |              |
| g IVA (20% sui lavori a base d'asta)  | € 193.521,24 |              |
| h Imprevisti  | € 48.380,00  |              |
| <b>SOMMANO</b>  | € 467.929,81 | € 467.929,81 |

**TOTALE PROGETTO** € 1.435.536,03

**CONSIDERATO** che con il sopracitato D.D.G. n. 236 del 13.04.2011 viene impegnata sul Capitolo 842057 l'occorrente somma di € 1.435.536,03 necessaria per la realizzazione del progetto;

**PRESO ATTO** della Determinazione dirigenziale n. 5 del 03.02.2012, di aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento, ed il contratto di appalto, rep. n. 249 del 06.06.2012, registrato ad Agrigento (AG) il 14.06.2012 al n. 266 serie I^, stipulato dal Comune di Montallegro con l'Impresa BCS Costruzioni s.r.l. con sede in c.da Cicè snc - 98073 Mistretta (ME), assuntrice dei lavori per il prezzo di € 473.167,17, IVA esclusa, al quale vanno aggiunti gli oneri per l'attuazione dei costi per la sicurezza di € 36.788,68 e il costo della mano



d'opera di € 306.574,20 non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 816.530,05, al netto del ribasso d'asta pari al 24,2015% corrispondente ad € 151.076,17, e, che deriva una economia relativa all'IVA sui lavori pari ad € 30.215,23;

**VISTO** il D.D.G. n. 645 del 19.11.2012, registrato alla Corte dei Conti il 10.12.2012 Reg. n. 1 Fg. n. 117, di recepimento della norma che aumenta l'aliquota IVA dal 20 al 21%, e, di accertamento delle economie post gara, con il quale si ridetermina il finanziamento in di cui al DDG n. 236/2011 in € 1.263.901,39, di cui € 816.530,05 per lavori ed € 447.371,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed accertata l'economia si disimpegna la somma di € 171.634,64,

**VISTA** la Perizia di Variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 132 c.ma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010, approvata in linea tecnica dal RUP il 03.04.2014, e, quindi, con Determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 18 di pari data, nonché approvata in linea amministrativa con Deliberazione di G.M. n. 32 del 03.04.2014, per l'importo complessivo di € 1.263.901,39;

**VISTO** il D.D.G. n. 838 del 17.09.2014, con il quale il finanziamento, assunto con DDG n. 236/2011 e rimodulato con successivo DDG n. 645/2012, a seguito della perizia di variante è rideterminato in € 1.256.449,65, di cui € 854.339,57 per lavori al netto del ribasso ed € 402.050,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione, è accertata l'economia ed è autorizzato il disimpegno della somma di € 7.451,74 sul capitolo 842057 del Bilancio della Regione Siciliana;

**VISTI** gli Ordini di accreditamento di seguito elencati:

|   |
|---|
| - O.A. n. 4/2012 di € 123.595,80, speso € 111.364,53, riduzione € 12.231,27;  |
| - O.A. n. 42/2012 di € 800.000,00, speso € 800.000,00, riduzione € - ;        |
| - O.A. n. 41/2013 di € 250.000,00, speso € 187.102,30, riduzione € 62.897,70; |
| - O.A. n. 90/2013 di € 62.897,70, speso € 50.326,91; riduzione € 12.570,79;   |
| - O.A. n. 59/2015 di € 53.470,78; speso € 53.470,48, riduzione € 0,30;        |
| - O.A. n. 123/2015 di € 47.717,19; speso € 47.358,53, riduzione € 358,66;     |

per un totale speso di € 1.249.622,75 a valere sul citato capitolo 842057 per la realizzazione dei lavori di "Consolidamento della zona ad est di Monte Lupo nel centro abitato di Montallegro - Cod. PAI 064-IMO-001", codice CUP B92D10000160002, codice CIG 3285173285, codice Caronte SI\_1\_3338;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. 70 dell' 11.12.2015 di approvazione dello Stato finale redatto il 30.08.2015 dal Direttore dei Lavori, del certificato di Collaudo statico redatto dall'ing. Gaspare Vassallo, e del certificato di Collaudo tecnico-amministrativo redatto dall'arch. Giuseppe Lauricella, relativi ai lavori di "Consolidamento della zona ad est di Monte Lupo nel centro abitato di Montallegro - Cod. PAI 064-IMO-001", codice CUP B92D10000160002, codice CIG 3285173285, codice Caronte SI\_1\_3338;

**VISTA** la Relazione Conclusiva sulle attività di progetto redatta in data 16.01.2017 dal Responsabile del Procedimento;

**VISTA** la Deliberazione di G.M. n. 3 del 18.01.2017 con cui, tra l'altro, relativamente ai "Lavori di Consolidamento della zona ad est di Monte Lupo nel centro abitato di Montallegro - Cod. PAI 064-IMO-001", codice CUP B92D10000160002, codice CIG 3285173285, codice Caronte SI\_1\_3338, si approva la Relazione Conclusiva sulle Attività di Progetto e il Quadro Economico Finale, redatto sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31.12.2015, e, con le spese effettivamente sostenute così distinte:

A) LAVORI:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Lavori al netto R.A.   | € 492.297,14 |
| Oneri per la sicurezza | € 37.668,23  |



Costo mano d'opera non soggetto a ribasso € 324.434,20

SOMMANO I LAVORI al netto del R.A. € 854.399,57 € 854.399,57

**B) SOMME A DISPOSIZIONE  
DELL'AMMINISTRAZIONE:**

|    |   |   |            |
|----|---|---|------------|
| a1 | TOTALE COMPETENZE tecniche, IVA inclusa                                       | € | 124.801,88 |
| a2 | RUP   | € | 4.968,96   |
| a3 | Collaudo statico  | € | 2.764,79   |
| a4 | Collaudo tecnico-amministrativo   | € | 1.267,60   |
| b1 | TOT. COMP. studio geologico esecutivo e INDAGINI<br>geognostiche, IVA inclusa | € | 38.981,55  |
| b3 | prove geotecniche in fase di collaudo iva inclusa - post<br>gara              | € | 4.369,14   |
| c  | Oneri di conferimento in discarica  | € | -          |
| d  | Indennità di espropriazione   | € | 32.390,88  |
| e  | Oneri per gara  | € | 5.433,18   |
| f  | Contributo AVCP dei LL.PP.  | € | 376,10     |
| g  | IVA (20/21% sui lavori a base d'asta, 22% su lavori da<br>eseguire)           | € | 179.869,11 |
| h  | Imprevisti  | € | -          |

SOMME A DISPOSIZIONE  
DELL'AMMINISTRAZIONE € 395.223,19 € 395.223,19

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 1.249.622,76

**VISTO** che la complessiva spesa pari a € 1.249.622,75 (la differenza di € 0,01 dal superiore Q.E. deriva dagli arrotondamenti dei fogli di calcolo automatici) sostenuta per la realizzazione dei "Lavori di Consolidamento della zona ad est di Monte Lupo nel centro abitato di Montallegro - Cod. PAI 064-1MO-001", codice CUP B92D10000160002, codice CIG 3285173285, codice Caronte SI\_1\_3338, è stata liquidata a valere su fondi PO FESR cap. 842057 Bilancio Regione Siciliana;

**CONSIDERATO** che l'importo complessivamente rendicontato e validato dall'Unità di Staff 2 - Monitoraggio e Controllo dei Fondi strutturali, come da nota prot. n. 15424 del 28.02.2017, è risultata pari a € 1.249.535,63, inferiore alla spesa sostenuta per la realizzazione dei "Lavori di Consolidamento della zona ad est di Monte Lupo nel centro abitato di Montallegro - Cod. PAI 064-1MO-001", in quanto a seguito di controllo di I livello è stata ritenuta non ammissibile la spesa di € 87,12; importi specificati, inoltre, nel verbale Controlli di 1° livello in loco, giusto sopralluogo del 09.06.2017, di cui alla nota prot. n. 43304 del 13.06.2017;

**VISTA** la nota prot. 71093/2018 con cui questo Assessorato invitava l'Ente beneficiario al rimborso della somma non riconosciuta rendicontabile dall'U.M.C.;

**VISTA** la nota prot. 8580 del 30.11.2018 del Comune di Montallegro, assunta al prot. del D.R.A. n. 73725 del 03.12.2018, con la quale si trasmette la quietanza del versamento di € 87,12 effettuato in data 29.11.2018 dal Comune di Montallegro con bonifico n. cro 0306908583877509488308083000IT;

**CONSIDERATO** che i dati finanziari, fisici e procedurali nonché il Quadro Economico Finale relativo ai "Lavori di Consolidamento della zona ad est di Monte Lupo nel centro abitato di Montallegro - Cod. PAI 064-1MO-001", codice CUP B92D10000160002, codice CIG



3285173285, codice Caronte SI\_1\_3338, risultano correttamente inseriti nel sistema Caronte;

**CONSIDERATO** che l'economia sugli impegni assunti con il citato Decreto di finanziamento è stata eliminata come si evince dal monitoraggio dei residui;

**CONSIDERATO** che l'importo complessivo di € 1.249.535,63, speso a valere sul capitolo 842057 per l'intervento, è stato interamente certificato dall'Autorità di Pagamento come si evince anche dal S.I. Caronte, e che l'importo speso di € 87,12 è a valere sul Bilancio del Comune di Montallegro (AG);

**CONSIDERATO** che con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 3 del 18.01.2017 del Comune di Montallegro l'intervento dei "Lavori di Consolidamento della zona ad est di Monte Lupo nel centro abitato di Montallegro - Cod. PAI 064-1MO-001", codice CUP B92D10000160002, codice CIG 3285173285, codice Caronte SI\_1\_3338, è stato dichiarato funzionante, completato e in uso ossia fruito (alla data della stessa deliberazione);

**CONSIDERATO** che l'importo effettivamente erogato per l'intervento in argomento è pari ad € 1.249.622,75, mentre l'importo ritenuto ammissibile e certificato dall'Autorità di Pagamento è di € 1.249.535,63, così come riportato pure dal Sistema Informatico Caronte, e che pertanto il Quadro Economico Finale delle spese effettivamente ammissibili al PO FESR 2007-2013 è il seguente:

**A) LAVORI:**

|   |   |                   |                     |
|---|---|-------------------|---------------------|
| Lavori al netto R.A.                      | € | 492.297,14        |                     |
| Oneri per la sicurezza                    | € | 37.668,23         |                     |
| Costo mano d'opera non soggetto a ribasso | € | 324.434,20        |                     |
| <b>SOMMA DEI LAVORI al netto del R.A.</b> | € | <b>854.399,57</b> | € <b>854.399,57</b> |

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

|   |   |                   |                     |
|---|---|-------------------|---------------------|
| a1 TOTALE COMPETENZE tecniche, IVA inclusa                                    | € | 124.801,88        |                     |
| a2 RUP  | € | 4.968,96          |                     |
| a3 Collaudo statico   | € | 2.764,79          |                     |
| a4 Collaudo tecnico-amministrativo  | € | 1.267,60          |                     |
| b1 TOT. COMP. studio geologico esecutivo e INDAGINI geognostiche, IVA inclusa | € | 38.981,55         |                     |
| b3 prove geotecniche in fase di collaudo iva inclusa - post gara              | € | 4.369,14          |                     |
| c Oneri di conferimento in discarica  | € | -                 |                     |
| d Indennità di espropriazione   | € | 32.390,88         |                     |
| e Oneri per gara  | € | 5.433,18          |                     |
| f Contributo AVCP dei LL.PP.  | € | 376,10            |                     |
| g IVA (20/21% sui lavori a base d'asta, 22% su lavori da eseguire)            | € | 179.869,11        |                     |
| h Imprevisti  | € | -                 |                     |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                              | € | <b>395.223,19</b> | € <b>395.223,19</b> |

**Arrotondamento dovuto ai calcoli automatici da foglio elettronico** € - 0,01



tema

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (da SIC) € 1.249.622,75

SPESA NON AMMISSIBILE AL PO FERS E NON VALIDABILE € 87,12  
e restituita dal Comune di Montallegro (AG)

IMPORTO TOTALE SPESA AMMISSIBILE E VALIDABILE € 1.249.535,63

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere a **rideterminare** il finanziamento assunto con D.D.G. n. 236 del 13.04.2011 relativo all'intervento dei "Lavori di Consolidamento della zona ad est di Monte Lupo nel centro abitato di Montallegro - Cod. PAI 064-1MO-001", codice CUP B92D10000160002, codice CIG 3285173285, codice Caronte SI\_1\_3338, nonché, così come previsto dalla circolare del Dipartimento della Programmazione n. 4543 del 09.03.2016, a **revocare** la somma non ammissibile di € 87,12, e, quindi, a **porre l'operazione in argomento nello stato concluso.**

Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

**DECRETA**

**Art. 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**Art. 2** Il quadro economico dell'intervento dei "Lavori di Consolidamento della zona ad est di Monte Lupo nel centro abitato di Montallegro - Cod. PAI 064-1MO-001", codice CUP B92D10000160002, codice CIG 3285173285, codice Caronte SI\_1\_3338, così come approvato con Deliberazione di G.M. n. 3 del 18.01.2017 del Comune di Montallegro, a seguito del Controllo di I livello, è rideterminato in complessivi € 1.249.535,63, come di seguito articolato:

**A) LAVORI:**

|   |          |                   |                     |
|---|----------|-------------------|---------------------|
| Lavori al netto R.A.                      | €        | 492.297,14        |                     |
| Oneri per la sicurezza                    | €        | 37.668,23         |                     |
| Costo mano d'opera non soggetto a ribasso | €        | 324.434,20        |                     |
| <b>SOMMANO I LAVORI al netto del R.A.</b> | <b>€</b> | <b>854.399,57</b> | <b>€ 854.399,57</b> |

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

|   |   |            |
|---|---|------------|
| a1 TOTALE COMPETENZE tecniche, IVA inclusa                                    | € | 124.801,88 |
| a2 RUP  | € | 4.968,96   |
| a3 Collaudo statico   | € | 2.764,79   |
| a4 Collaudo tecnico-amministrativo  | € | 1.267,60   |
| b1 TOT. COMP. studio geologico esecutivo e INDAGINI geognostiche, IVA inclusa | € | 38.981,55  |
| b3 prove geotecniche in fase di collaudo iva inclusa - post gara              | € | 4.369,14   |
| c Oneri di conferimento in discarica  | € | -          |
| d Indennità di espropriazione   | € | 32.390,88  |
| e Oneri per gara  | € | 5.433,18   |
| f Contributo AVCP dei LL.PP.  | € | 376,10     |



g IVA (20/21% sui lavori a base d'asta, 22% su lavori da eseguire) € 179.869,11

h Imprevisti € -

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** € 395.223,19 € 395.223,19

Arrotondamento dovuto ai calcoli automatici da foglio elettronico € - 0,01

**IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (da SIC)** € 1.249.622,75

**SPESA NON AMMISSIBILE AL PO FERS E NON VALIDABILE e restituita dal Comune di Montallegro (AG)** € 87,12

**IMPORTO TOTALE SPESA AMMISSIBILE E VALIDABILE** € 1.249.535,63

- Art. 3** Il finanziamento assunto con il D.D.G. n. 236 del 13.04.2011 (impegno n. 23/2011) sul capitolo di spesa 842057 del Bilancio della Regione Siciliana nell'ambito del PO-FESR 2007/2013 per l'importo di € 1.435.536,03 per l'intervento dal titolo "Lavori di Consolidamento della zona ad est di Monte Lupo nel centro abitato di Montallegro - Cod. PAI 064-IMO-001", codice CUP B92D10000160002, codice CIG 3285173285, codice Caronte SI\_1\_3338, è definitivamente rideterminato in € 1.249.535,63 articolato come riportato all'art. 2 del presente decreto, con un'economia complessiva sull'importo originariamente finanziato pari a € 186.000,40 già precedentemente accertata ed eliminata a seguito del monitoraggio dei residui perenti;
- Art. 4** E' revocata la somma non ammissibile e non validabile di € 87,12; la spesa ritenuta ammissibile e certificata a valere sui fondi PO FESR 2007-2013 è pari a € 1.249.535,63;
- Art. 5** L'intervento dal titolo "Lavori di Consolidamento della zona ad est di Monte Lupo nel centro abitato di Montallegro - Cod. PAI 064-IMO-001", codice CUP B92D10000160002, codice CIG 3285173285, codice Caronte SI\_1\_3338, è posto, pertanto, nello stato di conclusione;
- Art. 6** Le eventuali spese rendicontate, che non dovessero risultare ammissibili al PO FESR 2007/2013 a seguito dei controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o comunitarie, saranno a carico del bilancio dell'Ente Beneficiario;
- Art. 7** Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi della L.R. 12.08.2014 art. 68, nel sito internet ufficiale della Regione Siciliana;
- Art. 8** Il presente Decreto sarà trasmesso, per il tramite della Ragioneria Centrale, alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione di competenza, e, inoltre, pubblicato sui siti [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it) e [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e per estratto sulla GURS ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della stessa Corte dei Conti.

Palermo, 14/12/2018

Il Dirigente del Servizio 4  
Salvatore Di Martino

Il Dirigente Generale  
Giuseppe Buttaglia

