

D.D.G. n. 506

REGIONE SICILIANA

RAG. CENTRALI TERRITORIO E AMBIENTE

REPUBBLICA ITALIANA

VISTO

procedo nota al n. 1018  
- 6 AGO. 2018  
Palermo, li



Regione Siciliana

Assessorato Territorio ed Ambiente

Il Direttore Capo della Regione Siciliana

PO FESR Sicilia 2007/2013

Capo del Centro - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti e D.D.G. Regione Siciliana
28 AGO. 2018
88

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

IL DIRIGENTE GENERALE

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA	
11 SET. 2018	
Reg. N° 1	Foglio N° 101 Il Direttore

- VISTO N. lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTO la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 14/08/2016 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
- VISTO il D.P.Reg. n. 708 del 16/02/2018, con il quale viene conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 13/02/2018;
- VISTO il D.D.G. del Dipartimento regionale dell'Ambiente n. 307 del 30/05/2018, con il quale è stato conferito al Dott. Di Martino Salvatore l'incarico di Responsabile ad Interim del Servizio 4 "Gestione finanziaria interventi ambientali";
- VISTO l'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale dell' 8 maggio 2018 n.8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. "Legge di stabilità regionale";
- VISTA la Legge regionale dell' 8 maggio 2018 n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 195 dell'11/05/2018 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione della Regione Siciliana 2018/2020" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018/-2020".
- VISTE le Direttive della Commissione Europea nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152;
- VISTO il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE";

- VISTA** la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 inerente la Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del dlgs n. 163/2006 e s.m. e i;
- VISTO** il D.P. 31 gennaio 2012 n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della l.r. 12 luglio 2011, n. 12 – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s. m. i.
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTE** le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTO** il Programma Operativo FESR 2007-2013 approvato con decisione della Commissione europea C(2007) n. 4249 del 07 settembre 2007 e, in particolare, l'asse 2, l'obiettivo specifico 2.3, l'obiettivo operativo 2.3.1.1;
- VISTO** il Programma Operativo FESR 2007-2013 aggiornato con la Decisione n. C(2010) n. 2454 del 3 maggio 2010;
- VISTA** in particolare la linea di intervento 2.3.1.1 "Infrastrutture per il miglioramento dell'assetto idrogeologico";
- VISTO** il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2008 e successive modifiche e nello specifico:
- La versione adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 21 del 19.01.2012, con il quale la citata linea di intervento è stata rimodulata ed individuata con il codice alfa-numerico 2.3.1A;
  - La versione adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 198 del 21.06.2012, con il quale si è proceduto a una migliore definizione dei requisiti di ammissibilità;
- ASSUNTO** che in attuazione delle predette linee di intervento sono stati posti in essere i seguenti atti:
- Avviso pubblico, nel mese di luglio 2009 e costituzione di un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico e difesa dall'erosione costiera;
  - Accordo di Programma stipulato in data 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia, il quale si compone di un Elenco A di n. 94 progetti ammontanti a € 152.692.572,11 la cui attuazione è di competenza del MATTM e di un Elenco B di n. 78 progetti la cui attuazione è di competenza di questo Dipartimento per un ammontare complessivo di € 151.664.604,81 a valere della dotazione finanziaria della L.I. 2.3.1° del PO-FESR 2007-2013;



**VISTA** la decisione n. C(2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi e il documento d'indirizzo del MEF-IGRUE "Chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013", con la quale la Commissione Europea ha fornito specifici orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell'ambito dei fondi strutturali, attuata conformemente al regolamento generale CE n. 1083/2006 per il periodo 2007/2013;

**VISTO** che fra gli interventi di cui all'allegato A dell'Accordo di Programma succitato risulta individuato e inserito l'intervento ricadente nel Comune di TUSA (Me) dal titolo "Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazione -Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)";

**VISTO** che a norma dell'art 5 del predetto Accordo di programma, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, *"i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'articolo 17, comma 1 del D.L. 30.12.2009, n.195, convertito con modificazioni dalla L.n.26 del 26.02.2010"*;


**VISTO** l'art.1 - comma 2- dell'O.P.C.M. n.3886 del 09.07.2010 "al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della regione Siciliana, previsti nell'Accordo di Programma citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 30.12.2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla L. n. 26 del 26.02.2010, provvede in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato-Presidente della Regione Siciliana utilizzando le ulteriori risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di Programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10.10.2009 e nel rispetto di quanto previsto dal sopracitato art. 17, per la quota residua";

**VISTA** la scheda relativa alla L.I. 2.3.1A (ex L.I. 2.3.1.1) nella quale è previsto come ENTE BENEFICIARIO l'Ufficio del Commissario Straordinario per l'accordo di Programma;

**CONSIDERATO** che il progetto di che trattasi è stato inserito tra quelli che sono transitati dall'All. A all' B dell'Accordo di Programma suddetto;

**VISTO** il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico, Bacino Idrografico del T.te di Tusa (024) e Area Territoriale tra il bacino del T.te di Tusa e il Bacino del F.me Pollina (025) approvato con D.P.R.S. n.160 del 24.04.2007, pubblicato sulla G.U.R.S. n.29 del 29.06.2007 e l'Unità Fisiografica n.19 porto di Cefalù- Capo D'Orlando approvato con D.P.R.S. n.169 del 13.04.2006, pubblicato sulla G.U.R.S. n.31 del 23.06.2006;

**VISTO** il D.D.G. n. 267 del 07.05.2012 con cui viene ammesso a finanziamento e impegnata sul Capitolo 842057 l'occorrente somma di € 1.219.000,00 necessaria per la realizzazione del progetto a favore dell'Ufficio del Commissario Straordinario per l'Accordo di Programma MATTM-ARTA nell'ambito del PO-FESR Sicilia 2007/2013 attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1., l'intervento dal titolo " Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento e sistemazione -Zona Castel di Tusa (Viale Europa Unita) - 1° Stralcio esecutivo nel Comune di Tusa", **Cod. CUP. J33B10000710006 e Cod. CARONTE SI\_1\_8249**, dell'importo complessivo di € 1.219.000,00 così distinto:



DESCRIZIONE	EURO	EURO
<b>A) Importo complessivo dei lavori:</b>		
Lavori a base d'asta	€ 827.197,35	
Oneri per la sicurezza	€ 33.087,89	
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 860.285,24</b>	<b>€ 860.285,24</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
1 Progettazione e Direzione Lavori in Convenzione	€ 17.205,70	
Spese accessorie per produzione del progetto, straordinario e gestione dei lavori - art.8 Convenzione	€ 8.602,85	
2 DICA Univ. Ct-Rilievi topo-bat	21.600,00	
3 DIC Univ. Me-Analisi diacronica	9.075,00	
4 DHI-Italia -Acqu. Dati	13.310,00	
5 DHI-Italia -Acqu. Prod. Modello	14.520,00	
6 Relaz. Geologica	17.835,82	
7 C.A.D.A.	17.820,00	
9 Monitoraggio fisico	10.000,00	
Spese di pubblicazione EDICERVICe avvio procedura VIA e contributo AVGP	€ 3.917,20	
10 Spese di classificazione rifiuti e accesso in discarica	€ 10.890,00	
12 Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera	€ 2.500,00	
13 Accertamenti di laboratorio a carico dell'Amministrazione	€ 2.500,00	
14 Rivalsa I.V.A. 21%	€ 180.659,90	
15 Imprevisti ed arrotondamenti	€ 28.278,29	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 358.714,76</b>	<b>€ 358.714,76</b>
<b>Totale progetto</b>	<b>€ 1.219.000,00</b>	



**VISTA** la nota DRA del Serv.3- Assetto del Territorio e Difesa del Suolo- all'Area 1-Ufficio Repertorio, prot. n. 30309 del 23.05.2012, di richiesta di Annullamento dal Repertorio del D.D.G. n. 267 del 07.05.2012 per modifiche apportate al quadro economico in seguito a riesame;

**VISTO** il D.D.G. n. 290 del 24.05.2012 registrato alla Corte dei Conti il 14.06.2012 Reg. n. 1 Fg. N.55 con cui viene ammesso a finanziamento a favore dell'Ufficio del Commissario Straordinario per l'Accordo di Programma MATTM-ARTA nell'ambito del PO-FESR Sicilia 2007/2013 attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1., l'intervento dal titolo " Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento e sistemazione -Zona Castel di Tusa (Viale Europa Unita) - 1° Stralcio esecutivo nel Comune di Tusa", **Cod. CUP. J33B10000710006** e **Cod. CARONTE SI\_1\_8249**, dell'importo complessivo di € 1.114.839,18 così distinto:

DESCRIZIONE	EURO	EURO
<b>A) Importo complessivo dei lavori:</b>		
Lavori a base d'asta	€ 827.197,35	
Oneri per la sicurezza	€ 33.087,89	
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 860.285,24</b>	<b>€ 860.285,24</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
1 Progettazione e Direzione Lavori in Convenzione	€ 17.205,70	
Spese accessorie per produzione del progetto, straordinario e gestione dei lavori - art.8 Convenzione	€ 8.602,85	
2 Spese di pubblicazione EDICERVICe avvio procedura VIA e contributo AVGP	€ 3.917,20	
3 Spese di classificazione rifiuti e accesso in discarica	€ 10.890,00	
5 Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera	€ 2.500,00	
6 Accertamenti di laboratorio a carico dell'Amministrazione	€ 2.500,00	
7 Rivalsa I.V.A. 21%	€ 180.659,90	
8 Imprevisti ed arrotondamenti	€ 28.278,28	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 254.553,93</b>	<b>€ 254.553,93</b>
<b>Totale progetto</b>	<b>€ 1.114.839,17</b>	



**VISTO** che con il sopracitato D.D.G. n. 290 del 24.05.2012 viene impegnata sul **Capitolo 842057** l'occorrente somma di **€ 1.114.839,18** necessaria per la realizzazione del progetto;

**VISTO** il contratto d'appalto rep. n. 6991 del 28.02.2013, registrato a Mistretta (ME) il 19.03.2013 al n.158 serie 3<sup>a</sup>, stipulato in data 28.02.2013 dal "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria- Ufficio 4 Opere Marittime Sicilia-Palermo" per conto del Commissario Straordinario Delegato con l'Impresa "Costruzioni Bruno Teodoro s.p.a." corrente in via Campidoglio-70, 98076 Sant'Agata di Militello (ME), P.IVA 025669810836, assuntrice dei lavori per un complessivo importo contrattuale di **€ 807.592,78** al netto del ribasso d'asta del 6,37% sul prezzo posto a base di gara, di cui **€ 774.504,89** per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 6,37% ed **€ 33.087,89** per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, esclusa IVA;

**VISTO** il D.D.G. n. 389 del 09.07.2012 registrato alla Corte dei Conti il 02.08.2012 Reg. n. 1 Fg. N.86 con il quale questo Dipartimento ha provveduto a così sostituire: "*Al Commissario Straordinario Delegato è attribuita ogni iniziativa relativa all'appalto e alla esecuzione delle opere, nonché dovrà garantire il rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione delle opere. In particolare il Commissario Straordinario Delegato provvederà ad indire la gara entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del decreto di finanziamento*", l'art.6 del D.D.G. n.290 del 24/05/2012 registrato alla Corte dei Conti il 14.06.2012 Reg. n. 1 Fg. N.55, rimanendo valido il resto dell'articolato dello stesso;

**VISTO** il D.D.G. n. 577 del 02.08.2013 registrato alla Corte dei Conti il 10.09.2013 Reg. n. 1 Fg. N.83 con il quale è stato rideterminato l'importo del finanziamento concesso in **€ 1.114.839,18** di cui **€ 881.501,19** per lavori al netto del ribasso d'asta, ed **€ 233.337,99** per somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinti:

DESCRIZIONE	EURO	EURO
<b>A) Importo complessivo dei lavori:</b>		
Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 902.899,91	
Ribasso d'asta del 6,37%	€ 57.514,72	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 845.385,19	
Oneri per la sicurezza	€ 36.116,00	
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 881.501,19</b>	<b>€ 881.501,19</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
1 Progettazione e Direzione Lavori in Convenzione	€ 18.780,32	
2 Spese accessorie per produzione del progetto, straordinario e gestione dei lavori - art.8 Convenzione	€ 9.390,16	
3 Spese di pubblicazione EDICERVICE avvio procedura VIA e contributo AVGP	€ 3.917,20	
4 Spese di classificazione rifiuti e accesso in discarica	€ 10.890,00	
5 Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera	€ 2.500,00	
6 Accertamenti di laboratorio a carico dell'Amministrazione	€ 2.500,00	
7 Rivalsa I.V.A. 21%	€ 185.115,25	
8 Imprevisti ed arrotondamenti	€ 245,06	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 233.337,99</b>	<b>€ 233.337,99</b>
<b>Totale progetto</b>	<b>€ 1.114.839,18</b>	

**VISTO** che con il sopracitato D.D.G. n. 577 del 02.08.2013 l'impegno finanziario è rideterminato in **€ 1.114.839,18** a seguito dell'utilizzo del ribasso sui lavori e della relativa I.V.A. per un l'importo complessivo pari a **€ 63.757,89** a seguito dei fatti imprevedibili che hanno modificato lo stato dei luoghi;

**VISTO** l'Atto di sottomissione e concordamento n°9 prezzi, n. 7085 del 25.10.2013, registrato a Sant'Agata di Militello (Me) il 03.12.2013 al n.1950 serie 3°, stipulato in data 25.10.2013 dal "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provveditorato Interregionale Opere

Pubbliche Sicilia-Calabria- Ufficio 4° Opere Marittime per la Sicilia” per conto del Commissario Straordinario Delegato con l’Impresa “Costruzioni Bruno Teodoro s.p.a.” corrente in via Campidoglio-70, 98076 Sant’Agata di Militello (ME), P.IVA 025669810836, assuntrice dei lavori della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 15/04/2013 n.15 secondo gli stessi patti e condizioni del contratto d’appalto rep. n. 6991 del 28.02.2013, per un complessivo importo contrattuale di € 881.501,19 al netto del ribasso d’asta del 6,37% sul prezzo posto a base di gara, di cui € 845.385,19 per lavori a misura al netto del ribasso d’asta del 6,37% ed € 36.116,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, esclusa IVA;



**VISTA** la nota dell’Ufficio del Commissario Straordinario prot. n. 2138 del 06/05/2014 di trasmissione di copia della “Perizia di variante delle somme a disposizione dell’Amministrazione” e del Decreto Dirigenziale n. 4 del 02.04.2014 [con l’allegata nota prot. 6874 del 02.04.2014 con la quale il RUP ha provveduto a trasmettere la “Perizia di variante delle somme a disposizione dell’Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 132 com.1° let. A) del D.lgs. n.163/2006 (per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari) ”], con la quale si è provveduto ad approvare in linea tecnica ed economica la perizia di variante avente importo finale invariato, rispetto al D.D.G. n. 577 del 02.08.2013, ma con una nuova suddivisione del quadro tecnico economico così distinto:

DESCRIZIONE	EURO	EURO
<b>A) Importo complessivo dei lavori:</b>		
Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 902.899,91	
Ribasso d’asta del 6,37%	€ 57.514,72	
Importo lavori al netto del ribasso d’asta	€ 845.385,19	
Oneri per la sicurezza	€ 36.116,00	
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 881.501,19</b>	<b>€ 881.501,19</b>
<b>B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:</b>		
1 Progettazione e Direzione Lavori in Convenzione	€ 18.780,32	
2 Spese accessorie per produzione del progetto, straordinario e gestione dei lavori - art.8 Convenzione	€ 9.390,16	
3 Spese di pubblicazione EDICERVICE avvio procedura VIA e contributo AVGP	€ 3.917,20	
4 Spese di classificazione rifiuti e accesso in discarica	€ 10.890,00	
5 Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera	€ 2.500,00	
6 Accertamenti di laboratorio a carico dell’Amministrazione	€ 1.569,59	
7 Rivalsa I.V.A. 21% di € 736.853,94	€ 154.739,33	
8 Rivalsa I.V.A. 22% di €1.37.905,73 +€4.395,78	€ 31.306,33	
8 Imprevisti ed arrotondamenti	€ 245,06	
<b>Totale somme a disposizione dell’Amministrazione</b>	<b>€ 233.337,99</b>	<b>€ 233.337,99</b>
<b>Totale progetto</b>	<b>€ 1.114.839,18</b>	

**VISTI** gli Ordini di accreditamento di seguito elencati:

- n. 51 del 17.09.2013 di € 655.584,85;
- n. 93 del 27.11.2013 di € 251.275,80;
- n. 02 del 19.03.2014 di € 2.707,20;
- n. 45 del 12.08.2014 di € 179.482,96;
- n. 75 del 15.10.2015 di € 12.903,09;
- n. 84 del 22.10.2015 di € 5.362,85;



a valere sul capitolo 842057 della Regione Siciliana, con i quali sono stati accreditate al Commissario Straordinario Delegato le somme dallo stesso richieste;

**CONSIDERATO** che a valere sul sopracitato capitolo 842057 mediante i suddetti O.A sono stati spesi complessivamente dal Commissario Straordinario Delegato per i suddetti importi:

- su O.A. n. 51/2013 speso € 655.584,85;
- su O.A. n. 93/2013 speso € 251.275,80;
- su O.A. n. 02/2014 speso € 2.707,20;
- su O.A. n. 45/2014 speso € 178.772,52;
- su O.A. n. 75/2015 speso € 12.815,10;
- su O.A. n. 84/2015 speso € 5.362,85;

per un totale di € **1.106.518,32** per la realizzazione del progetto dal titolo **“Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento e sistemazione –Zona Castel di Tusa (Viale Europa Unita) – 1° Stralcio esecutivo nel Comune di Tusa”, Cod. CUP. J33B10000710006 e Cod. CARONTE SI\_1\_8249;**

**VISTA** la Relazione Finale sull'intervento redatta dal Responsabile del Procedimento e trasmessa al Commissario Straordinario Delegato con nota prot. 0013478 del 28.06.2016;

**VISTI** gli atti di Contabilità Finale dei lavori redatti dal Direttore dei Lavori, la relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione datato 05.06.2014 con il quale il Direttore dei Lavori certifica la regolare esecuzione dei lavori relativi al progetto **“Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento e sistemazione –Zona Castel di Tusa (Viale Europa Unita) – 1° Stralcio esecutivo nel Comune di Tusa”;**

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 518 del 04.11.2015 con il quale si è preso atto del certificato di regolare esecuzione e si è proceduto all'approvazione degli atti di contabilità finale, dell'intervento **“Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento e sistemazione –Zona Castel di Tusa (Viale Europa Unita) – 1° Stralcio esecutivo nel Comune di Tusa”, Cod. CUP. J33B10000710006 e Cod. CARONTE SI\_1\_8249;**

**VISTA** la nota del Dipartimento della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 **“Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici”,** trasmessa all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato con nota n. 17405 del 16.03.2016;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 309 del 29.06.2016 con il quale si è proceduto ad approvare la relazione conclusiva del RUP con la quale si dichiara la congruenza e la coerenza delle opere con quanto finanziato a valere sul POR, nonché la funzionalità dell'opera e il quadro economico dell'intervento **“Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento e sistemazione –Zona Castel di Tusa (Viale Europa Unita) – 1° Stralcio esecutivo nel Comune di Tusa”, Cod. CUP. J33B10000710006 e Cod. CARONTE SI\_1\_8249;**

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 54 del 31.01.2017 con il quale si è approvato definitivamente la relazione conclusiva del RUP ed il quadro economico finale dell'intervento con una minore spesa rispetto a quanto impegnato pari ad €8.320.86, e dichiarare la congruenza e la coerenza delle opere con quanto finanziato a valere sul POR FESR Sicilia 2007/2013, nonché la funzionalità dell'opera realizzata, **“Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento e sistemazione –Zona Castel di Tusa (Viale Europa Unita) – 1° Stralcio esecutivo nel Comune di Tusa”, Cod. CUP. J33B10000710006 e Cod. CARONTE SI\_1\_8249,** così come di seguito distinto:



QUADRO ECONOMICO FINALE		Totale PAGAMENTI	ECONOMIE
DESCRIZIONE	EURO	EURO	EURO
<b>A) Importo complessivo dei lavori:</b>			
Importo dei lavori	€ 902.899,91		
Ribasso d'asta del 6,37%	€ 57.514,72		
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 845.385,19	€ 843.135,56	€ 2.249,63
Oneri per la sicurezza	€ 36.116,00	€ 36.019,89	€ 96,11
<b>Totale A) Lavori</b>	<b>€ 881.501,19</b>	<b>€ 879.155,45</b>	<b>€ 2.345,74</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>			
1 Progettazione e Direzione Lavori in Convenzione	€ 18.780,32	€ 18.780,32	€ 0,00
2 Spese accessorie per produzione del progetto, straordinario e gestione dei lavori - art.8 Convenzione	€ 9.390,16	€ 9.302,16	€ 88,00
3 Spese di pubblicazione EDICERVICE avvio procedura VIA e contributo AVGP	€ 3.917,20	€ 2.707,20	€ 1.210,00
4 Spese di classificazione rifiuti e accesso in discarica	€ 10.890,00	€ 10.127,98	€ 762,02
5 Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
6 Accertamenti di laboratorio a carico dell'Amministrazione	€ 1.569,59	€ 399,55	€ 1.170,04
7 Rivalsa I.V.A. 21% di € 736.853,94	€ 154.739,33	€ 186.045,66	€ 0,00
8 Rivalsa I.V.A. 22% di €137.905,73 +€4.395,78	€ 31.306,33		
8 Imprevisti ed arrotondamenti	€ 245,06	€ 0,00	€ 245,06
<b>Totale B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 233.337,99</b>	<b>€ 227.362,87</b>	<b>€ 5.975,12</b>
<b>Totale A)+B) Progetto</b>	<b>€ 1.114.839,18</b>	<b>€ 1.106.518,32</b>	<b>€ 8.320,86</b>
<b>C) ECONOMIE</b>		<b>€ 8.320,86</b>	
Importo = D.D.G. n. 577 del 02.08.2013 di € 1.114.839,18		<b>€ 1.114.839,18</b>	



**CONSIDERATO** che i dati finanziari, fisici e procedurali nonché il Quadro Economico Finale relativo all'intervento "Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento e sistemazione -Zona Castel di Tusa (Viale Europa Unita) - 1° Stralcio esecutivo nel Comune di Tusa", Cod. CUP. J33B10000710006 e Cod. CARONTE SI\_1\_8249 risultano correttamente inseriti nel sistema CARONTE;

**VISTA** la nota prot. n. 65307 del 19.09.2017 dell'Unità di staff 2 -monitoraggio e controllo- del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, di restituzione faldone, dalla quale si evince che dall'esito del controllo la spesa ammessa a validazione è di € 214.925,05; che assommata all'esito del controllo della precedente spesa ammessa a validazione per € 891.593,27; complessivamente la spesa imputata al PO FESR ammonta ad € 1.106.518,32;

**CONSIDERATO** l'esito dei controlli da parte dell'UMC del D.R.A., dal quale si evince che la spesa sottoposta a verifica di € 1.106.518,32 corrisponde a quella ritenuta ammissibile e validata al PO FESR 2007/2013 di € 1.106.518,32;

**CONSIDERATO** che l'importo complessivo di € 1.106.518,32 speso per l'intervento è stato interamente certificato dall'Autorità di Pagamento, come si evince dal Sistema Informativo Caronte;

**CONSIDERATO** che con il Decreto Commissariale n. 54 del 31.01.2017 inerente l'intervento "Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento e sistemazione - Zona Castel di Tusa (Viale Europa Unita) - 1° Stralcio esecutivo nel Comune di Tusa", Cod. CUP. J33B10000710006 e Cod. CARONTE SI\_1\_8249, si è proceduto ad approvare definitivamente la relazione conclusiva del RUP e dichiarare la congruenza e la coerenza delle opere con quanto finanziato a valere sul POR FESR Sicilia 2007/2013, nonché la funzionalità dell'opera realizzata;



**RITENUTO** pertanto di dover provvedere a rideterminare il finanziamento assunto con D.D.G. n. 577 del 02.08.2013 relativo al progetto "Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento e sistemazione -Zona Castel di Tusa (Viale Europa Unita) - 1° Stralcio esecutivo nel Comune di Tusa", Cod. CUP. J33B10000710006 e Cod. CARONTE SI\_1\_8249, nonché, così come previsto dalla circolare del Dipartimento della Programmazione n. 4543 del 09/03/2016, a porre l'operazione in argomento, nello stato concluso;

Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

### DECRETA

**Art. 1** Per quanto in premessa il quadro economico del progetto "Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento e sistemazione -Zona Castel di Tusa (Viale Europa Unita) - 1° Stralcio esecutivo nel Comune di Tusa", Cod. CUP. J33B10000710006 e Cod. CARONTE SI\_1\_8249, così come approvato con Decreto Commissariale n. 54 del 31.01.2017, è rideterminato in complessivi € 1.106.518,32 come di seguito articolato:

QUADRO ECONOMICO FINALE		Totale PAGAMENTI	ECONOMIE
DESCRIZIONE	EURO	EURO	EURO
<b>A) Importo complessivo dei lavori:</b>			
Importo dei lavori	€ 902.899,91		
Ribasso d'asta del 6,37%	€ 57.514,72		
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 845.385,19	€ 843.135,56	€ 2.249,63
Oneri per la sicurezza	€ 36.116,00	€ 36.019,89	€ 96,11
<b>Totale A) Lavori</b>	<b>€ 881.501,19</b>	<b>€ 879.155,45</b>	<b>€ 2.345,74</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>			
1 Progettazione e Direzione Lavori in Convenzione	€ 18.780,32	€ 18.780,32	€ 0,00
Spese accessorie per produzione del progetto, straordinario e gestione dei lavori - art.8 Convenzione	€ 9.390,16	€ 9.302,16	€ 88,00
2 Spese di pubblicazione EDICERVICE avvio procedura VIA e contributo AVGP	€ 3.917,20	€ 2.707,20	€ 1.210,00
3 Spese di classificazione rifiuti e accesso in discarica	€ 10.890,00	€ 10.127,98	€ 762,02
4 Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
5 Accertamenti di laboratorio a carico dell'Amministrazione	€ 1.569,59	€ 399,55	€ 1.170,04
6 Rivalsa I.V.A. 21% di € 736.853,94	€ 154.739,33	€ 186.045,66	€ 0,00
7 Rivalsa I.V.A. 22% di €137.905,73 +€4.395,78	€ 31.306,33		
8 Imprevisti ed arrotondamenti	€ 245,06	€ 0,00	€ 245,06
<b>Totale B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 233.337,99</b>	<b>€ 227.362,87</b>	<b>€ 5.975,12</b>
<b>Totale A)+B) Progetto</b>	<b>€ 1.114.839,18</b>	<b>€ 1.106.518,32</b>	<b>€ 8.320,86</b>
<b>C) ECONOMIE</b>		€ 8.320,86	
Importo = D.D.G. n. 577 del 02.08.2013 di € 1.114.839,18		€ 1.114.839,18	

**Art.2** L'impegno finanziario assunto con il D.D.G. n. 290 del 24.05.2012 (impegno n. 14/2012) dalla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale per l'Ambiente sul capitolo di spesa 842057 del Bilancio della Regione Siciliana nell'ambito del PO-FESR 2007-2013 per l'intervento dal titolo "Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento e sistemazione -Zona Castel di Tusa (Viale Europa Unita) - 1° Stralcio esecutivo nel Comune di Tusa", Cod. CUP. J33B10000710006 e Cod. CARONTE SI\_1\_8249, per




l'importo di € 1.114.839,18, è definitivamente rideterminato in € 1.106.518,32 articolato come riportato all'art.1 del presente decreto (€ 1.106.518,32), con un'economia complessiva sull'importo originariamente finanziato pari a € 8.320,86, somma già eliminata in sede di riaccertamento residui esercizio finanziario 2016;

- Art. 3** La spesa ritenuta ammissibile e certificata a valere sui fondi PO FESR 2007-2013 è risultata pari a € 1.106.518,32;
- Art. 4** L'intervento dal titolo "Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento e sistemazione -Zona Castel di Tusa (Viale Europa Unita) - 1° Stralcio esecutivo nel Comune di Tusa", Cod. CUP. J33B10000710006 e Cod. CARONTE SI\_1\_8249, dall'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato è dichiarato concluso;
- Art. 5** Le eventuali spese rendicontate, che non dovessero risultare ammissibili al PO FESR 2007/2013 a seguito dei controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o comunitarie, saranno a carico del bilancio dell'Ente Beneficiario.
- Art. 6** Il presente decreto è pubblicato, ai sensi della L.R. 12/08/2014 art. 68, nel sito internet ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 7** Il presente Decreto sarà trasmesso, per il tramite della Ragioneria Centrale, alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione di competenza e pubblicato sui siti [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it) e [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e per estratto sulla GURS ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della stessa Corte dei Conti.

Palermo, li 02/08/2018

IL FUNZIONARIO

Costantino Giannino



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Salvatore Di Martino

DIRIGENTE GENERALE

Giuseppe Battaglia