

VISTO

preso nota al n. 1404  
 Palermo, il 31 OTT. 2018

Il Direttore Capo  
 della Regione Centrale



PO FESR  
 Sicilia 2007/2013

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

IL DIRIGENTE GENERALE

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA	
27 NOV. 2018	
Reg. N° 1	Foglio N° 151 Il Direttore

D.D.G. n. 688

Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana
-7 NOV. 2018
N. 138

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTO** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 14/08/2016 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
- VISTO** il D.P.R. n. 708 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al Dott. Battaglia Giuseppe, in esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 13/02/2018;
- VISTO** l'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018 - Legge di Stabilità Regionale";
- VISTA** la Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 9 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 11 Maggio 2018 "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio della Regione Siciliana 2018/2020 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";
- VISTE** le Direttive della Commissione Europea nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152;
- VISTO** il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE";
- VISTA** la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 inerente la Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del dlgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P. 31 gennaio 2012 n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della l.r. 12 luglio 2011, n. 12 - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTE** le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTO** il Programma Operativo FESR 2007-2013 approvato con decisione della Commissione europea C(2007) n. 4249 del 07 settembre 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR 2007-2013 aggiornato con la Decisione n. C(2010) n. 2454 del 3 maggio 2010;
- VISTA** in particolare la linea di intervento 2.3.1.1 “Infrastrutture per il miglioramento dell’assetto idrogeologico”;
- VISTO** il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”, approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2008 e successive modifiche e nello specifico:
- la versione adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 21 del 19.01.2012, con il quale la citata linea di intervento è stata rimodulata ed individuata con il codice alfanumerico 2.3.1A;
  - la versione adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 198 del 21.06.2012, con il quale si è proceduto a una migliore definizione dei requisiti di ammissibilità;
- ASSUNTO** che in attuazione delle predette linee di intervento sono stati posti in essere i seguenti atti:
- Avviso pubblico, nel mese di luglio 2009, e costituzione di un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico e difesa dall’erosione costiera;
  - Accordo di Programma stipulato in data 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia, il quale si compone di un Elenco A di n. 94 progetti ammontanti a € 152.692.572,11 la cui attuazione è di competenza del MATTM e di un Elenco B di n. 78 progetti la cui attuazione è di competenza di questo Dipartimento, per un ammontare complessivo di € 151.664.604,81 a valere della dotazione finanziaria della L.I. 2.3.1.A del PO-FESR 2007-2013;
- VISTA** la decisione n. C(2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi e il documento d’indirizzo del MEF-IGRUE “Chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013”, con i quali la Commissione Europea ha fornito

specifici orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell'ambito dei fondi strutturali, attuata conformemente al regolamento generale CE n. 1083/2006 per il periodo 2007/2013;

**VISTO** l'art. 5, comma 1, dell'Accordo di Programma, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30/12/2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/2010, n. 26;

**CONSIDERATO** che fra gli interventi di cui all'allegato B dell'Accordo di Programma succitato risulta individuato e inserito l'intervento proposto dall'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato Difesa Suolo, ente attuatore, dal titolo "*Risanamento Lungomare Marchesana nel Comune di Terme Vigliatore (ME) - Ripascimento scogliera Zona Terme Marchesana - 1° stralcio esecutivo*";

**VISTO** il D.D.G. n. 289 del 23/05/2012, registrato alla Corte dei Conti il 14/06/2012 Reg. n. 1 Fg. n. 60 con il quale questo Dipartimento ha provveduto al finanziamento del progetto in favore dall'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato Difesa Suolo, ente attuatore, dal titolo "*Risanamento Lungomare Marchesana nel Comune di Terme Vigliatore (ME) - Ripascimento scogliera Zona Terme Marchesana - 1° stralcio esecutivo*", codice CUP J83B10001030006, codice Caronte SI\_1\_8250, per un importo complessivo di € **3.707.641,48** così distinti;

1)	LAVORI		
1	Lavori a base d'asta	€ 2.875.657,31	
2	Oneri per la sicurezza	€ 58.686,88	
	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€ 2.934.344,19</b>	<b>€ 2.934.344,19</b>
2)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a)	Spese tecniche-Progettazione e D.L.		
1	Progettazione e Direzione lavori in Convenzione 2% di (1)	€ 58.686,88	
2	Spese accessorie per produzione del progetto, straordinario e gestione dei lavori-art. 8 Convenzione 1% di (1)	€ 29.343,44	
b)	Attività di consulenza e di supporto IVA 21% inclusa		
	Spese pubblicazione avviso procedura VIA	€ 3.155,68	
	Spese pubblicità e pubblicazione e contributo AVPL	€ 37.026,00	
c)	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di appalto		
1	Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera	€ 18.500,00	
2	Accertamenti di laboratorio a carico dell'Amministrazione	€ 8.000,00	
d)	Rivalsa IVA 21%	€ 616.212,28	
e)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.373,01	
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 773.297,29</b>	<b>€ 773.297,29</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 3.707.641,48</b>

**VISTO** il successivo D.D.G. n. 390 del 09/07/2012, registrato alla Corte dei Conti il 02/08/2012 Reg. n. 1 Fg. n. 87, con il quale questo Dipartimento ha provveduto a sostituire l'art. 6 del D.D.G. n. 289 del 23/05/2012, che erroneamente attribuiva al Comune, invece che al Commissario, la competenza a indire la gara;

**CONSIDERATO** che con il sopracitato D.D.G. n. 289 del 23/05/2012 viene impegnata sul Capitolo 842057 l'occorrente somma di € 3.707.641,48 necessaria per la realizzazione del progetto;

**VISTO** il contratto di appalto, rep. n. 6982 del 07/02/2013, registrato a Canicattì (AG) il 08/04/2013 al n. 801 serie 3, stipulato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia Calabria-Ufficio 4 Opere Marittime Sicilia, per conto del Commissario Straordinario Delegato, con l'Impresa Pacos S.r.l. con sede in Via Dante n. 148 a Naro (AG), assuntrice dei lavori per un importo complessivo di € **2.640.739,58**, al netto del ribasso d'asta pari al 10,21% offerto, di cui € **2.582.052,70** per

lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 10,21% ed € 58.686,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, esclusa IVA;

**CONSIDERATO** che la somma derivante dal ribasso d'asta, pari a € 293.604,61 e la relativa IVA, pari a € 61.656,97, per un importo complessivo di € 355.261,58 hanno costituito economia;

**VISTA** la Perizia di Variante Suppletiva trasmessa dall'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato con nota prot. n. 2827 del 11/02/2014 e assunta al protocollo generale di questo Dipartimento dell'Ambiente in data 14/02/2014 con il n. 7033;

**VISTO** il parere espresso del Dipartimento Reg.le Tecnico Servizio 8 U.O.B. 2 con nota prot. n. 26008/DRT del 12/06/2014, assunta al protocollo ARTA con il n. 27134 del 12/06/2014, da cui si evince che la Perizia "...prevede variazioni assimilabili al dettato dell'art. 132 comma 1b e 1c del D.Lgs 163/2006 e pertanto, è tecnicamente ammissibile";

**VISTO** il D.D.G. n. 733 del 21/07/2014, registrato alla Corte dei Conti in data 03/09/2014 Reg n. 1 - Fg. n. 78 con cui l'importo del finanziamento, nonché l'impegno finanziario assunto con il DDG n. 289/2012 sul Capitolo 842057, sulla base del ribasso offerto in sede di gara e della successiva redazione della Perizia di Variante, è stato rideterminato in € 3.707.641,48, di cui € 2.912.346,58 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 795.294,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione per via dell'utilizzo del ribasso d'asta e della relativa IVA per un importo complessivo pari a € 392.631,67 rimodulando, pertanto, il quadro economico d'impegno così come segue:

#### 1) LAVORI A MISURA

A) Ripascimento con mat. proveniente dai torrenti Termini e Mazzarrà	€ 1.690.278,39
B) Realizzazione di scogliere e pennelli contenitori in scogli naturali	€ 1.339.810,28
C) Salpamenti e reinterro di materiale salpato	€ 206.746,89
<b>Sommano totale lavori</b>	<b>€ 3.236.835,56</b>

di cui:

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2%	€ 58.686,88
Lavori netti a base d'asta	€ 3.178.148,68

A dedurre dai lavori netti il ribasso d'asta del 10,21% - € 324.488,98

A sommare gli oneri sicurezza prima calcolati € 58.686,88

**Sommano totale lavori netti e oneri € 2.912.346,58 € 2.912.346,58**

#### 2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

##### a) Spese tecniche-Progettazione e Direzione Lavori

1 Progettazione e DL - in Convenzione - 2% di (1)	€ 64.736,71
2 Spese accessorie per produzione progetto, straord. e gestione dei lavori - Art. 8 convenzione - 1% di (1)	€ 32.368,36

Sommano € 97.105,07 € 97.105,07

##### b) Attività di consulenza e di supporto IVA inclusa

1 Spese pubblicazione avviso procedura VIA	€ 3.155,68
2 Spese pubblicità e pubblicazione contributo AVLP	€ 37.026,00

Sommano € 40.181,68 € 40.181,68

##### c) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di capitolato, collaudo tecnico-amministrativo e statico

1 Collaudo tecnico/amministrativo in corso d'opera	€ 18.500,00
2 Accertamenti di laboratorio a carico dell'Amm.ne	€ 8.000,00

Sommano € 26.500,00 € 26.500,00

##### d) Rivalsa IVA - 21%-22% di (1)

€ 631.078,50

e) Imprevisti e arrotondamenti - < 5% € 429,65

**Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 795.294,90 € 795.294,90**

**IMPORTO TOTALE PERIZIA DI VARIANTE € 3.707.641,48**

**VISTI** gli Ordini di accreditamento di seguito elencati:

- O.A. n. 50/2013 di € 1.166.166,99, pagato € 1.166.166,99;
- O.A. n. 102/2013 di € 651.764,23, pagato € 606.321,33, riduzione di € 45.442,90;
- O.A. n. 3/2014 di € 3.129,60, pagato € 3.129,60;
- O.A. n. 68/2014 di € 492.891,79, pagato € 492.891,79;
- O.A. n. 79/2014 di € 504.483,43, pagato € 504.483,43;
- O.A. n. 102/2014 di € 45.442,90; pagato € 44.882,90, riduzione di € 560,00;
- O.A. n. 26/2015 di € 542.841,33, pagato € 542.841,33;
- O.A. n. 44/2015 di € 212.915,36, pagato € 212.915,36;
- O.A. n. 149/2015 di € 16.911,01, pagato € 16.911,01,

per un totale speso di € **3.590.543,74** a valere sul sopracitato capitolo 842057 per la realizzazione del progetto dal titolo *“Risanamento Lungomare Marchesana nel Comune di Terme Vigliatore (ME) - Ripascimento scogliera Zona Terme Marchesana - 1° stralcio esecutivo”*, codice CUP J83B10001030006, codice Caronte SI\_1\_8250, nel Comune di Terme Vigliatore;

**VISTI** gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori e il Certificato di Collaudo, redatto in data 27/06/2016, con il quale il Collaudatore tecnico-amministrativo, Ing. Domenico Scarcella, collauda i lavori relativi al progetto *“Risanamento Lungomare Marchesana nel Comune di Terme Vigliatore (ME) - Ripascimento scogliera Zona Terme Marchesana - 1° stralcio esecutivo”*, nel Comune di Terme Vigliatore;

**VISTO** l'articolo 1, comma 804, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, con il quale è stato previsto di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013;

**VISTA** la nota del Dipartimento della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 *“Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici”*, trasmessa all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato con nota n. 17405 del 16/03/2016;

**VISTA** la Delibera C.I.P.E. n. 12 del 01/05/2016, registrata dalla Corte dei Conti il 20/07/2016 al foglio n. 1941, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 186 del 10/08/2016, che assegna risorse complementari per la programmazione 2007/13, ai sensi dell'art.1 comma 804 della Legge di stabilità del 2016 in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni Campania e Sicilia;

**VISTA** la legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 che stabilisce, fra l'altro, all'art. 15 le procedure finalizzate ad assicurare il completamento dei progetti inseriti nel PO FESR 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015;

**VISTA** la nota del Dipartimento della Programmazione prot. n. 9878 del 30/05/2016 *“Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8”* e l'Allegato 1 alla circolare prot. n. 9878 del 30/05/2016, trasmessa all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato via pec il 31/05/2016;

**VISTA** la nota dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato prot. n. 2693/UC del 14/06/2016 con la quale è stato trasmesso l'Allegato 1 relativo al progetto *“Risanamento Lungomare Marchesana nel Comune di Terme Vigliatore (ME) - Ripascimento scogliera Zona Terme Marchesana - 1° stralcio esecutivo”*;

**PRESO ATTO** della Relazione Conclusiva sulle attività di progetto redatta dal Responsabile del Procedimento;

**PRESO ATTO** del Decreto n. 425 del 23/09/2016 dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato con cui, tra l'altro, relativamente all'intervento di *“Risanamento Lungomare Marchesana nel Comune di Terme Vigliatore (ME) - Ripascimento scogliera Zona Terme*

*Marchesana - 1° stralcio esecutivo*", codice CUP J83B10001030006, codice Caronte SI\_1\_8250, si approva la Relazione Conclusiva sulle Attività di Progetto e il Quadro Economico Finale;

**PRESO ATTO** che con Decreto n. 266 del 22/05/2017 l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato riformula il QTE finale delle spese così distinte:

N	Oggetto	QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE			Disponibilità	Importi da pagare	Economie
		Importo	Totale pagamenti				
1)	<b>Lavori a misura</b>	€	3.236.835,56				
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2%	€	58.686,88				
	Lavori netti a base d'asta	€	3.178.148,68				
	A dedurre dai lavori netti il ribasso d'asta del 10,21%	€	324.488,98				
	A sommare gli oneri sicurezza prima calcolati	€	58.686,88				
	<b>Sommano totale lavori netti e oneri</b>	€	<b>2.912.346,58</b>	<b>2.897.752,44</b>	<b>14.594,14</b>	<b>14.561,57</b>	<b>32,57</b>
2)	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>						
a)	Spese tecniche-Progettazione e Direzione Lav.						
a.1	Progettaz. e DL-In Convenzione-2,00% di (1)	€	64.736,71	31.781,42	32.955,29	30.718,45	2.236,84
a.2	Spese accessorie per produz. del progetto, straord. e gestione dei lavori-Art.8 Convenzione-1% di (1)	€	32.368,36	30.012,47	2.355,89	-	2.355,89
b)	Attività di consulenza e di supporto IVA inclusa	€					
b.8	Spese pubblicazione avviso procedura VIA	€	3.155,68	3.129,60	26,08	-	26,08
b.9	Spese pubblicità e pubblicaz. Contributo AVLP	€	37.026,00	-	37.026,00	-	37.026,00
c)	Accertam. di lab. e verifiche tecniche di capitolato, collaudo tecnico-amministrativo e statico						
c.1	Collaudo tecnico/amministrat. in corso d'opera	€	18.500,00	-	18.500,00	7.129,13	11.370,87
c.2	Accertam. di laboratorio a carico dell'Amm.ne	€	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00
d)	Rivalsa IVA 21%-22% di (1)	€	631.078,50	627.867,79	3.210,71	3.203,55	7,16
e)	Imprevisti ed arrotondamenti - <5%	€	429,65	-	429,65	-	429,65
	<b>Sommano somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	€	<b>795.294,90</b>	<b>692.791,28</b>	<b>102.503,62</b>	<b>41.051,13</b>	<b>61.452,49</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (1+2)</b>	€	<b>3.707.641,48</b>	<b>3.590.543,72</b>	<b>117.097,76</b>	<b>55.612,70</b>	<b>61.485,06</b>

**VISTO** l'impegno n. 22 assunto sul capitolo n. 842438 della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016, con D.D.G. n. 913 del 29/11/2016 dell'importo di € 55.612,69, somma richiesta dall'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato (Incentivi ex art. 18 L.109/94, Rata di saldo Impresa, Collaudo) necessaria al completamento finanziario dell'intervento;

**VISTO** il D.R.S. n. 545 del 28/06/2017 di autorizzazione alla liquidazione della somma di € 55.612,69 con emissione di mandato di pagamento diretto, in favore dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il progetto "*Risanamento Lungomare Marchesana nel Comune di Terme Vigliatore (ME) - Ripascimento scogliera Zona Terme Marchesana - 1° stralcio esecutivo*", codice CUP J83B10001030006, codice Caronte SI\_1\_8250;

**VISTO** che la complessiva spesa pari a € 3.646.156,43 comprensiva delle somme utilizzate per il completamento e sostenuta per la realizzazione dell'intervento di "*Risanamento Lungomare Marchesana nel Comune di Terme Vigliatore (ME) - Ripascimento scogliera Zona Terme Marchesana - 1° stralcio esecutivo*", codice CUP J83B10001030006, codice Caronte SI\_1\_8250, è stata liquidata quanto a:

€ 3.590.543,74 a valere su fondi PO FESR cap. 842057 Bilancio Regione Siciliana

€ 55.612,69 ai sensi della Delibera CIPE cap. 842438 della Regione Siciliana;

**CONSIDERATO** che il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, nell'ambito del PO FESR 2007-2013 - Attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1, relativamente all'intervento "*Risanamento Lungomare Marchesana nel Comune di Terme Vigliatore (ME) - Ripascimento scogliera Zona Terme Marchesana - 1° stralcio esecutivo*", codice CUP J83B10001030006, codice Caronte SI\_1\_8250, ha trasferito al Commissario Straordinario Delegato Difesa Suolo, ente attuatore, la somma complessiva di € 72.523,70 di cui € 16.911,01 con O.A. n. 149 del 17/12/2015 per il rimborso delle spese di indennità missione

e lavoro straordinario del personale del Provveditorato OO.PP. (incaricato dello svolgimento delle funzioni di RUP, redazione progetto esecutivo e direzione lavori) ed € 55.612,69 con DRS n. 545 del 28/06/2017 per il pagamento della rata di saldo dei lavori, delle competenze tecniche di collaudi e del saldo degli incentivi e rimborso spese e indennità di missione del personale dell'ufficio di direzione lavori e per lavoro straordinario a favore del personale del Provveditorato OO.PP);

**CONSIDERATO** che con il Decreto n. 541 del 07/06/2018 l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, nel confermare in ogni sua parte il Decreto Commissariale n. 266 del 22/05/2017 e a seguito di verifica contabile ha evidenziato un'economia pari a € 239,59 scaturita dalla differenza tra le suddette somme trasferite al Commissario dalla Regione, pari complessivamente a € 72.523,70 e i corrispettivi pagamenti complessivamente effettuati, pari a € 72.284,11, ha ritenuto di dovere rimodulare e approvare il Quadro Economico Finale attestante il costo totale accertato comprensivo di tutte le voci di spesa effettivamente sostenute che hanno concorso all'attuazione dell'intervento distinte per fonte di finanziamento così come riportato di seguito:

		QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE		AdP 2010 Fondi MATTM Pagamenti effettuati a valere su DC 690/2012 Totali	PO FESR 2007-2013	
Voci		Costo accertato			Pagamenti effettuati a valere su DDG 733/2014	
		QTE finale			Subtotali	Totali
		Subtotali	Totali	Totali	Subtotali	Totali
<b>LAVORI</b>						
A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso			-		
		3.178.113,14				
	Ribasso d'asta del 10,21%	324.485,35		-		
A2	Importo lavori al netto ribasso d'asta	2.853.627,79		-	2.853.627,79	
A3	Oneri per la sicurezza	58.686,22		-	58.686,22	
A2+A3	<b>Importo complessivo dei lavori</b>		<b>2.912.314,01</b>			<b>2.912.314,01</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>						
B1	Progettaz. e Direzione Lavori in convenzione	62.269,36		-	62.269,36	
B2	Spese accessorie per produz. del progetto, straord. e gestione dei lavori-Art.8 convenzione	30.003,47			30.003,47	
B3	Spese pubblicazione avviso procedura VIA	3.129,60		-	3.129,60	
B4	Spese pubblicità e contributo AVLP	-			-	
B5	Collaudo tecnico e amministrativo in corso d'opera	7.129,13			7.129,13	
B6	Accertamenti di laboratorio a carico dell'Amm.ne	-			-	
B7	Rivalsa IVA 21%-22%	631.071,34			631.071,34	
B8	Imprevisti ed arrotondamenti	-			-	
B9	D.I.C.A. Università di Catania - Rilievi topobatimetrici e indagini granulometriche	22.800,00		22.800,00	-	
B10	D.I.C.A. Università di Messina - Analisi Diaconica della linea di riva	9.075,00		9.075,00	-	
B11	DH Italia - Supervisione e assistenza per la predisposizione dei modelli matematici	13.189,00		13.189,00	-	
B12	Rilievi topografici torrenti Mazzarrà e Termini	12.584,00		12.584,00	-	
B13	Relazione geologica e indagini	26.693,51		26.693,51	-	
B14	C.A.D.A. Campionamenti e analisi chimico-fisiche ambientali (zone di prelievo e versamento)	23.760,00		23.760,00	-	
B15	Monitoraggio fisico (rilievi topo-batimetrici) e ambientali in corso d'opera	-		-	-	
	<b>Sommario somme a disposizione dell'Amm.ne</b>		<b>841.704,41</b>	<b>108.101,51</b>	-	<b>733.602,90</b>
A+B	<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>3.754.018,42</b>	<b>108.101,51</b>		<b>3.645.916,91</b>

**VISTA** la nota ARTA-DRA prot. n. 34415 del 31/05/2018 con cui sono state comunicate all'Ufficio del Commissario Delegato le modalità e il capitolo di bilancio per la restituzione della somma di € 239,59 scaturita dalla differenza tra le somme trasferite al Commissario dalla Regione e i pagamenti complessivamente effettuati;

- VISTA** la nota prot. n. 3629 del 07/06/2018, assunta al protocollo ARTA n. 36294 del 08/06/2018, con cui l'Ufficio del Commissario Delegato ha trasmesso il Decreto Commissariale n. 541 del 07/06/2018 nel quale si dispone la restituzione della somma di € 239,59;
- VISTO** l'Ordinativo di contabilità speciale n. 765 del 19/06/2018 con cui l'Ufficio del Commissario Delegato ha provveduto al pagamento della somma di € 239,59;
- VISTA** la nota prot. n. 6047 del 24/09/2018, assunta al prot. ARTA n. 58717 del 25/09/2018, dell'Ufficio del Commissario Delegato, con la quale lo stesso Ente trasmette copia del modello 56 T unificato n. 192/2018 – Contabilità Speciale codice 5447 mese di Giugno 2018, comprensivo della restituzione della somma di € 239,59;
- VISTA** la quietanza n. 14439 del 21/06/2018 dell'Ufficio Provinciale di Cassa Regionale che certifica il versamento per Competenza sul CAPO 22 Capitolo 7410 di € 239,59 (in conto capitale);
- VISTO** il D.R.S. n. 629 del 26/09/2018 di accertamento in entrata del versamento per Competenza sul CAPO 22 Capitolo 7410 dell'economia di € 239,59, in seguito al quale il quadro della spesa finale è così riassunto:

€	3.645.916,91	Tot. spesa intervento come da QEF, derivante da PO-FESR cap. 842057 e Completamento DDG 913/2016 cap. 842438
€	3.590.543,74	+ Spesa da PO-FESR cap. 842057 e certificata
€	55.612,69	= Spesa finanziata per completamento come da DDG 913/2016 su cap. 842438
€	3.646.156,43	Somma complessiva liquidata
€	3.646.156,43	- Somma complessiva liquidata
€	3.645.916,91	= Totale spesa intervento come da QEF, derivante da PO-FESR cap. 842057 e Completamento DDG 913/2016 cap. 842438
€	239,52	Differenza da restituire (€ 9,02 da O.A. 149/2015 di € 16.911,01 + € 230,57 da D.R.S. 545 di € 55.612,69 del 28/06/2017)
€	239,59	- Differenza restituita e accertata con DRS n. 629 del 26/09/2018
€	239,52	= Differenza da restituire
€	0,07	Somma restituita in eccesso

**CONSIDERATO** che con il Decreto n. 266 del 22/05/2017 l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato dichiara di accettare e assume gli impegni così come previsto dalla circolare del Dipartimento della Programmazione n. 4543 del 09/03/2016;

**CONSIDERATO** che i dati finanziari, fisici e procedurali nonché il Quadro Economico Finale relativo all'intervento "*Risanamento Lungomare Marchesana nel Comune di Terme Vigliatore (ME) - Ripascimento scogliera Zona Terme Marchesana - 1° stralcio esecutivo*", codice CUP J83B10001030006, codice Caronte SI\_1\_8250, risultano correttamente inseriti nel sistema CARONTE;

**CONSIDERATO** che l'economia sugli impegni assunti con il citato Decreto di finanziamento è stata eliminata a seguito del D.D.G. n. 913 del 29/11/2016.

**CONSIDERATO** l'esito positivo dei controlli da parte dell'U.M.C. (Ufficio di Staff Monitoraggio e controllo di I° livello dei fondi strutturali) del Dipartimento regionale dell'Ambiente;

**CONSIDERATO** che l'importo complessivo di € 3.590.543,74, speso a valere sul capitolo 842057 per l'intervento, è stato interamente certificato dall'Autorità di Pagamento come si evince dal S.I. Caronte, ivi compresa la somma pari a € 9,02 non spesa, che tuttavia, come da nota U.M.C. (monitoraggio e controllo di I° livello dei fondi strutturali) del Dipartimento Regionale dell'Ambiente prot. n. 54882 del 05/09/2018, sarà ritirata dal medesimo U.M.C., con corrispondente allineamento sul S.I. Caronte, in seguito all'emissione del presente Decreto;

**CONSIDERATO** che l'ulteriore somma di € 55.612,69, prevista nel quadro economico finale del progetto per il pagamento del saldo all'impresa esecutrice dei lavori, è stata spesa e liquidata ai sensi della Delibera CIPE cap. 842438 della Regione Siciliana, con un'economia di € 230,57 come da documentazione allegata ai corrispondenti Decreti Commissariali n. 80/2016, n. 719/2017, n. 900/2017 e n. 132/2018;

**CONSIDERATO** che con il Decreto n. 266 del 22/05/2017 dell'Ufficio del Commissario



Straordinario Delegato l'intervento "Risanamento Lungomare Marchesana nel Comune di Terme Vigliatore (ME) - Ripascimento scogliera Zona Terme Marchesana - 1° stralcio esecutivo", codice CUP J83B10001030006, codice Caronte SI\_1\_8250, è stato dichiarato funzionante, completato e in uso alla data del 27/06/2016;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere a rideterminare il finanziamento assunto con D.D.G. n. 289 del 23/05/2012 relativo all'intervento "Risanamento Lungomare Marchesana nel Comune di Terme Vigliatore (ME) - Ripascimento scogliera Zona Terme Marchesana - 1° stralcio esecutivo", codice CUP J83B10001030006, codice Caronte SI\_1\_8250, nonché, così come previsto dalla circolare del Dipartimento della Programmazione n. 4543 del 09/03/2016, a porre l'operazione in argomento, nello stato concluso.

Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

## DECRETA

**Art. 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**Art. 2** Il quadro economico dell'intervento "Risanamento Lungomare Marchesana nel Comune di Terme Vigliatore (ME) - Ripascimento scogliera Zona Terme Marchesana - 1° stralcio esecutivo", codice CUP J83B10001030006, codice Caronte SI\_1\_8250, così come approvato con Decreto n. 541 del 07/06/2018 dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, è rideterminato in complessivi € 3.645.916,91 come di seguito articolato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE					
Voci	Costo accertato		AdP 2010 Fondi MATTM Pagamenti effettuati a valere su DC 690/2012 Totali	PO FESR 2007-2013	
	QTE finale			Pagamenti effettuati a valere su DDG 733/2014	
	Subtotali	Totali		Subtotali	Totali
<b>LAVORI</b>					
A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso		-		
		3.178.113,14			
	Ribasso d'asta del 10,21%	324.485,35	-		
A2	Importo lavori al netto ribasso d'asta	2.853.627,79	-	2.853.627,79	
A3	Oneri per la sicurezza	58.686,22	-	58.686,22	
A2+A3	<b>Importo complessivo dei lavori</b>				<b>2.912.314,01</b>
		<b>2.912.314,01</b>			
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>					
B1	Progettaz. e Direzione Lavori in convenzione	62.269,36	-	62.269,36	
B2	Spese accessorie per produz. del progetto, straord. e gestione dei lavori-Art.8 convenzione	30.003,47	-	30.003,47	
B3	Spese pubblicazione avviso procedura VIA	3.129,60	-	3.129,60	
B4	Spese pubblicità e contributo AVLP	-	-	-	
B5	Collaudo tecnico e amministrativo in corso d'opera	7.129,13	-	7.129,13	
B6	Accertamenti di laboratorio a carico dell'Amm.ne	-	-	-	
B7	Rivalsa IVA 21%-22%	631.071,34	-	631.071,34	
B8	Imprevisti ed arrotondamenti	-	-	-	
B9	D.I.C.A. Università di Catania - Rilievi topobatimetrici e indagini granulometriche	22.800,00	22.800,00	-	
B10	D.I.C.A. Università di Messina - Analisi Diacronica della linea di riva	9.075,00	9.075,00	-	
B11	DH Italia - Supervisione e assistenza per la predisposizione dei modelli matematici	13.189,00	13.189,00	-	
B12	Rilievi topografici torrenti Mazzarrà e Termini	12.584,00	12.584,00	-	
B13	Relazione geologica e indagini	26.693,51	26.693,51	-	
B14	C.A.D.A. Campionamenti e analisi chimico-fisiche ambientali (zone di prelievo e versamento)	23.760,00	23.760,00	-	
B15	Monitoraggio fisico (rilievi topo-batimetrici) e ambientali in corso d'opera	-	-	-	
	<b>Sommano somme a disposizione dell'Amm.ne</b>		<b>108.101,51</b>		<b>733.602,90</b>
A+B	<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>108.101,51</b>		<b>3.645.916,91</b>
		<b>3.754.018,42</b>			

di cui, € 3.590.543,74 a valere su fondi PO FESR cap. 842057 Bilancio Regione Siciliana ed € 55.612,69 ai sensi della Delibera CIPE cap. 842438 Bilancio della Regione Siciliana e l'intervento è posto, pertanto, nello stato di conclusione.

- Art. 3** Il finanziamento assunto con il D.D.G. n. 289 del 23/05/2012 (impegno n. 15/2012) sul capitolo di spesa 842057 del Bilancio della Regione Siciliana nell'ambito del PO-FESR 2007-2013 per l'importo di € **3.707.641,48** per l'intervento dal titolo "*Risanamento Lungomare Marchesana nel Comune di Terme Vigliatore (ME) - Ripascimento scogliera Zona Terme Marchesana - 1° stralcio esecutivo*", codice CUP J83B10001030006, codice Caronte SI\_1\_8250, è definitivamente rideterminato in € **3.645.916,91** articolato come riportato all'art. 2 del presente decreto.
- Art. 4** La somma di € 55.612,69 prevista nel quadro economico del progetto necessaria al completamento dell'intervento, è stata impegnata e liquidata sul capitolo 842438 della Regione Siciliana ai sensi della Delibera CIPE.
- Art. 5** La spesa ritenuta ammissibile e certificata a valere sui fondi PO FESR 2007-2013 è pari a € 3.590.543,74.
- Art. 6** La somma pari a € 9,02 non spesa sarà ritirata dal medesimo UMC con corrispondente allineamento sul sistema Caronte, in seguito all'emissione del presente Decreto.
- Art. 7** Le eventuali spese rendicontate, che non dovessero risultare ammissibili al PO FESR 2007/2013 a seguito dei controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o comunitarie, saranno a carico del bilancio dell'Ente Beneficiario.
- Art. 8** Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi della L.R. 12/08/2014 art. 68, nel sito internet ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 9** Il presente Decreto sarà trasmesso, per il tramite della Ragioneria Centrale, alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione di competenza e pubblicato sui siti [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it) e [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e per estratto sulla GURS ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della stessa Corte dei Conti.

Palermo, 16/10/2018

Il Dirigente del Servizio 4/DRA  
Salvatore Di Martino



IL DIRIGENTE GENERALE  
Giuseppe Battaglia

