



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

**Oggetto:** Decreto presa Atto Contabilità Finale e pagamento C.T. Direzione Lavori e RUP dei lavori per la realizzazione dei *Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano del Comune di Santa Croce Camerina* Delibera Cipe 79/12 - Obiettivi di Servizio S10  
Codice Caronte: POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO** il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTO** il DPR del 15/02/06 “ Norme di Attuazione del Piano Generale di utilizzo delle acque Pubbliche”;
- VISTO** il D.M. dei LL:PP. N. 99/97 “ Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e fognature”;
- VISTO** il D.P. C.M. del 4/03/96” disposizione in materie di risorse idriche”;
- VISTO** D.Lgs n. 31 del 02/02/01 “ Attuazione della direttiva 98/83/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n. 163/06;
- VISTO** il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’obiettivo 1 (2000\_2006);
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 13 luglio 2007;
- VISTO** il Piano di azione per gli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 che, in particolare, per il ciclo integrato delle acque prevede due obiettivi specifici: S.10- percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale; S.11- abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per Regione;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 174 del 22/12/06 di Approvazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 82 del 03/08/07 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale “ Obiettivi di Servizio”;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 166 del 21/12/07 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – programmazione del Fondo per le Aree Sottosviluppate;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” che, tra le norme per la

riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell'Agenda Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

- VISTA** la Deliberazione n. 65 del 10-11/02/09 con la quale la Giunta Regionale approva il Programma Attuativo Regionale delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate 2007 -2013 assegnate alla Regione Siciliana ai sensi della Delibera Cipe n. 166/07;
- VISTA** la Circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 6923 del 21/04/2009 concernente Regolamento (CE) 1828/06 - Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell'attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana;
- VISTA** la legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni ”;
- VISTO** l'art. 8, comma 1 lett.a) e b) della L.R. n.10 del 15 maggio 2000;
- VISTO** il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- VISTO** il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 Gennaio 2012, n.13 – Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 Luglio 2011, n.12. Titolo I – Recepimento del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 79/12 del 11.07.12 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 255 del 31.10.12;
- VISTO** il D.L. n. 33 del 14/03/13 – art. 26, 27 - Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 89 del 24.04.14 con la quale si approvano una serie di interventi del settore idrico-potabile, fognario e depurativo, da finanziare con le risorse di cui al capitolo 642443, tra cui il progetto “*Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri “ Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano”* del Comune di S.Croce di Camerina per un importo complessivo di € **650.000,00**;
- VISTO** l'art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/15 secondo il quale, a decorrere dall'1 Gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTO** il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito all'ing. Marcello Loria l'incarico di responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato Dissalazione e Sovrambito a decorrere dal 02/01/2020;
-

- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 14.05.2020 con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il Triennio 2020 -2022;
- VISTO** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020 con il quale è stato conferito ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 20 del 03.12.03 l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Calogero Foti per la durata di anni tre;
- VISTO** il DPR n. 2805 del 19.06.2020 con il quale è stato conferito ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 20 del 03/12/03 l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Calogero Foti;
- VISTO** il DDG n. 692 del 03.07.2020 con il quale il Dirigente Generale delega il Dirigente del Servizio 1 ad adottare tutti gli atti procedurali ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. C della L.r. n. 10/2000;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15.09.2020;
- VISTO** il D.D.G. n. 1593 del 05.12.19, con il quale è stato ammesso a rendicontazione a valere sul Programma Operativo FESR 2014 -2020 Asse 6 Azione 6.3.1 l'intervento in argomento Codice Caronte: POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002;
- VISTA** la L.R. n. 9 del 15.04.2021 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità Regionale”;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 15.04.2021 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 168 del 21.04.21 –Legge di Stabilità Regionale 2021 e Bilancio di previsione Regionale 2021– 2023 - Decreto Legislativo del 23.06.11 n. 118 – Bilancio Finanziario Gestionale e Piano degli Indicatori per l'anno 2021;
- VISTA** la circolare n. 11 del 01/07/2021 con la quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro fornisce le indicazioni inerenti l'applicazione di quanto contenuto all'art. 9 della legge regionale n. 9 del 15/04/2021 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021;
- VISTO** il D.D. n. 1120/21 del 30.07.2021 con il quale il Ragioniere Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro apporta le variazioni agli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa, per le somme derivanti dal disimpegno dei residui da reimputare per l'esercizio finanziario 2021 e 2022;
- VISTA** la Determina Sindacale n. 431 del 13.05.15 a firma del Dirigente del Settore S.P del Comune di S.Croce di Camerina con cui si conferisce l'incarico di RUP del progetto esecutivo di che trattasi all'Arch. Occhipinti Gaudenzio;
- VISTO** il progetto esecutivo trasmesso dal Comune di Santa Croce Camerina (RG) con nota prot. 8044 del 16.06.15 inerente ”**Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri “ Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano del Comune di Santa Croce Camerina.” - CUP D34H15001120002** dell'importo complessivo di € **649.904,00**;
- VISTO** il D.D.G. n. 2090 del 14.12.16 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 21.12.16, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 19.01.17 reg. 1 foglio 9 con il quale è stato disposto il finanziamento e impegno della somma di € 649.904,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;
- VISTO** il contratto rep. n. 2828 del 07.05.18, registrato a Ragusa il 07.05.18 al n. 1432 serie 1T con il quale il Comune di S. Croce di Camerina ha affidato i **Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri “ Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano CIG 7124617BEE - CUP D34H15001120002** all'ATI composta dal consorzio denominato “ Consorzio Stabile Costruendo s.r.l. con sede di Puegnago sul Garda via Nazionale n. 59 P.IVA 03782970986 e dalla società a responsabilità limitata denominata “ Vertical Projet srl” con sede a Cesarò via Stradale S.Antonio n. 28 P.IVA n. 03138540830, per l'importo complessivo
-

di € 315.644,13 oltre all'IVA, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dell'27,6371%, sull'importo a base di gara di € 420.759,99 di cui € 11.169,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 192.391,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** il D.D.G. n. 978 del 18.09.18 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 18.10.18, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana– il 09/11/1/ reg. 1 foglio 81 con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € 77.017,77 relativo al pagamento anticipazione del 20% lavori e contestualmente si è provveduto ad eliminare la somma complessiva di € 141.868,74 in quanto economia di spesa non rientrante nella disponibilità dell'amministrazione comunale e pertanto il nuovo Quadro Economico del progetto è così distinto:

<b>A) LAVORI</b>		
IMPORTO LAVORI sogg. ribasso	€	420.759,99
Ribasso d'asta 27,6371%	€	116.285,85
Oneri di sicurezza	€	11.169,99
<b>lavori netti da CTR compreso oneri sicurezza</b>	<b>€</b>	<b>315.644,13</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
I.V.A.(22% di A)	€	69.441,71
Oneri conferimento in discarica asfalti	€	4.500,00
Oneri conferimento in discarica inerti	€	3.000,00
Adeguamento sistema di telecontrollo	€	64.904,00
Spese tecniche 2% di A	€	8.638,60
Spese per Accertamenti, Collaudo	€	11.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€	<u>30.906,82</u>
<b>TOTALE B</b>	<b>€</b>	<b>192.391,13</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>A + B</b>	<b>€ 508.035,26</b>

**VISTO** il D.D.S. n. 253 del 25.03.19 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 08.04.19, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € **47.556,22** relativo alla liquidazione del 1° stato avanzamento lavori per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;

**VISTO** il D.D.S. n. 318 del 10.04.19 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 20.05.19 con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € **1.641,33** relativo al pagamento C.T. per predisposizione bando di gara in favore dell'Ing. Barone per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;

**VISTO** il D.D.S. n. 1189 del 26.09.19 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 09.10.19, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € **106.856,12** relativo al pagamento del 2° stato avanzamento lavori e forniture complementari per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;

**VISTO** il D.D.S. n. 602 del 04.06.2020 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 17.06.2020, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € **90.500,00** relativo al pagamento del 3° stato avanzamento lavori per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;

**VISTO** il D.D.G. n. 1390 del 02.12.2020 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 11.12.2020, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € **42.300,00** per il pagamento del 4° stato avanzamento lavori e presa atto della P.V per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443 con contestuale eliminazione della somma complessiva di € 7.505,85 in quanto economia di spesa non rientrante nella disponibilità dell'amministrazione comunale; pertanto il nuovo Quadro Economico del progetto è così distinto:

<b>A) LAVORI</b>		
IMPORTO LAVORI sogg. Ribasso	€	430.281,01
Ribasso d'asta 27,6371%	€	118.917,19
restano Importo lavori Perizia al netto ribasso	€	311.363,82
Oneri di sicurezza previsti in Perizia	€	23.805,86

	<b>lavori netti da PVSA compreso oneri sicurezza</b>	€	<b>335.169,68</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	B1)Oneri conferimento in discarica	€	3.000,00
	B2)Adeguamento sistema di telecontrollo	€	64.904,00
	B3)Spese tecniche 2% di A	€	8.638,60
	B4)Valvole riduttrici esclusa IVA	€	15.847,47
	B5)Imprevisti e arrotondamenti	€	41,50
	<b>TOTALE B</b>	€	<b>92.431,57</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A + B</b>	€	<b>427.601,25</b>
	C1)IVA 22% di A a carico del Comune	€	73.737,33
	C2) IVA 22% di B4 a carico del Comune	€	3.486,45
	<b>TOTALE Q.E. P.V. A+ B+C</b>	€	<b>504.825,03</b>

- VISTO** il D.D.S. n. 854 del 05.08.2021 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 23.08.2021, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € **27.470,24** esclusa IVA al 10% relativo al pagamento del 5° stato avanzamento lavori e oneri su conferimento a discarica per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 02.07.18 sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dal procuratore speciale dell'ATI con la quale si è stabilito che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 260 consecutivi alla consegna, e pertanto il 18/03/19;
- VISTO** il Verbale di sospensione dei lavori del 14.11.2018 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D.Lgs n. 50/16 e art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori;
- VISTO** il Verbale di ripresa lavori del 20.03.19 redatto ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si stabilisce il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 23.07.19;
- VISTO** il Verbale di proroga del 23.07.19 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs n. 50/16 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si concede all'impresa appaltatrice dei lavori una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di giorno 60 pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 21.09.19;
- VISTO** il Verbale di proroga del 19.09.19 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs n. 50/16 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si concede all'impresa appaltatrice dei lavori una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di giorno 60 pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 20.11.19;
- VISTO** il Verbale di proroga del 27.11.19 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs n. 50/16 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si concede all'impresa appaltatrice dei lavori una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di giorno 60 pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 19.01.20;
- VISTO** l'atto repertorio n. 12892 del 12.12.2019 con la quale le imprese Consorzio Stabile Costruendo s.r.l. con sede di Puegnago sul Garda via Nazionale n. 59 P.IVA 03782970986 e dalla società a responsabilità limitata denominata " Di Raimondo costruzioni srl" con sede a Modica (RG) via crocevie scale piane n. 15 P.IVA n. 01340300886 costituiscono in associazione temporanea d'impresa;
- VISTO** il Verbale di proroga del 17.01.2020 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs n. 50/16 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si concede all'impresa appaltatrice dei lavori una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di giorno 90 pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 21.04.20;
- VISTO** il Verbale di sospensione dei lavori del 03.04.2020 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D.Lgs n. 50/16 e art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori;

- VISTO** il Verbale di ripresa lavori del 08.06.2020 redatto ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si stabilisce il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 17.07.2020;
- VISTO** il Verbale di sospensione dei lavori del 01.07.2020 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D.Lgs n. 50/16 e art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si stabilisce che tale sospensione non potrà protrarsi oltre il 30.09.2020;
- VISTO** il Verbale di sospensione dei lavori del 30.09.2020 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D.Lgs n. 50/16 e art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si stabilisce che tale sospensione non potrà protrarsi oltre il 30.11.2020;
- VISTO** il Verbale di ripresa lavori del 09.11.2020 redatto ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si stabilisce il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 26.11.2020;
- VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori e contestuale verbale di constatazione sullo stato dei lavori del 26.11.2020 con il quale il RUP e il Direttore dei Lavori certificano che i lavori sono stati ultimati il 26.11.2020 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal CSA, assegnando contestualmente il termine di 60 gg naturali successivi e continuativi decorrenti dalla data del 26.11.2020 per il completamento delle opere di bitumazione e altri interventi di piccola entità;
- VISTO** il Verbale di ratifica del certificato di ultimazione dei lavori redatto ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.M. n. 49 del 07.03.2018 con il quale il RUP e il Direttore dei Lavori ratificano il certificato di ultimazione dei lavori del 26.11.2020 e pertanto dichiarano definitivamente ultimati i lavori dell'intervento in oggetto alla data del 26.11.2020;
- VISTO** lo stato finale dei lavori del 06.04.2021 per un importo netto lavori pari ad € 335.167,08;
- VISTA** la Relazione sul conto finale del 06.04.2021 a firma del Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori;
- VISTO** il certificato di Regolare Esecuzione del 06.04.21, redatto ai sensi del D.Lgs n. 50/16 e art. 229 del DPR n. 207/07 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti restando il credito netto dell'impresa come segue:
- |   |                   |
|---|-------------------|
| - Importo netto dei lavori                    | € 335.167,08      |
| - a dedurre i certificati di pagamento emessi | € 333.491,25      |
| <b>Resta il credito netto dell'impresa</b>    | <b>€ 1.675,83</b> |
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 25/06/2021 con la quale si delibera di approvare lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione dei lavori e di liquidare all'impresa Consorzio stabile costruendo srl la somma complessiva di € 1.675,83 oltre IVA 10% relativa al saldo dei lavori in argomento;
- VISTA** la nota prot. n. 12106 del 04.06.2021 del Comune di Santa Croce di Camerina con la quale chiede il pagamento per incentivi art. 113 del D.Lgs n. 50/16 in favore del Geom. Barone per Direzione Lavori misura e contabilità ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- VISTA** la nota prot. n. 22489 del 08.06.21 con la quale questo Dipartimento ha chiesto al Comune di Santa Croce di Camerina una serie di documentazione integrativa al fine di poter provvedere alla liquidazione delle C.T. richieste con la superiore nota;
- VISTA** la nota prot. n. 13080 del 18.06.21 del Comune di Santa Croce di Camerina con la quale a seguito di quanto richiesto da questo Ufficio con la nota sopra citata trasmette la documentazione integrativa;
- VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 293 del 27.11.18 inerente l'approvazione del Regolamento per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/16 contenente il relativo Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo ai dipendenti interni al Comune di

S.Croce di Camerina;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 773 del 12.07.18 del Comune di Santa Croce di Camerina con la quale viene nominato Direttore dei Lavori, misura e contabilità, per l'intervento in oggetto il Geom. Barone Filippo;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 1386 del 30.11.2020 avente come oggetto Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 con relativi allegati;

**VISTO** l'art. 113 del D.Lgs n. 50/16;

**CONSIDERATO** che complessivamente gli incentivi da ripartire ai sensi del superiore articolo e sulla base dell'apposito regolamento adottato dal Comune di Santa Croce di Camerina ammonta a complessivi € 6.565,34 così distinti:

- fondo accantonamento pari al 1,90% dell'importo dei lavori € 8.206,67;
- risorse finanziarie da ripartire pari all'80% del fondo di cui sopra € 6.565,34;
- risorse accantonamento pari al 20% del fondo incentivo € 1.641,33;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 658 del 27.05.2021 del Comune di Santa Croce di Camerina con la quale si determina di liquidare al Geom. Filippo Barone la somma complessiva di € **2.626,13** ( € 1.641,33 +€ 984,80) per gli incentivi ex art. 113 del D.lgs n. 50/16 relativo all'intervento in argomento così distinto:

- D.L. misura e contabilità 25% di € 6.565,34 pari ad € 1.641,33;
- Emissione del Certificato di regolare Esecuzione 15% di € 6.565,34 pari ad € 984,80;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 746 del 16.06.21 del Comune di Santa Croce di Camerina con la quale si determina di liquidare all' Ing. Gaudenzio Occhipinti la somma complessiva di € **2.297,87** per gli incentivi ex art. 113 del D.lgs n. 50/16 relativo all'intervento in argomento così distinto:

- RUP 35% di € 6.565,34.

**PRESO ATTO** che all'art.4 comma 5 lettera b e c del Decreto Presidenziale n. 14 del 30/04/18 vengono indicate le procedure da applicare per le liquidazioni delle competenze tecniche del RUP e della Direzione Lavori;

**CONSIDERATO** che allo stato attuale la stazione appaltante deve ultimare le procedure finali per concludere l'intervento in oggetto nonché avviare le procedure di gara per l'adeguamento del sistema di telecontrollo voce "B2" tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, e pertanto non è possibile liquidare il 100% del compenso spettante al RUP come da Determina Dirigenziale di Liquidazione n.746/21;

**RITENUTO** di dover decurtare allo stato attuale il 10% dell'importo spettante al RUP pari ad € 229,79 come richiesto con nota prot. n. 13080/21 e giusta Determina di liquidazione n. 746/21 del Comune di Santa Croce di Camerina, per le motivazioni indicate precedentemente, che verrà corrisposto a conclusione dei lavori di che trattasi ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici;

**RITENUTO** di dover liquidare all' Ing. Gaudenzio Occhipinti la somma complessiva di € **2.068,08** ( € 2.297,87 -€ 229,79) per gli incentivi ex art. 113 del D.lgs n. 50/16 relativo all'intervento in argomento;

**VISTA** la nota prot n. 44037 del 25.10.19 di questo Dipartimento con la quale è stato chiesto al Comune di S.Croce di Camerina la trasmissione della certificazione riguardante l'IVA, a firma del legale rappresentante o del responsabile dei servizi finanziari, comunicando allo scrivente Ufficio se la stessa è detraibile ai sensi del DPR 633/72 o costituisce un costo sostenuto;

**VISTA** la nota del 07.11.19 del Comune di S. Croce di Camerina con la quale trasmette la certificazione riguardante l'IVA, a firma del responsabile dei servizi finanziari, comunicando che la stessa è detraibile ai sensi del DPR 633/72, essendo i lavori in argomento effettuati

---

dall'Amministrazione Comunale in ambito commerciale;

**CONSIDERATO** che il Comune di S.Croce di Camerina è detratore dell'IVA ai sensi del DPR n. 633/72 e che pertanto si è provveduto con l'emissione dei Decreti di Accertamento n. 1769/19 e n. 52/20 ad accertare alla stessa Amministrazione la somma complessiva di € 41.733,19 quale IVA accreditata e non dovuta da rimborsare;

**RITENUTO** di dover procedere a rideterminare l'importo complessivo del Quadro Economico del progetto relativo all'intervento " *Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri " Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano CIG 7124617BEE - CUP D34H15001120002 - codice Caronte S1\_1\_16840 - POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002 a seguito dei superiori accertamenti relativi all'IVA lavori e su oneri di conferimento a discarica e a seguito dell'approvazione della contabilità finale così distinto:*

**A) LAVORI**

IMPORTO LAVORI sogg. Ribasso	€	430.281,01
Ribasso d'asta 27,6371%	€	118.917,19
restano Importo lavori Perizia al netto ribasso	€	311.363,82
Oneri di sicurezza previsti in Perizia	€	23.805,86
lavori netti da PVSA compreso oneri sicurezza	€	335.169,68
Economie lavori da stato finale	€	2,60
<b>lavori netti da PVSA compreso oneri sicurezza da stato Finale</b>	<b>€</b>	<b>335.167,08</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

B1)Oneri conferimento in discarica esclusa IVA al 22%	€	2.459,01
B2)Adeguamento sistema di telecontrollo	€	64.904,00
B3)Spese tecniche 2% di A	€	8.638,60
B4)Valvole riduttrici esclusa IVA	€	15.847,47
B5)Imprevisti e arrotondamenti	€	41,50
<b>TOTALE B</b>	<b>€</b>	<b>91.890,58</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO A + B</b>	<b>€</b>	<b>427.057,66</b>
C1)IVA 22% di A a carico del Comune	€	73.737,33
C2) IVA 22% di B4 a carico del Comune	€	3.486,45
C3) IVA 22% di B1) a carico del Comune	€	540,99
D) ulteriori economie lavori	€	2,60
<b>TOTALE Q.E. P.V. A+ B+C +D</b>	<b>€</b>	<b>504.825,03</b>

**CONSIDERATO** che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico è il seguente:

Voci Quadro Economico	Importo previsto (€)	Somme già erogate (€)	Somme richieste (€)	Avanzamento
A)Lavori al netto del ribasso d'asta compresi O. S.	335.167,08	333.491,25		99,50%
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.</b>				
1) Oneri conferimento in discarica	2.459,01	627,84		25,53%
2) Adeguamento sistema di telecontrollo	64.904,00	0		0
3) Spese tecniche 2% di A	8.638,60	1.641,33	<b>4.694,21</b>	73,33%
4) Valvole riduttrici esclusa IVA	15.847,47	15.847,47		100%
5) imprevisti e arrotondamenti	41,50			
<b>Somma B</b>	<b>91.890,58</b>			
<b>TOTALE A +B</b>	<b>427.057,66</b>	<b>351.607,89</b>	<b>4.694,21</b>	<b>83,43%</b>
IVA 22% di A a carico del Comune	73.737,33	38.246,74		
IVA 22% di B4 a carico del Comune	3.486,45	3.486,45		
IVA 22% di B1 a carico del Comune	540,99			
Economie Lavori da stato finale	2,60			
<b>TOTALE Progetto da P.V.</b>	<b>504.825,03</b>			



**RITENUTO** di dover procedere all'eliminazione dell'ulteriore economia accertata relativa all'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € **543,59** (€ 540,99 + € 2,60) per IVA su oneri per conferimento a discarica e per economie lavori da stato finale;

**CONSIDERATO** che occorre liquidare la somma complessiva di € **4.694,21** a fronte della Determina di Liquidazione n. 658/21 per C.T. D.L. misura e contabilità ed emissione del Certificato di regolare esecuzione e a alla Determina n. 746/21 per i "lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri " *Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano*" CIG **7124617BEE - CUP D34H15001120002**;

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € **4.694,21** a valere sull'impegno assunto con il D.D.G. n. 2090 del 14.12.16 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 21.12.16, e dalla Corte dei Conti in favore del Comune di S.Croce di Camerina a fronte della Determina di Liquidazione n. 658/21 per C.T. D.L. misura e contabilità ed emissione del Certificato di regolare esecuzione e della Determina n. 746/21 di liquidazione competenze tecniche RUP sul capitolo **642443**;

**RITENUTO** di dover prendere atto del quadro economico finale, del certificato di ultimazione lavori, dello stato finale, del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori e dei relativi atti approvativi in argomento giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 25/06/2021 del Comune di Santa Croce di Camerina;

## D E C R E T A

### A R T . 1

In conformità alle premesse, a seguito dell'approvazione della contabilità finale da parte del comune di Santa Croce di Camerina è disposta l'eliminazione dell'ulteriore economia accertata relativa all'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € **543,59** (€ 540,99 + € 2,60) per IVA su oneri per conferimento a discarica e per economie lavori da stato finale relativo ai "lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri " *Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano*" CIG 7124617BEE - CUP D34H15001120002 - codice Caronte S1\_1\_16840 - POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002;

### A R T . 2

Si prende atto del quadro economico finale, del certificato di ultimazione lavori, dello stato finale, del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori e dei relativi atti approvativi dell'intervento in argomento giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 25/06/2021 del Comune di Santa Croce di Camerina;

### A R T . 3

Si prende atto del Quadro Economico Finale relativo all'intervento "lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri " *Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano*" CIG 7124617BEE - CUP D34H15001120002 - codice Caronte S1\_1\_16840 - POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002 per l'importo complessivo di € **504.825,03** IVA inclusa, riportante la ripartizione delle somme a carico dell'Ente Finanziatore e quelle a carico del Comune di S.Croce di Camerina di cui al seguente quadro economico:

#### A) LAVORI

IMPORTO LAVORI sogg. Ribasso	€ 430.281,01
Ribasso d'asta 27,6371%	€ 118.917,19
restano Importo lavori Perizia al netto ribasso	€ 311.363,82
Oneri di sicurezza previsti in Perizia	€ 23.805,86
lavori netti da PVSA compreso oneri sicurezza	€ 335.169,68
Economie lavori da stato finale	€ 2,60
<b>lavori netti da PVSA compreso oneri sicurezza da stato Finale</b>	<b>€ 335.167,08</b>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1)Oneri conferimento in discarica esclusa	
IVA al 22%	€ 2.459,01
B2)Adeguamento sistema di telecontrollo	€ 64.904,00
B3)Spese tecniche 2% di A	€ 8.638,60

B4)Valvole riduttrici esclusa IVA	€	15.847,47	
B5)Imprevisti e arrotondamenti	€	41,50	
<b>TOTALE B</b>	€	<b>91.890,58</b>	€ <b>91.890,58</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO A + B</b>	€		<b>427.057,66</b>
C1)IVA 22% di A a carico del Comune	€	73.737,33	
C2) IVA 22% di B4 a carico del Comune	€	3.486,45	
C3) IVA 22% di B1) a carico del Comune	€	540,99	
D) ulteriori economie lavori	€	2,60	
<b>TOTALE Q.E. P.V. A+ B+C +D</b>	€		<b>504.825,03</b>

**ART. 4**

A seguito della registrazione del presente provvedimento è' autorizzato l'accreditamento della somma complessiva di € **4.694,21** in favore del Comune di S.Croce di Camerina mediante mandato di pagamento intestato al Comune di S.Croce di Camerina con accredito sul conto corrente intrattenuto presso la tesoreria unica della Banca d'Italia di cui alla dichiarazione del Comune di S.Croce di Camerina giusta nota del 07.04.2021 agli atti di questo Ufficio, a fronte della Determina di Liquidazione n. 658/21 per C.T. D.L. misura e contabilità ed emissione del Certificato di regolare esecuzione e della Determina n. 746/21 a valere sull'impegno assunto con il D.D.G. n. 2090 del 14.12.16 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 21.12.16, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 19.01.17 reg. 1 foglio 9, lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri “ Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano **CIG 7124617BEE - CUP D34H15001120002 - Codice Siope U.2.03.01.02.003** - Codice Caronte: POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002- sul capitolo **642443** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2021;

**ART. 5**

È fatto obbligo al Responsabile Esterno dell'Operazione (R.E.O.) del Comune di S.Croce di Camerina la raccolta e l'immissione nel sistema di monitoraggio “Caronte” dei dati relativi all'avanzamento economico, fisico e procedurale dell'intervento in oggetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15 e sul sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 9 del 15/04/2021.

**ISTRUTTORE****SCIAMBRA GIUSEPPE**

FIRMA APPOSTA SULLA COPIA  
DEL DOCUMENTO ANALOGICO  
CONSERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1***(Ing. Marcello Loria)*

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
**FOTI**