

D.D.G. __1310_ / 19

Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica

Servizio 3 – Gestione degli investimenti



Assessorato della Salute

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Il Dirigente Generale del Dipartimento

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana
- VISTO** il trattato dell'Unione Europea;
- VISTE** le leggi regionali:
- 9 ottobre 2008, n.10
 - 14 aprile 2009, n.5
- VISTO** il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
- VISTO** l'art. 68, comma 5, della L.R. 12.08.2014 n.21 e s.m. e i., inerente la pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale n. 1 del 22.02.2019 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019.Legge di stabilità regionale”;
- VISTA** la legge regionale n. 2 del 22.02.2019 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021”;
- VISTA** la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la disposizione dirigenziale prot. n. 95471 del 31.12.2018, con la quale è stato differito al 31.05.2019 il termine del contratto individuale di lavoro del dirigente responsabile del Serv. 3 “Gestione degli investimenti”;
- VISTI** i regolamenti della Comunità Europea: n. 1080/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante l’abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999; n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; n. 1828/2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e Regolamento (CE) 1080/2006;
- VISTO** il Piano Operativo FESR 2007/13 per la Sicilia, approvato con Decisioni della Commissione Europea C(2007)4249 del 7 settembre 2007, C(2010) 2454 del 3 maggio 2010, C(2011) 9028 del 6 dicembre 2011, e C(2013) 4224 del 5 luglio 2013 e adottato con Deliberazione di G.R.G. n. 258 del 17 luglio 2013;
- VISTO** il DPR 3 ottobre 2008, n. 196 (regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/06);
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Programmazione (Regione Siciliana – Presidenza), n. 772 del 16 gennaio 2009 riguardante “Regolamento (CE) 1828/06 - Piano della Comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013 - Osservanza disposizioni”;
-

- VISTO** l'Accordo di Programma stipulato a Roma il 30.04.2002 tra la Regione Siciliana e il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze costituito dagli interventi individuati nella delibera di Giunta Regionale nr. 356 del 2001 e la successiva delibera di GR n. 417/2002 finalizzata alla rimodulazione degli interventi che individua, tra gli altri, quello relativo ai lavori di costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Ragusa – 1° lotto per un costo complessivo di € 41.316.551,93;
- VISTO** il DDG n. 02555 del 30.12.2002 con il quale è stato approvato il progetto relativo ai lavori di costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Ragusa – 1° lotto dell'importo complessivo di € 41.316.551,93 che trova copertura finanziaria per il 95% pari ad € 39.250.724,33 a carico dello Stato e per il 5% pari ad € 2.065.827,60 a carico della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale del 15.05.2003 con il quale il Ministero della Salute ha ammesso a finanziamento l'intervento denominato "Costruzione del Nuovo P.O. di Ragusa - 1° lotto (per il trasferimento del P.O. Civile a notevole rischio strutturale) per un importo di € 39.250.724,33, al netto della quota a carico della Regione Sicilia;
- VISTA** la Deliberazione n. 1011 del 15.09.2003 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Civile- MP Arezzo" di Ragusa ha provveduto a nominare il Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTA** la Deliberazione n. 396 del 15.03.2004 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Ragusa, visti i pareri favorevoli e le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti, ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi per un importo complessivo di € 47.910.561,50;
- RILEVATO** che con deliberazione n. 397 del 15.03.2004 dell'Azienda Ospedaliera sono stati approvati il Bando di gara, il Disciplinare ed il Capitolato speciale d'appalto e contestualmente è stata indetta una procedura aperta con il sistema del pubblico incanto per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 21, co. 1 e 1bis della L. 109/94 come recepito con L.R. 7/2202;
- VISTA** la deliberazione n. 1213 del 7.10.2004 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Ragusa ha aggiudicato l'esecuzione dei lavori dell'intervento di che trattasi al Consorzio AEDARS s.c. a r.l. di Roma con un ribasso d'asta del 16,36% sull'importo a base di gara e ha provveduto a rettificare l'errore materiale della spesa complessiva dei lavori riportata nella precedente deliberazione n. 396/2004 determinandola in € 47.913.681,51 dal che risulta il seguente quadro economico

A. Importo dei Lavori a Base d'Asta

1. Lavori a base d'asta	€ 32.121.765,26
	R.A. (€ 5.255.120,80)
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 486.079,65
Totale lavori	€ 27.352.724,11

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	€ 56.810,26
2. Arredi e attrezzature elettromedicali	€ 2.866.335,79
3. Spese tecniche generali, collaudi, accatastamenti, rilievi	€ 4.610.597,70
4. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 80.000,00
5. IVA al 10% su A	€ 2.735.272,41
6. IVA al 20% su B2+B3+B4	€ 1.511.386,70
7. Spese per pubblicazione	€ 12.394,97
8. Imprevisti	€ 1.281.155,30
9. Commissioni aggiudicatrici e consulenze (IVA compresa)	€ 110.000,00

10. Compensi art.18 L. 109/94	€ 250.000,00	
11. Accordi bonari art. 31 bis L. 109/94 (IVA compresa)	€ 323.671,39	
12. Conferimento rifiuti centro recupero e riciclaggio	€ 884.000,00	
13. Accantonamento art. 26, co. 4, L. 109/94	<u>€ 58.700,00</u>	
Totale somme a disposizione (B)	€ 14.780.324,52	€ 14.780.324,52
Ribasso d'asta		€ 5.255.120,80
Iva su RA		€ 525.512,08
Totale Finanziamento		€ 47.913.681,51

VISTO il contratto d'appalto per i Lavori di costruzione del Nuovo Ospedale di Ragusa in contrada Puntarazzi 1° Lotto (per il trasferimento del P.O. Civile ad alto rischio sismico) stipulato in data 10 giugno 2005 - rep. 375 con il Consorzio AEDARS s.c.a r.l. con sede in Roma via Alessandria n. 112 PIVA 07675601004 per l'importo di € 27.352.724,11;

VISTA la delibera del DG n. 462 del 26.04.2007 con la quale è stata approvata la I Perizia di variante per un importo suppletivo di € 441.943,65, per opere non previste e non prevedibili per il risanamento del sistema fondazionale dell'edificio ospedaliero;

VISTA la delibera del DG n. 1237 del 14.11.2008 con la quale è stata approvata la II Perizia di variante per un importo di € 5.947.257,96 per maggiori lavori ed € 636.249,56 per riconoscimento dell'equo compenso per il superamento del quinto d'obbligo di alcune categorie omogenee previste nel capitolato speciale di appalto, oltre € 107.599,95 per incremento dei costi per gli oneri per la sicurezza;

VISTA la delibera del DG n. 1979 del 20.10.2010 con la quale è stata approvata la III Perizia di variante per un importo di € 507.473,95 per maggiori lavori rispetto alla II P.V.S., di € 721.052,61 per riconoscimento dell'equo compenso, ed € 7.511,20 per incremento dei costi per gli oneri per la sicurezza;

VISTA la delibera n. 38 del 2.08.2012 con la quale il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa approva la Perizia d'asestamento finale per l'importo complessivo di € 47.913.681,51 rideterminando il quadro economico finale nel seguente modo:

A. Importo dei Lavori a Base d'Asta

1. Lavori a base d'asta	€ 39.512.955,67
7. Equo compenso	€ 862.090,63
TOTALE LAVORI	€ 40.375.046,30
	R.A. (€ 6.605.357,57)
Lavori al netto del RA	€ 33.769.688,73
3. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 597.926,48</u>
5. Opere in economia	€ 425.805,87
Totale lavori	€ 34.793.421,08

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. spese tecniche generali, collaudi, accatastamenti	€ 5.596.782,29
2. Spese per accertamenti di laboratorio	€ 48.613,26
3. IVA al 10% su A + B.11	€ 3.547.875,18
4. IVA al 20% o 21% su B2	€ 1.089.509,35

5. Spese per pubblicazione	€ 22.829,64
6 Commissioni aggiudicatrici e consulenze	€ 230.241,52
7. Compensi art.18 L. 109/94	€ 346.374,49
8. Accordi bonari art. 31 bis	€ 1.375.000,00
9. Interessi su anticipazione appaltatore	€ 1.078,58
10. conferimento rifiuti centro recupero e riciclaggio	€ 176.625,44
11. compensazione prezzi	€ 685.330,68
Totale somme a disposizione (B)	€ 13.120.260,43
Totale	€ 47.913.681,51

- VISTA** la deliberazione n. 2239 del 14.11.2013 con la il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha nominato il nuovo Responsabile del procedimento in sostituzione del precedente di cui alla delibera n. 1011/2003 andato in quiescenza;
- VISTA** la deliberazione n. 531 del 14.03.2014 con la quale il Direttore Sanitario, sostituto del Commissario Straordinario, a seguito del parere del CGA della Regione Siciliana trasmesso dall'Assessorato con nota prot. n. 52572 del 24.06.2013 nel quale è stata definita e precisata l'interpretazione normativa in merito al compenso da corrispondere ai componenti della Commissione di collaudo, ha rideterminato l'importo del quadro economico dei lavori in € 48.077.874,43 comprensivo del maggiore onere per la Commissione e per l'IVA per l'incremento dell'aliquota al 22%;
- VISTO** il I Atto integrativo all'APQ Sanità stipulato in data 30.12.2015, finalizzato al recepimento in un unico strumento programmatico degli interventi ritenuti coerenti con l'Obiettivo Operativo 6.1.2. Potenziamento dei poli sanitari regionali di cui al P.O. FESR 2007/2013 nonché coerenti con il Q.S.N. 2007/2013, dell'importo complessivo di € 175.644.355,43 comprendente - fra l'altro - dell'intervento denominato “ Nuovo Ospedale di Ragusa – Nuova costruzione - 1° lotto (per il trasferimento dell'Ospedale Civile a notevole rischio strutturale);
- VISTA** la “Nota COCOF 12-0050-01 EN di orientamento al COCOF sul trattamento dell'assistenza retrospettiva UE durante il periodo 2007/2013”;
- VISTA** la nota MEF-IGRUE Protocollo 113246 dell'11.11.2011 (registrazione Ares 2011/1236459 del 18.11.2011) che disciplina alcuni aspetti relativi all'ammissibilità delle spese certificate alla Commissione;
- VISTA** la circolare del MISE prot. n. 0005988 del 9.05.2012 avente per oggetto “QSN 2007/2013 interventi di accelerazione della spesa. Modalità e criteri di rendicontazione per progetti della programmazione unitaria”;
- VISTA** la circolare del MISE prot. n. 714 del 24/01/2014 avente per oggetto “QSN 2007/2013 interventi di accelerazione della spesa. Modalità e criteri di rendicontazione per progetti della programmazione unitaria. Ulteriori indicazioni relative alla rendicontazione su programmi operativi interregionali o nazionali”;
- VISTO** il DDG n. 282 del 23.02.2016, registrato alla Corte dei Conti in data 22.03.2016, Reg. n. 1 Fg. n. 8, che approva la Pista di Controllo versione n.4 della linea d'intervento 6.1.2.A attività C) “Investimenti strutturali per l'innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere” dell'asse prioritario 6 del PO FESR 2007/2013;
- VISTA** la pista di controllo integrativa afferente ai progetti retrospettivi a valere sui gli obiettivi operativi del PO FESR, tra cui l'obiettivo operativo 6.1.2 – Potenziare i poli sanitari regionali ed adottare tecnologie avanzate per la qualificazione dei servizi – approvata dal Dirigente generale del Dipartimento Programmazione con il DDG 123/A XI DPR del 24.04.2014, registrato alla Corte dei Conti il 19/05/2014 Reg. 1 FG 14;

CONSIDERATO che il Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica di questo Assessorato Regionale della Salute è responsabile dell'attuazione dell'obiettivo 6.1.2 del Piano Operativo FESR Sicilia 2007/2013 e, specificatamente, della linea d'intervento 6.1.2.A attività C) - Investimenti strutturali per l'innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere;

VISTO il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea in data 06/07/2009 ed aggiornato nella versione 5.0 nel dicembre 2013;

VISTO il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2007/2013 adottato per ultimo dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 275 del 30 luglio 2013;

CONSIDERATA l'attività di verifica effettuata, ciascuno per la propria competenza, dall'assistenza tecnica messa a disposizione dal Dipartimento della programmazione, dall'Ufficio UCO e dall'UMC in ordine alla coerenza di detto intervento rispetto all'obiettivo operativo 6.1.2.A attività C) del PO FESR 2007/2013, secondo i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione;

CONSIDERATO che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTA la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 “*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*”;

VISTO il DDG n. 560 del 4.04.2016 registrato alla Corte dei Conti il 27.04.2016, Reg. 1 Fg. 15, con il quale è stato imputato, fra gli altri, alla rendicontazione dei fondi strutturali PO FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 6.1.2 A - l'intervento denominato “Nuovo Ospedale di Ragusa – Nuova costruzione - 1° lotto (per il trasferimento dell'Ospedale Civile a notevole rischio strutturale)” dell'importo complessivo di € 41.316.551,93, ferma restando la successiva attività di natura finanziaria da espletarsi secondo quanto previsto dalla pista di controllo afferente ai progetti retrospettivi, nelle premesse citate;

VISTA la nota prot. 75241 del 21.09.2016 con la quale questo Assessorato ha comunicato ai beneficiari degli interventi retrospettivi nell'ambito del PO FESR gli adempimenti da porre in essere tra cui la redazione del Quadro Economico Finale e della relazione conclusiva sulle attività del progetto;

VISTI il certificato di ultimazione lavori del 27.04.2011 e il certificato di constatazione effettiva ultimazione lavori del 27.06.2011; le relazioni, i verbali e il certificato di collaudo 02.08.2012, il verbale di sopralluogo e l'integrazione al certificato di collaudo finale del 16.04.2015;

VISTA la deliberazione n. 2027 dell'8.10.2015 con la quale, fra l'altro, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha preso atto delle risultanze finali della Commissione di Collaudo ripotata nel verbale del 16.04.2015 e ha dichiarato ammissibili ed ha approvato il certificato di collaudo del 02.08.2012 e la successiva integrazione del 16.04.2015;

VISTA la relazione conclusiva sulla attività del progetto (nota prot. n. 257/DAOR Modica-Scicli del 28.11.2018) redatta e sottoscritta dal RUP nella quale è stata evidenziata un'ulteriore variazione economica relativa a competenze professionali e rimborsi spesa per ulteriori verifiche funzionali dell'impianto di riscaldamento per un importo complessivo di € 3.671,62;

VISTA la deliberazione n. 2390 del 17.12.2018 con la quale il Commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, preso atto delle risultanze e determinazioni assunte dal RUP di cui alla predetta relazione conclusiva, ha approvato il quadro economico finale del progetto e così ripartito:

QUADRO ECONOMICO FINALE

A. Per Lavori

1.Lavori a base d'asta	€ 39.512.955,67
2.Equo compenso	€ 862.090,63

Totale lavori	€ 40.375.046,30
Ribasso d'asta 16,36%	€ 6.605.357,57
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 33.769.688,73
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 597.926,48
Opere in economia	€ 425.805,87
Totale generale opere	€ 34.793.421,08

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. Spese tecniche generali, collaudi, accatastamenti	€ 5.739.646,83	
2. Spese per accertamenti di laboratorio	€ 48.613,26	
3. IVA al 10% su A+B11	€ 3.547.875,18	
4. IVA su B1 (20% - 21% - 22%)	€ 1.104.469,85	
5. Spese per pubblicazione	€ 22.829,64	
6. Commissioni agglidiatrici e consulenze	€ 230.241,52	
7. Compensi art.18 L. 109/94	€ 346.374,49	
8. Accordi bonari art. 31 bis L. 109/94	€ 1.375.000,00	
9. Interessi su anticipazione appaltatore	€ 1.078,58	
10. Conferimento rifiuti centro recupero e riciclaggio	€ 176.625,44	
11. Compensazione prezzi	€ 685.330,68	
Totale somme a disposizione (B)	€ 13.278.085,47	€ 13.278.085,47
Totale		€ 48.071.506,55

- ha approvato la relazione conclusiva sulle attività di progetto del Responsabile Unico del Procedimento, attestando la congruità e la coerenza delle opere con quanto finanziato a valere sul PO – FESR;
- ha dichiarato che le opere in argomento sono state completate e, allo stato attuale, risultano funzionanti, in uso e fruiti dai destinatari finali;
- si è assunto la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006, in materia di stabilità delle operazioni; dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di entrate nette;
- ha dichiarato di avere provveduto all'inserimento sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- si è impegnato alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa della spesa (fermo restando le forme di conservazione sostitutiva previste dalla normativa vigente) fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 19955 del 6.03.2019 l'Unità di Monitoraggio e Controllo ha comunicato che è stata ammessa alla rendicontazione comunitaria la somma complessiva di **€ 25.772.072,56**, al netto delle rettifiche finanziarie operate dal predetto organo di controllo e dall'Autorità di Audit, e più specificatamente:

S.a.l. n.2 € 1.593.355,74 – S.a.l. n.3 € 2.202.928,09 – S.a.l. n.4 € 1.332.284,92 – S.a.l. n.5 € 531.852,71 – S.a.l. n.8 € 2.163.019,16 – S.a.l. n.9 € 2.240.871,24 – S.a.l. n.10 € 2.205.099,08 – S.a.l. n.11 € 2.231.327,52 – S.a.l. n.12 € 2.206.578,28 – S.a.l. n.13 € 2.205.258,67 – S.a.l. n.14 € 2.276.401,44 – S.a.l. n.15 € 3.033.445,49 – S.a.l. n.17 € 1.073.143,31 – S.a.l. n.18 € 476.506,91;

CONSIDERATO quanto sopra la differenza di € **15.544.479,37** tra quanto ammesso e l'importo imputato al PO FESR con il DDG 560/2016 rimane a carico dell'originaria fonte di finanziamento ex art.20 della L.67/88 e la quota di € **6.754.954,62** derivante dalla differenza tra il costo complessivo dell'opera da QEF e l'importo complessivamente finanziato da fondi comunitarie e nazionali rimane a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliera di Ragusa;

RITENUTO di dover chiudere l'intervento denominato "NUOVO OSPEDALE DI RAGUSA - NUOVA COSTRUZIONE - 1° LOTTO (PER IL TRASFERIMENTO DELL'OSPEDALE CIVILE A NOTEVOLE RISCHIO STRUTTURALE) CUP **E78B03000000008** - Codice Caronte **SI_1_15974** e di dover determinare in € 25.772.072,56 la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR Sicilia 2007-2013 – Linea di Intervento 6.1.2 A

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, si prende atto della relazione conclusiva del RUP del 28.11.2018 e del Quadro Economico Finale di spesa dell'intervento denominato "NUOVO OSPEDALE DI RAGUSA - NUOVA COSTRUZIONE - 1° LOTTO (PER IL TRASFERIMENTO DELL'OSPEDALE CIVILE A NOTEVOLE RISCHIO STRUTTURALE) CUP **E78B03000000008** - Codice Caronte **SI_1_15974** approvato con la deliberazione n. 2390 del 17.12.2018 del Commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.

Art. 2 La somma complessiva ammessa alla rendicontazione dei fondi strutturali sulla Linea di Intervento 6.2.1.A del PO FESR 2007/2013, a seguito dei controlli e delle verifiche eseguite dall'Unità di Monitoraggio e Controllo e dall'Autorità di Audit, è determinata in € **25.772.072,56** dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al Quadro Economico Finale in presa d'atto all'art. 1 precedente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 6.2.1 A	€ 25.772.072,56
Quota a valere sul finanziamento ex art.20 della L.67/88	€ 15.544.479,37
Quote a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliera di RG	€ 6.754.954,62
TOTALE	€ 48.071.506,55

Art. 3 Il provvedimento è trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale del Dipartimento Pianificazione Strategica, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Art. 4 Il presente decreto viene trasmesso contestualmente alla Ragioneria Centrale Salute, per la registrazione di propria competenza e alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3 della L.20/94 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 200/99, secondo le modalità di interscambio dei flussi

documentali di cui al protocollo d'intesa tra i Dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei Conti stipulato in data 11 Marzo 2019, nonché delle relative circolari attuative.

Palermo, li 25/06/2019

Il Dirigente Generale del Dipartimento

Ing. Mario La Rocca

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Ragioneria Centrale della Salute

VISTO:

preso nota al n. 363

Palermo 09/07/2019

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

LUCIA
MANG
IONE

Firmato
digitalmente
da LUCIA
MANGIONE
Data:
2019.07.10
16:09:29
+02'00'

Note: Progetto Retrospectivo

ASSESSORATO REGIONALE SANITA
Dipartimento Pianificazione Strategica
SERVIZIO 3
Gestione degli investimenti

Prot. n. Serv. 3/ 56808 del 12 LUG. 2019



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CONTROLLO REGIONE SICILIANA - UFFICIO II

Si attesta che il provvedimento numero 1310 del 25/06/2019, con oggetto 25-06-2019 D.D.G. N. 1310 - DECRETO DI CHIUSURA PROGETTO RETROSPETTIVO - PO FESR 2007/2013 L.I. 6.1.2.A ATTIVITA' C) - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO OSPEDALE DI RAGUSA 1° LOTTO X IL TRASFERIMENTO DELL'OSPEDALE CIVILE A NOTEVOLE RISCHIO STRUTTURALE ASP.(1° Invio) pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. 0006427-01/07/2019-SC_SIC-R05A-A ed è stato ammesso alla registrazione il 05/07/2019 n. 270

Il Magistrato Istruttore
TATIANA CALVITTO
(Firmato digitalmente)

ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
Dipartimento Pianificazione Strategica
SERVIZIO 3
Certifico degli investimenti 12 LUG. 2019
Prot. n. Serv. 3/ 568M del



CORTE DEI CONTI