



D.D.G. n° 1196 /S.11/DRPC Sicilia del 07/12/2023

Oggetto: FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Delibera di Giunta Regionale n. 443 del 29.09.2017 - Cod.: **CT_01 Rev_ MISTERBIANCO** “Adeguamento e miglioramento via San Giovanni Bosco Misterbianco”(CT). Cod. Caronte: SI_1_18399 - C.U.P.: G27H16001080001 - C.I.G. 8366457AB8 **Impegno e liquidazione 3° e 4° S.A.L, compensazione 3° e 4° SAL art. 26 D.L. 50/2022, saldo conferimento a discarica, all’impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.**



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Vista** la legge 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- Visto** il testo unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70;
- Visto** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” e in particolare l’art.57;
- Visto** l’art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Vista** la L.R. n° 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- Visto** il D.Lgs. 56/2017 che apporta modifiche al D.Lgs. 50/2016;
- Vista** la L. 55 del 14/06/2019 “sblocca cantieri” con la quale si apportano modifiche al D.Lgs. 50/2016;
- Vista** la Circolare dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Reg.le Tecnico, n. 153192/DRT del 20 luglio 2017 con la quale individua l’applicazione del minor prezzo per lavori d’importo tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00 con l’esclusione automatica;
- Vista** il D.M. 49 del 07 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
- Vista** l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07 maggio 2015 che recita “*In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica*”;
- Vista** la circolare del DRT 189161 del 26 settembre 2019 con la quale si dispone di applicare la L.R. 13/2019 a decorrere dal 30/09/2019;

- Vista** la circolare n. 5 del 5 febbraio 2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “*Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28 gennaio 2013 e della nota prot. 7410 del 07 febbraio 2013*”;
- Vista** la delibera di Giunta n. 168 del 22 aprile 2021 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;
- Visto** il D.P. Reg.13 febbraio 2023, n. 439 con il quale, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 74 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all' ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
- Vista** la L.R. 22 febbraio 2023, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2023-2025”;
- Vista** la L.R. 22 febbraio 2023, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025”;
- Vista** la Deliberazione n. 106 del 1 marzo 2023 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori;
- Vista** la Circolare n. 19 del 11 luglio 2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1, comma 710 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo con lo Stato stipulato in data 20 giugno 2016;
- Visto** il Protocollo di legalità – Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12 luglio 2005 stipulato fra la Regione Siciliana, il Ministero degli Interni, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, INAIL, INPS, nonché la relativa circolare attuativa n. 593 del 31 gennaio 2006 per dell’ex Assessorato Regionale Lavori Pubblici;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell’ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”, assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d’intervento;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Considerato** che nella citata Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;
- Vista** la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d'atto”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi”;
- Vista** la deliberazione n. 29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO);
- Visto** il D.D.G. 1073 del 1 dicembre 2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia;

- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 294 dell' 8 agosto 2019 - FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Approvazione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) - versione giugno 2019;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.287 dell' 8 agosto 2019- FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'Allegato B del Patto - Settori d'Intervento 'Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria' - Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019;
- Visto** il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158- *“Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli” con il quale è modificato il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, individuando gli atti sui quali la Corte dei Conti esercita il controllo di legittimità;*
- Vista** la deliberazione n. 318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto “FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”;
- Vista** la deliberazione n.452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto “FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”, contenente a pag. 5 dell’allegato “A” proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano degli interventi;
- Considerato** che il progetto FSC 2014/2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana - Cod. CT_01 Rev_ MISTERBIANCO *“Adeguamento e miglioramento via San Giovanni Bosco Misterbianco”(CT) - Cod. Caronte: SI_1_18399 - C.U.P. G27H1600108001 - C.I.G. 8366457AB8 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 443 del 29 settembre 2017, concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;*
- Considerata** la determina n. 281_iride /S.07/D.R.P.C. Sicilia del 9 dicembre 2019 di presa d’atto e conferma del ing. Vincenzo Orlando, del Comune di Misterbianco (CT), Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in questione, già nominato con provvedimento n.924 del Responsabile Area Tecnica del 4 aprile 2018;
- Visto** il D.D.G. n. 1523 del 30 dicembre 2019 di finanziamento, prenotazione, impegno e autorizzazione a contrarre, con il quale si finanziava il progetto in questione per l’importo complessivo di € 493.000,00, di cui € 276.422,13 con fondi programmati FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana, a valere sul capitolo 516432 ed € 216.577,87 con fondi a carico del bilancio comunale, come di seguito riportato:

PROSPETTO Q.T.E. CON RIPARTIZIONE SPESE		D.R.P.C. SICILIA	COMUNE DI MISTERBIANCO
Quota in carico del cofinanziamento		61,72%	38,28%
Importo complessivo dei lavori (compresi oneri di sicurezza)	€ 303.978,80	€ 187.630,49	€ 116.348,31
IVA sui lavori +Sicurezza (10%)	€ 30.397,88	€ 18.763,05	€ 11.634,83
Imprevisti	€ 15.082,40	€ 9.309,59	€ 5.772,81
Spesa per Espropri (acquisizione di aree+ altre indennità da PPE)	€ 84.145,42	€ 51.938,64	€ 32.206,78
Oneri di conferimento discarica (IVA compresa)	€ 14.000,00	€ 8.641,48	€ 5.358,52
Contribuzione ANAC	€ 225,00	€ 138,88	€ 86,12
A -Totale della spesa ammessa a cofinanziamento	€ 447.829,50	€ 276.422,13	€ 171.407,37
Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di di progettazione (contributo previd. Ed IVA compresi)	€ 10.585,11		€ 10.585,11
Direzione Lavori, misure, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (contrib. Previd. Ed IVA)	€ 13.621,81		€ 13.621,81
Frazionamento (contrib. Previd. Ed IVA compresi)	€ 4.355,40		€ 4.355,40
Spese per studio geologico ed indagini geognostiche (contributo previd. Ed IVA compresi)	€ 10.528,60		€ 10.528,60
Fondo incentivi per funzioni tecniche ex art.113 d.lgs. 50/2016	€ 6.079,58		€ 6.079,58
B - Spesa a totale carico del Comue di Misterbianco	€ 45.170,50	€ 0,00	€ 45.170,50
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B	€ 493.000,00	€ 276.422,13	€ 216.577,87

- e si disponeva l’impegno della somma di € 41.689,79 per l’esercizio finanziario 2019;
- Visto** il D.D.G. n. 547/S.07/DRPC Sicilia del 22 ottobre 2022 con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l’aggiudicazione efficace dell’appalto relativo al suddetto intervento all’impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in via Isonzo n. 81, 92026 Favara (AG) - CF/P.IVA 02478440841, per l’importo

complessivo, al netto del ribasso offerto del 21,882%, di € 238.585,97 oltre IVA al 10%, compresi € 5.135,76 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto di appalto stipulato il 14 dicembre 2021, n. 155 di repertorio (raccolta Iride n. 18/2021), registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palermo in data 23/12/2021 al n. 1719 Serie 1, con il quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha affidato alla suddetta impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Favara (AG) - CF/P.IVA 02478440841 la esecuzione dei lavori di "Adeguamento e miglioramento della via San Giovanni Bosco - Misterbianco (CT)" per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 21,882%, di € 233.450,21 oltre € 5.135,76 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi € 238.585,97;

Visto il DDG n. 919/A.01 DRPC Sicilia del 22 dicembre 2021 di impegno somme quota parte in carico al Dipartimento Protezione Civile per € 190.332,50 al netto delle somme già impegnate con DDG n. 1523 del 30/12/19 a valere sulle risorse del Capito 516432, in cui si riporta il QTE di ripartizione del finanziamento post gara, di seguito riportato:

PROSPETTO Q.T.E. CON RIPARTIZIONE SPESE POST GARA		D.R.P.C. SICILIA	COMUNE DI MISTERBIANCO
Quota in carico del cofinanziamento		61,7249%	38,2751%
Importo complessivo dei lavori (compresi oneri di sicurezza)		€ 303.978,80	€ 187.630,61
Oneri di sicurezza		€ 5.135,76	
Lavori soggetti a ribasso		€ 298.843,04	
Ribasso d'asta	21,882%	€ 65.392,83	€ 40.363,66
A) Importo Contrattuale		€ 238.585,97	€ 147.266,95
Somme a disposizione			
IVA (10%)		€ 23.858,60	€ 14.726,70
Imprevisti		€ 15.082,40	€ 9.309,60
Spesa per Espropri (acquisizione di aree+ altre indennità da PPE)		€ 84.145,42	€ 51.938,68
Oneri di conferimento discarica (IVA compresa)		€ 14.000,00	€ 8.641,49
Contribuzione ANAC		€ 225,00	€ 138,88
(contributo previd. Ed IVA compresi)		€ 10.585,11	€ 10.585,11
fase di esecuzione (contrib. Previd. Ed IVA compresi)		€ 13.621,81	€ 13.621,81
Frazionamento (contrib. Previd. Ed IVA compresi)		€ 4.355,40	€ 4.355,40
previd. Ed IVA compresi)		€ 10.528,60	€ 10.528,60
Fondo incentivi per funzioni tecniche ex art..113 d.lgs. 50/2016		€ 6.079,58	€ 6.079,58
Sommano		€ 182.481,92	€ 84.755,33
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B		€ 421.067,89	€ 232.022,29
ECONOMIE RIBASSO		€ 65.392,83	€ 40.363,66
ECONOMIE IVA		€ 6.539,28	€ 4.036,37
IMPORTO TOTALE		€ 493.000,00	€ 276.422,31

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 26/04/2022;

Visto il D.D.G. n. 229 del 18 maggio 2023 con cui è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva con il seguente QTE:

A. Lavori

Importo lavori di perizia (compreso oneri della sicurezza)	€ 336.448,82
Oneri della sicurezza	€ 10.070,11
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 326.378,71
A dedurre il ribasso d'asta del 21,882%	€ 71.418,19
Importo netto	€ 254.960,52
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.070,11
Importo netto lavori di perizia (compreso oneri della sicurezza)	€ 265.030,63

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) Imprevisti in arrotondamento	€ 331,79
b) Acquisizione aree (da piano particellare di esproprio)	€ 54.995,42
c) Altre indennità (da piano particellare di esproprio)	€ 29.150,00
d) Competenze tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e frazionamento (contributo	€ 28.562,32

e) Competenze tecniche studio geologico e indagini geognostiche/geofisiche (contributo previdenziale ed IVA compresi)	€ 10.528,60	
f) Incentivo ex art. 113 D.lgs 50/2016 (1,60%*0,5)	€ 2.431,83	
g) Oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	€ 1.200,00	
h) Contribuzione ANAC	€ 225,00	
i) I.V.A. sui lavori al netto (10%)	€ 26.503,06	
l) Prove di laboratorio (IVA compresa)	€ 800,00	
m) Compensazione per aggiornamento prezzi di cui all'art. 26, commi 1 e 2, del D.L. 50/2022 (IVA compresa)	€ 73.241,34	
Totale somme a disposizione	€ 227.969,37	<u>€ 227.969,37</u>
Importo complessivo per l'esecuzione (perizia di variante)		€ 493.000,00

C. Economie da ribasso d'asta

C1) Economie da ribasso d'asta contrattuale	€ 65.392,83	
C1) Economie da ribasso d'asta	<u>€ 6.539,28</u>	
Totale Economie da ribasso d'asta	€ 71.932,11	€ 71.932,11
<i>Di cui la quota economia cofinanziamento D.R.P.C. Sicilia</i>	<i>€ 44.396,50</i>	
<i>Di cui la quota economia cofinanziamento Comune di Misterbianco</i>	<i>€ 27.535,61</i>	
D). Utilizzo economie da ribasso d'asta per maggiore copertura richiesta dalla compensazione per aggiornamento prezzi di cui all'art. 26, commi 1 e 2, del D.L. 50/2022		- € 71.932,11
SOMMANO (A+B+C+D)		€ 493.000,00

- Vista** la nota DRPC Sicilia/S.11 n. 31821 del 21 luglio 2023 con la quale si chiede l'accertamento delle somme versate dal Comune di Misterbianco relativamente ad una quota parte del cofinanziamento (€ 216.577,87) di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 170/2018, allegando n. 3 tre mandati quietanzati per un importo complessivo di € 124.634,90 e successiva variazione di bilancio;
- Visto** il D.D.G. n. 648/A.03 del 21 settembre 2023 con il quale si è operato l'accertamento entrate capitolo 7124 – rimborso da parte del Comune di Misterbianco 1° quota parte del cofinanziamento di cui all'intervento "Adeguamento e miglioramento Via S. Giovanni Bosco" FSC 2014/2020 Patto per il Sud (vie di fuga) - PA 01 REV -Misterbianco. Cod. Caronte SI_1_18399
- Visto** il D.D.G. n. 1921 del 18 novembre 2023 con il quale la Ragioneria Generale della Regione Sicilia ha iscritto la somma di € 124.634,90 sul capitolo di bilancio n. 516432 da imputare all'esercizio finanziario 2023;
- Vista** la nota n. 26129/2023 assunta la prot. del DRPC Sicilia al n. 16912 del 21 aprile 2023 con cui il RUP dell'intervento, ing. Vincenzo Orlando del Comune di Misterbianco ha trasmesso gli atti finalizzati alla liquidazione del certificato di pagamento n. 3 relativo al 3°SAL e certificato di pagamento n. 2-bis relativo alla compensazione per aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del d.l. 50/2022 in relazione al 3° SAL;
- Visti** gli atti amministrativi, tecnici e contabili presentati dal D.L. attinenti al 3° SAL dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice a tutto il 7 marzo 2023 per l'importo di € 69.445,28 oltre IVA al 10%;
- Visto** il certificato di pagamento n. 3, emesso dal R.U.P. in data 3 aprile 2023 pari ad € 69.445,28 oltre IVA al 10%, al netto delle ritenute di legge (0,50%);
- Vista** la fattura elettronica n. 069/B del 4 aprile 2023, emessa dall'impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Favara (AG) - CF/P.IVA 02478440841, relativa al 3° certificato di pagamento e riferito al 3° SAL, dell'importo complessivo di € 76.389,81 di cui € 69.445,28 per lavori ed € 6.944,53 per IVA al 10%;
- Visti** gli atti amministrativi, tecnici e contabili presentati dal D.L. attinenti alla compensazione per aggiornamento prezzi prevista ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 riferiti al 3° SAL per l'importo di € 17.058,94 oltre IVA al 10%;
- Visto** il certificato di pagamento n. 2-bis, emesso dal R.U.P. in data 4 aprile 2023 pari ad € 17.058,94 oltre IVA al 10%;
- Vista** la fattura elettronica n. 113/B del 7 giugno 2023, emessa dall'impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Favara (AG) - CF/P.IVA 02478440841, relativa al certificato di pagamento n. 2-bis e connesso al 3° SAL, dell'importo complessivo di € 18.764,83 di cui € 17.058,94 per lavori ed € 1.705,89 per IVA al 10% relativa alla compensazione per aggiornamento prezzi prevista ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022;

- Vista** la nota n. 72189/2023 assunta la prot. del DRPC Sicilia al n. 50133 del 17 novembre 2023 con cui il RUP dell'intervento, ing. Vincenzo Orlando del Comune di Misterbianco ha trasmesso gli atti finalizzati alla liquidazione del certificato di pagamento n. 4 relativo al SAL n° 4 e ultimo, del certificato di pagamento n. 3-bis relativo alla compensazione per aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del d.l. 50/2022 in relazione al 4° e ultimo SAL e del certificato n. 2-ter per rimborso oneri conferimento in discarica;
- Visti** gli atti amministrativi, tecnici e contabili presentati dal D.L. attinenti al 4° SAL dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice a tutto il 10 settembre 2023 per l'importo di €28.771,72 oltre IVA al 10%;
- Visto** il certificato di pagamento n. 4, emesso dal R.U.P. in data 27 ottobre 2023 pari ad € 28.771,72 oltre IVA al 10%, al netto delle ritenute di legge (0,50%);
- Vista** la fattura elettronica n. 154/B del 30 ottobre 2023, emessa dall'impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Favara (AG) - CF/P.IVA 02478440841, relativa al 4° certificato di pagamento e riferito al 4° ed ultimo SAL, dell'importo complessivo di € 31.648,89 di cui € 28.771,72 per lavori ed € 2.877,17 per IVA al 10%;
- Visti** gli atti amministrativi, tecnici e contabili presentati dal D.L. attinenti alla compensazione per aggiornamento prezzi prevista ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 riferiti al 4° SAL per l'importo di € 6.916,68 oltre IVA al 10%;
- Visto** il certificato di pagamento n. 3-bis, emesso dal R.U.P. in data 27 ottobre 2023 pari ad € 6.916,68 oltre IVA al 10%;
- Vista** la fattura elettronica n. 155/B del 30 ottobre 2023, emessa dall'impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Favara (AG) - CF/P.IVA 02478440841, relativa al certificato di pagamento n. 3-bis e connesso al 4° SAL, dell'importo complessivo di € 7.608,35 di cui € 6.916,68 per lavori ed € 691,67 per IVA al 10%;
- Visti** gli atti amministrativi, tecnici e contabili presentati dal D.L. attinenti al rimborso a saldo degli oneri di conferimento a discarica dell'importo complessivo di € 375,52 oltre IVA al 22%;
- Visto** il certificato di pagamento n. 2-ter, emesso dal R.U.P. in data 7 novembre 2023 pari ad € 375,52 oltre IVA al 22%;
- Vista** la fattura elettronica n. 159/B del 7 novembre 2023, emessa dall'impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Favara (AG) - CF/P.IVA 02478440841, relativa al certificato di pagamento n. 2-ter e riferito al rimborso a saldo degli oneri di conferimento a discarica dell'importo complessivo di € 458,13 di cui € 375,52 imponibile ed € 82,61 per IVA al 22%;
- Viste** le Determine del R.U.P. di seguito elencate:
- Determina n. 1185 del 19 aprile 2023 con la quale si propone la liquidazione della fattura elettronica n. 069/B del 4 aprile 2023, emessa dall'impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI S.r.l. - P. IVA 02478440841, relativa al pagamento del 3° certificato di pagamento e riferito al 3° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 4 aprile 2023, dell'importo complessivo di € 76.389,81 di cui € 69.445,28 per lavori ed € 6.944,53 per IVA al 10%;
 - Determina n. 1734 del 14 giugno 2023 con la quale si propone la liquidazione della fattura elettronica n. 113/B del 7 giugno 2023, emessa dall'impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI S.r.l. - P. IVA 02478440841, relativa al pagamento del certificato di pagamento n. 2-bis relativo alla compensazione per aggiornamento prezzi prevista ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 riferito al 3° SAL, dell'importo complessivo di € 18.764,83 di cui € 17.058,94 per lavori ed € 1.705,89 per IVA al 10%;
 - Determina n. 3209 dell'8 novembre 2023 con la quale si propone la liquidazione della fattura elettronica n. 154/B del 30 ottobre 2023, emessa dall'impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI S.r.l. - P. IVA 02478440841, relativa al pagamento del 4° certificato di pagamento e riferito al 4° SAL dei lavori eseguiti a tutto l'11 settembre 2023, dell'importo complessivo di € 31.648,89 di cui € 28.771,72 per lavori ed € 2.877,17 per IVA al 10%;
 - Determina n. 3216 del 9 novembre 2023 con la quale si propone la liquidazione della fattura elettronica n. 155/B del 30 ottobre 2023, emessa dall'impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI S.r.l. - P. IVA 02478440841, relativa al pagamento del certificato di pagamento n. 3-bis relativo alla compensazione per aggiornamento prezzi prevista ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 riferito al 4° SAL, dell'importo complessivo di € 7.608,35 di cui € 6.916,68 per lavori ed € 691,67 per IVA al 10%;
 - Determina n. 3217 del 9 novembre 2023 con la quale si propone la liquidazione della fattura elettronica n. 155/B del 30 ottobre 2023, emessa dall'impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI S.r.l. - P. IVA 02478440841, , relativa al certificato di pagamento n. 2-ter e riferito al rimborso

a saldo degli oneri di conferimento a discarica dell'importo complessivo di € 458,13 di cui € 375,52 imponibile ed € 82,61 per IVA al 22%;

Viste le dichiarazioni sostitutive antimafia rilasciate dai soci della ditta MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L dalle quali si evince che a carico della stessa e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs. 159/2011., ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs 159/2011;

Visto che l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali - come risulta dal DURC online, numero protocollo INPS_38039780 - data richiesta 16 ottobre 2023 - scadenza validità 13 febbraio 2024;

Considerato che nelle su indicate fatture elettroniche:

- n. 069/B del 4 aprile 2023;
- n. 113/B del 7 giugno 2023;
- n. 154/B del 30 ottobre 2023;
- n. 155/B del 30 ottobre 2023;
- n. 159/B del 7 novembre 2023,

sono stati correttamente riportati il CIG (8366457AB8), il CUP (G27H16001080001) ed è stato altresì indicato il COD. CARONTE (SI_1_18399) dell'intervento;

Vista la dichiarazione dei flussi finanziari resa dalla ditta MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L ai sensi della L. 136/2010 contestuale alla dichiarazione di non aver ceduto il credito;

Visti gli esiti delle seguenti richieste effettuate in data 13 novembre 2023, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 ed in specie:

- n. 202300004123396 relativa al pagamento della fattura n. 069/B del 4 aprile 2023;
- n. 202300004123409 relativa al pagamento della fattura n. 113/B del 7 giugno 2023;
- n. 202300004123417 relativa al pagamento della fattura n. 154/B del 30 ottobre 2023;
- n. 202300004123423 relativa al pagamento della fattura n. 155/B del 30 ottobre 2023;
- n. 202300004123423 relativa al pagamento della fattura n. 159/B del 7 novembre 2023,

da cui emerge che la ditta MAR.SAL. COSTRUZIONI srl non risulta inadempiente;

Accertata la disponibilità sull'impegno n. 16/2023 assunto con DDG 1523 del 30 dicembre 2019 per €41.689,79, a valere sul cap. 516432 "*Contributi agli investimenti e amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga)*" e riaccertata con Delibera di Giunta regionale n. 305 del 17 luglio 2023;

Accertata altresì la disponibilità sull'impegno n. 64/2023 assunto con DDG 919 del 22 dicembre 2021 per € 4.254,45, a valere sul cap. 516432 "*Contributi agli investimenti e amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga)*" e riaccertata con Delibera di Giunta regionale n. 305 del 17 luglio 2023;

Ritenuto di procedere all'impegno della somma di € 124.634,90, quale quota di cofinanziamento pertinente al comune di Misterbianco e finalizzata ai lavori relativi dell'intervento denominato FSC 2014/2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana - Cod.: CT_01 Rev_ MISTERBIANCO "*Adeguamento e miglioramento via San Giovanni Bosco Misterbianco*"(CT) - Cod. Caronte: SI_1_18399 - C.U.P. G27H1600108001 - C.I.G. 8366457AB8, a gravare sul capitolo 516432-C.U. 2.03.01.02.001 "*Contributi agli investimenti e amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga)*" del Bilancio Regione siciliana;

Ritenuto altresì di procedere, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, alla liquidazione delle fatture elettroniche di seguito elencate:

- fattura elettronica n. 069/B del 4 aprile 2023 ;
- fattura elettronica n. 113/B del 7 giugno 2023;
- fattura elettronica n. 154/B del 30 ottobre 2023;
- fattura elettronica n. 155/B del 30 ottobre 2023;
- fattura elettronica n. 159/B del 7 novembre 2023;

emesse dall'impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Favara (AG) - CF/P.IVA 02478440841, per le motivazioni indicate in premessa,

Accertata la regolarità degli atti;

DECRETA

Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 È disposto l'impegno della somma di € 124.634,90, quale quota di cofinanziamento pertinente al comune di Misterbianco e finalizzata ai lavori relativi dell'intervento denominato FSC 2014/2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana - Cod.: CT_01 Rev_ MISTERBIANCO "Adeguamento e miglioramento via San Giovanni Bosco Misterbianco"(CT) - Cod. Caronte: SI_1_18399 - C.U.P. G27H1600108001 - C.I.G. 8366457AB8, a gravare sul capitolo 516432- C.U. 2.03.01.02.001 del Bilancio Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2023.

Art. 3 Si liquidano le fatture elettroniche di seguito elencate, emesse dall'impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Favara (AG) - CF/P.IVA 02478440841, e riferita ai lavori di cui all'intervento denominato "CT_01 Rev_ MISTERBIANCO Adeguamento e miglioramento via San Giovanni Bosco Misterbianco"(CT) - Cod. Caronte: SI_1_18399 - C.U.P. G27H1600108001 - C.I.G. 8366457AB8 - cap. 516432 - C.U. 2.03.01.02.001 "Contributi agli investimenti e amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga)":

- fattura elettronica n. 069/B del 4 aprile 2023, finalizzata alla liquidazione del 3° certificato di pagamento, riferito al 3° SAL, dell'importo complessivo di € 76.389,81 di cui € 69.445,28 per lavori ed € 6.944,53 per IVA al 10%, a gravare sull'impegno n. 64/2023, sull'impegno n. 16/2023 e sull'impegno assunto dal presente DDG;
- fattura elettronica n. 113/B del 7 giugno 2023, finalizzata alla liquidazione del certificato di pagamento n. 2-bis, connesso al 3° SAL, dell'importo complessivo di € 18.764,83 di cui € 17.058,94 per lavori ed € 1.705,89 per IVA al 10% relativa alla compensazione per aggiornamento prezzi prevista ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, a gravare sull'impegno assunto dal presente DDG;
- fattura elettronica n. 154/B del 30 ottobre 2023, finalizzata alla liquidazione del 4° certificato di pagamento e riferito al 4° ed ultimo SAL, dell'importo complessivo di € 31.648,89 di cui € 28.771,72 per lavori ed € 2.877,17 per IVA al 10% a gravare sull'impegno assunto dal presente DDG;
- fattura elettronica n. 155/B del 30 ottobre 2023, finalizzata alla liquidazione del certificato di pagamento n. 3-bis e connesso al 4° SAL, dell'importo complessivo di € 7.608,35 di cui € 6.916,68 per lavori ed € 691,67 per IVA al 10% relativa alla compensazione per aggiornamento prezzi prevista ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, a gravare sull'impegno assunto dal presente DDG;
- fattura elettronica n. 159/B del 7 novembre 2023, finalizzata alla liquidazione del certificato di pagamento n. 2-ter e riferito al rimborso a saldo degli oneri di conferimento a discarica dell'importo complessivo di € 458,13 di cui € 375,52 imponibile ed € 82,61 per IVA al 22% a gravare sull'impegno assunto dal presente DDG.

Art. 4 Il pagamento delle somme imponibili di seguito elencate:

- di € 69.445,28 relativa alla fattura elettronica n. 069/B del 4 aprile 2023 emessa per la liquidazione del 3° SAL avverrà
 - a gravare sull'imp. n. 16/2023 per € 34.745,26
 - a gravare sull'imp. n. 64/2023 per € 4.254,45
 - a gravare sull'imp. assunto dal presente DDG per la restante parte, posta pari ad € 30.445,57;
- di € 17.058,94 relativa alla fattura elettronica n. 113/B del 7 giugno 2023 emessa per la liquidazione del certificato di pagamento n. 2-bis, connesso al 3° SAL, avverrà a gravare sull'imp. assunto dal presente DDG;
- di € 28.771,7, relativa alla fattura elettronica n. 154/B del 30 ottobre 2023 emessa per la liquidazione del 4° certificato di pagamento e riferito al 4° ed ultimo SAL, avverrà a gravare sull'imp. assunto dal presente DDG;
- di € 6.916,68 relativa alla fattura elettronica n. 155/B del 30 ottobre 2023 emessa per la liquidazione del certificato di pagamento n. 3-bis e connesso al 4° SAL, relativa alla

compensazione per aggiornamento prezzi prevista ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, avverrà a gravare sull'imp. assunto dal presente DDG;

- di € 375,52 relativa alla fattura elettronica n. 159/B del 7 novembre 2023 emessa per la liquidazione del al certificato di pagamento n. 2-ter e riferito al rimborso a saldo degli oneri di conferimento a discarica, avverrà a gravare sull'imp. assunto dal presente DDG,

mediante emissioni di mandati di pagamento a favore della ditta MAR.SAL. COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Favara (AG) - CF/P.IVA 02478440841, da versare sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari inviato dall'impresa medesima.

Art. 5 Il pagamento delle somme di seguito elencate riferite all'IVA sull'imponibile di cui all'Art. 4:

- di € 6.944,53 relativo alla fattura elettronica n. 069/B del 4 aprile 2023 emessa per liquidazione 3° SAL avverrà a gravare sull'imp. n. 16/2023;
- di € 1.705,89 relativo alla fattura elettronica n. 113/B del 7 giugno 2023 emessa per la liquidazione del certificato di pagamento n. 2-bis e connesso al 3° SAL avverrà a gravare sull'imp. assunto dal presente DDG;
- di € 2.877,17 relativo alla fattura elettronica n. 154/B del 30 ottobre 2023 emessa per la liquidazione del 4° certificato di pagamento e riferito al 4° ed ultimo SAL avverrà a gravare sull'imp. assunto dal presente DDG;
- di € 691,67 relativo alla fattura elettronica n. 155/B del 30 ottobre 2023 emessa per la liquidazione del certificato di pagamento n. 3-bis e connesso al 4° SAL, riferita alla compensazione per aggiornamento prezzi prevista ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 avverrà a gravare sull'imp. assunto dal presente DDG;
- di € 82,61 relativo alla fattura elettronica n. 159/B del 7 novembre 2023 emessa per la liquidazione del al certificato di pagamento n. 2-ter e riferito al rimborso a saldo degli oneri di conferimento a discarica, avverrà a gravare sull'imp. assunto dal presente DDG,

mediante mandati di pagamento a favore della Regione Siciliana coordinate bancarie IT34E0200804625000103623296, in conformità alle istruzioni operative fornite dall'Assessorato dell'Economia con la circolare n. 9/2015.

Art. 6 Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/5/2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto;

Art. 7 Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21. A registrazione avvenuta il presente Decreto sarà pubblicato nel sito www.euroinfosicilia.it.

f.to

Il Funzionario Direttivo

Ing. Francesco Brancaforte

Il Dirigente del Servizio S.11

Dott. Marco Sanfilippo

Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore Cocina