

D.D.G. n° 222 /S.08/DRPC Sicilia del 06.05.2024



Oggetto: PO FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.2.3.12 - Decreto di chiusura relativo ai **Lavori di Realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Raddusa (CT).**



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l’abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTE** le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n.439 del 23 novembre 2010;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 9 del 05/04/2022 pubblicata in GURS n. 25 Parte Prima del 01/06/2022 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3”;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 439 del 13 febbraio 2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.74 del 10 febbraio 2023, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile

della Presidenza della Regione Siciliana;

- VISTO** l'Asse II "*Uso efficiente delle risorse naturali*" del PO FESR 2007/2013 ed in particolare l'Obiettivo Operativo 2.3 "*Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale*", da cui discende l'Obiettivo Operativo 2.3.1 "*Realizzare interventi infrastrutturali prioritari previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di protezione civile e per la prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Sicilia*", con la relativa Linea di Intervento 2.3.1.12 "*Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete*", di cui è Centro Responsabile il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;
- VISTO** il DDG n. 122 del 29/05/2014, registrato presso la Corte dei Conti il 24/06/2014, Reg. n. 1 fg. 49 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 1.2.3.03 "*Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete*";
- VISTO** il D.D.G. n. 298 del 07/07/2022 con il quale si nomina il Dirigente del *S.08 Interventi in Emergenza* del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, quale RIO pro-tempore dell'intervento in questione e referente per l'applicativo *Caronte*;
- VISTA** la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana*" e ss.mm.ii;
- VISTO** il Capitolo 516060 "*Interventi per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo 1.2.3 del PO FESR Sicilia 2007/2013*";
- VISTA** la nota del 20/01/2014 del responsabile dell'Area 3 del comune di Raddusa (CT) inerente l'incarico di RUP al geom. Antonino Cicero, dipendente del comune di Raddusa (CT), per i lavori in questione;
- VISTA** l'individuazione dell'intervento con il CUP: E91F11000220002, codice Caronte SI_1_8014 CIG: 3496214F0C;
- VISTO** il D.D.G. n. 980 del 30/11/2011, registrato alla Corte dei Conti al n. 1 foglio n. 10 in data 10/01/2012, con il quale si approva, si finanzia e si impegna la somma complessiva di € 400.000,00 per la realizzazione di un'elisuperficie nel comune di Raddusa (CT), Linea di Intervento 2.1.3.3 *Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete*, a valere sul capitolo 516060 del Bilancio della Regione Siciliana, individuato con il codice Caronte SI_1_8014, CIG: 3496214F0C e CUP: E91F11000220002, con il seguente Q.T.E.:

A - Importo lavori

€ 289.152,84

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA sui lavori al 10%	€ 28.915,28	
Imprevisti	€ 14.457,64	
Spese per pubblicità di gara	€ 15.000,00	
Competenze tecniche 2% U.T.C.	€ 5.783,06	
Allacciamento	€ 3.500,00	
Spese per accertamenti di laboratorio	€ 2.000,00	
Oneri ASP	€ 250,00	
Oneri discarica	€ 7.118,18	
Competenze tecniche per direzione lavori	€ 18.633,00	
Competenze per Coord. sicurezza in fase di Esecuzione	€ 10.190,00	
Oneri per parere ENAC	€ 5.000,00	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 110.847,16	€ 110.847,16
Importo complessivo del progetto		€ 400.000,00

- VISTO** il D.D.G. n. 1013 del 20/12/2012 con cui a seguito della gara è stata disimpegnata la somma di € 79.798,40 sul Capitolo 516060, quale ribasso d'asta ed economie sull'IVA del ribasso, con il seguente QTE post gara:

A - Importo lavori al lordo oneri sicurezza		€ 216.608,84
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori al 10%	€ 21.660,88	
Imprevisti	€ 14.457,64	
Spese per pubblicità di gara	€ 15.000,00	
Competenze tecniche 2% U.T.C.	€ 5.783,06	
Allacciamento	€ 3.500,00	
Spese per accertamenti di laboratorio	€ 2.000,00	
Oneri ASP	€ 250,00	
Oneri discarica	€ 7.118,18	
Competenze tecniche per direzione lavori	€ 18.633,00	
Competenze per Coord. sicurezza in fase di Esecuzione	€ 10.190,00	
Oneri per parere ENAC	€ 5.000,00	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 103.592,76	€ 103.592,76
		€ 320.201,60
Economie da ribasso d'asta pari a (25,6847 %)	€ 72.544,00	
Economie IVA su ribasso d'asta	€ 7.254,40	
		€ 79.798,40
Importo complessivo del progetto		€ 400.000,00

VISTO il contratto di appalto Rep. n. 3 stipulato in data 27 agosto 2012, registrato in Caltagirone (CT) il 30/08/2012 al n. 135 serie 1 con cui sono stati appaltati i lavori in epigrafe all'Impresa BCS Costruzioni s.r.l. con sede in c.da Cicè s.n. - Mistretta (ME), P. IVA 02942960838, per un importo complessivo di € 216.608,84, comprensivi di oneri per la sicurezza per € 6.712,32, a seguito del ribasso d'asta del 25,6847 % sull'importo a base d'asta di € 282.440,52;

CONSIDERATO che con Verbale del 04/09/2012 la D.LL. ha consegnato i lavori all'impresa appaltatrice BCS Costruzioni s.r.l. con sede in c.da Cicè s.n. - Mistretta (ME);

VISTA la Perizia di Variante redatta dalla Direzione dei Lavori ed approvata dal RUP, geom. Antonino Cicero, con Determinazione n. 23 del 03/05/2013, da cui si evince che il nuovo importo dei lavori è pari ad € 303.609,31 di cui € 227.393,05 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,6847 % ed € 92.807,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così ripartito:

Importo lavori		€ 303.609,31
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,32137% sui lavori)	€ 6.871,32	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 296.737,99	
Per ribasso d'asta del 25,6847 su € 296.737,99	-€ 76.216,26	
Importo dei lavori al netto	€ 227.393,05	€ 227.393,05
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori al 10%	€ 22.739,31	
Competenze tecniche RUP	€ 6.072,18	
Oneri ASP	€ 250,00	
Oneri discarica	€ 7.118,18	
Competenze tecniche per direzione lavori	€ 18.633,00	
Competenze per Coord. sicurezza in fase di Esecuzione	€ 10.190,00	
Oneri per accatastamento e frazionamento area	€ 12.305,28	
Videosorveglianza	€ 12.500,00	
Liste in economia	€ 3.000,00	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 92.807,95	€ 92.807,95
Importo complessivo dei lavori	€ 320.201,00	€ 320.201,00

con Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 03/05/2013 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mistretta il 07/05/2013 al n. 212 serie 3;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 13/05/2013, come si evince dal Certificato di Ultimazione dei Lavori entro il tempo utile contrattuale;

VISTA la nota prot. n. 1979 del 30/10/2015, con la quale il RUP trasmette la dichiarazione che certifica la spesa effettivamente sostenuta per i lavori di realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Raddusa (CT);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 66 del 07/09/2015 con la quale si approvano gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Raddusa (CT);

VISTO il D.D.G. n. 1258 del 17.12.2015 di approvazione del QTE finale che segue:

Somme spese rendicontate

Contributo AVCP	€	225,00	
Progettazione interna	€	2.891,53	
SAL n. 1 Ditta	€	82.357,00	
SAL n. 2 Ditta	€	151.490,90	
SAL n. 3 Ditta	€	25.105,53	
Stato finale dei lavori (rata di saldo)	€	1.245,48	
Spettanze D.L. SAL n. 1	€	9.762,84	
Spettanze D.L. SAL n. 2	€	16.636,86	
Spettanze D.L. SAL n. 3	€	2.419,84	
Competenze RUP (acconto)	€	722,88	
Competenze RUP (saldo)	€	722,88	
Supporto al RUP	€	231,32	
Collaborazione amministrativa	€	693,96	
Accatastamento	€	11.476,45	
Sommario	€	305.982,47	€ 305.982,47
Economie			€ 94.017,53

Importo complessivo di finanziamento

€ 400.000,00

CONSIDERATO che dalle verifiche eseguite sul SIC risulta speso un importo complessivo pari ad **€ 305.982,47** e che le economie risultano essere pari ad **€ 94.017,53** di cui **€ 79.798,40** già disimpegnate con il D.D.G. n. 1013 del 20/12/2012;

Totale pagamenti così suddivisi:	economie	liquidate
Importo delle somme impegnate con il D.D.G. n. 980 del 30/11/2011		€ 400.000,00
Economie disimpegnate con il D.D.G. n. 1013 del 20/12/2012	€ 79.798,40	
Ulteriori Economie	€ 14.219,13	
Importo complessivamente liquidato ad ultimazione intervento		€ 305.982,47

- confermato il caricamento e la validazione sul *Sistema Informativo Caronte* di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (*IGV*), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione;
- assunto l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

VISTA la Deliberazione di giunta comunale n. 07 del 23.01.2017 con la quale la giunta comunale di Raddusa conferma:

- l'entrata in funzione dell'opera in questione in data 13/05/2013;
- il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni secondo cui, nei cinque anni successivi al loro completamento pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso come lavori, forniture e/o servizi con il finanziamento di cui all'oggetto non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso "... che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico ...";

- il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di dare atto che l'intervento in questione, ai sensi dall'art. 55 del Reg (CE) n. 1083/2006, non si configura come *generatore di entrate*;

RILEVATO che le economie accertate sul PO FESR 2007-2013 per l'intervento *Lavori di realizzazione dell'elisuperficie nel comune di Raddusa (CT)* risultano essere pari ad € 94.017,53 di cui € 79.798,40 già disimpegnate con il D.D.G. n. 1013 del 20/12/2012 ed € 14.219,13 disimpegnate con il D.D.G. n. 1258 del 17/12/2015;

CONSIDERATO che con Decisione C(2015)2771 *finale* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013)1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTE le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 *Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici* e prot. n. 9878 del 30/5/2016 *Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8*;

VISTE le note n. 22534 del 21/04/2016 e 1851 del 13/01/2017 del DRPC Sicilia con cui sono stati forniti ai RUP gli indirizzi operativi in ordine agli adempimenti di chiusura delle operazione del PO FESR Sicilia 2007/2013;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con cui tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR Sicilia 2007/2013 ed al Piano di Azione e Coesione;

CONSIDERATO che:

- la consegna lavori all'impresa affidataria è avvenuta in data 04/09/2012;
- il contratto di appalto Rep. n. 3 stipulato in data 27 agosto 2012, registrato in Caltagirone (CT) il 30/08/2012 al n. 135 serie 1;
- il Contratto di appalto ha prodotto i suoi effetti.

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, di confermare il D.D.G. n. 1258 del 17/12/2015 con cui è stata disposta l'approvazione del Quadro Economico Finale dell'intervento in questione per un importo complessivo pari a € 305.982,47, secondo il seguente quadro:

Somme spese rendicontate

Contributo AVCP	€	225,00
Progettazione interna	€	2.891,53
SAL n. 1 Ditta	€	82.357,00
SAL n. 2 Ditta	€	151.490,90
SAL n. 3 Ditta	€	25.105,53
Stato finale dei lavori (rata di saldo)	€	1.245,48
Spettanze D.L. SAL n. 1	€	9.762,84
Spettanze D.L. SAL n. 2	€	16.636,86
Spettanze D.L. SAL n. 3	€	2.419,84
Competenze RUP (acconto)	€	722,88
Competenze RUP (saldo)	€	722,88
Supporto al RUP	€	231,32
Collaborazione amministrativa	€	693,96
Accatastamento	€	11.476,45
Sommano	€	305.982,47
Economie		€ 94.017,53
Importo complessivo di finanziamento		€ 400.000,00

Importo spese eseguite

- che dalle verifiche eseguite sul SIC risulta speso un importo complessivo pari ad

€ 305.982,47 e che le economie risultano essere pari ad € 94.017,53 di cui € 79.798,40 disimpegnate con il D.D.G. n. 1013 del 20/12/2012 ed € 14.219,13 disimpegnate con il D.D.G. n. 1258 del 17/12/2015:

Totale pagamenti così suddivisi:	economie	liquidate
Importo delle somme impegnate con il D.D.G. n. 980 del 30/11/2011		€ 400.000,00
Economie disimpegnate con D.D.G. n. 1013 del 20/12/2012	€ 79.798,40	
Economie disimpegnate con D.D.G. n. 1258 del 17/12/2015	€ 14.219,13	
Importo complessivamente liquidato ad ultimazione intervento		€ 305.982,47

- ART. 2** di approvare la definitiva ammissione al finanziamento dell'intervento **Lavori di realizzazione dell'elisuperficie nel comune di Raddusa (CT)** per € 305.982,47 a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.3.1 - Linea di Intervento 2.3.1.12 “Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete” del PO FESR Sicilia 2007/2013 – Capitolo 516060 del Bilancio della Regione Siciliana.
- ART. 3** di accertare economie pari complessivamente ad € 94.017,53, di cui € 79.798,40 già disimpegnate con il D.D.G. n. 1013 del 20/12/2012 ed € 14.219,13 disimpegnate con il D.D.G. n. 1258 del 17/12/2015.
- ART. 4** di prendere atto della documentazione trasmessa dal Comune di **Raddusa (CT)** cui la delibera di giunta comunale:
- conferma l'entrata in funzione dell'opera in questione dalla data del 13/05/2013;
 - il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni secondo cui, nei cinque anni successivi al loro completamento pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso come lavori, forniture e/o servizi con il finanziamento di cui all'oggetto non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso “...che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico...”;
 - il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di dare atto che l'intervento in questione, ai sensi dall'art. 55 del Reg (CE) n.1083/2006, non si configura come *generatore di entrate*.
- ART. 5** tutta la documentazione relativa al PO FESR Sicilia 2007/2013 e i regolamenti comunitari menzionati sono rinvenibili nel sito www.euroinfosicilia.it.
- ART. 6** ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n.9 del 07/5/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.
- ART. 7** il presente decreto sarà inserito a cura del RIO nel sistema informatico Caronte e pubblicato nei siti www.euroinfosicilia.it e <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-protezione-civile>.

Il Funzionario Direttivo

F.to arch. Antonio Famoso

Il Dirigente del Servizio Interventi in emergenza

n.q. di RIO pro-tempore
Ing. Nunziato La Spina



**Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento**
(Ing. Salvatore Cocina)