

D.D.G. n° 34 /S.08/DRPC Sicilia del 02.02.2024



Oggetto: PO FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.2.3.12 - Decreto di chiusura relativo ai “*Lavori di realizzazione di una Elisuperficie nel comune di Lercara Friddi (PA)*”.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e ss.mm.ii;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28.2.1979, n. 70;
- VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali*”;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*”;
- VISTO** l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13 gennaio 2015, in base al quale la Regione Siciliana, a decorrere dal 01/01/2015, applica le disposizioni del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l’abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) n. 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i;

- VISTE** le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n.439 del 23 novembre 2010;
- VISTO** l’Asse II “*Uso efficiente delle risorse naturali*” del PO FESR 2007/2013 ed in particolare l’Obiettivo Specifico 2.3 “*Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale*”, da cui discende l’Obiettivo Operativo 2.3.1 “*Realizzare interventi infrastrutturali prioritari previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di protezione civile e per la prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Sicilia*”, con la relativa Linea di Intervento 2.3.1.12 “*Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete*”, di cui è Centro Responsabile il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.D.G. n. 122 del 29/05/2014, registrato presso la Corte dei Conti il 24/06/2014, Reg. n. 1 fg. 49 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 1.2.3.03 “*Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete*”;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina del personale regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 9 del 05/04/2022 pubblicato in GURS n. 25 Parte Prima del 01/06/2022 recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3*”;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 439 del 13/02/2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.74 del 10 febbraio 2023, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.D.G. n. 298 del 07/07/2022 con il quale il Dirigente del *S.08 Interventi in Emergenza* del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana assume il ruolo di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) e di Responsabile Interno delle Operazioni (RIO) per gli adempimenti di chiusura delle linee d’Intervento 2.3.1.12 “*Realizzazione di infrastrutture eliportuali in rete*” nell’ambito del PO FESR SICILIA 2007/2013 – obiettivo operativo 2.3.1;
- VISTA** la nota prot. n.16907 del 21/04/2023 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile ha assegnato ai Funzionari del DRPC ivi elencati l’istruttoria per la chiusura degli interventi ed ha assegnato il compito di coordinamento al RIO per la definizione delle istruttorie ancora inevase;
- VISTO** il Capitolo 516060 “*Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 1.2.3 del PO FESR Sicilia 2007/2013*”.
- VISTO** il D.Lgs. 163 del 12 Aprile 2006 e ss.mm.ii., incluse quelle di cui al D.Lgs. 53/2010, come recepito dalla Regione Siciliana con L.R. n. 12 del 12 Luglio 2011 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, recante “*Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” emanato con D.P.R. 207 del 05 Ottobre 2010;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
- VISTA** la Circolare 86313/DRT del 04/05/2016 di applicazione del D.L. n. 50/2016.
- VISTO** il *Programma regionale di rete di infrastrutture eliportuali*, approvato con D.D.G. n. 25 del 18 febbraio 2011, nel quale risulta ricompreso, in priorità 2, l’intervento denominato: “**Progetto per la realizzazione di una elisuperficie nel comune di Lercara Friddi (PA)**” con un importo di € **380.000,00**, successivamente ammesso a finanziamento, in tredicesima posizione dell’elenco delle priorità dei progetti ammessi, con il D.D.G. n. 430 del 11/08/2011;
- VISTA** l’individuazione dell’intervento con il CUP: **F89D10000390002** CIG: **3522137F62** - codice Caronte **SI_1_8000** ;
- VISTA** la nota prot. 24533/2769 del 03/11/2021, acquisita al protocollo del DRPC_Sicilia con n. 45893 del 07/11/2011, con la quale è stato trasmesso il “*Progetto per la realizzazione di una*

elisuperficie nel comune di Lercara Friddi (PA)”, redatto dall'ing. Biagio Gelardi e validato dal RUP geom. Antonio Candela, Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Lercara Friddi, per un importo complessivo di € 380.000,00;

VISTI

il Verbale di Validazione del R.U.P., la Determinazione n. 144 del 02/11/2011 di approvazione in linea tecnica e la Deliberazione n. 206 del 02/11/20211 di Approvazione amministrativa del *“Progetto per la realizzazione di una elisuperficie con piattaforma prefabbricata nel comune di Lercara Friddi (PA)”* con l'importo complessivo di € 380.000,00 di cui € 257.611,02 per lavori e € 122.388,98 per Somme a disposizione, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) - Importo lavori		€ 257.611,02
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.901,60	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 249.709,42	
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva sui lavori (10%)	€ 25.761,10	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 11.842,10	
Progettazione esecutiva, D.LL. Misura e contabilità, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	€ 13.673,09	
Supporto al R.U.P.	€ 5.505,82	
Collaudo Impianto Elettrico	€ 3.401,16	
Incentivi UTC (2%)	€ 5.152,22	
Oneri per conferimento a discarica	€ 9.622,56	
Oneri A.S.P.	€ 200,00	
Oneri per pubblicità gara	€ 14.000,00	
Spese generali (straord. missioni, attrezz. informatiche)	€ 6.500,00	
Materiale da pagare a fattura (segnaletica)	€ 10.000,00	
Imprevisti <5%	€ 12.730,93	
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 4.000,00	
Totale Somme a disposizione	€ 122.388,98	€ 122.388,98
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 380.000,00

VISTO

il D.D.G. n. 1041 del 01/12/2011, emesso dal Dirigente Generale del D.R.P.C, registrato alla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione Siciliana in data 13/12/2011, e registrato alla Corte dei Conti Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana al Reg. n° 1 Foglio n° 36 in data 10/01/2012, con il quale è stato approvato e finanziato il *“Progetto per la realizzazione di una elisuperficie nel comune di Lercara Friddi (PA)”* per l'importo complessivo di € **380.000,00** è stato inoltre disposto l'impegno della somma di € 380.000,00, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 64 della L. R. n. 10/1999, a valere sui fondi di cui al capitolo 516060 (impegno n. 43/2011) -Rubrica Presidenza per l'esercizio finanziario 2011 ed è stato nominato funzionario delegato il Sindaco del comune di Lercara Friddi (PA);

VISTA

la Determinazione n. 240 del 12/12/2012 del RUP geom. Antonio Candela, Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Lercara Friddi, acquisita al protocollo del DRPC_Sicilia con n. 83485 del 17/12/2012 con cui è stato rimodulato il quadro economico di progetto a seguito della aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto del presente decreto, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO (rimodulato a seguito della gara d'appalto)

A) - Importo lavori		€ 257.611,02
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.901,60	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 249.709,42	
Ribasso d'asta del 33.4800%		<u>- € 83.602,71</u>

Importo netto contrattuale**€ 174.008,31****B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione**

Iva sui lavori (10%)	€ 17.400,83	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 11.842,10	
Progettazione esecutiva, D.LL. Misura e contabilità, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	€ 13.673,09	
Supporto al R.U.P.	€ 5.505,82	
Collaudo Impianto Elettrico	€ 3.401,16	
Incentivi UTC (2%)	€ 5.152,22	
Oneri per conferimento a discarica	€ 9.622,56	
Oneri A.S.P.	€ 200,00	
Oneri per pubblicità gara	€ 14.000,00	
Spese generali (straord. missioni, attrezz. informatiche)	€ 6.500,00	
Materiale da pagare a fattura (segnaletica)	€ 10.000,00	
Imprevisti <5%	€ 12.730,93	
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 4.000,00	
Totale Somme a disposizione	€ 114.028,71	€ 114.028,71
Importo complessivo dell'intervento		€ 288.037,02
Ribasso	€ 83.602,71	
I.V.A. al 10% sul ribasso	€ 8.360,27	
Totale economie da ribasso d'asta	€ 91.962,98	€ 91.962,98
		€ 380.000,00

- VISTO** il D.D.G. n. 1103 del 31/12/2012, emesso dal Dirigente Generale del D.R.P.C Sicilia, con il quale, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e della rimodulazione del quadro economico di progetto disposto con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Lercara Friddi n. 240/789 del 12/12/2012, è stato effettuato il disimpegno della somma di € 92.962,98 sul Capitolo 516060 per l'Esercizio Finanziario 2012, già impegnata con il D.D.G. n. 1041 del 01/12/2011;
- VISTO** il Contratto n.159 di repertorio, sottoscritto in data 31/12/2012 dal RUP geom. Antonio Candela, Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Lercara Friddi, e dall'ing. Di Piazza Francesco nella qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Di Piazza Ing. Francesco S.r.l. e registrato a Lercara Friddi (PA) in data 11/01/2013 al n. 8 di Reg. che all'art. 4 stabilisce un importo contrattuale pari ad € 166.106,71 al netto del ribasso d'asta del 33,4800%, oltre € 7.901,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- VISTO** il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 16/01/2013 con cui sono stati consegnati i lavori all'impresa appaltatrice Di Piazza Ing. Francesco S.r.l. con sede legale in via E. Berlinguer n. 19, Lercara Friddi (PA);
- VISTE** la Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica del comune di Lercara Friddi n. 129/434 del 18/07/2013, di approvazione in linea tecnica e la Deliberazione n. 143 del 24/07/2013 della Giunta comunale di approvazione in linea amministrativa, relative alla perizia di variante e suppletiva con utilizzazione delle somme per imprevisti, all'interno delle somme già finanziate con il D.D.G. n. 1041 del 01/12/2011, per un importo netto dei lavori pari a € 182.609,75;
- VISTE** la Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica del comune di Lercara Friddi n. 252/817 del 20/11/2014 di riapprovazione in linea tecnica delle tavole 1- 8 12 della perizia di variante e suppletiva, a seguito della rimodulazione del quadro economico in variante, e la Deliberazione n. 190 del 27/11/2014 della Giunta comunale di Lercara Friddi con cui è stata riapprovata in linea amministrativa la stessa perizia con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

A) - Importo lavori

Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 174.313,52	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.296,23	
Importo netto dei lavori in variante		€ 182.609,75

B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione

Iva sui lavori (10%)	€ 18.260,97	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 11.842,10	
Progettazione esecutiva, D.LL. Misura e contabilità, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	€ 13.673,09	
Perizia di variante	€ 1.437,61	
Supporto al RUP	€ 5.505,82	
Collaudo impianto elettrico	€ 3.401,16	
Incentivo UTC	€ 5.406,86	
Oneri per conferimento a discarica	€ 13.319,98	
Oneri per pubblicità gara	€ 225,00	
Materiale da pagare a fattura (segnaletica)	€ 8.831,79	
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.245,36	
Totale Somme a disposizione	€ 87.149,74	€ 87.149,74
Importo complessivo dell'intervento		€ 269.759,49
Economie su competenze tecniche		€ 15.007,12
Altre economie		€ 2.270,41
Disimpegno con DDG n. 1103 del 31/12/2012		€ 92.962,98
IMPORTO TOTALE		€ 380.000,00

- VISTO** l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 27/05/2013 dal Direttore dei Lavori, ing. Biagio Gelardi, e dall'ing. Di Piazza Francesco, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Di Piazza Ing. Francesco S.r.l. e registrato a Lercara Friddi (PA) in data 18/06/2013 al n. 8590 serie 3 di Reg.
- VISTO** il Certificato di ultimazione lavori redatto in data 13/12/2013 che certifica l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 11/12/2013 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- VISTA** la nota prot. 11694 del 29/06/2015, acquisita al protocollo del DRPC_Sicilia con n. 42511 del 03/07/2015, con cui sono stati trasmessi lo Stato finale dei lavori redatto in data 25/03/2014 per un importo netto finale dei lavori di € 182.609,75, unitamente alla Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 09/04/2014;
- VISTA** la Deliberazione n. 94 del 26/05/2015 della Giunta comunale di Lercara Friddi di approvazione degli Atti di contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione relativi all'intervento denominato "Progetto per la realizzazione di una elisuperficie nel comune di Lercara Friddi (PA)".
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica del comune di Lercara Friddi n. 108/464 del 26/06/2015 di approvazione della perizia e determinazione del sistema di gara dei "Lavori di realizzazione dell'impianto di allarme, videosorveglianza e segnaletica a servizio dell'elisuperficie" sita nel comune di Lercara Friddi, previsti tra le somme a disposizione nel Q.E. dell'intervento in oggetto per l'importo di € 8.831,79;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica del comune di Lercara Friddi n. 244/972 del 23/12/2015 di approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di realizzazione dell'impianto di allarme, videosorveglianza e segnaletica a servizio della elisuperficie" per l'importo finale di € 5.599,02 oltre IVA,

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 263 del 31-12-2015 dell'Area Tecnica del comune di Lercara Friddi di presa d'atto della relazione del R.U.P. di chiusura dell'intervento con approvazione del quadro economico finale dell'intervento denominato "Progetto per la realizzazione di una elisuperficie nel comune di Lercara Friddi (PA)" in conformità alla relazione del R.U.P. e al quadro di confronto allegato, per un importo complessivo di € 258.305,18 secondo il seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO

A) - Importo lavori		
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 174.313,52	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.296,23	
		<hr/>
Importo dei lavori eseguiti allo stato finale		€ 182.609,75
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Spese per pubblicità gara	€ 225,00	
Oneri per conferimento a discarica	€ 9.256,50	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 11.842,10	
Progettazione esecutiva, D.LL. Misura e contabilità, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	€ 13.673,09	
Supporto al RUP	€ 5.505,82	
Collaudo impianto elettrico	€ 3.401,16	
Iva sui lavori (10%)	€ 18.260,97	
Incentivo UTC	€ 4.812,10	
Competenze tecniche Perizia di variante	€ 1.437,61	
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 450,28	
Materiale da pagare a fattura	€ 6.830,80	
	€ 75.695,43	€ 75.695,43
Totale Somme a disposizione		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 258.305,18
Disimpegno con DDG n. 1103 del 31/12/2012	€ 92.962,98	
Altre economie (da IVA e ribasso d'asta)	€ 2.270,41	
Economie su competenze tecniche	€ 15.007,12	
Ulteriori economie	€ 11.454,31	
	€ 121.694,82	€ 121.694,82
Totale Economie		
Importo totale del finanziamento		€ 380.000,00

VISTO il D.D.G. n. 270 del 03/05/2016 emesso dal Dirigente Generale del D.R.P.C Sicilia, con il quale è stato approvato il Quadro Economico definitivo sopra riportato del "Progetto per la realizzazione di una elisuperficie nel comune di Lercara Friddi (PA)" per un importo complessivo di € 258.305,18;

CONSIDERATO che dalle verifiche eseguite sul SIC risulta speso un importo complessivo pari a € 258.305,18, pertanto le economie risultano pari a € 121.694,82 di cui € 92.962,98 già disimpegnati con il D.D.G. n. 1103 del 31/12/2012 sul capitolo 516060 mentre la somma di € 28.731,84, residua dell'impegno 43/2011, risulta eliminata dal conto perenzione:

RIEPILOGO PAGAMENTI	economie	liquidate
Somme impegnate con D.D.G. n. 1041 del 01/12/2011 a valere sui fondi di cui al capitolo 516060 (impegno n. 43/2011)		€ 380.000,00
Somme disimpegnate con D.D.G. n. 1103 del 31/12/2012	€ 92.962,98	
Economie eliminate dal conto perenzione	€ 28.731,84	

Economie complessive da imputare al PO FESR Sicilia € 121.694,82 € **121.694,82**

Importo complessivamente liquidato ad intervento ultimato € **258.305,18**

- confermato il caricamento e la validazione sul *Sistema Informativo Caronte* di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (*IGV*), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione;
- assunto l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

VISTA la Deliberazione n.7 del 13/01/2017, trasmessa con nota prot. 5931 del 01/02/2017, con cui la Giunta Municipale del comune di Lercara Friddi delibera quanto segue:

- di approvare la relazione di chiusura redatta dal RUP con allegato il Quadro Economico Finale dell'intervento denominato "*Progetto per la realizzazione di una elisuperficie nel comune di Lercara Friddi (PA)*";
- di dichiarare l'entrata in funzione dell'opera realizzata dalla data del 10/01/2016;
- di dichiarare il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni secondo cui, nei cinque anni successivi al loro completamento pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso come lavori, forniture e/o servizi con il finanziamento di cui all'oggetto non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso "... *che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico ...*";
- di dichiarare il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di dare atto che l'intervento in questione, ai sensi dall'art. 55 del Reg (CE) n. 1083/2006, non si configura come *generatore di entrate*;
- di dichiarare che l'Ente ha provveduto al caricamento ed alla validazione sul *Sistema Informativo Caronte* di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (*IGV*), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale, nonché della documentazione assumendo l'obbligo della conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo;

VISTA la nota n. 13186 del 06/03/2017 con la quale il Dirigente Generale pro tempore del DRPC Sicilia ha trasmesso all'Autorità di Certificazione gli importi della spesa certificata sostenuta in attuazione degli interventi del PO FESR Sicilia 2007/2013;

RILEVATO che le economie complessive da imputare al PO FESR Sicilia relative al "*Progetto per la realizzazione di una elisuperficie nel comune di Lercara Friddi (PA)*" ammontano ad € 121.694,82 pari alla differenza tra l'importo finanziato con il D.D.G. n. 1041 del 01/12/2011 e l'importo complessivo speso, come emerge dal Quadro Economico Finale di cui € 92.962,98 già disimpegnati con il D.D.G. n. 1103 del 31/12/2012 sul capitolo 516060 mentre la somma di € 28.731,84, residua dell'impegno 43/2011, risulta eliminata dal conto perenzione:

RILEVATO che, in riferimento all'implementazione dei dati sul *S.I.L. Caronte* ed alla validazione dei relativi pagamenti inerenti l'intervento denominato "*Progetto per la realizzazione di una elisuperficie nel comune di Lercara Friddi (PA)*", risulta che l'importo complessivo validato è pari a € **258.305,19** di cui si evidenzia la differenza in più di un centesimo (dovuta all'arrotondamento delle cifre decimali operato dal sistema stesso), e che, detto importo di € **258.305,19**, risulta certificato e pagamenti ufficializzato dalla suddetta nota prot. 13186/DRPC Sicilia del 06/03/2017;

CONSIDERATO che con Decisione C(2015)2771 *final* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013)1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTE le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 *Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi*

pubblici e prot. n. 9878 del 30/5/2016 *Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;*

VISTE le note n. 22534 del 21/04/2016 e 1851 del 13/01/2017 del DRPC Sicilia con cui sono stati forniti ai RUP gli indirizzi operativi in ordine agli adempimenti di chiusura delle operazione del PO FESR Sicilia 2007/2013;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con cui tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR Sicilia 2007/2013 ed al Piano di Azione e Coesione;

CONSIDERATO che:

- la consegna lavori all'impresa affidataria è avvenuta in data 16/01/2013, ai sensi dell'art. 154 del DPR n. 207/10;
- il Contratto di appalto è stato stipulato in data 31/12/2012 e registrato a Lercara Friddi (PA) in data 11/01/2013 al n. 8 di Reg quindi prima della consegna dei lavori;
- il Contratto di appalto ha prodotto i suoi effetti.

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

D E C R E T A

Articolo 1 Per le motivazioni indicate in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto, di confermare il D.D.G. n. 270 del 03/05/2016, emesso dal Dirigente Generale del D.R.P.C Sicilia, con il quale è stato approvato il Quadro Economico Finale relativo al **“Progetto per la realizzazione di una elisuperficie nel comune di Lercara Friddi (PA)”** per l'importo complessivo dell'intervento pari a € **258.305,18** (duecentocinquantottomilatrecentocinque/18), come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO

A) - Importo lavori

Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 174.313,52	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.296,23	
Importo dei lavori eseguiti allo stato finale		€ 182.609,75

B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione

Spese per pubblicità gara	€ 225,00	
Oneri per conferimento a discarica	€ 9.256,50	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 11.842,10	
Progettazione esecutiva, D.LL. Misura e contabilità, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	€ 13.673,09	
Supporto al RUP	€ 5.505,82	
Collaudo impianto elettrico	€ 3.401,16	
Iva sui lavori (10%)	€ 18.260,97	
Incentivo UTC	€ 4.812,10	
Competenze tecniche Perizia di variante	€ 1.437,61	
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 450,28	
Materiale da pagare a fattura	€ 6.830,80	
Totale Somme a disposizione	€ 75.695,43	€ 75.695,43
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 258.305,18

Disimpegno con DDG n. 1103 del 31/12/2012	€ 92.962,98	
Altre economie (da IVA e ribasso d'asta)	€ 2.270,41	
Economie su competenze tecniche	€ 15.007,12	
Ulteriori economie	€ 11.454,31	

Totale Economie	€ 121.694,82	€ 121.694,82
Importo totale del finanziamento		€ 380.000,00

Importo spese eseguite:

dalle verifiche eseguite sul SIC risulta speso un importo complessivo pari a € **258.305,18** pertanto le economie risultano pari a € **121.694,82** di cui € 92.962,98 già disimpegnati con il D.D.G. n. 1103 del 31/12/2012 sul capitolo 516060 mentre la somma di € 28.731,84, residua dell'impegno 43/2011, risulta eliminata dal conto perenzione:

RIEPILOGO PAGAMENTI	economie	liquidate
Somme impegnate con D.D.G. n. 1041 del 01/12/2011 a valere sui fondi di cui al capitolo 516060 (impegno n. 43/2011)		€ 380.000,00
Somme disimpegnate con D.D.G. n. 1103 del 31/12/2012	€ 92.962,98	
Economie eliminate dal conto perenzione	€ 28.731,84	
Economie complessive da imputare al PO FESR Sicilia	€ 121.694,82	€ 121.694,82
Importo complessivamente liquidato ad intervento ultimato		€ 258.305,18

Articolo 2 di procedere all'approvazione del Contratto d'appalto relativo al *“Progetto per la realizzazione di una elisuperficie nel comune di Lercara Friddi (PA)”* al n.159 di repertorio, sottoscritto in data 31/12/2012 dal RUP geom. Antonio Candela, Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Lercara Friddi, e dall'ing. Di Piazza Francesco nella qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Di Piazza Ing. Francesco S.r.l. e registrato a Lercara Friddi (PA) in data 11/01/2013 al n. 8 di Reg;

Articolo 3 la definitiva ammissione al finanziamento del *“Progetto per la realizzazione di una elisuperficie nel comune di Lercara Friddi (PA)”*, prendendo atto dell'importo complessivo dell'intervento a suo tempo validato dall'Autorità di Certificazione, che risulta pari a € **258.305,19**, a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.3.1 - Linea di Intervento 2.3.1.12 *“Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete”* – sul Capitolo di spesa 516060 del Bilancio della Regione Siciliana, di cui al D.D.G. n. 1041 del 01/12/2011 con cui è stato approvato l'intervento nonché è stato disposto il finanziamento e l'impegno delle somme;

Articolo 4 di accertare economie pari ad € **121.694,82** di cui € 92.962,98 già disimpegnati con il D.D.G. n. 1103 del 31/12/2012 sul capitolo 516060 mentre la somma di € 28.731,84, residua dell'impegno 43/2011, già eliminata dal conto perenzione;

Articolo 5 di prendere atto della Deliberazione n.7 del 13/01/2017, con cui la Giunta Municipale del comune di Lercara Friddi delibera quanto segue:

- di approvare il Quadro Economico finale del *“Progetto per la realizzazione di una elisuperficie nel comune di Lercara Friddi (PA)”*
- di dichiarare l'entrata in funzione dell'opera realizzata dalla data del 10/01/2016;
- di dichiarare il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni secondo cui, nei cinque anni successivi al loro completamento pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso come lavori, forniture e/o servizi con il finanziamento di cui all'oggetto non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso *“... che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico ...”*;
- di dichiarare il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di dare atto che l'intervento in questione, ai sensi dall'art. 55 del Reg (CE) n. 1083/2006, non si configura come *generatore di entrate*;
- di dichiarare che l'Ente ha provveduto al caricamento ed alla validazione sul *Sistema Informativo Caronte* di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale, nonché della documentazione

assumendo l'obbligo della conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo;

Articolo 6 tutta la documentazione relativa al PO FESR Sicilia 2007/2013 e i regolamenti comunitari menzionati sono rinvenibili nel sito www.euroinfosicilia.it.

Articolo 7 ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n.9 del 07/5/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione, pena la nullità dell'atto.

Articolo 8 il presente decreto sarà inserito a cura del RIO nel sistema informatico Caronte e pubblicato nei siti www.euroinfosicilia.it e <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-protezione-civile>.

Il Funzionario Direttivo
F.to ing. Nunziata Giuffrida

Il Dirigente del Servizio Interventi in emergenza
n.q. di RIO pro-tempore
Ing. Nunziato La Spina

**Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento**
(Ing. Salvatore Cocina)