

Oggetto: PO FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.2.3.12 - Decreto di chiusura relativo ai **Lavori di Realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Milo (CT)**.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l’abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTE** le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n.439 del 23 novembre 2010;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 9 del 05/04/2022 pubblicata in GURS n. 25 Parte Prima del 01/06/2022 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 439 del 13 febbraio 2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.74 del 10 febbraio 2023, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTO** l’Asse II “Uso efficiente delle risorse naturali” del PO FESR 2007/2013 ed in particolare l’Obiettivo Operativo 2.3 “Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia

antropogenico che naturale”, da cui discende l’Obiettivo Operativo 2.3.1 “*Realizzare interventi infrastrutturali prioritari previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di protezione civile e per la prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Sicilia*”, con la relativa Linea di Intervento 2.3.1.12 “*Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete*”, di cui è Centro Responsabile il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;

VISTO il DDG n. 122 del 29/05/2014, registrato presso la Corte dei Conti il 24/06/2014, Reg. n. 1 fg. 49 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 1.2.3.03 “*Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete*”;

VISTO il D.D.G. n. 298 del 07/07/2022 con il quale il Dirigente del S.08 Interventi in Emergenza del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana assume il ruolo di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) e di Responsabile Interno delle Operazioni (RIO) per gli adempimenti di chiusura delle linee d’Intervento 2.3.1.12 “*Realizzazione di infrastrutture eliportuali in rete*” nell’ambito del PO FESR SICILIA 2007/2013 – obiettivo operativo 2.3.1;

VISTA la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana*” e ss.mm.ii;

VISTO il Capitolo 516060 “*Interventi per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo 1.2.3 del PO FESR Sicilia 2007/2013*”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 168 del 29/04/2011 del Responsabile dell’Area III con la quale viene nominato RUP il geom. Gaetano D’Urso, dipendente del comune di Milo, per i lavori in questione;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 454 del 03/10/2011, del Responsabile dell’Area III del comune di Milo, di affidamento di incarico per la progettazione esecutiva, Direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’ing. Antonino Moschella, libero professionista, per i dei **Lavori di realizzazione dell’elisuperficie nel comune di Milo (CT)**;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 282 del 30/10/2015 con la quale viene nominato collaudatore statico l’ing. Gasparre Vassallo, libero professionista, per i lavori di realizzazione dell’elisuperficie nel comune di Milo (CT);

VISTO il progetto esecutivo dei **Lavori di realizzazione dell’elisuperficie nel comune di Milo (CT)**, redatto dal dott. ing. Antonino Moschella, libero professionista, per un importo complessivo di € 400.000,00;

VISTA l’individuazione dell’intervento con il CUP: G89H11000370002, codice Caronte SI_1_8003 CIG: 4222733581;

VISTO il D.D.G. n. 1043 del 01/12/2011, registrato alla Corte dei Conti al n. 1 foglio n. 38 in data 10/01/2012, con il quale si approva, si finanzia e si impegna la somma complessiva di € 400.000,00 per la realizzazione di un’elisuperficie nel comune di Milo (CT), Linea di Intervento 2.1.3.3 *Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete*, a valere sul capitolo 516060 del Bilancio della Regione Siciliana, individuato con il codice Caronte SI_1_8003, CIG: 4222733581 e CUP: G89H11000370002, per un importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 290.335,41 per lavori ed € 109.664,59 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTO il D.D.G. n. 272 del 24/07/2014 con cui a seguito della gara è stata disimpegnata la somma di € 82.450,51 sul Capitolo 516060, quale ribasso d’asta ed economie sull’IVA del ribasso, con il seguente QTE post gara:

A - Importo lavori	€ 215.380,41
B - Somme a disposizione dell’Amministrazione	
B1 Imprevisti	€ 2.903,35
C1 Spese per pubblicazione gara	€ 6.000,00
C2 Oneri accesso in discarica	€ 615,71
C3 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.500,00
C4 Espropri	€ 4.759,65
D1 Studio geologico+indagini	€ 4.000,00
D2 Rilievi, compresi oneri ed IVA	€ 1.500,00
E1 Competenze tecniche U.T.C.	€ 1.451,68

E2 Progettazione esecutiva	€ 11.071,39	
E3 Direzione Lavori - Misure Contabilità	€ 17.378,90	
E4 Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione	€ 5.831,73	
E5 Coordinamento sicurezza in fase di Esecuzione	€ 9.719,54	
F1 Collaudatore tecnico Amministrativo	€ 593,27	
G1 IVA sui lavori al 10%	€ 21.538,04	
G2 Contributo previdenziale 4%	€ 1.943,79	
G3 Vidimazione parcelle 1,50%	€ 668,92	
G3 Vidimazione parcelle 2,00%	€ 80,00	
G4 IVA su spese tecniche 21,00%	€ 10.613,11	
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 102.169,08	€ 102.169,08
Importo complessivo del progetto		€ 317.549,49

VISTO il contratto di appalto Rep. n. 1 stipulato in data 31 gennaio 2014, registrato in Giarre (CT) il 06/02/2014 al n. 6 serie 1 con cui sono stati appaltati i lavori in epigrafe all'Impresa ME.GI.N. Costruzioni s.r.l. con sede in via Pietro Mascagni n. 15 - Giarre (CT) P. IVA 03893900872, per un importo di € 215.380,41 (IVA esclusa), al netto del ribasso d'asta del 26,4011% e comprensivo di € 6.426,79 per gli oneri di sicurezza;

CONSIDERATO che con Verbale del 14/03/2014 la D.LL. ha consegnato i lavori all'impresa appaltatrice ME.GI.N. Costruzioni s.r.l. con sede in via Pietro Mascagni n. 15 - Giarre (CT);

VISTA la Perizia di Variante redatta dalla Direzione dei Lavori e Validata dal RUP, geom. Gaetano D'Urso, in data 11/08/2014, da cui si evince che il nuovo importo dei lavori è pari ad € 215.379,35 (IVA esclusa), al netto del ribasso d'asta del 26,4011% e comprensivo di € 6.426,79 per oneri di sicurezza, così ripartito:

A - Importo lavori € 215.379,35

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1 Spese per pubblicazione gara	€ 225,00	
C3 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.500,00	
C4 Espropri	€ 6.974,77	
D1 Studio geologico+indagini	€ 6.436,00	
D2 Rilievi, compresi oneri ed IVA	€ 5.500,00	
E1 Competenze tecniche U.T.C.	€ 1.451,68	
E2 Progettazione esecutiva	€ 11.071,39	
E3 Direzione Lavori - Misure Contabilità	€ 17.378,90	
E4 Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione	€ 5.831,73	
E5 Coordinamento sicurezza in fase di Esecuzione	€ 9.719,54	
F1 Collaudatore statico iva e oneri inclusi	€ 2.890,57	
G1 IVA sui lavori al 10%	€ 21.538,04	
G2 Contributo previdenziale 4%	€ 676,12	
G3 Contributo previdenziale 4%	€ 1.083,94	
G3 IVA su spese tecniche 21,00%	€ 3.691,64	
G4 IVA su spese tecniche 22,00%	€ 6.200,12	
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 102.170,14	€ 102.170,14
Importo complessivo del progetto		€ 317.549,49

VISTA con Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 17/07/2014 e registrato presso l'Agenda delle Entrate di Giarre l'11/08/2014 al n. 1135 serie 3^; la Perizia di assestamento, redatta dalla Direzione dei Lavori da cui si evince che il nuovo importo dei lavori è pari ad € 213.104,74 (IVA esclusa), al netto del ribasso d'asta del 26,4011% e comprensivo di € 6.426,79 per oneri di sicurezza, così ripartito:

A - Importo lavori € 213.379,35

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1 Spese per pubblicazione gara	€ 225,00	
C3 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 2.100,00	
C4 Espropri	€ 8.166,20	
C5 Volture - Trascrizioni - Registrazione Espropri	€ 1.310,64	
D1 Studio geologico+indagini	€ 6.436,00	
D2 Rilievi, compresi oneri ed IVA	€ 4.829,53	
E1 Competenze tecniche U.T.C.	€ 1.451,68	
E2 Progettazione esecutiva	€ 11.071,39	
E3 Direzione Lavori - Misure Contabilità	€ 17.378,90	
E4 Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione	€ 5.831,73	
E5 Coordinamento sicurezza in fase di Esecuzione	€ 9.719,54	
F1 Collaudatore statico iva e oneri inclusi	€ 2.960,55	
G1 IVA sui lavori al 10%	€ 21.310,47	
G2 Contributo previdenziale 4%	€ 676,12	
G3 Contributo previdenziale 4%	€ 1.083,94	
G3 IVA su spese tecniche 21,00%	€ 3.691,64	
G4 IVA su spese tecniche 22,00%	€ 6.200,12	
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 102.170,14	€ 102.170,14
Importo complessivo del progetto		€ 317.549,49

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 15/12/2015, come si evince dal Certificato di Ultimazione dei Lavori entro il tempo utile contrattuale;

VISTO la nota prot. n. 1107 del 26/02/2016, con la quale il RUP trasmette la dichiarazione che certifica la spesa effettivamente sostenuta per i lavori di realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Milo (CT) che ammontano ad € 311.295,89 ed un residuo di somme non spese di € 6.253,60;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 21 del 26/02/2016 con la quale si approvano gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Milo (CT);

VISTO il D.D.G. n. 309 del 12.05.2016 di approvazione del QTE finale che segue:

Importo netto dei lavori eseguiti risultanti dallo stato finale **€ 213.104,74**

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Spese per pubblicità	€ 0,00	
Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00	
Espropri	€ 8.189,02	
Volture - Trascrizioni Registrazioni espropri	€ 0,00	
Studio geologico+indagini+Rilievi iva e oneri inclusi	€ 6.436,80	
Competenze tecniche U.T.C.	€ 1.451,68	
Rilievi topografici, Frazion. e Pratiche espropriative iva e oneri inclusi	€ 4.583,22	
Progettazione esecutiva+D.L. + Misure Contabilità+ Coord sicurezza di prog ed exec. iva e oneri inclusi	€ 54.304,18	
Collaudatore statico iva e oneri inclusi	€ 1.915,78	
IVA sui lavori eseguiti (10%)	€ 21.310,47	
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 98.191,15	€ 98.191,15
Importo delle spese sostenute		€ 311.295,89
economie		€ 6.253,60
Somme già disimpegnate con D.D.G. n. 272 del 24/07/2014		€ 82.450,51
Importo complessivo finanziamento		€ 400.000,00

CONSIDERATO che:

- dalle verifiche eseguite sul SIC risulta speso un importo complessivo pari ad € 311.295,89 e che le economie risultano essere pari ad € 88.704,11 di cui € 82.450,516 già disimpegnate con il D.D.G. n. 272 del 24/07/2014 ed € 6.253,60 somme eliminate per riaccertamento ordinario nell'anno 2015, sul Capitolo 516060, come di seguito riportato:

Totale pagamenti così suddivisi:	economie	liquidate
Importo delle somme impegnate con il D.D.G. n. 1043 del 01/12/2011		€ 400.000,00
Economie disimpegnate con il D.D.G. n. 272 del 24/07/2014	€ 82.450,51	
Ulteriori Economie (somme eliminate per riaccertamento ordinario nell'anno 2015)	€ 6.253,60	
Importo complessivamente liquidato ad ultimazione intervento		€ 311.295,89

- confermato il caricamento e la validazione sul *Sistema Informativo Caronte* di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (*IGV*), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione;
- assunto l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

VISTA la Deliberazione di giunta comunale n. 17 del 01.03.2017 con la quale la giunta comunale di Milo conferma:

- l'entrata in funzione dell'opera in questione in data 01/03/2017 (Deliberazione di giunta comunale n. 17 del 01.03.2017);
- il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni secondo cui, nei cinque anni successivi al loro completamento pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso come lavori, forniture e/o servizi con il finanziamento di cui all'oggetto non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso "... che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico ...";
- il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di dare atto che l'intervento in questione, ai sensi dall'art. 55 del Reg (CE) n. 1083/2006, non si configura come *generatore di entrate*;

RILEVATO che le economie accertate sul PO FESR 2007-2013 per l'intervento *Lavori di realizzazione dell'elisuperficie nel comune di Milo (CT)* risultano essere pari ad € 88.704,11 di cui € 82.450,516 già disimpegnate con il D.D.G. n. 272 del 24/07/2014 ed € 6.253,60 somme eliminate per riaccertamento ordinario nell'anno 2015;

CONSIDERATO che con Decisione C(2015)2771 *finale* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013)1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTE le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 *Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici* e prot. n. 9878 del 30/5/2016 *Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8*;

VISTE le note n. 22534 del 21/04/2016 e 1851 del 13/01/2017 del DRPC Sicilia con cui sono stati forniti ai RUP gli indirizzi operativi in ordine agli adempimenti di chiusura delle operazione del PO FESR Sicilia 2007/2013;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con cui tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR Sicilia 2007/2013 ed al Piano di Azione e Coesione;

CONSIDERATO che:

- la consegna lavori all'impresa affidataria è avvenuta in data 14/03/2014;
- il Contratto di appalto Rep. n. 1 stipulato in data 31 gennaio 2014, registrato in Giarre (CT) il 06.02.2014 al n. 6 serie;

- il Contratto di appalto ha prodotto i suoi effetti.

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, di confermare il D.D.G. n. 309 del 12.05.2016 di approvazione del Quadro Economico Finale dell'intervento in questione per un importo complessivo pari a € 311.295,89, secondo il seguente quadro:

Importo netto dei lavori eseguiti risultanti dallo stato finale		€ 213.104,74
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Spese per pubblicità	€	0,00
Allacciamento ai pubblici servizi	€	0,00
Espropri	€	8.189,02
Volture - Trascrizioni RegISTRAZIONI espropri		€0,00
Studio geologico+indagini+Rilievi iva e oneri inclusi	€	6.436,80
Competenze tecniche U.T.C.	€	1.451,68
Rilievi topografici, Frazion. e Pratiche espropriative iva e oneri inclusi	€	4.583,22
Progettazione esecutiva+D.L.+misure contabilità+coord. sicurezza di prog. ed eseg. iva e oneri inclusi	€	54.304,18
Collaudatore statico iva e oneri inclusi	€	1.915,78
IVA sui lavori eseguiti (10%)	€	21.310,47
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 98.191,15	€ 98.191,15
Importo delle spese sostenute		€ 311.295,89
economie		€ 6.253,60
Somme già disimpegnate con D.D.G. n. 272 del 24/07/2014		€ 82.450,51
Importo complessivo finanziamento		€ 400.000,00

e che l'importo spese eseguite, dalle verifiche eseguite sul SIC, risulta speso un importo complessivo pari ad € 311.295,89 e che le economie risultano essere pari ad € 88.704,11 di cui € 82.450,516 già disimpegnate con il D.D.G. n. 272 del 24/07/2014 sul Capitolo 516060, come di seguito riportato:

Totale pagamenti così suddivisi:	economie	liquidate
Importo delle somme impegnate con il D.D.G. n. 1043 del 01/12/2011		€ 400.000,00
Economie disimpegnate con il D.D.G. n. 272 del 24/07/2014	€ 82.450,51	
Ulteriori Economie (somme eliminate per riaccertamento ordinario nell'anno 2015)	€ 6.253,60	
Importo complessivamente liquidato ad ultimazione intervento		€ 311.295,89

ART. 2 di approvare la definitiva ammissione al finanziamento dell'intervento **Lavori di realizzazione dell'elisuperficie nel comune di Milo (CT)** per € 311.295,89 a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.3.1 - Linea di Intervento 2.3.1.12 “Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete” del PO FESR Sicilia 2007/2013 – Capitolo 516060 del Bilancio della Regione Siciliana.

ART. 3 di accertare economie pari ad € 88.704,84 di cui € 82.450,516 già disimpegnate con il D.D.G. n. 272 del 24/07/2014.

ART. 4 di prendere atto della documentazione trasmessa dal comune di **Milo (CT)** cui la delibera di giunta comunale:

- conferma l'entrata in funzione dell'opera in questione in data 21/12/2015 (certificato regolare esecuzione);
- il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni secondo cui, nei cinque anni successivi al loro completamento pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso come lavori, forniture e/o servizi con il finanziamento di cui all'oggetto non deve subire modifiche sostanziali o di

destinazione d'uso "...che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico...";

- il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di dare atto che l'intervento in questione, ai sensi dall'art. 55 del Reg (CE) n.1083/2006, non si configura come *generatore di entrate*.

ART. 5 tutta la documentazione relativa al PO FESR Sicilia 2007/2013 e i regolamenti comunitari menzionati sono rinvenibili nel sito www.euroinfosicilia.it.

ART. 6 ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n.9 del 07/5/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

ART. 7 il presente decreto sarà inserito a cura del RIO nel sistema informatico Caronte e pubblicato nei siti www.euroinfosicilia.it e <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-protezione-civile>.

Il Funzionario Direttivo

F.to ing. Salvatore Palumbo

Il Dirigente del Servizio Interventi in emergenza

n.q. di RIO pro-tempore

Ing. Nunziato La Spina



**Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento**
(Ing. Salvatore Cocina)