

Oggetto: PO FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.2.3.12 - Decreto di chiusura relativo ai **Lavori di Realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Ucria (ME)**.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l’abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTE** le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n.439 del 23 novembre 2010;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 9 del 05/04/2022 pubblicata in GURS n. 25 Parte Prima del 01/06/2022 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3”;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 439 del 13 febbraio 2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.74 del 10 febbraio 2023, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTO** l’Asse II “Uso efficiente delle risorse naturali” del PO FESR 2007/2013 ed in particolare l’Obiettivo Operativo 2.3 “Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale”, da cui discende l’Obiettivo Operativo 2.3.1 “Realizzare interventi infrastrutturali prioritari previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di protezione civile e per la prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR

Sicilia”, con la relativa Linea di Intervento 2.3.1.12 “Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete”, di cui è Centro Responsabile il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;

VISTO il DDG n. 122 del 29/05/2014, registrato presso la Corte dei Conti il 24/06/2014, Reg. n. 1 fg. 49 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 1.2.3.03 “Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete”;

VISTO il D.D.G. n. 298 del 07/07/2022 con il quale il Dirigente del S.08 Interventi in Emergenza del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana assume il ruolo di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) e di Responsabile Interno delle Operazioni (RIO) per gli adempimenti di chiusura delle linee d’Intervento 2.3.1.12 “Realizzazione di infrastrutture eliportuali in rete” nell’ambito del PO FESR SICILIA 2007/2013 – obiettivo operativo 2.3.1;

VISTA la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e ss.mm.ii;

VISTO il Capitolo 516060 “Interventi per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo 1.2.3 del PO FESR Sicilia 2007/2013”;

VISTA la determinazione sindacale n. 9 del 28.04.2011 con la quale è stato nominato il RUP dell’intervento in oggetto il geom. Giuseppe Frontino;

VISTO il Verbale di validazione dei 27 ottobre 2011 ai sensi dell’art. 47 del Regolamento sui LL.PP. - D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e il verbale di approvazione in linea tecnica, ai sensi dell’art. 7 comma 1 L. 109/94 coord. L.R n. 07/2002 e s.m.i., espresso dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Giuseppe Frontino, concernente il suddetto progetto, per un importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 268.351,34 per lavori ed € 131.648,66 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con il seguente QTE:

Importo lavori al lordo	€ 268.351,34
Oneri per la sicurezza sui lavori (non soggetti a ribasso)	€ 7.048,36
Importo lavori a B. A.	€ 261.302,98

Somme a disposizione dell’Amministrazione

IVA 10% sui lavori	€ 26.835,13
Per imprevisti	€ 9.066,97
Per competenze Tecniche (IVA e oneri compresi)	€ 76.904,80
Per competenze geologo (IVA e oneri compresi)	€ 8.000,00
Per spese pubblicazione gara	€ 4.000,00
Per spese rilievo (IVA e oneri compresi)	€ 3.500,00
Per competenze RUP	€ 1.341,76
Per redazione relazione paesaggistica	€ 2.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE € 131.648,66

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO € 400.000,00

VISTO il D.D.G. n. 1054 del 01/12/2011, registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 20/12/2011 ed alla Corte dei Conti Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana al n. 1 Foglio n. 30 in data 10/01/2012, con il quale è stato approvato e finanziato il progetto dell’intervento denominato **Progetto per la realizzazione di una elisuperficie nel comune di Ucria (ME)**, individuato con il codice Caronte SI_1_8013, CIG: 3357571874 e CUP: J49D11000200006 dell’importo complessivo di € 400.000,00;

VISTO il D.D.G. n. 548 del 31/10/2012 con cui a seguito della gara è stata disimpegnata la somma di € 66.740,96 sul Capitolo 516060, quale ribasso d’asta ed economie sull’IVA del ribasso

CONSIDERATO che a seguito di gara, è stato aggiudicato definitivamente l’appalto dei lavori con un ribasso del 25,5416%, da cui risulta il seguente quadro tecnico economico rimodulato:

Importo lavori al lordo	€ 268.351,34
Oneri per la sicurezza sui lavori (non soggetti a ribasso)	€ 7.048,36
Importo lavori a B. A.	€ 261.302,98
Ribasso d'asta 25,5416%	€ 66.740,96
Restano per lavori al netto	€ 194.562,02
Sommano lavori al netto + O.S.	€ 201.610,38

Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA 10% sui lavori	€ 26.835,13
Per imprevisti	€ 9.066,97
Per competenze Tecniche (IVA e oneri compresi)	€ 76.904,80
Per competenze geologo (IVA e oneri compresi)	€ 8.000,00
Per spese pubblicazione gara	€ 4.000,00
Per spese rilievo (IVA e oneri compresi)	€ 3.500,00
Per competenze RUP	€ 1.341,76
Per redazione relazione paesaggistica	€ 2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 131.648,66

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO € 400.000,00

VISTO il Verbale di consegna lavori del 19.07.2012 con il quale la D.LL. consegnava all'impresa Di Maria Costruzioni s.r.l., con sede legale in piazza G. Lupis 9 - Santa Venerina (CT), i lavori in questione;

VISTO il contratto di appalto n. 1990 di rep. del 05.07.2012 registrato a Patti (ME) in data 10.07.2012 al n. 49 serie 1, con il quale si affidano i lavori di **Realizzazione dell'elisuperficie nel Comune di Ucria (ME)** all'Impresa Di Maria Costruzioni s.r.l., con sede legale in piazza G. Lupis 9 - Santa Venerina (CT), con il ribasso offerto del 25,5416%, per l'importo netto di **€ 201.610,38** compreso **€ 7.048,36** per oneri sicurezza;

VISTA la delibera di G.M. n. 32 del 20.03.2013 con la quale è stata approvata in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva, riportante il seguente quadro economico:

Importo lavori al lordo	€ 281.756,01
Oneri per la sicurezza sui lavori (non soggetti a ribasso)	€ 7.400,44
Importo lavori a B. A.	€ 274.355,57
Ribasso d'asta 25,5416%	€ 70.074,80
Restano per lavori al netto	€ 204.280,77
Sommano lavori al netto + O.S.	€ 211.681,21

Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA 10% sui lavori	€ 21.168,12
Per imprevisti	€ 1.622,03
Per competenze Tecniche (IVA e oneri compresi)	€ 76.904,80
Per competenze geologo (IVA e oneri compresi)	€ 8.000,00
Per spese pubblicazione gara	€ 300,00
Per spese rilievo (IVA e oneri compresi)	€ 3.500,00
Per competenze RUP	€ 1.408,78
Per redazione relazione paesaggistica	€ 2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 114.903,73

IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA € 326.584,94

Economie per R.A. € 66.740,96

Economie IVA 10% su R.A. € 6.674,10

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO € 400.000,00

con Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 24/04/2013 e registr. presso l'Agenzia delle Entrate di Acireale il 07/05/2013 al n. 1182 serie 3;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 26/07/2013, come si evince dal Certificato di Ultimazione dei Lavori entro il tempo utile contrattuale;

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio n. 43 del 11/02/2015 con la quale si approvano gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di **realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Ucria (ME)**;

- VISTA** la Determina del Responsabile del Servizio n. 225 del 25/11/2015 di rettifica della Determina n. 43 del 11/02/2015;
- VISTA** la Determina del Responsabile del Servizio n. 37 del 15/02/2017 con la quale il RUP certifica la spesa effettivamente sostenuta per i lavori di **realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Ucria (ME)**;
- VISTO** il D.D.G. n. 1172 del 11/12/2015 con la quale è stato approvato il quadro tecnico economico finale redatto dal RUP dell'intervento denominato *Progetto per la realizzazione di una elisuperficie nel comune di Ucria (ME)*, secondo il Q.T.E. di seguito riportato:

Importo lavori al lordo	€ 281.756,01
Oneri per la sicurezza sui lavori (non soggetti a ribasso)	€ 7.400,44
Importo lavori a B. A.	€ 274.355,57
Ribasso d'asta 25,5416%	€ 70.074,80
Restano per lavori al netto	€ 204.280,77
Sommano lavori al netto + O.S.	€ 211.681,21

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA 10% sui lavori	€ 21.168,12
Per imprevisti	€ 1.622,03
Per competenze Tecniche (IVA e oneri compresi)	€ 76.904,80
Per competenze geologo (IVA e oneri compresi)	€ 8.000,00
Per spese pubblicazione gara	€ 300,00
Per spese rilievo (IVA e oneri compresi)	€ 3.500,00
Per competenze RUP	€ 1.408,78
Per redazione relazione paesaggistica	€ 2.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE € **114.903,73**

IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA € **326.584,94**

Economie per R.A. € 66.740,96

Economie IVA 10% su R.A. € 6.674,10

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO € **400.000,00**

CONSIDERATO che:

- dalle verifiche eseguite sul SIC risulta speso un importo complessivo pari ad € **323.455,57** e che le economie risultano essere pari ad € 76.544,43 di cui € 66.740,96 già disimpegnate con il D.D.G. n. 548 del 31/10/2012 e € 9.803,47 già disimpegnate con il D.D.G. n. 1172 del 11/12/2015, sul Capitolo 516060, come di seguito riportato:

Totale pagamenti così suddivisi:	economie	liquidate
Importo delle somme impegnate con il D.D.G. n. 1054 del 01/12/2011		€ 400.000,00
Economie disimpegnate con il D.D.G. n. 548 del 31/10/2012	€ 66.740,96	
Ulteriori Economie disimpegnate con il D.D.G. n. 1172 del 11/12/2015	€ 9.803,47	
Importo complessivamente liquidato ad ultimazione intervento		€ 323.455,57

- confermato il caricamento e la validazione sul *Sistema Informativo Caronte* di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (*IGV*), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione;
- assunto l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 16.02.2017 con la quale il Sindaco del comune di Ucria (ME) conferma:

- che il progetto è stato completato in data 25/11/2014 (data di emissione certificato di regolare esecuzione);
- il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni secondo cui, nei cinque anni successivi al loro completamento pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso come lavori, forniture e/o

servizi con il finanziamento di cui all'oggetto non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso "... che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico ...";

- il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di dare atto che l'intervento in questione, ai sensi dall'art. 55 del Reg (CE) n. 1083/2006, non si configura come *generatore di entrate*;

RILEVATO che le economie accertate sul PO FESR 2007-2013 per l'intervento **Lavori di realizzazione dell'elisuperficie nel comune di Ucria (ME)** risultano essere pari ad € 76.544,43 di cui € 66.740,96 già disimpegnate con il D.D.G. n. 548 del 31/10/2012 e € 9.803,47 già disimpegnate con il D.D.G. n. 1172 del 11/12/2015;

CONSIDERATO che con Decisione C(2015)2771 *finale* del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013)1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013).

VISTE le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot.n. 4543 del 9/3/2016 *Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici* e prot. n. 9878 del 30/5/2016 *Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8*;

VISTE le note prot. n. 22534 del 21.4.2016 e prot. n. 1851 del 13.01.2017 del DRPC Sicilia con cui sono stati forniti ai RUP gli indirizzi operativi in ordine agli adempimenti di chiusura delle operazione del PO FESR Sicilia 2007/2013;

VISTE la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR Sicilia 2007/2013;

CONSIDERATO che:

- la consegna lavori all'impresa affidataria è avvenuta in data 19.07.2012;
- il Contratto di appalto Rep. n. 1990 stipulato in data 05 luglio 2012, registrato in Patti (ME) il 10.07.2012 al n. 49 serie 1;
- il Contratto di appalto ha prodotto i suoi effetti.

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, di confermare il D.D.G. n. 1172 del 11/12/2015 di approvazione del Quadro Economico Finale dell'intervento in questione per un importo complessivo pari a € 326.584,94, secondo il seguente quadro:

Importo lavori al lordo	€ 281.756,01
Oneri per la sicurezza sui lavori (non soggetti a ribasso)	€ 7.400,44
Importo lavori a B. A.	€ 274.355,57
Ribasso d'asta 25,5416%	€ 70.074,80
Restano per lavori al netto	€ 204.280,77
Sommano lavori al netto + O.S.	€ 211.681,21
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA 10% sui lavori	€ 21.168,12
Per imprevisti	€ 1.622,03
Per competenze Tecniche (IVA e oneri compresi)	€ 76.904,80
Per competenze geologo (IVA e oneri compresi)	€ 8.000,00
Per spese pubblicazione gara	€ 300,00
Per spese rilievo (IVA e oneri compresi)	€ 3.500,00
Per competenze RUP	€ 1.408,78
Per redazione relazione paesaggistica	€ 2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 114.903,73
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA	€ 326.584,94
Economie per R.A.	€ 66.740,96
Economie IVA 10% su R.A.	€ 6.674,10
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO	€ 400.000,00

e che l'importo spese eseguite, dalle verifiche eseguite sul SIC, risulta speso un importo complessivo pari ad € 323.455,57 e che le economie risultano essere pari ad € 76.544,43 di cui €

66.740,96 già disimpegnate con il D.D.G. n. 548 del 31/10/2012 e € 9.803,47 già disimpegnate con il D.D.G. n. 1172 del 11/12/2015 sul Capitolo 516060, come di seguito riportato:

Totale pagamenti così suddivisi:	economie	liquidate
Importo delle somme impegnate con il D.D.G. n. 1054 del 01/12/2011		€ 400.000,00
Economie disimpegnate con il D.D.G. n. 548 del 31/10/2012	€ 66.740,96	
Economie disimpegnate con il D.D.G. n. 1172 del 11/12/2015	€ 9.803,47	
Importo complessivamente liquidato ad ultimazione intervento	€ 76.544,43	€ 323.455,57

- ART. 2** di approvare la definitiva ammissione al finanziamento dell'intervento **Lavori di realizzazione dell'elisuperficie nel comune di Ucria (ME)** per € 323.455,57 a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.3.1 - Linea di Intervento 2.3.1.12 “Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete” del PO FESR Sicilia 2007/2013 – Capitolo 516060 del Bilancio della Regione Siciliana.
- ART. 3** di accertare economie pari ad € 76.544,43 cui € 66.740,96 già disimpegnate con il D.D.G. n. 548 e € 9.803,47 già disimpegnate con il D.D.G. n. 1172 del 11/12/2015.
- ART. 4** Di prendere atto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 16.02.2017 con la quale il Sindaco del comune di Ucria (ME):
- che il progetto è stato completato in data 25/11/2014 (data di emissione certificato di regolare esecuzione);
 - il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni secondo cui, nei cinque anni successivi al loro completamento pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso come lavori, forniture e/o servizi con il finanziamento di cui all'oggetto non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso “...che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico...”;
 - il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di dare atto che l'intervento in questione, ai sensi dall'art. 55 del Reg (CE) n. 1083/2006, non si configura come *generatore di entrate*.
- ART. 5** tutta la documentazione relativa al PO FESR Sicilia 2007/2013 e i regolamenti comunitari menzionati sono rinvenibili nel sito www.euroinfosicilia.it.
- ART. 6** ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n.9 del 07/5/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.
- ART. 7** il presente decreto sarà inserito a cura del RIO nel sistema informatico Caronte e pubblicato nei siti www.euroinfosicilia.it e <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-protezione-civile>.

Il Funzionario Direttivo
F.to ing. Salvatore Palumbo

Il Dirigente del Servizio Interventi in emergenza
n.q. di RIO pro-tempore
Ing. Nunziato La Spina



Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento
(Ing. Salvatore Cocina)