



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per stralcio interventi su PROF e OIF

OGGETTO

PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 – Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità.

Comune di Gaggi: “Lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza e riqualificazione della Scuola Media via regina Margherita” ;

CUP: E33H18000180006 - CIG: 8988640C5F – SIOPE U.1.04.01.02.003

Codice CARONTE SI_1_24371

DECRETO DI LIQUIDAZIONE 2° SAL e 2° SAL bis + Approvazione Variante

L'atto si compone di 7 pagine compresa la presente

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- PRESO ATTO** delle leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2;
- PRESO ATTO** del D.P. Reg. 14 Maggio 1985 n. 246 “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione”;
- PRESO ATTO** il Decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 6 maggio 1948”;
- PRESO ATTO** la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente “la disciplina del personale regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione e s.m.i.”;
- PRESO ATTO** del Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli”;
- PRESO ATTO** l’art.11 della Legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 e ss.mm.ii, relativa all’applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio;
- PRESO ATTO** della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale;
- PRESO ATTO** della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica;
- PRESO ATTO** del Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 - Codice di contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** della legge Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 - Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
- PRESO ATTO** del D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;
- PRESO ATTO** del D.A. n. 2906 del 30/11/2021 con il quale è stato istituito, con decorrenza dal 01/01/2022, l’Ufficio Speciale per l’edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF e proposto alla guida dello stesso l’arch. Michele Lacagnina ;
- PRESO ATTO** del D.D. n. 1 del 03/01/2022 con il quale l’Ufficio Speciale è costituito come Area Organizzativa Omogenea;
- PRESO ATTO** della L.R. n.2 del 22/02/2023 Legge di Stabilità regionale 2023-2025;
- PRESO ATTO** della L.R. n. 3 del 22 febbraio 2023, di approvazione del Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025;
- PRESO ATTO** della Circolare n. 11 del 1/07/2021 dell’Assessorato all’Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro in applicazione dell’art 9 della l.r. 9 del 15/04/2021 recanti disposizioni sullo “Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali”;
- PRESO ATTO** della Deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 21 aprile 2021, avente ad oggetto “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023: decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del

Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;

- PRESO ATTO** del protocollo d'intesa per l'interscambio dei flussi documentali tra i dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana dell'11 marzo 2019 e le correlate Circolari nn. 9 e 10 del 2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione;
- PRESO ATTO** dell'art. 6 del Dlgs. n. 158 del 27 dicembre 2019 che stabilisce che la Corte dei conti effettua il controllo preventivo di legittimità solo "sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie";
- PRESO ATTO** del DDG n. 538/A5 - DRP del 15 settembre 2020 con il quale è stato adottato il Manuale per l'Attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 nella versione Settembre 2020;
- PRESO ATTO** del D.D.G. n. 3088/Istr del 01.07.2019, e relativi Allegati, con il quale è stato approvato l'aggiornamento per l'anno 2019 del Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 contenente la graduatoria degli interventi finanziabili presentati dagli Enti interessati;
- PRESO ATTO** del D.D.G. n. 1531 del 29.04.2019, di finanziamento e impegno delle somme a favore degli Enti locali beneficiari delle proposte progettuali individuate negli Allegati A, B e C di cui all'art. 1 del citato Decreto, nonché di approvazione degli allegati relativi agli obblighi del beneficiario (Allegato D) e la Convenzione (Allegato E) con il quale è stata, contestualmente, impegnata la somma di € 77.345.338,75 in favore degli enti locali beneficiari individuati negli allegati A, B e C, sul capitolo di bilancio n. 772423 "Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'asse 10 – azione 10.7.1 del programma operativo PO FESR Sicilia 2014-2020, da ripartire negli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021", con le modalità stabilite con il predetto decreto;
- PRESO ATTO** della Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la programmazione attuativa dell'Azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni;
- PRESO ATTO** la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014-2020";
- PRESO ATTO** della Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione" con la quale è stato approvato il documento "Manuale per l'Attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 versione 1 Marzo 2017", modificato con D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020, con D.D.G. n.1003 – DRP del 21.12.2021, con D.D.G. n. 213/A5/DRP del 24.5.2022, con D.D.G. n. 607 del 18.8.2022 e, per ultimo, con D.D.G. n. 927/A5/DPR del 19/10/2022 – Versione di Ottobre 2022;
- PRESO ATTO** che con il D.D.G. n. 174 del Dipartimento della Programmazione, datato 22 maggio 2017, sono state approvate le Piste di Controllo riguardanti nello specifico le procedure di erogazione per la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a regia, inseriti nel PO FESR 2014/2020, registrato dalla Corte dei conti l'8 giugno 2017;
- PRESO ATTO** del D.D.G. n. 2962 del 27.06.2019 con il quale sono stati assunti sul Bilancio della Regione Siciliana Capitolo 772423, (contributi agli investimenti

a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'asse 10 - azione 10.7.1 del programma operativo regionale FESR Sicilia 2014-2020), n. 45 singoli impegni e fra questi quello a favore del Comune di **Gaggi** per un importo pari ad €. 834.361,56 (pari al 97,87% dell'intero intervento di € 852.532,66) per la realizzazione dei lavori di **“Lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza e riqualificazione della Scuola Media sita in via regina Margherita”**- CUP: E33H18000180006 - CIG: 8988640C5F – SIOPE U.1.04.01.02.003
Codice CARONTE SI_1_24371 ;

PRESO ATTO del DDG n. 8027 del 23 dicembre 2019 di approvazione delle Convenzioni relative al finanziamento degli interventi compresi nel piano triennale di Edilizia scolastica 2018-2020, annualità 2018, a valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020, con il quale è stata approvata contestualmente la Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Siciliana ed il Comune di **Gaggi**;

PRESO ATTO della delibera della Giunta Comunale n. 85 del 27/06/2018 con la quale è stato deciso di compartecipare al finanziamento ponendo a carico del bilancio la somma di €. 18.171,10 pari al 2,13% dell'importo complessivo €. 852.532,66, rimanendo a carico della regione la quota percentuale del 97,87% pari ad €. 834.361,56;

PRESO ATTO del D.D. n. 429 del 22/09/2022, con il quale a seguito dell'appalto dei lavori sopra citati è stata erogata l'anticipazione di €. 87.999,13, pari al cofinanziamento, a carico di questa Amministrazione regionale sul PO FESR, del 97,87% dell'intero importo della fattura di €. 89.914,30 presentata dalla ditta **COCO s.r.l.** con sede legale in Paternò via Boccaccio n.106/A avente p.i. 04537180871, aggiudicatari dei lavori;

PRESO ATTO del **D.D. n. 734 del 15/12/2022**, con il quale venivano erogate le somme relative al **1° SAL** per un importo di €. 145.460,79 pari al 97,87% del totale del Sal di €. 148.626,54;

PRESO ATTO della nota prot. n. 1094 del 02/02/2023, acquisita al protocollo n. 1178 del 03/02/2023, con la quale il Comune di **Gaggi** ha trasmesso il riepilogo delle spese maturate e l'allegato 4 “ richiesta pagamento intermedio” per l'accreditamento dell'importo di **€ 109.387,22** comprendente la quota del **2°SAL e 2°SAL bis** (revisione prezzi art.26 DL 50/2022) per i lavori svolti dall'impresa **COCO s.r.l.** meglio riportate nella seguente tabella riepilogativa:

Intestatario	Fattura	Descrizione spesa	Importo imponibile	Iva e oneri	Importo totale
Ditta COCO s.r.l.	n.1_23 del 17/01/2023	SAL 2	€ 73.084,03	€ 7.308,40	€ 80.392,43
Ditta COCO s.r.l.	n.2_23 del 17/02/2023	SAL 2 bis	€ 26.358,90	€ 2.635,89	€ 28.994,79
Sommano €			€ 99.442,93	€ 9.944,29	€ 109.387,22

PRESO ATTO della nota prot. n. 2477 del 13/03/2023, con la quale il Comune di **Gaggi** ha trasmesso una perizia di variante ai lavori *de quo*;

PRESO ATTO delle note prot. 2545 e 2609, rispettivamente del 13 e 14 Marzo 2023, con la quale sono stati chiesti chiarimenti ed integrazione documentale in merito alla variante;

PRESO ATTO dell'integrazione pervenuta con nota prot. 2806 del 23/03/2023;

PRESO ATTO di quanto riportato nella Determina n.8 del 13/01/2023 del Settore Area III -Tecnico manutentiva e Urbanistica del Comune di Gaggi con la quale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c del DL 50/2016, veniva approvata la perizia di variante comprensiva delle somme relative al SAL 1 bis dovuti per maggiori importi dei lavori (ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50/2022);

PRESO ATTO di quanto riportato nella Determina n.37 del 02/02/2023 del Settore Area III -Tecnico manutentiva e Urbanistica del Comune di Gaggi con la quale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c del DL 50/2016, veniva approvato il nuovo quadro tecnico economico a seguito dell'approvazione della variante e rimodulato per maggiori importi dei lavori (ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50/2022) relativi al 2° SAL a tutto il 29/12/2022, qui di seguito riportato:

A Importo lavori		
A.1 Importo lavori	€. 633.724,20	€. 633.724,20
A.2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 21.062,07	
A.3 Oneri della manodopera	€. -	
A.4 acquisto di beni, forniture e arredi	€ -	
A.5 Quota di cofinanziamento	€. -	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (A1-A2)	€ 612.662,13	
Ribasso d'asta 35,99%	€. - 220.497,10	
Importo netto dei lavori	€. 392.165,03	
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 21.062,07	
Maggiore importo dei lavori (revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 SAL 1 Bis.	€ 18.881,53	
Maggiore importo dei lavori (revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 SAL 2Bis.	€ 26.358,90	
Totale Lavori	€. 458.467,53	
B Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Prestazione Tecniche		
B1.1. progetto Esecutivo, D.L., sic. e cont.,	€. 64.497,36	
B.1.2. studio Geologico -indagini	€. 13.104,80	
B.1.4 Verifiche e collaudi	€ 13.565,27	
B.1.4 IVA e contributi previdenziali	€. 24.266,87	
Totale prestazioni tecniche	€. 115.434,30	
B.2.1. Imprevisti sui lavori (compreso IVA)	€. 2.478,32	
B.3.1Oneri aggiuntivi a discarica "rifiuti speciali" (compreso IVA)	€. 28.470,14	
B.4 I.V.A. al 10% dell'importo lavori	€ 41.322,71	
B.4.1 bis I.V.A. al 10% sul maggiore importo lavori SAL 1 bis	€ 1.888,15	
B.4.2 bis I.V.A. al 10% sul maggiore importo lavori SAL 2 bis	€ 2.635,89	
B.5.1 Competenze tecniche art. 113, D.L. 50/2016	€. 3.161,54	
B.6.1 Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€. 375,00	

B.6.7 Spese per pubblicità	€. 500,00	
Altro	€ 875,00	
Totale somme a disposizione	€ 193.787,89	€ 193.787,89
Costo totale del progetto post gara e di variante		€ 652.255,42
Economie		€ 200.277,24
Totale intervento		€. 852.532,66

PRESO ATTO che l'importo totale dell'intervento rimane invariato ad €. 852.532,66;

CONSIDERATO che i lavori previsti in variante non modificano le finalità del progetto ammesso mantenendo, anzi lo migliorano così come meglio descritto nella relazione tecnica a supporto della variante, invariato l'ammontare del costo totale dell'intervento e, pertanto, risulta meritevole di approvazione;

PRESO ATTO della nota prot. 10469 del 19/08/2022 con la quale il Dipartimento della Programmazione, al fine di far fronte ai maggiori costi sulle opere pubbliche derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, ha acconsentito di utilizzare le economie disponibili sulle procedure di attuazione e quindi anche dei ribassi d'asta, aggiornando, di conseguenza, il manuale di attuazione nella versione Agosto 2022, giusto DDG n. 607/Area 5-DRP del 18/08/2022;

RITENUTO, pertanto, poter utilizzare le somme derivanti dal ribasso d'asta per coprire il fabbisogno richiesto dal comune per l'aumento dei prezzi, ai sensi dell'art.26 del Dlgs 50/2022, relativo al SAL 2 bis;

CONSIDERATO che questo Ufficio Speciale deve provvedere alla liquidazione in quota parte a favore del Comune di Gaggi della somma di € 107.057,27 (€ 109.387,22x 97,87%) quale importo per il pagamento del SAL 2° e 2°SAL bis a valere sul Capitolo n. 772423 impegno n. 114 del Bilancio della Regione Siciliana, in attuazione di quanto disposto con D.D.G. n. 1531/19 e con D.D.G. n.2962/19 per l'intervento di "Lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza e riqualificazione della Scuola Media via regina Margherita" - CUP: E33H18000180006 - CIG:8988640C5F – SIOPE U.1.04.01.02.003 - Codice CARONTE SI_1_24371

Per tutto quanto preso atto, ritenuto e considerato,

D E C R E T A

Art .1

In conformità alle premesse è approvato il Quadro Tecnico Economico di variante rimodulato con determina n. 37 del 02/02/2023 redatto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c del DL 50/2016, presentato dal comune di **Gaggi** relativo ai "**Lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza e riqualificazione della Scuola Media via regina Margherita**"-CUP: E33H18000180006 - CIG: 8988640C5F, che ha determinato un costo totale del progetto di €. 652.255,42 oltre le economie per € 200.277,24 per un totale di €. 852.532,66 come di seguito riportato:

A Importo lavori		
A.1 Importo lavori	€. 633.724,20	€. 633.724,20
A.2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 21.062,07	

A.3 Oneri della manodopera	€.	-
A.4 acquisto di beni, forniture e arredi	€	-
A.5 Quota di cofinanziamento	€.	-
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (A1-A2)	€	612.662,13
Ribasso d'asta 35,99%	€.	- 220.497,10
Importo netto dei lavori	€.	392.165,03
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	21.062,07
Maggiore importo dei lavori (revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 SAL 1 Bis.	€	18.881,53
Maggiore importo dei lavori (revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 SAL 2Bis.	€	26.358,90
Totale Lavori	€.	458.467,53
B Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Prestazione Tecniche		
B1.1. progetto Esecutivo, D.L., sic. e cont.,	€.	64.497,36
B.1.2. studio Geologico -indagini	€.	13.104,80
B.1.4 Verifiche e collaudi	€	13.565,27
B.1.4 IVA e contributi previdenziali	€.	24.266,87
Totale prestazioni tecniche	€.	115.434,30
B.2.1. Imprevisti sui lavori (compreso IVA)	€.	2.478,32
B.3.1Oneri aggiuntivi a discarica "rifiuti speciali" (compreso IVA)	€.	28.470,14
B.4 I.V.A. al 10% dell'importo lavori	€	41.322,71
B.4.1 bis I.V.A. al 10% sul maggiore importo lavori SAL 1 bis	€	1.888,15
B.4.2 bis I.V.A. al 10% sul maggiore importo lavori SAL 2 bis	€	2.635,89
B.5.1 Competenze tecniche art. 113, D.L. 50/2016	€.	3.161,54
B.6.1 Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€.	375,00
B.6.7 Spese per pubblicità	€.	500,00
Altro	€	875,00
Totale somme a disposizione	€	193.787,89
Costo totale del progetto post gara e di variante		€ 652.255,42
Economie		€ 200.277,24
Totale intervento		€ 852.532,66

Art. 2

Si dispone a favore del Comune di **Gaggi**, tramite mandato diretto modalità di pagamento – 12 – Giro-fondi, l'accreditamento dell'importo di **€ 107.057,27** quale quota regionale (€ 109.387,22 x 97,87%), sul Capitolo n. **772423** del Bilancio della Regione Siciliana, (contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'asse 10 - azione 10.7.1 del programma operativo regionale FESR Sicilia 2014-2020), per la liquidazione del 2° SAL e 2° SAL bis, dei "Lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza e riqualificazione della Scuola Media via regina Margherita"-CUP: E33H18000180006 - CIG: 8988640C5F- SIOPE U.1.04.01.02.003 Codice CARONTE SI_1_24371 a valere sul D.D.G. n. 2962 del 27.06.2019, impegno n. 82.

Art. 3

Si autorizza, l'emissione del mandato di pagamento sul Capitolo 772423 per l'importo complessivo di € **107.057,27** impegno 82, tramite modalità giroconto a favore del Comune di Gaggi;

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21 e, contestualmente, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della lr. n. 9 del 15/04/2021 e pubblicato sul portale Euroinfocilia .

Il Funzionario Direttivo
f.to Giuseppe Mangiacavallo

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
Michele Lacagnina