



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



**Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale**  
*Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per stralcio interventi su PROF e OIF*

## **OGGETTO**

**PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 – Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità.**

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA: “ADEGUAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARCHIMEDE” DI MODICA”. CIG: 812486745A- CUP: F83H18000170005 – SIOPE U.2.03.01.02.002.**

Codice CARONTE SI\_1\_24337

## **SALDO E CHIUSURA INTERVENTO**

L'atto si compone di 6 pagine compresa la presente

## IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- PRESO ATTO** delle leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2;
- PRESO ATTO** del D.P. Reg. 14 Maggio 1985 n. 246 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione";
- PRESO ATTO** il Decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 6 maggio 1948";
- PRESO ATTO** la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e s.m.i.";
- PRESO ATTO** del Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";
- PRESO ATTO** della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;
- PRESO ATTO** del Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 - Codice di contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** della legge Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 - Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
- PRESO ATTO** del Decreto Presidenziale n. 9 del 5 aprile 2022, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. pubblicato nella GURS n.25 del 01/06/2022;
- PRESO ATTO** del D.A. n. 2906 del 30/11/2021 con il quale è stato istituito, con decorrenza dal 01/01/2022, l'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF e proposto alla guida dello stesso l'arch. Michele Lacagnina;
- PRESO ATTO** del D.D. n. 1 del 03/01/2022 con il quale l'Ufficio Speciale è costituito come Area Organizzativa Omogenea;
- PRESO ATTO** della deliberazione di Giunta Regionale n. 380 del 14 novembre 2024 che, in conformità alla nota dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, prot. n. 4823/GAB del 25 settembre 2024, delibera di prorogare al 28 febbraio 2026 il termine di scadenza dell'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, già fissato al 31 dicembre 2024 con deliberazione della Giunta regionale n. 439 del 08 novembre 2023, e di dare mandato ai Dipartimenti regionali interessati di porre in essere gli adempimenti consequenziali di competenza;
- VISTO** il D.A. n. 20/GAB del 30/06/2025 di proroga del contratto di dirigente responsabile, all'arch. Michele Lacagnina, sino al 31/12/2025;
- VISTA** la Legge Regionale 09 Gennaio 2025, n. 1 "*Legge di stabilità regionale 2025/2027*";
- VISTA** la Legge Regionale 9 gennaio 2025 n. 2 "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027*";
- PRESO ATTO** della Circolare n. 11 del 1/07/2021 dell'Assessorato all'Economia -Dipartimento Bilancio e Tesoro in applicazione dell'art 9 della l.r. 9 del 15/04/2021 recanti disposizioni sullo "*Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali*";
- PRESO ATTO** della Deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 21 aprile 2021, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023: decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori*";
- PRESO ATTO** del protocollo d'intesa per l'interscambio dei flussi documentali tra i dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana dell'11 marzo 2019 e le correlate Circolari nn. 9 e 10 del 2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione;
- PRESO ATTO** dell'art. 6 del Dlgs. n. 158 del 27 dicembre 2019 che stabilisce che la Corte dei conti effettua il controllo preventivo di legittimità solo "sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie";

- PRESO ATTO** del DDG n. 213/A5/DRP del 24/05/2022 con il quale il Dipartimento Programmazione ha adottato il Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, nella versione Maggio 2022, completo di allegati;
- PRESO ATTO** del D.D.G. n. 3088/Istr del 01.07.2019, e relativi Allegati, con il quale è stato approvato l'aggiornamento per l'anno 2019 del Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 contenente la graduatoria degli interventi finanziabili presentati dagli Enti interessati;
- PRESO ATTO** del D.D.G. n. 1531 del 29.04.2019, di finanziamento e impegno delle somme a favore degli Enti locali beneficiari delle proposte progettuali individuate negli Allegati A, B e C di cui all'art. 1 del citato Decreto, nonché di approvazione degli allegati relativi agli obblighi del beneficiario (Allegato D) e la Convenzione (Allegato E);
- PRESO ATTO** che con lo stesso D.D.G. n. 1531 del 29 aprile 2019 è stata contestualmente impegnata la somma di € 77.345.338,75 in favore degli enti locali beneficiari individuati negli allegati A, B e C, sul capitolo di bilancio n. 772423 "Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'asse 10 – azione 10.7.1 del programma operativo PO FESR Sicilia 2014-2020, da ripartire negli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021", con le modalità stabilite con il predetto decreto;
- PRESO ATTO** che con il D.D.G. n. 174 del Dipartimento della Programmazione, datato 22 maggio 2017, sono state approvate le Piste di Controllo riguardanti nello specifico le procedure di erogazione per la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a regia, inseriti nel PO FESR 2014/2020, registrato dalla Corte dei conti l'8 giugno 2017;
- PRESO ATTO** del D.D.G n. 2962 del 27.06.2019 con il quale sono stati assunti sul Bilancio della Regione Siciliana Capitolo 772423, (contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'asse 10-azione 10.7.1 del programma operativo regionale FESR Sicilia 2014- 2020), n. 45 singoli impegni e fra questi quello a favore del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la realizzazione dei **"Adeguamento sismico, ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'Istituto di istruzione superiore Archimede di Modica"** – CIG: 812486745A CUP: F83H18000170005 – SIOPE U.2.03.01.02.002 per l'importo complessivo di € 4.845.054,79 a carico della Regione Siciliana Cap. 772423;
- PRESO ATTO** del D.D.G. n. 8027 del 23.12.2019 di approvazione delle convenzioni relative al Finanziamento degli interventi del piano di Edilizia scolastica 2018-2020, annualità 2018 a valere sul P.O. FESR Sicilia 2014-2020, Azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità" e con il quale quindi è stata approvata, contestualmente, la convenzione regolante i rapporti tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la realizzazione dei **"Adeguamento sismico, ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'Istituto di istruzione superiore Archimede di Modica"** – CIG: 812486745A CUP: F83H18000170005 – SIOPE U.2.03.01.02.002 per l'importo complessivo di € 4.845.054,79 a carico della regione Siciliana;
- PRESO ATTO** del D.D.G n. 1099 del 30/11/2020, con il quale a seguito dell'appalto dei lavori sopra citati l'importo del progetto è stato rideterminato in € **4.070.295,18** di cui € 3.167.290,24 per lavori ed € 903.004,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed è stato disposto a favore del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, tramite mandato diretto, modalità di pagamento- 12- Girofondi, l'accreditamento dell'importo di € **712.494,44** quale liquidazione del **1° SAL e 2°SAL** rispettivamente di € **270.048,46 ed € 360.077,07**;
- PRESO ATTO** del D.D.S n. 1716 del 25/08/2021, con il quale si è disposto a favore del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, tramite mandato diretto, modalità di pagamento- 12- Girofondi, l'accreditamento dell'importo di € **616.940,62** per il pagamento del **3°SAL**;
- PRESO ATTO** del D.D. n. 650 del 28/11/2022, con il quale si è disposto a favore del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, tramite mandato diretto, modalità di pagamento- 12- Girofondi, l'accreditamento dell'importo di € **721.684,84** per il pagamento del **4° e 5° SAL**;
- PRESO ATTO** del D.D. n. 410 del 23/08/2023, con il quale si è disposto a favore del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, tramite mandato diretto, modalità di pagamento- 12- Girofondi, l'accreditamento dell'importo di € **730.641,71** per il pagamento del **6° e 7° SAL**;
- PRESO ATTO** del D.D. n. 581 del 12/12/2024, con il quale si è disposto a favore del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, tramite mandato diretto, l'accreditamento dell'importo di €

**1.265.135,34** per la liquidazione del 8° e 9° SAL e dei SAL bis 5°,6°,7°,8° e 9° nonché alla presa d'atto della P.V.S;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 1533 del 17/01/2025, assunta al protocollo n. 439 del 17/01/2025, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha trasmesso la richiesta di accreditamento dell'importo di € **184.195,05** relativo al pagamento del saldo del contributo comprensivo del 10 SAL e 10 Sal bis oltre a somme per adeguamento prezzi, prove di laboratorio e competenze tecniche allegando, altresì, il prospetto riepilogativo dettagliato delle spese sostenute;

**PRESO ATTO** Determinazione Dirigenziale n. 2865/2024 del registro generale, prot. 24869 del 26/11/2024, relativa alla liquidazione delle competenze tecniche del personale interno ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2022, annullata con apposita dicitura,

**PRESO ATTO** del Certificato di Collaudo datato 10/10/2024 per un importo finale dei lavori pari ad € 3.254.549,66;

**PRESO ATTO** in particolar modo della relazione della perizia di assestamento finale, giusta nota prot. 14748 del 18/07/2024, il cui importo complessivo ammonta ad € 4.232.933,99 avente il seguente QTE :

		<b>VARIANTE SUPPLETIVA QTE di Variante</b>	<b>Assestamento Finale</b>
<b>A)</b>	<b>Lavorazioni</b>		
A	Importo netto dei lavori	€ 3.130.382,45	€ 3.122.485,47
A1-2	Totale oneri di sicurezza	€ 124.205,73	€ 132.064,19
	<b>Totale importo dei lavori</b>	<b>€ 3.254.588,18</b>	<b>€ 3.254.549,66</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1	IVA al 10%	€ 325.458,82	€ 325.454,97
B.2	Competenze tecniche direzione lavori sicurezza e contabilità IVA compresa	€ 107.796,42	€ 110.535,14
B.3	Competenze tecniche art. 113, comma 2, legge n. 50/2016	€ 51.916,37	€ 51.916,37
B.4	Spese di laboratorio, IVA compresa	€ 23.500,00	€ 21.817,91
B.5	Spese per pubblicazione bando di gara ed imposte relative	€ 1.896,00	€ 1.896,00
B.6	Imprevisti IVA compresa <5% di A) e arrotondamenti	€ 0,00	€ 0,00
B.7	Oneri conferimento discarica	€ 34.147,99	€ 32.011,72
B.8	Tassa autorità di vigilanza LL.PP (anac )	€ 630,00	€ 630,00
B.9	Pareri autorizzazioni (certificati)	-----	-----
B.10	Allacci e pubblici servizi	-----	-----
B.11	Spese per commissioni giudicatrici	-----	-----
B.12	Spese per pubblicità (targa commemorativa)	€ 500,00	€ 91,50
B.13	Spesa per compensazione prezzi ex art.26 del DL 50/2016 iva compresa	€ 442.743,15	€ 430.340,92
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 988.588,75</b>	<b>€ 974.694,53</b>
<b>c)</b>	<b>Spese Impreviste</b>		
	<b>Espurgo fognatura</b>		€ 1.589,80
	<b>Connessione impianto fotovoltaico</b>		€ 2.100,00
	<b>Totale spese impreviste</b>		€ 3.689,80

<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 4.243.176,93</b>	<b>€ 4.232.933,99</b>
<b>Economie al netto del 5% (voce B.13)</b>	<b>€ 601.877,86</b>	<b>€ 612.120,80</b>
<b>Totale complessivo iniziale finanziamento</b>	<b>€ 4.845.054,79</b>	<b>€ 4.845.054,79</b>

**PRESO ATTO** della Determinazione Dirigenziale n. 1972/2024 del registro di settore n. 589/2024, relativa alla presa d'atto e approvazione della perizia di assestamento finale, approvazione dello stato finale dell'operazione e del certificato di collaudo dei lavori;

**PRESO ATTO** della Determinazione Dirigenziale n. 2763/2024 del registro generale, prot. 21827 del 23/10/2024, relativa all'approvazione dello stato finale dell'operazione e del certificato di collaudo dei lavori;

**PRESO ATTO** che sul capitolo 772423 del PO FESR 2014/2020, per l'intervento *de quo*, è stata accertata per l'esercizio finanziario 2025 sull'impegno 240 la somma di € 9.000,22 ;

**PRESO ATTO** che sul capitolo 772821 del POC sicilia, per l'intervento *de quo*, è stata accertata per l'esercizio finanziario 2025 sull'impegno 772423240 la somma di € 14.398,01;

**PRESO ATTO** che sul portale Caronte al SI\_1\_24337 la spesa è stata allineata e sono stati inseriti pagamenti per € 4.231.092,00, di cui € 4.065.702,65 effettuati alla data del 31/12/2023 ed € 165.389,35 nel 2024 rientranti, pertanto, sui fondi POC;

**VISTO** il DD 389 del 16/09/2025 di questo Ufficio Speciale con il quale si è proceduto all'accertamento in entrata della somma di € 165.389,35;

**VISTO** il DD 1873 del 6/10/2025 dell'Ass.to Bilancio con il quale è stata iscritta la somma di € 165.389,35 sul capitolo n. 772821 Poc Sicilia 2014/2020 Asse 4 ex Azione 10.07.01 del Po FESR 14/20 -ex cap. 772423;

**RITENUTO** di dover impegnare per l'intervento *de quo* sul capitolo 772821 la somma di € 165.389,35;

**PRESO ATTO** che a fronte della richiesta avanzata da parte del L.C.C. di Ragusa, per l'intervento *de quo*, pari ad € 184.195,05 si può fare fronte per € 165.389,35 con le somme impegnate con il presente decreto, € 9.805,48 da imputare sul capitolo 772821 impegno 772423240 e per € 9.000,22 da imputare sul capitolo 772423 imp. 240;

**PRESO ATTO** che occorre disimpegnare la rimanente somma di € 4.592,53 capitolo 772821 impegno 772423240 (€ 14.398,01- € 9.805,48);

**RITENUTO** che, occorre procedere alla chiusura dell'intervento e alla liquidazione a favore del L.C.C. di Ragusa delle somme a saldo ammontanti ad **€ 184.195,05** per l'intervento di **“Adeguamento sismico, ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'Istituto di istruzione superiore Archimede di Modica”** – CIG: 812486745A CUP: F83H18000170005 – SIOPE U.2.03.01.02.002, codice Caronte SI\_1\_24337 -Capitoli di spesa 772821 e 772423;

Per tutto quanto premesso, accertato e considerato,

## D E C R E T A

### Art.1

Si prende atto della perizia di assestamento somme finale e dell'approvazione dello stato finale dell'intervento di “Adeguamento sismico, ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'Istituto di istruzione superiore Archimede di Modica” – CIG: 812486745A CUP: F83H18000170005 – SIOPE U.2.03.01.02.002, codice Caronte SI\_1\_24337 – approva con determina Dirigenziale n. 2763/2024 del registro generale, prot. 21827 del 23/10/2024 il cui importo finale ammonta ad **€ 4.232.933,99**.

### Art.2

E' impegnata, concessa e liquidata, con successivo mandato di pagamento, la somma complessiva di € 165.389,35 - capitolo 772821 - a favore del L.C.C. di Ragusa per parte del saldo dell'intervento di “Adeguamento sismico, ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'Istituto di istruzione superiore Archimede di Modica” – CIG: 812486745A CUP: F83H18000170005 – SIOPE U.2.03.01.02.002, codice Caronte SI\_1\_24337 per l'esercizio 2025;

**Art.3**

Si dispone, altresì, a favore del **Libero Consorzio Comunale di Ragusa** per la liquidazione del rimanente saldo del contributo dei lavori, di cui all'art.1, l'accreditamento dell'importo di € **18.805,70**, di cui € 9.000,22 da gravare sul Capitolo **772423** del Bilancio della Regione Siciliana, impegno **240** (contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'asse 10 Azione 10.7.1 del programma operativo regionale FESR Sicilia 2014-2020) ed € **9.805,48** sul Capitolo **772821** del Bilancio della Regione Siciliana, **impegno 772423240** POC Sicilia 2014/2020 Asse 4 ex Azione 10.07.01 del Po FESR 14/20 -ex cap. 772423;;

**Art. 4**

Si autorizza, l'emissione dei mandati di pagamento della somma complessiva di € **184.195,05**, a gravare sul capitolo **772821** per € 165.389,35 (impegno e liquidazione), sul capitolo **772423** - impegno n. 240 per € 9.000,22 e sul capitolo **772821** del Bilancio della Regione Siciliana, **impegno 772423240** per € 9.805,48, tutti a favore del **Libero Consorzio Comunale di Ragusa**.

**Art. 5**

E' disimpegnata sul capitolo **772821** impegno **772423240** la somma di € **4.592,53**, derivante dalla differenza fra la somma di € 14.398,01 detratta la somma da liquidare con il presente decreto di € 9.805,48.

**Art. 6**

Per tutto quanto riportato in premessa che risulta far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è rendicontato il saldo finale e chiuso il progetto codice CUP: F83H18000170005 – codice Caronte SI\_1\_24337.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21 e, contestualmente, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 9 del 15/04/2021 e pubblicato sul portale Euroinfoscilia.

Il Funzionario Direttivo  
*Giuseppe Mangiacavallo*

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale  
Michele Lacagnina