

D.D.G.n° 125/S12/DRPC Sicilia del 26 APR 2018

Oggetto: Decreto di chiusura relativo ai "Lavori per la realizzazione di un'area attrezzata di protezione civile sita in largo Pampinelli nel comune di Nicolosi (CT)".



ASS.TO REGIONALE DELL'ECONOMIA
RAGIONERIA CENTRALE DELLA PRESIDENZA,
DELL'AUTONOMIA LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA

Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana
08 MAG. 2018
N. 58



PRESIDENZA
Il Dirigente generale

VISTO:
Preso nota di n. 275
Palermo, li 02-05-2018
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA
17 MAG. 2018
Reg. N° 1 Foglio N° 57 Il Direttore

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il trattato che istituisce la Comunità Europea;
- VISTO il Regolamento CE 1080/2006 del 05.7.2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE 1783/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento CE 1083/2006 del 11.7.2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo e al Fondo di coesione e recante abrogazione del Regolamento CE 1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento CE 1828 del 08.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 371 del 27.12.2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE 1083/99 del 2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento CE 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;
- VISTO il Regolamento CE 846/2009 della Commissione del 01.9.2009, che modifica il regolamento CE 1828/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO il Regolamento CE 284/2009 del Consiglio del 07.4.2009 che modifica il regolamento CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- VISTO il Regolamento UE 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.6.2010 che modifica il Regolamento CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- VISTO il Quadro Strategico Nazionale per le Regioni italiane dell'obiettivo convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13.07.2007;
- VISTO il D.P.R. 196 del 03.10.2008, relativo al regolamento di esecuzione del regolamento CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- VISTO il regolamento CE 1159 del 30.05.2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007/2013;
- VISTO il Programma Operativo regionale FESR 2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 07.9.2007 dalla Commissione europea con decisione C/2007 4249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 22.02.2008;
- VISTA la circolare 772 del 16.01.2009 dell'Autorità di gestione, concernente il regolamento CE 1828/06 - Piano della comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013. Osservanza e disposizioni;
- VISTE le linee guida per l'attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 adottate con deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 29.10.2008 successivamente modificate e sostituite con la nuova versione adottata con Deliberazione di Giunta regionale n. 439 del 23.11.2010;
- VISTA la direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sugli

- VISTA** appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- VISTO** la Deliberazione di Giunta n. 83 del 06.3.2009, con la quale è stato approvato il quadro del riparto finanziario delle risorse del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013;
- VISTO** l'accordo interdipartimentale siglato il 10.07.2009 dai Dipartimenti Regionali del Territorio e Ambiente e della Protezione Civile;
- VISTO** l'esito dei Tavoli Tecnici attivati per il programma della Linea d'intervento 2.3.1.8;
- VISTA** la pista di controllo della Linea d'intervento 2.3.1.8. del PO FESR Sicilia 2007/2013, approvata con DDG n. 269 del 24.05.2010 registrato alla Corte dei Conti in data 23.7.2010, reg. n. 1, foglio 43;
- VISTA** la verifica di coerenza da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici trasmessa con nota prot. n. 9046 del 20.05.2011;
- VISTO** il DDG n. 415 del 09.8.2011, del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, annotato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza al n. 144 del 12.08.2011 e registrato dalla Corte dei Conti il 09.09.2011 reg. n. 1 foglio 110, che approva il programma della Linea d'intervento 2.3.1.8. - *Realizzazione di infrastrutture finalizzate alla previsione e alla mitigazione dei rischi idrogeologici, sismici, vulcanici, industriali ed ambientali, da attuare con gli strumenti finanziari previsti dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013 per la linea di intervento 2.3.1.8;*
- VISTA** la Deliberazione n. 258 del 17 luglio 2013 con la quale la Giunta regionale ha adottato il P.O. FESR Sicilia 2007/2013 rimodulato in attuazione del Piano di Azione Coesione terza fase ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE C (2013) 4224 del 5 luglio 2013;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 6 agosto 2013 "P.O. FESR Sicilia 2007/2013 Piano di Azione e Coesione (PAC) Salvaguardia - Misure di accelerazione della spesa I fase" con la quale sono state assegnate ulteriori risorse per un importo di 25 mln di Euro alla linea d'intervento 2.3.1.8;
- VISTA** la nota prot. n. 70630 del 28.10.2013 con la quale il Dipartimento della protezione civile ha inviato al Presidente della Regione la rimodulazione del programma;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta n. 364 del 28 ottobre 2013 P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Rimodulazione risorse Linea d'intervento 2.3.1.8. "Realizzazione di infrastrutture finalizzate alla previsione e alla mitigazione dei rischi idrogeologici, sismici, vulcanici, industriali e ambientali" con la quale viene approvata la rimodulazione del programma;
- VISTO** il Documento "Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione" adottato con deliberazione di Giunta n. 84 del 26 Marzo 2014;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 261 del 29.9.2014 "PO-FESR Sicilia 2007/2013 - Decisione CE C(2014) 6446 dell'11.09.2014 - Adozione definitiva";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 268 del 07.10.2014 "PO-FESR Sicilia 2007/2013 -(CCI n. 2007IT161PO011) Decisione CE C(2014) 6446 del 11.9.2014 - Ripartizione risorse";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 336 del 18.11.2014 con la quale si approvano le modifiche del documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione PO-FESR Sicilia 2007/2013" concernenti la rimodulazione delle linee d'intervento 1.1.4.2. e 1.2.3.3 relative alla realizzazione delle vie di fuga ed alle elisuperfici, ed al trasferimento delle nuove linee d'intervento 2.3.1.11 e 2.3.1.12 dell'obiettivo operativo 2.3.1. del programma;
- VISTA** la nota prot. n. 21648 del 28.11.2014 del Dipartimento Programmazione avente per oggetto PO-FESR Sicilia 2007/2013 - (CCI n. 2007IT161PO011) Proposta di modifica del Documento - "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" Procedura scritta urgente n. 8/2014 - Chiusura";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 18.02.2015 con la quale si approva il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione PO-FESR Sicilia 2007/2013";
- VISTO** il DDG n. 383 del 24.09.2013 con il quale si è proceduto, a parziale modifica del DDG n. 107 del 25.03.2010, ad approvare il nuovo organigramma e funzionigramma assegnando le funzioni di UMC, UCO, RAP e RIO;
- VISTO** il DDG n. 17 del 07.02.2014 con il quale si è proceduto, a parziale modifica del DDG n. 383 del 24.09.2013, ad approvare il nuovo organigramma e funzionigramma assegnando le funzioni di UMC, UCO, RAP e RIO;
- VISTO** il DDG n. 21 del 18.02.2014 del Dipartimento della protezione Civile della Regione Siciliana annotato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza al n. 6 del 21.02.2014 e registrato dalla Corte dei Conti il 05.03.2014 reg.1 foglio 24 che approva la rimodulazione del piano degli interventi relativa alla "Realizzazione di infrastrutture finalizzate alla previsione e alla mitigazione dei rischi idrogeologici, sismici, vulcanici, industriali ed ambientali" di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 364 del 28.10.2013, da attuare con

- gli strumenti finanziari previsti dal PO FESR Sicilia 2007/2013 per la linea di intervento 2.3.1.8;
- VISTO** il DDG n. 92 del 05.05.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 26.05.2014, reg. n. 1, foglio 38 con il quale è stata approvata la convenzione sottoscritta il 16.04.2014 tra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile in qualità di stazione appaltante ed il Coordinamento Regionale dei CPT della Sicilia ai sensi dell'art. 3 della l.r. 20 del 21.08.2007, dell'art. 7 co. 3 della l.r. 16 del 03 agosto 2010, dell'art. 1 co. 3 della l.r. 12 del 12 luglio 2011 e del Decreto 28 maggio 2012 pubblicato sulla G.U.R.S. del 29 giugno 2012 n. 26;
- VISTO** il DDG n. 122 del 29.05.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 24.06.2014, reg. n. 1, foglio 49 con il quale sono state approvate le piste di controllo del PO FESR Sicilia 2007/2013;
- VISTO** il DDG n. 1088 del 03.12.2015 con cui viene modificata la pista di controllo del processo "Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni" delle linee di intervento PO FESR Sicilia 2007/2013 di competenza del DRPC;
- VISTO** la Delibera di Giunta Regionale n. 180 del 21.07.2015 e la Delibera di Giunta Regionale n. 186 del 21.07.2015;
- VISTO** il capitolo 516061 "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1. del PO FESR Sicilia 2007/2013";
- VISTA** la L.R. n. 47 del 08.07.1977 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della protezione civile";
- VISTA** la L.R. n. 14/98 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 30.04.1991 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge n. 20 del 14.01.1994 ed il relativo D.Lvo n. 200 del 18.06.1999;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 15.05.2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- VISTO** il Protocollo di legalità - Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12.07.2005 stipulato fra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, INAIL, INPS, nonché la relativa circolare attuativa n. 593 del 31.01.2006 dell'ex Assessorato Reg.le Lavori pubblici;
- VISTO** il Protocollo di Intesa Regione siciliana - Comando Regionale Sicilia Guardia di Finanza del 11.11.2011 in materia di controlli sui programmi strutturali cofinanziati;
- VISTA** la Legge n. 296 del 27.12.2006, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTA** la circolare 86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D.L. 50/2016;
- VISTO** l'art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 12.07.2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50);
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;
- VISTO** il D.P.Reg. del 31 gennaio 2012, Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- VISTI** il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 coordinato con la Legge di conversione n. 135 del 7 agosto 2012, l'art.19 della L.R. n. 11 del 12 maggio 2010, nonché quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale Siciliana n. 317 del 9 settembre 2012 e dall'art.33 della L.R. n. 9 del 15 maggio 2013;
- VISTA** la L.R. n. 9 del 07.05.2015 art.55 comma 3 sulla gestione centralizzata degli acquisti;
- VISTO** il D.L. n. 225 del 29.12.2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 26.02.2011;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 18.07.1999, n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- VISTA** la Deliberazione n. 92/2009 del 04.09.2009 della Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti che individua, tra gli altri, i decreti di approvazione e di graduatorie e procedure di selezione, quali atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti per il periodo di programmazione 2007/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 15470 del 10.09.2009 dell'A.d.G., concernente le tipologie degli atti da

- sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti per il periodo di programmazione 2007/2013;
- VISTO** l'art.11 della L.R. n. 3 del 13 gennaio 2015, "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" secondo cui a decorrere dal 01.01.2015 la Regione applica le disposizioni del D.L.vo n.118 del 23.01.2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 718 del 16.02.2018 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana;
- VISTA** la L. R. n. 4 del 29.03.2018 "Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2018";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 187 del 15.05.2017 "Legge di stabilità regionale 2017 e Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019. Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Allegato 4/1 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017";
- VISTA** la circolare n. 1 del 05.01.2018 del Ragioniere Generale avente per oggetto "Esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'anno 2018";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 437 del 27 dicembre 2016 che approva la nuova ripartizione in macroaggregati di alcuni capitoli di spesa del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2016/2018 a modifica del Documento approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 76 del 22 marzo 2016;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 14 giugno 2016 con cui si approva la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
- VISTO** l'obiettivo specifico 2.3. "Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale" dell'asse II del PO FESR Sicilia 2007/2013 "Uso efficiente delle risorse naturali", ed in particolare l'obiettivo operativo 2.3.1. "Realizzare interventi infrastrutturali prioritari previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di protezione civile e per la prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Sicilia";
- VISTO** l'obiettivo operativo 2.3.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013 che ha individuato la linea d'intervento 2.3.1.8 "Realizzazione di infrastrutture finalizzate alla previsione e alla mitigazione dei rischi idrogeologici, sismici, vulcanici, industriali ed ambientali (categ. nn. 49, 53)", di cui è Centro Responsabile il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;
- VISTA** la determina n. 138 del 19.02.2014 del Dirigente Generale con la quale il dott. ing. Giovanni Spampinato, è stato nominato Responsabile unico del procedimento per i lavori in oggetto;
- VISTA** la determina n. 388 del 27.03.2015 del Dirigente Generale con la quale è stato nominato il gruppo di progettazione e direzione lavori
- VISTO** l'individuazione dell'intervento con il CUP G42F13000140006, codice Caronte SI_I_12228 e CIG 59055684E1.
- VISTO** il D.D.G. n° 262 del 23/07/2014, registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 29/07/2014 e registrato alla Corte dei Conti Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana al n°1 Foglio n°80 in data 20/08/2014, con il quale è stato approvato e finanziato il progetto dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione di un'area attrezzata di protezione civile sita in largo Pampinelli nel comune di Nicolosi (CT)", dell'importo complessivo di € 650.000,00 (euro seicentocinquantamila/00), ed è stata impegnata la somma di € 2.725,00, secondo il seguente Q.T.E.

A) LAVORI a misura di cui:		€ 440.182,96	€ 440.182,96
- Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 20.551,38	
- Oneri indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.457,00	
- Incidenza della manodopera		€ 124.511,22	
	Totale oneri non soggetti a ribasso	€ 147.519,60	
	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 292.663,36	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. sui lavori	10%	€ 44.018,30	
Spese per Rilievi accertamenti e indagini		€ 2.000,00	
Spese per allacciamenti ai pubblici servizi		€ 2.000,00	

Imprevisti 5% dei lavori a misura	€ 22.009,15	
Accantonamenti di cui all'art. 133 del D.lgs. 163/2006 (1%)	€ 4.401,83	
Incentivi di cui all'art.92 c.5 d.lgs.163/06 (2%)	€ 8.803,66	
Contributo A.V.C.P.	€ 225,00	
Spese di cui all'art.92 c.7 bis del D.lgs.163/2006	€ 8.803,66	
Polizza assicurativa Progettista, RUP e Direzione lavori	€ 2.500,00	
Spese per accertamenti di laboratorio previste nel C.S.A. e collaudi	€ 2.000,00	
Oneri conferimento a discarica IVA compresa	€ 10.705,44	
Spese per attività e materiale divulgativo	€ 20.000,00	
Parere ASP	€ 350,00	
Fornitura di attrezzature di P.C. per la gestione dell'area	€ 82.000,00	
Totale somme a disposizione	€ 209.817,04	€ 209.817,04
Importo complessivo intervento		€ 650.000,00

VISTO

il contratto d'appalto, sottoscritto in data 09/06/2015 tra la Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile e l'Impresa La Piana Giuseppe, registrato in data 01/07/2015 al n. 237, serie 1, presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Catania per l'importo contrattuale di € 332.124,92, di cui, non soggetti a ribasso, € 23.008,38 per oneri per la sicurezza ed € 124.511,22 per incidenza manodopera, oltre IVA 10% pari ad € 33.212,49 per un importo complessivo di € 365.337,41.

VISTO

il D.D.G. n°618 del 24/09/2015, con cui è stato approvato il contratto d'appalto, sottoscritto in data 09/06/2015 tra la Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile e l'Impresa La Piana Giuseppe, per l'importo contrattuale di € 332.124,92. Con lo stesso DDG è stata impegnata definitivamente la somma di € 528.411,15 con imputazione della stessa al capitolo 516061 del bilancio della Regione Siciliana es. finanziario 2015 - Presidenza Dipartimento Protezione Civile – relativo agli Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1. del PO FESR 2007/2013, secondo il seguente QTE:

A) LAVORI a misura di cui:	€ 440.182,96	€ 440.182,96
- Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.551,38	
- Oneri indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.457,00	
- Incidenza della manodopera	€ 124.511,22	
Totale oneri non soggetti a ribasso	€ 147.519,60	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 292.663,36	
- Ribasso d'asta del 36,9223%	€ 108.058,04	
Importo dei lavori al netto del ribasso offerto	€ 332.124,92	€ 332.124,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. sui lavori 10%	€ 33.212,49	
Spese per Rilievi accertamenti e indagini	€ 2.000,00	
Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00	
Imprevisti 5% dei lavori a misura	€ 18.537,25	
Accantonamenti di cui all'art. 133 del D.lgs. 163/2006 (1%)	€ 4.401,83	
Incentivi di cui all'art.92 c.5 d.lgs.163/06 (2%)	€ 8.803,66	
Contributo A.V.C.P.	€ 225,00	
Spese di cui all'art.92 c.7 bis del D.lgs.163/2006	€ 8.803,66	
Polizza assicurativa Progettista, RUP e Direzione lavori	€ 2.500,00	
Spese per accertamenti di laboratorio previste nel C.S.A. e collaudi	€ 2.000,00	
Oneri conferimento a discarica IVA compresa	€ 10.705,44	
Spese per attività e materiale divulgativo	€ 20.000,00	
Parere ASP	€ 350,00	
Fornitura di attrezzature di P.C. per la gestione dell'area	€ 82.000,00	
Somme da corrispondere alla CPT (€ 108.058,41x21,42%x15%)	€ 3.471,90	
Totale somme a disposizione	€ 199.011,23	€ 199.011,23

Importo complessivo dell'appalto	€ 531.136,15	€ 531.136,15
Economie del ribasso	€ 118.863,85	€ 118.863,85
Importo totale	€ 650.000,00	€ 650.000,00
Somma impegnata con il D.D.G. n.262/2014	€ 2.725,00	
Somma da impegnare	€ 528.411,15	€ 528.411,15

VISTO

il DDG n. 1614 del 19/12/2016, con il quale si approva, tra l'altro, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di progetto. Di seguito il quadro economico approvato:

A) LAVORI a misura di cui:	€ 440.111,35	€ 440.111,35
- Incidenza della manodopera	€ 124.490,95	
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 23.004,62	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 292.615,78	
- Ribasso d'asta del 36,9223%	€ 108.040,48	
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 184.575,30	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 23.004,62	
Incidenza della manodopera	€ 124.490,95	
Importo dei lavori liquidati con lo stato finale	€ 332.070,87	€ 332.070,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. sui lavori 10%	€ 33.207,09	
Incentivi di cui all'art.92 c.5 d.lgs.163/06 (2%)	€ 8.518,42	
Contributo A.V.C.P.	€ 225,00	
Spese di cui all'art.92 c.7 bis del D.lgs.163/2006	€ 3.090,76	
Oneri conferimento a discarica IVA compresa	€ 8.320,40	
Fornitura di attrezzature di P.C. per la gestione dell'area	€ 74.261,40	
Totale somme a disposizione	€ 127.623,07	€ 127.623,07
Sommano		€ 459.693,94

VISTA

la nota prot. n. 35053 del 16.06.2016 con la quale il Rup ha richiesto di usufruire della proroga al 31.12.2016 del termine ultimo di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso del predetto progetto "Lavori di realizzazione di un'area attrezzata di protezione civile sita in largo Pampinelli nel comune di Nicolosi (CT)" e che lo stesso risulta incluso nell'elenco dei progetti inseriti nel programma di completamento del PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, di cui alla nota prot. n.46923 del 06.9.2016 e relativo allegato del DRPC Sicilia.

VISTI

l'art. 1 comma 804 legge 28.12.2015 n. 208, l'art.15 della l.r. n. 8 del 17.05.2016, la Circolare 9878 del 30.05.2016 relativa ai completamenti;

VISTA

la delibera CIPE n. 12 del 01.05.2016 registrata alla Corte dei Conti il 20.07.2016 e pubblicata sulla GURI n. 186 del 10.08.2016 "Programma complementare di Azione e Coesione 2014-2020 - Assegnazione di risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013 ai sensi dell'art.1 comma 8/04 della legge di stabilità per il 2016".

VISTO

il DDG n. 303/AIIDRP del 26.8.2016 con il quale è stata accertata e imputata al capo 12, capitolo di entrata 7006 "Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento degli interventi della Programmazione comunitaria. Piano di Azione e Coesione 2014-2020 (PAC)" la somma di € 140.165.245,69 per il finanziamento dei completamenti dei progetti aventi un costo inferiore a 5 milioni di euro.

VISTO

il D.D. n. 1214 del 09.09.2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale sono state apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa ed è stato istituito il capitolo 516074 "Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013" per un importo di € 11.248.684,49.

CONSIDERATO che con Decisione C(2015)2771 final del 30.04.2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013)1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTE le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09.03.2016 "Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici" e prot. n. 9878 del 30.05.2016 "Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8";

VISTE le note prot. n. 22534 del 21.04.2016 e n. 1851 del 13.01.2017 del DRPC Sicilia con cui sono stati forniti ai RUP gli indirizzi operativi in ordine agli adempimenti di chiusura delle operazioni del PO FESR Sicilia 2007/2013;

VISTA la nota prot. n. 012848 del 02.03.2017 con cui il RUP ha trasmesso gli atti relativi agli adempimenti di chiusura ed in particolare la dichiarazione con cui è attestata la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o dei servizi con quanto finanziato a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 e in cui viene dichiarato che il progetto (le opere, le forniture e/o i servizi connessi) è funzionante (completato e in uso ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO), nonché all'implementazione del S.I. CARONTE e degli adempimenti relativi agli obblighi di informazione e comunicazione.

VISTA la delibera n. 29 del 17.03.2017 con cui la Giunta del Comune di Nicolosi beneficiario delle opere ha assunto la responsabilità di quanto previsto:

- dall'art. 57 del Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo cui nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione [...] o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
- dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di entrate, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione al fatto che l'intervento non è generatore di entrate e non lo sarà per i successivi cinque anni.

VISTO il DDG n. 1183 del 01.11.2016, con il quale è stato disposto il disimpegno della somma di € 145.030,00 a valere sul DDG n. 618 del 25.09.2015 impegno n. 233/2016 sul capitolo 516061 non spese al 31.12.2015, e pertanto non certificabili a valere sulla Linea di Intervento "Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1" del Programma operativo regionale PO FESR 2007-2013" ed i contestuale impegno di euro di € 147.530,00 a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 sul capitolo 516074;

VISTO il quadro economico finale approvato dal RUP con Determina n. 2 del 31.01.2017 per un importo totale della spesa pari ad € 459.693,94 come di seguito riportato:

A) LAVORI a misura di cui:	€ 440.111,35	€ 440.111,35
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 23.004,62	
- Incidenza della manodopera	<u>€ 124.490,95</u>	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 292.615,78	
- Ribasso d'asta del 36,9223%	<u>€ 108.040,48</u>	
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 184.575,30	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 23.004,62	
Incidenza della manodopera	<u>€ 124.490,95</u>	
Importo dei lavori al netto del ribasso offerto	€ 332.070,87	€ 332.070,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. sui lavori 10%	€ 33.207,09	
Incentivi di cui all'art.92 c.5 d.lgs.163/06 (2%)	€ 8.518,42	
Contributo A.V.C.P.	€ 225,00	
Spese di cui all'art.92 c.7 bis del D.lgs.163/2006	€ 3.090,76	
Oneri conferimento a discarica IVA compresa	€ 8.320,40	
Fornitura di attrezzature di P.C. per la gestione dell'area	<u>€ 74.261,40</u>	
Totale somme a disposizione	€ 127.623,07	€ 127.623,07
Somma		€ 459.693,94

RITENUTO di dover determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 obiettivo operativo 2.3.1. - Linea d'intervento 2.3.1.8 "Realizzazione di infrastrutture finalizzate alla previsione e alla mitigazione dei rischi idrogeologici, sismici, vulcanici,

industriali ed ambientali (categ. nn. 49,53)" e quella relativa al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 "Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013";

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

DECRETA

Art. 1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art.2 di prendere atto:

- della delibera della Giunta del Comune di Nicolosi n. 29 del 17.03.2017 con cui è stata assunta la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, e dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di entrate;
- dell'attestazione del RUP che l'intervento consistente nella realizzazione di un'area attrezzata di Protezione civile sita in largo Pampinelli nel Comune di Nicolosi e relative attrezzature, come risultanti dagli atti contabili, è funzionante, in quanto completato e consegnato al Comune di Nicolosi e in uso allo stesso comune, e che le opere, le forniture e/o i servizi sono coerenti e congrui con quanto finanziato a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 e che i necessari dati sono stati puntualmente inseriti nel S.I. Caronte e che gli atti cartacei originali, nonché le evidenze fotografiche su supporto digitale, relativi all'intervento in parola sono tutti collazionati e depositati nell'archivio del Servizio S.12 sede di Sant'Agata Li Battiati in via G. D'Annunzio n. 6/8 e che dagli atti summenzionati risulta che è stato adempiuto quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del reg. (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- del rapporto conclusivo e rendicontazione delle somme spese redatto dal RUP e trasmesso con nota prot.18241 del 29.03.2017;

Art. 3 di prendere atto del Quadro Economico Finale come redatto e approvato dal RUP con determina n. 2 del 31.01.2017 per un importo totale della spesa pari a € **459.693,94** relativo al progetto denominato "Lavori di realizzazione di un'area attrezzata di Protezione civile sita in largo Pampinelli nel Comune di Nicolosi (CT)" come di seguito riportato:

A) LAVORI a misura di cui:	€ 440.111,35	€ 440.111,35
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 23.004,62	
- Incidenza della manodopera	€ 124.490,95	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 292.615,78	
- Ribasso d'asta del 36,9223%	€ 108.040,48	
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 184.575,30	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 23.004,62	
Incidenza della manodopera	€ 124.490,95	
Importo dei lavori al netto del ribasso offerto	€ 332.070,87	€ 332.070,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. sui lavori 10%	€ 33.207,09	
Incentivi di cui all'art.92 c.5 d.lgs.163/06 (2%)	€ 8.518,42	
Contributo A.V.C.P.	€ 225,00	
Spese di cui all'art.92 c.7 bis del D.lgs.163/2006	€ 3.090,76	
Oneri conferimento a discarica IVA compresa	€ 8.320,40	
Fornitura di attrezzature di P.C. per la gestione dell'area	€ 74.261,40	
Totale somme a disposizione	€ 127.623,07	€ 127.623,07
IMPORTO TOTALE		€ 459.693,94
ECONOMIE		€ 190.306,06
Somme complessivamente impegnate con DDG n. 262/2014 e DDG n. 618/2015		€ 531.136,15
Economie già eliminate con D.G. n. 204/2015		€ 118.863,85
Economie da DDG n. 1183/2016 impegno 23/2016		€ 71.442,21

Così suddiviso:

Importo delle somme complessivamente liquidate a carico del PO FERS2007/2013 linea di intervento 2.3.1.8 (cap. 516061)	€ 383.606,15
Importo delle somme spese a valere sul PAC 2014/2020 di cui al DDG n. 1182 del 11.11.2016 (cap. 516074)	€ 76.087,79
Importo complessivamente liquidato ad ultimazione intervento	€ 459.693,94

Art. 4 di dare atto che con nota 4760/A.2/DRPC Sicilia del 30.01.2018 è stata trasmessa, tra le altre, la scheda di monitoraggio residui ante 2017 con cui, per la somma residua pari a € 71.442,21, la quota da mantenere a residuo è stata indicata pari a 0,00 a valere sul DDG n. 1182 del 11.11.2016 dal capitolo 516074 "Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013", impegno n. 23/2016, come da variazione 7272 del 15.03.2018.

Art. 5 di approvare la definitiva ammissione al finanziamento per:

- € 383.606,15 a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 - obiettivo operativo 2.3.1. - Linea d'intervento 2.3.1.8 "Realizzazione di infrastrutture finalizzate alla previsione e alla mitigazione dei rischi idrogeologici, sismici, vulcanici, industriali ed ambientali (categ. nn. 49,53)" di cui al D.D.G. di impegno n. 618/2015;
- € 76.087,79 a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 di cui al DDG di impegno n.1183 del 01.11.2016, secondo il seguente riparto finanziario:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 - Obiettivo operativo 2.3.1 - Linea d'intervento 2.3.1.8 "Realizzazione di infrastrutture finalizzate alla previsione e alla mitigazione dei rischi idrogeologici, sismici, vulcanici, industriali ed ambientali (categ. nn° 49,53)"	€ 383.606,15
Quota a valere sul PAC 2014/2020 "Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013"	€ 76.087,79
TOTALE	€ 459.693,94


Art. 6 il referente per l'applicativo "Caronte" è il dirigente del Servizio Sicilia Sud Orientale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana quale RT.

Art. 7 tutta la documentazione relativa al PO FESR Sicilia 2007/2013 ed i regolamenti comunitari menzionati sono rinvenibili nel sito www.euroinfosicilia.it.

Art. 8 ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n.9 del 07/5/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

Art. 9 il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza per il visto di competenza degli organi preposti al controllo giusta L. n. 20 del 14.01.1994 e, successivamente, per la registrazione, alla Corte dei Conti. A registrazione avvenuta il presente decreto sarà pubblicato nei siti www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_ProtezioneCivile.

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giovanni Spampinato)



Il Dirigente Generale



€ 15.000,00	Importo complessivo liquidato ed utilizzato - accertato
€ 15.000,00	Importo complessivo liquidato ed utilizzato - accertato
€ 15.000,00	Importo complessivo liquidato ed utilizzato - accertato
€ 15.000,00	Importo complessivo liquidato ed utilizzato - accertato

di lire 476.412,00 con nota n. 100/2018 è stata trasmessa, da parte della Regione Siciliana, la richiesta di monitoraggio residui anno 2017 con cui, per la somma residua pari a € 11.442,31, la quota da mantenere a residuo è stata indicata pari a € 9,00 a valore sul DDO n. 1122 del 11/11/2016 del capitolo 21074 "Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013", impegno n. 207016, come da variazione 7372 del 15/04/2018.

di approvare la definitiva ammissione al finanziamento per:
 - € 383.606,18 a valore sul PO FESR Sicilia 2007/2013 - obiettivo operativo 2.3.1 - Linea d'intervento 2.3.1.8 "Realizzazione di infrastrutture finalizzate alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi idrogeologici, sismici, vulcanici, industriali ed altri" (cat. 49.33) di cui al D.D.G. di impegno n. 6182015;
 - € 76.087,79 a valore sul Programma Complementare di Azione e Costone 2 (147020 di cui al DDO di impegno n. 1183 del 01/11/2016, secondo il seguente riparto di risorse:

€ 15.000,00	Quota a valore sul PAC 2014/2020 "Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013"
€ 383.606,18	Quota a valore sul PO FESR Sicilia 2007/2013 - Obiettivo operativo 2.3.1 - Linea d'intervento 2.3.1.8 "Realizzazione di infrastrutture finalizzate alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi idrogeologici, sismici, vulcanici, industriali ed altri" (cat. 49.33)

il referente per l'applicativo "Crocato" è il dirigente del Servizio Siciliana Sud (Kriszta del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana quale RT).

tutte le documentazioni relative al PO FESR Sicilia 2007/2013 ed i rapporti di contabilità menzionati sono disponibili sul sito www.sicilianocivile.it.

ai sensi dell'art. 68 comma 2 della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza per il visto di competenza degli organi preposti al controllo giuridico L. n. 20 del 1-01/1994 e successivamente, per la registrazione, alla Corte dei Conti. A registrazione avvenuta il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.sicilianocivile.it e sul sito www.regione.sicilia.it (art. 10 del D.Lgs. n. 112 del 06/02/2005).

Art. 4

Art. 5


Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giovanni Spagnuolo)

RUBRICA SERVIZIO 87
 ELENCO 16664
 3
 26/4/2018