



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto: ATO idrico Caltanissetta in liquidazione – **Comune di Gela** – Lavori di “*Realizzazione della condotta di collegamento dal serbatoio Montelungo al serbatoio Caposoprano*).

Decreto di chiusura ai soli fini della definitiva ammissione a finanziamento sul PO FESR 2007/2013.

- VISTO** lo statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il trattato che istituisce la Comunità Europea;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii;
- VISTA** la Legge n. 20 del 14/01/1994 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO** il D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTO** l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n.3 di recepimento delle disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- VISTA** la Legge 24 gennaio 2020, n.1, di “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020”;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del

regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTO** il documento “PO FESR Sicilia 2007-2013 - requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2008, e ss.mm.ii;
- VISTE** le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTO** il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea in data 6 luglio 2009, Sesto Aggiornamento Versione 7.0 - Marzo 2017;
- VISTO** il Piano di Comunicazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 - Azioni di informazione e pubblicità approvato con decisione C(2007) 4242 il 9 gennaio 2008;
- VISTA** la Circolare n. 6923 del 21 aprile 2009 concernente Regolamento (CE) n. 1828/06 “Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell'attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana”;
- VISTA** la Decisione della Commissione europea C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013 “sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare da parte della Commissione alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione condivisa, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici”, e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. n.19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” che, tra le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- CONSIDERATO** che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in virtù della citata L.R. n. 19 del 16.12.2008, risulta essere il Responsabile d'attuazione della linea di intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell'Asse 2 del Programma operativo FESR 2007/20013 Sicilia;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art.13, comma3, della l.r. 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.ms.ii.”;
- VISTO** Il D. P. Reg. n°8 del 04/01/2018 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n°524 del 27/12/2017;
- VISTO** la D.G.R. n.47 del 06/02/2020 con la quale è stata differita al 29/02/2020 la data di scadenza dell'incarico di Dirigente Generale conferito all'Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO** il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito all'Ing. Marcello Loria, l'incarico di responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato – Dissalazione e Sovrambito;

- VISTO** l'Accordo di Programma Quadro – Tutela delle acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche – Opere fognarie, depurative e di riuso stipulato in data 23.12.2003 ed il Testo Coordinato ed Integrato dell'Accordo di Programma Quadro - Tutela delle acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche – stipulato il 23.03.2005 tra i Ministeri competenti, la Regione Siciliana, il Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia, il Commissario delegato per l'Emergenza Idrica e i nove Ambiti Territoriali Ottimali;
- VISTO** il II atto integrativo al testo Coordinato ed Integrato dell'Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata e dell'Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche” stipulato in data 31.03.2006, con il quale è stato definito, all'art. 4, il costo e la fonte di finanziamento di ciascun POT aggiudicato. Più precisamente si evince che per l'A.T.O. di Caltanissetta il costo totale di realizzazione del P.O.T. ammonta a €132.823.179,51 di cui €127.144.509,96 a carico di fondi pubblici ed € 5.678.669,55 a carico del gestore del S.I.I.;
- VISTA** la circolare prot. n. 11655 R.A. del 30 ottobre 2006 con la quale l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha diramato le modalità di erogazione delle risorse pubbliche finalizzate alla realizzazione degli interventi inseriti nei P.O.T. dei Piani d'Ambito;
- VISTO** l'Allegato 1 del II° Atto Integrativo dell'APQ stipulato in data 31.03.2006 in cui risulta inserito l'intervento denominato “**Realizzazione della condotta di collegamento serbatoio Montelungo – serbatoio Caposoprano**” CL 022 – codice **CUP J33J07000010006**, relativo al Comune di Gela;
- VISTA** il “Contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato e Lavori connessi” repertorio n. 234826 del 27.07.2006, registrato il 10.08.2006 al n. 1426, tra il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.T.O. Caltanissetta e l'Amministratore Delegato della società “Acque di Caltanissetta S.p.A.” e la allegata “Convenzione di Gestione, con la quale l'A.T.O. 6 Caltanissetta ha affidato la gestione del S.I.I. dello stesso Ambito territoriale, a decorrere dal 27 luglio 2006 per la durata di anni trenta alla società denominata “Acque di Caltanissetta S.p.A.” con sede in Caltanissetta Viale Sicilia n. 176, selezionata previa espletamento di una gara ad evidenza pubblica;
- VISTO** il punto 1.2 dell'offerta economica presentata da ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A in sede di gara e approvata dall'assemblea del Consorzio con la delibera prot. n. 15 del 28.12.2005, dove si evidenzia che gli importi indicati nel piano economico finanziario sono al netto di I.V.A.;
- VISTA** la Determinazione dirigenziale n. 221 del 28/09/2007 con la quale il direttore tecnico dell'ATO ha nominato l'Ing. Paolo Iannello, dipendente del Comune di San Cataldo, Responsabile del Procedimento dell'intervento in argomento;
- CONSIDERATA** la Deliberazione n.20 del 24.06.2009 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell'A.A.T.O. n. 6 Caltanissetta ha approvato in linea amministrativa il progetto di “**Realizzazione della condotta di collegamento serbatoio Montelungo – serbatoio Caposoprano**” CL 022 da eseguire nel Comune di Gela, per l'importo al netto dell'I.V.A. di € **1.879.356,00**;
- VISTO** il **D.D.G. n. 97 del 29/04/2010**, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità al n.4 in data 14/05/2010, e successivamente alla Corte dei Conti in data 21/07/2010 Reg. n. 1, Foglio n.65, con il quale è stato disposto il finanziamento ed assunto l'impegno della somma di € **1.879.356,00**, già rideterminato al netto del ribasso d'asta del 12,00% sui lavori, offerto in sede di gara da acque di Caltanissetta S.p.A, a carico delle risorse di cui alla delibera **CIPE n.17/03** per il progetto di “**Realizzazione della condotta di collegamento serbatoio Montelungo – serbatoio Caposoprano**” CL022, **CUP J33J07000010006**, dell'ATO 6 Caltanissetta, sul capitolo **642032** del Bilancio della Regione siciliana – “*Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro nel settore idrico*”;
- VISTO** l'Asse 2 del PO FESR 2007/2013 Sicilia “Uso efficiente delle risorse naturali” ed in particolare l'Obiettivo Operativo 2.2.1 “Realizzare interventi infrastrutturali prioritari lungo le fasi del ciclo delle acque e realizzare le infrastrutture previste nella pianificazione regionale vigente, da associare al risparmio idrico, alla riduzione delle perdite e all'uso di fonti idriche alternative e

implementare gli strumenti di pianificazione settoriale” e la relativa Linea di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico”;

- VISTO** il D.D.G. n.281 del 16/06/2010 registrato presso la Corte dei Conti il 29/10/2010, Reg. n.1 fg.141, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico”;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori, ing. Francesco D’Urso, in data 04/05/2011, e firmato senza riserve dall’impresa C.C.C. Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop.;
- VISTO** l’**Ordine di Accreditamento n.30 del 06/07/2011**, eseguito dall’Assessorato all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, sul capitolo **642032** del Bilancio della Regione siciliana – “*Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di programma quadro nel settore idrico*” dell’importo complessivo di € **895.425,51** interamente liquidato;
- VISTO** il **D.D.G. n. 203 del 16/02/2012**, registrato alla Ragioneria centrale dell’Assessorato all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità al n.54 in data 09/03/2012, e successivamente alla Corte dei Conti in data 07/06/2012 Reg. n. 1, Foglio n.55, con il quale è stato imputato il progetto in argomento alla Linea di intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell’Asse 2 del Programma operativo F.E.S.R. 2007/20013 Sicilia per l’importo totale di € **1.879.356,00**, secondo il seguente Quadro economico:

A)Lavori		€ 1.517.718,45
A1)Lavori al netto del ribasso d'asta del 12,00%	€ 1.472.186,77	
A2) Oneri sicurezza	€ 45.531,68	
B) Somme a disposizione		€ 361.637,55
TOTALE		€ 1.879.356,00

- VISTO** l’**Ordine di Accreditamento n.11 del 20/06/2012**, eseguito dall’Assessorato all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, sul capitolo **642032** del Bilancio della Regione siciliana – “*Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di programma quadro nel settore idrico*” dell’importo complessivo di € **812.094,20**, del quale risultano pagati € **530.830,64**;
- VISTO** l’**Ordine di Accreditamento n.7 del 26/03/2014**, eseguito dall’Assessorato all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, sul capitolo **642032** del Bilancio della Regione siciliana – “*Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di programma quadro nel settore idrico*” dell’importo complessivo di € 367.180,00, interamente liquidato;
- VISTO** l’**Ordine di Accreditamento n.12 del 12/10/2015**, eseguito dall’Assessorato all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, sul capitolo **642032** del Bilancio della Regione siciliana – “*Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di programma quadro nel settore idrico*” dell’importo complessivo di € **70.642,90**, interamente liquidato;
- CONSIDERATO** che, in data 14/11/2012 è stata redatta dal Direttore dei lavori, ing. Francesco D’Urso, una perizia di assestamento delle partite contabili senza aumento di spesa, ai sensi dell’art.25, comma 3 della Legge 109/94 e ssmii, approvata dal RUP in data 12/12/2012, per l’importo complessivo di € **1.879.356,00**;
- CONSIDERATO** che, durante il corso dell’appalto è stato sottoscritto un atto di sottomissione n.1 in data 14/12/2012, registrato a Caltanissetta in data 17/12/2012 al n.4575, Serie III, per un importo inalterato rispetto all’importo contrattuale di € **1.879.356,00**;
- CONSIDERATO** che, durante il corso dell’appalto la Direzione Lavori ha redatto un solo verbale di

concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 23/12/2011, formato da un solo prezzo che non ha alterato l'importo complessivo dei lavori appaltati;

CONSIDERATO che, durante il corso dei lavori non sono state chieste sospensioni e proroghe;

VISTO il certificato di ultimazione lavori, redatto dal Direttore dei lavori che attesta la conclusione dei lavori in data 25/06/2012, entro il tempo utile contrattuale;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dal D.L. in data 04/02/2013, per l'importo dei lavori, al netto del ribasso del 12% e comprensivi degli oneri di sicurezza, pari a € 1.517.718,45.

VISTO il certificato di collaudo del 16/01/2014 redatto dall'Ing. Leonardo Geraci, funzionario del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, che conferma l'importo dello stato finale per l'esecuzione dei lavori e attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed entro i termini stabiliti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.28 comma 3 della L 109/94, Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione e che quindi il suddetto collaudo si intende approvato e definitivo, ancorché l'atto formale di approvazione non è stato emesso dal Beneficiario del finanziamento A.A.T.O. Caltanissetta in liquidazione;

CONSIDERATO che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTA la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 "*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*";

VISTA la nota del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. 16806 del 18/04/2016, con la quale si trasmette all'ATO di Caltanissetta in liquidazione, in qualità di Beneficiario, la citata nota prot. 4543 del Dipartimento della Programmazione, per gli adempimenti conseguenti, sollecitati con con nota prot. n.26744 del 15/06/2016 e prot. n. 44203 del 19/10/2016;

VISTA la delibera prot. n. 82 del 28/11/2016, redatta in conformità alla circolare prot. n. 4543 del 09.03.2016, con la quale, l'A.T.O. idrico di Caltanissetta in liquidazione, Beneficiario dell'intervento in argomento, approva la relazione conclusiva sulle attività di progetto, unitamente al quadro economico finale dell'intervento (QEF) come sotto riportato:

A)Lavori	€ 1.517.718,45
B) Somme a disposizione	€ 346.362,70
TOTALE	€ 1.864.081,15

CONSIDERATO che nella suddetta delibera prot. n. **82** del 28/11/2016 l'ATO di Caltanissetta in liquidazione, beneficiario del finanziamento, conferma l'entrata in funzione del progetto "**Realizzazione della condotta di collegamento serbatoio Montelungo – serbatoio Caposoprano**" nel Comune di **Gela** alla data del collaudo **16/01/2014**, dichiara inoltre, il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto previsto dall'art. 55 del Reg (CE) n.1083/2006 in materia di entrate nette, il caricamento e la validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO), assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

- CONSIDERATO** che nella spesa dichiarata nel suddetto quadro finale della delibera prot. n. **82/2016** di €1.864.081,15, il Servizio 1 ha evidenziato un errore di € 2,00, in corso di correzione da parte dell'ATO sul sistema Caronte, per un doppio inserimento di ordinativi verdi automatici, e pertanto la spesa effettiva risulta di € **1.864.079,05**
- RITENUTO** di dover prendere atto della Delibera del Commissario Straordinario e Liquidatore dell'ATO idrico n. 6 di Caltanissetta n. **82** del 28/11/2016, della scheda di calcolo della spesa ammissibile ai sensi del. art. 55 del Reg (CE) n.1083/2006, dello stato finale e del collaudo;
- VISTA** la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR 2007/2013;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 12320 del 27/12/2016, Acque di Caltanissetta S.p.A. ha trasmesso, quattro anni dopo la chiusura dei lavori, la nota dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta di richiesta del conguaglio dei visti di congruità di diversi progetti di competenza del gestore di Caltanissetta, tra cui anche il progetto in oggetto, per l'importo di € **2.894,71**;
- CONSIDERATO** che il suddetto importo era stato eliminato dal conto del patrimonio alla chiusura dell'esercizio 2015.
- VISTO** che con nota prot. n. 14559 del 03/04/2019, integrata con nota prot. n.18802 del 03/05/2019, il Servizio 1 del Dipartimento Acque e Rifiuti, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 11/2010, ha richiesto alla Ragioneria Centrale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, l'iscrizione della somma di € 2.894,71, eliminata dal conto del patrimonio, nella rubrica Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti - Assessorato dell'Energia - del Bilancio della Regione Siciliana, capitolo **642032** "*Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma Quadro nel settore idrico*" riferita ai lavori indicati in oggetto, in favore dell'ATO idrico di Caltanissetta.
- VISTO** che con nota prot. n. 23346 del 07/05/2019 la Ragioneria centrale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, esprimendo il proprio parere favorevole alla suddetta richiesta di iscrizione, ha chiesto al Dipartimento Bilancio e Tesoro – Servizio Bilancio e Programmazione – UO S01.1, il prescritto assenso.
- VISTO** che con nota prot. n.28451 del 31/05/2019 il Dipartimento Bilancio e Tesoro – Servizio Bilancio e Programmazione UO S01.1, prima di inviare il prescritto assenso alla competente Ragioneria Centrale, ha chiesto al Dipartimento della Programmazione, che attua il controllo sul capitolo **642032** di fondi vincolati, il riscontro della disponibilità del richiesto avanzo.
- CONSIDERATO** che la richiesta iscrizione non è pervenuta durante l'esercizio finanziario 2019, e pertanto, il Servizio 1 ha reiterato la suddetta istanza per l'esercizio finanziario 2020.
- CONSIDERATA** l'urgenza di definire la quota definitivamente ammissibile al finanziamento dalla fonte PO FESR 2007/2013, pena la perdita del suddetto finanziamento;
- RITENUTO** di potere determinare ai fini della definitiva ammissione a finanziamento a valere sul PO FESR 2007/2013 l'importo certificato sulla linea di intervento 2.2.1.2 "Azioni di sostegno per il risparmio idrico", riservandosi di chiudere finanziariamente l'intervento successivamente all'avvenuta liquidazione dell'importo richiesto di € **2.894,71** una volta completate le relative procedure.
- VISTO** l'Allegato VI della dichiarazione di spesa finale, trasmesso con nota prot.n.14576 del 29/03/2017 dall'UMC del Dipartimento Acque e Rifiuti all'Autorità di Certificazione, nel quale risulta inserito l'intervento in argomento con un importo ammissibile e certificato a carico del PO FESR 2007/2013 pari ad € **1.835.119,76** alla data del 31/03/2017;
- RITENUTO** pertanto di dovere rideterminare la quota ammissibile a finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 2.2.1.2 "Azioni di sostegno per il risparmio idrico" dell'Asse 2 da € **1.879.356,00** come risulta nel decreto di imputazione **D.D.G. n. 203 del 16/02/2012**, ad € **1.835.119,76** pari all'importo effettivamente certificato sul PO FESR 2007/2013 come risulta dal citato Allegato VI della dichiarazione di spesa finale, con una differenza di € **44.236,24**;
- CONSIDERATO** che la somma di € **44.236,24** risulta così ripartita:

- quanto ad € **12.382,24** quale economie di progetto, già eliminate per perenzione amministrativa nei precedenti esercizi finanziari, sull'impegno emesso con **D.D.G. n. 97 del 29/04/2010** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- quanto ad € **28.959,29** quale quota, reputata dall'U.M.C. del Dipartimento Acque e Rifiuti, non ammissibile alla certificazione, in quanto non prevista nel quadro economico iniziale di finanziamento e imputazione e pertanto rimasta a carico della originaria fonte finanziaria CIPE n.17/2003.
- quanto ad € **2.894,71** quale quota, ancora da liquidare al Beneficiario a carico della originaria fonte finanziaria CIPE n.17/2003, per la quale è stata richiesta l'iscrizione sul cap 642032.

CONSIDERATO che i lavori di che trattasi sono ultimati, collaudati e funzionanti, e che la rata di saldo è già stata corrisposta all'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi come da relativo certificato di collaudo;

CONSIDERATO che l'importo complessivamente erogato in favore del Beneficiario pari a € **1.864.079,05** a valere sul capitolo di spesa **642032** del Bilancio della Regione siciliana – *“Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro nel settore idrico”* è stato completamente rendicontato dall'AATO Caltanissetta in liquidazione;

CONSIDERATO che per considerare l'intervento finanziariamente chiuso, è necessario liquidare ancora l'importo di € **2.894,71** a carico della originaria fonte finanziaria CIPE n.17/2003, per la quale è stata richiesta l'iscrizione sul cap 642032

RITENUTO per quanto sopra, vista l'urgenza, di potere considerare l'intervento di che trattasi chiuso esclusivamente ai fini della definitiva ammissione a finanziamento a valere sul Programma PO FESR 2007/3013 per l'importo di € **1.835.119,76**;

TUTTO ciò premesso ai termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto dell'attuale Quadro Economico di spesa per un importo pari a euro € **1.864.079,05** nonché della relazione sul conto finale e del certificato di collaudo relativi al progetto dell'ATO di Caltanissetta in liquidazione, denominato *“Realizzazione della condotta di collegamento serbatoio Montelungo – serbatoio Caposoprano”* da realizzare nel Comune di **Gela** a valere sulla Linea di Intervento 2.2.1.2 *“Azioni di sostegno per il risparmio idrico”* dell'Asse 2 - codice PO FESR 2007/2013 2.2.1.02/O/R/2110/J33J07000010006 come di seguito articolato:

A)Lavori	€ 1.517.718,45
B) Somme a disposizione	€ 346.360,60
TOTALE	€ 1.864.079,05

Art. 2 di prendere atto che per la chiusura finanziaria dell'operazione, sarà necessario ancora liquidare al Beneficiario l'importo di € **2.894,71** a carico della originaria fonte finanziaria CIPE n.17/2003, per la quale è stata richiesta l'iscrizione sul cap 642032 per un complessivo importo finale dell'intervento di € **1.866.973,76**.

Art. 3 di rideterminare l'importo ammissibile, dell'intervento codice PO FESR 2007-2013-2.2.1.02/O/R/2110/J33J07000010006, imputato al PO FESR 2007/2013 Linea di Intervento 2.2.1.2 *“Azioni di sostegno per il risparmio idrico”* dell'Asse 2 da € **1.879.356,00** come risulta nel decreto di imputazione **D.D.G. n. 203 del 16/02/2012** ad € **1.835.119,76** pari all'importo certificato alla data del 31/03/2017 come risulta dall'Allegato VI della dichiarazione di spesa finale.

Art. 4 Approvare la definitiva ammissione al finanziamento per € **1.835.119,76** a valere sulla Linea di Intervento 2.2.1.2 *“Azioni di sostegno per il risparmio idrico”* del PO FESR 2007/2013; dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento :

A) Importo finanziato con D.D.G. n. 97 del 29/04/2010 e ammissibile al PO FESR 2007/2013 Linea di Intervento 2.2.1.2.	€ 1.879.356,00
B) Importo complessivo attuale dell'operazione	€ 1.864.079,05
C) Importo ancora da erogare a carico della originaria fonte finanziaria CIPE n.17/2003	€ 2.894,71
D) Economie di progetto, rispetto a quanto finanziato (A-B-C)	€ 12.382,24
E) Importo certificato al 31/03/2017, a valere sul PO FESR 2007/2013, Linea di Intervento 2.2.1.2 "Azioni di sostegno per il risparmio idrico" dell'Asse 2.	€ 1.835.119,76
F) Importo dell'operazione rimasto sulla fonte finanziaria originaria CIPE 17/2003 (B+C-E)	€ 31.854,00
G) Economie che saranno generate rispetto alla fonte finanziaria originaria CIPE 17/2003 (A-F), in seguito all'imputazione sul PO FESR 2007/2013.	€ 1.847.502,00

Art. 5 di dichiarare conclusa, esclusivamente per la quota finanziaria a carico del Programma PO FESR 2007/2013, l'operazione relativa ai lavori di **"Realizzazione della condotta di collegamento serbatoio Montelungo – serbatoio Caposoprano"** nel Comune di Gela con un costo complessivo di **€ 1.866.972,76**, di cui **€ 1.835.119,76** sul PO FESR 2007/2013 e per **€ 31.854,00** sulla delibera CIPE 17/2003, di cui **€ 2894,71** ancora da liquidare.

Art. 6 Tutte le spese che a seguito di ulteriori controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o comunitarie, non dovessero essere ammesse al rendiconto nell'ambito del PO FESR 2007/2013, a causa di inosservanze e/o irregolarità rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, saranno poste a carico del Beneficiario dell'operazione.

Art. 7 Il Beneficiario, ATO Caltanissetta in liquidazione, è tenuto ad adempiere rigorosamente a quanto previsto dai dettami dei regolamenti comunitari del PO FESR 2007-2013 in merito al mantenimento della documentazione inerente l'intervento in questione ed alla stabilità dell'operazione (art.57 del Reg (CE) n.1083/2006).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza. A registrazione avvenuta sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Palermo, li 26/02/2020

Il Funzionario direttivo
f.to Ing. Camilla Lo Iacono

Il Dirigente del Servizio 1
f.to Ing. Marcello Loria

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to Ing. Salvatore Cocina

Originale agli atti d'ufficio