



D.D.G. n° 1599 /S.09/DRPC Sicilia del 17.12.2025

Oggetto: FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana – Cod.: AG 03 NARO - “Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga del Comune di Naro (AG) Codice Caronte SI_1_17278 - CUP: G21B16000440006 – CIG: 8203968091 - *D.D. n. 410 del 19.03.2025 riconoscimento concessione contributo Decreto MIT n. 418 del 26.09.2024 n. progr.1500_S.A. REGIONE SICILIANA ID Scheda adeguamento prezzi 19241 - Impegno somme e liquidazione fattura n. 52PA/2025 del 28.11.2025 dell'importo di €175.588,16 Certificato Ibis e 2 bis art. 26 D.L. 50/2022 sul capitolo 500030*



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Viste le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii.;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;

Visto il Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme per l’attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;

Visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.”;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” e in particolare l’art. 56 e 57;

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti 25 novembre 2016, n. 6/2017/PREV, depositata il 12 gennaio 2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al

Visto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto l’art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

Visto il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

Visto il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;

Visto il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n. 480/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014, n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Vista** la Decisione della Commissione (2015) 17 agosto 2015, n. 5904 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2015, n. 267);
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2015, n. 267 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 9 agosto 2016, n. 285 con la quale è stata approvata la Programmazione Attuativa 2016/2018 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 ed è stata definita la sua dotazione finanziaria, ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 22 novembre 2016, n. 385 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 6 dicembre 2016, n. 404 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020-Modifica”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2017, n. 75 con la quale vengono stabiliti i Requisiti di ammissibilità e i Criteri di selezione Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 103 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale di attuazione - modifiche”;
- Vista** la Delibera n.10 C.I.P.E. del 28.01.2015 relativa a: “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014/2020;
- Vista** la Delibera C.I.P.E. n. 94 del 06.11.2015 relativa a “Regione siciliana – Programma di Azione e Coesione 2014/2020 – prima assegnazione di risorse;
- Vista** la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell’ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”, assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d’intervento;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio.
- Considerato** che nella citata Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;
- Vista** la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Interventi - Presa d’atto”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi”;
- Vista** la deliberazione n.29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO);

- Visto** il D.D.G. 1073 del 01.12.2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia;
- Vista** la deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto “FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”;
- Vista** la deliberazione n.452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto “FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”, contenente a pag. 5 dell'all. “A” proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano degli interventi;
- Vista** la Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 “Fondo Sviluppo e Coesione – Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”;
- Vista** la Delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021 “Fondo Sviluppo e Coesione – Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana”;
- Vista** la Delibera CIPESS n.40 del 09 luglio 2024 “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana, Città metropolitana di Catania, Città metropolitana di Messina, Città metropolitana di Palermo – attuazione dell'art. 44, comma 7, lett. b) e comma 7-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 e ss.mm.ii. e aggiornamento della Delibera CIPESS n. 48/2022;
- Visto** il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008 rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9”;
- Vista** la circolare n. 23 del 27.12.2023 dall'Assessorato dell'Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione “Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa)”;
- Visto** il D.P.Reg. 17 febbraio 2025, n.720 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'Ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 9 gennaio 2025, n.1 "Legge di stabilità regionale 2025-2027;
- Vista** la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025/2027;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025: *Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027. Decreto legislativo 23 2 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*;
- Visto** il D.D.G. n. 114 del 23.03.2023 del Dirigente Generale con il quale è stato nominato per i lavori in oggetto indicati il sottoscritto R.U.P. ing. Calogero Crapanzano in sostituzione dell'Ing. Maurizio Costa allora incaricato con determina n. 41/2013;
- Considerato** che il progetto di cui FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Cod.: AG_03 NARO “Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga” a Naro (AG)cod. Caronte: SI_1_17278 – CUP:G21B16000440006 - CIG: 8203968091, ricadente nel territorio di Naro (AG), è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 e in ultimo dalla deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;
- Visto** il D.D.G. n°1418 del 20.12.2019 con il quale è stato disposto il finanziamento di € 1.380.834,19 necessario alla realizzazione del progetto di cui sopra, a valere sul capitolo 516432, secondo il seguente Q.T.E.:

A) Importo dei lavori a base d'asta	€ 969.861,87
Oneri sicurezza (diretti e indiretti) non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 20.439,63</u>
Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso d'asta	€ 949.422,24

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA (22%)	€ 213.369,61	
Competenze tecniche di progettazione art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 19.397,24	
Rilievi ed accertamenti di progetto, indagini preliminari, spese per attività tecnica-amministrativa ed assistenza giornaliera	€ 19.397,24	
Parcella progettazione definitiva (compreso IVA ed oneri previdenz.)	€ 20.841,60	
Consulenza Geotecnica (compreso IVA ed oneri previdenz.)	€ 24.500,00	
Oneri di conferimento in discarica (compreso IVA)	€ 35.883,00	
Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 375,00	
Spese per pubblicità gara	€ 10.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche ecc.	€ 5.000,00	
Polizza assicurazione progettisti, D.L. e R.U.P.	€ 2.909,59	
Variazione al contratto art.106 D.Lgs. N.50/2016 (2,5% IVA compresa)	€ 24.546,77	
Opere di messa in sicurezza di sottoservizi (Enel e metano)	€ 10.000,00	
Indennità di esproprio	€ 24.752,27	
Sommano a disposizione dell'Amministrazione	€ 410.972,32	€ 410.972,32

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO **€ 1.380.834,19**

- Visto** il D.D.G. n. 22/S.07 del 22.01.2021 con la quale è stato nominato l'Arch. Salvatore Fanara, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del c. 4 dell'art. 15 del D.M. 49/2018, Direttore dei lavori – misura e contabilità e C.S.E.;
- Visto** il D.D.G. n. 552/A.01/DRPC Sicilia del 25.10.2021 del Dirigente Generale con la quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto relativo all'intervento denominato COD. AG_03 NARO - "Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga del comune di Naro (AG)" – CUP: G21B16000440006 – Codice Caronte: SI_1_17278 – CIG: 8203968091 all'Impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni n. 10 - 95035 – Maletto (CT) – CF/P. IVA. 04962480879, che ha offerto un ribasso pari al 23,726%, per un importo contrattuale di € 744.601,95 comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad € 20.439,63 oltre I.V.A. al 22% per l'importo complessivo del progetto pari ad € 1.380.834,19 come il Q.T.E. di seguito elencato:

IMPORTO DEI LAVORI			
Importo complessivo dei lavori a base d'asta			€ 969.861,87
Oneri speciali di sicurezza (OS) inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso)	€ 20.439,63		
a detrarre			- € 20.439,63
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 949.422,24
Ribasso d'asta del 23,7260%			- € 225.259,92
Importo dei lavori al netto di ribasso			€ 724.162,32
Oneri speciali di sicurezza (OS) già inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso)			€ 20.439,63
(A) Importo lavori aggiudicati al netto compreso oneri sicurezza			€ 744.601,95
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) IVA su lavori 22% (A)	€ 163.812,43		
B2) Oneri di cui all'art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016(2%)	€ 19.397,24		
B3) Spese attività tecnica-amministrativa per assistenza giornaliera (2%)	€ 19.397,24		
B4) Parcella prog.ne definitiva (compreso IVA ed oneri previdenziali)	€ 20.841,60		
B5) Consulenza Geotecnica (compreso IVA ed oneri previdenziali)	€ 24.500,00		
B6) Oneri Conferimento a discarica compreso IVA	€ 35.883,00		
B7) Contributo ANAC	€ 375,00		
B8) Spese per pubblicità gara	€ 10.000,00		
B9) Prove di laboratorio sui materiali	€ 5.000,00		
B10) Polizza Assicurativa progettista – RUP – D.L.	€ 2.909,59		
B11) Variazioni contrattuali art. 106 D.Lgs. 50/2016 compreso IVA al 22%	€ 24.546,77		
B12) Per opere di messa in sicurezza di sottoservizi (Enel e metano)	€ 10.000,00		
B13) Per indennità di esproprio	€ 24.752,27		
Totale somme a disposizione Amministrazione (B)		€ 361.415,14	€ 361.415,14
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO NETTO (A+B)			€ 1.106.017,09
ECONOMIE SUL RIBASSO D'ASTA			€ 274.817,10
TOTALE			€ 1.380.834,19

- Visto** il contratto d'appalto Rep. n. 157/2021 del 28.12.2021 stipulato con l'impresa I.G.C. s.r.l. con sede in via Pietro Nenni n. 10 – 95035 Maletto (CT), P.Iva 04962480879, per l'esecuzione dei "Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga" a Naro (AG) C.U.P.: G21B16000440006 – cod. Caronte: SI_1_17278 e registrato in data 29.12.2021 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n.1735 Serie I;
- Visto** il D.D.G. n. 1065/A.01/DRPC Sicilia del 30.12.2021 di impegno delle somme che prevedeva impegno definitivo al netto pari ad € 1.093.107,50 oltre le somme già impegnate pari a € 12.909,59 (sul D.D.G. n.1418/S.07 del 20.12.2019) per complessivi € 1.106.017,09;
- Visti** il Verbale di Consegna dei lavori del 07.02.2022 e il Verbale di Concreto Inizio dei lavori del 28.02.2022;
- Considerato** che per fatti non imputabili all'Ufficio di D.L. o all'impresa esecutrice, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva le cui risorse sono comunque comprese all'interno delle somme finanziate con D.D.G. n. 1418/2019 e D.D.G. n. 1065/2021;
- Vista** la Determina del RUP n. 90/2024/IRIDE/S.09 del 22.04.2024 di approvazione della P.V.S. e di rimodulazione del Quadro Economico di Progetto;
- Visto** il D.D.G. n. 280/S.09/DRPC Sicilia del 29.05.2024 di presa atto della Determina del RUP n. 90/2024/IRIDE/S.09 del 22.04.2024 di approvazione della P.V.S. e di rimodulazione del Quadro Tecnico Economico e di autorizzazione alla stipula dell'Atto Aggiuntivo;
- Visto** l'Atto Aggiuntivo rep. n. 192 (Iride n. 8/2024), del 25/07/2024, reg.to all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 30/07/2024 al n. 837 serie 1 - tra il DRPC Sicilia e l'Impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni n. 10 - 95035 – Maletto (CT) per un importo di P.V.S. al netto del ribasso d'asta (23,7260%) pari ad € 987.311,01 comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 22.806,63; conseguentemente l'importo dei maggiori lavori al netto, aggiuntivi rispetto all'importo contrattuale, ammonta a € 242.709,06, con il seguente Q.T.E.:

IMPORTO DEI LAVORI		
Importo complessivo dei lavori a base d'asta		€ 1.287.332,39
Oneri speciali di sicurezza (OS) inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso)	€ 22.806,63	
a detrarre		-€ 22.806,63
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.264.525,76
Ribasso d'asta del 23,7260%		-€ 300.021,38
Importo lavori aggiudicati al netto escluso oneri sicurezza		€ 964.504,38
Oneri speciali di sicurezza (OS) inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso)		€ 22.806,63
A - Importo lavori aggiudicati al netto compreso oneri sicurezza		€ 987.311,01
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) IVA su lavori 22% (A)	€ 217.208,42	
B2) Oneri di cui all'art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016(2%)	€ 25.746,65	
B3) Spese attività tecnica-amministrativa per assistenza giornaliera (<2%)	€ 5.000,00	
B4) Parcella prog.ne definitiva (compreso IVA ed oneri previdenziali)	€ 0,00	
B5) Consulenza Geotecnica (compreso IVA ed oneri previdenziali)	€ 24.500,00	
B6) Oneri Conferimento a discarica compreso IVA	€ 60.000,00	
B7) Oneri Conferimento a discarica Amianto compreso IVA	€ 12.200,00	
B8) Contributo ANAC	€ 0,00	
B9) Spese per pubblicità gara	€ 3.026,82	
B10) Prove di laboratorio sui materiali	€ 5.000,00	
B11) Polizza Assicurativa progettista – RUP – D.L.	€ 0,00	
B12) Prove di caratterizzazione materiale da conferire in discarica	€ 2.500,00	
B13) Variazioni contrattuali art. 106 D.Lgs. 50/2016 compreso IVA al 22%	€ 0,00	
B14) Per opere di messa in sicurezza di sottoservizi (Enel e metano)	€ 2.000,00	
B15) Per indennità di esproprio (compreso IVA)	€ 28.000,00	
B16) Compensi per frazionamento e pratica espropri (compreso IVA)	€ 5.500,00	
B17) Oneri per conduzione lavori (compreso IVA)	€ 2.500,00	
Totale somme a disposizione Amministrazione (B)	€ 393.181,89	€ 393.181,89
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO NETTO (A+B)		€ 1.380.492,90
ECONOMIE rispetto al finanziamento di € 1.380.834,19 (D.D.G. 1418/2019)		€ 341,29
TOTALE importo finanziato con D.D.G. 1418/2019	a	€ 1.380.834,19
TOTALE importo impegnato post gara con D.D.G. 1065 del 30/12/2021	b	€ 1.106.017,09
TOTALE economie utilizzabili all'interno del finanziamento	(a-b)	€ 274.817,10
TOTALE maggiore importo lavori in perizia	c	€ 274.475,81
Economie rispetto all'importo finanziato con D.D.G. 1418/2019	(a-b) -c	€ 341,29

- Visto** l'art. 26 c.4 lett. b del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (G.U. n.164 del 15-07-2022) che prevede la compensazione dei prezzi contrattuali;
- Vista** la Direttiva emanata dal Dirigente Generale del Dip.to Reg. Le Tecnico (note dirigenziali del D.R.T. 25 maggio 2022 prot. n. 77365 e 4 agosto 2022 prot. n. 111600) a seguito del Decreto MIMS del 28.07.2022 n. 241, sull'applicazione dell'art. 26 per la determinazione dei maggiori costi delle lavorazioni eseguite ed annotate nell'anno 2022 prevedeva la possibilità di chiedere il finanziamento delle somme utili al riconoscimento del caro materiale;
- Vista** l'attestazione emessa in data 23.04.2024 dal D.L. e dal R.U.P., dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 per la quantificazione del maggior importo derivante dall'applicazione dei prezzi di cui all'art. 26, comma 1, dl D.L. 50/2022;
- Visto** il prospetto di calcolo dei conteggi effettuati sul S.A.L. n. 1 bis e 2 bis, conseguenti all'applicazione dell'art. 26 D.L. 50/2022, riconosciuti al 90,00% per un importo determinato di € 143.924,72 oltre IVA al 22% pari a € 31.663,44 per un importo complessivo di € 175.588,16;
- Vista** la richiesta prot. 17001/DG/DRPC Sicilia del 24.04.2024, trasmessa al D.R.T., con la quale si rappresenta l'inserimento dell'Istanza nella piattaforma relativa ai S.A.L. n. 1 e 2 candidatura del fondo per adeguamento dei prezzi inserita nella V° finestra temporale di aprile 2024;
- Visto** il Decreto M.I.T. n. 418 del 26.09.2024, V° Finestra temporale anno 2024, n. progr. 1500_ S.A._REGIONE SICILIANA ID Scheda adeguamento prezzi 19241 dell'importo di **€ 175.588,16**;
- Visto** il certificato unico n. 1-bis e n. 2-bis del 23.04.2025 emesso in riferimento ai SAL n. 1 e 2 dal Direttore dei lavori che hanno determinato l'importo per la compensazione dei maggiori costi dei materiali relativi all'anno 2023 per un importo complessivo pari ad **€ 175.588,16** compreso IVA;
- Visto** il D.D. n. 410 del 19 marzo 2025 con il quale l'Assessorato Reg. dell'Economia – Dip. Reg. Bilancio e Tesoro Ragioneria della Regione, ha effettuato le variazioni competenza/cassa per l'esercizio finanziario 2024 – spesa di cui al 500030 “Spese finanziate dal fondo per l'adeguamento dei prezzi nei contratti

- pubblici di cui all'art. 26 c.4 lett. b del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2022 n. 91” Miss. 11 Progr. 3 dell’importo di € **175.588,16**;
- Visto** il D.D. n. 1880 del 06.10.2025 (modifica del D.D. 410/2025) della Ragioneria Generale della Regione Siciliana con la quale sono state iscritte nel capitolo di spesa 500030 le somme relative al contributo ministeriale, dell’importo di € **175.588,16 per l’intervento COD. AG_03 NARO - “Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga del comune di Naro (AG)” – CUP: G21B16000440006 – Codice Caronte: SI_1_17278 – CIG: 8203968091**;
- Vista** la nota prot. 114651/DRT del 08.10.2025, assunta dal DRPC Sicilia al prot. n. 44755 del 08.10.2025, con la quale comunica l’avvenuta iscrizione delle somme sul pertinente capitolo 500030 e invita a procedere alla liquidazione di che trattasi;
- Accertata** la disponibilità economica a valere sul capitolo 500030 “Spese finanziate dal fondo per l'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di cui all'art. 26 c.4 lett. b del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1°luglio 2022 n. 91” Missione 11 Programma 3 - Cod. Fin. U. 2.03.01.02.001 dell’importo di € 175.588,16;
- Ritenuto** di dover procedere all’impegno di € 175.588,16 compreso IVA di cui € 143.924,72 in favore dell’Impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni n. 10 - 95035 – Maletto (CT) – CF/P. IVA. 04962480879 per compensazione prezzi determinati dalla somma del SAL 1-bis e SAL 2-bis, per fronteggiare il riconoscimento dei maggiori costi (art. 26 D. Lgs. 50/2022) ed € 31.663,44 per IVA al 22%;
- Vista** la fattura elettronica n. 52PA/2025 del 28.11.2025 emessa dall’Impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni n. 10 - 95035 – Maletto (CT) – CF/P. IVA. 04962480879, per l’importo complessivo di € 175.588,16 di cui € 143.924,72 per imponibile ed € 31.663,44 per IVA al 22%, relativa alla liquidazione del Certificato n. 1 e 2 bis ai sensi dell’art. 26 D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.;
- Visto** il DURC on-line emesso dall’ INAIL _ 51442814 in data 31.10.2025, attestante la regolarità contributiva dell’Impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni n. 10 - 95035 – Maletto (CT) – CF/P. IVA. 04962480879, fino alla data del 28.02.2026;
- Vista** la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’Impresa, in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto** elenco delle Imprese iscritte alla white list presso la Prefettura di Catania, con scadenza iscrizione dell’impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni n. 10 - 95035 – Maletto (CT) – CF/P. IVA. 04962480879, in data 28.03.2025 con richiesta di rinnovo in corso di aggiornamento;
- Vista** la verifica effettuata ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73 dalla quale l’Impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni n. 10 - 95035 – Maletto (CT) – CF/P. IVA. 04962480879, identificativo n. 202500005139187 dal quale risulta soggetto non inadempiente;
- Ritenuto** di dover liquidare la fattura n.52PA/2025 del 28.11.2025 dell’Impresa C I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni n. 10 - 95035 – Maletto (CT) – CF/P. IVA. 04962480879 per l'importo netto di € 143.924,72 oltre IVA al 22% pari ad € 31.663,44 per un totale complessivo pari ad € 175.588,16 relativa alla liquidazione in unica soluzione del Certificato n. 1 bis e 2 bis, ai sensi dell’art. 26 D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.;
- Accertata** la regolarità degli atti;

Per tutto ciò visto, ritenuto ed accertato

DECRETA

- Art.1** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Art.2** È disposto l’impegno della somma di € **175.588,16** per il pagamento in unica soluzione del Certificato n. 1-bis e n. 2-bis compensazione prezzi art. 26 D.L. 50/2022 per l’intervento denominato con COD. AG_03 NARO - “Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga del comune di Naro (AG)” – CUP: G21B16000440006 – Codice Caronte: SI_1_17278 – CIG: 8203968091 a valere sul capitolo di spesa al **500030** “Spese finanziate dal fondo per l'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di cui all'art. 26 c.4 lett. b del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1°luglio 2022 n. 91” piano dei conti Cod. Fin. U. 2.03.01.02.001 del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica 4 - Presidenza – Dipartimento regionale della protezione civile per l'esercizio finanziario 2025.
- Art.3** Si liquida la fattura n.52PA/2025 del 28.11.2025 emessa dall’Impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni n. 10 - 95035 – Maletto (CT) – CF/P. IVA. 04962480879 per l'importo al netto di € 143.924,72 oltre IVA al 22% pari ad € 31.663,44 per un totale complessivo pari ad € **175.588,16** relativa alla liquidazione del Certificato n. 1 e bis art. 26 D.L. 50/2022 per l’intervento denominato con COD. AG_03 NARO - “Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga del comune di Naro (AG)” – CUP: G21B16000440006 – Codice Caronte: SI_1_17278 – CIG: 8203968091 a valere sul capitolo di spesa al 500030 “Spese finanziate dal fondo per l'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di cui all'art. 26 c.4 lett. b del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1°luglio 2022 n. 91” piano dei conti Cod. Fin. U. 2.03.01.02.001 del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica 4 - Presidenza – Dipartimento regionale della protezione civile per l'esercizio finanziario 2025.
- Art.4** Il pagamento della somma di € **143.924,72**, in favore all’Impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni n. 10 - 95035 – Maletto (CT) – CF/P. IVA. 04962480879 sarà effettuato mediante emissione di mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, come da dichiarazione resa dalla ditta.

- Art.5** Il versamento della somma di € **31.663,44** relativa all'IVA del 22% sarà effettuato mediante Ordinativo di Pagamento da imputare al capo X del cap. 7500, art. 12 del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge 190 del 23.12.2014 art. 1 comma 629, come precisato dal D.M. 23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment);
- Art.6** Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art.68 c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall'art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto.
- Art.7** Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21.

A registrazione avvenuta il presente Decreto sarà nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione.civile.

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario del Servizio S.09
Arch. Salvatore Fanara

La Dirigente del Servizio S.09
Olimpia Campo

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
Ing. Salvatore Cocina