

**D.D.G. n. 1150 /S.08/DRPC Sicilia del 16.12.2022**

Oggetto: PO FESR 2014/2020 - *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del Fiume San Leonardo e funzionale del collegamento alla SS 113 in Termini Imerese (PA).*

**Approvazione 3° Atto aggiuntivo e liquidazione fattura proroga del nolo ponte Bailey**



**PRESIDENZA**

**Il Dirigente generale**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana.
- Vista** la legge 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii..
- Visto** il testo unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70.
- Visto** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”.
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” e in particolare l’art.57.
- Visto** l’art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..
- Visto** il D.P.Reg. n. 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.269 del 14 Giugno 2020, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana.
- Visto** l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale 3/2015.
- Vista** la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “*Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013*”.
- Vista** la L. R. n. 9 del 15/04/2021 *Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 – Legge di stabilità regionale* ed in particolare l’art. 9 della stessa Legge recante ... *snellimento dei controlli della Ragioneria Centrale.*
- Vista** la legge 25 maggio 2022, n. 13 *Legge di stabilità regionale 2022-2024.*
- Vista** la Legge 25 maggio 2022 n. 14 – *Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024.*
- Vista** la Delibera di Giunta n. 265 del 30/05/2022 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2022/2024. Decreto legislativo n. 118/2011 ss.mm.ii., Allegato 4/1- 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori*”.
- Vista** l’individuazione dell’intervento con il CUP G69J14001860006 - Cod. Caronte SI\_1\_22245 – CIG: 7660975490 - CIG proroga: 950010135A.
- Vista** la Determina n° 850 del 22.12.2017 con la quale il Dirigente Generale nomina l’ing. Vincenzo Salanitri, Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’arch. Salvatore Lizzio.

- Visto** il D.D.G. n. 1639 del 31/12/2015, vistato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 11/01/2016 e registrato alla Corte dei Conti Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana al reg. n° 1 Foglio n° 5 in data 02/02/2016, con il quale è stato approvato e finanziato per l'importo complessivo di € 6.500.000,00, nell'ambito della PO FESR 2007/2013 – Obiettivo operativo 2.3.1 – Linea d'intervento 2.3.1.11, il progetto esecutivo denominato *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese*;
- Visto** il D.D.G. n. 1299 del 25/11/2016, vistato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 21/12/2016, con il quale si approva il QTE rimodulato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 per l'importo complessivo di € 6.500.000,00, nell'ambito della PO FESR 2007/2013 – Obiettivo operativo 2.3.1 – Linea d'intervento 2.3.1.11, il progetto esecutivo denominato *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese*, nonché dispone l'impegno di € 88.245,24 per l'anno 2017 e la prenotazione di € 6.411.754,76 imputate per € 141.897,92 nel 2016, € 4.669.856,84 nel 2017 ed € 1.600.000,00 nell'anno 2018;
- Considerato** che con D.D.G. n. 11 del 12.02.2018 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha approvato la Determina n° 4 del 01.02.2018 con la quale il RUP ha proceduto all'aggiudicazione definitiva dei *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese (PA)* alla RTI *Nurovi s.r.l. (Capogruppo), Consorzio Ciro Menotti S.c.p.a., Edilap Soc. coop. a r.l. (Consoziata esecutrice)*, che hanno indicato quale progettista la *Omniservice Engineering S.r.l.*
- Vista** il D.D.G. n. 58 del 28.03.2018 che dispone l'impegno definitivo della somma di € 5.441.145,18 al netto delle somme già impegnate con D.D.G. n. 1299 del 25/11/2016 pari ad € 88.245,24, sul **Capitolo 516071** (U2.02.01.09.012) *INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) - PIANO DI SALVAGUARDIA - RELATIVI ALL'OBIETTIVO OPERATIVO 2.3.1 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007-2013*;
- Visto** il D.D.G. n. 508 del 24.06.2019 che *annulla il codice Caronte SI\_1\_6098 per erronea assegnazione di modalità di attuazione "a Regia" sul S.I. CARONTE e attribuzione codice Caronte per operazione con modalità di attuazione "a Titolarità" per l'intervento per i "Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese"* registrato alla Corte dei Conti in data 05/07/2019 al n. 267;
- Visto** il Decreto n. 1253 del 04.12.2019 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia di ammissione a rendicontazione in overbooking dei fondi strutturali a valere sull'azione 5.3.3 del PO FESR Sicilia 2014/20120 del progetto per i *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese (PA)*;
- Visto** il D.D.G. n. 008 del 31.01.2019 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia che approva i verbali di gara relativi al **Servizio di fornitura e noleggio di un ponte Bailey** nell'ambito dei *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese (PA)* e la Determina n. 06 del 28.01.2019 con la quale il RUP ha proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio in questione alla ditta *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* con sede in legale in Brescia, via Pusterla, 5 che ha offerto un ribasso del 6,60% per un importo contrattuale € 197.491,78 compreso € 6.330,00 per oneri di sicurezza;
- Considerato** che in data 25.06.2019 è stato stipulato il Contratto di servizio sottoscritto dall'Amministratore Unico della ditta *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* con Rep. n. 117-PA/2019 e registrato a Palermo il 10.07.2019 al n° 36 Serie I, per un importo pari ad € 197.491,78 al netto del ribasso d'asta, comprendente sia la fornitura, il noleggio e lo smontaggio del ponte provvisorio;
- Considerato** che con D.D.G. n. 1317 del 09.12.2019 è stato liquidato il nolo dei primi sette mesi del ponte metallico (dal 16/04/2019 al 16/11/2019);
- Considerato** che con Determina n. 54-iride del 16.03.2020 il RUP, verificata la necessità di dover prorogare il nolo del ponte Baily, ha aggiornato il Q.T.E. del progetto, prevedendo un maggiore importo contrattuale per la *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* al fine di estendere il noleggio del ponte metallico per ulteriori mesi nove;
- Preso Atto** che con Atto aggiuntivo al contratto principale sottoscritto il 03.06.2020 (Rep. 139/2020) con l'Amministratore delegato della ditta *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* è stato prorogato il nolo del ponte Bailey fino alla data del 16.08.2020;
- Considerato** che con note prot. n. 65004 del 01.12.2020 e prot. n. 19958 del 08.04.2021 sono state concesse proroghe per l'ultimazione dei *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese* per giorni 210 e che l'impresa

ha richiesto una ulteriore proroga di mesi quattro, si è reso necessario procedere ad una proroga alla ditta *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* del nolo del ponte Bailey;

**Considerato** che con Determina n. 133 del 09.04.2021 il RUP ha rimodulato le Somme a disposizione dell'Amministrazione del Q.T.E. di progetto, per tenere conto del maggiore importo necessario per la seconda proroga alla ditta *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* del nolo del ponte Bailey, a partire dal 17.08.2020 fino al 16.09.2021, per un importo pari ad € 96.707,00 oltre IVA.

**Preso Atto** che in data 26.07.2021 è stato stipulato il 2° Atto aggiuntivo al contratto con la ditta *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* (con rep. n. 150/21), registrato a Palermo in data 27.07.2021, che proroga il nolo del ponte Bailey per ulteriori 13 mesi dalla data del 17.08.2020 al 16.09.2021;

**Visto** l'Atto di Transazione n. 34 del 11.11.2022 che impegna, tra l'altro, "...il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ... a rinunciare agli interessi moratori e legali sui ritardati pagamenti e si obbliga a farsi carico del costo di € 119.024,00, relativo al nolo del ponte provvisorio a partire dal mese di giugno 2021 fino allo smontaggio".

**Vista** la Determina del RUP n. 517 del 10.11.2022 che prevede la rimodulazione delle Somme a disposizione dell'Amministrazione per il *caro materiale* nonché per la 3ª proroga del nolo ponte Bailey dal mese di ottobre 2021 al mese di settembre 2022, anche se le somme per l'ulteriore proroga del nolo saranno defalcate dai Certificati di pagamento maturati dall'impresa esecutrice, con il seguente Q.T.E.:

	<b>PER LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>4.479.908,00</b>	<b>€</b>	<b>4.479.908,00</b>
	di cui				
A1.1	Oneri afferenti la Sicurezza	€	150.260,59		
A1.1.2	Oneri della sicurezza	€	53.382,15		
A1.3	Importo lavori al netto della sicurezza	€	4.276.265,26		
A2	Servizi: Progettazione esecutiva a base d'asta	€	71.158,33	€	71.158,33
A3	Importo complessivo a base d'asta per lavori e servizi (A1.3+A2)	€	4.347.423,59		
	Importo Lavori totale			€	4.551.066,33
	Ribasso offerto del 19,2426% su A3	€	836.557,33		
	<b>Importo contrattuale</b>			€	3.714.509,00
	<b>a detrarre nolo ponte Bailey giug. 2021 - sett. 2022 (Atto transattivo n. 34/22)</b>			-€	119.024,00
<b>A</b>	<b>Sommario</b>			<b>€</b>	<b>3.595.485,00</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B1	IVA ed eventuali imposte (22%)	€	817.191,98		
B2	Prove di carico e prove sui materiali a carico Amministrazione	€	42.664,55		
B3	IVA sulle prove di carico e sulle prove sui materiali	€	9.386,20		
B4	Imprevisti dei lavori totali	€	-		
B5	Indennità per occupazione temporanea di terreni privati per le aree di cantiere e per la viabilità provvisoria	€	28.000,00		
B6	Art. 93 comma 7bis e 7ter D.lgs.163/2006 (oggi art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€	76.645,24		
B7	Assicurazioni e spese strumentali art. 24 comma 4 D.Lgs. 50/2016	€	4.691,20		
B8	Spese per affidamento collaudo statico in corso d'opera del ponte provvisorio e del ponte definitivo (compr. Oneri prev. ed IVA)	€	-		
B9	Spese di affidamento incarico a Commissione di Collaudo Tec. amministrativo in corso d'opera	€	-		
B10	Spese per pubblicità bando ed esito gara	€	13.125,64		
B11	Contributo ANAC	€	600,00		
B12	Consulenze specialistiche (Compr. IVA e contributi)	€	29.200,00		
B13	IVA e contr. Prev. sulle competenze tecniche	€	-		
B14	Oneri di accesso in discarica materiali di risulta e demolizioni compreso IVA 22%	€	39.065,53		
B15	Indagini geognostiche (compr. IVA)	€	46.171,24		
B16	Commissione di gara compreso IVA ed Oneri riflessi	€	23.504,00		
B17	attivazione CPT 5%x21,42% del ribasso	€	8.959,53		

B18	Oneri per spostamento reti	€	160.003,42	
B19	Incarico Istruttore di cantiere	€	25.600,00	
B20	Caro materiale 2021 compreso IVA (SAL 11 bis)	€	207.986,20	
B21	Caro materiale 2022 compreso IVA	€	342.269,12	
B22	Riconoscimento parziale Riserva n. 8 compr. IVA	€	6.833,66	
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	<b>€</b>	<b>1.881.897,51</b>	<b>€ 1.881.897,51</b>
	<b>TOTALE</b>			<b>€ 5.477.382,51</b>
	<b>Importo contrattuale per il noleggio del Ponte provvisorio Bailey</b>			<b>€ 197.491,78</b>
<b>C</b>	<b>Importo del 1° atto aggiuntivo di proroga del noleggio ponte</b>			<b>€ 71.451,00</b>
	<b>Importo del 2° atto aggiuntivo di proroga del noleggio ponte</b>			<b>€ 96.707,00</b>
	<b>importo del 3° atto aggiuntivo di proroga del noleggio ponte</b>			<b>€ 96.707,00</b>
C1	IVA 22% di C	€	101.718,49	
C2	Contributo ANAC	€	225,00	
C3	Per assicurazione All Risk	€	-	
C4	per imprevisti	€	-	
C5	per prove di carico e collaudo	€	15.587,94	
C6	Spettanze ex art. 113 del D. lgs 50/16	€	4.220,00	
	<b>Sommano</b>	<b>€</b>	<b>121.751,43</b>	<b>€ 121.751,43</b>
	<b>Importo complessivo per il noleggio del Ponte provvisorio Bailey</b>			<b>€ 584.108,21</b>
	<b>Importi complessivi</b>			<b>€ 6.061.490,72</b>
	<b>Economie</b>			<b>€ 438.509,28</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>			<b>€ 6.500.000,00</b>

**Visto** il 3° Atto Aggiuntivo al contratto principale sottoscritto in data 02.12.2022 con rep. n. 166 R. Iride n. 18/2022, in corso di registrazione, che prevede la proroga del nolo del ponte Bailey al mese di settembre 2022.

**Considerato** che il nolo mensile del ponte metallico risulta, come da contratto stipulato con la *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.*, pari ad € 7.939,00 al netto del ribasso d'asta e che con nota del 05.12.2022 l'Amministratore Delegato della citata società, a seguito di richiesta del RUP, ha ridotto l'importo del canone di nolo ad € 7.239,00 oltre IVA.

**Vista** la fattura n. 208 del 06.12.2022 emessa dalla *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* con sede legale in via Pusteria n. 5 in Brescia per un importo pari ad € 105.978,96 compreso IVA, relativa al nolo dal 16.09.2021 al 15.09.2022.

**Visto** il D.U.R.C. prot. n. INPS\_33402187 per la *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* con scadenza 02.03.2023, da cui risultano regolari i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi.

**Considerato** che dalla verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 la ditta *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* è risultata non inadempiente.

**Vista** la nota sulla tracciabilità dei flussi finanziari, trasmessa dall'Amministratore della *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* in data 18.10.2021, con la dichiarazione del conto corrente dedicato.

**Visto** l'elenco delle imprese iscritte alla White List della Prefettura di Brescia nel quale è presente la *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* con richiesta del 11.06.2021 tutt'ora in fase di aggiornamento.

**Vista** la Determina del RUP n° 597 - IRIDE del 07.12.2022 di approvazione della liquidazione della fattura n. 208 del 06.12.2022 emessa dalla *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* con sede legale in via Pusteria n. 5 in Brescia, per un importo pari ad € 105.978,96 compreso IVA, relativa alla proroga del nolo del ponte Bailey dal 16.09.2021 al 15.09.2022, sulle somme impegnate con il D.D.G. n. 58 del 28.03.2018 (imp. 6/2019), a valere sui fondi di cui al Cap. 516071.

**Ritenuto** di dover approvare il 3° Atto Aggiuntivo al Contratto principale e liquidare, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011, la somma di € 105.978,96 relativa alla fattura n° 208 del 06.12.2022 emessa dalla *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* per la terza proroga del nolo del ponte Bailey.

**Accertata** la disponibilità sull'impegno n. 6/2020 assunto con D.D.G. n. 58 del 28.03.2018 del Capitolo 516071 mantenuto per l'anno 2022.

**Accertata** la regolarità degli atti.

**DECRETA**

- Art. 1** Per quanto nelle premesse, si approva il 3° Atto Aggiuntivo al contratto principale sottoscritto dalla ditta *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* relativo alla terza proroga del nolo del ponte Bailey dal 17.09.2020 al 16.09.2022.
- Art. 2** Si prende atto della Determina del RUP n° 597 - IRIDE del 07.12.2022 di autorizzazione della liquidazione della fattura n° 208 del 06.12.2022 per un importo pari ad € 105.978.96 emessa dalla *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* con sede legale in via Pusteria n. 5 in Brescia (P. IVA 02711070827) per la terza proroga del nolo del ponte Bailey dal 16.09.2021 al 15.09.2022.
- Art. 2** Si liquida la somma di € 105.978.96 relativa alla fattura n° 208 del 06.12.2022 emessa dalla *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* a valere sul **Capitolo 516071 (U.2.02.01.09.012) INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) - PIANO DI SALVAGUARDIA - RELATIVI ALL'OBIETTIVO OPERATIVO 2.3.1 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007-2013** del bilancio della Regione Siciliana - Rubrica 4 per l'esercizio finanziario corrente, di cui all'impegno di spesa n. 6/2020, assunto con DDG n. 58 del 28.03.2018 e mantenuto per il 2022.
- Art. 3** Gli importi di cui al precedente articolo verranno erogati mediante emissione di Mandati di pagamento:
- la somma di € **86.868,00** quale imponibile della **fattura n. 208 del 06.12.2022** emessa dalla *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* con sede legale in via Pusteria n. 5 in Brescia (P.IVA 03573400177) e relativa alla terza proroga del nolo del ponte Bailey dal 17.09.2020 al 16.09.2022, avverrà mediante mandato di pagamento sul conto corrente bancario intestato alla citata ditta e riportato nella dichiarazione dei flussi finanziari;
  - la somma di € **19.110,96** quale IVA della **fattura n° 208 del 06.12.2022** emessa dalla *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* a favore della Regione Siciliana coordinate bancarie IT34E0200804625000103623296, in conformità alle istruzioni operative fornite dall'Assessorato dell'Economia con la circolare n. 9/2015.
- Art. 4** Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall'art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto.
- Art. 5** Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21.

**Il Dirigente del Servizio**

*Ing. Nunziato La Spina*

**Il Dirigente Generale**

*ing. Salvatore Cocina*