



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
Assessorato Istruzione e Formazione professionale
Dipartimento regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Visto** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- Visto** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;

- Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii;
- Visto** Il D.P. Reg. del 20 dicembre 2018 n. 9186, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del 12 dicembre 2018, con la quale il dott. Salvatore Taormina è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale;
- Visto** Il D.D.G. n. 7352 F.P. del 30 novembre 2016 con il quale è stato approvato il contratto individuale di Dirigente del Servizio – Interventi per l’Edilizia Scolastica ed Universitaria, Gestione Anagrafe dell’Edilizia Scolastica, sottoscritto in data 18 novembre 2016 fra il Dirigente Generale e l’Ing. Mario Medaglia;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l’altro, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l’articolo 11;
- Vista** la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021”;
- Visto** l’art. 15 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all’articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.;
- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- Visto** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C (2007) 4249 del 7 luglio 2007es.m.i.;
- Viste** le “Linee Guida per l’attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n.439 del 23 novembre 2010;
- Visto** l’Asse VI del PO FESR Sicilia 2007/2013 ed in particolare l’Obiettivo Operativo 6.3.1 “Migliorare la qualità della vita nelle aree urbane e marginali attraverso la riqualificazione delle strutture scolastiche per la conciliazione vita lavoro e l’erogazione dei servizi socio-culturali” e la relativa Linea di Intervento 6.3.1.1 “interventi per migliorare la qualità e la funzionalità della scuola, la sostenibilità ambientale e l’accessibilità ai servizi scolastici da parte delle persone diversamente abili”;
- Visto** il D.D.G. n.7028 del 01/12/2014 registrato presso la Corte dei Conti il 22/12/2014, Reg. n. 1 fg. 317 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 6.3.1.1 “interventi per migliorare la qualità e la funzionalità della scuola, la sostenibilità ambientale e l’accessibilità ai servizi scolastici da parte delle persone diversamente abili”;
- Considerato** che con Delibera di Giunta Municipale n° 10 del 01/02/2010 è stato approvato il progetto

denominato "lavori di adeguamento, impiantistico igienico sanitario e abbattimento barriere architettoniche della Scuola Materna di Via Matteotti" del Comune di Mistretta, per un importo complessivo di € 91.993,24;

Considerato il contratto d'appalto stipulato con impresa aggiudicataria in data 22/09/2014 al Rep. 863, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Sant'Agata di Militello il 23/09/2014 al n. 863, per un importo complessivo di € 41.452,34, al netto del ribasso d'asta pari al 33,7921%;

Considerata la Determinazione Dirigenziale n. 400 del 09.07.2014 con la quale viene rimodulato il Quadro economico post gara per un importo complessivo pari a €. 73.840,38 così come di seguito elencato:

QE POST GARA

DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A. LAVORI IN APPALTO		
A.1 - Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 32.347,53	
A.2 - oneri della sicurezza	€ 456,78	
A.3 - costo della manodopera	€ 8.648,03	
TOTALE A	€ 41.452,34	€ 41.452,34
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 - IVA LAVORI 10%	€ 4.145,23	
B.2 - Competenze tecniche IVA e oneri al netto di ribasso	€ 26.433,61	
B.3 - Imprevisti	€ 910,79	
B.4 - RUP 25% del 2% ex art. 92 del D.lgs 163/2006	€ 498,41	
B.5 - Spese per pareri	€ 400,00	
TOTALE B	€ 32.388,04	€ 32.388,04
TOTALE QE (A+B)		€ 73.840,38
Totale Economie		€ 18.152,86
Sommano		€ 91.993,24

Visto

Il D.D.S. n. 5767 del 21/10/2014 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione-Servizio di Edilizia Scolastica ed Universitaria, annotato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Istruzione e Formazione Professionale in data 25/11/2014 al n. 27 per per il Cap. 772032 ed al n. 34 per il Cap. 772027, con il quale a seguito dell'appalto dei lavori, è stato rideterminato il quadro economico di spesa del progetto "Lavori di adeguamento impiantistico, igienico sanitario e abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola materna via G. Matteotti" del comune di Mistretta, tenendo conto anche di quanto disposto dall'art. 3 della L.R. n. 20/2007 e ripartendo le economie residue, da ciò l'importo complessivo di €. 77.140,90, di cui la somma di € 27.672,14 sul capitolo del Bilancio Regionale n. 772032 a valere sui fondi PAC-Piano di Salvaguardia del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 ed €. 21.796,62 sul capitolo del Bilancio Regionale n. 772027 a valere sui Finanziamenti dello Stato per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'art. 4 della L.n. 23/96, restando a carico del Bilancio dell'Amministrazione Comunale di Mistretta la somma di € 27.672,14, tale disposizione non ha avuto applicazione, in seguito, poichè le somme relative alle CPT non sono mai state utilizzate; di seguito il Quadro Economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A. LAVORI IN APPALTO		
A.1 - Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 32.347,53	
A.2 - oneri della sicurezza	€ 456,78	
A.3 - costo della manodopera	€ 8.648,03	
TOTALE A	€ 41.452,34	€ 41.452,34
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 - IVA LAVORI 10%	€ 4.145,23	
B.2 - Competenze tecniche IVA e oneri al netto di ribasso	€ 26.433,61	
B.3 - Imprevisti	€ 910,79	
B.4 - RUP 25% del 2% ex art. 92 del D.lgs 163/2006	€ 498,41	
B.5 - Spese per pareri	€ 400,00	
B.6 - Versamento alla CPT di Messina, quota del 20% del ribasso d'asta di €. 16.502,60 ex art. 3 L.R. n. 20/2007	€ 3.300,52	
TOTALE B	€ 35.688,56	€ 35.688,56
TOTALE QE (A+B)		€ 77.140,90
Totale Economie		€ 14.852,34
Sommano		€ 91.993,24

Considerata la Determinazione Dirigenziale n. 569 del 24.09.2014 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006, trasmessa con nota prot. 2693 del 07/03/2017, per far fronte alle maggiori somme il Comune di Mistretta, con Delibera G.M. n. 156 del 05.09.2014 ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta relativo alla sola quota comunale. Da ciò il QE per come di seguito elencato:

QE PVS

DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A. LAVORI IN APPALTO		
A.1 - Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 34.828,03	
A.2 - oneri della sicurezza	€ 1.273,43	
A.3 - costo della manodopera	€ 13.613,80	
TOTALE A	€ 49.715,26	€ 49.715,26
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 - IVA LAVORI 10%	€ 4.971,53	
B.2 - Competenze tecniche IVA e oneri al netto di ribasso	€ 24.956,68	
B.3 - Imprevisti	€ 0	

B.4 – RUP 25% del 2% ex art. 92 del D.lgs 163/2006	€	580,05	
B.5 – Spese per pareri	€	130,00	
TOTALE B	€	30.638,26	€ 30.638,26
TOTALE QE PVS (A+B)			€ 80.353,52
Totale Economie			€ 11.639,72
Sommano			€ 91.993,24

Visto il D.D.G. n. 4062/ISTR del 25/07/2016 registrato alla Corte dei Conti Reg. n. 1 Fg. n. 310 del 08/09/2016 di imputazione al PO FESR 2007/2013, tra gli altri, del progetto “Lavori di adeguamento impiantistico, igienico sanitario e abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola materna via G. Matteotti” del comune di Mistretta, Codice Caronte SI_1_12313 e CUP G86E07000020002, a valere sulla Linea di Intervento 6.3.1.1 “interventi per migliorare la qualità e la funzionalità della scuola, la sostenibilità ambientale e l’accessibilità ai servizi scolastici da parte delle persone diversamente abili” e la annessa documentazione propedeutica, per un valore di € 77.140,90, notificato all’Ente beneficiario con nota prot. n. 60550 del 21/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 59 del 06/03/2017 con la quale approvano gli atti di contabilità finale, compresa la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione del progetto, compreso il Quadro Economico Finale dell’intervento per un importo complessivo pari a euro 80.353,52 così strutturato:

QE FINALE

DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A. LAVORI IN APPALTO		
A.1 - Importo lavori al netto del ribasso d’asta	€ 34.828,03	
A.2 - oneri della sicurezza	€ 1.273,43	
A.3 - costo della manodopera	€ 13.613,80	
TOTALE A	€ 49.715,26	€ 49.715,26
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 - IVA LAVORI 10%	€ 4.971,53	
B.2 – Competenze tecniche IVA e oneri al netto di ribasso	€ 24.956,68	
B.3 – RUP 25% del 2% ex art. 92 del D.lgs 163/2006	€ 580,05	
B.4 – Spese per pareri	€ 130,00	
TOTALE B	€ 30.638,26	€ 30.638,26
TOTALE QE FINALE (A+B)		€ 80.353,52
Totale Economie		€ 11.639,72
Sommano		€ 91.993,24

Visto Il D.D.S. n. 8221 del 04/11/2015 del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione –Servizio di Edilizia Scolastica ed Universitaria, con il quale si prende atto dell’approvazione, da parte del Comune di Mistretta, del Certificato di Regolare esecuzione relativo ai “Lavori di

adeguamento impiantistico, igienico sanitario e abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola materna via G Matteotti" il cui costo totale risulta pari ad €. 80.353,52 di cui €. 27.672,14 sul capitolo del Bilancio Regionale n. 772032 a valere sui fondi PAC - Piano di Salvaguardia del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 ed €. 21.796,62 sul capitolo del Bilancio Regionale n. 772027 a valere sui Finanziamenti dello Stato di cui alla L.n. 23/1996; oltre ad €. 30.884,76 a carico dell'ente obbligato;

- Vista** la **Delibera di Giunta Municipale n. 59 del 06/03/2017** con la quale si conferma l'entrata in funzione dell'opera di cui al progetto "*lavori di adeguamento, impiantistico igienico sanitario e abbattimento barriere architettoniche della Scuola Materna di Via Matteotti*" alla data del 31/12/2015, e che la stessa è funzionante e fruibile; si attesta altresì la conformità rispetto a quello approvato e ammesso al finanziamento, il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, il caricamento e la validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO), assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;
- Preso atto** della documentazione di rendicontazione delle somme trasmessa dal Comune di Mistretta con ai fini della rendicontazione della spesa;
- Considerato** che con Decisione C(2015)2771 *final* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
- Vista** la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 "*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*";
- Vista** la nota del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale prot. n. 60550 del 21/07/2016 con cui il servizio XI, nel notificare il citato decreto n. 4062/ISTR, ha dato indicazioni circa gli adempimenti e le attività da svolgere ai fini della rendicontazione degli interventi sul PO FESR 2007/2013;
- Ritenuto** di dover prendere atto del quadro economico finale di cui alla Delibera di Giunta Municipale n.59 del 06/03/2017;
- Ritenuto** di dover determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 6.3.1.1, tenuto conto delle spese effettivamente certificate dall'Autorità di Pagamento, come si evince dal sistema informativo Caronte che ammontano ad € 41.899,52;

DECRETA

- Art. 1** Per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto del Quadro Economico Finale di spesa per un importo pari a euro 80.353,52 nonché della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione relativi al progetto denominato "*lavori di adeguamento, impiantistico igienico sanitario e abbattimento barriere architettoniche della Scuola Materna di Via Matteotti*" del Comune di Mistretta a valere sulla Linea di Intervento "6.3.1.1", approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 59 del 06/03/2017 come di seguito articolato:

DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A. LAVORI IN APPALTO		
A.1 - Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 34.828,03	
A.2 - oneri della sicurezza	€ 1.273,43	
A.3 - costo della manodopera	€ 13.613,80	
TOTALE A	€ 49.715,26	€ 49.715,26
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 - IVA LAVORI 10%	€ 4.971,53	
B.2 - Competenze tecniche IVA e oneri al netto di ribasso	€ 24.956,68	
B.3 - RUP 25% del 2% ex art. 92 del D.lgs 163/2006	€ 580,05	
B.4 - Spese per pareri	€ 130,00	
TOTALE B	€ 30.638,26	€ 30.638,26
TOTALE QE FINALE (A+B)		€ 80.353,52
Totale Economie		€ 11.639,72
Sommano		€ 91.993,24

Art. 2 Approvare la definitiva ammissione al finanziamento per € 41.899,52 a valere sulla **Linea di Intervento 6.3.1.1** "interventi per migliorare la qualità e la funzionalità della scuola, la sostenibilità ambientale e l'accessibilità ai servizi scolastici da parte delle persone diversamente abili" del PO FESR 2007/2013; dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al quadro economico in presa d'atto all'art. 1 precedente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 6.3.1.1	€ 41.899,52
Quote di cofinanziamento Stato	€ 5.454,00
Quota Ente locale beneficiario L. 23/96	€ 33.000,00
TOTALE	€ 80.353,52

Art. 3 Considerato che l'importo impegnato, con l'ultimo DDS 8221 del 04/11/2015, sul capitolo del Bilancio Regionale n. 772032 a valere sul PAC - Piano Salvaguardia è di € 27.672,14 e sono stati certificati sul PO FESR a valere sullo stesso capitolo € 26.488,83 risulta pertanto un'economia sullo stesso capitolo di € 1.183,14;

Art. 4 Considerato che l'importo impegnato, con l'ultimo DDS 8221 del 04/11/2015, sul capitolo del Bilancio Regionale n. 772027 a valere sulla quota statale è di € 21.796,62, ridotta ad € 20.864,69 come da QTE finale (di cui € 15.410,69 a valere sul PO FESR, ed € 5454,00 a valere sui fondi statali ex L. 23/96), risulta pertanto un'economia sullo stesso capitolo di € 931,89;

Art. 3 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Istruzione e Formazione Professionale, per il successivo inoltro alla Corte dei Conti, e successivamente sarà

D.D.G. n. 621 del 13 MAR 2019

pubblicato sul sito ufficiale dell'Amministrazione e sul sito di Euroinfoscilia PO FESR 2007-2013, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 6.3.1.1 "interventi per migliorare la qualità e la funzionalità della scuola, la sostenibilità ambientale e l'accessibilità ai servizi scolastici da parte delle persone diversamente abili" del PO FESR 2007/2013, ed ai sensi dell'art. 68 della Legge regionale 12 agosto 2014 n.21.

Palermo, li 13 MAR 2019

Il Funzionario Direttivo
Rosa Spatafora

Il Dirigente del Servizio XI
Mario Medaglia



Il Dirigente Generale
Salvatore Taormina