

D.D.G.n° 71 del 28 MAR 2018

Oggetto: decreto di chiusura relativo ai lavori per la "Realizzazione di un'area di Protezione Civile in c.da Tracino del comune di Pantelleria (TP)".



Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana
12 APR. 2018
N. 50



PRESIDENZA

Il Dirigente generale


ASSESSOR REGIONALE DI ECONOMIA
REGIONALE, ATTIVITÀ DI PROMOZIONE,
DEVELOPPO REGIONALE E TURISMO

VISTO:
Pres. n. 101/12
Palm. n. 09/2018
Il Dirigente generale

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA
17 APR. 2018
Reg. N° 1 Foglio N° 17 Il Direttore

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il trattato che istituisce la Comunità Europea;
- VISTO** il Regolamento CE 1080/2006 del 05.7.2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE 1783/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il regolamento CE 1083/2006 del 11.7.2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo e al Fondo di coesione e recante abrogazione del regolamento CE 1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento CE 1828 del 08.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 371 del 27.12.2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE 1083/99 del 2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento CE 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Regolamento CE 846/2009 della Commissione del 01.9.2009, che modifica il regolamento CE 1828/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Regolamento CE 284/2009 del Consiglio del 07.4.2009 che modifica il regolamento CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- VISTO** il Regolamento UE 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.6.2010 che modifica il Regolamento CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale per le Regioni italiane dell'obiettivo convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13.7.2007;
- VISTO** il D.P.R. 196 del 03.10.2008, relativo al regolamento di esecuzione del regolamento CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- VISTO** il regolamento CE 1159 del 30.5.2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il programma operativo regionale FESR 2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 07.9.2007 dalla Commissione europea con decisione C/2007 4249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n°9 del 22.02.2008;
- VISTA** la circolare 772 del 16.01.2009 dell'Autorità di gestione, concernente il regolamento CE 1828/06 - Piano della comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013. Osservanza e disposizioni;

- VISTE** le linee guida per l'attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 adottate con deliberazione di Giunta regionale 266 del 29.10.2008 successivamente modificate e sostituite con la nuova versione adottata con Deliberazione di Giunta regionale 439 del 23.11.2010;
- VISTA** la direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
- VISTA** la Deliberazione di Giunta 83 del 06.3.2009, con la quale è stato approvato il quadro del riparto finanziario delle risorse del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013;
- VISTO** l'accordo interdipartimentale siglato il 10.7.2009 dai Dipartimenti Regionali del Territorio e Ambiente e della Protezione Civile;
- VISTO** l'esito dei Tavoli Tecnici attivati per il programma della Linea d'intervento 2.3.1.8.
- VISTA** la pista di controllo della linea d'intervento 2.3.1.8. del PO FESR Sicilia 2007/2013, approvata con D.D.G. 269 del 24.05.2010 registrato alla Corte dei Conti in data 23.7.2010, reg. n°1, foglio 43;
- VISTA** la verifica di coerenza da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici trasmessa con nota prot. n° 9046 del 20.5.2011;
- VISTO** il D.D.G. del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana n° 415 del 09.8.2011 annotato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza al n°144 del 12.8.2011 e registrato dalla Corte dei Conti il 09.9.2011 reg.1 foglio 110, che approva *il programma della Linea d'intervento 2.3.1.8. – Realizzazione di infrastrutture finalizzate alla previsione e alla mitigazione dei rischi idrogeologici, sismici, vulcanici, industriali ed ambientali, da attuare con gli strumenti finanziari previsti dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013 per la linea di intervento 2.3.1.8;*
- VISTA** la deliberazione n°258 del 17 luglio 2013 con la quale la Giunta regionale ha adottato il P.O. FESR Sicilia 2007/2013 rimodulato in attuazione del Piano di Azione Coesione terza fase ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE n°C (2013) 4224 del 5 luglio 2013;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n°280 del 6 agosto 2013 "P.O. FESR Sicilia 2007/2013 Piano di Azione e Coesione (PAC) Salvaguardia – Misure di accelerazione della spesa I fase" con la quale sono state assegnate ulteriori risorse per un importo di 25 mln di Euro alla linea d'intervento 2.3.1.8.;
- VISTA** la nota prot. n° 70630 del 28.10.2013 con la quale il Dipartimento della protezione civile ha inviato al Presidente della Regione la rimodulazione del programma;
- VISTA** la deliberazione della Giunta n°364 del 28 ottobre 2013 "P.O. FESR" Sicilia 2007/2013 – Rimodulazione risorse Linea d'intervento 2.3.1.8. "Realizzazione di infrastrutture finalizzate alla previsione e alla mitigazione dei rischi idrogeologici, sismici,vulcanici,industriali e ambientali" con la quale viene approvata la rimodulazione del programma;
- VISTO** il Documento "Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione" adottato con deliberazione di Giunta n°84 del 26 Marzo 2014;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 261 del 29.9.2014 "PO-FESR Sicilia 2007/2013 – Decisione CE C(2014) 6446 dell'11.9.2014 – Adozione definitiva";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 268 del 07.10.2014 "PO-FESR Sicilia 2007/2013 –(CCI n° 2007IT161PO011) Decisione CE C(2014) 6446 del 11.9.2014 – Ripartizione risorse";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 336 del 18.11.2014 con la quale si approvano le modifiche del documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione PO-FESR Sicilia 2007/2013" concernenti la rimodulazione delle linee d'intervento 1.1.4.2. e 1.2.3.3 relative alla realizzazione delle vie di fuga ed alle elisuperfici, ed al trasferimento delle nuove linee d'intervento 2.3.1.11 e 2.3.1.12 dell'obiettivo operativo 2.3.1. del programma;
- VISTA** la nota prot. n° 21648 del 28.11.2014 del Dipartimento Programmazione avente per oggetto "PO-FESR Sicilia 2007/2013 – (CCI n° 2007IT161PO011) Proposta di modifica del Documento – "requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" Procedura scritta urgente n°8/2014 – Chiusura"
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 21 del 18.02.2015 con la quale si approva il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione PO-FESR Sicilia 2007/2013";
- VISTO** il D.D.G. n° 383 del 24 settembre 2013 con il quale si è proceduto, a parziale modifica del D.D.G. n°107 del 25.3.2010, ad approvare il nuovo organigramma e funzionigramma assegnando le funzioni di UMC,UCO, RAP e RIO;
- VISTO** il D.D.G. n°17 del 07.2.2014 con il quale si è proceduto, a parziale modifica del D.D.G. n°383 del 24 settembre 2013, ad approvare il nuovo organigramma e funzionigramma assegnando



- le funzioni di UMC,UCO, RAP e RIO;
- VISTO** il D.D.G. n°21 del 18.02.2014 del Dipartimento della protezione Civile della Regione Siciliana annotato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza al n°6 del 21.02.2014 e registrato dalla Corte dei Conti il 05.3.2014 reg.1 foglio 24 che approva la rimodulazione del piano degli interventi relativa alla *"Realizzazione di infrastrutture finalizzate alla previsione e alla mitigazione dei rischi idrogeologici, sismici, vulcanici, industriali ed ambientali"* di cui alla Delibera di Giunta Regionale n°364 del 28.10.2013, da attuare con gli strumenti finanziari previsti dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013 per la linea di intervento 2.3.1.8;
- VISTO** il D.D.G. 92 del 05.5.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 26.5.2014, reg. n°1, foglio 38 con il quale è stata approvata la convenzione sottoscritta il 16.4.2014 tra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile in qualità di stazione appaltante ed il Coordinamento Regionale dei CPT della Sicilia ai sensi dell'art.3 della l.r. 20 del 21.8.2007, dell'art.7 co.3 della l.r. 16 del 03 agosto 2010, dell'art. 1 co. 3 della l.r. 12 del 12 luglio 2011 e del Decreto 28 maggio 2012 pubblicato sulla G.U.R.S. del 29 giugno 2012 n°26;
- VISTO** il D.D.G. 122 del 29.5.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 24.6.2014, reg. n°1, foglio 49 con il quale sono state approvate le piste di controllo del PO FESR Sicilia 2007/2013;
- VISTO** il DDG n°1088 del 03/12/2015 con cui viene modificata la pista di controllo del processo "Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni" delle linee di intervento PO-FESR Sicilia 2007/2013 di competenza del DRPC;
- VISTO** la Delibera di Giunta Regionale n° 180 del 21.7.2015 e la Delibera di Giunta Regionale n° 186 del 21.7.2015;
- VISTO** il capitolo 516061 "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1. del PO FESR Sicilia 2007/2013";
- VISTA** la L.R. n°47 del 08.7.1977 e ss.mm.ii.;
- VISTA** il D.Lgs n°1 del 02.01.2018 *"Codice della protezione civile"*;
- VISTI** gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998;
- VISTA** la L.R. 10 del 30.4.1991 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge n°20 del 14.01.1994 ed il relativo D.Lvo n°200 del 18.6.1999;
- VISTA** la L.R. 10 del 15.5.2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- VISTO** il Protocollo di legalità - Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12.7.2005 stipulato fra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, INAIL, INPS, nonché la relativa circolare attuativa n°593 del 31.01.2006 dell'ex Assessorato Reg.le Lavori pubblici;
- VISTO** il Protocollo di Intesa Regione siciliana - Comando Regionale Sicilia Guardia di Finanza del 11.11.2011 in materia di controlli sui programmi strutturali cofinanziati;
- VISTA** la Legge 296 del 27.12.2006, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- VISTA** la circolare 86313/DRT del 04.5.2016 di applicazione del D.L.50/2016;
- VISTO** l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8 (Modifiche alla legge regionale 12.07.2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50);
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;
- VISTO** il D.P. Reg. del 31 gennaio 2012, Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- VISTI** il Decreto Legge n°95 del 6 luglio 2012 coordinato con la Legge di conversione n.135 del 7 agosto 2012, l'art.19 della L.R. n.11 del 12 maggio 2010, nonché quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale Siciliana n.317 del 9 settembre 2012 e dall'art.33 della L.R. n.9 del 15 maggio 2013.
- VISTA** la l.r. n°9 del 07.5.2015 art.55 comma 3 sulla gestione centralizzata degli acquisti.

- VISTO** il D.L. 225 del 29.12.2010 convertito con modificazioni dalla L10 del 26.02.2011;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 18.7.1999, n°200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- VISTA** la Deliberazione n°92/2009 del 04.9.2009 della Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti che individua, tra gli altri, i decreti di approvazione e di graduatorie e procedure di selezione, quali atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti per il periodo di programmazione 2007/2013;
- VISTA** la nota 15470 del 10.9.2009 dell'A.d.G., concernente le tipologie degli atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti per il periodo di programmazione 2007/2013;
- VISTO** l'art.11 della L.R. n.3 del 13 gennaio 2015, "armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" secondo cui a decorrere dal 01.01.2015 la Regione applica le disposizioni del D.L.vo n.118 del 23.01.2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P. Reg. 718 del 16.02.2018 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del DRPC Sicilia;
- VISTO** la L.R. n.19 del 29/12/2017, "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018";
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n.187 del 15/5/2017 "Legge di stabilità regionale 2017 e Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017";
- VISTO** la circolare n.1 del Ragioniere Generale avente per oggetto "esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'anno 2018";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.437 del 27 dicembre 2016 che approva la nuova ripartizione in Macroaggregati di alcuni capitoli di spesa del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2016/2018 a modifica del Documento approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.76 del 22 marzo 2016.
- VISTE** le schede del monitoraggio – residuo vecchio ante 2017 "Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n.118/2011";
- VISTO** il D.P.R.S. n°12 del 14 giugno 2016 con cui si approva la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
- VISTO** l'obiettivo specifico 2.3. "Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale" dell'asse II del PO FESR Sicilia 2007/2013 "Uso efficiente delle risorse naturali", ed in particolare l'obiettivo operativo 2.3.1. "Realizzare interventi infrastrutturali prioritari previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di protezione civile e per la prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Sicilia";
- VISTO** l'obiettivo operativo 2.3.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013 che ha individuato la linea d'intervento 2.3.1.8 "Realizzazione di infrastrutture finalizzate alla previsione e alla mitigazione dei rischi idrogeologici, sismici, vulcanici, industriali ed ambientali (categ. nn° 49,53)", di cui è Centro Responsabile il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;
- VISTA** la propria Determina n° 191 del 18.03.2014 con la quale è stato nominato R.U.P. l'ing. Vincenzo Loria per i lavori in oggetto indicati;
- VISTA** la determina n° 268 del 07.07.2014 del Dirigente Generale con la quale, su proposta del R.U.P. ,tra i dipendenti del D.R.P.C. ha nominato i collaboratori alle attività del R.U.P. (art.90 D.lvo 163/2006 e ss.mm.ii.) i signori: funz. dir. geom. Basciano Giovanni, istruttore Andrea Sparla e Op. amm. Teresa Loredana ed ha costituito, ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 163/2006, l'Ufficio di Direzione dei Lavori composto da: funz. dir. geom. Gaetano Altese direttore dei lavori, dirigente ing. Giovanni Indelicato, direttore operativo con compiti di coordinamento per la sicurezza, e funzionario direttivo geom. Rosario Grammatico direttore operativo;
- VISTA** l'individuazione dell'intervento con il **CUP: H21B14000100006, codice Caronte SI_1_12333, e CIG: 5907594CC7;**
- VISTO** il D.D.G. n° 326 del 17.09.2014, registrato alla Ragioneria Centrale per la Presidenza in data 25/09/2014 e registrato alla Corte dei Conti Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana al reg. n° 1 Foglio n° 112 in data 13.10.2014, con cui è stato approvato e finanziato il progetto "Lavori per la realizzazione di un'area di Protezione Civile in C/da



Tracino - Comune di Pantelleria (TP)" e con il quale è stato prenotato al n° 69 l'importo di €1.285.625,00 e al n° 70 l'impegno di € 14.375,00, secondo il seguente Q.T.E.:

A)	IMPORTO DEI LAVORI		
A1	Importo dei Lavori soggetti a ribasso	€	502.219,72
A2	Costi della manodopera	€	235.079,07
A3	Importo oneri diretti sulla sicurezza	€	18.905,10
A4	Oneri speciali sulla sicurezza	€	10.000,00
A5	Totale	€	766.203,89 € 766.203,89
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	oneri di conferimento a discarica comprensivo di IVA	€	33.000,00
B2	rilievi accertamenti ed indagini e prove di laboratorio	€	36.000,00
B3	spese per allacci pubblici servizi	€	12.000,00
B4	maggiori lavori imprevisi (<5% di A4)	€	37.781,76
	Art. 178 D.P.R. 207/2010 lettera g:		
	a) assicurazioni ex artt.90 co.5 e 92 co.7 bis D.lgs 163/2006	€	6.500,00
	b) spese di carattere strumentale di cui all'art.92 c. 7bis D.Lgs 163/06	€	30.648,16
B5	c) compensi tecnici di cui all'art.93 c. 7 bis D.Lgs 163/06 (2%)	€	15.324,08
	d) assistenza giornaliera, contabilità, liquidazioni e assistenza collaudi, coordinatore della sicurezza	€	30.648,16
	sommario	€	83.120,40
B6	esproprio ed occupazione	€	76.620,39
B7	spese tecnico amministrative (atti, vulture, fraz.ti, trascrizioni etc) e supporto al RUP	€	30.000,00
B8	contributo ex Autorità Vigilanza Lavori Pubblici	€	375,00
B9	IVA sui lavori (10% su A5 e B4)	€	80.398,56
B10	per attività di informazione (opuscoli, workshop etc.)	€	27.000,00
B11	per dotazione di mezzi e attrezzature finalizzate alla gestione dell'area	€	110.000,00
B12	spese per pubblicità gara	€	7.500,00
	Sommario	€	533.796,11 € 533.796,11
	IMPORTO DA IMPEGNARE		€1.300.000,00

VISTO

il **D.D.G. n.81 del 27.03.2015**, impegno 01/2015 registrato in data 16.04.2015 alla Ragioneria Centrale della Presidenza, con il quale, per la realizzazione dei suddetti lavori, è stata impegnata definitivamente la somma di **€ 1.086.972,10** (eurounmilioneottantaseimilanovecentosettantadue/10), con imputazione della stessa sul capitolo 516061 del bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2015 Presidenza Dipartimento Protezione Civile – relativo agli "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1. del PO FESR Sicilia 2007/2013" secondo il seguente Q.T.E.

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO

)	IMPORTO DEI LAVORI		
A1	soggetti a ribasso d'asta	€	502.219,72
A2	Ribasso d'asta del 36,6732%	€	184.180,04
A3	Restano al netto	€	318.039,68
A4	oneri della sicurezza diretti	€	18.905,10
A5	oneri speciali della sicurezza	€	10.000,00
A6	costo netto del personale	€	235.079,07
A7	IMPORTO CONTRATTUALE	€	582.023,85 € 582.023,85
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	oneri di conferimento a discarica comprensivo di IVA	€	33.000,00
B2	rilievi accertamenti ed indagini e prove di laboratorio	€	36.000,00
B3	spese per allacci pubblici servizi	€	12.000,00
B4	maggiori lavori imprevisi	€	37.781,76
	Art. 178 D.P.R. 207/2010 lettera g:		
	a) assicurazioni ex artt.90 co.5 e 92 co.7 bis D.lgs 163/2006	€	6.500,00
B5	b) spese di carattere strumentale di cui all'art.92 c. 7bis D.Lgs 163/06 (2%)	€	30.648,16

	c) comp. Tec. di cui all'art.92 c. 5 D.Lgs 163/06 (2%)	€15.324,08	
	d) assistenza giornaliera, contabilità, liquidazioni e assistenza collaudi, coordinatore della sicurezza	<u>€30.648,16</u>	
	sommano	€83.120,40	€ 83.120,40
B6	esproprio ed occupazione		€ 76.620,39
B7	spese tecnico amministrative (atti, volture, fraz.ti, trascrizioni etc) e supporto al RUP		€ 30.000,00
B8	contributo ex Autorità Vigilanza Lavori Pubblici		€ 375,00
B9	IVA sui lavori (10% su A7 e B4)		€ 61.980,56
B10	per attività di informazione (opuscoli, workshop etc.)		€ 27.000,00
B11	per dotazione di mezzi e attrezzature finalizzate alla gestione dell'area		€ 110.000,00
B12	spese per pubblicità gara		<u>€ 7.500,00</u>
B13	Quota percentuale su ribasso d'asta per convenzione CPT (A2*21,42%*10%)		<u>€ 3.945,14</u>
	Totale somme a disposizione amministrazione		<u>€ 519.323,25</u>
	A detrarre somme già impegnate con D.D.G. 326/14 e di cui ai punti B5a, B8, B12		<u>€ 14.375,00</u>
	Restano le somme a Disposizione dell'Amm.ne	€ 504.948,25	€ 504.948,25

TOTALE

€ 1.086.972,10

VISTO il contratto di appalto Rep. n. N°069 -PA/2015, stipulato in data 30.03.2015, registrato il 31.03.2015 al n° 24, Serie 1^ all'Agenzia delle Entrate di Palermo con il quale i lavori in epigrafe sono stati appaltati all'impresa "Bellia Salvatore" - con sede in via S.Scifo n.11/C,- cap 92100 Agrigento - C.F:BLL SVT 63A19 G282X - .P. IVA 01553390848, iscritta al Registro Imprese della CC AG, per un importo di € 318.039,68 (IVA esclusa), al netto del ribasso d'asta del 36,6732%, oltre ai costi della manodopera dei lavori per € 235.079,07 e degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza per € 28.905,10 e per un importo contrattuale di € 582.023,85;

VISTO il D.D.G. n° 166 del 29 maggio 2015, vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza in data 10.06.2015 ed alla Corte dei Conti Ufficio Il Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana al reg. n° 1 Foglio n° 76 in data 16.06.2015 con cui è stato approvato il contratto di appalto Rep. n. 069 -PA/2015, sopra richiamato, per un importo contrattuale complessivo di € 582.023,85;

VISTO il DDG n. 1271 del 17/12/2015 di approvazione degli atti finali e del certificato di regolare esecuzione, registrato alla Ragioneria il 07.01.2016 per il 31.12.2015 e alla Corte dei Conti il 03.02.2016, Reg. n.1 Foglio n.49, con il quale si è accertato definitivamente un credito residuo in favore della dall'Impresa esecutrice "Bellia Salvatore" - con sede in via S.Scifo n.11/C,- cap 92100 Agrigento - C.F:BLL SVT 63A19 G282X - .P. IVA 01553390848, pari ad €2.283,50 oltre IVA al 10% per € 228,35 per un importo complessivo di € 2.511,85 a saldo dello stato finale dei lavori, , così risultante:

- importo stato finale dei lavori	€ 576.056,05
- a detrarre anticipazione e certificati di pagamento	<u>€ 573.772,55</u>
Restano	€ 2.283,50
I.V.A. 10%	<u>€ 228,35</u>
Totale	€ 2.511,85

VISTA la domanda prot. 35800 del 20.06.2016 con la quale il RUP ha richiesto di usufruire della proroga al 31.12.2016 del termine ultimo di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso del predetto progetto e che lo stesso risulta incluso nell'elenco dei progetti inseriti nel programma di completamento del PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, di cui alla nota prot.46923 del 06.9.2016 e relativo allegato del DRPC Sicilia.

VISTI l'art. 1 comma 804 legge 28.12.2015 n°208 - l'art.15 della l.r. n°8 del 17.5.2016.

VISTA la delibera CIPE n°12 del 01.5.2016 registrata alla Corte dei Conti il 20.7.2016 e pubblicata sulla GURI n° 186 del 10.8.2016 "Programma complementare di Azione e Coesione 2014-2020 - Assegnazione di risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013 ai sensi dell'art.1 comma 8/04 della legge di stabilità per il 2016".

VISTO il DDG n° 303/AlIIRP del 26.8.2016 con il quale è stata accertata e imputata al capo 12, capitolo di entrata 7006 "Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento degli interventi della Programmazione comunitaria. Piano di Azione e Coesione 2014-2020 (PAC)" la somma di €



140.165.245,69 per il finanziamento dei completamenti dei progetti aventi un costo inferiore a 5 milioni di euro.

VISTO il D.D. n. 1214 del 09.9.2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale sono state apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa ed è stato istituito il **capitolo 516074 "Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013"** per un importo di € 11.248.684,49;

CONSIDERATO che con Decisione C(2015)2771 final del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013)1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTE le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot.n. 4543 del 9/3/2016 "Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici" e prot. n. 9878 del 30/5/2016 "Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8";

VISTA la delibera n° 76 del 18.05.2016 con cui la Giunta del Comune di Pantelleria beneficiario delle opere ha assunto la responsabilità di quanto previsto:

- dall'art.57 del Reg. (CE) n°1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo cui nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso *che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione [...].o procurino un vantaggio indebito* al beneficiario;
- dall'art.55 del Reg. (CE) n°1083/2006 in materia di entrate, di cui con la successiva integrazione del Sindaco prot.20788 del 28.11.2017 sono state fornite anche le necessarie informazioni in relazione al fatto che l'intervento non è generatore di entrate e non lo sarà per i successivi cinque anni;

VISTO il DDG n. 1136 del 07.11.2016 di disimpegno 70/2016 dell'importo di € 12.294,44 en.212/2016 dell'importo di euro 281.034,40 dal capitolo 516061 e di contestuale impegno di euro 90.500,00 a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 sul capitolo 516074 "Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013";

VISTE le note 22534 del 21.4.2016 e 1851 del 13.01.2017 del DRPC Sicilia con cui sono stati forniti ai RUP gli indirizzi operativi in ordine agli adempimenti di chiusura delle operazione del PO FESR Sicilia 2007/2013;

VISTA la nota prot.5414 del 30.01.2017 con cui il RUP ha trasmesso gli atti relativi agli adempimenti di chiusura ed in particolare la dichiarazione con cui è attestata la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o dei servizi con quanto finanziato a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 e in cui viene dichiarato che il progetto (le opere, le forniture e/o i servizi connessi) è funzionante (completato e in uso ossia *fruito* dai destinatari della Linea di intervento del PO), nonché all'implementazione del S.I. CARONTE e degli adempimenti relativi agli obblighi di informazione e comunicazione.

RITENUTO di dovere prendere atto del quadro economico finale approvato dal RUP con Determina n.34 del 30.01.2017 per un importo totale della spesa pari ad € 810.682,13 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
A)	IMPORTO DEI LAVORI		
A1	Importo Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 36,6140%, comprensivi del costo del personale	€ 576.056,05	€ 576.056,05
A2	Oneri della sicurezza e costo del personale	€ 261.277,40	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	oneri di conferimento a discarica comprensivo di IVA	€ 8.625,40	
B2	Art. 178 D.P.R. 207/2010 lettera g:		
	a) compensi tecnici di cui all'art.92 c. 5 D.Lgs 163/06 di cui €5.930,42 incentivo progettazione dipendenti Comune Pantelleria	€ 9.078,90	

	b) assistenza giornaliera, contabilità, liquidazioni e assistenza collaudi, coordinatore della sicurezza	€ 26.057,95		
	sommano	€ 35.136,85	€ 35.136,85	
B3	esproprio ed occupazione		€ 76.620,39	
B4	spese tecnico amministrative (atti, vulture, fraz.ti, trascrizioni etc) e supporto al RUP		€ 13.172,40	
B5	contributo ex Autorità Vigilanza Lavori Pubblici		€ 375,00	
B6	IVA sui lavori		€ 57.605,60	
B7	per attività di informazione (opuscoli, workshop etc.)		€ 7.506,43	
B8	per dotazione di mezzi e attrezzature finalizzate alla gestione dell'area		€ 27.269,44	
B9	spese per pubblicità gara		€ 1.705,56	
B10	Quota percentuale su ribasso d'asta per convenzione CPT (A2*21,42%*10%)		€ 3.945,14	
B11	spese di carattere strumentale di cui all'art.92 c. 7bis D.Lgs 163/06		€ 2.663,87	
	Totale somme a disposizione		€ 234.6262,08	€ 234.6262,08
Totale complessivo				€ 810.682,13
Così suddiviso:				
Importo delle somme complessivamente liquidate a carico del PO FESR 2007/2013 linea d'intervento 2.3.1.8 (cap. 516061)				€ 808.018,26
Importo somme spese a valere sul PAC 2014/2020 di cui al DDG n.1136 del 07.11.2016, cap.516074			€ 2.663,87	€ 2.663,87
Importo complessivamente liquidato ad ultimazione intervento				€ 810.682,13
ECONOMIE a valere su PAC 2014/2020: somme impegnate con DDG n.1136/16 € 90.500,00 - somme spese € 2.663,87			€ 87.836,13	

RITENUTO

di dover determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 obiettivo operativo 2.3.1. - Linea d'intervento 2.3.1.8 "Realizzazione di infrastrutture finalizzate alla previsione e alla mitigazione dei rischi idrogeologici, sismici, vulcanici, industriali ed ambientali (categ. nn° 49,53)" e quella relativa al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 "Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013"; per cui l'importo complessivo progettuale risulta come di seguito rappresentato:

Importo delle somme complessivamente certificate a carico del PO FESR 2007/2013 linea d'intervento 2.3.1.8		€ 808.018,26
Importo somme spese a valere sul PAC 2014/2020 di cui al DDG n.1136 del 07.11.2016, cap.516074		€ 2.663,87

VISTO

il D.D.G. n.654 del 22.09.2017 con il quale l'arch. Antonino Terrana è stato nominato Dirigente responsabile del S.9 SERVIZIO SICILIA NORD – OCCIDENTALE di questo Dipartimento;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DECRETA

Art. 1

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

di prendere atto:

- della delibera della Giunta del Comune di Pantelleria n° 76 del 18.05.2016 con cui è stata assunta la responsabilità di quanto previsto dall'art.57 del Reg. (CE) n°1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, e dall'art.55 del Reg. (CE) n°1083/2006 in materia di entrate come da successiva integrazione del Sindaco prot.20788 del 28.11.2017;
- dell'attestazione del RUP che l'intervento consistente nella "Realizzazione di un'area di Protezione Civile in c.da Tracino del comune di Pantelleria (TP)" e relative attrezzature, come risultanti dagli atti contabili, è funzionante, in quanto completato e consegnato al comune di Pantelleria e in uso allo stesso comune e che le opere, le forniture e/o i servizi sono coerenti e congrui con quanto finanziato a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 e che i necessari dati sono stati puntualmente inseriti nel S.I. Caronte e che



gli atti cartacei originali, nonché le evidenze fotografiche su supporto digitale, relativi all'intervento in parola sono tutti collazionati e depositati nell'archivio del Servizio S.09 U.O.B. 03 sede di Trapani in via Senatore Simone Gatto, 36 e che dagli atti summenzionati risulta che è stato adempiuto quanto previsto dagli artt.8 e 9 del reg. (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;

- del rapporto conclusivo e rendicontazione delle somme spese redatto dal RUP e trasmesso con nota prot.5414 del 30.01.2017;

Art. 3

di prendere atto del Quadro Economico Finale come redatto e approvato dal RUP con determina n°34 del 30.01.2017 per un importo totale della spesa pari a **€810.682,13** relativo al progetto denominato "Realizzazione di un'area di Protezione Civile in c.da Tracino del comune di Pantelleria (TP)" come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
A)	IMPORTO DEI LAVORI		
A1	Importo Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 36,6140%, comprensivi del costo del personale	€ 576.056,05	€ 576.056,05
A2	Oneri della sicurezza e costo del personale	€ 261.277,40	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	oneri di conferimento a discarica comprensivo di IVA	€ 8.625,40	
B2	Art. 178 D.P.R. 207/2010 lettera g:		
	a) compensi tecnici di cui all'art.92 c. 5 D.Lgs 163/06 di cui €5.930,42 incentivo progettazione dipendenti Comune Pantelleria	€ 9.078,90	
	b) assistenza giornaliera, contabilità, liquidazioni e assistenza collaudi, coordinatore della sicurezza	€ 26.057,95	
	sommano	€ 35.136,85	€ 35.136,85
B3	esproprio ed occupazione	€ 76.620,39	
B4	spese tecnico amministrative (atti, vulture, fraz.ti, trascrizioni etc) e supporto al RUP	€ 13.172,40	
B5	contributo ex Autorità Vigilanza Lavori Pubblici	€ 375,00	
B6	IVA sui lavori	€ 57.605,60	
B7	per attività di informazione (opuscoli, workshop etc.)	€ 7.506,43	
B8	per dotazione di mezzi e attrezzature finalizzate alla gestione dell'area	€ 27.269,44	
B9	spese per pubblicità gara	€ 1.705,56	
B10	Quota percentuale su ribasso d'asta per convenzione CPT (A2*21,42%*10%)	€ 3.945,14	
B11	spese di carattere strumentale di cui all'art.92 c. 7bis D.Lgs 163/06	€ 2.663,87	
	Totale somme a disposizione	€ 234.626,08	€ 234.626,08
Totale complessivo			€ 810.682,13
Così suddiviso:			
	Importo delle somme complessivamente liquidate a carico del PO FESR 2007/2013 linea d'intervento 2.3.1.8 (cap. 516061)		€ 808.018,26
	Importo somme spese a valere sul PAC 2014/2020 di cui al DDG n.1136 del 07.11.2016, cap.516074	€ 2.663,87	€ 2.663,87
	Importo complessivamente liquidato ad ultimazione intervento		€ 810.682,13
	ECONOMIE a valere su PAC 2014/2020: somme impegnate con DDG n.1136/16 € 90.500,00 - somme spese € 2.663,87	€ 87.836,13	€ 87.836,13

Art. 4

di dare atto che con nota 4760/A.2/DRPC Sicilia del 30.01.2018 è stata trasmessa, tra le altre, la scheda di monitoraggio residui ante 2017 con cui, per la somma residua pari a € 87.836,13, la quota da mantenere a residuo è stata indicata pari a 0,00 a valere sul DDG n. 1136 del 07.11.2016 - capitolo 516074 "Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013", impegno n.4/2016; come da variazione 7272 del 15.3.2018.

Art. 5

di approvare la definitiva ammissione al finanziamento per:

- Euro **€ 808.018,26** a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 - obiettivo operativo 2.3.1. - Linea d'intervento 2.3.1.8 "Realizzazione di infrastrutture finalizzate alla previsione e alla mitigazione dei rischi idrogeologici, sismici, vulcanici, industriali ed ambientali (categ. nn° 49,53)" capitolo 516061 "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1. del PO FESR Sicilia 2007/2013", di cui ai DD.D.G. di impegno:

- ✓ D.D.G. n°326 del 17.09.2014, impegno n.70 capitolo 516061 dell'importo di € 14.375,00 di cui liquidato €2.080,56;
- ✓ D.D.G. n°81 del 27.03.2015 impegno n.01 capitolo 516061 dell'importo di € 1.086.972,10 di cui liquidato € 253.455,71;
- ✓ con delibera di Giunta 204 del 10.8.2015 è stata re imputata la somma di € 833.516,39 di cui liquidata €552.481,99; a seguito di riaccertamento ordinario dei residui passivi di cui alla D.G.R n°198/2016 è stata re imputata la somma di €281.034,40 impegno 212/2015; con DDG 1136 del 07.11.2016 sono state disimpegnate le somme di €12.294,44 impegno n.70/2014 di cui al DDG 326/2014 e di €281.034,40 di cui all' impegno 212/2015 capitolo 516061 della suddetta D.G.R n°198/2016.

- Euro **€ 2.663,87** a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 di cui al DDG di impegno n.1136 del 07.11.2016, capitolo 516074 impegno 04 dell'importo di € 90.500,00, di cui liquidato € 2.663,87, secondo il seguente riparto finanziario:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 - Obiettivo operativo 2.3.1 - Linea d'intervento 2.3.1.8 "Realizzazione di infrastrutture finalizzate alla previsione e alla mitigazione dei rischi idrogeologici, sismici, vulcanici, industriali ed ambientali (categ. nn° 49,53)"	€ 808.018,26
Quota a valere sul PAC 2014/2020 "Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013"	€ 2.663,87
TOTALE	€ 810.682,13

Art. 6

il referente per l'applicativo "Caronte" è il dirigente del Servizio Sicilia Nord Occidentale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana quale RT.

Art. 7

tutta la documentazione relativa al PO FESR Sicilia 2007/2013 ed i regolamenti comunitari menzionati sono rinvenibili nel sito www.euroinfosicilia.it.

Art. 8



ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n.9 del 07/5/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

Art. 9

il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza per il visto di competenza degli organi preposti al controllo giusta L. n.20 del 14.01.1994 e, successivamente, per la registrazione, alla Corte dei Conti. A registrazione avvenuta il presente decreto sarà pubblicato nei siti www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_ProtezioneCivile

Il Dirigente Responsabile Area A.2

Cipriano R. Nugara

DP 9-15
 RUBRICA SERVIZIO
 ELIENCO *file 21*
 DATA *28/3/2018*