

Oggetto: PO-FESR 2007/2013 "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il completamento della circonvallazione costituente via di fuga dal centro abitato-1° lotto nel Comune di Grammichele (CT)" – Approvazione atti di contabilità finale .



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il trattato che istituisce la Comunità Europea;
- VISTO** il Regolamento CE 1080/2006 del 05.7.2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE 1783/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il regolamento CE 1083/2006 del 11.7.2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo e al Fondo di coesione e recante abrogazione del regolamento CE 1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento CE 1828 del 08.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 371 del 27.12.2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE 1083/99 del 2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento CE 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Regolamento CE 846/2009 della Commissione del 01.9.2009, che modifica il regolamento CE 1828/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Regolamento CE 284/2009 del Consiglio del 07.4.2009 che modifica il regolamento CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- VISTO** il Regolamento UE 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.6.2010 che modifica il Regolamento CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale per le Regioni italiane dell'obiettivo convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13.7.2007;
- VISTO** il D.P.R. 196 del 03.10.2008, relativo al regolamento di esecuzione del regolamento CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- VISTO** il regolamento CE 1159 del 30.5.2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il programma operativo regionale FESR 2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 07.9.2007 dalla Commissione europea con decisione C/2007 4249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n°9 del 22.02.2008;
- VISTA** la circolare 772 del 16.01.2009 dell'Autorità di gestione, concernente il regolamento CE 1828/06 – Piano della comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013. Osservanza e disposizioni;
- VISTE** le linee guida per l'attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 adottate con deliberazione di Giunta regionale 266 del 29.10.2008 successivamente modificate e sostituite con la nuova versione adottata con Deliberazione di Giunta regionale 439 del 23.11.2010;
- VISTA** la direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta 83 del 06.3.2009, con la quale è stato approvato il quadro del riparto

- finanziario delle risorse del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013;
- VISTO** l'accordo interdepartimentale siglato il 10.7.2009 dai Dipartimenti Regionali del Territorio e Ambiente e della Protezione Civile;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 261 del 29.9.2014 "PO-FESR Sicilia 2007/2013 – Decisione CE C(2014) 6446 dell'11.9.2014 – Adozione definitiva”;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 268 del 07.10.2014 "PO-FESR Sicilia 2007/2013 –(CCI n° 2007IT161PO011) Decisione CE C(2014) 6446 del 11.9.2014 – Ripartizione risorse”;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 336 del 18.11.2014 con la quale si approvano le modifiche del documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione PO-FESR Sicilia 2007/2013" concernenti la rimodulazione delle linee d'intervento 1.1.4.2. e 1.2.3.3 relative alla realizzazione delle vie di fuga ed alle elisuperfici, ed al trasferimento delle nuove linee d'intervento 2.3.1.11 e 2.3.1.12 dell'obiettivo operativo 2.3.1. del programma;
- VISTA** la nota prot. n° 21648 del 28.11.2014 del Dipartimento Programmazione avente per oggetto "PO-FESR Sicilia 2007/2013– (CCI n° 2007IT161PO011) Proposta di modifica del Documento "requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" Procedura scritta urgente n°8/2014 – Chiusura”;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 21 del 18.02.2015 con la quale si approva il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione PO-FESR Sicilia 2007/2013”;
- VISTO** il D.D.G. n°383 del 24 settembre 2013 con il quale si è proceduto, a parziale modifica del D.D.G. n°107 del 25.3.2010, ad approvare il nuovo organigramma e funzionigramma assegnando le funzioni di UMC,UCO, RAP e RIO;
- VISTO** il D.D.G. n° 17 del 07.2.2014 con il quale si è proceduto, a parziale modifica del D.D.G. n° 383 del 24 settembre 2013, ad approvare il nuovo organigramma e funzionigramma assegnando le funzioni di UMC,UCO, RAP e RIO;
- VISTO** il D.D.G. 92 del 05.5.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 26.5.2014, reg. n°1, foglio 38 con il quale è stata approvata la convenzione sottoscritta il 16.4.2014 tra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile in qualità di stazione appaltante ed il Coordinamento Regionale dei CPT della Sicilia ai sensi dell'art.3 della l.r. 20 del 21.8.2007, dell'art.7 co.3 della l.r. 16 del 03 agosto 2010, dell'art. 1 co. 3 della l.r. 12 del 12 luglio 2011 e del Decreto 28 maggio 2012 pubblicato sulla G.U.R.S. del 29 giugno 2012 n°26;
- VISTO** il D.D.G. n°122 del 29.5.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 24.6.2014, reg. n°1, foglio 49 con il quale sono state approvate le piste di controllo del PO FESR Sicilia 2007/2013;
- VISTO** il DDG n° 1088 del 03/12/2015 con cui viene modificata pista di controllo del processo "Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni" delle linee di intervento PO-FESR Sicilia 2007/2013 di competenza del DRPC;
- VISTO** la Delibera di Giunta Regionale n° 180 del 21.7.2015 e la Delibera di Giunta Regionale n° 186 del 21.7.2015;
- VISTA** la L.R. n°47 del 08.7.1977 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della protezione civile”;
- VISTA** la L.R. 14/98 e ss.mm.ii.;
- VISTI** gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998;
- VISTA** la L.R. 10 del 30.4.1991 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge n°20 del 14.01.1994 ed il relativo D.Lvo n°200 del 18.6.1999;
- VISTA** la L.R. 10 del 15.5.2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- VISTO** il Protocollo di legalità - Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12.7.2005 stipulato fra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, INAIL, INPS, nonché la relativa circolare attuativa n°593 del 31.01.2006 dell'ex Assessorato Reg.le Lavori pubblici;
- VISTO** il Protocollo di Intesa Regione siciliana-Comando Regionale Sicilia Guardia di Finanza del 11.11.2011 in materia di controlli sui programmi strutturali cofinanziati;
- VISTA** la Legge 296 del 27.12.2006, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTA** la circolare 86313/DRT del 04.5.2016 di applicazione del D.L.50/2016;
- VISTO** l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8 (Modifiche alla legge regionale 12.07.2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo. 18.04.2016, n. 50);
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;

- VISTO** il D.P.Reg. del 31 gennaio 2012, Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- VISTI** il Decreto Legge n°95 del 6 luglio 2012 coordinato con la Legge di conversione n.135 del 7 agosto 2012, l'art.19 della L.R. n.11 del 12 maggio 2010, nonché quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale Siciliana n.317 del 9 settembre 2012 e dall'art.33 della L.R. n.9 del 15 maggio 2013;
- VISTA** la l.r. n°9 del 07.5.2015 art.55 comma 3 sulla gestione centralizzata degli acquisti;
- VISTO** il D.L. 225 del 29.12.2010 convertito con modificazioni dalla L10 del 26.02.2011;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 18.7.1999, n°200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- VISTA** la Deliberazione n°92/2009 del 04.9.2009 della Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti che individua, tra gli altri, i decreti di approvazione e di graduatorie e procedure di selezione, quali atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti per il periodo di programmazione 2007/2013;
- VISTA** la nota 15470 del 10.9.2009 dell'A.d.G., concernente le tipologie degli atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti per il periodo di programmazione 2007/2013;
- VISTO** l'art.11 della L.R. n.3 del 13 gennaio 2015, "armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" secondo cui a decorrere dal 01.01.2015 la Regione applica le disposizioni del D.L.vo n.118 del 23.01.2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. n.2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana;
- VISTO** il Piano Regionale delle vie di fuga predisposto dal Servizio Regionale di Protezione Civile per la provincia di Palermo del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, di seguito denominato P.R.V.F. che comprende 234 interventi per un importo complessivo pari ad €848.495.018,33 di cui 41 prioritari da realizzare a titolarità per complessivi €92.577.059,35 di cui 15 in priorità 1 per un importo pari ad € 34.031.814,76;
- VISTO** l'esito dei Tavoli Tecnici attivati per il P.R.V.F.;
- VISTA** la nota n° 66556 del 27.10.2010 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, relativa alla non assoggettabilità del P.R.V.F. alla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTE** le piste di controllo della linea di intervento 1.1.4.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013, approvate rispettivamente, quella a regia, con D.D.G. 1392 del 13.11.2009 registrato alla Corte dei Conti in data 23.12.2009, reg. n°1, foglio 133 e, quella a titolarità con D.D.G. 269 del 24.05.2010 registrato alla Corte dei Conti in data 23.07.2010, reg. n°1, foglio 43;
- VISTO** il verbale n°1 del 23.11.2010 con il quale il P.R.V.F. è stato partecipato al tavolo del Partenariato;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale 18 del 03.02.2011, con la quale l'organo di governo condivide la ripartizione delle risorse destinate alla linea di intervento 1.1.4.2 secondo il piano degli interventi proposto dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ed approva il P.R.V.F.;
- VISTO** il D.D.G. del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana n°27 del 21.02.2011 annotato alla Ragioneria Centrale della Presidenza al n°13 del 25.02.2011 e Registrato alla Corte dei Conti il 01.04.2011, Reg. 1, foglio 70, che approva il Piano Regionale delle vie di fuga, come risulta approvato con Delibera di Giunta Regionale 18 del 03.02.2011, da attuare con gli strumenti finanziari previsti dal PO FESR Sicilia 2007/2013 per la linea di intervento 1.1.4.2;
- VISTA** la nota prot. n° 39616 del 13.06.2013 con la quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile propone la rimodulazione del piano regionale delle vie di fuga approvate con Delibera n°18/2011, al fine di tenere conto delle nuove manifestate situazioni di criticità sul territorio che necessitano di interventi per assicurare in caso di eventi calamitosi, un tempestivo arrivo dei mezzi di soccorso e/o di evacuazione della popolazione interessata;
- VISTA** la Delibera di Giunta regionale n° 215 del 27 giugno 2013, con la quale l'organo di governo approva la rimodulazione del piano regionale delle vie di fuga di cui alla deliberazione n°18 del 3 febbraio 2011, a seguito della rimodulazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 in adesione al Piano di Azione Coesione (PAC) terza fase denominata dalla Giunta regionale con Delibera n°63 del 07.02.2013;
- VISTO** il DDG n° 288 del 8.7.2013 annotato alla Ragioneria Centrale della Presidenza al n° 55 del 8 luglio 2013 e Registrato alla Corte dei Conti il 7 agosto 2013, Reg.1 foglio 40 che approva il Piano Regionale delle vie di fuga, così come risulta approvato con Delibera do Giunta Regionale n°215 del 27 giugno 2013, da attuare con gli strumenti finanziari previsti dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013 per la linea di intervento 1.1.4.2;
- VISTA** la Delibera di Giunta regionale n° 108 del 20 maggio 2014, con la quale l'organo di governo approva la rimodulazione del piano regionale delle vie di fuga di cui alle deliberazioni n°18 del 3 febbraio 2011 e n°215 del 27 giugno 2013 a seguito della rimodulazione del PO FESR Sicilia 2007/2013 in adesione al Piano di Azione Coesione (PAC) terza fase determinata dalla Giunta regionale con Delibera n°63 del 7 febbraio 2013;

- VISTO** il DDG n°126 del 04.06.2014 registrato dalla Corte dei Conti il 2 luglio 2014 al Reg.1 foglio 55 che approva la rimodulazione del Piano Regionale delle vie di fuga, così come risulta approvato con Delibera di Giunta Regionale n°215 del 27 giugno 2013, da attuare con gli strumenti finanziari previsti dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013 per la linea di intervento 1.1.4.2;
- VISTO** il D.P.R.S. n°12 del 14 giugno 2016 con cui si approva la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA** la L.R. n. 13 del 25/05/2022 “Legge di stabilità regionale 2022-2024”;
- VISTA** la L.R. n. 14 del 25/05/2022 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022- 2024”;
- VISTA** la delibera di Giunta n. 265 del 30/05/2022 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2022/2024. Decreto legislativo n. 118/2011 ss.mm.ii., Allegato 4/1- 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 437 del 27 dicembre 2016 che approva la nuova ripartizione in macroaggregati di alcuni capitoli di spesa del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2016/2018 a modifica del Documento approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 76 del 22 marzo 2016;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 21 del 18.02.2015 con la quale si approva il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione PO-FESR Sicilia 2007/2013”;
- VISTO** l’obiettivo specifico 1.1 “Completare, qualificare funzionalmente e potenziare la rete di trasporto ferroviario e stradale, sia primaria che secondaria, al fine di migliorare l’accessibilità ed accrescere la competitività del territorio” dell’asse I del PO FESR Sicilia 2007/2013 “Reti e collegamenti per la mobilità”, ed in particolare l’obiettivo operativo 1.1.4. “Adeguare la funzionalità della viabilità secondaria” volto alla riqualificazione della viabilità secondaria, attraverso la definizione dei piani provinciali (previsti dall’art.1, comma 1152, della L. 296 del 27.12.2006) che individuano le carenze funzionali e strutturali del sistema e gerarchizzano i possibili interventi con riferimento alle esigenze di mobilità e sicurezza sulla rete viaria di competenza;
- VISTO** l’obiettivo operativo 1.1.4 del PO FESR Sicilia 2007/2013 che ha individuato la linea d’intervento 1.1.4.2 “Interventi di adeguamento e potenziamento di vie di fuga finalizzate a garantire adeguati standard di sicurezza in aree a più elevato rischio naturale (catg. n°23)”, di cui è Centro Responsabile il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana e che a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 18.11.2014 è stata rimodulata la linea di intervento 1.1.4.2 ed è stato disposto il suo trasferimento nella nuova linea d’intervento 2.3.1.11 dell’obiettivo operativo 2.3.1 del programma;
- VISTO** l’obiettivo specifico 2.3. “Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale” dell’asse II del PO FESR Sicilia 2007/2013 “Uso efficiente delle risorse naturali”, ed in particolare l’obiettivo operativo 2.3.1. “Realizzare interventi infrastrutturali prioritari previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di protezione civile e per la prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Sicilia”;
- VISTO** l’obiettivo operativo 2.3.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013 che ha individuato la linea d’intervento 2.3.1.11 “Interventi di adeguamento e potenziamento di vie di fuga finalizzate a garantire adeguati standard di sicurezza in aree a più elevato rischio naturale (catg. n°23)“, di cui è Centro Responsabile il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;
- VISTO** il capitolo 516059 “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 1.1.4 del PO FESR Sicilia 2007/2013” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e che a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 18.11.2014 è stata rimodulata la linea di intervento 1.1.4.2 ed è stato disposto il suo trasferimento nella nuova linea di intervento 2.3.1.11 dell’obiettivo 2.3.1 del programma;
- VISTA** la nota dirigenziale n. 38473 del 28.09.2011, del Dirigente Generale pro tempore con la quale è stato nominato R.U.P. l’ing. Giovanni Spampinato, dirigente del Servizio Sicilia Sud Orientale ed istituito l’ufficio di Direzione Lavori, per i lavori in oggetto indicati;
- VISTO** l’individuazione dell’intervento con il CUP G99J11000330006, codice Caronte SI_1_9765 e CIG 4665317560;
- VISTO** il D.D.G. n. 33 del 02.03.2012, registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 12.03.2012 e registrato alla Corte dei Conti Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana al reg. n° 1 Foglio n° 64 in data 22.03.2012, con il quale è stato approvato e finanziato, nell’ambito del Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.1.4 – Linea d’intervento 1.1.4.2, individuato fra quelli prioritari del piano della linea di intervento 1.1.4.2, il progetto relativo ai lavori di “*Completamento della circonvallazione costituente via di fuga dal centro abitato – 1° lotto Comune di Grammichele (CT)*” per un importo totale di € 3.000.000,00 di cui € 2.169.495, 74 per lavori ed € 830.504,26 per somme a disposizione secondo il seguente QTE:

A	IMPORTO DEI LAVORI		
-	Movimenti terra	€	158.288,66
-	Opere d'arte	€	1.686.430,24
-	Cassonetto e arredi stradali	€	188.540,67
-	Impianto di pubblica illuminazione	€	136.236,17
	Importo dei lavori a base d'asta	€	2.169.495,74
-	Costi diretti sulla sicurezza	€	7.054,38
-	Importo lavori soggetti a ribasso	€	2.112.441,36
			€ 2.169.495,74
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
-	Indagini e prove geotecniche incl. iva	€	15.000,00
-	Spostamento linee aeree e sotterranee	€	30.000,00
-	Imprevisti incluso IVA	€	108.474,79
-	Acquisizione aree ed occ. temporanee	€	325.410,38
-	Spese tecniche (DM 04/04/2001)	€	95.286,50
-	IVA su spese tecniche (21%)	€	10.898,28
-	Oneri discarica incluso IVA	€	13.484,74
-	Per spese di gara	€	15.000,00
-	IVA 10% sui lavori	€	216.949,57
	Sommano	€	830.504,26
	Totale	€	3.000.000,00

di cui €2.985.000,00 prenotati a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2007/2013 – Obiettivo operativo 1.1.4 – sul capitolo 516059 del Bilancio della Regione Siciliana – esercizio 2012 – rubrica 4 Dipartimento Protezione Civile – relativo agli “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 1.1.4 del PO FESR Sicilia 2007/2013”, ed €15.000,00 relativi alle spese per pubblicità gara impegnati sul capitolo 516059 del Bilancio della Regione Siciliana – esercizio 2011 - rubrica 4 Dipartimento Protezione Civile – relativo agli “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 1.1.4 del PO FESR Sicilia 2007/2013”;

VISTO il DDG n. 851 del 29.11.2012 registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 11.12.2012 con il quale sono state impegnate le somme di €325.346,82 relative alle spese per espropri, già prenotate con D.D.G. n. 33 del 02.03.2012, a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2007/2013 – Obiettivo operativo 1.1.4 – sul capitolo 516059 del Bilancio della Regione Siciliana – esercizio 2012 - rubrica 4 Dipartimento Protezione Civile - relativo agli “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 1.1.4 del PO FESR Sicilia 2007/2013”;

VISTO il DDG n. 353 del 9.08.2013 registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 19.08.2013 al n. 7 e registrato alla Corte dei Conti Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana al reg. n° 1 Foglio n° 59 in data 09.09.2013 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo individuato fra quelli prioritari del piano di linea di intervento 1.1.4.2, relativo ai lavori di “Completamento della circonvallazione costituente via di fuga dal centro abitato – 1° lotto nel Comune di Grammichele (CT)” per un importo totale di €3.059.653,18 di cui €2.478.723,57 per lavori ed €580.929,61 per somme a disposizione dell’Amministrazione secondo lo schema di seguito riportato:

A) Importo complessivo perizia	€3.400.000,00
B) Somma impegnata con DDG n. 33 (spese pubbl. gara)	€ 15.000,00
C) Somma impegnata con DDG n. 851 (spese espropri)	<u>€ 325.346,82</u>
	€3.059.653,18

e prenotate €3.059.653,18 sulle risorse del PO FESR Sicilia 2007/2013 – Obiettivo operativo 1.1.4 – sul Capitolo 516059 del Bilancio della Regione Siciliana – esercizio 2013 - rubrica Dipartimento Protezione Civile – relativo agli “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 1.1.4 del PO FESR Sicilia 2007/2013”;

VISTO il DDG n. 712 del 27.12.2013 registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 31.12.2013 al n. 7, con il quale è stato assunto l’impegno della somma di €3.059.653,18 relativamente all’intervento denominato “Completamento della circonvallazione costituente via di fuga dal centro abitato – 1° lotto Comune di Grammichele (CT)” a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2007/2013 – Obiettivo operativo 1.1.4 – sul capitolo 516059 del Bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2013 – rubrica 4 Dipartimento Protezione Civile – relativo agli “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 1.1.4 del PO FESR Sicilia 2007/2013”;

PRESO ATTO del contratto di appalto Rep. n. 0050 , sottoscritto in data 04.03.2015 tra la Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile nella persona dell’ing. Giovanni Spampinato, Dirigente del Servizio S.8 – Servizio Regionale di Protezione Civile per la provincia di Catania –, giusta autorizzazione conferita dal Dirigente Generale del Dipartimento con determina n. 314 del 21/11/2014, e la ditta CO.ANT s.r.l. nella persona del sig. Antinoro Vincenzo, in qualità di Amministratore unico, con sede in Mussomeli (CL), via G. D’Annunzio snc, registrato a Catania il 25.03.2015 al n. 177, Mod. 1, per l’importo di €1.864.629,38, oltre IVA 10% sui lavori pari ad €186.462,94 e IVA 22% sulla progettazione esecutiva pari ad €8.415,64, per un importo complessivo di €2.059.507,96;

VISTO

il DDG n. 395 del 05.08.2015 registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 19.08.2015 al n. 7, e registrato alla Corte dei Conti Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana al reg. n° 1 Foglio n° 133 in data 08.09.2015, con il quale è stato approvato il contratto d'appalto dell'intervento denominato "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il completamento della circonvallazione costituente via di fuga dal centro abitato – 1° lotto Comune di Grammichele (CT)" stipulato in data 04/03/2015 tra il Dipartimento della Protezione Civile e la ditta CO.ANT s.r.l. con sede a Mussomeli (CL), registrato a Catania in data 25.03.2015, serie 1 numero 177, è stata disimpegnata in via definitiva la somma di €735.798,10 per economie da ribasso d'asta a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2007/2013 – ex Obiettivo operativo 1.1.4 – sul capitolo 516059 del Bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2015 – rubrica 4 Dipartimento Protezione Civile – relativo agli "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 1.1.4 del PO FESR Sicilia 2007/2013" ed approvato il nuovo quadro economico rimodulato secondo il seguente Q.T.E.:

A	Importo dei lavori e progettazione esecutiva	€	2.535.508,80	
	a1) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	65.186,59	
	a2) costo manodopera non soggetti a ribasso	€	414.667,32	
	a3) prestazioni di progett. esecutiva compresi oneri	€	56.785,23	
	a4) importo soggetto a ribasso d'asta (A-a1-a2)	€	2.055.654,89	
	a5) importo del ribasso del 32,6358% su €2.055.654,89	€	<u>670.879,42</u>	
	Importo netto contrattuale (a4-a5)	€	1.864.629,38	€ 1.864.629,38
B	Somme a disposizione			
	b1) indagini e prove geotecniche incluso IVA	€	50.000,00	
	b2) spostamento linee aeree e sotterranee	€	35.000,00	
	b3) imprevisti incluso IVA	€	116.224,35	
	b4) oneri per indennità d'esproprio	€	325.410,38	
	b5) spese tecniche - RUP e personale interno	€	49.574,47	
	b6) IVA su spese tecniche (a3) al netto del ribasso	€	8.415,64	
	b7) oneri discarica incluso IVA	€	13.484,74	
	b8) per spese di gara	€	15.000,00	
	b9) IVA sui lavori 10%	€	<u>186.462,94</u>	
	Totale somme a disposizione	€	799.572,52	€ <u>799.572,52</u>
	Totale quadro di spesa			€ 2.664.201,90
	- somme già impegnate con DDG n. 33/12			
	Spese per pubblicità	€	15.000,00	
	- somme già impegnate con DDG n. 851/12			
	Espropri	€	325.346,82	
	- somme già impegnate con DDG n. 712/13			
		€	<u>3.059.653,18</u>	
	Totale somme già impegnate	€	3.400.000,00	€ <u>3.400.000,00</u>
	Totale somme disimpegnate per economie da ribasso + IVA			€ 735.798,10

VISTO

il D.D. n°1214 del 09.09.2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale sono state apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa ed è stato istituito il capitolo 516074 "Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007/2013" per un importo di €11.248.684,49;

VISTO

il D.D.G. 1357 del 30.11.2016 con il quale sono stati approvati il quadro economico del progetto esecutivo per il completamento dell'intervento denominato "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il completamento della circonvallazione costituente via di fuga dal centro abitato – 1° lotto nel Comune di Grammichele (CT)" di seguito riportato, così come rimodulato dal RUP nell'ambito delle stesse somme a disposizione dell'Amministrazione, e l'atto aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi Rep. n. 71 del 27.04.2016 stipulato tra la Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione e la ditta CO.ANT s.r.l., per l'importo complessivo di €68.918,03 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta 32,6358% e comprensivo degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza, delle prestazioni di progettazione esecutiva e del costo del personale, per un nuovo importo contrattuale complessivo di €1.933.547,41:

A)	<u>LAVORI</u>			
1	Importo dei lavori (compr. oneri sicurezza e manodopera)	€	2.570.148,53	
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	65.468,95	
3	Costo della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	436.845,98	
4	Progettazione esecutiva (soggetta a ribasso)	€	56.785,23	
5	Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta [A1-(A2+A3)]	€	2.067.833,60	
6	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 32,6358%	€	1.392.979,56	
7	Importo prog. esecutiva al netto del ribasso d'asta del 32,6358%	€	<u>38.252,92</u>	
8	Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta[A6+A7+A2+A3]	€	1.933.547,41	€ 1.933.547,41

B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>			
1	IVA sui lavori (10%) su (A8-A7)	€	189.529,45
2	IVA su progettazione esecutiva (22% su A7 + oneri)	€	10.282,39
3	Indagini geognostiche	€	30.000,00
4	Espropriazioni	€	325.410,38
5	Spese tecniche - RUP e personale interno	€	51.402,97
6	Oneri discarica incluso IVA	€	13.484,74
7	Spese gara	€	15.000,00
8	Prove sui materiali incluso IVA	€	30.000,00
9	Imprevisti + IVA	€	<u>43.037,63</u>
	Totale somme a disposizione	€	708.147,56
	Spese CPT (674.854,04 x 21,42% x 0,15)	€	21.683,06
€ 708.147,56 € 708.147,56			
€ 21.683,06 € 21.683,06			
C) <u>ECONOMIE</u>			
1	Economie da ribasso d'asta sui maggiori lavori + IVA		
	detratte spese CPT	€	<u>823,87</u>
	Importo complessivo del progetto esecutivo (A+B+C)	€	823,87
		€	2.664.201,90
		€	2.664.201,90
D) <u>ECONOMIE DISIMPEGNATE CON D.D.G. 395/15</u>			
1	Economie da ribasso d'asta + IVA	€	735.798,10
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C)	€	735.798,10
		€	3.400.000,00

VISTO

il verbale del 10.07.2017 con il quale il RUP, ai sensi dell'art. 132, commi 1 lett. c), del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, come nel testo coordinato con le norme recate dalla L.R. 12.07.2011, n. 12, approva in linea tecnica la perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo di 1.953.889,89, secondo il seguente Q.T.E.;

A) <u>LAVORI</u>			
1	Importo dei lavori (compr. oneri sicurezza e manodopera)	€	2.600.857,38
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	66.255,67
3	Costo della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	435.004,30
4	Progettazione esecutiva (soggetta a ribasso)	€	56.785,23
5	Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta [A1-(A2+A3)]	€	2.099.597,41
6	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 32,6358%	€	1.414.377,00
7	Importo prog. esecutiva al netto del ribasso d'asta del 32,6358%	€	<u>38.252,92</u>
8	Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta[A6+A7+A2+A3]	€	1.953.889,89
		€	1.953.889,89
B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>			
1	IVA sui lavori (10%) su (A8-A7)	€	191.563,70
2	IVA su progettazione esecutiva (22% su A7 + oneri)	€	10.282,39
3	Indagini geognostiche	€	30.000,00
4	Espropriazioni	€	325.410,38
5	Spese tecniche - RUP e personale interno	€	52.017,16
6	Oneri discarica incluso IVA	€	5.000,00
7	Spese gara	€	5.000,00
8	Prove sui materiali incluso e sulle strutture[compreso IVA]	€	30.000,00
9	Imprevisti + IVA	€	
10	Spostamento sottoservizi, impianti e ripristini [compreso IVA]	€	5.000,00
11	Allacciamenti a pubblici servizi [compreso IVA]	€	5.000,00
12	Lavori in economia ed a fattura	€	13.000,00
	Totale somme a disposizione	€	672.273,63
	Spese CPT (674.854,04 x 21,42% x 0,15)	€	21.683,06
		€	21.683,06
C) <u>ECONOMIE</u>			
1	Economie da ribasso d'asta sui maggiori lavori + IVA detratte		
	spese CPT	€	823,87
	Importo progetto (A+B+C1)	€	823,87
		€	2.648.670,45
2	Ulteriori economie liberate	€	15.531,45
	Importo complessivo del progetto esecutivo (A+B+C)	€	15.531,45
		€	2.664.201,90
		€	2.664.201,90
D) <u>ECONOMIE DISIMPEGNATE CON D.D.G. 395/15</u>			
1	Economie da ribasso d'asta + IVA	€	735.798,10
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	735.798,10
		€	3.400.000,00

- VISTO** il verbale del 28.07.2017, con cui il Direttore dei lavori ha certificato l'ultimazione in tempo utile dei lavori per l'intervento denominato "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il completamento della circonvallazione costituente via di fuga dal centro abitato – 1° lotto nel comune di Grammichele (CT)";
- VISTA** la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori in data 18.10.2017 ai sensi dell'art. 200 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il relativo stato finale redatto in pari data;
- VISTO** il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo redatto in data 08.01.2018 ai sensi dell'art. 220 del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, sottoscritto senza riserve dall'Impresa esecutrice dei lavori, con il quale si certifica il credito dell'Impresa CO.ANT. s.r.l., con sede in Mussomeli (CL) via G. D'Annunzio snc. partita IVA 01620800852, della rata di saldo pari ad € 9.578,17 (diconsi euro novemilacinquecentosettantotto/17) oltre IVA;
- CONSIDERATO** che l'Impresa CO.ANT. s.r.l., ai sensi dell'art. 113 del Codice, ha prestato la prescritta garanzia definitiva a mezzo fidejussione assicurativa in data 11 novembre 2014, n. 727684952 rilasciata da Allianz s.p.a. di Trieste - Agenzia 706 di Mussomeli (CL), integrata con appendice n. 600557279 del 10.05.2016;
- VISTO** il D.D.G. 1132 del 03.11.2016 con il quale è stata impegnata la somma non spesa al 31.12.2015 di € 2.319.594,80, per il completamento dell'intervento denominato "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il completamento della circonvallazione costituente via di fuga dal centro abitato – 1° lotto nel Comune di Grammichele (CT)", a valere sul capitolo 516074;
- VISTO** il D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel testo vigente in Sicilia, come introdotto dalla L.R. 12.07.2011 n.12, il D.lgs. n.50/2016 ed il regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare gli art. 234 e 235;
- RITENUTO** di approvare gli atti di contabilità finale e il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, di svincolare la cauzione definitiva e di pagare a saldo i compensi dovuti all'Impresa;
- Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

DECRETA

- Art. 1** Per le finalità in premessa, di approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo redatto in data 08.01.2018, ai sensi dell'art. 220 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sottoscritto senza riserve dall'Impresa esecutrice dei lavori e dal Responsabile unico del Procedimento, relativo alla "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il completamento della circonvallazione costituente via di fuga dal centro abitato – 1° lotto nel Comune di Grammichele (CT)".
- Art. 2** Di procedere, con le cautele prescritte dalle leggi vigenti e sotto riserve previste dall'art.1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 123 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 dall'Impresa CO.ANT. s.r.l., con sede in Mussomeli (CL), via G. D'Annunzio snc, a mezzo fidejussione assicurativa in data 11 novembre 2014, n. 727684952 rilasciata da Allianz s.p.a. di Trieste - Agenzia 706 di Mussomeli (CL) e relativa appendice n. 600557279 del 10.05.2016.
- Art. 3** Di accertare definitivamente il credito residuo in favore dell'Impresa CO.ANT. s.r.l., con sede in Mussomeli (CL) via G. D'Annunzio snc., pari ad €9.578,17 (euro novemilacinquecentosettantotto/17)) oltre IVA al 10% per €957,82, per l'importo complessivo di €10.535,99 a saldo dello stato finale dei lavori così risultante:
- | | |
|---|------------------------------|
| Ammontare del conto finale | € 1.915.634,99 |
| A dedurre: | |
| a) per certificato di pagamento n. 0 già emesso | € 182.637,65 (Anticipazione) |
| b) per certificato di pagamento n. 1 già emesso | € 519.469,50 |
| c) per certificato di pagamento n. 2 già emesso | € 208.203,82 |
| d) per certificato di pagamento n. 3 già emesso | € 155.611,80 |
| e) per certificato di pagamento n. 4 già emesso | € 159.627,95 |
| f) per certificato di pagamento n. 5 già emesso | € 332.044,84 |
| g) per certificato di pagamento n. 6 già emesso | € 330.521,22 |
| h) per certificato di pagamento n. 7 già emesso | <u>€ 17.940,04</u> |
| Totale deduzioni | <u>€ 1.906.056,82</u> |
| Restano | € 9.578,17 |
| iva 10% | <u>€ 957,82</u> |
| Totale | € 10.535,99 |
- Art.4** Ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n.9 del 07/5/2015, il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

Art.5

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021, e alla Corte dei Conti per il visto di legittimità. A registrazione avvenuta il presente decreto sarà pubblicato nel sito www.euroinfocilia.it e nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_ProtezioneCivile.

Il Dirigente del Servizio
(*Dott. Marco Sanfilippo*)

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina