



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Oggetto: Comune di Marsala “Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati” - Decreto di pagamento 4° SAL lavori del 2° lotto

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO** il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTA** la Deliberazione n. 92/2009 con la quale la Sezione di controllo per la Regione Siciliana dichiara ammissibile la richiesta del Presidente della Regione Siciliana concernente l'assoggettamento al controllo preventivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera I, della Legge 14/01/94 n. 20 delle categorie di atti di cui in motivazione derivanti dall'attuazione dei Fondi FAS per il periodo di programmazione 2007 -2013;
- VISTO** D.Lgs n. 81 del 09/04/08 “ Attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” s.m.i;
- VISTO** il DPR del 15/02/06 “ Norme di Attuazione del Piano Generale di utilizzo delle acque Pubbliche”;
- VISTO** il D.M. dei LL:PP. N. 99/97 “ Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e fognature”;
- VISTO** il D.P. C.M. del 4/03/96” disposizione in materie di risorse idriche”;
- VISTO** D.Lgs n. 31 del 02/02/01 “ Attuazione della direttiva 98/83/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163;
- VISTO** il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell'obiettivo 1 (2000_2006);
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 13 luglio 2007;
- VISTO** il Piano di azione per gli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 che, in particolare, per il ciclo integrato delle acque prevede due obiettivi specifici: S.10- percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale; S.11- abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per Regione;

- VISTA** la Delibera CIPE n. 174 del 22/12/06 di Approvazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 82 del 03/08/07 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale “ Obiettivi di Servizio”;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 166 del 21/12/07 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – programmazione del Fondo per le Aree Sottosviluppate;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” che, tra le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA** la Deliberazione n. 65 del 10-11/02/09 con la quale la Giunta Regionale approva il Programma Attuativo Regionale delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate 2007 -2013 assegnate alla Regione Siciliana ai sensi della Delibera Cipe n. 166/07;
- VISTA** la Circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 6923 del 21/04/2009 concernente Regolamento (CE) 1828/06 - Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell’attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana;
- VISTA** la legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni ”;
- VISTO** il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- VISTO** il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 Gennaio 2012, n.13 – Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 Luglio 2011, n.12. Titolo I – Recepimento del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 79/12 del 11.07.12 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 255 del 31.10.12;
- VISTO** il D.L. n. 33 del 14/03/13 – art. 26, 27 - Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 89 del 24.04.14 con la quale si approvano una serie di interventi del settore idrico-potabile, fognario e depurativo, da finanziare con le risorse di cui al capitolo 642443, tra cui il progetto “**Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati**” del Comune di Marsala per un importo complessivo di € 5.000.000,00;
- VISTO** l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/15 secondo il quale, a decorrere dall’1 Gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i.;
- VISTO** il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito all’ing. Marcello Loria l’incarico di responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato Dissalazione e Sovrambito a

decorrere dal 02/01/2020;

- VISTO** il D.D.G. n. 1241 del 02.11.18 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 22.11.18, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 05.12.18 reg. 1 foglio 98 con la quale i Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala sono stati imputati e ammessi a rendicontazione al PO FERS 2014 -2020;
- VISTA** la L.R. n. 9 del 12.05.2020 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020. Legge di stabilità Regionale”;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 12.05.2020 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 14.05.2020 con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il Triennio 2020 -2022;
- VISTO** il D.D. n. 636/2020 del 01.06.2020 con il quale la Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha reso disponibile le ulteriori risorse extraregionali relative ad impegni assunti nell'anno 2019 in cui sia stata disposta la reimputazione dei relativi impegni agli esercizi finanziari 2020 e successivi;
- VISTO** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020 con il quale è stato conferito ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 20 del 03.12.03 l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Calogero Foti per la durata di anni tre;
- VISTO** il DPR n. 2805 del 19.06.2020 con il quale è stato conferito ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 20 del 03/12/03 l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Calogero Foti;
- VISTO** il DDG n. 692 del 03.07.2020 con il quale il Dirigente Generale delega il Dirigente del Servizio 1 ad adottare tutti gli atti procedurali ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. C della L.r. n. 10/2000;
- VISTO** il D.D.G. n. 2347 del 14.12.15 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 16.12.15, con il quale è stato disposto il finanziamento della somma di € **5.000.000,00** per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo **642443**;
- VISTO** il D.D.S. n. 1776 del 16.11.16 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 24.11.16, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 13.12.16 reg. 1 foglio 146 con il quale è stato disposto l'impegno della somma di € 5.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;
- VISTO** il contratto rep. n. 11812 del 26/04/2018, con il quale il Comune di Marsala ha affidato i lavori relativi al **Lotto 2 € 1.282.000,00(sostituzione della rete idrica centri abitati del versante Nord) CIG 65564200F2- CUP B81E15000090006** dell'intervento principale all'impresa SITAL Impianti srl” con sede in Gela (CL), Via Venezia P.IVA n. 01804930855 , per l'importo complessivo di € 943.176,28 oltre all'IVA, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dell'11,9901%, sull'importo a base di gara di € 128.382,11 di cui € 12.700,46 per oneri diretti per la sicurezza ed € 824,10 per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 197.603,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il D.D.G. n. 736 del 24.06.19 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 24.07.19, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 12.07.19 al n. 326 , con il quale si è preso d'atto della P.V relative al lotto n. 2 dell'intervento in argomento sul capitolo **642443** per l'importo complessivo di € 1.140.779,68 secondo il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI sogg. ribasso		€ 1.064.873,24
Ribasso d'asta del 11,9901%		€ 127.679,37
Oneri speciali di sicurezza		€ 4.264,60
lavori netti da CTR compreso oneri sicurezza		€ 941.458,47
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A.(10%) su lavori	€	94.145,85
Incentivo Progettazione 2%	€	21.431,17
Coordinatore sicurezza in fase		
Di esecuzione	€	18.397,43
Collaudo Tecnico Amminin	€	7.358,97
Ispettore di cantiere e misura		
E contabilità	€	9.493,26
Imprevisti	€	30.394,53
Oneri di accesso a discarica	€	15.000,00
Polizza Ass. Per progettisti	€	1.600,00
Spese per acc. Laboratorio	€	1.500,00
Tot. somme a disposizione	€	199.321,21
		€ 199.321,21
TOTALE COMPLESSIVO		€ 1.140.779,68

- VISTO** il D.D.S. n. 888 del 24.08.2020 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 25.09.2020, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € 10.111,74 per oneri di conferimento a discarica relativo al 2° lotto dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 88 del 04/02/2020 con la quale è stato nominato nuovo RUP dell'intervento in argomento il Geom. Gaspare Zicchitella in sostituzione dell' Arch. Giacomo Tumbarello in prossimità di essere collocato in quiescenza;
- VISTA** la nota prot. n. 80618 del 05.10.2020 del Comune di Marsala con la quale chiede l'accreditamento della somma complessiva di € 205.086,30 per il pagamento alla ditta Sital Impianti relativo al 4° Stato Avanzamento Lavori del lotto n. 2 dell'intervento in oggetto;
- VISTA** la nota prot. n. 39505 del 08.10.2020 di questo Dipartimento con la quale in riscontro della nota prot. n. 80618/2020, chiede al Comune di Marsala documentazione integrativa al fine di poter dar seguito al pagamento richiesto;
- VISTA** la nota prot n. 84310 del 15.10.2020 del Comune di Marsala con la quale in riscontro alla nota sopracitata trasmette la documentazione integrativa richiesta(4° Stato Avanzamento Lavori e verbali di sospensioni, ripresa e proroga lavori);
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 1119 del 11.10.2019 del Comune di Marsala di presa d'atto ed approvazione del parere favorevole della Direzione Lavori sulla Proroga sul termine di ultimazione dei lavori;
- VISTO** il Verbale di sospensione dei lavori del 12.11.2019 redatto ai sensi dell'art. 158 del D.P.R. n. 207/10 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori;
- VISTO** il Verbale di ripresa lavori del 18.11.2019 redatto ai sensi dell'art. 158 del D.P.R. n. 207/10 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori stabilendo il nuovo termine ultimo per l'esecuzione dei lavori per il 10.12.2019;
- VISTO** il Verbale di sospensione dei lavori del 20.12.2019 redatto ai sensi dell'art. 158 del D.P.R. n. 207/10 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori;
- VISTO** il Verbale di ripresa lavori del 07.01.2020 redatto ai sensi dell'art. 158 del D.P.R. n. 207/10 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 01.10.2020 del Comune di Marsala con la quale si dispone la liquidazione alla Ditta Sital Impianti srl della somma complessiva di € 205.086,30 oltre IVA per il 4° SAL Lavori relativo al lotto n. 2 - Cig 65564200F2;

- VISTO** il 4° e ultimo S.A.L. relativo ai lavori del 2° Lotto redatto dalla Direzione Lavori in data 23.01.2020 per lavori a tutto il 15.01.2020, dell'importo netto di € 931.335,50 oltre IVA;
- VISTO** il certificato di pagamento n. 4 del 05.02.2020 relativo ai lavori del 2° Lotto emesso dal RUP e sottoscritto dalla Direzione Lavori per complessivi € 205.086,30 IVA 10% esclusa;
- VISTA** la fattura elettronica n. 5/20 del 05.02.2020 della ditta "Sital Impianti" intestata al Comune di Marsala per l'importo di € 205.086,30 oltre IVA 10% pari ad € 20.508,63 per complessivi € 225.594,93 relativa al 4° stato avanzamento lavori del 2° Lotto;
- VISTO** il Verbale di Ultimazione dei Lavori del 05.02.2020 redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si certifica che i lavori relativi al 2° Lotto sono ultimati nel giorno 15.01.2020 e quindi con un ritardo di 18 giorni rispetto al tempo contrattuale;

CONSIDERATO che il Comune di Marsala è soggetto detratte di IVA ai sensi del DPR 633/72 e pertanto questo Dipartimento provvederà a liquidare la sola somma "imponibile" della fatture emessa dalla ditta Sital Impianti relativo al Lotto n. 2 dell'intervento in oggetto pari a complessivi € 205.086,30;

CONSIDERATO che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico del lotto 2 - **sostituzione della rete idrica centri abitati del versante Nord** - è il seguente:

Voci Quadro Economico	Importo previsto (€)	Somme già erogate (€)	Somme richieste (€)	Somme a carico del Comune	Avanzamento
Lavori al netto del ribasso d'asta compresi O. S.	941.458,47	721.592,52	205.086,30		98,43%
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.					
1) Spese tecniche art. 92 D.Lgs 163	21.431,17	11.655,87			54,38%
2) Spese Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	18.397,43				
3) Oneri a discarica compresa IVA	15.000,00	10.111,74		1.011,17	74,15%
4) Imprevisti	30.394,53				
5) Collaudo Tecnico Amministrativo	7.358,97				
6) Ispettori di cantiere con compiti prev. Dal DPR 207/10 art. 150	9.493,26	3.598,40			37,90%
7) Spese per accertamenti di laboratori	1.500,00				
8) Polizza Assicurativa per progettisti	1.600,00				
Sommano B	105.175,36				
C) Somme a carico del Comune					
1) IVA 10% di A	94.145,85			92.667,86	98,43%
TOTALE (A + B -C)	1.046.633,83	736.846,79	205.086,30	93.679,03	90,00%

RITENUTO di procedere al pagamento della somma di € **205.086,30** a valere sull'impegno assunto con il D.D.S. n. 1776 del 16.11.16 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 24.11.16, e dalla Corte dei Conti in favore del Comune di Marsala a fronte della fattura emessa dalla Sital Impianti relativa al 4° Stato Avanzamento Lavori per il 2° lotto sul capitolo **642443**";

D E C R E T A

A R T . 1

In conformità alle premesse, è autorizzato l'accreditamento della somma complessiva di € **205.086,30** in favore del Comune di Marsala mediante mandato di pagamento intestato al Comune di Marsala con accredito sul conto corrente intrattenuto presso la tesoreria unica della Banca d'Italia **IBAN IT 60 V 01000 03245 518300064636** a fronte della fattura emessa dalla Sital Impianti relativa al 4° Stato Avanzamento Lavori per il 2° lotto a valere sull'impegno assunto con il D.D.S. n. 1776 del 16.11.16 per il progetto "Lavori di

sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati” - **Lotto n. 2 CIG: 65564200F2** – - **CUP B81E15000090006** - **Codice Siope U.2.03.01.02.003** – **Codice Caronte SI_1_16324** - Codice Locale Intervento POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16324/B81E15000090006 per l’esercizio finanziario 2020 sul capitolo **642443**;

ART. 2

Si fa obbligo al Comune di Marsala di ottemperare nei confronti del beneficiario finale a quanto disposto dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B relativa alla Scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split Payment).

ART. 3

L’onere per l’IVA relativo ai Lavori del 4° Stato d’avanzamento del 2° Lotto dell’intervento in argomento resta a carico del Comune di Marsala in quanto detraibile ai sensi del D.P.R. 633/72.

ART. 4

E’ fatto obbligo al Comune di Marsala di ottemperare a quanto previsto dal D.M. 18 Gennaio 2008, n° 40, del Ministero Economia e Finanze e di procedere al pagamento delle spettanze nei confronti del beneficiario finale nel rispetto della normativa vigente e dopo aver verificato la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice per il lavoro di che trattasi.

ART. 5

E’ fatto obbligo al Responsabile Esterno dell’Operazione (R.E.O.) del Comune di Marsala di caricare nel sistema di monitoraggio “Caronte” il mandato di pagamento debitamente quietanzato, associato alla fattura emessa dalla Sital Impianti – Lotto n. 2 CIG: 65564200F2 - dell’importo complessivo di € 225.594,93 emesso da codesta Amministrazione in favore dell’impresa Sital Impianti, nonché dei dati relativi all’avanzamento economico, fisico e procedurale relativo ai lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati” - al fine di una corretta certificazione della spesa al PO FESR 2014 -2020.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti in ossequio all’art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall’art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15 e e sul sito www.euroinfosicilia.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale.

PALERMO, lì 22.10.2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
(Ing. Marcello Loria)