



Unione Europea



Repubblica Italiana



**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità**  
**Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti**  
**Servizio 7° - Politiche urbane e abitative**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Visto** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- Visto** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;
- Visto** il D.P. Reg n. 701 del 16/02/2018 con il quale l'On.le Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti al dott. Fulvio Bellomo;
- Visto** il D.D.G. n. 1547 del 06/07/2016 con il quale è stato conferito al Dott. Calogero Franco Fazio l'incarico di Dirigente del Servizio VII “Politiche Urbane e Abitative” del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
- Vista** la L.R. 08/05/2018 n. 9, di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.;
- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- Visto** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- Viste** le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta

Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

- Visto** l'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" del PO FESR 2007/2013 Sicilia ed in particolare l'Obiettivo Operativo 6.2.1 "Realizzazione di interventi di rinnovamento urbano per l'insediamento di poli di sviluppo e servizi" e la relativa Linea di intervento 6.2.1.2 "*Interventi di riqualificazione infrastrutturale e/o completamento delle strutture della formazione e dell'educazione pre-scolare, per rafforzare l'offerta di servizi territoriali (sociali, sociosanitari, culturali, sportivi ecc.) (catg. nn. 75, 77, 79)*";
- Visto** il D.D.G. n. 143/A3 del 28/01/2011 registrato alla Corte dei conti in data 15/03/2011 reg. n. 1 fg. 10 con il quale è stata approvata la prima versione della pista di controllo relativa alla Linea di Intervento 6.2.1.2 del PO FESR 2007 – 2013;
- Visto** il D.D.G. n.10 del 16/01/2012 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/2012 reg. 01 fg. 11 con il quale è stata approvata la graduatoria delle operazioni ammissibili a finanziamento nell'ambito della seconda finestra – seconda fase dell'Avviso Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile - linea di intervento 6.2.1.2 - di cui è stata data comunicazione sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale Infrastrutture e Mobilità;
- Visto** il D.R.S. n. 982 del 22/03/2012, vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità il 29/03/12 al n. 145 scheda 7 e registrato dalla Corte dei Conti in data 26/04/12 reg. n. 1 fg. n. 30, che finanzia il progetto esecutivo dei "lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento alle normative vigenti in materia di impianti dell'asilo nido comunale di via P. Nenni in Jungi-Scicli" dell'importo complessivo di € 447.000,00 di cui € 382.000,00 a valere sulla Linea d'intervento 6.2.1.2 del PO FESR 2007/2013 ed € 65.000,00 a carico del bilancio comunale di Scicli, CUP E43B10000040006;
- Visto** il D.R.S. n. 2957 del 19/11/2013 vistato dalla ragioneria centrale dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità il 03/12/2013 al n° 6 scheda 7 con il quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 301.686,59 sul capitolo 672438 del Bilancio della Regione Siciliana;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva trasmessa dal comune di Scicli con nota prot. n. 21776 del 04/09/2014 e la Determinazione n. 09/del 07/08/2014 successivamente trasmessa con nota prot. n. 28349 del 12/11/2014;
- Vista** la nota prot. n. 10998 del 16/02/2015 con la quale il Servizio 5° del Dipartimento Regionale Tecnico restituisce la perizia sopra citata dichiarandola **non redigibile**;
- Vista** la nota prot. n. 63553 del 18/12/2015 di questo ufficio che facendo seguito alla nota prot. n. 30627 del 12/06/2015 e in riscontro alla nota prot. n. 29866 del 23/11/2015 del comune di Scicli restituisce la perizia al beneficiario senza il provvedimento di presa d'atto;
- Visto** lo stato finale dei lavori di che trattasi dell'11/11/2014 per un importo pari ad € **287.980,75**;
- Visto** il certificato di regolare esecuzione del progetto dell' 08/06/2015 con il quale il direttore dei lavori certifica che i lavori sono stati eseguiti per un totale netto di euro **287.980,75**;
- Vista** la Determina n. 1 del 19/03/2018 del responsabile del Settore VI° del Comune di Scicli, assunta agli atti di quest'ufficio con n.prot.15720 del 23/03/2018, con la quale è stato approvato il certificato di regolare esecuzione del progetto;
- Vista** l'Attestazione di spesa e la rendicontazione delle somme effettivamente spese al 31/12/2015 pari ad € 315.194,93, trasmessa dal Comune di Scicli con nota prot. n. 18582 del 30/06/2016, ai fini della rendicontazione della spesa;
- Vista** la nota Prot. n. 13633 del 09/03/2017 dell'Area 3 con cui si trasmette l'esito dei controlli di I livello effettuati dal Genio Civile di Ragusa che hanno evidenziato un maggiore importo dei lavori rispetto al contratto iniziale pari ad € **26.027,86** e si è preceduto alla correzione finanziaria, sui nuovi prezzi, pari ad € **23.938,50**;
- Considerato** che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
- Vista** la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 "*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*";
- Vista** la nota prot. 13874 del 16/03/2016 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7° - con la quale è stata richiesta al comune di Scicli, in qualità di Beneficiario, quanto prescritto dalla sopracitata nota prot. 4543/2016 del Dipartimento della Programmazione, per gli adempimenti finali conseguenziali;
- Vista** la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR 2007/2013;
- Vista** la relazione finale del progetto di che trattasi, trasmessi con nota prot. 36722 del 30/12/2016 del Comune di Scicli;
- Vista** la Deliberazione di GM n. 22 del 29/12/2016 con la quale è stata approvata la relazione conclusiva sulle attività di progetto del 23/12/2016, è stato dichiarato che il progetto è coerente con quanto finanziato dal PO FESR 2007/2013, è stata assunta la responsabilità del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e altresì approvato il quadro economico finale;

**Vista** la nota prot. n. 7253 del 28/02/2017 con la quale si trasmette la relazione integrativa alla Relazione finale nella quale il RUP dichiara il caricamento e la validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO), assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

**Vista** l'attestazione del RUP del 29/12/2017 del Comune di Scicli che l'intervento di che trattasi alla data del 31/12/2015 risultava fruito dai destinatari della linea d'intervento 6.2.1.2;

**Vista** la Deliberazione di G.M n. 103 del 26/06/2018 con la quale è stata approvata la relazione finale di integrazione e assestamento Q.E. del 25/06/2018 nonché il quadro economico finale dell'intervento così strutturato:

#### **Quadro Economico Finale**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>A. LAVORI IN APPALTO</b>	
Importo netto lavori comprensivo oneri sicurezza	€ 287.980,75
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA lavori 10%	€ 28.798,08
Competenze tecniche art. 18 L.R. 109/94 pari al 2%	€ 6.042,79
<b>TOTALE somme a disposizione</b>	<b>€ 34.840,87</b>
<b>TOTALE QEF</b>	<b>€ 322.821,62</b>
Economie di gara a valere sul PO FESR	€ 80.313,41
Economie di gara di pertinenza comunale	€ 13.664,37
Economie varie	€ 30.200,60
<b>TOTALE</b>	<b>€ 447.000,00</b>

**Vista** la nota prot. n. 15719 del 23/03/2018 dell'Area 3 che evidenzia che a seguito dei controlli di stabilità previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006, l'Ufficio del genio Civile preposto ha constatato che l'intervento è stato utilizzato sino al 2016, attualmente non risulta in uso, e che il comune con nota prot. n. 186 del 15/03/2018 ha assicurato che per l'anno educativo 2018/2019 tale struttura sarà fruita per l'uso a cui è destinata;

**Ritenuto** di poter accogliere le motivazioni dell'amm.ne comunale di Scicli esposte con la sopracitata nota prot. n. 186/2018;

**Considerato** che l'importo del QEF pari ad € 322.821,62 dell'intervento di "Ristrutturazione e riqualificazione Asilo Nido del quartiere Jungi" nel Comune di Scicli - identificato con il CUP E43B1000040006 – Codice Operazione SI\_1\_8843, è stato certificato dall'Autorità di Pagamento, come si evince dal sistema informativo Caronte, per € 238.463,61 a valere sulla linea di intervento 6.2.1.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013;

**Considerato** che l'economia di € 39.284,48 sul capitolo 672438 è stata eliminata a seguito di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2015 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 198 del 30/05/2016;

**Ritenuto** per quanto sopra descritto di dover porre a carico dell'Amministrazione comunale di Scicli, ai sensi dell'art. 4 del DDG n. 982/2012 sopracitato, il maggiore importo suppletivo, pari ad € 26.027,86, dei lavori derivanti dalla perizia non ritenuta redigibile da questo ufficio ;

**Ritenuto** di dover determinare la quota ammissibile in € 236.374,25 al finanziamento a valere sul PO FESR 2007/2013 linea di intervento 6.2.1.2;

**Ritenuto** di dover prendere atto del quadro economico finale di cui alla Deliberazione di G.M n. 103 del 26/06/2018 sopracitata del Comune di Scicli;

**Ai sensi** della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello stato

## DECRETA

**Art. 1** Per le motivazioni indicate in premessa, si prende atto della Determina n. 1 del 19/03/2018 del responsabile del Settore VI° del Comune di Scicli con la quale è stato approvato il certificato di regolare esecuzione del progetto “Ristrutturazione e riqualificazione Asilo Nido del quartiere Jungi” nonché della Deliberazione di G.M n. 103 del 26/06/2018 con la quale è stata approvata la relazione finale di integrazione e assestamento Q.E. del 25/06/2018 nonché il quadro economico finale dell’intervento per importo pari a € **322.821,62**, come di seguito articolato:

### Quadro Economico Finale

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>A. LAVORI IN APPALTO</b>	
Importo netto lavori comprensivo oneri sicurezza	€ 287.980,75
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA lavori 10%	€ 28.798,08
Competenze tecniche art. 18 L.R. 109/94 pari al 2%	€ 6.042,79
TOTALE somme a disposizione	€ 34.840,87
<b>TOTALE QEF</b>	<b>€ 322.821,62</b>
Economie di gara a valere sul PO FESR	€ 80.313,41
Economie di gara di pertinenza comunale	€ 13.664,37
Economie varie	€ 30.200,60
<b>TOTALE</b>	<b>€ 447.000,00</b>

**Art. 2** Approvare la ammissione al finanziamento per € **236.374,25** a valere sulla Linea di Intervento 6.2.1.2 del PO FESR 2007/2013, dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell’intervento di cui al quadro economico in presa d’atto all’art. 1 precedente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 6.2.1.2</b>	<b>€ 236.374,25</b>
<b>Quote di cofinanziamento del Comune di Scicli</b>	€ 60.419,51
<b>Quota non certificata a carico del comune di Scicli</b>	<b>€ 26.027,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 322.821,62</b>

**Art. 3** E' fatto obbligo al comune di Scicli di restituire la somma di € **26.027,86** così come di seguito specificato:  
- quanto ad € **6.506,96** pari al 25% nel capitolo in entrata della Regione Siciliana n. 7161 “Entrate da rimborsi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazione extraregionali”;  
- quanto ad € **19.520,89** pari al 75% nel capitolo in entrata della Regione Siciliana n. 7167 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali”.

**Art. 4** E' accertata in entrata per competenza nel bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2019, la

complessiva somma di € **26.027,86** così come di seguito specificato:

- quanto ad € **6.506,96** pari al 25% nel capitolo in entrata della Regione Siciliana n. 7161 capo 18, cod. finan. E.3.05.02.03.002, “ *Entrate da rimborsi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazione extraregionali*”;
- quanto ad € **19.520,89** pari al 75% nel capitolo in entrata della Regione Siciliana n. 7167 capo 18, cod. finan. E.3.05.02.03.002, “ *Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali*”.

**Art. 5** E' fatto obbligo al comune di Scicli di provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, al versamento della complessiva somma di € **26.027,86**, secondo le modalità stabilite dall'art. 3, e di trasmettere le relative quietanze all'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti. Nel caso di mancato rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti con il presente provvedimento per il versamento della somma indicata, si provvederà al recupero della somma stessa, oltre agli interessi legali, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente legislazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nei tempi e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione.

**Art. 6** E' accertata l'economia e ridotti gli impegni n. 6/2013 sul capitolo 672438 di € 39.284,48 a seguito di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2015 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 198 del 30/05/2016.

**Art. 7** E' fatto obbligo al comune di Scicli di notiziare questo ufficio sull'utilizzo costante della struttura così come prescritto da questo ufficio con la sopracitata nota prot. n. 15719/2018 e così come assicurato dallo stesso beneficiario con la sopracitata nota prot. n. 186/2018 nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni.

**Art. 8** Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale di questo dipartimento ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 6.2.1.2 del PO FESR 2007/2013, successivamente sarà pubblicato per intero sul sito [www.euroinfoscilia.it](http://www.euroinfoscilia.it) ed infine notificato al comune di Scicli.

Palermo, 29/11/2018

Il Dirigente del Servizio  
F.TO Dott. Calogero Franco Fazio

Il Dirigente Generale  
**F.TO** Dott. Fulvio Bellomo