

RAGIONERIA CENTRALE  
TERRITORIO ED AMBIENTE

VISTO e ~~assunto~~ / ridotto / prenotato impegno n. 325/15  
definitivo / variazioni di € 3.452,80  
n. 2 del 8/2017 es. fin. 2018

D.D.G. n. 452  
Corte dei Conti - Ufficio II  
Controllo di legittimità sugli atti  
della Regione Siciliana  
IL DIRETTORE

29 NOV. 2018

N. 152 REGIONE SICILIANA

14 NOV. 2018  
REPUBBLICA ITALIANA



REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II  
CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA  
REGIONE SICILIANA

30 GEN. 2019

Reg. N° 1 Foglio N° 36  
Il Direttore

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE  
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 14.08.2016 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
- VISTO il D.P.R. n.708 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 13/02/2018;
- VISTO l'art. 68 comma 5 della Legge Regionale 12 Agosto 2014 n. 21 e l'art. 98 comma 6 della Legge Regionale 7 Maggio 2015 n° 9;
- VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale dell'8 maggio 2018 n.8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018-Legge di stabilità Regionale";
- VISTA la Legge Regionale dell'8 maggio 2018 n.9, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale n.195 dell'11/05/2018 con cui approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione della Regione Siciliana 2018/2020" e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";
- VISTE le Direttive della Commissione Europea nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE" coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152;



- VISTO** il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE";
- VISTA** la Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 inerente la Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- VISTO** il D.P. 31 gennaio 2012 n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12 luglio 2001, n. 12 – Recepimento del del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 07/09/2007 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'Asse 2 "Uso efficiente delle risorse naturali", Obiettivo Specifico 2.3 "Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale"; Obiettivo Operativo 2.3.1 "Realizzare interventi infrastrutturali prioritari previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di protezione civile per la prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Regione Sicilia 2007-2013", Linea di Intervento 2.3.1.B.b (ex 2.3.1.4) "Interventi di prevenzione dei fenomeni di desertificazione anche in un'ottica di complementarità e sinergia con analoghe iniziative nell'ambito della politica regionale e nazionale";-
- VISTE** le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008 e le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTO** il documento riguardante "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del P.O. F.E.S.R. 2007/2013, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 188 del 22/05/2009, come modificato e adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 21 del 19/01/2012, relativamente all'Asse 2, obiettivo specifico 2.3, obiettivo operativo 2.3.1, linea di intervento 2.3.1.Bb (ex 2.3.1.4);
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTA** la Pista di controllo relativa alla Linea d'Intervento 2.3.1.B-B "Realizzazione Opere Pubbliche – Operazione a regia – procedura valutativa" approvata con D.D.G. n. 85 del 13/02/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 19/03/2012, Reg. n. 1 Foglio 12;
- VISTO** il D.D.G. n. 270 del 21.04.2011 del Dipartimento Regionale Ambiente, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 22 del 20.05.2011 "Approvazione del secondo avviso pubblico di invito a manifestazione di interesse per la costituzione di un parco progetti regionale", al fine



accertata l'economia ed autorizzato il disimpegno della somma di € 178.914,20 sul capitolo 842057 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Territorio ed Ambiente, esercizio finanziario 2015, con un quadro economico così distinto:

|     |   |           |                   |
|-----|---|-----------|-------------------|
| A ) | Importo lavori al netto del R.A.  | €.        | 277.182,31        |
|     | Oneri per la sicurezza  | €.        | 5.954,70          |
|     | Oneri per la manodopera   | €         | 139.784,76        |
|     | <b>Totale importo lavori</b>  | <b>€.</b> | <b>422.921,77</b> |
| B ) | Somme a disposizione dell'Amministrazione                               |           |                   |
| 1   | IVA sui lavori 22%  | €.        | 93.042,79         |
| 2   | Imprevisti e arrotondamenti (4,095%)                                    | €.        | 23.323,19         |
| 3   | Progettazione esecutiva, D.L., Misura e Contabilità                     | €.        | 29.497,29         |
| 4   | Coordinatore per la sicurezza   | €.        | 13.478,94         |
| 5   | Agronomo  | €.        | 23.179,64         |
| 6   | Collaudo tecnico-amministrativo   | €.        | 2.605,09          |
| 7   | Compenso progetto preliminare e def. e studio geologico (1,15% x i.b.a) | €.        | 6.550,09          |
| 8   | Responsabile del procedimento (0,25 x 2% x i.b.a)                       | €.        | 2.847,86          |
| 9   | Pubblicità (Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 8-9)                            | €.        | 2.500,00          |
|     | <b>Totale somme a disposizione</b>                                      | <b>€.</b> | <b>197.024,89</b> |
|     | <b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>  |           | <b>619.946,66</b> |
|     | Economie da ribasso d'asta  | €         | 146.650,98        |
|     | Economie da Iva su ribasso d'asta                                       | €         | 32.263,22         |
|     | <b>TOTALE ECONOMIE</b>  | <b>€</b>  | <b>178.914,20</b> |
|     | <b>TOTALE PROGETTO da D.D.G. n.847/2013</b>                             | <b>€</b>  | <b>798.860,86</b> |

**VISTI** gli ordini di accreditamento di seguito elencati:

- O.A. n. 22/2014 di € 30.428,58, pagato € 21.884,98, riduzione € 8.543,60
- O.A. n. 09/2015 di € 134.288,31, pagato € 111.612,00, riduzione di € 22.676,31
- O.A. n. 37/2015 di € 185.600,36
- O.A. n. 38/2015 di € 116.502,78
- O.A. n. 51/2015 di € 22.676,11, pagato 22.675,28 riduzione € 0,83
- O.A. n. 52/2015 di 105.934,71
- O.A. n. 99/2015 di € 28.114,90
- O.A. n. 100/2015 di € 12.470,49
- O.A. n. 130/2015 di € 14.861,47, pagato € 11.688,36, riduzione € 3.173,11

con i quali sono state accreditate al Funzionario Delegato del Comune di Carlentini le somme dallo stesso richieste;



**CONSIDERATA** la nota dal Comune di Carlentini prot. n. 21810 del 30/12/2015 assunta al protocollo A.R.T.A. con n. 3359 del 20/01/2016, con la quale si trasmettevano in allegato, registro di contabilità in copia conforme e determina n- 619 del 28/12/2015 di approvazione stato finale, relazione sul conto finale del D.L. e certificato di regolare esecuzione;

accertata l'economia ed autorizzato il disimpegno della somma di € 178.914,20 sul capitolo 842057 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Territorio ed Ambiente, esercizio finanziario 2015, con un quadro economico così distinto:

|   |   |           |                   |
|---|---|-----------|-------------------|
| A | Importo lavori al netto del R.A.  | €.        | 277.182,31        |
| ) |   |           |                   |
|   | Oneri per la sicurezza  | €.        | 5.954,70          |
|   | Oneri per la manodopera   | €         | 139.784,76        |
|   | <b>Totale importo lavori</b>  | <b>€.</b> | <b>422.921,77</b> |
| B | Somme a disposizione dell'Amministrazione                               |           |                   |
| ) |   |           |                   |
| 1 | IVA sui lavori 22%  | €.        | 93.042,79         |
| 2 | Imprevisti e arrotondamenti (4,095%)                                    | €.        | 23.323,19         |
| 3 | Progettazione esecutiva, D.L., Misura e Contabilità                     | €.        | 29.497,29         |
| 4 | Coordinatore per la sicurezza   | €.        | 13.478,94         |
| 5 | Agronomo  | €.        | 23.179,64         |
| 6 | Collaudo tecnico-amministrativo   | €.        | 2.605,09          |
| 7 | Compenso progetto preliminare e def. e studio geologico (1,15% x i.b.a) | €.        | 6.550,09          |
| 8 | Responsabile del procedimento (0,25 x 2% x i.b.a)                       | €.        | 2.847,86          |
| 9 | Pubblicità (Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 8-9)                            | €.        | 2.500,00          |
|   | <b>Totale somme a disposizione</b>                                      | <b>€.</b> | <b>197.024,89</b> |
|   | <b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>  |           | <b>619.946,66</b> |
|   | Economie da ribasso d'asta  | €         | 146.650,98        |
|   | Economie da Iva su ribasso d'asta                                       | €         | 32.263,22         |
|   | <b>TOTALE ECONOMIE</b>  | <b>€</b>  | <b>178.914,20</b> |
|   | <b>TOTALE PROGETTO da D.D.G. n.847/2013</b>                             | <b>€</b>  | <b>798.860,86</b> |

**VISTI** gli ordini di accreditamento di seguito elencati:

- O.A. n. 22/2014 di € 30.428,58, pagato € 21.884,98, riduzione € 8.543,60
- O.A. n. 09/2015 di € 134.288,31, pagato € 111.612,00, riduzione di € 22.676,31
- O.A. n. 37/2015 di € 185.600,36
- O.A. n. 38/2015 di € 116.502,78
- O.A. n. 51/2015 di € 22.676,11, pagato 22.675,28 riduzione € 0,83
- O.A. n. 52/2015 di 105.934,71
- O.A. n. 99/2015 di € 28.114,90
- O.A. n. 100/2015 di € 12.470,49
- O.A. n. 130/2015 di € 14.861,47, pagato € 11.688,36, riduzione € 3.173,11

con i quali sono state accreditate al Funzionario Delegato del Comune di Carlentini le somme dallo stesso richieste;



**CONSIDERATA** la nota dal Comune di Carlentini prot. n. 21810 del 30/12/2015 assunta al protocollo A.R.T.A. con n. 3359 del 20/01/2016, con la quale si trasmettevano in allegato, registro di contabilità in copia conforme e determina n- 619 del 28/12/2015 di approvazione stato finale, relazione sul conto finale del D.L. e certificato di regolare esecuzione;



**CONSIDERATO** che a valere sul sopracitato capitolo 842057 mediante i suddetti O.A. sono stati spesi complessivamente € 616.483,86 dal Comune di Carlentini per la realizzazione del progetto dal titolo "Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un'area di c.da Pancali attraverso il ripristino di un'area degradata", Codice CUP D19H11001120006, Codice CARONTE SI\_1\_10268;

**CONSIDERATA** la nota del Dipartimento della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 "Ulteriori adempimenti per la chiusura del PO FESR Sicilia 2007/2013;

**CONSIDERATA** la deliberazione di G.M. n.75 del 08/08/2016 del Comune di Carlentini, relativa agli adempimenti di chiusura del PO FESR Sicilia 2007/2013 per il progetto di che trattasi, con QEF pari ad € 616.484,88 e la determina n.1 del 17/01/2017 di approvazione aggiornamento QEF di spesa lavori per una somma pari ad €616.484,30;

**CONSIDERATO** che nella deliberazione di G.M. n.75 del 08/08/2016 del Comune di Carlentini, relativa agli adempimenti di chiusura del PO FESR Sicilia 2007/2013 per il progetto di che trattasi si dichiara:

- che il progetto, quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi sono conformi al progetto finanziato ed alle modifiche e variazioni approvate;
- che il progetto, quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi è funzionante;
- di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e giustificativi;
- di dovere assumere la responsabilità al rispetto di quanto previsto dall'art.57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni per il quale, nei cinque anni successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo accordato, quanto acquisito in uso o come servizi e/o forniture con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire modifiche sostanziali che ne alterano la natura o le modalità di esecuzione o cambiamenti di destinazione d'uso e/o proprietà, né procurare un vantaggio indebito ad un'impresa e/o ente pubblico;
- di impegnarsi, nel rispetto di quanto stabilito dall'art 90 del Reg.(CE) n. 1083/2006, alla corretta conservazione di tutta la documentazione originaria, giustificativa delle spese certificate fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
- di attestare, nel rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt.8 e 9 del Reg. (CE) n. 11828/2006 che la documentazione a supporto delle spese di informazione e pubblicità e le evidenze fotografiche-documentali vengano conservate nel fascicolo dell'operazione e inseriti nella sezione comunicazioni del sistema Caronte;

**CONSIDERATO** che i dati finanziari, fisici e procedurali nonché il quadro economico finale relativo all'intervento di che trattasi, risultano correttamente inseriti nel sistema CARONTE;

**CONSIDERATO** che la differenza tra la somma accreditata con gli ordinativi di accreditamento di € 616.483,86 e l'importo di € €616.484,30 relativo al QEF aggiornato con determina n.1 del 17/01/2017, è pari ad € 0,44;

**CONSIDERATA** che la differenza tra l'importo di € 619.946,66 relativo al D.D.G. n.814/2015 di impegno e l'importo di € 616.484,30 relativo al QEF aggiornato con determina n.1 del 17/01/2017 libera un economia di € 3.462,36;

**RITENUTO** di provvedere ad eliminare l'importo di € 3.462,36 da sommarsi alla sopraccitata differenza di € 0,44 per un totale di € 3.462,80 in conto residui dal Bilancio della Regione Siciliana;

**CONSIDERATA** la nota trasmessa dal Comune di Carlentini prot. n. 9899 del 22/06/2015 assunta al prot. ARTA n.30187 del 25/06/2015 relativa al progetto di che trattasi, riguardante una perizia di variante relativa ad alcune variazioni alle categorie dei lavori, tra le quali realizzazione di interventi propedeutici alla piantumazione, per cui si è reso necessario



fornire una maggiore quantità d'acqua e un più puntuale fabbisogno idrico in alcune zone dell'area di intervento;

**CONSIDERATA:**

-la nota prot. n. 121357/2015 con la quale il Dipartimento Reg.le Tecnico prende atto della perizia rimandandone a questo Ufficio l'approvazione definitiva;

-la nota prot. n. 14364 del 23/02/2017 con la quale questo Ufficio ha trasmesso comunicazione sull'esito del Controllo di 1° Livello effettuato dall'U.O. di Staff 2-Monitoraggio e Controllo sul progetto in oggetto, relativa ad una decurtazione di € 5.152,09 pari al 25% dell'importo dei lavori aggiuntivi non contrattuali a seguito di PSV ritenuta non imprevista ed imprevedibile (così come previsto dal punto 24 della Decisione della Commissione Europea del 19/12/2013);

-la nota prot. n. 3270 del 27/02/2017 assunta al prot. ARTA n. 15358 del 28/02/2017, con la quale il Comune di Carlentini ha trasmesso le osservazioni, chiesto chiarimenti relativamente alla nota di cui sopra e richiesto di non applicazione di alcuna decurtazione da parte dell'U.O. di Staff 2-Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento;

-la nota prot. n. 17081 del 06/03/2017 con la quale questo Ufficio ha trasmesso la nota inviata dal Comune di Carlentini prot. n. 3270 del 27/02/2017 all'U.O. di Staff 2-Monitoraggio e Controllo;

**VISTA** la nota ARTA prot. n. 18603 del 26/03/2018 di avvio del procedimento di revoca parziale concesso con D.D.G. n. 847 del 11/11/2013 di finanziamento;

**VISTA** la nota A.R.T.A. prot. n. 39776 del 21/06/2018 inviata al Comune di Carlentini con la quale vengono esaustivamente esposti i richiami alla normativa comunitaria per le determinazioni delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione condivisa, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;

**CONSIDERATO** che le controdeduzioni prodotte dal Comune non forniscono argomentazioni puntuali e pertinenti alle motivazioni di inammissibilità espresse nella nota di avvio del procedimento di revoca parziale e che con la suddetta nota A.R.T.A. prot. n. 39776 del 21/06/2018, si ribadiscono le condizioni che hanno portato alla decurtazione delle somme ;

**RITENUTO** che:

- le cause di inammissibilità dell'importo non sono state superate;

- come specificato nella nota prot. n. 2057 del 16/01/2014 di trasmissione e notifica del D.D.G. n. 847 del 11/11/2013 di finanziamento del progetto di che trattasi, tra gli impegni che deve assumersi il Beneficiario, vi è quello di rimborsare il pagamento "di somme rilevatesi ad un controllo in itinere o in sede di rendiconto, non dovute", impegno accettato con la Delibera di Giunta Municipale del Comune di Carlentini n.6 del 05/02/2014 di presa d'atto del detto D.D.G;


- l'importo totale delle spese sostenute per l'intervento è pari ad € 616.484,92;

- l'importo pagato con O.A. è pari ad € 616.483,86;

- l'importo totale delle spese rendicontate per l'intervento è pari ad € 611.332,23;

- la somma oggetto di revoca ammonta ad € 5.152,07 pari al 25% dell'importo dei lavori aggiuntivi non contrattuali a seguito di PVS e non € 5.152,09 come per mero errore di trascrizione;

- la somma oggetto di revoca è stata decurtata dal documento di spesa nel quale era compreso l'importo, relativo alla fattura n.8 del 03/07/2015 emessa dalla ditta MA.GE.CO per il 4° SAL, corrispondente all'O.P. n.1/O.A. n.52/2015;



## CONSIDERATO che

- per il progetto del PO FESR Sicilia 2007/2013 attuazione della linea di intervento 2.3.1.B.b, già 2.3.1.4, "Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un'area di c.da Pancali attraverso il ripristino di un'area degradata" beneficiario il Comune di Carlentini, Codice CUP D19H11001120006 e Codice CARONTE SI\_1\_10268, l'importo delle spese effettuate è pari ad € 616.484,30 di cui € 5.152,07 non ammissibili e dunque tale importo risulta revoca parziale del finanziamento ed a carico del Comune di Carlentini;
- a conclusione del procedimento di revoca parziale del finanziamento, sarà emesso ulteriore provvedimento avente ad oggetto la definitiva chiusura contabile della spesa complessiva effettuata per l'operazione di che trattasi;

## RITENUTO pertanto di dover provvedere

- a revocare l'importo di € 5.152,07, quale spesa non ammissibile pari al 25% dell'importo dei lavori aggiuntivi non contrattuali a seguito di PVS, come da decurtazione effettuata dall'U.O.di Staff 2-Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento;
- a rideterminare definitivamente in € 611.331,79, il finanziamento assunto con D.D.G. n. 847 del 11/11/2013 relativo al progetto "Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un'area di c.da Pancali attraverso il ripristino di un'area degradata" beneficiario il Comune di Carlentini, con Codice CUP D19H11001120006 e Codice CARONTE SI\_1\_10268;
- a porre l'operazione in argomento, nello stato concluso.

Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato


## DECRETA

Per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono riportate

**Art. 1** Il presente provvedimento è di revoca parziale del finanziamento e di chiusura dell'intervento dal titolo "Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un'area di c.da Pancali attraverso il ripristino di un'area degradata" beneficiario il Comune di Carlentini, con Codice CUP D19H11001120006 e Codice CARONTE SI\_1\_10268.

**Art. 2** Il quadro economico finale del progetto "Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un'area di c.da Pancali attraverso il ripristino di un'area degradata" beneficiario il Comune di Carlentini, con Codice CUP D19H11001120006 e Codice CARONTE SI\_1\_10268, così come approvato con deliberazione di G.M. n.75 del 08/08/2016 del Comune di Carlentini, e successiva determina n.1 del 17/01/2017 di approvazione aggiornamento QEF di spesa lavori ammonta a complessivi € 616.484,30 e risulta come di seguito articolato:

|    |   |    |            |            |
|----|---|----|------------|------------|
| A) | Importo lavori al netto del R.A.                    | €. | 286.589,88 |            |
|    | Oneri per la sicurezza                              | €. | 5.954,70   |            |
|    | Costo della manodopera                              | €  | 147.180,74 |            |
|    | Ribasso d'asta 34,6011%                             |    |            |            |
|    | Nuovo importo contrattuale                          | €  | 439.725,32 |            |
|    | Importo complessivo dei lavori eseguiti e liquidati | €  |            | 439.724,88 |
|    | <b>Totale importo lavori</b>                        | €. |            |            |
| B) | Somme a disposizione dell'Amministrazione           |    |            |            |
|    | 1 IVA sui lavori 22%                                | €. | 96.740,02  |            |
|    | 2 Competenze tecniche                               | €. | 29.178,98  |            |
|    | Progettazione esecutiva, D.L. misura e              |    |            |            |



|   |  |    |           |                   |
|---|--|----|-----------|-------------------|
|   | Contabilità  |    |           |                   |
| 3 | Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione                                     | €. | 13.478,94 |                   |
| 4 | Agronomo   | €. | 23.179,64 |                   |
| 5 | Certificato regolare esecuzione  | €. | 2.250,29  |                   |
| 6 | Competenze tecniche Collaudo statico   |    | 2.534,18  |                   |
| 7 | Compenso incentivante progetto preliminare e def. e studio geologico (1,15% x i.b.a) | €. | 6.550,00  |                   |
| 8 | Responsabile del procedimento (0,25 x 2% x i.b.a)                                    | €. | 2.847,36  |                   |
| 9 | Pubblicità (Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 8-9)   | €. | -----     |                   |
|   | <b>Totale somme a disposizione</b>   | €. |           | <b>176.759,42</b> |
|   | <b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>   |    |           | <b>616.484,30</b> |

**Art.3** Il costo totale del progetto ammonta a complessivi € 616.484,30 di cui:

| DESCRIZIONE  | IMPORTO      |
|--|--------------|
| Spesa ammissibile e certificata a valere sul PO FESR 2007-2013   | € 611.331,79 |
| Spesa rendicontata non ammissibile e non certificata sul PO FESR 2007-2013 € 5.152,07+0,44 a carico del Comune | € 5.152,51   |

**Art. 4** E' revocata la somma di € 5.152,07 dal finanziamento assunto con D.D.G. n. 847 del 11/11/2013 dalla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale per l'Ambiente sul capitolo di spesa 842057 del Bilancio della Regione Siciliana nell'ambito del PO FESR 2007/2013 per l'intervento "*Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un'area di c.da Pancali attraverso il ripristino di un'area degradata*" beneficiario il Comune di Carlentini, con Codice CUP D19H11001120006 e Codice CARONTE SI\_1\_10268.

**Art. 5** Il finanziamento assunto con D.D.G. n. 847 del 11/11/2013 dalla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale per l'Ambiente sul capitolo di spesa 842057 del Bilancio della Regione Siciliana nell'ambito del PO FESR 2007/2013 per l'intervento "*Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un'area di c.da Pancali attraverso il ripristino di un'area degradata*" beneficiario il Comune di Carlentini, con Codice CUP D19H11001120006 e Codice CARONTE SI\_1\_10268 per l'importo di € 798.860,86, è definitivamente rideterminato in € 611.331,79.

**Art. 6** L'importo pari a € 5.152,07 oggetto della revoca parziale del finanziamento di cui all'art 3 del presente provvedimento resta interamente a carico del Comune di Carlentini.

**Art.7** L'importo revocato pari a € 5.152,07 dovrà essere restituito entro 30 giorni nel pertinente capitolo di bilancio: capitolo 7410 - "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali" IBAN: IT30E0200817114000300063245, indicando nella causale: il beneficiario, il codice CARONTE, il CUP dell'intervento, il titolo del progetto, e trasmettere in ultimo la quietanza relativa al versamento.

**Art.8** Gli interessi legali relativi alla somma da rimborsare andranno calcolati da codesto Ufficio del Comune di Carlentini, dalla data di ricevimento della notifica del presente Decreto, alla data del versamento della somma sopraindicata, sulla base del decreto ministeriale dell'Economia e Finanze del 07/12/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2016, n. 291, che ha fissato il saggio di interesse legale allo 0,10 %, secondo il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicato dalla Commissione Europea il 19/01/2008 (GUCE 14 del 19/01/2008). Tali interessi dovranno essere versati sul capitolo n. 2644 "Interessi dovuti sui crediti della Regione" capo 22 del Bilancio in entrata della Regione Siciliana avente IBAN: IT69O0200804625000300022099.



- Art. 9** L'avvenuto versamento in entrata delle somme revocate sarà comunicato alla Corte dei Conti. Nell'ipotesi di mancato recupero questa Amministrazione procederà alla denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 82 della legge di contabilità generale dello Stato e dell'art. 52 del D. L.vo 26 agosto 2016, n.174 (Codice della Giustizia Contabile) per quanto possa dar luogo a responsabilità erariale.
- Art.10** E' eliminata dal capitolo 842057 la somma pari ad € 3.462,80 quale economia sull'impegno n.325/15 in conto residui del Bilancio della Regione Siciliana.
- Art.11** In ottemperanza agli adempimenti previsti per la chiusura degli interventi finanziati con il PO FESR 2007-2013 l'operazione dal titolo "*Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un'area di c.da Pancali attraverso il ripristino di un'area degradata*" beneficiario il Comune di Carlentini, con Codice CUP D19H11001120006 e Codice CARONTE SI\_1\_10268 è dichiarata conclusa.
- Art.12** Le eventuali spese rendicontate, che dovessero ulteriormente risultare non ammissibili al PO FESR 2007/2013 a seguito dei controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o comunitarie, saranno a carico dell'Ente Beneficiario.
- Art.13** Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato in ossequio all'art.68 della L.R. 12/08/2014 n.21 e s.m.i..
- Art.14** Il presente provvedimento sarà trasmesso, per il tramite della Ragioneria Centrale, alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione di competenza, e pubblicato sui siti [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it) e [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it). e per estratto sulla GURS. Il Decreto avrà efficacia ad avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti.

Palermo, 06/11/2018

IL DIRIGENTE SERVIZIO 4  
Salvatore Di Martino

IL DIRIGENTE GENERALE  
Giuseppe Battaglia

