


D.D.G. n. 809

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA	
- 1 MAR. 2019	
Reg. N° 1	Foglio N° 108 Il Direttore



REGIONE SICILIANA  
SCM 2017/2013  
DIREZIONE REGIONALE  
DIPARTIMENTO CENTRALE TERRITORIO E AMBIENTE

Corte dei Conti - Ufficio I  
Controllo di legittimità sugli atti  
della Regione Siciliana

19 DIC. 2013

N. 200

REPUBBLICA ITALIANA



VISTO

presso nota al n. 1596  
Palermo, il 6 DIC. 2018

**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE**  
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE  
IL DIRIGENTE GENERALE

Il Direttore Capo  
della Regione Siciliana



- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTO** la Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 14.08.2016 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
- VISTO** il D.P.R. n. 708 del 16.02.2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al Dott. Battaglia Giuseppe, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 13.02.2018;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 712 del 22.10.2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 4 "Gestione finanziaria interventi ambientali";
- VISTO** l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018 - Legge di Stabilità Regionale";
- VISTA** la Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 9 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 dell' 11 maggio 2018 "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio della Regione Siciliana 2018/2020 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";
- VISTE** le Direttive della Commissione Europea nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE";
- VISTA** la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 inerente la Disciplina dei contratti pubblici



- relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P. 31 gennaio 2012, n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 – Recepimento del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTE** le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTO** il Programma Operativo FESR 2007-2013 approvato con decisione della Commissione europea C(2007) n. 4249 del 07 settembre 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR 2007-2013 aggiornato con la Decisione n. C(2010) n. 2454 del 3 maggio 2010;
- VISTA** in particolare la linea di intervento 2.3.1.1 "Infrastrutture per il miglioramento dell'assetto idrogeologico";
- VISTO** il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2008 e successive modifiche e nello specifico:
- la versione adottata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21 del 19.01.2012, con il quale la citata linea di intervento è stata rimodulata ed individuata con il codice alfanumerico 2.3.1A;
  - la versione adottata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 198 del 21.06.2012, con il quale si è proceduto a una migliore definizione dei requisiti di ammissibilità;
- ASSUNTO** che in attuazione delle predette linee di intervento sono stati posti in essere i seguenti atti:
- Avviso pubblico, nel mese di luglio 2009, e costituzione di un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico e difesa dall'erosione costiera;
  - Accordo di Programma stipulato in data 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia, il quale si compone di un Elenco A di n. 94 progetti ammontanti a € 152.692.572,11 la cui attuazione è di competenza del MATTM e di un Elenco B di n. 78 progetti la cui attuazione è di competenza di questo Dipartimento, per un ammontare complessivo di € 151.664.604,81 a valere sulla dotazione finanziaria della L.I. 2.3.1.A del PO-FESR





2007-2013;

**VISTA** la decisione n. C(2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi e il documento d'indirizzo del MEF-IGRUE "Chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013", con i quali la Commissione Europea ha fornito specifici orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell'ambito dei fondi strutturali, attuata conformemente al regolamento generale CE n. 1083/2006 per il periodo 2007/2013;

**CONSIDERATO** che fra gli interventi di cui all'allegato I - lett. A dell'Accordo di Programma succitato risulta individuato e inserito l'intervento proposto dal Comune di Cammarata (AG), ente attuatore, dal titolo "Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia";

**VISTO** il D.D.G. n. 159 del 09.03.2012, registrato alla Corte dei Conti il 05.04.2012 Reg. n. 1 Fg. n. 30 con il quale questo Dipartimento ha provveduto al finanziamento del progetto in favore del Comune di Cammarata (AG) per i lavori di "Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia, identificato con il codice PAI 063-ICR-207", codice CUP G39D10000210001, codice CIG 42625027EB, codice Caronte SI\_1\_7921, per un importo complessivo di € 1.050.000,00 così distinto:

**A) LAVORI**

Lavori a base d'asta	€ 590.743,62
Oneri per la sicurezza	€ 20.204,64
Costo manodopera già incluso nei lavori al netto di spese generali ed utile d'impresa	€ 143.860,51

**Totale lavori** € 754.808,77 € 754.808,77

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

1 Per IVA 21% sui lavori	€ 158.509,84
2 Spese tecniche 2% comma 7 art. 92 D.Lgs 163/06	€ 15.096,17
3 Assicurazione comma 7bis art. 92 D.Lgs 163/06	€ 1.000,00
4 Assicurazione RUP (verifica progetto) comma 4bis art. 112 D.Lgs 163/06	€ 1.000,00
5 Spese di produzione progetto comma 7bis art. 92 D.Lgs 163/06	€ 3.000,00
6 Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 DPR 207/10	€ 22.541,00
7 Indagini geologiche	€ 17.000,00
8 Spostamento e ripristino sottoservizi	€ 5.400,00
9 Collaudi statico e amministrativo comma 11 art. 16 DPR 207/10	€ 18.200,00
10 Accertamenti DL comma 2 art. 16 DPR 207/10	€ 1.000,00
8 Pubblicità gara comma 10 art. 17 DPR 554/99	€ 13.000,00
9 Contributo A.V.C.P.	€ 400,00
10 Oneri discarica	€ 19.300,00
11 Per imprevisti ed arrotondamento	€ 19.744,22

**Totale somme a disposizione** € 295.191,23 € 295.191,23

**TOTALE PROGETTO** € 1.050.000,00



**CONSIDERATO** che con il suddetto D.D.G. n. 159 del 09.03.2012 viene impegnata sul Capitolo 842057 l'occorrente somma di € 1.050.000,00 necessaria per la realizzazione del progetto di che trattasi;

**VISTO** il contratto di appalto, rep. n. 12439 del 06.11.2012, registrato ad Agrigento (AG) il 09.11.2012 al n. 552 serie I, stipulato dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento Comune di Cammarata (AG) con l'Impresa Panepinto Costruzioni Srl con sede legale in San Giovanni Gemini (AG) in C.so Umberto I n. 322, assuntrice dei lavori per un importo complessivo di € 560.074,77, al netto del ribasso d'asta pari al 26,5087% sull'importo a base d'asta di € 734.604,13 corrispondente ad € 194.734,00;

**CONSIDERATO** che la somma derivante dal ribasso d'asta pari a € 194.734,00 sui lavori e pari a € 40.894,14 relativa all'IVA sui lavori costituisce economia per un importo totale di € 235.628,14;



VISTO il D.D.G. n. 44 del 08.02.2013 di accertamento di economia pari ad € 235.628,14, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, col Quadro Economico così rideterminato:

<b>A) Lavori</b>			
Lavori a base d'asta	€	539.604,13	
Oneri per la sicurezza	€	20.204,64	
Costo manodopera già incluso nei lavori al netto di spese generali ed utile d'impresa	€	<u>143.860,51</u>	
	<b>Sommano</b>	<b>€ 560.074,77</b>	<b>€ 560.074,77</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
1 Per IVA 21% sui lavori	€	117.615,70	
2 Spese tecniche 2% comma 7 art. 92 D.Lgs 163/06	€	15.096,17	
3 Assicurazione comma 7bis art. 92 D.Lgs 163/06	€	1.000,00	
4 Assicurazione RUP (verifica progetto) comma 4bis art. 112 D.Lgs 163/06	€	1.000,00	
5 Spese di produzione progetto comma 7bis art. 92 D.Lgs 163/06	€	3.000,00	
6 Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 DPR 207/10	€	22.541,00	
7 Indagini geologiche	€	17.000,00	
8 Spostamento e ripristino sottoservizi	€	5.400,00	
9 Collaudi statico e amministrativo comma 11 art. 16 DPR 207/10	€	18.200,00	
10 Accertamenti DL comma 2 art. 16 DPR 207/10	€	1.000,00	
8 Pubblicità gara comma 10 art. 17 DPR 554/99	€	13.000,00	
9 Contributo A.V.C.P.	€	400,00	
10 Oneri discarica	€	19.300,00	
11 Per imprevisti ed arrotondamento	€	<u>19.744,22</u>	
	<b>Sommano</b>	<b>€ 254.297,09</b>	<b>€ 254.297,09</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 814.371,86</b>
<b>C) Economie</b>			
Ribasso d'asta del 26,5087%	€	194.734,00	
Differenza IVA	€	<u>40.894,14</u>	
	<b>Totale</b>	<b>€ 235.628,14</b>	<b>€ 235.628,14</b>
	<b>Sommano (A+B+C)</b>		<b>€ 1.050.000,00</b>

VISTI gli Ordini di accreditamento di seguito elencati:

- O.A. n. 67/2013 di € 773.763,34, speso € 706.769,38, residuo € 66.993,96;
- O.A. n. 67/2014 di € 66.993,96, speso € 23.894,09, residuo € 43.099,87;
- O.A. n. 56/2015 di € 50.496,17, speso € 9.672,04, residuo € 40.824,13;
- O.A. n. 74/2015 di € 3.415,76, speso € 3.415,76, residuo € - ;

per un totale speso di € 743.751,27 a valere sul sopracitato capitolo 842057 per la realizzazione dei lavori di "Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia, identificato con il codice PAI 063-ICR-207", codice CUP G39D10000210001, codice Caronte SI\_1\_7921;

VISTA la Perizia di Variante, redatta ai sensi degli art. 132 D.Lgs. 163/2006 e art. 161 DPR 207/2010, proposta dal D.L. con nota prot. n. 236839 del 08.07.2013 al RUP e da questi validata ed approvata in linea tecnica il 09.07.2013, per l'importo di € 814.369,76, avente il seguente Q.E.:

<b>A - SOMMANO I LAVORI</b>			
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,676787%)	€	754.806,44	
Importo a base d'asta	-€	<u>20.204,56</u>	
Ribasso d'asta del (26,5087%)	€	734.601,88	
	-€	<u>194.733,41</u>	
<b>IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO CON ONERI DI SICUREZZA</b>	€	<b>560.073,03</b>	<b>€ 560.073,03</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
Per IVA 21% (su € 560.073,03)	€	117.615,34	
Spese tecniche 2% comma 7 art. 92 D.P.R. 207/10	€	15.096,17	
Assicurazione comma 7bis art. 92 D.Lgs. 163/06	€	1.000,00	



Assicurazione RUP (verifica progetto) comma 4bis art. 112 D.Lgs. 163/06	€	1.000,00	
Spese di produzione progetto comma 7bis art. 92 D.Lgs. 163/06	€	3.000,00	
Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10	€	22.541,00	
Indagini geologiche	€	17.000,00	
Spostamento e ripristino sottoservizi	€	5.400,00	
Collaudi statico e amministrativo comma 11 art. 16 D.P.R. 207/10	€	18.200,00	
Accertamenti D.L. comma 2 art. 16 D.P.R. 207/10	€	1.000,00	
Pubblicità gara comma 10 art. 16 D.P.R. 207/10	€	13.000,00	
Contributo A.V.C.P. art. 1 L. 266/05	€	400,00	
Oneri discarica	€	19.300,00	
Imprevisti (<= 5%) ed arrotondamenti	€	19.744,22	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>254.296,73</b>	€ <b>254.296,73</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			€ <b>814.369,76</b>
<b>C - ECONOMIE</b>			
Ribasso d'asta (26,5087%)	€	194.733,41	
Differenza iva	€	40.894,02	
Minori lavori al lordo	€	2,33	
Arrotondamenti	€	0,48	
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	€	<b>235.630,24</b>	€ <b>235.630,24</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO</b>			€ <b>1.050.000,00</b>

**CONSIDERATO** l'adeguamento dell'aliquota IVA dal 21% al 22%, a decorrere dal 01.10.2013 in seguito al D.L. n. 76/2013, che ha comportato la rimodulazione del Q.E. limitatamente agli importi relativi all'IVA, come da schema seguente:

<b>A - SOMMANO I LAVORI</b>	€	754.806,44	
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,676787%)	-€	20.204,56	
Importo a base d'asta	€	734.601,88	
Ribasso d'asta del (26,5087%)	-€	194.733,41	
<b>IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO CON ONERI DI SICUREZZA</b>	€	<b>560.073,03</b>	€ <b>560.073,03</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
Per IVA 21% su 1° e 2° SAL liquidati prima del 1° ottobre 2013	€	[103.309,76]	acc. 309,76 C/L
Per IVA 22% su 3° SAL già liquidato e rata di saldo da liquidare € 17.488,99 + € 615,96	€	18.104,95	
Spese tecniche 2% comma 7 art. 92 D.P.R. 207/10	€	15.096,17	
Assicurazione comma 7bis art. 92 D.Lgs. 163/06	€	1.000,00	
Assicurazione RUP (verifica progetto) comma 4bis art. 112 D.Lgs. 163/06	€	1.000,00	
Spese di produzione progetto comma 7bis art. 92 D.Lgs. 163/06	€	3.000,00	
Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10	€	22.541,00	
Indagini geologiche	€	17.000,00	
Spostamento e ripristino sottoservizi	€	5.400,00	
Collaudi statico e amministrativo comma 11 art. 16 D.P.R. 207/10	€	18.200,00	
Accertamenti D.L. comma 2 art. 16 D.P.R. 207/10	€	1.000,00	
Pubblicità gara comma 10 art. 16 D.P.R. 207/10	€	13.000,00	
Contributo A.V.C.P. art. 1 L. 266/05	€	400,00	
Oneri discarica	€	19.300,00	
Imprevisti (<= 5%) ed arrotondamenti	€	18.944,85	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>254.296,73</b>	€ <b>254.296,73</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			€ <b>814.369,76</b>
<b>C - ECONOMIE</b>			
Ribasso d'asta (26,5087%)	€	194.733,41	
Differenza iva	€	40.894,02	
Minori lavori al lordo	€	2,33	
Arrotondamenti	€	0,48	
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	€	<b>235.630,24</b>	€ <b>235.630,24</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO</b>			€ <b>1.050.000,00</b>





VISTO il Certificato di Collaudo relativo ai lavori di "Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia" nel Comune di Cammarata (AG), redatto in data 14.07.2014 dal collaudatore tecnico-amministrativo ing. Giuseppe La Greca, e, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, ing. Duilio Alongi n.q. di Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento, dal sig. Salvatore Panepinto per l'impresa esecutrice, nonché, dal RUP ing. Domenico Armenio;

PRESO ATTO della Relazione Conclusiva sulle attività di progetto del 13.06.2016, sottoscritta dal REO geom. Giuseppe Seddio, dal D.L. Ing. Capo Duilio Alongi, e, dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Domenico Armenio, con il Quadro Economico Finale e riepilogativo delle economie, redatto sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31.12.2015, e, con le voci di spesa così distinte:

<b>A - LAVORI</b>	€ 754.655,11	
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	-€ 20.200,52	
Importo a base d'asta	€ 734.454,59	
Ribasso d'asta del (26,5087%)	-€ 194.694,36	
<b>IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO CON ONERI DI SICUREZZA</b>	<b>€ 559.960,75</b>	<b>€ 559.960,75</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Per IVA 21% su 1° e 2° SAL liquidati prima del 1° ottobre 2013	€ [103.309,76]	100.309,76 C.C.G./L
Per IVA 22% su 3° SAL già liquidato e rata di saldo da liquidare € 17.488,99 + € 615,96	€ 18.104,95	
Spese tecniche 2% comma 7 art. 92 D.P.R. 207/10	€ 13.961,51	
Assicurazione comma 7bis art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 0,00	
Assicurazione RUP (verifica progetto) comma 4bis art. 112 D.Lgs. 163/06	€ 0,00	
Spese di produzione progetto comma 7bis art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 956,88	
Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10	€ 21.112,48	
Indagini geologiche	€ 16.547,88	
Spostamento e ripristino sottoservizi	€ 0,00	
Collaudi statico e amministrativo comma 11 art. 16 D.P.R. 207/10	€ 0,00	
Accertamenti D.L. comma 2 art. 16 D.P.R. 207/10	€ 0,00	
Pubblicità gara comma 10 art. 16 D.P.R. 207/10	€ 1.807,74	
Contributo A.V.C.P. art. 1 L. 266/05	€ 375,00	
Oneri discarica	€ 10.614,32	
Imprevisti (<= 5%)	€ 0,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 183.790,52</b>	<b>€ 183.790,52</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 743.751,27</b>
<b>C - ECONOMIE</b>		
Ribasso d'asta (26,5087%)	€ 194.694,36	
Iva 21% sul ribasso	€ 40.894,02	
Somme a disposizione non utilizzate	€ 70.506,21	
Minori lavori al lordo	€ 153,66	
Arrotondamenti	€ 0,48	
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€ 306.248,73</b>	<b>€ 306.248,73</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO</b>		<b>€ 1.050.000,00</b>



*[Handwritten signature]*

CONSIDERATO che la spesa finale nel Q.E.F. approvato dall'Amministrazione Beneficiaria è pari ad € 743.751,27 e che la stessa nel S.I.C. è pari ad € 743.751,27;

VISTO che la complessiva spesa pari a € 743.751,27 sostenuta per la realizzazione dell'intervento di "Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia", codice PAI 063-1CR-207, codice CUP G39D10000210001, codice CIG 42625027EB, codice Caronte SI\_1\_7921, è stata liquidata a valere su fondi PO FESR cap. 842057 Bilancio Regione Siciliana;

CONSIDERATO che l'importo complessivamente rendicontato e validato dall'Unità di Staff 2 - Monitoraggio e Controllo dei Fondi strutturali - è risultata pari a € 743.751,27 pari alla spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento di "Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia", codice PAI 063-1CR-207, codice CUP G39D10000210001, codice CIG 42625027EB, codice Caronte SI\_1\_7921;



**CONSIDERATO** che i dati finanziari, fisici e procedurali nonché il Quadro Economico Finale relativo all'intervento di "Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia", codice PAI 063-1CR-207, codice CUP G39D10000210001, codice CIG 42625027EB, codice Caronte SI\_1\_7921, risultano correttamente inseriti nel sistema Caronte;

**CONSIDERATO** che l'economia sugli impegni assunti con il citato Decreto di finanziamento è stata eliminata come si evince dal monitoraggio dei residui;

**CONSIDERATO** l'esito positivo dei controlli da parte dell'U.M.C. (Ufficio di Staff Monitoraggio e controllo di I° livello dei fondi strutturali) del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, come da nota prot. n. 20765 del 20.03.2017;

**CONSIDERATO** che l'importo complessivo di € 743.751,27, speso a valere sul capitolo 842057 per l'intervento, è stato interamente certificato dall'Autorità di Pagamento come si evince dal S.I. Caronte;

**CONSIDERATO** che con Approvazione del 13.06.2016 dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento l'intervento di "Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia", codice PAI 063-1CR-207, codice CUP G39D10000210001, codice CIG 42625027EB, codice Caronte SI\_1\_7921, è stato dichiarato funzionante, completato e in uso alla data del 07.11.2013;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere a rideterminare il finanziamento assunto con D.D.G. n. 159 del 09.03.2012 relativo all'intervento di "Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia", codice PAI 063-1CR-207, codice CUP G39D10000210001, codice CIG 42625027EB, codice Caronte SI\_1\_7921, nonché, così come previsto dalla circolare del Dipartimento della Programmazione n. 4543 del 09.03.2016, a porre l'operazione in argomento, **nello stato concluso**.

Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

## DECRETA

**Art. 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**Art. 2** Il quadro economico dell'intervento di "Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia", nel Comune di Cammarata (AG) codice PAI 063-1CR-207, codice CUP G39D10000210001, codice CIG 42625027EB, codice Caronte SI\_1\_7921, così come approvato con Relazione di cui al prot. n. 116926 del 15.06.2016 dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, è rideterminato in complessivi € 743.751,27 come di seguito articolato:

<b>A - LAVORI</b>	€ 754.655,11	
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	-€ 20.200,52	
Importo a base d'asta	€ 734.454,59	
Ribasso d'asta del (26,5087%)	-€ 194.694,36	
<b>IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO CON ONERI DI SICUREZZA</b>	€ 559.960,75	€ 559.960,75
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Per IVA 21% su 1° e 2° SAL liquidati prima del 1° ottobre 2013	€ [103.309,76]	100.309,76
Per IVA 22% su 3° SAL già liquidato e rata di saldo da liquidare € 17.488,99 + € 615,96	€ 18.104,95	
Spese tecniche 2% comma 7 art. 92 D.P.R. 207/10	€ 13.961,51	
Assicurazione comma 7bis art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 0,00	
Assicurazione RUP (verifica progetto) comma 4bis art. 112 D.Lgs. 163/06	€ 0,00	
Spese di produzione progetto comma 7bis art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 956,88	
Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10	€ 21.112,48	
Indagini geologiche	€ 16.547,88	
Spostamento e ripristino sottoservizi	€ 0,00	
Collaudi statico e amministrativo comma 11 art. 16 D.P.R. 207/10	€ 0,00	
Accertamenti D.L. comma 2 art. 16 D.P.R. 207/10	€ 0,00	
Pubblicità gara comma 10 art. 16 D.P.R. 207/10	€ 1.807,74	





Contributo A.V.C.P. art. 1 L. 266/05	€	375,00	
Oneri scarica	€	10.614,32	
Imprevisti (<= 5%)	€	0,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>183.790,52</b>	€ <b>183.790,52</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			€ <b>743.751,27</b>
<b>C - ECONOMIE</b>			
Ribasso d'asta (26,5087%)	€	194.694,36	
Iva 21% sul ribasso	€	40.894,02	
Somme a disposizione non utilizzate	€	70.506,21	
Minori lavori al lordo	€	153,66	
Arrotondamenti	€	0,48	
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	€	<b>306.248,73</b>	€ <b>306.248,73</b>
		<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO</b>	€ <b>1.050.000,00</b>

a valere su fondi PO FESR cap. 842057 Bilancio Regione Siciliana e l'intervento è posto, pertanto, **nello stato di conclusione.**

- Art. 3** Il finanziamento assunto con il D.D.G. n. 44 del 08.02.2013 (impegno n. 08/2012) sul capitolo di spesa 842057 del Bilancio della Regione Siciliana nell'ambito del PO-FESR 2007-2013 per l'importo di € 814.371,86 per l'intervento dal titolo "Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia", codice PAI 063-ICR-207, codice CUP G39D10000210001, codice CIG 42625027EB, codice Caronte SI\_1\_7921, è definitivamente rideterminato in € 743.751,27 articolato come riportato all'art. 2 del presente decreto, con un'economia nell'anno 2016 di € 70.620,59, e, un'economia complessiva sull'importo originariamente finanziato con D.D.G. n. 159 del 09.03.2012 pari a € 306.248,73 già precedentemente accertata ed eliminata in occasione del monitoraggio dei residui perenti.
- Art. 4** La spesa ritenuta ammissibile e certificata a valere sui fondi PO FESR 2007-2013 è pari a € 743.751,27.
- Art. 5** Le eventuali spese rendicontate, che non dovessero risultare ammissibili al PO FESR 2007/2013 a seguito dei controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o comunitarie, saranno a carico del bilancio dell'Ente Beneficiario.
- Art. 6** Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi della L.R. 12.08.2014 art. 68, nel sito internet ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 7** Il presente Decreto sarà trasmesso, per il tramite della Ragioneria Centrale, alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione di competenza e pubblicato sui sito [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it) e [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e per estratto sulla GURS ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della stessa Corte dei Conti.

Palermo, 14/11/2018

Il Dirigente del Servizio 4  
Salvatore Di Martino

IL DIRIGENTE GENERALE  
Giuseppe Battaglia

