


D.D.G. n. 888

Com. n. di legge n. 14 sugli atti della Regione Siciliana
14 GEN. 2019
5
N.



REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA	
25 GEN. 2019	
Reg. N° 1	Foglio N° 12 Il Direttore



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE**  
 DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE  
 IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO  
 presso non. 1849  
 Palermo, il 17 DIC. 2018

Il Direttore Capo  
 della Regione Siciliana

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTO** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 14/06/2016 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
- VISTO** il D.P.Reg. n. 708 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente alla Dott. Battaglia Giuseppe, in esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 13 febbraio 2018;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 712 del 22/10/2018, con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore Di Martino l'incarico di Dirigente del Servizio 4 Gestione Finanziaria Interventi Ambientali;
- VISTO** l'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e l'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale dell'8 maggio 2018 n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018 - Legge di Stabilità Regionale";
- VISTA** la Legge Regionale n. 9 dell'8 maggio 2018, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 195 dell'11 maggio 2018 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2018/2020". Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";
- VISTE** le Direttive della Commissione Europea nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152;
- VISTO** il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE";
- VISTA** la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 inerente la Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del dlgs n. 163/2006 e s.m. e i;
- VISTO** il D.P. 31 gennaio 2012 n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della l.r. 12 luglio 2011, n. 12 - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s. m. i;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii.

recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

**VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;

**VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;

**VISTE** le “Linee Guida per l’attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

**VISTO** il Programma Operativo FESR 2007-2013 approvato con decisione della Commissione europea C(2007) n. 4249 del 07 settembre 2007;

**VISTO** il Programma Operativo FESR 2007-2013 aggiornato con la Decisione n. C(2010) n. 2454 del 3 maggio 2010;

**VISTA** in particolare la linea di intervento 2.3.1.1 “Infrastrutture per il miglioramento dell’assetto idrogeologico” e 2.3.1.2 “Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto”;

**VISTO** il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”, approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2008 e successive modifiche e nello specifico:

- La versione adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 21 del 19.01.2012, con il quale la citata linea di intervento è stata rimodulata ed individuata con il codice alfa-numerico 2.3.1A;
- La versione adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 198 del 21.06.2012, con il quale si è proceduto a una migliore definizione dei requisiti di ammissibilità;

**ASSUNTO** che in attuazione delle predette linee di intervento sono stati posti in essere i seguenti atti:

- Avviso pubblico, nel mese di luglio 2009 e costituzione di un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico e difesa dall’erosione costiera;
- Accordo di Programma stipulato in data 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia, il quale si compone di un Elenco A di n. 94 progetti ammontanti a € 152.692.572,11 la cui attuazione è di competenza del MATTM e di un Elenco B di n. 78 progetti la cui attuazione è di competenza di questo Dipartimento per un ammontare complessivo di € 151.664.604,81 a valere della dotazione finanziaria della L.I. 2.3.1° del PO-FESR 2007-2013;
- D.D.G. n. 176 del 07/04/2010 di attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1. “Interventi per il miglioramento dell’assetto idrogeologico” e 2.3.1.2. “Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto” –pubblicato sulla GURS n. 15 del 16/04/2010;

**VISTA** la decisione n. C(2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi e il documento d’indirizzo del MEF-IGRUE “Chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013”, con la quale la Commissione Europea ha fornito specifici orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell’ambito dei fondi strutturali, attuata conformemente al regolamento generale CE n. 1083/2006 per il periodo 2007/2013;

**CONSIDERATO** che fra gli interventi di cui al DDG n. 176/10 succitato risulta individuato e inserito l’intervento proposto dal Comune di Poggioreale (TP) dal titolo “**Lavori di consolidamento del versante orientale dell’abitato**”;

**VISTO** il D.D.G n. 493 del 06.07.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 26.07.2011 Reg. n. 1 fg. n. 66 con cui viene ammesso a finanziamento e impegno nell’ambito del PO-FESR 2007-2013

l'intervento "Lavori di consolidamento del versante orientale dell'abitato" del Comune di Poggioreale, CUP: E48C10000300002, Cod. Caronte: SI\_1\_6104, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00, così distinto:

A)	Lavori a base d'asta	€	938.334,18		
	Oneri diretti della sicurezza	€	23.886,24		
	<b>Totale lavori</b>	€	<b>961.220,42</b>	€	<b>961.220,42</b>
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione:				
1	Per IVA 20% sui lavori.	€	192.313,11		
2	Pubblicazione bando di gara	€	19.500,00		
3	Comp. tecniche per Prog., D.L., Sic.	€	93.434,96		
4	Inarcassa e IVA sulle competenze	€	23.171,87		
5	Competenze tecniche RUP	€	9.000,00		
6	Comp. Geologiche con IVA	€	33.964,95		
7	Indagini geognostiche in sito ed in laboratorio con IVA	€	52.718,28		
8	Prove di laboratorio in corso d'opera	€	12.000,00		
9	Oneri di conf. a discarica e trasporto	€	15.000,00		
10	Imprevisti ed arrotondamento	€	30.914,08		
11	Collaudo Amm. IVA e Tasse incluse	€	4.698,61		
12	Collaudo Statico con IVA	€	14.669,72		
13	Somma per ripristino sottoservizi	€	20.000,00		
14	Parere sanitario	€	450,00		
15	Spese monitoraggio con IVA	€	16.944,00		
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>538.779,58</b>	€	<b>538.779,58</b>
			<b>TOTALE PROGETTO</b>	€	<b>1.500.000,00</b>



**VISTO** il contratto di appalto, stipulato in data 05.10.2012 tra il Comune di Poggioreale e l'Impresa "Spallina costruzioni di Spallina Luigi & C. s.n.c.", con sede legale in Gangi (PA), via Repubblica n. 63, Repr. 967/2012, in cui il prezzo per i lavori è pari a € 710.833,00, al netto del ribasso d'asta pari al 24,1644% offerto in sede di gara, oltre gli oneri della sicurezza pari ad €. 23.866,24, al netto dell'IVA come per legge;

**VISTO** la Determinazione del Responsabile Settore UTC n. 64 del 08.10.2012 di presa d'atto del nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, così distinto:

A)	Lavori al netto del ribasso	€	710.833,00		
	Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a.	€	23.886,24		
	<b>Totale lavori da contratto</b>	€	<b>734.719,24</b>	€	<b>734.719,24</b>
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione:				
1	Per IVA 21% sui lavori	€	154.291,04		
2	Pubblicazione bando ed esito di gara	€	7.099,18		
3	Comp. Tecniche Prog. Esec., D.L., Sic.	€	93.434,96		
4	Inarcassa ed IVA su Comp. Tec.	€	24.143,59		
5	Competenze RUP	€	9.000,00		
6	Comp. Geologo tasse ed IVA comp.	€	34.633,88		
7	Indagini geognostiche IVA comp.	€	52.715,80		
8	Prove di laboratorio	€	12.000,00		
9	Oneri per conferimento a discarica	€	15.000,00		
10	Imprevisti ed arrotondamenti	€	31.856,50		
11	Comp. Collaudo Amm. IVA comp.	€	4.698,61		
12	Comp. Collaudo statico IVA comp.	€	14.669,72		
13	Somma per riparazione sottoservizi	€	20.000,00		

14	Parere sanitario	€	350,24		
15	Spese per monitoraggio IVA comp.	€	16.944,00		
16	Contributo AVCP	€	376,81		
<b>Totale somme a disposizione</b>		€	<b>491.214,33</b>	€	<b>491.214,33</b>
				<b>Totale</b>	€ <b>1.225.933,57</b>
C)	Economie				
1	Per economie sui lavori per ribasso d'asta	€	226.501,18		
2	Per economie su IVA 21% a seguito del ribasso	€	47.565,25		
<b>Totale economie</b>		€	<b>274.066,43</b>	€	<b>274.066,43</b>
				<b>TORNA L'IMPORTO FINANZIATO</b>	€ <b>1.500.000,00</b>

VISTA la perizia di variante approvata con Determina del Capo Settore UTC n. 170 del 20/11/2014, a seguito del parere tecnico del 19/11/2014, con il seguente quadro economico:

A)	Lavori al netto del ribasso	€	770.147,08		
	Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a.	€	26.370,06		
<b>Totale lavori da contratto</b>		€	<b>796.517,14</b>	€	<b>796.517,14</b>
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione:				
1	Per IVA 22% sui lavori	€	175.233,77		
2	Pubblicazione bando ed esito di gara	€	7.099,18		
3	Comp. Tecniche Prog. Esec., D.L., Sic.	€	93.434,96		
4	Inarcassa ed IVA su Comp.Tec.	€	24.852,73		
5	Competenze RUP	€	11.483,32		
6	Comp. Geologo tasse ed IVA comp.	€	34.737,00		
7	Indagini geognostiche IVA comp.	€	52.715,80		
8	Prove di laboratorio	€	7.700,00		
9	Oneri per conferimento a discarica	€	3.245,00		
10	Comp. Collaudo Amm. e Statico IVA comp. (art. 120 D.Lgs 163/06)	€	961,22		
11	Parere sanitario	€	350,24		
12	Spese per monitoraggio IVA comp.	€	17.226,40		
13	Contributo AVCP	€	376,81		
<b>Totale somme a disposizione</b>		€	<b>429.416,43</b>	€	<b>429.416,43</b>
				<b>Totale</b>	€ <b>1.225.933,57</b>
C)	Economie				
1	Per economie sui lavori per ribasso d'asta	€	226.501,18		
2	Per economie su IVA 21% a seguito del ribasso	€	47.565,25		
<b>Totale economie</b>		€	<b>274.066,43</b>	€	<b>274.066,43</b>
				<b>TORNA L'IMPORTO FINANZIATO</b>	€ <b>1.500.000,00</b>

VISTA la perizia di assestamento contabile redatta a seguito delle indicazioni impartite dal DRT, approvata con Determina del Responsabile Settore UTC n. 186 del 19/11/2015, con il seguente quadro economico:

A)	Totale lavori al netto del r.a. comp. Oneri Sic.	€	<b>788.745,01</b>	€	<b>788.745,01</b>
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione:				
1	Per IVA 22% sui lavori	€	173.523,90		
2	Pubblicazione bando ed esito di gara	€	7.099,18		
3	Comp. Tecniche Prog. Esec., D.L., Sic.	€	93.434,96		

4	Inarcassa ed IVA su Comp.Tec.	€	24.852,73		
5	Competenze RUP	€	11.483,32		
6	Comp. Geologo tasse ed IVA comp.	€	34.737,00		
7	Indagini geognostiche IVA comp.	€	52.715,80		
8	Prove di laboratorio	€	7.700,00		
9	Oneri per conferimento a discarica	€	3.245,00		
10	Comp. Collaudo Amm. e Statico IVA comp. (art. 120 D.Lgs 163/06)	€	961,22		
11	Parere sanitario	€	350,24		
12	Spese per monitoraggio IVA comp.	€	17.226,40		
13	Contributo AVCP	€	376,81		
<b>Totale somme a disposizione</b>		€	<b>427.707,12</b>	€	<b>427.707,12</b>
				<b>Totale</b>	€ <b>1.216.452,13</b>
C)	Economie				
1	Per economie sui lavori per ribasso d'asta	€	226.501,18		
2	Per economie su IVA 21% a seguito del ribasso	€	47.565,25		
3	Per economie sui lavori IVA comp.	€	9.481,44		
<b>Totale economie</b>		€	<b>283.547,87</b>	€	<b>283.547,87</b>
<b>TORNA L'IMPORTO FINANZIATO</b>				€	<b>1.500.000,00</b>

**VISTI** gli Ordini di accreditamento di seguito elencati: **O.A. n. 7/2012, O.A. n. 26/2014, O.A. n. 56/2014, O.A. n. 117/2015, O.A. n. 120/2015**, per un totale di € 1.142.479,33, importo coincidente con lo speso da SIC, per la realizzazione del progetto dal titolo **“Lavori di consolidamento del versante orientale dell’abitato” del Comune di Poggioreale, CUP: E48C10000300002, Cod. Caronte: SI\_1\_6104;**

**VISTA** la nota del Dipartimento della Programmazione prot. n. 4543 del 09.03.2016 “Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici”, trasmessa al Comune di Poggioreale con nota n. 17405 del 16/03/2016;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale Settore UTC n. 241 del 28.12.2015, di approvazione del Collaudo Statico redatto in data 18/12/2015, Collaudo Tecnico Amministrativo redatto in data 21/12/2015, relativo all’esecuzione dei lavori di **“Lavori di consolidamento del versante orientale dell’abitato” del Comune di Poggioreale, CUP: E48C10000300002, Cod. Caronte: SI\_1\_6104;**


**VISTI** gli atti di Contabilità Finale redatti dal Direttore dei Lavori trasmessi in data 18.12.2015;

**VISTA** la Relazione Conclusiva sull’intervento redatta dal RUP riportante il Quadro Economico di spesa Finale;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Poggioreale n. 63 del 21.12.2016 con la quale tra l’altro, relativamente all’intervento di **“Lavori di consolidamento del versante orientale dell’abitato” del Comune di Poggioreale, CUP: E48C10000300002, Cod. Caronte: SI\_1\_6104,** approva la Relazione Conclusiva sulle Attività di Progetto e il Quadro Economico Finale del costo complessivo dell’intervento così distinto:

A)	Lavori al netto del r.a. compreso oneri sicurezza	€	788.745,01	€	788.745,01
B)	Somme a disposizione dell’amministrazione:				
1	Per IVA sui lavori	€	173.523,90		
2	Pubblicazione bando ed esito gara	€	7.093,75		
3	Comp. Tecniche	€	68.184,57		
4	Comp. RUP	€	10.755,75		
5	Comp. geologo	€	34.735,19		
6	Indagini geognostiche	€	52.713,99		

7	Prove di laboratorio	€	7.690,27	
8	Oneri conferimento a discarica	€	2.208,32	
9	Collaudo statico ed amministrativo	€	900,21	
10	Parere sanitario	€	348,43	
11	Contributo AVCP	€	375,00	
C)	Per bolli di quietanza	€	16,29	
<b>Totale somme a disposizione</b>		€	<b>358.545,67</b>	€ <b>358.545,67</b>
			<b>Totale costo intervento complessivo</b>	€ <b>1.147.290,68</b>
			<b>Di cui spesa sostenuta al 31/12/2015 e certificata sul PO-FESR 207/13</b>	€ <b>1.142.463,04</b>
			<b>Quota a carico del completamento</b>	€ <b>4.811,35</b>
			<b>Bolli di quietanza non certificati</b>	€ <b>16,29</b>



**CONSIDERATO** che con la sopracitata Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 21.12.2016, il Comune di Poggioreale altresì dichiara e assume gli impegni così come previsto dalla circolare del Dipartimento della Programmazione n. 4543 del 09/03/2016;

**CONSIDERATO** che i dati finanziari, fisici e procedurali nonché il Quadro Economico Finale relativo all'intervento **"Lavori di consolidamento del versante orientale dell'abitato"** del Comune di Poggioreale, CUP: E48C10000300002, Cod. Caronte: SI\_1\_6104, risultano correttamente inseriti nel sistema CARONTE;

**CONSIDERATO** che il Comune di Poggioreale ha presentato richiesta in attuazione dell'art. 15 della Legge Regionale 17 maggio 2016 n. 8 per un importo pari ad €. 4.811,35 per la conclusione dei pagamenti in merito all'intervento **"Lavori di consolidamento del versante orientale dell'abitato"** del Comune di Poggioreale, CUP: E48C10000300002, Cod. Caronte: SI\_1\_6104;

**VISTO** il DDG n. 913 del 29.11.2016 con cui è stata disimpegnata la somma di €. 87.009,22 dal Cap. 842457 e impegnata la somma di €. 4.811,35 sul Cap. 842438 per gli adempimenti di cui alla Delibera CIPE;

**VISTO** il DRS 412 del 26/05/2017 con il quale si liquida la somma pari ad €. 4.811,35 al Comune di Poggioreale con emissione di mandato n. 4 del 29/05/2017;

**VISTA** la nota prot. n. 7464 del 11/09/2017 del Comune di Poggioreale, acquisita al prot. ARTA con n. 63571 del 12/09/2017, con la quale trasmette la documentazione in merito alla liquidazione delle somme ammesse a completamento ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 17 maggio 2016 n. 8;

**VISTA** la nota del Servizio 4 prot. n. 76234 del 21.11.2016 di trasmissione del verbale istruttorio e dei fascicoli all'Ufficio di Monitoraggio e Controllo;

**VISTA** la nota prot. n. 63718 del 12.09.2017 dell'Unità di staff 2 – monitoraggio e controllo – del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, dalla quale si evince che la spesa controllata, per l'intervento in argomento, è di € 1.142.479,33 e che, da come si evince anche dal sistema Caronte è stata ritenuta ammissibile al PO FESR 2007/2013 una spesa di € 1.142.463,04, in quanto sono presenti € 16,29 di bolli;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale del Comune di Poggioreale n. 184 del 29/11/2018 con la quale si prende atto delle somme pari ad €. 16,29 (Bolli non certificati) da restituire all'Assessorato;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Poggioreale n. 63 del 21.12.2016 l'intervento **"Lavori di consolidamento del versante orientale dell'abitato"** del Comune di Poggioreale, CUP: E48C10000300002, Cod. Caronte: SI\_1\_6104, è stato dichiarato funzionante ed in esercizio;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere a rideterminare il finanziamento assunto con il D.D.G n. 493 del 06.07.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 26.07.2011 Reg. n. 1 fg. n. 66 con cui viene ammesso a finanziamento e impegno nell'ambito del PO-FESR 2007-2013 l'intervento **"Lavori di consolidamento del versante orientale dell'abitato"** del Comune di Poggioreale, CUP: E48C10000300002, Cod. Caronte: SI\_1\_6104, nonché, così come previsto dalla circolare del Dipartimento della Programmazione n. 4543 del 09/03/2016, di porre l'operazione in argomento, nello stato concluso.

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

## DECRETA

Per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono riportate

- Art. 1** Il presente provvedimento è di chiusura dell'intervento dal titolo "Lavori di consolidamento del versante orientale dell'abitato" beneficiario il Comune di Poggioreale, con codice CUP: E48C10000300002, Cod. Caronte: SI\_1\_6104;
- Art. 2** Il quadro economico finale, del progetto "Lavori di consolidamento del versante orientale dell'abitato" beneficiario il Comune di Poggioreale, con codice CUP: E48C10000300002, Cod. Caronte: SI\_1\_6104, così come approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Poggioreale n. 63 del 21.12.2016, che ammonta a complessivi € 1.147.290,68 è definitivamente determinato come segue:
- |  |   |   |              |
|--|---|---|--------------|
|  | Totale costo intervento complessivo                                     | € | 1.147.290,68 |
|  | Di cui spesa sostenuta al 31/12/2015 e certificata a valere sul PO-FESR | € | 1.142.463,04 |
|  | Quota a carico del completamento  | € | 4.811,35     |
|  | Bolli di quietanza non certificati                                      | € | 16,29        |
- Art. 3** Il finanziamento assunto con D.D.G n. 493 del 06.07.2011 dalla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale per l'Ambiente sul capitolo di spesa 842057 del Bilancio della Regione Siciliana nell'ambito del PO FESR 2007/2013 per l'intervento "Lavori di consolidamento del versante orientale dell'abitato" beneficiario il Comune di Poggioreale, con codice CUP: E48C10000300002, Cod. Caronte: SI\_1\_6104, per l'importo di € 1.500.000,00, è definitivamente rideterminato in € 1.142.463,04.
- Art. 4** La spesa ritenuta ammissibile e certificata a valere sui fondi PO FESR 2007-2013 è risultata pari a € 1.142.463,04.
- Art. 5** In ottemperanza agli adempimenti previsti per la chiusura degli interventi finanziati con il PO FESR 2007-2013 l'operazione dal titolo "Lavori di consolidamento del versante orientale dell'abitato" beneficiario il Comune di Poggioreale, con codice CUP: E48C10000300002, Cod. Caronte: SI\_1\_6104 è dichiarata conclusa.
- Art. 6** Le eventuali spese rendicontate, che dovessero ulteriormente risultare non ammissibili al PO FESR 2007/2013 a seguito dei controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o comunitarie, saranno a carico dell'Ente Beneficiario.
- Art. 7** Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato in ossequio all'art.68 della L.R. 12/08/2014 n.21 e s.m.i..
- Art. 8** Il presente provvedimento sarà trasmesso, per il tramite della Ragioneria Centrale, alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione di competenza, e pubblicato sui siti [www.regione sicilia.it](http://www.regione sicilia.it) e [www.euroinfoscilia.it](http://www.euroinfoscilia.it). e per estratto sulla GURS. Il Decreto avrà efficacia ad avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti.

Palermo, 12/12/2018

Il Dirigente del Servizio 4/DRA  
*Salvatore Di Martino*



IL DIRIGENTE GENERALE  
*Giuseppe Battaglia*



