



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Oggetto: Comune di Marsala “Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati” - Decreto di pagamento 4 sal del 1° Lotto

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO** il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTA** la Deliberazione n. 92/2009 con la quale la Sezione di controllo per la Regione Siciliana dichiara ammissibile la richiesta del Presidente della Regione Siciliana concernente l'assoggettamento al controllo preventivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera I, della Legge 14/01/94 n. 20 delle categorie di atti di cui in motivazione derivanti dall'attuazione dei Fondi FAS per il periodo di programmazione 2007 -2013;
- VISTO** D.Lgs n. 81 del 09/04/08 “ Attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” s.m.i;
- VISTO** il DPR del 15/02/06 “ Norme di Attuazione del Piano Generale di utilizzo delle acque Pubbliche”;
- VISTO** il D.M. dei LL:PP. N. 99/97 “ Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e fognature”;
- VISTO** il D.P. C.M. del 4/03/96” disposizione in materie di risorse idriche”;
- VISTO** D.Lgs n. 31 del 02/02/01 “ Attuazione della direttiva 98/83/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163;
- VISTO** il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell'obiettivo 1 (2000_2006);
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 13 luglio 2007;
- VISTO** il Piano di azione per gli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 che, in particolare, per il ciclo integrato delle acque prevede due obiettivi specifici: S.10- percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale; S.11- abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per Regione;

- VISTA** la Delibera CIPE n. 174 del 22/12/06 di Approvazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 82 del 03/08/07 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale “ Obiettivi di Servizio”;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 166 del 21/12/07 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – programmazione del Fondo per le Aree Sottosviluppate;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” che, tra le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA** la Deliberazione n. 65 del 10-11/02/09 con la quale la Giunta Regionale approva il Programma Attuativo Regionale delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate 2007 -2013 assegnate alla Regione Siciliana ai sensi della Delibera Cipe n. 166/07;
- VISTA** la Circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 6923 del 21/04/2009 concernente Regolamento (CE) 1828/06 - Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell’attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana;
- VISTA** la legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni ”;
- VISTO** il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- VISTO** il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 Gennaio 2012, n.13 – Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 Luglio 2011, n.12. Titolo I – Recepimento del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 79/12 del 11.07.12 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 255 del 31.10.12;
- VISTO** il D.L. n. 33 del 14/03/13 – art. 26, 27 - Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 89 del 24.04.14 con la quale si approvano una serie di interventi del settore idrico-potabile, fognario e depurativo, da finanziare con le risorse di cui al capitolo 642443, tra cui il progetto “**Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati**” del Comune di Marsala per un importo complessivo di € 5.000.000,00;
- VISTO** l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/15 secondo il quale, a decorrere dall’1 Gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i.;
- VISTO** l’art. 8, comma 1 lett.a) e b) della L.R. n.10 del 15 maggio 2000;

- VISTO** il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito all'ing. Marcello Loria l'incarico di responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato Dissalazione e Sovrambito a decorrere dal 02/01/2020;
- VISTO** il D.D.G. n. 1241 del 02.11.18 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 22.11.18, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 05.12.18 reg. 1 foglio 98 con la quale i Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala sono stati imputati e ammessi a rendicontazione al PO FERS 2014 -2020;
- VISTO** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020 con il quale è stato conferito ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 20 del 03.12.03 l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Calogero Foti per la durata di anni tre;
- VISTO** il DPR n. 2805 del 19.06.2020 con il quale è stato conferito ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 20 del 03/12/03 l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Calogero Foti;
- VISTO** il DDG n. 692 del 03.07.2020 con il quale il Dirigente Generale delega il Dirigente del Servizio 1 ad adottare tutti gli atti procedurali ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. C della L.r. n. 10/2000;
- VISTO** il D.D.G. n. 932 del 04.09.2020 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 09.10.2020, relativo alla disimputazione dell'IVA su Lavori, Oneri di Conferimento a discarica e C.T. al PO FERS 2014 -2020 – Azione 6.3.1 “Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili” a valere sul DDG di imputazione n. 1241/18 per i *lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati* del Comune di Marsala.
- VISTA** la L.R. n. 9 del 15.04.2021 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità Regionale”;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 15.04.2021 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 168 del 21.04.21 –Legge di Stabilità Regionale 2021 e Bilancio di previsione Regionale 2021– 2023 - Decreto Legislativo del 23.06.11 n. 118 – Bilancio Finanziario Gestionale e Piano degli Indicatori per l'anno 2021;
- VISTA** la circolare n. 11 del 01/07/2021 con la quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro fornisce le indicazioni inerenti l'applicazione di quanto contenuto all'art. 9 della legge regionale n. 9 del 15/04/2021 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021”;
- VISTO** il D.D. n. 1120/21 del 30.07.2021 con il quale il Ragioniere Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro apporta le variazioni agli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa, per le somme derivanti dal disimpegno dei residui da reimputare per l'esercizio finanziario 2021 e 2022;
- VISTO** il D.D.G. n. 2347 del 14.12.15 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 16.12.15, con il quale è stato disposto il finanziamento della somma di € **5.000.000,00** per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo **642443**;
- VISTO** il D.D.S. n. 1776 del 16.11.16 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 24.11.16, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 13.12.16 reg. 1 foglio 146 con il quale è stato disposto l'impegno della somma di € 5.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;
- VISTO** il contratto rep. n. 11813 del 26/04/18, con il quale il Comune di Marsala ha affidato i lavori relativi al **Lotto n. 1 € 2.126.000,00 (sostituzione della rete idrica del centro storico del centro cittadino) CIG 65560943EB - CUP B81E15000090006** dell'intervento principale

all'impresa **TecnoSud s.r.l.**” con sede in Brucoli (SR), presso c.da Bongiovanni P.IVA n. 00099140899 , per l'importo complessivo di € 1.550.583,63 oltre all'IVA, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dell'10,9887%, sull'importo a base di gara di € 189.269,91 di cui € 35.779,37 per oneri diretti per la sicurezza ed € 17.448,64 per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 367.219,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione

VISTO il D.D.G. n. 1093 del 05.10.18 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 30.10.18, con il quale è stato disposto il pagamento del 1 SAL in favore Tecnosud - 1° Lotto sul capitolo 642443 e contestualmente si è provveduto ad eliminare la somma di € 208.196,90 relativamente al Lotto n. 1 per i Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati” in quanto economia di spesa non rientrante nella disponibilità dell'amministrazione comunale;

VISTO il D.D.G. n. 1359 del 04.11.19 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 28.11.19 al n. 968 e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 27.11.19 al n. 1365 , con il quale è stato preso atto della P.V relative al lotto n. 1 “sostituzione della rete idrica del centro storico del centro cittadino CIG 5560943EB” dell'intervento “**Lavori sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati**” - CUP B81E15000090006 - per l'importo complessivo di € 1.917.803,10 secondo il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI P.V.		€ 1.785.893,95
oneri della sicurezza		€ 154.608,99
Importo lavori soggetto a ribasso del 10,9887% al netto degli oneri della sicurezza		€ 1.631.284,98
lavori netti da CTR compreso oneri sicurezza		€ 1.606.636,96
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A.(10%) su lavori	€	160.663,70
Incentivo Progettazione 2%	€	35.717,88
Coordinatore sicurezza in fase Di esecuzione	€	25.867,11
Collaudo Tecnico Amminin	€	2.500,00
Ispettore di cantiere e misura		
E contabilità	€	14.707,18
Imprevisti	€	1.200,00
Oneri di accesso a discarica	€	48.000,00
Polizza Ass. Per progettisti	€	1.600,00
Spese per geologo e indagini Geologiche	€	7.000,00
Spese per pubblicità gara	€	5.217,94
Spese per autorità Vigilanza	€	600,00
Spese per acc. Laboratorio	€	1.500,00
Spese per Archeologo	€	<u>6.592,33</u>
Tot. somme a disposizione	€	311.166,14
TOTALE COMPLESSIVO		<u>€ 1.917.803,10</u>

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 88 del 04/02/2020 con la quale è stato nominato nuovo RUP dell'intervento in argomento il Geom. Gaspare Zicchittella in sostituzione dell' Arch. Giacomo Tumbarello collocato in quiescenza;

VISTO il D.D.S. n. 701 del 07.07.2020 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 29.07.2020, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € 284.562,39 relativo all'intervento in argomento sul capitolo 642443, “Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità Regionale 2007 -2013 –obiettivi di servizio – S.I.I.”, del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana;

- VISTO** il DDS n. 734 del 13.07.2020 di questo Dipartimento con il quale si è provveduto, a seguito dei relativi decreti di accertamento DDG n 1770/19, DDG n 197/20, DDG n. 293/20 (recupero dell'IVA su lavori, C.T e oneri di conferimento a discarica), a trattenere dal superiore pagamento la somma complessiva di € 272.029,26, compensando i crediti vantati da questa Amministrazione con le liquidazioni per stati d'avanzamento per i lavori di cui all'oggetto come autorizzato dal Comune di Marsala giusta nota prot. n. 16767 del 17.02.2020.
- VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori del 09.07.2020 redatto e firmato dal D.L. Geom. Costantino, dal RUP e dalla ditta aggiudicataria con riserva con la quale si attesta la conclusione degli stessi in data 25.05.2020;
- VISTA** la nota prot n. 101460 del 04.11.2021 del Comune di Marsala con la quale si chiede l'accredito della somma complessiva di € 108.546,84, relativa al pagamento del 4° stato avanzamento lavori all'impresa "CONOR" già Tecno Sud, aggiudicataria del 1° Lotto CIG 65560943EB;
- VISTO** l'atto costitutivo repertorio n. 1795 raccolta n. 1414 del 07.04.2020 registrato a Noto il 07.04.2020 al n. 3215/IT con il quale si è costituita la società CONOR a responsabilità limitata, con socio unico, codice fiscale e partita IVA 02019820899, REA n. SR -428249 avente sede in Augusta, contrada Bongiovanni s.n. frazione Brucoli;
- VISTO** l'atto ricognitivo repertorio n. 1828 raccolta n.1437 del 28.05.2020 registrato a Noto il 29.05.2020 al n. 4232/IT con il quale veniva conferito all'interno della stessa CONOR l'intera azienda denominata " Tecno Sud di Conti Carmelo" corrente in Augusta, frazione Brucoli, contrada Bongiovanni s.n. con tutti gli elementi attivi e passivi, nulla escluso e quindi con tutti i crediti e le passività indicati nella erizia giurata di stima, così come tutti i rapporti, contratti, crediti imposta, fondi , licenze ecc;
- VISTA** la Determina Dirigenziale n.690 del 01.07.2020 del Comune di Marsala con la quale si determina di prendere atto dell'atto costitutivo repertorio n. 1795 raccolta n. 1414 del 07.04.2020, registrato a Noto il 07.04.2020 al n. 3215/IT con la quale si è costituita la società CONOR a responsabilità limitata, con socio unico, codice fiscale e partita IVA 02019820899, REA n. SR -428249 avente sede in Augusta, contrada Bongiovanni s.n. frazione Brucoli e dell'atto ricognitivo repertorio n. 1828 raccolta n.1437 del 28.05.2020 registrato a Noto il 29.05.2020 al n. 4232/IT con la quale veniva conferita all'interno della stessa CONOR l'intera azienda denominata " Tecno Sud di Conti Carmelo" corrente in Augusta, frazione Brucoli, contrada Bongiovanni s.n. e che per tale effetto vengono trasferiti in capo alla società CONOR tutti gli atti statuenti e legati al contratto d'appalto rep. n. 11813 del 26.04.18 comprensivi di pagamenti residui;
- PRESO ATTO** che fra il Comune di Marsala e la ditta Conor srl, è insorta controversia sia in ordine alla tempestiva esecuzione dei lavori, sia alla misura della loro liquidazione, talchè, con citazione del dicembre 2020, la ditta Conor ha chiesto la condanna del Comune al pagamento della somma complessiva di € 569.795,72 oltre spese fino al soddisfo;
- PRESO ATTO** che la causa in questione è stata iscritta al R.G. n. 2533/2020 del Tribunale di Marsala;
- PRESO ATTO** che per evitare in caso di soccombenza in giudizio, ulteriori aggravii a carico dell'Ente è stato redatto specifico atto di transazione tra il Comune di Marsala e la ditta Conor srl;
- VISTO** l'Atto Transattivo stipulato tra il Comune di Marsala e la ditta Conor srl debitamente firmato e sottoscritto dalle parti in data 01/06/2021 con la quale veniva stabilito quanto segue:
- ai sensi dell'art. 145 del DPR n. 207/10 il Comune di Marsala disapplicava la penale contrattuale di € 92.400,00 irrogata per il 154 giorni di ritardo nell'ultimazione dei lavori contestati a Conor;
 - in luogo della somma pretesa in giudizio pari ad € 569.795,72 il Comune di Marsala si obbliga a riconoscere a Conor la somma forfettaria ed onnicomprensiva di € 164.000,00 a saldo e stralcio e tacitazione del corrispettivo dell'Appalto. Detta somma forfettaria (€ 164.000,00) comprende la disapplicazione della penale di € 92.400,00, il riconoscimento dei documentati costi di caratterizzazione dei materiali, pari ad € 520,00, la rinuncia alle detrazioni contabili di

cui al registro contabilità del 4° e ultimo Sal pari ad € 21.508,39, lo svincolo delle ritenute contrattuali dello 0,50% per infortuni dell'intero appalto ed € 44.000,00 quale riconoscimento al valore netto delle opere e delle prestazioni eseguite da Conor;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 125 del 31.05.2021 del Comune di Marsala con la quale si approva l'atto transattivo con l'impresa Conor srl;

PRESO ATTO che il Comune di Marsala con propri fondi giusta Determianzione Dirigenziale n. 1259 del 13.07.2021 ha provveduto a liquidare la somma complessiva di € 44.000,00 all'impresa Conor srl come concordato tra le parti con atto transattivo;

VISTA la relazione tecnica illustrativa del 4 Sal bis del RUP del 18.08.21 relativo all'intervento in oggetto con la quale si espongono le motivazioni dell'emissione del 4 SAL bis;

VISTO il 4° bis S.A.L. relativo ai lavori del 1° Lotto redatto dalla Direzione Lavori in data 17.08.21, dell'importo netto di € 1.606.621,67 oltre IVA;

VISTO il certificato di pagamento n. 4 bis del 18.08.21 relativo ai lavori del 1° Lotto emesso dal RUP e sottoscritto dalla Direzione Lavori per complessivi € 108.546,84 IVA 10% esclusa ;

VISTA la fattura elettronica n. 13/21 del 18.10.21 della ditta "Conor srl" intestata al Comune di Marsala per l'importo di € 108.546,84 oltre IVA 10% pari ad € 10.854,68, per complessivi € 119.401,52 relativa al 4° stato avanzamento lavori bis del 1° Lotto;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 1874 del 26.10.2021 del Comune di Marsala con la quale si determina di liquidare all'impresa "Conor" srl i lavori relativi al 4 bis° Stato d'Avanzamento lavori del 1° Lotto per un importo complessivo di € 119.401,52;

VISTA la nota prot n. 44034 del 25.10.19 di questo Dipartimento con la quale è stato chiesto al Comune di Marsala la trasmissione della certificazione riguardante l'IVA, a firma del legale rappresentante o del responsabile dei servizi finanziari, comunicando allo scrivente Ufficio se la stessa è detraibile ai sensi del DPR 633/72 o costituisce un costo sostenuto.

VISTA la nota prot n. 108091 del 30.10.19 del Comune di Marsala con la quale trasmette la certificazione riguardante l'IVA, a firma del responsabile dei servizi finanziari, comunicando che la stessa è detraibile ai sensi del DPR 633/72, essendo i lavori in argomento effettuati dall'Amministrazione Comunale in ambito commerciale;

CONSIDERATO che il Comune di Marsala è soggetto detrattore di IVA ai sensi del DPR 633/72 e pertanto per le motivazioni indicate precedentemente questo Dipartimento provvederà a liquidare la sola somma "imponibile" della Fattura n. 13/21 emessa dall'impresa appaltatrice dei lavori del Lotto 1 dell'intervento in oggetto relativa al 4° bis stato d'avanzamento lavori;

CONSIDERATO che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico del **lotto 1 - sostituzione della rete idrica del centro storico del centro cittadino** è il seguente:

Voci Quadro Economico	Importo previsto (€)	Somme già erogate (€)	Somme richieste (€)	Somme a carico del Comune	Avanzamento
A) Lavori al netto del ribasso d'asta compresi O. S.	1.606.636,96	1.490.041,72	108.546,84		99,50%
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.					
1) Spese tecniche art. 92 D.Lgs 163	35.717,88	18.925,26			52,98%
2) Coordinatore sicurezza fase esecuzione	25.867,11				
3) Oneri a discarica compresa IVA 22%	48.000,00	4.753,10			09,00%
4) Spese per pubblicità	5.217,94	1.983,72			38,01%
6) Autorità di Vigilanza	600,00				
7) Ispettori di cantiere con compiti prev. Dal DPR 207/10 art. 150 esclusa IVA al 22%	12.007,21	11.066,33			92,16%
8) Spese tecniche per Collaudo Amministrativo	2.500,00				
9) Spese per geologo ed indagini geologiche	7.000,00				

10) Spese per Archeologo	6.592,33				
11) Spese per accertamenti di laboratori	1.500,00				
12) Polizza Assicurativa per progettisti	1.600,00				
13) Imprevisti	1.200,00				
Sommano B	147.802,47				
C) Somme a carico del Comune					
1) IVA 10% di A - a carico del Comune	160.663,70			159.858,85	99,50%
2) IVA 22% su C.T b.7.	2.699,97			2.434,60	90,17%
TOTALE (A +B -C)	1.754.439,43	1.526.770,13	108.546,84	151.438,77	93,21%

RITENUTO di procedere al pagamento della somma di € **108.546,84** valere sull'impegno assunto con il D.D.S. n. 1776 del 16.11.16 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 24.11.16, e dalla Corte dei Conti in favore del Comune di Marsala a fronte della Fattura n.13/21 del 18.10.21 della ditta "Conor srl, relativa al 4° SAL bis lavori per il 1° lotto dell'intervento **Lavori sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati**" - CUP B81E15000090006 sul capitolo **642443**";

D E C R E T A

A R T . 1

In conformità alle premesse, è autorizzato l'accreditamento della somma complessiva di € **108.546,84** in favore del Comune di Marsala mediante mandato di pagamento intestato al Comune di Marsala con accredito sul conto corrente intrattenuto presso la tesoreria unica della Banca d'Italia di cui alla dichiarazione del Comune di Marsala giusta nota del 31.05.18 agli atti di questo Ufficio, a fronte della Fattura n.13/21 del 18.10.21 della ditta "Conor srl, relativa al 4° SAL bis lavori per il 1° lotto dell'intervento "Lavori sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati" a valere sull'impegno assunto con il D.D.S. n. 1776 del 16.11.16 **Lotto n. 1 CIG: 65560943EB - - CUP B81E15000090006 - Codice Siope U.2.03.01.02.003 - Codice Caronte SI_1_16324 - Codice Locale Intervento POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16324/B81E15000090006** per l'esercizio finanziario 2021 sul capitolo **642443**;

A R T . 2

Si fa obbligo al Comune di Marsala di ottemperare nei confronti del beneficiario finale a quanto disposto dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B relativa alla Scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split Payment).

A R T . 3

L'onere per l'IVA relativo al 4° Stato Avanzamento bis dei lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati" - Lotto n. 1 CIG: 65560943EB resta a carico del Comune di Marsala in quanto detraibile ai sensi del D.P.R. 633/72.

A R T . 4

E' fatto obbligo al Comune di Marsala di ottemperare a quanto previsto dal D.M. 18 Gennaio 2008, n° 40, del Ministero Economia e Finanze e di procedere al pagamento delle spettanze nei confronti del beneficiario finale nel rispetto della normativa vigente e dopo aver verificato la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice per il lavoro di che trattasi.

A R T . 5

E' fatto obbligo al Responsabile Esterno dell'Operazione (R.E.O.) del Comune di Marsala di caricare nel sistema di monitoraggio "Caronte" il mandato di pagamento debitamente quietanzato, associato alla fattura n.13/21 del 18.10.21 dello stato di avanzamento lavori n. 4 bis - Lotto n. 1 CIG: 65560943EB - dell'importo di € 119.401,52 emesso da codesta Amministrazione in favore dell'impresa Conor, nonché dei dati relativi all'avanzamento economico, fisico e procedurale relativo ai lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati" - al fine di una corretta certificazione della spesa al PO FESR 2014 -2020.



Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15 e e sul sito www.euroinfosicilia.it.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L.R. n. 7 del 21/05/2019, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro trenta giorni dalla sua notifica o conoscenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 9 del 15/04/2021.

ISTRUTTORE

SCIAMBRA GIUSEPPE

FIRMA APPOSTA SULLA COPIA

DEL DOCUMENTO ANALOGICO

CONSERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
(Ing. Marcello Loria)