

D.D.G. n° 1258 /S.07/DRPC Sicilia del 05 DIC 2019



Oggetto: PO FESR 2007/2013 - *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del Fiume San Leonardo e funzionale del collegamento alla SS 113 in Termini Imerese (PA).*

Approvazione variazione somme a disposizione del Q.T.E. e liquidazione fattura TIM s.p.a.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28.2.1979, n. 70;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e ss.mm.ii;
- VISTE** le LL.RR. 29 dicembre 1962 n. 28 e 10 Aprile 1978 n. 2;
- VISTO** la L. R. 10 del 30/04/1991 e ss.mm.ii;
- VISTO** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";
- VISTA** la legge regionale 31 agosto 1998 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni Norme in Materia di Protezione Civile;
- VISTA** la legge regionale n. 10 del 15 Maggio 2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- VISTO** l'art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 16 febbraio 2018, n. 718 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- VISTO** l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale 3/2015;
- VISTO** l'allegato A al DDG n. 128 del 27/02/2019 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale relative al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTA** la L. R. n. 1 del 22/02/2019 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale;
- VISTA** la L. R. n. 2 del 22/02/2019 che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 75 del 26/02/2019 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;
- VISTA** la circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro "Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013";
- VISTO** il D.Lgs. 163 del 12 Aprile 2006 e ss.mm.ii., incluse quelle di cui al D.Lgs. 53/2010, come recepito dalla Regione Siciliana con L.R. n. 12 del 12 Luglio 2011 ed il Regolamento di

- esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, recante "Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" emanato con D.P.R. 207 del 05 Ottobre 2010;
- VISTO** il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTA** la Circolare n. 86313/DRT del 04 maggio 2016 dell'Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della mobilità – Dipartimento Reg.le Tecnico recante disposizioni applicative del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- VISTO** il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii. "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio";
- VISTO** l'art.11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del D.lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii;
- VISTO** il Capitolo 516071 "INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) - PIANO DI SALVAGUARDIA - RELATIVI ALL'OBIETTIVO OPERATIVO 2.3.1 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007-2013" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e che a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.336 del 18/11/2014 è stata rimodulata la linea di intervento 1.1.4.2 ed è stato disposto il suo trasferimento nella nuova linea d'intervento 2.3.1.11 dell'obiettivo operativo 2.3.1 del programma;
- VISTO** il "Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art.93, commi 7-bis e 7-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recepito nella Regione Siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 – Approvazione" approvato con delibera di Giunta n. 331 del 18/10/2016, dalla quale si evince che le somme relative alla progettazione sono liquidabili a seguito di avvenuta approvazione del progetto e finanziamento, mentre il RUP e la relativa struttura di supporto solo a seguito della avvenuta aggiudicazione;
- VISTA** l'individuazione dell'intervento con il CUP G69J14001860006 - Cod. Caronte SI_1_22245 - CIG 6377921AE6
- VISTO** il D.D.G. n. 1299 del 25/11/2016 di approvazione del Q.T.E. rimodulato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 per l'importo complessivo di € 6.500.000,00, nell'ambito della PO FESR 2007/2013 – Obiettivo operativo 2.3.1 – Linea d'intervento 2.3.1.11, dell'intervento denominato *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese* e di impegno della somma di € 88.245,24;
- VISTA** la Determina n° 850 del 22/12/2017 con la quale il Dirigente Generale nomina l'ing. Vincenzo Salantri Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'arch. Salvatore Lizzio;
- VISTO** il D.D.G. n° 58 del 28.03.2018 che dispone, tra l'altro, l'impegno n. 7/2018 di € 141.897,92 e l'impegno 6/2018 di € 4.669.856,84 sul Capitolo 516071 per l'esecuzione dei lavori in questione;
- VISTA** la Determina n. 217 del 07.11.2019 di rimodulazione delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione del progetto in questione, necessaria al fine di prevedere le seguenti liquidazioni di spesa:
- maggiori costi avanzati dalla *TIM S.p.a.* a seguito dei lavori di spostamento delle loro reti infrastrutturali presenti nell'area del ponte esistente, lavori verificati e confermati dal Direttore dei Lavori a seguito di sopralluogo, di cui alla fattura C12020191000212685 per € 4.792,97;
 - spostamento dell'infrastruttura di rete della *Fastweb S.p.A.* presente nell'area dei lavori, di cui al preventivo trasmesso con nota con PEC prot. FW SUD 19/175 del 11.06.2019 e fattura n. PAE0031818 del 14.10.2019 per € 13.590,80;
 - prove di carico e di laboratorio sul ponte provvisorio e relative spalle, necessarie per la redazione del Certificato del collaudo statico propedeutico alla deviazione del traffico della SS 113, per un importo complessivo pari ad € 15.587,94 compreso IVA;
 - esecuzione di sondaggi geognostici e prove tomografiche a seguito della *sorpresa geologica* riscontrata in corrispondenza delle spalle del nuovo ponte, al fine di verificare la dimensione dell'ammasso roccioso riscontrato a seguito delle trivellazioni dei pali delle spalle del ponte definitivo di cui alla relazione del Direttore dei lavori del 09.10.2019, importo complessivo pari ad € 19.689,49 compreso IVA;

- incarico di Ispettore di cantiere conferito al geom. Matassa Marco, su disposizione del Dirigente Generale, a seguito della richiesta del Direttore dei lavori che prevede una spesa massima pari ad € 20.600,00 compresi oneri;
- pertanto il Q.T.E. rimodulato risulta così rideterminato:

A1	PER LAVORI		€ 4.479.908,00	€ 4.479.908,00
	di cui			
A1.1	Oneri afferenti la Sicurezza		€ 150.260,59	
A1.1.2	Oneri della sicurezza		€ 53.382,15	
A1.3	Importo lavori al netto della sicurezza		€ 4.276.265,26	
A2	Servizi: Progettazione esecutiva a base d'asta		€ 71.158,33	€ 71.158,33
A3	Importo complessivo a base d'asta per lavori e servizi (A1.3+A2)		€ 4.347.423,59	
	Importo Lavori totale			€ 4.551.066,33
	Ribasso offerto del 19,2426% su A3		€ 836.557,33	
A	Importo contrattuale			€ 3.714.509,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA ed eventuali imposte (22%)		€ 817.191,98	
B2	Prove di carico e prove sui materiali a carico Amministrazione		€ 42.664,55	
B3	IVA sulle prove di carico e sulle prove sui materiali		€ 9.386,20	
B4	Imprevisti dei lavori totali (<5% compr. IVA)		€ 133.764,09	
B5	Indennità per occupazione temporanea di terreni privati per le aree di cantiere e per la viabilità provvisoria Art. 93 comma 7bis e 7ter D.lgs.163/2006 (oggi art. 113 D.Lgs.50/2016)		€ 28.000,00	
B6	D.Lgs.50/2016)		€ 76.645,24	
B7	Assicurazioni e spese strumentali art. 24 comma 4 D.Lgs. 50/2016		€ 11.000,00	
B8	Spese per affidamento collaudo statico in corso d'opera del ponte provvisorio e del ponte definitivo (compr. Oneri prev. ed IVA)		€ 65.000,00	
B9	Spese di affidamento incarico a Commissione di Collaudo Tec.amministrativo in corso d'opera (compr.contr.prev. Ed IVA)		€ -	
B10	Spese per pubblicità bando ed esito gara		€ 13.125,64	
B11	Contributo ANAC		€ 600,00	
B12	Consulenze specialistiche (Compr. IVA e contr. Prev.)		€ 29.200,00	
B13	IVA e contr. Prev. sulle competenze tecniche		€ -	
B14	Oneri di accesso in discarica materiali di risulta e demolizioni compreso IVA 22%		€ 39.065,53	
B15	Indagini geognostiche (compr. IVA)		€ 46.171,24	
B16	Commissione di gara compreso IVA ed Oneri riflessi		€ 23.504,00	
B17	attivazione CPT 5%x21,42% del ribasso		€ 8.959,53	
B18	Oneri per spostamento reti		€ 160.003,42	
B19	Incarico Istruttore di cantiere		€ 20.600,00	
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 1.524.881,42	€ 1.524.881,42
	TOTALE			€ 5.239.390,42
C	Importo contrattuale per il noleggio del Ponte provvisorio Bailey			€ 197.491,78
C1	IVA 22%		€ 43.448,19	
C2	Contributo ANAC		€ 225,00	
C3	Per assicurazione All Risk		€ 3.500,00	
C4	per imprevisti		€ 9.047,06	
C5	per prove di carico e collaudo		€ 15.587,94	
C6	Spettanze ex art. 113 del D. lgs 50/16		€ 4.220,00	
	Sommano		€ 76.028,19	€ 76.028,19
	Importo complessivo per il noleggio del Ponte provvisorio Bailey			€ 273.519,97
	Importi complessivi			€ 5.512.910,39
	Ribasso d'asta lavori		€ 836.557,33	
	Ribasso d'asta noleggio ponte Bailey		€ 16.480,03	
	Economie di IVA al netto di CPT		€ 134.052,25	
	Totali Economie		€ 987.089,61	€ 987.089,61
	TOTALE INTERVENTO			€ 6.500.000,00


- VISTA** la fattura n. C12020191000212685 del 18.03.2019 per un importo pari ad € 4.792,97 emessa dalla società *TIM S.p.a.* per i maggiori lavori eseguiti per lo spostamento della rete di cavi in rame interrati in prossimità del cantiere in questione;
- VISTA** la Determina n. 218 del 07.11.2019 con la quale il RUP approva il pagamento della fattura n° C12020191000212685 del 18.03.2019 per un importo pari ad € 4.792,97 compresa IVA, emessa dalla società *TIM S.p.a.* relativa ai maggiori lavori per lo spostamento delle loro reti in rame interrate in prossimità del cantiere in Termini Imerese
- VISTO** il D.U.R.C. prot. n. INAIL_18501393 della *TIM S.p.a.* con scadenza 05.02.2020, da cui risultano regolari i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi;
- ACCERTATA** la disponibilità sull'impegno n. 6/2019 per € 4.792,97 di cui al D.D.G. n. 58 del 28/03/2018, Capitolo 516071;
- VISTA** la dichiarazione dei flussi finanziari allegata ai preventivi trasmessi dalla società *TIM S.p.a.* ai sensi della L. 136/2010;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa dalla *TIM S.p.a.* di € 4.792,97;

DECRETA

- Art. 1** Si prende atto del Q.T.E. rimodulato dal RUP nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione, come riportato nella Determina n. 217 del 07.11.2019;
- Art. 2** Si liquida la fattura C12020191000212685 del 18.03.2019 per un importo pari ad € 4.792,97 compreso IVA, emessa dalla società *TIM S.p.a.*, con sede legale in via Gaetano Magri, 1 Milano, P. IVA n. 00488410010, per i maggiori lavori eseguiti per lo spostamento della rete di cavi in rame interrati in prossimità del cantiere in questione, a valere sui fondi di cui al Capitolo 516071 - **(U.2.02.01.09.012) INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) - PIANO DI SALVAGUARDIA - RELATIVI ALL'OBIETTIVO OPERATIVO 2.3.1 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007-2013**, impegno n. 6/2019 di cui al D.D.G. n. 58 del 28/03/2018;
- Art. 3** il pagamento della somma di € **3.928,66** (tremilanovecentoventotto/66) imponible della **fattura n° C12020191000212685 del 18.03.2019** avverrà mediante mandato di pagamento sul conto corrente bancario intestato a *TIM S.p.a.* come riportato nella dichiarazione dei flussi finanziari;
- Art. 4** di versare l'IVA delle suddette fatture, pari ad € **864,31** (euro ottocentosessantaquattro/31), a favore della Regione Siciliana, coordinate bancarie IT34E0200804625000103623296, in conformità alle istruzioni operative fornite dall'Assessorato dell'Economia con la circolare n. 9/2015.
- Art. 5** ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n.9 del 07/5/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto;
- Art. 6** il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza per il visto di competenza degli organi preposti al controllo giusta L. n.20 del 14.01.1994.

Il Dirigente del Servizio S.07

arch. Alberto Vecchio



Il Dirigente Generale

