



D.D.G. n° 583 /S.08/DRPC Sicilia del 08.09.2023

Oggetto: FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - **Cod. PA_05 – PETRALIA SOPRANA (PA)**
“Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini - Pellizzara”.
Cod. Caronte: SI_1_18230 – C.U.P.: G97H16001170006 – C.I.G.:7920390099
Decreto di impegno suppletivo per caro materiali e liquidazione Certificati 2BIS e 3BIS ai sensi art. 26 L.50/22 all’impresa PISCIOTTA COSTRUZIONI S.R.L.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Viste** le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista** la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- Visto** il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;
- Vista** la Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”;
- Visto** il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Visto** il D.P.R.S 5 dicembre 2009, n. 12 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013, n. 6 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. n. 12 del 27.6.2019 recante “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2018, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.” con il quale è stato modificato l’assetto organizzativo del D.R.P.C. Sicilia;
- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme per l’attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;
- Vista** la Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
- Vista** la Deliberazione della Corte dei Conti 25 novembre 2016, n. 6/2017/PREV, depositata il 12 gennaio 2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
- Vista** la Circolare 23 febbraio 2017, n. 6 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della Programmazione “PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali snellimento delle procedure”, costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria Generale della Regione 6 marzo 2017, prot. n. 10848;

- Visto** il D.P.Reg. n. 439 del 13.02.2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 74 del 10 febbraio 2023, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Visto** l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima Legge regionale 3/2015;
- Vista** la circolare n. 10 del 12/05/2020 Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali;
- Vista** la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;
- Vista** la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro *“Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013”*;
- Vista** la L.R. 2 del 22 Febbraio 2023 *“Legge di stabilità regionale 2023-2025”*;
- Vista** la L.R. n. 3 del 22 Febbraio 2023, *“Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025”*;
- Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 106 del 01 marzo 2023. *“Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”*;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- Vista** la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.”*;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- Vista** la Circolare 4 maggio 2016, n. 86313/DRT di applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Visto** l'art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante *“Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- Vista** la circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità 26 maggio 2017, n. 113312 avente ad oggetto *“Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Circolare recante prime indicazioni”* e ss.mm.ii;
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- Visto** il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo *“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”* e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n. 480/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014, n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Vista** la Decisione della Commissione C(2015) 17 agosto 2015, n. 5904 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2015, n. 267);
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2015, n. 267 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 9 agosto 2016, n. 285 con la quale è stata approvata la Programmazione Attuativa 2016/2018 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 ed è stata definita la sua dotazione finanziaria, ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 22 novembre 2016, n. 385 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 6 dicembre 2016, n. 404 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020-Modifica”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2017, n. 75 con la quale vengono stabiliti i Requisiti di ammissibilità e i Criteri di selezione Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 103 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale di attuazione - modifiche”;
- Vista** la Delibera n.10 C.I.P.E. del 28.01.2015 relativa a: “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014/2020;
- Vista** la Delibera C.I.P.E. n. 94 del 06.11.2015 relativa a “Regione siciliana – Programma di Azione e Coesione 2014/2020 – prima assegnazione di risorse;
- Vista** la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell’ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”, assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d’intervento;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio.
- Considerato** che nella citata Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;
- Vista** la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Interventi - Presa d’atto”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi”;
- Vista** la deliberazione n.29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto ”Deliberazione della Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO);
- Visto** il D.D.G. 1073 del 01/12/2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia;
- Vista** la deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto ”FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”;

Vista la deliberazione n.452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto "FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017", contenente a pag. 5 dell'all."A" proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano degli interventi;

Considerato che il progetto Cod. **PA_05 – PETRALIA SOPRANA (PA)** "Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini - Pellizzara" per € 2.400.000,00 - Cod. Caronte: SI_1_18230 – C.U.P.: G97H16001170006 – C.I.G.:7920390099 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n.301 del 10 settembre 2016, concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";

Considerato che con Determina n.94/S.08/DRPC del 28.08.2018 viene confermato ai sensi e per i compiti di cui agli artt.24 comma 1 lett. a) 31 e 101 del D.Lgs. n.50/2016, Responsabile Unico del Procedimento, il Geom. Salvino Spinoso, già nominato con Determinazione Dirigenziale /U.T.C. di Petralia Soprana n.15 del 05/06/2014;

Visto il D.D.G. n.759/S.08/DRPC Sicilia del 11.10.2018 con il quale è stato finanziato il progetto in questione per l'importo complessivo di € **2.400.000,00** di cui €1.740.192,34 per lavori (compreso €10.469,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed €659.807,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione come specificato nel seguente quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO | | | |
|---|-----------|---------------------|-------------------------------|
| A) LAVORI A MISURA: | | | |
| - Importo a b.a. soggetto a ribasso | €. | 1.729.722,75 | |
| - Costo manodopera incluso nei lavori €302.688,81 | | | |
| - Oneri di sicurezza, inclusi nei lavori non soggetti a ribasso: | €. | 10.469,59 | |
| | €. | 1.740.192,34 | €. 1.740.192,34 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE: | | | |
| - Per IVA 22% | €. | 382.842,31 | |
| - Comp. Tec. Di Progettaz e Coord. Sicurezza Progettaz | €. | 67.794,37 | |
| - Incentivi R.U.P. ex art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. | €. | 34.803,85 | |
| - Comp. Collaudo Tecnico Amm.vo compreso IVA e Tasse | €. | 11.933,92 | |
| - Comp. Collaudo Statico compreso IVA e Tasse | €. | 10.459,74 | |
| - Comp. Geologiche | €. | 17.241,44 | |
| - Per indagini Geologiche - Geogn e prove di laborcompr. IVA | €. | 6.741,11 | |
| - Per pubblicazione bando | €. | 10.000,00 | |
| - Per IVA e tasse sulle competenze Tecniche | €. | 22.436,92 | |
| - Per Oneri conferimento a discarica compreso IVA | €. | 30.000,00 | |
| - Per spese accert. di laboratorio e verifiche Tecniche compr IVA | €. | 10.000,00 | |
| - Per contributo ANAC | €. | 600,00 | |
| - Per imprevisti ed arrotondamenti | €. | 54.954,00 | |
| Sommano | €. | 659.807,66 | €. 659.807,66 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) | | | €. 2.400.000,00 |

Visto il D.D.G. n.1444/S.07/DRPC Sicilia del 23/12/2019 con il quale si impegna la somma di € **17.401,93** per incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 a valere sul capitolo 516432;

Visto il D.D.G. n. 498/S.07/D.R.P.C. Sicilia del 04.12.2020 con il quale si procede all'aggiudicazione efficace all'Impresa PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL, P.IVA: 00144390820 con sede legale in via Pascoli 78/C, c.a.p. n. 90043 - Camporeale (PA), per un importo totale di progetto rimodulato post gara, di € **1.889.698,61** come segue:

| QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA - a seguito dell'aggiudicazione dei lavori | | | |
|---|-----------|---------------------|-------------------------------|
| A) LAVORI A MISURA: | | | |
| - Importo lavori compreso oneri (Costo manodopera incluso nei lavori €302.688,81) | €. | 1.740.192,34 | |
| - a detrarre oneri per la sicurezza | €. | 10.469,59 | |
| - Importo lavori soggetto a ribasso | €. | 1.729.722,75 | |
| - Ribasso d'asta 24,1819 % | €. | 418.279,83 | |
| - Restano | €. | 1.311.442,92 | |
| - Oneri per la sicurezza | €. | 10.469,59 | |
| | €. | 1.321.912,51 | €. 1.321.912,51 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE: | | | |
| - Per IVA 22% | €. | 290.820,75 | |
| - Comp. Tec. Di Progettaz e Coord. Sicurezza Progettaz | €. | 67.794,37 | |
| - Incentivi R.U.P. ex art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. | €. | 17.401,92 | |
| - Comp. Tec. D.L., Mis., Contab., ass al coll. compr oneri ed IVA | €. | 68.932,89 | |
| - Comp. Collaudo Tecnico Amm.vo compreso IVA e Tasse | €. | 11.933,92 | |

| | | | | |
|---|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| - Comp. Collaudo Statico compreso IVA e Tasse | €. | 10.459,74 | | |
| - Comp. Geologiche | €. | 17.241,44 | | |
| - Per indagini Geologiche - Geogn e prove di laborcompr. IVA | €. | 6.741,11 | | |
| - Per pubblicazione bando | €. | 10.000,00 | | |
| - Per IVA e tasse sulle competenze Tecniche | €. | 22.436,92 | | |
| - Per Oneri conferimento a discarica compreso IVA | €. | 30.000,00 | | |
| - Per spese accert. di laboratorio e verifiche Tecniche compr IVA | €. | 10.000,00 | | |
| - Per contributo ANAC | €. | 600,00 | | |
| - Per imprevisti ed arrotondamenti | €. | 3.423,04 | | |
| Totale Somme a disposizione dell'amministrazione | €. | 567.786,10 | €. | 567.786,10 |
| IMPORTO DEL PROGETTO, RIMODULATO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE | €. | 1.889.698,61 | €. | 1.889.698,61 |
| C) <u>ECONOMIE di competenza del DRPC Sicilia:</u> | | | | |
| - Ribasso d'asta sui lavori | €. | 418.279,83 | | |
| - IVA sul ribasso d'asta sui lavori | €. | 92.021,56 | | |
| | €. | 510.301,39 | €. | 510.301,39 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | €. | 2.400.000,00 | | |

- Visto** il contratto d'appalto Rep. n.143/2021 stipulato in data 22.04.2021 con l'Impresa PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL, per l'esecuzione dei "Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini – Pellizzara" Cod. Caronte: SI_1_18230 – C.U.P.: G97H16001170006 – C.I.G.:7920390099 e registrato il 27.04.2021 presso l'Agenzia delle Entrate (PA) al n. 556 Serie 1;
- Visto** il verbale di consegna lavori del 04.06.2021;
- Visto** il verbale di concreto inizio del 07.07.2021;
- Visto** il DDG n. 564 del 04.11.2021 di impegno della somma complessiva di € 1.754.223,94 necessaria per la realizzazione dell'opera, da imputare per € 1.634.046,01 e per € 120.177,93 nel 2022, al netto delle somme già impegnate con DD.D.G. nn. 759 del 11.10.2018 e 1444 del 23/12/2019, a valere sulle risorse del Capitolo 516432, nonché di approvazione contratto;
- Visto** il DDG n. 618 del 23.11.2021 che liquida la somma di € 483.819,98 iva inclusa, per anticipazioni 30% all'impresa;
- Visto** il DDG n.700 del 02.12.21 che liquida la somma di € 417.596,01, IVA inclusa per 1° Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 25.10.2021;
- Visto** il D.D.G. n. 151 del 24.05.2022 che approva la perizia di variante nell'ambito dell'importo contrattuale;
- Visto** il D.D.G. n.378 del 05.08.2022 di approvazione rimodulazione Q.T.E. dell'intervento Cod.: **PA_05_PETRALIA SOPRANA** per inserimento fra le somme a disposizione della voce **B.17 Accantonamenti ai sensi art.26 D.Lgs. 50/2022** reperite dal ribasso d'asta, dell'importo di € **300.776,26**, di cui € **246.537,92** pari al 20% dell'importo contrattuale, oltre € **54.238,34** per 22% IVA;
- Viste** le note prot. n. 34037_A02 del 01.08.22 e prot. n.34831/S.08/D.R.P.C. Sicilia del 05.08.2022 con cui è stata richiesta al R.U.P. la determina di rimodulazione del Q.T.E. in relazione agli incrementi dei costi contrattuali dell'intervento in oggetto, conseguiti all'applicazione del nuovo Prezzario Regionale 2022, prevedendo fra le somme a disposizione dell'Amministrazione le risorse necessarie a ristorare i maggiori oneri correlati all'aumento dei prezzi, in applicazione dell'art.26 comma 2 del D.L. 50/2022, da reperirsi nell'ambito del ribasso d'asta;
- Vista** la nota prot. n.16161/Comune di Petralia Soprana del 22.09.2022 di trasmissione computo metrico estimativo aggiornato al Prezzario 2022 e la determina R.U.P. n.341 del 22.09.2022 che ha rimodulato il Q.T.E. in relazione agli incrementi dei costi contrattuali dell'intervento in oggetto, così come richiesto con nota n.34831/S.08/D.R.P.C. Sicilia del 05.08.2022, per un importo complessivo dell'opera pari a € **2.372.079,64** così distinti:

| | |
|--|--|
| - per Lavori | € 1.232.689,62 |
| - per Somme a disposizione | € 1.139.390,02 (di cui €482.381,03 per compensazioni caro materiali) |
| | € 2.372.079,64 + |
| Resto economie dal ribasso d'asta | € 27.920,36 = |
| Importo di finanziamento iniziale | € 2.400.000,00 |

avendo introdotto la voce B.17 per accantonamento delle economie del ribasso d'asta per un importo pari a € 482.381,03 (IVA inclusa), da destinarsi a compensazioni nella misura del 90% all'impresa per caro materiali, ai sensi dell'art. 26 L.50/22;

- Visto** il D.D.G. n.1174 del 19.12.2022 di presa d'atto e approvazione rimodulazione Q.T.E. per l'importo complessivo di € 2.372.079,64 al netto delle economie residue da ribasso e d'IVA, per Compensazione all'impresa dei maggiori costi da sostenere, di cui all'art.26 del D.L. n.50/2022, pari a € 482.381,03, da reperirsi dal ribasso d'asta, a seguito delle variazioni in bilancio, secondo il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Rimodulato al fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla nota prot.n.34037/A.02 del 01/08/2022, con cui l'Area Programmazione Regionale ed Extraregionale del DRPC Sicilia richiede urgentemente invio delle aggiornate richieste di accertamento somme, propedeutiche alla redazione dei decreti per il maggiore impegno delle risorse necessarie alla compensazione all'impresa dei maggiori costi da sostenere.

A) LAVORI A MISURA:

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Importo lavori compreso oneri (Costo manodopera incluso nei lavori €.233.400,42) | €. 1.622.512,14 | |
| a detrarre oneri per la sicurezza | €. 10.469,59 | |
| Importo lavori soggetto a ribasso | €. 1.612.042,55 | |
| Ribasso d'asta del 24,1819 % | €. 389.822,52 | |
| Restano | €. 1.222.220,03 | |
| Oneri per la sicurezza | €. 10.469,59 | |
| Importo netto contrattuale di perizia compreso oneri sicurezza | €. 1.232.689,62 | €. 1.232.689,62 |

| | |
|---|----------------------|
| Maggiore importo netto ai sensi dell'art. 1, comma b, del D.M. MIMS del 04/04/2021, per S.A.L. già liquidati nel 2021 | €. 40.655,44 |
| Maggiore importo netto dei lavori del progetto aggiornato al prezzario 2022 decurtato dalle somme liquidate nel 2021 | €. 394.154,28 |
| SOMMANO | €. 434.809,72 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

| | |
|--|---------------|
| B.1 Per IVA 22% | €. 271.191,72 |
| B.2 Comp. Tec. Di Progettaz e Coord. Sicurezza Progettaz | €. 67.794,37 |
| B.3 Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. | €. 17.401,92 |
| B.4 Comp. Tec. D.L., Mis. e Contab., ass al coll. compr oneri ed IVA | €. 68.932,89 |
| B.5 Comp. Collaudo Tecnico Amm.vo compreso IVA e Tasse | €. 11.933,92 |
| B.6 Comp. Collaudo Statico compreso IVA e Tasse | €. 10.459,74 |
| B.7 Comp. Geologiche | €. 17.241,44 |
| B.8 Per indagini Geologiche - Geogn e prove di laborcompr. IVA | €. 6.741,11 |
| B.9 Pubblicazione bando e Commissione di gara | €. 5.155,97 |
| B.10 Per IVA e tasse sulle competenze Tecniche (su B.2) | €. 22.436,92 |
| B.11 Per Oneri conferimento a discarica compreso IVA | €. 110.000,00 |
| B.12 Per spese accert. di laboratorio e verifiche Tecniche compr IVA | €. 10.000,00 |
| B.13 Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione | €. 29.231,55 |
| B.14 IVA e tasse su CSE (su B.13) | €. 7.857,44 |
| B.15 Per contributo ANAC - Gara lavori | €. 600,00 |
| B.16 Per contributo ANAC - Gara Servizi Tecnici | €. 30,00 |

| | |
|--|---------------|
| Accantonamento somme per revisione prezzi, art.26 D.L.n.50/2022: | |
| a) Art. 1, comma b, del D.M. MIMS del 04/04/2021, S.A.L. già liquidati nel 2021 | €. 40.655,44 |
| b) Revisione prezzi con nuovo Prezzario Regionale 2022 e riconoscimento del 90% dell'incremento, per i S.A.L. da liquidare nel 2022. (€.394.154,28*90%) | €. 354.738,85 |
| c) Sommano a) + b) | €. 395.394,29 |
| d) IVA 22% su c) | €. 86.986,74 |
| e) Totale Complessivo Accantonamento somme | €. 482.381,03 |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Totale somme a disposizione dell'Amm.ne | €. 1.139.390,02 | €. 1.139.390,02 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | €. 2.372.079,64 | €. 2.372.079,64 |

C) ECONOMIE di competenza del DRPC Sicilia:

| | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|
| C.1. Economie residue Ribasso | €. 27.920,36 | <u>27.920,36</u> |
| TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) | | €. 2.400.000,00 |

e di liquidazione della somma di € 535.509,72 per pagamento 2° SAL e della somma di € 49.599,64, per pagamento della fattura elettronica n.7_22 relativa al certificato 1bis caro materiali riferiti al 1° S.A.L., **dell'intervento Cod. PA_05 – PETRALIA SOPRANA (PA);**

- Visto** il certificato di ultimazione lavori in data 09.12.2022;
- Vista** la richiesta di accertamento della entrate per il triennio 2023 - 2024 – 2025 prot. n. 9250/S.08 D.R.P.C. del 01.03.2023 con cui si chiede all'A.03 Gestione risorse finanziarie l'accertamento della somma di € 532.176,61, comprensiva della somma di € 49.795,58 decurtata per mero errore nel DD 2519 del 25.10.2019;
- Visto** il DDG n. 227 del 17.05.2023 con il quale il Dipartimento Regionale di protezione Civile per il suddetto intervento ha accertato sul cap. di entrata 7456 la somma complessiva di € 532.176,61 per l'Esercizio Finanziario 2023;
- Visto** il Decreto di Variazione in Bilancio n. 1253 del 24.07.2023 con cui è stata iscritta la somma complessiva di € 532.176,61 sul capitolo di spesa n. 516432 del Bilancio della Regione Siciliana per l'E.F. 2023;
- Vista** la nota prot. n.1151/ Comune di Petralia Soprana (PA) del 26.01.23 di trasmissione Certificato n. 2 BIS redatto ai sensi dell'art.26 comma 2 del D.L. 50/2022 e Determina R.U.P. n.110 del 16.03.23 di proposta

- liquidazione Cert_2BIS relativo al caro materiali per lavori eseguiti al 2° S.A.L., per un importo complessivo pari a € **296.983,53**;
- Vista** la **fattura n.3PA_23** del 06.02.2023 emessa dall'impresa PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL di liquidazione caro materiali per lavori eseguiti al 2° S.A.L., per un importo complessivo pari a € **296.983,53**, dei quali € 243.429,12 per imponibile e € 53.554,41 per I.V.A. al 22%;
- Vista** la nota prot. n.2032/Comune di Petralia Soprana (PA) del 15.02.23 di trasmissione Certificato n. 3 BIS redatto ai sensi dell'art.26 comma 2 del D.L. 50/2022 e Determina R.U.P. n. 111 del 16.03.23 di proposta liquidazione Cert_3BIS relativo al caro materiali per lavori eseguiti al 3° S.A.L., per un importo complessivo pari a € **22.247,98**;
- Vista** la **fattura n.5PA_23** del 28.02.2023 emessa dall'impresa PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL di liquidazione caro materiali per lavori eseguiti al 3° S.A.L., per un importo complessivo pari a € **22.247,98**, dei quali € 18.236,05 per imponibile e € 4.011,93 per I.V.A. al 22%;
- Visto** il Documento di Regolarità Contributiva prot. INPS_ 37197832 con scadenza validità 05/12/2023, dal quale si evince che l'Impresa PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL è regolare con gli adempimenti contributivi;
- Vista** la White list della Prefettura di Palermo dalla quale risulta che alla data del 24.07.23 l'iscrizione dell'impresa PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL P.IVA: 00144390820 con sede legale in via Pascoli 78/C, c.a.p. n. 90043 - Camporeale (PA), con scadenza il 13.04.2023 ed in corso di aggiornamento;
- Visti** gli esiti delle richieste effettuate ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 n.202300002814462 del 03/08/2023, di verifica Equitalia su Ft. 3/23, dai quali risulta che la ditta PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL non risulta inadempiente;
- Visti** gli esiti delle richieste effettuate ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 n.202300002814499 del 03/08/2023, di verifica Equitalia su Ft. 5/23, dai quali risulta che la ditta PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL non risulta inadempiente;
- Vista** la dichiarazione dei flussi finanziari e cessione crediti rilasciata dalla ditta in data 31.07.2023;
- Ritenuto** di dover procedere all'impegno delle somme del ribasso d'asta necessarie per ristorare i maggiori oneri correlati all'aumento dei prezzi, in applicazione dell'art.26 comma 2 del D.L. 50/2022 e garantire la copertura finanziaria all'intera opera pari a € **532.176,61** sul capitolo di spesa n.516432, iscritte con Decreto di Variazione in Bilancio DDG n. 1253 del 24.07.2023 per l'E.F. 2023;
- Ritenuto** di dover liquidare, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, le fatture elettroniche **Ft. n.3PA_23** del 06.02.2023 dell'importo complessivo di € **296.983,53**, e **Ft. n.5PA_23** del 28.02.2023 dell'importo complessivo di € **22.247,98** emesse dall'impresa PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL per liquidazione Certificato n. 2 BIS e Certificato n. 3 BIS;
- Accertata** la regolarità degli atti,

DECRETA

- Art. 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Art. 2** Si impegna la somma di € **532.176,61 (cinquecentotrentaduemilacentosettantasei/61)** necessaria per ristorare i maggiori oneri correlati all'aumento dei prezzi, in applicazione dell'art.26 comma 2 del D.L. 50/2022 per l'opera cod. **PA_05 – PETRALIA SOPRANA (PA)** “*Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini - Pellizzara*” a valere sul cap. 516432 (U.2.03.01.02.001) “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020 – MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE” di cui al DVB 1253 del 24.07.2023, da imputare interamente nel 2023.
- Art. 3** Si prende atto e si approva la determina del R.U.P. n.110 del 16.03.23 di proposta liquidazione Cert_2BIS relativo al caro materiali per lavori eseguiti al 2° S.A.L., per un importo complessivo pari a € **296.983,53** relativa all'intervento via di fuga cod. **PA_05 – PETRALIA SOPRANA (PA)**.
- Art. 4** Si liquida la **fattura elettronica n.3PA_23** del 06.02.2023, relativa al Cert_2BIS per caro materiali sui lavori eseguiti al 2° S.A.L., emessa dall'Impresa PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL., con sede legale in via Pascoli 78/C, c.a.p. n. 90043 - Camporeale (PA) – P.I. 00144390820, per l'intervento Cod. **PA_05 – PETRALIA SOPRANA (PA)** “*Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini - Pellizzara*”, dell'importo complessivo pari a € **296.983,53**, dei quali € **243.429,12** per imponibile e € **53.554,41** per I.V.A. al 22% a valere sul cap. 516432 (U.2.03.01.02.001) “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020 – MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE”.
- Art. 5** La liquidazione di € **243.429,12** per imponibile, relativa alla **fattura elettronica n.3PA_23** del 06.02.2023 avverrà mediante mandato di pagamento in favore dell'Impresa PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL, P.IVA. 00144390820, da versare sul conto corrente bancario - avente IBAN indicato all'art. 10 del

contratto d'appalto Rep. n.143/2021 stipulato in data 22.04.2021 e nella dichiarazione dei flussi finanziari e cessione del credito, rilasciata il 26.07.2023.

- Art. 6** Di versare l'IVA per un importo di € **53.554,41** relativa alla **fattura elettronica n.3PA_23** del 06.02.2023, a favore della Regione Siciliana coordinate bancarie IT34E0200804625000103623296, in conformità alle istruzioni operative fornite dall'Assessorato dell'Economia con la circolare n. 9/2015.
- Art. 7** Si prende atto e si approva la determina del R.U.P. n.111 del 16.03.23 di proposta liquidazione Cert_3BIS per caro materiali sui lavori eseguiti al 3° S.A.L. dell'intervento via di fuga cod. **PA_05 – PETRALIA SOPRANA (PA)** per un importo complessivo pari a € **22.247,98**.
- Art. 8** Si liquida la **fattura elettronica n.5PA_23** del 28.02.2023, emessa dall'Impresa PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL., con sede legale in via Pascoli 78/C, c.a.p. n. 90043 - Camporeale (PA) – P.I. 00144390820, per caro materiali dei lavori eseguiti al 3° S.A.L., per un importo complessivo pari a € **22.247,98**, dei quali € **18.236,05** per imponibile e € **4.011,93** per I.V.A. al 22%, dell'intervento via di fuga Cod. **PA_05 – PETRALIA SOPRANA (PA)** “Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini - Pellizzara”, a valere sul cap. 516432 (U.2.03.01.02.001) “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020 – MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE”.
- Art. 9** La liquidazione di € **18.236,05** per imponibile, relativa alla **fattura elettronica n.5PA_23** del 28.02.2023 avverrà mediante mandato di pagamento in favore dell'Impresa PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL, P.IVA. 00144390820, da versare sul conto corrente bancario - avente IBAN indicato all'art. 10 del contratto d'appalto Rep. n.143/2021 stipulato in data 22.04.2021 e nella dichiarazione dei flussi finanziari e cessione del credito, rilasciata il 26.07.2023.
- Art. 10** Di versare l'IVA per un importo di € **4.011,93** relativa alla **fattura elettronica n.5PA_23** del 28.02.2023, a favore della Regione Siciliana coordinate bancarie IT34E0200804625000103623296, in conformità alle istruzioni operative fornite dall'Assessorato dell'Economia con la circolare n. 9/2015.
- Art. 11** Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/5/2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto;
- Art. 12** Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21. A registrazione avvenuta il presente Decreto sarà pubblicato nel sito www.euroinfoscilia.it e nel sito [www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione civile](http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione_civile).

f.to il Funzionario

(Arch. Concetta Mangano)

Il Dirigente del Servizio S.08

Ing. Nunziato La Spina

Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore Cocina