

**OGGETTO: Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014 - 2020. Azione 2.2.3 “Potenziamento dei presidi e della dotazione strumentale dei servizi di Protezione civile”.**

Lavori riguardanti l'intervento denominato “**Manutenzione straordinaria tratto stradale interessato da movimento franoso della strada comunale via Marsala finalizzato alla messa in sicurezza dell'area e alla mitigazione del rischio idrogeologico**”, nel Comune di Buseto Palizzolo (TP). Importo complessivo € 450.000,00.

Cod. Caronte: SI 1\_26335 – CUP: G87H20001880006 - CIG: 8971397701

**Liquidazione SAL n. 2 e ultimo e in acconto SAL n. 2-bis e ultimo**



**PRESIDENZA**

**Il Dirigente generale**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Viste** le leggi ed il regolamento sulla contabilità di Stato;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- Visto** il Decreto Legge del 15 maggio 2012, n.59, convertito con modificazioni dalla L.100 del 12 luglio 2012 “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”;
- Visto** il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n.12 e ss.mm.ii.;
- Visto** l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica”;
- Visto** il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 “*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, la Legge 23 dicembre 2014, n.190 ed il D.L. 19 giugno 2015, n.78;
- Visto** il D.M. n.55/2013 “fatturazione elettronica”;
- Visto** l’art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015, n.3 “armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” secondo cui, a decorrere dal 01.01.2015, la Regione applica le disposizioni del D.L.vo n.118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dallo stesso articolo 1;
- Viste** le istruzioni operative fornite dall’Assessorato dell’Economia con la circolare n. 9/2015, inerenti l’applicazione della innovazione normativa – scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA – in ambito regionale e quelle con la circolare n. 19 del 18/12/2017 “art.14 della legge 196/2009 e ss.mm.ii. – SIOPE”;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per la parte ancora in vigore;
- Visto** il D.P. 31 gennaio 2012, n.13 Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n.12;

- Visto** il D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" come modificato dal d.lgs 56 del 19.4.2017 "Disposizioni integrative e correttive al d. lgs 50/2016";
- Visto** l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 "Modifiche alla legge regionale 12.7.2011. n.12 per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 18.4.2016, n.50";
- Viste** Le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n.86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n.113312/DRT del 26.5.2017 recante prime indicazioni applicative al d.lgs. 56/2017;
- Viste** le Linee guida n.3, di attuazione dell'art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ed in particolare i punti 10.1 e 10.2a;
- Visto** il Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. del 15 maggio 2018, serie generale n.111, che approva il "Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- Vista** la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro "Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013";
- Vista** la circolare n.10 del 12/05/2020 Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali;
- Vista** la legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n.76 del 16/07/2020 (Decreto Semplificazione) recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ";
- Vista** la Circolare n.11 del 1° luglio 2021 con cui la Ragioneria Generale della R.S. impartisce nuove disposizioni alle Ragionerie Centrali in ordine all'esercizio del controllo sugli atti delle Amministrazioni attive;
- Vista** la legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.77 del 31/05/2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il D.L. 17 maggio 2022, n.50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 114 del 17.05.2022;
- Vista** la deliberazione n. 25 del 6 febbraio 2020 che approva l'aggiornamento del "Piano regionale delle vie di emergenza", in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della protezione civile prot. n. 2692 del 17 gennaio 2020;
- Vista** la deliberazione n. 26 del 6 febbraio 2020: "Piano Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (P.O.C.). Asse prioritario 2 - "Riduzione e gestione dei rischi ambientali", OT5 "Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile" - Attuazione interventi", con la quale è approvata la realizzazione di n. 10 interventi ritenuti necessari per garantire il superamento di gravi criticità insorgenti, in caso di evento calamitoso, nei territori dei comuni della Regione Siciliana, da finanziare con le risorse assegnate con la deliberazione CIPE 10 luglio 2017, n. 52 per la finalità di cui all'Obiettivo Tematico 5 "Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile", Asse prioritario 2 del POC 2014/2020, per un importo di € 25.000.000,00;
- Visto** il D.P.Reg. n. 439 del 13/02/2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 74 del 10 febbraio 2023, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Visto** il D.D.G. del D.R.P.C. Sicilia n. 179 del 30/7/2020, con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta di Governo n. 26/2020, tra i quali è stata indicata l'opera "Manutenzione straordinaria tratto stradale interessato da movimento franoso della strada comunale via Marsala finalizzato alla messa in sicurezza dell'area e alla mitigazione del rischio idrogeologico", ricadente nel Comune di Buseto Palizzolo (TP), dell'importo complessivo pari a €450.000,00, rientrante nelle procedure di attuazione a Titolarità regionale;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021 con cui è stato apprezzato il

“Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n. 52 del 10.07.2017”. Riprogrammazione “con tabella riepilogativa recante la dotazione finanziaria per Asse e per Conti di responsabilità;

- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16/07/2021 con cui è stata apprezzata la “Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021 “Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n. 52 del 10.07.2017”. Approvazione della riprogrammazione;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 300 del 21/07/2021 “*Rimodulazione finanziaria di cui alla Delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017*” che varia la dotazione finanziaria tra le Azioni, spostando la somma di € 1.800.000,00 a favore dell’Azione 2.3, che raggiunge una dotazione pari ad € 26.800.888,00, riducendo a € 23.000.000 quella dell’Azione 2.4;
- Vista** la delibera CIPE n. 67 del 03/11/2021, pubblicata sulla G.U. n.50/2022, “ *Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014/2020 - Regione Siciliana – Riprogrammazione*”, che dispone l'accorpamento delle ex Azioni 2.3 e 2.4, introducendo un'unica nuova Azione 2.2.3 “*Potenziamento dei presidi e della dotazione strumentale dei servizi di protezione civile*” attribuita a questo Dipartimento con dotazione finanziaria complessiva pari a € 51.100.000,00;
- Visto** il Capitolo 516433 (Codice U.2.03.01.02.001)“*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile – Azione 4 Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare - POC) 2014-2020*”, iscritto alla Rubrica 4 del D.R.P.C. Sicilia, del Bilancio regionale dell'Esercizio Finanziario 2022;
- Vista** la legge regionale n. 2 del 22 Febbraio 2023 “Legge di stabilità regionale 2023-2025”;
- Vista** la legge regionale n. n. 3 del 22 Febbraio 2023, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025”;
- Vista** la delibera di Giunta n. 106 del 01/03/2023 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo n. 118/2011 ss.mm.ii., Allegato 4/1- 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;
- Vista** la Determina n. 86-iride del 13/10/2020, con la quale il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in epigrafe l'arch. Maria Stella Cristaldi, funzionario del DRPC Sicilia;
- Visto** il D.D.G. n. 493 del 04/10/2021 con il quale si approva e si finanzia il progetto esecutivo dell'intervento in argomento, si dispone l'impegno della somma di € 225,00 per pubblicità gara e Contributo Autorità di Vigilanza a valere sul capitolo 516433 (Codice U.2.03.01.02.001)“*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile – Azione 4 Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020*”, si dispone la prenotazione dell'importo di € 449.775,00 e si approva il QTE rimodulato per l'importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 327.401,52 per lavori al netto degli oneri ed IVA;
- Visti** i codici CUP G87H20001880006 - CIG 8971397701 – n. gara: 8342464;
- Visto** il D.D.G. n. 49 del 28 febbraio 2022 con il quale, ai sensi dell'art.32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Dirigente Generale ha disposto l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei “**Lavori di Manutenzione straordinaria tratto stradale interessato da movimento franoso della strada comunale via Marsala finalizzato alla messa in sicurezza dell'area e alla mitigazione del rischio idrogeologico**”, ricadente nel Comune di Buseto Palizzolo (TP). CUP G87H20001880006 - CIG 8971397701, alla ditta VOTI ANTONIO, con sede legale in c.da SS. Filippo e Giacomo n. 73 – 91025 Marsala (TP) - C.F.: VTONTN61M23E974I e P.IVA 01955480817, che ha offerto il ribasso d'asta del 37,2884%, per un importo contrattuale di € 207.505,85, comprensivo di oneri di sicurezza, oltre IVA;
- Visto** il Contratto di appalto n. 014 - Iride/S.02/DRPC Sicilia, stipulato il 16/05/2022 e registrato a Marsala (TP) il 19/05/2022 al n. 388 serie III;
- Visto** il verbale di consegna lavori del 20/05/2022;
- Visto** il certificato dell'ultimazione lavori dell'11/04/2023;
- Visto** l'art.26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, denominato “*Decreto Aiuti*” il quale prevede che per i lavori aggiudicati con scadenza entro il 31/12/2021, gli stessi vengano contabilizzati con l'applicazione al 90% dei prezzi aggiornati al 2022 o, in assenza dei prezzi, in acconto con un aumento forfettario del 20% dei prezzi contrattuali, reperendo le somme in prima battuta tra gli imprevisti, ribasso d'asta ed

economie del programma degli interventi;

**Vista** la Determina del RUP n. 275 del 13/06/2022 con la quale è stato rimodulato il QTE per un importo di € 337.285,82 al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 per l'accantonamento delle somme per la revisione dei prezzi nella misura del 20% oltre IVA dell'importo contrattuale, prevedendo un maggior importo pari ad € 33.558,53 aggiungendo tra le somme a disposizione la voce <accantonamento per revisione prezzi> e la voce <spese di carattere strumentale (art. 23 c.11-bis D.Lgs.50/2016)> reperito utilizzando il 50% degli imprevisti, le economie derivate dalle comp. tec. per profess. esterni e parte delle economie da ribasso d'asta, rimanendo invariato l'importo complessivo;

**Visto** il D.D.G. n. 1096 del 15/12/2022 con il quale si prende atto della Determina del RUP n. 275 del 13/06/2022 di approvazione del QTE rimodulato dell'intervento, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022, per un importo complessivo di € 337.285,82, al netto delle economie di ribasso e di IVA, come di seguito riportato:

<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			<b>€ 327.401,52</b>
ONERI PER LA SICUREZZA			€ 5.865,42
IMPORTO A BASE D'ASTA			€ 321.536,10
ribasso d'asta 37,2884%			€ 119.895,67
importo contrattuale			<b>€ 207.505,85</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
IVA 22%	€ 45.651,29		
INCENTIVI ART.113 2%	€ 6.548,03		
spese di carattere strumentale per lo svolgim. di attività tecn. e sopralluoghi ..... (art. 23 c. 11-bis del D.Lgs 50/2016)	€ 6.000,00		
CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00		
ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 15.000,00		
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 5.724,22		
accantonamento somme revisione prezzi art. 26 D.L. 50/2022 (20% contratto + IVA)	€ 50.631,43		
	sommano	€ 129.779,97	<b>€ 129.779,97</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>€ 337.285,82</b>
	Economie residue Ribasso		€ 86.337,14
	Economie IVA		€ 26.377,04
	Totale Economie residue		<b>€ 112.714,18</b>
	<b>Totale</b>		<b>€ 450.000,00</b>

ed inoltre si approva il Contratto d'Appalto n. 014 stipulato il 16/05/2022, si dispone l'impegno della somma di € 337.060,82 al netto del contributo ANAC, già liquidato nell'anno 2021, ed altresì si liquidano le somme pari ad € 75.947,15 ed € 82.191,01 relative rispettivamente all'Anticipazione Contrattuale ed al SAL n. 1 dell'intervento;

**Visto** il D.D.G. n. 550 del 30/08/2023 con il quale si liquida la somma complessiva di € 25.594,81 relativa al pagamento del Certificato n. 1-bis (caro materiale) inerente al SAL n. 1-bis;

**Visti** gli atti relativi al SAL n. 2 e ultimo a tutto l'11/04/2023 redatto dal D.LL. in data 23/05/2023 per l'importo complessivo di € 207.500,50 al netto del ribasso d'asta;

**Visto** il **Certificato di pagamento n. 2 ed ultimo** redatto dal D.LL. in data 25/05/2023 per un importo pari ad € 76.841,56 oltre IVA, relativo al SAL n. 2 e ultimo, al netto del ribasso d'asta e del saldo dell'Anticipazione;

**Vista** la fattura n. 23 del 06/06/2023 emessa dall'Impresa VOTI ANTONIO di Marsala (TP) - C.F.: VTONTN61M23E974I e P.IVA 01955480817, dell'importo complessivo di € 93.746,70;

**Visti** gli atti relativi al SAL n. 2-bis e ultimo a tutto l'11/04/2023 redatto dal D.LL. in data 23/05/2023 di aggiornamento dei prezzi al succitato Prezzario Unico Regionale Sicilia, ex art. 26 del D.L. 50/2022, per un importo complessivo rimodulato pari a € 275.746,45 al netto del ribasso d'asta;

- Visto** il documento giustificativo di accompagnamento al SAL n. 2-bis e ultimo, trasmesso dalla D.LL. con nota prot. n. 24795 del 08/06/2023 e la relazione di accompagnamento al SAL n. 2-bis ed ultimo con allegato relativo calcolo, in applicazione del prezzario Regione Siciliana luglio 2022, aggiornato ai sensi del c. 2 dell'art. 26 del D.L. 50/2022, dal quale si evince il maggior importo spettante alla ditta esecutrice dei lavori suddetti pari ad € 61.421,36 oltre IVA al 22%;
- Vista** la nota prot. n. 31517 del 20/07/2023 con la quale il Dirigente Generale del DRPC, autorizza l'utilizzo di parte delle economie derivate dal ribasso d'asta per un importo pari ad € 14.031,47 al fine di garantire la copertura finanziaria del Certificato n. 2 bis ed ultimo (caro materiale) da emettere ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022;
- Vista** la Determina n. 250 del 25/07/2023 con la quale il RUP ha rimodulato il QTE dell'intervento al fine di riconoscere alla ditta VOTI ANTONIO i maggiori importi sostenuti derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 ss.mm.ii., in applicazione del prezzario Regione Sicilia luglio 2022, determinando un maggior importo complessivo calcolato, giusta relazione della D.LL. di accompagnamento al SAL n. 2-bis ed ultimo, incrementando la voce <accantonamento per revisione prezzi> di un maggior importo di € 24.302,63 reperito utilizzando le somme degli <imprevisti>, le economie derivate dalle <spese strumentali> e parte delle economie da ribasso d'asta, rimanendo invariato l'importo complessivo;
- Visto** il D.D.G. n. 553 del 30/08/2023 con il quale si prende atto della Determina del RUP n. 250 del 25/07/2023 di approvazione del QTE rimodulato dell'intervento in oggetto per incremento accantonamento somme al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 ss.mm.ii., per un importo complessivo di € 351.317,29, al netto delle economie di ribasso e di IVA, come di seguito riportato:

<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			<b>€ 329.702,24</b>	
ONERI PER LA SICUREZZA			€ 1.981,72	
IMPORTO A BASE D'ASTA			€ 327.720,52	
ribasso d'asta 37,2884%			€ 122.201,74	
importo contrattuale				<b>€ 207.500,50</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>				
IVA 22%		€	45.650,11	
INCENTIVI ART.113 2%		€	6.548,03	
spese di carattere strumentale per lo svolgim. di attività tecn. e sopralluoghi ..... (art. 23 c. 11-bis del D.Lgs 50/2016)		€	1.000,00	
CONTRIBUTO ANAC		€	225,00	
ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA		€	15.459,59	
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI		€	-	
accantonamento somme revisione prezzi art. 26 D.L. 50/2022 (€ 61.421,36 + IVA)		€	74.934,06	
		€	143.816,79	<b>€ 143.816,79</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>				<b>€ 351.317,29</b>
	Economie residue			
	Ribasso			€ 72.304,49
	Economie IVA			€ 26.378,22
	Totale Economie residue			<b>€ 98.682,71</b>
	<b>Totale</b>			<b>€ 450.000,00</b>

ed inoltre si liquida la somma di € 12.671,80 esente IVA ex art.15 del DPR 633/72, relativa al rimborso spese per oneri di caratterizzazione e conferimento a discarica;

- Visto** il **Certificato di pagamento n. 2-bis e ultimo** (caro materiale) del 25/07/2023 per un importo pari ad € 40.442,01 oltre IVA, relativo al SAL n. 2-bis e ultimo, al netto del ribasso d'asta e di quanto corrisposto con il primo Certificato di pagamento n. 1-bis per il pagamento dei maggiori importi desunti dalle sole lavorazioni contabilizzate al SAL n. 2 e ultimo;

- Vista** la fattura n. 39 del 01/08/2023 emessa dall'Impresa VOTI ANTONIO di Marsala (TP) - C.F.: VTONTN61M23E974I e P.IVA 01955480817, dell'importo complessivo di € 49.339,25;
- Vista** la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'Impresa VOTI ANTONIO, con sede legale in c.da SS. Filippo e Giacomo n. 73 – 91025 Marsala (TP) - C.F.: VTONTN61M23E974I e P.IVA 01955480817 in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Vista** la dichiarazione antimafia resa dalla ditta VOTI ANTONIO di Marsala (TP), ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
- Vista** la white list della Prefettura di Trapani nella quale risulta iscritta la ditta VOTI ANTONIO con scadenza 07 giugno 2023 ed in corso di aggiornamento;
- Visto** il DURC prot. n. INAIL\_39428709 con scadenza 02/11/2023, da cui risultano regolari i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi dell'Impresa VOTI ANTONIO, con sede legale in c.da SS. Filippo e Giacomo n. 73 – 91025 Marsala (TP) - C.F.: VTONTN61M23E974I e P.IVA 01955480817;
- Vista** la dichiarazione rilasciata in data 22/09/2023 dall'Impresa VOTI ANTONIO – di Marsala (TP) di non aver ceduto i crediti relativi al pagamento del SAL n. 2 e ultimo e del SAL n. 2-bis e ultimo;
- Visto** l'esito della richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48- bis del DPR 602/73 n. 202300003485686 del 25/09/2023 dal quale risulta che l'Impresa VOTI ANTONIO – di Marsala (TP) non è inadempiente;
- Visto** l'esito della richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48- bis del DPR 602/73 n. 202300003485667 del 25/09/2023 dal quale risulta che l'Impresa VOTI ANTONIO – di Marsala (TP) non è inadempiente;
- Vista** la Determina n. 190 del 20/06/2023 con la quale il RUP approva il pagamento del Certificato n. 2 ed ultimo relativo al SAL n. 2 e ultimo a tutto l'11/04/2023, per un importo di € 76.841,56 oltre IVA al netto del ribasso d'asta e del saldo dell'anticipazione, relativo alla fattura n. 23 del 06/06/2023 emessa dall'Impresa VOTI ANTONIO di Marsala (TP) - C.F.: VTONTN61M23E974I - P.IVA 01955480817, per un importo complessivo di € 93.746,70 compreso IVA;
- Vista** la Determina n. 337 del 27/09/2023 con la quale il RUP approva il pagamento del Certificato n. 2-bis e ultimo (caro materiale) relativo al SAL n. 2-bis e ultimo a tutto l'11/04/2023, per un importo di € 40.442,01 oltre IVA al netto del ribasso d'asta e dell'importo già corrisposto con il Certificato di pagamento n. 1-bis, relativo alla fattura n. 39 del 01/08/2023 emessa dall'Impresa VOTI ANTONIO di Marsala (TP) - C.F.: VTONTN61M23E974I - P.IVA 01955480817, per un importo complessivo di € 49.339,25 compreso IVA;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 305 del 17/07/2023, con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 mantenuti per l'esercizio finanziario 2023;
- Accertata** la disponibilità sull'impegno 22/2022 di cui al Capitolo 516433 assunto con D.D.G. n. 1096 del 15/12/2022, mantenuto per il 2023;
- Ritenuto** di dover provvedere, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, al pagamento della fattura n. 23 del 06/06/2023 per i lavori al SAL n. 2 e ultimo e della fattura n. 39 del 01/08/2023 per i lavori al SAL n. 2-bis e ultimo, emesse dalla ditta VOTI ANTONIO - C.F.: VTONTN61M23E974I e P.IVA 01955480817 secondo le modalità previste dal Contratto di appalto n. 014 - Iride/S.02/DRPC Sicilia stipulato il 16/05/2022.

**Accertata** la regolarità degli atti.

**Tutto ciò visto, considerato e ritenuto**

#### **DECRETA**

- Art. 1** Si prende atto della Determina del RUP n. 190 del 20/06/2023 di approvazione del pagamento del Certificato n. 2 ed ultimo relativo al SAL n. 2 ed ultimo.
- Art. 2** Si prende atto della Determina del RUP n. 337 del 27/09/2023 di approvazione del pagamento del Certificato n. 2-bis e ultimo (caro materiale) relativo al SAL n. 2-bis e ultimo.
- Art. 3** Si liquida la fattura **n. 23 del 06/06/2023** dell'importo complessivo di € **93.746,70** di cui € 76.841,56 per imponibile ed € 16.905,14 per IVA al 22%, emessa dall'Impresa VOTI ANTONIO di Marsala (TP) – CF: VTONTN61M23E974I - P.IVA 01955480817, a valere sui fondi di cui al Capitolo 516433 (Codice U.2.03.01.02.001) *“Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile – Azione 4 Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare - POC) 2014-2020”*, iscritto alla Rubrica 4 del D.R.P.C. Sicilia, impegno 22/2022 assunto con DDG n. 1096 del 15/12/2022, per il pagamento del Certificato n. 2 ed ultimo relativo ai lavori di cui al SAL n. 2 ed ultimo.

- Art. 4** La somma di cui al precedente articolo viene erogata mediante emissione di Mandato di pagamento di cui € 76.841,56 in favore del ditta “VOTI ANTONIO” di Marsala (TP) - P.IVA 01955480817 da accreditarsi sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione dei flussi finanziari ed € 16.905,14 per IVA al 22% relativa alla medesima fattura n. 23 del 06/06/2023 in favore della Regione Siciliana coordinate bancarie IT 34 E 02008 04625 000103623296, in conformità alle istruzioni operative fornite dall’Assessorato dell’Economia con la circolare n. 9/2015
- Art.5** Si liquida in acconto la fattura **n. 39 del 01/08/2023** fino alla concorrenza di € **35.307,78** di cui € 26.410,54 per imponibile ed € 8.897,24 per IVA al 22%, emessa dall’Impresa VOTI ANTONIO di Marsala (TP) – CF: VTONTN61M23E974I - P.IVA 01955480817, a valere sui fondi di cui al Capitolo 516433 (Codice U.2.03.01.02.001) “*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile – Azione 4 Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare - POC) 2014-2020*”, iscritto alla Rubrica 4 del D.R.P.C. Sicilia, impegno 22/2022 assunto con DDG n. 1096 del 15/12/2022, per il pagamento in acconto del Certificato n. 2-bis e ultimo relativo ai lavori di cui al SAL n. 2-bis e ultimo, fino alla concorrenza finanziaria disponibile.
- Art. 6** La somma di cui al precedente articolo viene erogata mediante emissione di Mandato di pagamento di cui € 26.410,54 in favore del ditta “VOTI ANTONIO” di Marsala (TP) - P.IVA 01955480817 da accreditarsi sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione dei flussi finanziari ed € 8.897,24 per IVA al 22% relativa alla medesima fattura n. 39 del 01/08/2023 in favore della Regione Siciliana coordinate bancarie IT 34 E 02008 04625 000103623296, in conformità alle istruzioni operative fornite dall’Assessorato dell’Economia con la circolare n. 9/2015.
- Art. 7** Di notificare il presente decreto al RUP Arch. Maria Stella Cristaldi ed al Servizio S.08 - Interventi in Emergenza del D.R.P.C. Sicilia.
- Art. 8** Ai sensi dell’art. 68 comma 5 della L. R. n. 21/2014, come sostituito dall’art. 98 comma 6 della L. R. n. 9 del 07/05/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell’atto, nonché nel sito [www.euroinfoscilia.it](http://www.euroinfoscilia.it) e nel sito [www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione](http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione) civile;
- Art. 9** Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21.

**f.to il Funzionario**  
(*arch. Maria Stella Cristaldi*)

**Il Dirigente del Servizio S.08**  
(*ing. Nunziato La Spina*)

**Il Dirigente Generale**  
(*Ing. Salvatore Cocina*)