



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

D.D.G. n° 435 del DRPC Sicilia del 20.05.2026

Oggetto: FSC 2007/2013 - PRA Sicilia – Legge 228/2012 -Interventi in favore dei comuni del Belice per la realizzazione di interventi previsti dalla linea d'azione – Lavori di consolidamento, riconfigurazione e messa in valore della Chiesa Maria SS. Assunta (ex Matrice) sita in piazza Baldi Centellis Comune di Sambuca di Sicilia – Cod. Caronte SI_1_16277 – CUP I19G15000500007 – Decreto di chiusura dell'intervento Cod. Caronte SI 1 16277



Il Dirigente Generale

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Viste** le leggi regionali 29 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n.2
- Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P. del 28.02.1979, n.70 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 08.7.1977, n.47 e ss.mm.ii. “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana*”;
- Vista** la L.R. 10 del 30.04.1991 e ss.mm.ii.;
- Vista** la L.R. 10 del 15.5.2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- Visto** il D.Lgs. n.1 del 02.01.2018 “Codice della Protezione Civile”
- Vista** la legge regionale 31.08.1998, n.14 e ss.mm.ii., “*Norme in materia di Protezione Civile*”;
- Visto** il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii. “*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, ed in particolare l'art.57;
- Visto** l'art.11 della L.R. 13 gennaio 2015, n.3, secondo il quale a decorrere dal 01 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del D.Lgs. 23.06.2011, n.118 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.12 del 14.06.2016, concernente il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n.19 del 16.12.2008. con cui si approva la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento CE n. 1083/2006, del 11 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L.210 del 31 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n.1260/99;

Visto il Regolamento CE n, 1828/2006 del 08 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 371 del 27 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;

Visto il Regolamento n. 846/2009 della Commissione, del 01 settembre 2009, che modifica il Regolamento CE n. 1828/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

Visto il D.Lgs 31 maggio 2011, n. 88 con cui il Fondo per le Aree Sottosviluppate (FAS) viene rinominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, e riprende, nei principi e nelle caratteristiche generali, la struttura del FAS, ma a carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea;

Visto il Regolamento UE n.1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n.215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di operazione per i fondi strutturali e di investimento europei;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e

- autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30 settembre 2014;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n.200 del 21 giugno 2012 con la quale sono state approvate le modifiche al Piano Attuativo Regionale “PAR FAS Sicilia 2007/2013;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 137 del 26 marzo 2018 con la quale è stato apprezzato il “Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)” 2014/2020 – II fase” e successive modifiche ed integrazioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.204/2018;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.109/2022 con approva il nuovo funzionigramma proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti;
- Visto** il D.P.Reg. n.9 del 5 aprile 2022. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022;
- Visto** il II D.P.Reg. n. 720 del 17.02.2025 con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 36 del 14.02.2025, è stato conferito all’Ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana.
- Visto** il D.D.G. n. 723 del 13.08.2025 con il quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha conferito alla Dott.ssa Olimpia Campo l’incarico di Dirigente del Servizio S.09 “Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Agrigento” con decorrenza dal 1 agosto 2025;
- Visto** Il DDG n. 725 del 13.08.2025 con il quale la Dott.ssa Olimpia Campo è stata nominata UCO/RIO, in sostituzione dell’Ing. Calogero Crapanzano posto in quiescenza a far data dal 01 agosto 2025, per l’attuazione della Linea d’azione FSC 2007/2013 - PRA Sicilia – Legge 228/2012 -Interventi in favore dei comuni del Belice per la realizzazione di interventi previsti dalla linea d’azione – Ricostruzione delle aree terremotate.
- Vista** la L. R. n. 9 del 15/04/2021 *Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 – Legge di stabilità regionale* ed in particolare l’art. 9 della stessa Legge recante ... *snellimento dei controlli della Ragioneria Centrale*;
- Vista** la L. R. n. 10 del 15/04/2021 *Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023* pubblicata sulla G.U.R.S. il 21.04.2021;
- Vista** la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;
- Vista** la Circolare n. 19 del 24 ottobre 2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “Tesoreria Unica – Legge 29 ottobre 1984, n.720 e successive modifiche ed integrazioni (TU);
- Visto** il Capitolo di Spesa 516429 “Somme da trasferire ai Comuni del Belice per la realizzazione degli interventi previsti nella linea d’azione – Ricostruzione aree terremotate del Belice del FSC 2007/2013” – del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica 4- Presidenza – Dipartimento regionale della protezione civile;
- Visto** il Codice Caronte **SI_1_16277** che è stato assegnato all’intervento denominato “*Lavori di consolidamento, riconfigurazione e messa in valore della Chiesa Maria SS. Assunta (ex Matrice) sita in piazza Baldi Centellis nel Comune di Sambuca di Sicilia*”
- Visto** il D.D.G. n. 561 del 19.12.2014, registrato in data 22.12.2014 alla Ragioneria Centrale della Presidenza, al n.1 ed alla Corte dei Conti 30.12.2014, reg.1, foglio n.157, con il quale il Dirigente,

generale del DRCP Sicilia ha assegnato, tra l'altro, al Comune di Sambuca di Sicilia la somma di € 2.625.000,00 per la realizzazione degli Interventi previsti nella linee d'azione – Ricostruzione aree terremotate del Belice del FSC 2007/2013 del Bilancio della Regione Siciliana, somme assegnate secondo il riparto stabilito con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; la Delibera di G.M. n. 151 del 16 dicembre 2015 con cui sono stati ripartiti i fondi assegnati al Comune di Sambuca di Sicilia di cui al D.D.G. n. 561 del 19/12/2014 del Dipartimento della Protezione Civile Sicilia, da destinare alla ricostruzione” così per come segue:

Vista

N.	Descrizione	Importo
1	Interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia dei privati con il contributo dello Stato.	€. 2.125.000,00
2	Completamento del consolidamento, riconfigurazione e messa in valore della Chiesa Maria SS. Assunta (ex Matrice)	€. 500.000,00
TOTALE D.D.G. n. 561 del 19/12/2014		€. 2.625.000,00

Vista

la Delibera n. 78 del 28 dicembre 2015 con la quale il Consiglio comunale ha condiviso la delibera di G.M. n. 151 del 16 dicembre 2015 - Ripartizione fondi assegnati al Comune di Sambuca di Sicilia di cui al D.D.G. n. 561 del 19/12/2014 del Dipartimento della Protezione Civile Sicilia, da destinare alla ricostruzione

Vista

la scrittura privata del 5 ottobre 2015 sottoscritta dalla Parrocchia di Maria SS. dell'Udienza in Sambuca e per essa il suo legale rappresentante il Sac. Don Calogero Di Salvo, con la quale è stato conferito l'incarico per la progettazione preliminare generale e stralcio esecutivo, in ordine ai lavori in oggetto, alla Società di Professionisti denominata "Architettura Storica S.T.P.S.R.L." con sede in Palermo Via del Bastione 16, nella persona dell'Arch. Antonio Renda nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della medesima, con oneri per le suddette competenze professionali a carico del Committente Sac. Don Calogero Di Salvo;

Vista

la nota prot. n. 16992 del 30 dicembre 2015, con la quale il legale rappresentante della Parrocchia di Maria SS. dell'Udienza in Sambuca di Sicilia, Sac. Don Calogero Di Salvo, ha trasmesso in duplice copia il progetto esecutivo di consolidamento, riconfigurazione e messa in valore della Chiesa Maria SS. Assunta (ex Matrice) sita in Sambuca di Sicilia P.zza Baldi Centellis, dell'importo complessivo di €. 500.000,00 di cui €. 344.906,45 per lavori a b.a, €. 30.597,63 per oneri della sicurezza ed €. 124.495,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista

l'acquisizione dei seguenti documenti: il parere favorevole della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento in data 26 gennaio 2016 prot. n. 713; il parere igienico-sanitario favorevole in data 8/02/2016 prot. n. 1163/dpl7/16; il rapporto tecnico di verifica in data 10/02/2015 (ai sensi dell'art. 35 e 45 D.P.R. n. 207/2010); il verbale di validazione del progetto esecutivo da parte del RUP (art. 55 D.P.R. n. 207/2010);

Vista

la delibera di G.M. n. 15 del 10 febbraio 2016 con la quale l'Amministrazione ha preso atto del progetto esecutivo di consolidamento, riconfigurazione e messa in valore della Chiesa Maria SS. Assunta (ex Matrice) sita in Sambuca di Sicilia P.zza Baldi Centellis;

Vista

la Determina Dirigenziale n. 157 del 12/02/2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento, riconfigurazione e messa in valore della Chiesa Maria SS. Assunta (ex Matrice) sita in Sambuca di Sicilia P.zza Baldi Centellis, con le risultanze sopra descritte redatto dalla Società di Professionisti denominata "Architettura Storica S.T.P.S.R.L." con sede in Palermo Via del Bastione 16 ed, altresì, è stato dato atto che l'importo complessivo del progetto di €. 500.000,00 sarà posto a carico del D.D.G. n. 561 del 19/12/2014 del

- Dipartimento della Protezione Civile Sicilia, da destinare alla ricostruzione, giuste Delibera di G.M. n. 151 del 16 dicembre 2015 e Delibera di C.C. n. 78 del 28 dicembre 2015;
- Vista** la Determina Dirigenziale n. 532 del 22/06/2016 con la quale è stato approvato il verbale di gara in data 13/04/2016 e trasmesso dall'Unione dei Comuni "Terre Sicane" mediante Pec in data in data 25/05/2016, da cui si evince che è rimasto aggiudicatario del servizio ingegneria per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione per il consolidamento, riconfigurazione e messa in valore della Chiesa Maria SS. Assunta (ex Matrice) sita in Sambuca di Sicilia P.zza Baldi Centellis, il Laboratorio per l'Architettura Storica S.T.P. Srl – Via Del Bastione – PALERMO P.I. 06308540829 che ha offerto il ribasso dell'8,20% sull'importo posto a base di gara e, quindi, per l'importo netto di aggiudicazione di €. 51.955,90 oltre Iva ed Oneri come per legge;
- Vista** la Determina Dirigenziale n. 802 del 30/09/2016 con cui è stato disposto, tra l'altro, di:
- ricorrere, per la scelta del contraente, all'Appalto secondo le modalità previste dall'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, ossia mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, inferiore all'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs: 50/2016;
 - stabilire che, si procederà all'esclusione delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 97, comma 8, del D. Lgs 50/2016 e che in sede di gara si procederà al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del D. Lgs 50/2016;
 - approvare il Bando, il Disciplinare di gara e gli Allegati, acclusi al presente provvedimento di cui ne formano, parte integrante e sostanziale per l'espletamento della gara d'appalto mediante procedura aperta, per l'affidamento dei lavori di consolidamento, riconfigurazione e messa in valore della Chiesa Maria SS. Assunta (ex Matrice);
 - dare atto che la gara per la scelta del contraente mediante la procedura aperta di cui al punto 3) sarà espletata dalla Centrale Unica di Committenza – Unione dei Comuni "Terre Sicane" con sede in Via Palminteri Avona, n. 1 – 92013 MENFI (AG), di cui questo Ente è aderente;
- Vista** la nota prot. n. 1157 del 28/11/2016 assunta al protocollo generale del Comune di Sambuca di Sicilia in data 29/11/2016 al n. 15351, con la quale la Centrale di Committenza Unione dei Comuni "Terre Sicane" ha trasmesso i Verballi (dal n. 1 al n. 6) da cui si evince che, provvisoriamente, primo classificato risulta l'Impresa EDILCAP Srl con sede in MALETTO (CT) – via P. Micca, n. 8, avendo offerto un ribasso del 15,7637%, determinando perciò l'importo di aggiudicazione in netti €. 290.536,43 oltre €. 30.597,63 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale complessivo di €. 321.134,06 oltre I.V.A.
- Vista** la Determina dirigenziale n. 966 del 29.11.2016 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e sono stati, altresì, aggiudicati provvisoriamente i lavori di consolidamento, riconfigurazione e messa in valore della Chiesa Maria SS. Assunta (ex Matrice) all'Impresa EDILCAP Srl con sede in MALETTO (CT) – via P. Micca, n. 8, avendo offerto un ribasso del 15,7637%, determinando un importo di aggiudicazione pari ad €. 290.536,43 oltre €. 30.597,63 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo di €. 321.134,06 oltre I.V.A.
- Vista** la Determina Dirigenziale n. 1203 del 30/12/2016 con la quale sono stati aggiudicati definitivamente, ai sensi dell'articolo art. 33, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i lavori di consolidamento, riconfigurazione e messa in valore della Chiesa Maria SS. Assunta (ex Matrice) all'Impresa EDILCAP Srl con sede in MALETTO (CT) – via P. Micca, n. 8, avendo offerto un ribasso del 15,7637%, determinando pertanto un importo di aggiudicazione in netti €. 290.536,43 oltre €. 30.597,63 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale complessivo di €. 321.134,06 oltre I.V.A.
- Visto** il contratto rep. 19 del 05.04.2017 sottoscritto con l'impresa Edilcap Srl con sede in Maletto (CT) in via P. Micca n. 8 e registrato a Sciacca al n. 496 Serie 1T;

Visto che i lavori sono stati consegnati all'impresa in data 12.04.2017;
Visto che i lavori sono stati sospesi in data 28.11.2017 e ripresi il 12.12.2017;
Vista l'ulteriore sospensione dei lavori in data 19.12.2017
Vista la nota prot. n. C586/11 del 9.01.2018, acquisita al protocollo generale del comune di Sambuca di Sicilia al numero 329 del 10.01.2018 con la quale il direttore dei Lavori, adducendo motivazione di imprevedibilità al momento della progettazione [art. 106 lett. c) comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.], ha evidenziato la necessità di una perizia di variante suppletiva per una revisione degli interventi strutturali e non strutturali previsti, per un importo di €. 55.126,14 oltre ad Iva al 10%;

Vista la delibera di G.M. n. 5 dell'11/01/2018 con la quale è stato autorizzato l'utilizzo parziale del ribasso d'asta in ordine ai Lavori di consolidamento, riconfigurazione e messa in valore della Chiesa Maria SS. Assunta (ex Matrice) sita in Sambuca di Sicilia P.zza Baldi Centelli

Vista la delibera di G.M. n. 29 del 28/02/2018 con la quale è stata approvata la P.V.S. n. 1 avente le seguenti risultanze

	pre gara	post gara	PVS
A) LAVORI:			
Lavori a b.a.	344.906,45	290.536,43	330.864,15
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	30.597,63	30.597,63	45.326,40
Totale lavori	375.504,08	321.134,06	376.190,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE:			
B.1 Iva sui lavori	37.550,41	32.113,41	37.619,06
B.2 Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 (45% del 2% dei lavori a base d'asta)	3.379,54	3.379,54	3.379,54
B.3 Oneri conferimento a discarica	7.000,00	7.000,00	7.000,00
B.4 Direzione lavori	39.390,77	36.160,73	36.160,73
B.5 Oneri di sicurezza in fase di esecuzione	17.206,07	15.795,17	15.795,17
B.6 Inarcassa 4% (B.4 + B.5)	2.263,87	2.078,23	2.078,23
B.7 Iva 22% (B.4 + B.5 + B.6)	13.692,86	11.887,51	11.887,51
B.8 Oneri e pareri	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B.9 Imprevisti ed arrotond.	3.012,40	3.012,40	
Totale somme a disposizione	124.495,92	112.426,99	114.920,24
C) Economie (B.4+B.5+B.6+B.7)			
Ribasso d'asta		6.631,93	
Iva ribasso d'asta		54.370,02	
Totale economie		66.438,95	8.889,21
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	500.000,00	500.000,00	500.000,00

- Visto** l'Atto di sottomissione sottoscritto in data 26.02.2018 con la ditta EDILCAP Srl e registrato ad ADRANO al n. 878 Serie 3
- Vista** la ripresa dei lavori in data 05.03.2018 da doversi ultimare, vista la proroga di 60 giorni come da PVS, il 05.05.2018;
- Visto** il verbale di ultimazione dei lavori redatto congiuntamente dal Direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'impresa Edilcap srl in data 05.05.2018 e con il quale sono stati concessi 50 giorni per il completamento e la revisione di lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali;
- Visto** il verbale di conferma di ultimazione dei lavori del 3.07.2018 con cui viene certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati il 19.06.2018
- Visto** il Verbale in data 14/09/2023 dell'Unità di Monitoraggio e Controllo di 1° Livello dal quale si evince che il costo ammesso è di €. 500.000,00 e che la spesa certificata ammonta a complessivi €. 488.362,64 per cui si addivene che si è realizzata una economia di €. 11.637,36 come al seguente **Q.T.E. finale**:

A) : Lavori	Q.E.F.	
A1) Importo netto lavori compreso oneri sicurezza	376.141,28	376.141,28
B) : Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) Per Iva	37.614,13	
2) Incentivi art. 92 D. Lgs 163/2006:	3.364,52	
3) Oneri conferimento a discarica	4.964,06	
4) Direzione lavori	36.160,73	
5) Oneri sicurezza in esecuzione	15.795,17	
6) Inarcassa 4% (B4+B5)	2.078,24	
7) Iva 22% (B4+B5+B6)	11.887,51	
8) Oneri e pareri (ANAC)	357,00	
9) Lavori in economia (paviment. Sagrestia)	11.637,36	
TOTALE SOMME a disposizione dell'amm.ne	123.858,72	123.858,72
TOTALE SOMME SPESE (A + B)		500.000,00

- Vista** la nota prot. n. 1817 del 19/02/2024 con cui il Rappresentante Legale del comune di Sambuca di Sicilia ha richiesto di poter utilizzare la somma di €. 11.637,36 per ulteriori lavori da realizzarsi nella sagrestia della medesima Chiesa Maria SS. Assunta (ex Matrice) oggetto del finanziamento;
- Vista** la nota prot. n. 17793/A.05/DRPC/Sicilia del 30/04/2024 con cui è stata autorizzata la spesa di €.11.637,36 per la realizzazione di ulteriori lavori da realizzarsi nella sagrestia della medesima Chiesa Maria SS. Assunta (ex Matrice) oggetto del finanziamento;
- Vista** la Determina dirigenziale n. 445 del 09/10/2024 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento, riconfigurazione e messa in valore della Chiesa Maria SS. Assunta (ex Matrice) sita in Sambuca di Sicilia P.zza Baldi Centellis - Lavori di pavimentazione sagrestia, con finanziamento a carico del Dipartimento della Protezione Civile Sicilia (giusto D.D.G. n. 561 del 19/12/2014) con le economie sopra descritte;
- Vista** la Determina dirigenziale n. 32 del 14/01/2025 con cui:
- è stata approvata l'offerta relativa alla trattativa n. 4953134 sulla piattaforma MePA in cui si evince che l'O.E Vetrano Giuseppe con sede a Sambuca di Sicilia nella Via Santa Croce, n. 77 – P.Iva 02590400848, ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di consolidamento, riconfigurazione e messa in valore della Chiesa Maria SS. Assunta (ex

Matrice) sita in Sambuca di Sicilia P.zza Baldi Centellis - Lavori di pavimentazione sagrestia, offrendo il ribasso del 15.7637% sull'importo posto a base d'asta (€ 11.907,38) e per il prezzo netto di € 10.030,34 oltre € 549,08 per oneri della sicurezza ed € 1.057,94 per Iva al 10% e per complessivi € 11.637,36;

- sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs n. 36/2023, i lavori di consolidamento, riconfigurazione e messa in valore della Chiesa Maria SS. Assunta (ex Matrice) sita in Sambuca di Sicilia P.zza Baldi Centellis - Lavori di pavimentazione sagrestia, con il ribasso offerto del 15.7637% sull'importo posto a base d'asta (€ 11.907,38) e per il prezzo netto di € 10.030,34 oltre € 549,08 per oneri della sicurezza ed € 1.057,94 per Iva al 10% e per complessivi € 11.637,36, all'O.E. Vetrano Giuseppe con sede a Sambuca di Sicilia nella Via Santa Croce, n. 77 – P.Iva 02590400848;
- è stata impegnata la somma di € 11.637,36 capitolo n. 40000504 “pagamento somme per concessione contributi ai sensi art. 13/bis punto 16” (giusto D.D.G. n. 561 del 19/12/2014 del Dipartimento della Protezione Civile Sicilia – IMP. N. 2016/281;

Vista

la Determina dirigenziale n. 113 del 03/02/2025 con cui:

- è stata attestata, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n. 32 del 4/01/2025 relativa ai lavori di consolidamento, riconfigurazione e messa in valore della Chiesa Maria SS. Assunta (ex Matrice) sita in Sambuca di Sicilia P.zza Baldi Centellis - Lavori di pavimentazione sagrestia a favore della Ditta Vetrano Giuseppe con sede a Sambuca di Sicilia nella Via Santa Croce, n. 77 – P.Iva 02590400848, per il prezzo netto di € 10.030,34 oltre € 549,08 per oneri della sicurezza ed € 1.057,94 per Iva al 10% e per complessivi € 11.637,36;
- si è dato atto che la somma di € 11.637,36 trova copertura economica al capitolo n. 40000504 “pagamento somme per concessione contributi ai sensi art. 13/bis punto 16” (giusto D.D.G. n. 561 del 19/12/2014 del Dipartimento della Protezione Civile Sicilia – IMP. N. 2016/281 p. 4;
- si è dato atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;

Visto

il verbale del 05.03.2025 con cui i lavori in oggetto sono stati dichiarati conclusi;

Vista

la Determina dirigenziale n. 436 del 09/05/2025 con cui:

- è stata liquidata la somma di € 10.526,52 quale imponibile della suddetta Fattura elettronica n. 1/2025 del 27/03/2025 della Ditta Vetrano Giuseppe con sede a Sambuca di Sicilia nella Via Santa Croce, n. 77 – P.Iva 02590400848, relativamente ai lavori di consolidamento, riconfigurazione e messa in valore della Chiesa Maria SS. Assunta (ex Matrice) sita in Sambuca di Sicilia P.zza Baldi Centellis - Lavori di pavimentazione sagrestia;
- è stata effettuata la liquidazione della somma di € 1.052,65 quale Iva 10% in ordine alla Fattura n. 1_25 del 27/03/2025 della Ditta Vetrano Giuseppe, direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per un importo complessivo pari ad € 11.579,17 – come si evince dal Mandato n. 971 del 23.05.2025 e relativa quietanza – il quale trova copertura al capitolo n. 40000504 “pagamento somme per concessione contributi ai sensi art. 13/bis punto 16” (giusto D.D.G. n. 561 del 19/12/2014 del Dipartimento della Protezione Civile Sicilia – IMP. N. 2016/281 p. 4;

Vista

la Determina dirigenziale n. 125 del 29/01/2026 con cui sono stati approvati gli Atti di Contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione in ordine ai lavori di consolidamento, riconfigurazione e messa in valore della Chiesa Maria SS. Assunta (ex Matrice) sita in Sambuca di Sicilia P.zza Baldi Centellis - Lavori di pavimentazione sagrestia e preso atto del credito dell'Impresa di € 52,90 oltre Iva al 10% e per complessivi € 58,19;

Vista

la Determina dirigenziale n. 136 del 30.01.2026 con cui:

- è stata liquidata la somma di € 52,90 quale imponibile della Fattura elettronica n. 1/2026 del 29/01/2026 della Ditta Vetrano Giuseppe con sede a Sambuca di Sicilia nella Via Santa Croce, n. 77 – P.Iva 02590400848, relativamente alla rata di saldo dei lavori di consolidamento, riconfigurazione e messa in valore della Chiesa Maria SS. Assunta (ex Matrice) sita in Sambuca di Sicilia P.zza Baldi Centellis - Lavori di pavimentazione sagrestia;

- è stata effettuata la liquidazione della somma di €. 5,29 quale IVA al 10% in ordine alla Fattura n. 1_26 del 29/01/2026 della Ditta Vetrano Giuseppe, direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per un importo complessivo pari ad € 58,19 – come si evince dal Mandato n. 171 del 30.01.2026 e relativa quietanza – che trova copertura al capitolo n. 40000504 “pagamento somme per concessione contributi ai sensi art. 13/bis punto 16” (giusto D.D.G. n. 561 del 19/12/2014 del Dipartimento della Protezione Civile Sicilia – IMP. N. 2016/281 p. 4;

CONSIDERATO pertanto che, per quanto sopra descritto, l'intervento in oggetto è da ritenersi concluso con una spesa di €. **488.362,64** (per i lavori originari realizzati dalla Ditta EDILCAP Srl) ed €. **11.637,36** (per i lavori di pavimentazione della sacrestia realizzati dalla Ditta Vetrano Giuseppe) per un totale di €. **500.000,00** così per come segue:

Pagamenti:

Ditta	Descrizione	Importo
EDILCAP Srl	1° SAL	120.522,80
EDILCAP Srl	2° SAL	55.384,56
EDILCAP Srl	3° SAL	102.874,87
EDILCAP Srl	4° SAL	111.949,15
EDILCAP Srl	5° SAL	20.955,25
EDILCAP Srl	RATA DI SALDO	2.068,78
ASP Agrigento – Serv. di Tesoreria	Parere Igienico Sanitario	357,00
Laboratorio per l'Architettura Storica S.T.P. Srl	1° Acconto Comp. tecniche C.S.E.	10.915,53
Laboratorio per l'Architettura Storica S.T.P. Srl	2° Acconto Comp. tecniche C.S.E.	6.684,67
Laboratorio per l'Architettura Storica S.T.P. Srl	Saldo Comp. tecniche C.S.E.	2.440,72
Laboratorio per l'Architettura Storica S.T.P. Srl	1° Acconto Comp. tecniche D.L.	17.311,16
Laboratorio per l'Architettura Storica S.T.P. Srl	2° Acconto Comp. tecniche D.L.	8.064,07
Laboratorio per l'Architettura Storica S.T.P. Srl	3° Acconto Comp. tecniche D.L.	13.057,35
Laboratorio per l'Architettura Storica S.T.P. Srl	Saldo Comp. tecniche D.L.	7.448,15
EDILCAP Srl	Oneri conferimento a discarica	4.964,06
RUP e collaboratori	Incentivi ex ART. 113	3.364,52
Vetrano Giuseppe	1° SAL pavimentazione sagrestia	11.579,17
Vetrano Giuseppe	Rata di saldo	58,19
	Sommano	500.000,00

Viste le check – list di controllo;
Vista la relazione conclusiva dell'intervento trasmessa dal REO con nota prot. 1299 del 04.02.2026, acquisita al protocollo di questo DRPC al n. 6452 di pari data

RITENUTO per quanto sopra di poter procedere all'adozione del provvedimento di chiusura dell'intervento.

Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto

DECRETA

- Art.1** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Art.2** **Di dichiarare concluso** l'intervento denominato *Interventi in favore dei comuni del Belice per la realizzazione di interventi previsti dalla linea d'azione – Lavori di consolidamento, riconfigurazione e messa in valore della Chiesa Maria SS. Assunta (ex Matrice) sita in piazza Baldi Centellis - Comune di Sambuca di Sicilia – Cod. Caronte SI_1_16277 – CUP I19G15000500007* per una spesa pari ad € **500.000,00**.
- Art.3** Di demandare al Dipartimento Regionale della Protezione Civile la conservazione di tutta la documentazione relativa all'intervento, rendendo la stessa disponibile per gli eventuali controlli da parte delle autorità di controllo regionali e nazionali, come da norme vigenti.
- Art.4** Di inserire il presente provvedimento nel Sistema Contabile Regionale SCORE, ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 9/2021, ai fini della validazione da parte della Ragioneria Centrale
- Art.5** Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze” del portale istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 co. 5 della l.r. n. 21/2014 come modificato dall'art. 98 co. 6 della l.r. n. 9/2015, nonché nel sito www.euroinfosicilia.it.
- Art. 6** Di notificare il presente provvedimento ai soggetti a vario titolo interessati, ivi compreso il Dipartimento Regionale della Programmazione n.q. di Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana.

La Dirigente del Servizio S.09 – RIO

(Dott.ssa Olimpia Campo)

Il Dirigente Generale del DRPC

(Ing. Salvatore Cocina)