



UNIONE EUROPEA FESR



REPUBBLICA ITALIANA



D.R.S. n. 1596

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 4

“PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE FONDI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Viste le norme di Contabilità Generale dello Stato;
- Vista la L.R. 08 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”, e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. 15 maggio 2000, n. 10, recante, tra le altre, norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015 - Legge di stabilità ed in particolare il comma 6, dell’articolo 98 che prescrive la pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito Internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, pena la nullità degli stessi;
- Visto il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 riguardante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale del 15 aprile 2021, n. 9;
- Vista la Circolare n. 11 del 01.07.2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro;
- Visto il D.P.Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- Visto il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma di questo Dipartimento;
- Visto il D.D.G. n. 566 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe Maurici l’incarico di Dirigente Responsabile Servizio 4 “Programmazione, Gestione, Attuazione, Rendicontazione Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali di competenza del Dipartimento dell’Ambiente” del medesimo Dipartimento;
- Visto il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma di questo Dipartimento;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 10/02/2023, con la quale è stato conferito al Dott.ssa Patrizia Valenti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;
- Visto il D. P. Reg. Sic. n. 450 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta

Regionale n. 94 del 10/02/2023, è stato conferito alla Dott.ssa Patrizia Valenti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale del Territorio dell'Ambiente a far data dal 14/02/2023 per la durata di anni due;

VISTA la Legge regionale n. 1 del 16 Gennaio 2024, "Legge di stabilità regionale 2024-2026", pubblicata nella G.U.R.S. n. 4 Anno 78° del 20 gennaio 2024;

VISTA la Legge regionale n. 2 del 16 Gennaio 2024, "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026", pubblicata nella G.U.R.S. Supp.to ord. n. 4 Anno 78° del 20 gennaio 2024;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15 del 21 gennaio 2024 con cui si approva il "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

Visto l'Accordo di Programma finalizzato all'individuazione, finanziamento e attuazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, siglato il 30/03/2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e questo Assessorato (registrato alla CdC il 03/05/2010, Reg. n. 4, Fg. 297), nonché i relativi Atti Integrativi del 03/05/2011 (I Atto Integrativo approvato con Decreto del 03/08/2011 registrato alla CdC il 28/09/2011, Reg. n. 14, Fg. 104), del 03/12/2014 (II Atto Integrativo approvato con Decreto del 03/12/2014 registrato alla CdC il 22/12/2014, Reg. n. 1, Fg. 4854), del 19/02/2015 (III Atto Integrativo approvato con Decreto del 19/02/2015 registrato alla CdC il 25/03/2015, Reg. n. 1, Fg. 1193) e del 24/01/2019 (IV Atto Integrativo approvato con Decreto del 03/05/2019 registrato alla CdC il 04/06/2019, Reg. n. 1, Fg. 1620);

Visto il D.D.G. 794 del 13/08/2014, registrato alla Corte dei Conti il 15/09/2014, Reg. N. 1, Fg. N° 128, con cui sono stati approvati i programmi degli interventi realizzati, in corso di realizzazione e da realizzare con i Programmi PO-FESR Sicilia 2007-2013, P.A.C. Piano di Salvaguardia e P.A.C. Nuove Azioni;

Vista la Delibera n. 147/2014/Prev. della Camera di Consiglio della Corte dei Conti del 16/10/2014;

Considerato che l'intervento relativo ai lavori per il "Consolidamento del costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e dell'abitato di Eraclea Minoa" nel Comune di Cattolica Eraclea (AG) risulta inserito nell'Allegato 4 al D.D.G. 794/2014 per un importo pari a € 1.480.000,00 e che il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico risulta esserne il Beneficiario;

Considerato che per l'operazione in argomento sono stati emessi da questo Dipartimento i seguenti provvedimenti:

- il D.D.G. n. 560 del 05/09/2018 (registrato dalla Corte dei Conti il settembre 2018 Reg. n. 1 – Fg. n. 110) di finanziamento e impegno dell'importo complessivo di € 1.324.110,47, a valere sulle risorse del PAC 2007-2013 - Nuove Azioni - Linea B.6 - Azione A - Sottoazione A1, capitolo di spesa 842437 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- il D.R.S. n. 269 del 20/04/2021, con cui è stata liquidata, a favore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione, per l'attuazione dell'intervento in oggetto la somma complessivamente pari € 227.572,25, necessaria al pagamento dell'anticipazione contrattuale nelle misura richiesta del 30% dell'importo dei lavori dell'impresa aggiudicataria dei lavori;
- il D.R.S. n. 1334 del 27/09/2021, con cui è stata liquidata, a favore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione, per l'attuazione dell'intervento in oggetto, la somma di € 177.741,80, IVA compresa, necessaria per il pagamento dello Stato d'avanzamento lavori (SAL) N.1;
- il D.D.G. n. 1708 del 23/11/2021 con cui è stato rimodulato il Quadro Economico post-gara per un importo complessivo di € 983.728,12, di cui € 624.906,66 per lavori ed € 358.821,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione, nonché rideterminato l'impegno finanziario di cui al D.D.G. n. 560 del 05/09/2018;
- il D.R.S. n. 1897 del 29/12/2021, con il quale è stata liquidata, a favore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione, per l'attuazione

dell'intervento in oggetto , la somma di € 3.254,07, necessaria per il pagamento di parte degli incentivi;

- il D.R.S n. 1043 del 28/09/2022, con cui è stata liquidata, a favore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione, per l'attuazione dell'intervento in oggetto , la somma di € 222.784,20, IVA compresa, necessaria per il pagamento dello Stato d'avanzamento lavori (SAL) N.2, per lavori a tutto il 06/06/2022;
- il D.R.S n. 1664 del 13/12/2023, con cui è stata liquidata, a favore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione, per l'attuazione dell'intervento in oggetto , la somma di € 143.262,640, IVA compresa, necessaria per il pagamento dello Stato d'avanzamento lavori (SAL) N.3 ed Ultimo, per lavori a tutto il 25/07/2023;
- il D.R.S n. 1541 del 12/12/2024, con cui è stata liquidata, a favore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione, per l'attuazione dell'intervento in oggetto , la somma di € 29.962,85, IVA compresa, necessaria per il pagamento delle competenze per direzione lavori, misure e contabilità e CSE allo stato finale, variante in corso d'opera, decurtato del 10% svincolato a collaudo.;
- il D.R.S n. 1542 del 12/12/2023, con cui è stata liquidata, a favore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione, per l'attuazione dell'intervento in oggetto , la somma di € 3.403,15 I.V.A. compresa per la liquidazione delle competenze spettanti all'archeologo Dott. Gianluca Calà;

Visto il Contratto di appalto rep. n. 410 del 15/10/2020, trasmesso con nota prot. n.1431/UC del 10/02/2021, assunta in data 10/02/2021 al prot. ARTA-DRA con il n. 7794, stipulato tra il Commissario di Governo e l'operatore economico Costituenda A.T.I. CO.MIN. S.r.l. (mandataria - ausiliata) - COSVAL S.c. a r.l. (mandante) - Consorzio Simplex S.c. a r.l. (ausiliaria), registrato presso l'Ufficio delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palermo al n. 25924 del 15/10/2020, nel quale l'importo contrattuale ammonta ad € 624.906,66 di cui € 581.557,36 per lavori veri e propri, € 43.349,30 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza ed è al netto dell'IVA;

Visto il Decreto Commissariale n.157 del 25/01/2021, trasmesso con nota prot. n. 720/UC del 25/01/2021, assunta al prot. ARTA-DRA in data 25/01/2021 al n. 4099, con il quale il Commissario di Governo approva il contratto n. 410 del 15/10/2020 e il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto;

Visto il D.D.G. n.230 del 30/03/2022 notificato al beneficiario con nota prot. 33325 del 10/05/2022, con il quale è stata decretata l'ammissione a rendicontazione dell'operazione in "overbooking" sul PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 5 - Azione 5.1.1.A, per un importo di € 983.728,12 risultante dal Quadro Tecnico Economico in ultimo approvato con il D.D.G. n. 1708 del 23/11/2021;

Considerato che l'art. 2 del predetto D.D.G. n 230/2022 dispone che "Ai fini contabili, l'operazione seguirà il circuito finanziario dell'originaria fonte risorse ex Legge n. 183/1987 e ss.mm.ii. destinate giusta Delibera CIPE n. 113/2012 al PAC 2007-2013 - Nuove Azioni - Linea B.6 - Azione A – Sotto azione A1, introitate sul capitolo di spesa 842437 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente";

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 201 del 14 aprile 2022 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.) Versione Aprile 2022 - Apprezzamento", per effetto della quale è stato individuato l'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana quale Centro di Responsabilità dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" del PO FESR Sicilia 20214/2020;

Vista la nota prot. n. 52703 del 13/07/2022 con la quale il Dipartimento dell'Ambiente ha comunicato al CdR dell'Azione 5.1.1 Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e all'AcAdG del PO FESR Sicilia 2014 – 2020 le modalità operative individuate per la prosecuzione delle procedure inerenti le operazioni coerenti selezionate nell'ambito del Piano di Azione e Coesione (Salvaguardia e Nuove Azioni), Programma di propria competenza, ed imputate o ammesse a rendicontazione in overbooking a valere sull'azione 5.1.1 del PO FESR, di competenza del Commissario di Governo;

Considerato, in particolare, che con la suddetta nota, per le operazioni imputate o ammesse a rendicontazione

in overbooking a valere sull'Azione 5.1.1 del PO FESR, è stato precisato che i provvedimenti di liquidazione delle spese richieste a rimborso dai Beneficiari nell'ambito del PAC Salvaguardia o del PAC Nuove Azioni, dovranno essere trasmessi all'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Siciliana, per il seguito di competenza nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014 – 2020;

Visto l'art. 6 del Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 "Norme per l'attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 06/05/1948 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali";

Vista la nota della Ragioneria Generale della Regione prot. n. 6935 del 13/02/2020, inerente "Applicazione di quanto previsto all'art. 6 del Decreto legislativo 27/12/2019, 158 Norme di attuazione dello Statuto Speciale della regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";

Visto il Decreto Commissariale n. 1052 del 12/07/2022, trasmesso con nota prot. n. 11780/UC del 21/09/2022, assunta al prot. ARTA-DRA in data 21/09/2022 al n. 68780, con il quale il Commissario di Governo prende atto della perizia di variante e suppletiva autorizzata dal RUP al D.L. con nota prot. 107064 del 30/06/2021, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed approva il quadro economico che di seguito si riporta:

SOMME PER LAVORI		
Oneri di sicurezza specifici non soggetti a riba so d'asta	€	42.349,30
Oneri sicurezza COVID 19	€	13.353,22
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	901.670,54
Ribasso del 32,4210	€	292.330,61
Importo dei lavori al netto del R.A.	€	609.339,93
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 665.042,45
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori (22%)	€	146.309,34
Competenze tecniche in esecuzione	€	91.716,71
Competenze di collaudo tecnico amministrativo e statico	€	18.171,14
Prove di accettazione materiali	€	5.000,00
Espropriazioni	€	15.000,00
Spese di gara e pubblicità	€	5.000,00
Incentivo art. 113 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016	€	8.099,02
Oneri conferimento discarica	€	3.400,00
Contributo AVCP	€	600,00
Imprevisti cd arrotondamenti	€	37,56
Competenze tecniche in esecuzione (Variante COVID)	€	23.751,90
Competenze per sorveglianza soprintendenza	€	1.600,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 318.685,67
TOTALE IMPORTO QUADRO ECONOMICO		€ 983.728,12
Somme per competenze di progettazione e studio geologico di competenza del Commissario (impegnate e pagate con D.C. n. 1269/2018 e 1290/2018)	€	88.087,54
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 1.071.815,66

Visto il parere del DRT Servizio 2 prot. 33033 del 03/03/2022 (trasmesso dalla struttura Commissariale) con il quale lo stesso si è espresso favorevolmente, ritenendo la " *Perizia di Variante e suppletiva proposta ammissibile e che la stessa è stata redatta correttamente secondo le norme previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti sui lavori pubblici*" demandando a successive valutazioni l'ammissibilità di alcune voci relative alla somme a disposizione dell'amministrazione;

Richiamata la nota prot. 12908/2024 del 08/11/2024 con la quale è stato trasmesso il DC n. 1672 del 30/10/2024 di presa d'atto quadro economico Finale che di seguito si riporta:

SOMME PER LAVORI		
Oneri di sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta	€	45.630,50
Oneri sicurezza COVID 19	€	13.353,22
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	853.011,29
Ribasso del 32,4210	€	276.554,79
Importo dei lavori al netto del R.A.	€	635.440,22
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 635.440,22
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori (22%)	€	139.796,85
Competenze tecniche in esecuzione	€	1.275,89
Competenze di collaudo tecnico amministrativo e statico	€	18.171,14
Prove di accettazione materiali	€	5.000,00
Espropriazioni	€	15.000,00
Spese di gara e pubblicità	€	5.000,00
Incentivo art. 113 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016	€	8.966,77
Oneri conferimento discarica	€	9.000,00
Contributo AVCP	€	600,00
Imprevisti cd arrotondamenti	€	0,00
Competenze tecniche in esecuzione (Variante COVID)	€	23.751,90
Spese per missioni sorveglianza di cantiere	€.	26.000,00
Competenze per sorveglianza archeologica soprintendenza	€ .	3.403,26
Competenze Progettazione	€.	68.695,84
Studio geologico in fase di paroprogettazione	€.	19.191,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 370.301,45
TOTALE IMPORTO QUADRO ECONOMICO		€ 1.005.741,67
Somme per competenze di progettazione e studio geologico di competenza del Commissario e missioni (impegnate e pagate con D.C. n. 1269/2018 e 1290/2018)	€	114.087,54
IMPORTO a carico del DDG 560		€ 891.654,13

Richiamata la nota prot. 83865 del 28/11/2024 con la quale a seguito di una verifica sul SI Caronte, attraverso i dati rinvenuti e caricati dalla Struttura Commissariale, la somma inerente il 3° ed Ultimo SAL, liquidata alle ditte, con il certificato di pagamento n. 4, ammonta a complessivi € 104.561,78, non coincidente con la solla liquidata di € 143.262,64 giusto DRS 1664 del 13/12/2023, invitando pertanto a fornire i necessari chiarimenti;

Richiamata la nota prot. n.14476/UC del 12/12/2024, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 87399 del 12/12/2024, con la quale si chiede l'accreditamento delle somme inerente al pagamento della rata di Saldo, specificando nel contempo sulla che in sede di liquidazione del Certificato n. 3 che erroneamente non era stata operata la ritenuta del 5%, così come previsto dall'art. 13 comma 6 del contratto di appalto, per cui la somma di € 38.700,00 quale differenza tra quanto avuto in accredito e quanto pagato, è stata accantonata per il pagamento della rata di Saldo;

Richiamata la stessa nota prot. n.14476/UC del 12/12/2024, con la quale nel rappresentare la necessità di liquidare la Rata di Saldo, come si evince dal certificato di Collaudo per un importo complessivo IVA compresa di € 42.577,04, atteso l'accantonamento sopra riportato necessita la differenza che ammonta ad € 3.876,18;

Ritenuto che i giustificativi di spesa trasmessi a supporto della superiore richiesta di accredito risultano conformi ai fini del pagamento dell'importo di € 3.876,18 IVA compresa;

Considerato che a seguito del riaccertamento ordinario 2024, l'impegno poliennale assunto sul Capitolo 842437 con il DDG n. 560/2018 è stato confermato con le seguenti disponibilità:

- Impegno n. 24-2018-560-2024-R per l'importo di €. 474,87;
- Impegno n. 5-2022-560-2024-R per l'importo di €. 83.155,76;
- Impegno n. 5-2023-560-2024-C per l'importo di €. 123.228,40;

Vista la Circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro;

Ritenuto di dovere provvedere a liquidare la somma necessaria per l'accredito delle somme volte alla liquidazione della rata di saldo, per l'importo complessivo di €. 3.876,18 I.V.A. compresa, equivalente alla differenza, tra l'importo di cui allo stato finale, quantificato con il collaudo amministrativo e autorizzato con certificato di pagamento emesso dal RUP per €. 42.577,04 IVA compresa e, l'importo accantonato dalla struttura commissariale, di €. 38.700,86 già liquidato in eccedenza per le motivazioni sopra riportate, con DRS 1664 del 13/12/2023,

Ritenuto pertanto di poter provvedere, per quanto sopra riportato, con l'emissione del mandato di pagamento a favore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana, a valere sul capitolo 842437 del bilancio corrente esercizio finanziario della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Codice gestionale SIOPE U.2.02.01.0.014, per l'operazione dal titolo: "Consolidamento del costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e dell'abitato di Eraclea Minoa", nel Comune di Cattolica Eraclea (AG), C.U.P. J89D10000820006 - Cod. Caronte SI_1_14118, sulla base delle disponibilità sopra riportate ed in particolare:

- per €. 3.876,18 sull'impegno n. 5-2022-560-2024-R che al riaccertamento ordinario 2024 presentava una disponibilità di €. 83.155,76;

DECRETA

Art. 1 Per quanto in premessa specificato, parte integrante del presente provvedimento, e per l'attuazione dell'intervento dal titolo "*Consolidamento del costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e dell'abitato di Eraclea Minoa*", nel Comune di Cattolica Eraclea (AG), C.U.P. J89D10000820006 e Cod. Caronte SI_1_14118, è liquidata a favore dell'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, la somma, complessiva di € 3.876,18 I.V.A. compresa, quale differenza necessaria per il pagamento della rata di saldo certificata in €.42.577,04, atteso quanto accantonato dalla struttura commissariale per le motivazioni in premessa riportate, e pertanto con imputazione della spesa:

- per €. 3.876,18 sull'impegno n. 5-2022-560-2024-R che al riaccertamento ordinario 2024 presentava una disponibilità di €. 83.155,76;

in conto residui del capitolo di spesa 842437 del corrente esercizio finanziario Bilancio della Regione Siciliana rubrica Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Codice gestionale SIOPE: U.2.02.01.09.014;

Art. 2 Al pagamento della somma di cui al precedente art.1, dell'importo complessivo di € 3.876,18 si provvederà con l'emissione di n. 1 mandato di pagamento diretto in favore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, ai sensi della circolare 11/2018 del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro, a valere sull'impegno soprariportato, con accredito sul conto corrente presso la Banca d'Italia (contabilità speciale presso la tesoreria statale);

Art. 3 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato, in ossequio all'art. 68 della l.r. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9, del 07/05/2015.

Art. 4 Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Ambiente per la registrazione ai sensi dell'art. 9 delle Legge Regionale del 15 Aprile 2021 n. 9. ed avrà efficacia all'avvenuta registrazione da parte della stessa Ragioneria.

Art. 5 Il presente provvedimento, ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Ambiente, sarà trasmesso all'Ufficio del Commissario di Governo per il

contrasto del dissesto idrogeologico per il seguito di competenza nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 e verrà pubblicato sul sito "www.euroinfosicilia.it".

Palermo, 17/12/2024

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Maurici



Documento
firmato da:
GIUSEPPE
MAURICI
17.12.2024
10:08:02 UTC