



REPERTORIO

D.D.G. n. 713

Linea di Intervento 2.1.3.1

Comune di Casalvecchio Siculo- Decreto di liquidazione finale e chiusura intervento



UNIONE EUROPEA



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Energia

Il Dirigente Generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci" ed in particolare l'articolo 11;
- VISTA** la Legge regionale n. 1 del 22 febbraio 2019 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 26 febbraio 2019;



- VISTA** la legge regionale n. 2 del 22 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019/2021", pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 26 febbraio 2019;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTE** le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTO** l'Asse II del PO FESR 2007/2013 "uso efficiente delle risorse naturali" ed in particolare l'Obiettivo Operativo 2.1.3. "Adeguare e completare le reti di distribuzione metanifere ed attivare sistemi di monitoraggio delle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica e del gas" e la relativa linea di intervento 2.1.3.1 "Completamento della rete di distribuzione del metano specie nell'ambito di aree industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi";
- VISTA** la delibera Cipe n. 12 dell'1 maggio 2016;
- VISTO** il D.D.G. n. 544 del 12/12/2012 vistato dalla Ragioneria Centrale Energia il 13/12/2012 e registrato presso la Corte dei Conti il 09/01/2013, Reg. n 1 fg.16, con la quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alle Linee di Intervento 2.1.3.1 "completamento della rete di distribuzione del metano specie nell'ambito di aree industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi";
- VISTO** il D.D.G. n. 546 del 13/11/2013 vistato dalla Ragioneria Centrale Energia il 14/11/2013 e registrato presso la Corte dei Conti il 20/12/2013, Reg. n 1 fg.105, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo "versione 2" relativa alla Linea di Intervento 2.1.3.1 "Completamento della rete di distribuzione del metano specie nell'ambito di aree industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi";
- VISTO** il D.D.G. n. 226 del 14/06/2013 annotato alla Ragioneria Centrale Energia il 05/07/2013 al n. 203 e registrato presso la Corte dei Conti il 07/08/2013, Reg. n 1 fg.64, con il quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria finale delle istanze pervenute e giudicate ammissibili a finanziamento;
- VISTO** il D.D.G. n. 484 del 16/10/2013, annotato alla Ragioneria Centrale Energia il 22/10/2013 al n.203 e registrato presso la Corte dei Conti il 12/11/2013, Reg. n 1 fgl. 95 con il quale, ad integrazione e modifica del D.D.G. n. 226/13, è stata approvata la graduatoria finale delle istanze pervenute e giudicate ammissibili a finanziamento, con incluso il Comune di Santa Teresa di Riva, giusta ordinanza del TAR per la Sicilia n.421/2013;
- VISTO** il D.D.G. n. **484 del 02/07/2014**, annotato alla Ragioneria Centrale dell'Energia il 04/07/2014 e registrato alla Corte dei conti in data 10/07/2014 al reg. n. 1 foglio 101, con cui è stato concesso al Comune di CASALVECCHIO SICULO/ME un contributo di € 5.000.000,00 per la realizzazione del progetto esecutivo denominato " Realizzazione e Gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del bacino denominato Sicilia-Ionico-Peloritano" codice CUP **F47E08001640002**– Codice Caronte SI_11267, di importo complessivo di € **9.894.280,48** giusto quadro economico inserito nel presente decreto

A – Importo complessivo dei lavori compresi oneri della sicurezza	
Rete media pressione	€ 5.962.020,41
Gruppo Riduzione Metano-GRF	€ 72.484,71



Rete bassa pressione	€ 1.719.837,46
Diramazioni Stradali	€ 196.892,70
Allacciamenti	€ 210.620,88
Misuratori	€ 65.939,64
Impianto Telecontrollo	€ 7.500,00
Sommano	€ 8.235.295,80
B - Somme a disposizione	
Competenze Tecniche	€608.649,62
Oneri a scarica	€ 57.812,58
Indagini geologiche	€ -----
Corrispettivi incentivi (art. 92 codice)	€ 41.176,48
Sommano	€ 707.638,68
C - Spese non Ammissibili	
IVA 10% di A	€ 823.529,58
IVA 21% di comp.tecniche	€ 127.816,42
Sommano	€ 951.346,00
Importo Complessivo (A+B+C)	€ 9.894.280,48

CONSIDERATO che con l'art. 2 del citato D.D.G. n. 484 del 02/07/2014, è stato disposto l'impegno di € 5.000.000,00 a valere sulle risorse del capitolo 653902 "Interventi per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo 2.1.3. del Programma Operativo regionale FESR 2007/2013" del Bilancio della Regione Siciliana del Comune di CASALVECCHIO SICULO/ME;

CONSIDERATO che a seguito delle richieste di accreditamento delle somme, come da DDG n 484/2014, il Dipartimento Energia, ha accreditato nei confronti del Comune di CASALVECCHIO SICULO/ME, le somme relative al contributo concesso mediante l'emissione dei seguenti Ordini di Accreditamento:

- O.A. n. 07 del 25/09/201 di € 3.253.333,39- capitolo 653902, impegno n. 22 di cui spesi al € 646.637,28;
- O.A. n. 31 del 14/08/2015 di € 844.132,03 - capitolo 653902, impegno n. 22 di cui spesi € 755.498,17;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori il comune di CASALVECCHIO SICULO/ME ha chiesto a questo Dipartimento una proroga di fine lavori al 31/12/2015, concessa da questo Dipartimento, con DDG n. 426 del 02/07/2015;

CONSIDERATO che entro la data del 31/12/2015, a seguito di emissioni di fatture da parte del concessionario, con provvedimenti amministrativi di liquidazione, previe verifiche previste per legge e con emissioni di ordini di pagamento, relativi ai suddetti O.A., è stato speso l'ammontare del contributo di € 1.402.135,45 a valere sulle risorse del POR Sicilia 2007/2013 impegnate sul cap. 653902 con DDG n. 484/2014;;

VISTO il DDG n. 836 del 01/12/2016 con il quale il Dipartimento Energia, ha impegnato sul **Capitolo 652408** " Contributi agli investimenti ed amministrazioni locali per il completamento degli interventi per la realizzazione degli obiettivi operativi 2.1.1 - 2.1.2 - 2.1.3 e 6.1.3 del Programma Operativo regionale 2007/2013" Codice U.2.03.01.02.000, l'importo di € 3.597.864,50, per il completamento dell'intervento " **Realizzazione e Gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del bacino denominato Sicilia-Jonico-Peloritano**", approvato in conferenza speciale dei servizi da parte del genio Civile di Messina per un importo complessivo di € 9.894.280,48 e, contestualmente, ha disimpegnato sul capitolo 653902 il medesimo importo non speso dal Comune di Casalvecchio,(DDG 484/2015) entro il 31/12/2015, termine ultimo per la chiusura del PO FESR 2007/2013;

CONSIDERATO ancora che sul predetto DDG n. 836/2016, è stata liquidata con Mandato di pagamento n. 145 del 23/02/2017, – come da art. 3 dello stesso – la somma di € 3.050.000,00 a titolo di anticipazione necessaria al completamento;

RITENUTO che rimane da liquidare a saldo del contributo originario di cui al DDG n. 484/2015, la somma di € 547.864,50, quale residuo dell'importo di € 3.597.864,50 impegnato con DDG n.836/2016 sul cap. 652408;

VISTA la nota pec. Prot. n. 6577 del 11/02/2019 con la quale questo Dipartimento ha chiesto al Comune di CASALVECCHIO SICULO/ME la documentazione inerente l'attivazione ed entrata in esercizio della rete del metano;

VISTA la nota la nota prot. n. 1357 del 29/03/2019, con la quale il Comune di CASALVECCHIO SICULO/ME ha trasmesso la documentazione richiesta;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.153 del 31/12/2018, con la quale si approvano:

- **Stato Finale dei Lavori;**
- **Collaudo Tecnico-Amministrativo;**
- **Relazione conclusiva del RUP;**
- **Relazione sul Conto Economico e Quadro economico finale del progetto "Completamento della rete di distribuzione del gas metano" come sotto riportato;**

A – Importo complessivo dei lavori compresi oneri della sicurezza	
Rete media pressione	€ 5.876.316,89
Gruppo Riduzione Metano-GRF	€ 76.145,01
Rete bassa pressione	€ 1.964.095,03
Diramazioni Stradali	€ 240.517,21
Allacciamenti	€ 210.620,88
Misuratori	€ 65.939,64
Impianto Telecontrollo	€ 7.500,00
Sommano	€ 8.441.134,66
B - Somme a disposizione	
Iva 10% sui Lavori	€ 844.113,47
Competenze Tecniche	€ 615.998,92
IVA (comp.tecniche)	€ 135.519,76
Oneri a discarica	€ 14.313,08
Indagini geologiche	€ -----
Corrispettivi incentivi (art. 92 codice)	€ 42.205,67
Sommano	€ 1.653.150,90
Importo Complessivo (A+B)	€ 10.093.285,56

- si approva la relazione conclusiva del progetto, con la quale il RUP attesta la congruità delle opere con quanto finanziato;
- si dichiara che il progetto è completo e funzionante;
- si assume la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni;

si attesta:

- il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- il rispetto dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di entrate nette;
- il caricamento e la validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IVG), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento



fisico e procedurale nonché della documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO);

- l'assunzione e l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

CONSIDERATO che con Decisione C(2015) 2771 *finale* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di Coesione (2007-2013);

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 "*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*"

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR 2007/2013;

VISTO il D.P.Reg. del 18 febbraio 2018, n. 707, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia all'ing. Salvatore D'Urso;

VISTO il D.D.G n. 330 del 01 giugno 2018 con il quale è conferito l'incarico di responsabile del Servizio 4 "Gestione POR e finanziamenti" del Dipartimento regionale dell'Energia all' Ing. Giusto Ingrassia Strano;

RITENUTO di dover prendere atto del quadro economico finale di cui alla Deliberazione n. 153 del 31/12/2018 della Giunta Comunale di CASALVECCHIO SICULO/ME;

RITENUTO di dovere confermare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea di Intervento 2.1.3.1. relativamente al progetto del Comune di CASALVECCHIO SICULO/ME di "Completamento della rete di distribuzione del gas metano" di importo complessivo pari ad € 10.093.285,56 nella misura di € 4.999.999,95 di contributo concesso con. D.D.G. n. 484 del 02/07/2014 ;

CONSIDERATO che a favore del Comune di CASALVECCHIO SICULO/ME sono stati emessi Ordini di Accreditamento ed un Mandato di Pagamento per un totale di € 4.452.135,45, interamente spesi da parte dell'Ente beneficiario;

CONSIDERATO che l'ammontare complessivo del contributo concesso, derivante dalle somme impegnate a favore del Comune di CASALVECCHIO SICULO/ME, con DDG n. 484/2014 cap. 653902 pari a € 1.402.135,45, e con DDG n. 836/2016 cap. 256408 pari a € 3.597.864,50, è di € 4.999.999,95;

RITENUTO pertanto, di dovere erogare, al Comune CASALVECCHIO SICULO/ME per la realizzazione dei lavori di "Completamento della rete di distribuzione del gas metano" codice CUP **F47E08001640002**– Codice Caronte SI_11267 la somma di € 547.864,50, a saldo del contributo di **4.999.999,95**

di cui al DDG 484/2014 e quindi poter procedere alla dichiarazione di conclusione dell'intervento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 15, comma 9 della L.R. 8/2016 e ss.mm.ii, il Comune di CASALVECCHIO/ME, ha ottemperato agli adempimenti previsti relativamente all'implementazione dei dati dell'intervento in oggetto, sul S. I. L. "Caronte";



DECRETA

ART.1)

Per le motivazioni indicate in premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento, si prende atto della Deliberazione n. 153 del 31/12/2018 della Giunta Municipale del Comune di CASALVECCHIO SICULO/ME con la quale è stato approvato il Quadro Economico Finale di spesa, per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 10.093.285,56, nonché della relazione sul conto finale e del certificato di collaudo relativi al progetto denominato "Completamento della rete di distribuzione del gas metano" codice codice CUP F47E08001640002- Codice Caronte SI_112678, del Comune CASALVECCHIO SICULO/ME, come di seguito articolato:

A – Importo complessivo dei lavori compresi oneri della sicurezza	
Rete media pressione	€ 5.876.316,89
Gruppo Riduzione Metano-GRF	€ 76.145,01
Rete bassa pressione	€ 1.964.095,03
Diramazioni Stradali	€ 240.517,21
Allacciamenti	€ 210.620,88
Misuratori	€ 65.939,64
Impianto Telecontrollo	€ 7.500,00
Sommano	€ 8.441.134,66
B - Somme a disposizione	
Iva 10% sui Lavori	€ 844.113,47
Competenze Tecniche	€ 615.998,92
IVA (comp.tecniche)	€135.519,76
Oneri a discarica	€ 14.313,08
Indagini geologiche	€ -----
Corrispettivi incentivi (art. 92 codice)	€ 42.205,67
Sommano	€ 1.653.150,90
Importo Complessivo (A+B)	€ 10.093.285,56

ART. 2)

Il contributo, concesso con il DDG 484/2014 viene confermato in € 4.999.999,95 di cui:

- € 1.402.135,45 a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2007/2013 impegnate sul cap. 653902 con DDG 484/2014;
- € 3.597.864,50 a valere sulle risorse impegnate sul cap. 652408 con DDG 836/2016 di cui € 3.050.000,00 già liquidate con mandato di pagamento n. 145 del 23/02/2017.

ART3)

E' liquidata la somma di € 547.864,50, (€ 3.597.864,50 - € 3.050.000,00) a saldo della somma impegnata con DDG 836/2016.

ART.4)

A seguito della registrazione del presente provvedimento, questo Dipartimento provvederà ad emettere il mandato di pagamento di € 547.864,50 a favore del Comune di CASALVECCHIO SICULO/ME, a valere sulle risorse di cui al cap. 652408 del bilancio della Regione Siciliana.

ART. 5)

L'operazione del Comune di CASALVECCHIO SICULO/ME, " Realizzazione e Gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del bacino denominato Sicilia-Ionico-



Peloritano” codice CUP **F47E08001640002**– Codice Caronte SI_11267, a valere sulla linea di intervento 2.1.3.1 del PO FESR Sicila 2007/2013 è dichiarata conclusa.

ART. 6)

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento della pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo discendente dal 6° comma dell'art. 98, della legge regionale 9/2015, che sostituisce il 5° comma dell'art. 68, della Legge regionale 21/2014, in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa e dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, è sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Energia, ed alla Corte dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della Linea di Intervento 2.1.3.1. del PO FESR 2007/2013.

Palermo, _____

- 8 LUG, 2019



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore D'Urso)