

REPERTORIO

D.D.G.m. 87

Acireale. Impianto fotovoltaico.
Scuola media di Scilicenti.
Decreto di chiusura

Corte dei Conti - Ufficio II
Controllo di legittimità sugli atti
della Regione Siciliana

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
VISTO 70

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA

VISTO e ACCERTATO in entrata
per € 203,26
al n. 12 Cap. 4265 es. fin. 2018
Palermo, li 07 MAR 2018
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale
(Dott.ssa Maria Spanò)



07 MAR. 2018



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia
Il Dirigente Generale



09 MAG. 2018

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA

VISTO e ACCERTATO in entrata
per € 112,90
al n. 13 Cap. 4270 es. fin. 2018
Palermo, li 07 MAR 2018
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale
(Dott.ssa Maria Spanò)

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci" ed in particolare l'articolo 11;
- VISTA** la legge regionale n. 19 del 29/12/2017 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTE** le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTO** l'Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile" del PO FESR 2007/2013 ed in particolare l'Obiettivo Operativo - obiettivo operativo 6.1.3: "Adeguare a criteri di qualità ambientale e sociale le strutture dei servizi e della mobilità urbana" e la relativa linea di intervento 6.1.3.1 "Adozione di sistemi di certificazione ambientale e

di tecnologie per risparmio energetico e idrico e per produzione di energia da fonti rinnovabili nei centri di servizio pubblico e negli enti fieristici “;

VISTO

il D.D.G. n. 95 del 30.03.2011, registrato alla Corte dei conti in data 11.04.2011 reg. 1 fg. 19, con la quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 6.1.3.1. “Adozione di sistemi di certificazione ambientale e di tecnologie per risparmio energetico e idrico e per produzione di energia da fonti rinnovabili nei centri di servizio pubblico e negli enti fieristici “ del PO FESR Sicilia 2007/2013;

VISTO

il D.D.G. n. 612 del 28.12.2010, registrato alla Corte dei conti in data 11.04.2011 reg. n. 1 fg. 21, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni mature presentate nell'ambito della prima finestra a valere sulla Linea di Intervento 6.1.3.1;

VISTO

il D.R.S. n. 85 del 07/03/2012, registrato alla Corte dei conti il 11 maggio 2012, reg. n. 1, foglio n. 44, con cui è stato concesso al Comune di Acireale il finanziamento per il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,68 kpw presso la Scuola Media di Scillichenti – codice CUP C45F10000190006 nel Comune di Acireale per un importo di € 157.599,09 a valere sulla Linea di intervento 6.1.3.1. del PO FESR 2007-2013, impegno n. 3 sul capitolo 652401 “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 6.1.3 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007-2013” del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2012;

VISTO

il contratto d'appalto stipulato in data 24/07/2013 repertorio 15586, tra il Comune di Acireale e la ditta “Carchidi Costruzioni s.n.c. di Giordano Rosario & C.” con sede legale in Lercara Friddi (PA) partita IVA 05546490821, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,68 kwp presso la Scuola Media di Scillichenti, codice CUP C45F10000190006;

VISTA

la nota del Dipartimento Regionale dell'Energia prot. 34998 del 02/10/2014 con la quale è stato richiesto al Comune di Acireale fra l'altro, copia rettificata del predetto contratto n. 15586 del 24/07/2013;

VISTA

la nota del Dipartimento Regionale dell'Energia prot. 26730 del 03/08/2015 con la quale è stato sollecitato al Comune di Acireale copia rettificata del contratto n. 15586/2013;

VISTA

la nota prot. n. 70152 del 02/10/2015 con la quale il Comune di Acireale ha trasmesso copia dell'Atto aggiuntivo al contratto n. 15586 del 24/07/2013;

VISTO

il D.D.G. n. 750 del 12/11/2015 registrato alla Corte dei Conti Reg. n. 1 Fg. n. 395 del 02/12/2015, con il quale il contributo di € 157.599,09 è stato rideterminato in € 127.835,72 a seguito del ribasso d'asta;

VISTA

l'Avvertenza n. 101 del 02/12/2015 con la quale la Corte dei conti, nell'ammettere al visto ed alla conseguente registrazione il suddetto provvedimento n. 750/2015, ha evidenziato fra l'altro, la mancanza della documentazione completa comprovante la verifica d'ufficio del possesso di tutti i requisiti di carattere generale dell'Impresa appaltatrice, propedeutica alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 8, e dell'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;

VISTA

la nota del Dipartimento Regionale dell'Energia prot. n. 43251 del 11/12/2015 con la quale, nel notificare il D.D.G. n. 750 del 12/11/2015, è stato chiesto al Comune di Acireale di provvedere all'inoltro della documentazione richiesta;

VISTA

la documentazione prodotta dal Comune di Acireale inerente l'Impresa esecutrice dei lavori in argomento;

CONSIDERATO che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli Orientamenti sulla Chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTA


la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 “*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*”;

VISTA

la nota del Dipartimento Regionale dell'Energia prot. n. 10804 del 16/03/2016 con la quale è stata trasmessa al Comune di Acireale, in qualità di Beneficiario, la citata nota prot. 4543/2016 del Dipartimento della Programmazione, per gli adempimenti conseguenti;

VISTA

la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30.12.2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR 2007-2013;



VISTA la nota prot. n. 1747 del 10/01/2017 con la quale il Comune di Acireale ha trasmesso la Delibera di G.M. n. 168 del 29/12/2016;

VISTA la Delibera di G.M. n. 168 del 29/12/2016 con la quale si approva, tra l'altro, la relazione conclusiva sul conto finale, l'approvazione del Quadro economico finale e della relazione conclusiva sulle attività di progetto, attesta la congruità e la coerenza dei lavori con quanto finanziato;

VISTO il quadro economico finale approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 168 del 29/12/2016 che di seguito viene riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE (Scuola Media di Scillichenti) SI 1 7441		
Importo dei lavori		€ 120.443,10
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 5.018,38
Importo dei lavori soggetto a ribasso		€ 115.424,72
Ribasso d'asta lavori 27,3726%		€ 31.594,75
Importo dei lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 83.829,97
Importo netto contrattuale		€ 88.848,35
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per allacciamenti	€ 244,60	
Per incentivi ex art. 18 L. 109/94	€ 698,57	
Per spese tecniche	€ 13.044,90	
IVA 10% sui lavori (10%)	€ 8.884,84	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 22.872,91	€ 22.872,91
Sommano complessivamente		€ 111.721,26

VISTO l'atto integrativo alla Delibera di Giunta Municipale n. 168/2016 del 20/02/2017 con la quale si conferma l'entrata in funzione del progetto relativo ai lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,68 kpw presso la Scuola Media di Scillichenti, il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto previsto dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di entrate nette, il caricamento e la validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO), assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

VISTO il D.D.G. n. 263 del 11/04/2017 con il quale con il quale è stato preso atto del Quadro Economico Finale di spesa, pari ad euro 111.721,26, nonché della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione relativi al progetto denominato "Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,68 kpw presso la Scuola Media di Scillichenti", codice CUP C45F10000190006 nel Comune di Acireale, sulla Linea di Intervento 6.1.3.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013 ed è stata approvata la definitiva ammissione al finanziamento per € 111.721,26;

CONSIDERATO che con il citato D.D.G. 263 del 11/04/2017 l'intervento "Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,68 kpw presso la Scuola Media di Scillichenti" codice CUP C45F10000190006 nel Comune di Acireale", è stato dichiarato concluso;

VISTO il Rilievo n. 26 del 22/05/2017 sul suddetto D.D.G. n. 263 del 11/04/2017 con il quale la Corte dei conti ha chiesto l'inoltro di chiarimenti e/o documentazione integrativa;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale dell'Energia prot. n. 19838 del 01/06/2017 con la quale è stato chiesto al Comune di Acireale di provvedere all'inoltro della documentazione richiesta;

VISTA la documentazione prodotta dal Comune di Acireale;



- VISTA** la risposta al Rilievo n. 26/2017 con la quale il Dipartimento dell'Energia ha chiesto il ritiro del D.D.G. n. 263/2017 per riesame;
- VISTO** il D.D.G. n. 639 del 02/08/2017 con il quale è stato annullato il predetto D.D.G. n. 263 del 11/04/2017 e contestualmente è stato preso atto del Quadro Economico finale di spesa, pari ad € 111.721,26, nonché della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione relativi al progetto denominato "Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,68 kpw presso la Scuola Media di Scillichenti", codice C UP C45F10000190006 nel Comune di Acireale, sulla linea di intervento 6.1.3.1. del PO FESR Sicilia 2007/2013, ed è stata approvata la definitiva ammissione al finanziamento per € 110.305,00;
- VISTA** la nota prot. n. 37187 del 05/10/2017 con la quale il Dipartimento dell'Energia ha chiesto alla Corte dei conti il ritiro del D.D.G. n. 639 del 02/08/2017 per riesame;
- VISTO** il D.D.G. n. 64 del 26/01/2018 con il quale è stato annullato il predetto D.D.G. n. 639/2017;
- VISTA** la nota prot. n. 40239 del 30/10/2017 con la quale il Dipartimento dell'Energia ha chiesto al Comune di Acireale ulteriore documentazione attestante i requisiti indicati nelle lettere *m), e), f), h), m-bis), m-ter)* dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici;
- VISTA** la nota pec prot. n. 7345 /2018 con la quale il Comune di Acireale ha trasmesso: 1) i dati in possesso del Casellario Informativo presso l'ANAC relativi all'Impresa CARCHIDI COSTRUZIONI S.N.C. di GIORDANO ROSARIO e C; 2) il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al D.P.R. n. 313/2002 relativo all'IMPRESA CARCHIDI COSTRUZIONI S.N.C. di GIORDANO ROSARIO e C;
- CONSIDERATO** che con l'O.A. n. 16 del 08/11/2013 è stata erogata al Comune di Acireale, a seguito di richiesta di spendibilità, la somma di € 112.998,49;
- CONSIDERATO** che risulta speso da parte del Comune di Acireale l'importo di € 111.022,69, erogato con il suddetto O.A. n. 16/2013;
- CONSIDERATO** che con l'O.A. n. 17 del 23/09/2015 è stata erogata al Comune di Acireale, a seguito di richiesta di spendibilità, la somma di € 698,57;
- CONSIDERATO** che risulta interamente speso da parte del Comune di Acireale l'importo di € 698,57, erogato con il suddetto O.A. n. 17/2015;
- CONSIDERATO** pertanto, che la spesa complessiva effettuata dal Comune di Acireale a fronte dei citati OO.AA. nn. 16/2013 e 17/2015 ammonta ad € 111.721,26;
- VISTA** la rendicontazione della spesa trasmessa dal Comune di Acireale, relativa all'intervento oggetto del presente decreto;
- CONSIDERATO** che la verifica sulla predetta rendicontazione, nonché sulle informazioni e sui dati caricati e validati sul sistema informativo Caronte da parte del Responsabile Esterno Operazioni – REO (impegni giuridicamente vincolanti, pagamenti, giustificativi, dati di avanzamento economico, procedurale e fisico, etc), consente di ritenere ammissibile, a valere del finanziamento sul PO FESR 2007/2013, Linea di intervento 6.1.3.1., una quota di spesa pari a € 110.305,00;

CONSIDERATO pertanto, di poter riassumere il quadro finanziario nel sottostante prospetto:

<i>Quadro economico Finale approvato da Comune di Acireale</i>	€ 111.721,26
<i>Somme spese dal beneficiario a fronte degli Ordini di Accreditamento ricevuti</i>	€ 111.721,26
<i>Spesa ammissibile a valere sul PO FESR 2007/2013 linea di intervento 6.1.3.1.</i>	€ 110.305,00
<i>Differenza tra la spesa del beneficiario e la spesa ammissibile, a carico del Comune di Acireale, da restituire</i>	€ 1.416,26
<i>Contributo definitivamente riconosciuto</i>	€ 110.305,00
<i>Differenza tra Quadro economico finale e Contributo definitivamente riconosciuto, a carico del beneficiario, comprensiva della quota da restituire</i>	€ 1.416,26

RITENUTO di dover procedere al recupero della somma di € 1.416,26, derivante dalla differenza tra l'importo di € 111.721,26 quale spesa complessiva effettuata dall'Ente stesso a fronte degli OO.AA. nn. 16/2013 e 17/2015 ed il contributo spettante in fase di rendiconto finale, pari ad € 110.305,00;



RITENUTO di dover disporre l'accertamento in entrata della somma di € 1.416,26, nei seguenti capitoli della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2018:

- € 303,36 (21,42% di € 1.416,26,) sul cap. 7265 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali" Cod. E 3.05.02.03.002 capo 16 a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013;

- € 1.112,90 (78,58% di € 1.416,26), sul cap. 7270 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali" Cod. E 3.05.02.03.002 capo 16 a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013;

RITENUTO pertanto, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di Acireale, di dover dichiarare concluso l'intervento in argomento;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto del Quadro Economico Finale di spesa per un importo pari ad euro 111.721,26 nonché della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione relativi al progetto denominato "Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,68 kpw presso la Scuola Media di Scilichenti – codice CUP C45F10000190006 nel Comune di Acireale a valere sulla Linea di Intervento 6.1.3.1, "Adozione di sistemi di certificazione ambientale e di tecnologie per risparmio energetico e idrico e per produzione di energia da fonti rinnovabili nei centri di servizio pubblico e negli enti fieristici ", approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 168 del 29/12/2016 come di seguito articolato:

QUADRO ECONOMICO FINALE (Scuola Media di Scilichenti) SI 1 7441		
Importo dei lavori		€ 120.443,10
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 5.018,38
Importo dei lavori soggetto a ribasso		€ 115.424,72
Ribasso d'asta lavori 27,3726%		€ 31.594,75
Importo dei lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 83.829,97
Importo netto contrattuale		€ 88.848,35
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per allacciamenti	€ 244,60	
Per incentivi ex art. 18 L. 109/94	€ 698,57	
Per spese tecniche	€ 13.044,90	
IVA 10% sui lavori (10%)	€ 8.884,84	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 22.872,91	€ 22.872,91
Sommano complessivamente		€ 111.721,26

Art. 2

Dichiarare ammissibile e contestualmente approvare la definitiva ammissione al finanziamento per € 110.305,00 a valere sulla Linea di intervento 6.1.3.1. "Adozione di sistemi di certificazione ambientale e di tecnologie per risparmio energetico e idrico e per produzione di energia da fonti rinnovabili nei centri di servizio pubblico e negli enti fieristici " del PO FESR 2007/2013, di cui al D.R.S. di impegno n. 85 del 07/03/2012. Resta a carico dei fondi comunali del Comune di Acireale l'importo di € 1.416,26, da restituire.

Art. 3

la somma di € 16.114,46, scaturente dalla differenza tra l'importo di € 127.835,72, rideterminato con il D.D.G. n. 750 del 12/11/2015 ed il contributo erogato al Comune di Acireale pari ad € 111.721,26, costituisce economia di spesa.

Art. 4

Il Comune di Acireale, C.F. 81000970871, entro il termine di gg. 60 dalla notifica del presente provvedimento, è tenuto a restituire con apposito modello 121/T, la somma di € 1.416,26, derivante dalla differenza tra l'importo di € 111.721,26 quale spesa complessiva effettuata dall'Ente stesso a fronte degli OO.AA. nn. 16/2013 e 17/2015 ed il contributo spettante in fase di rendiconto finale, pari ad € 110.305,00, nei seguenti capitoli della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2018:

- € 303,36 (21,42% di € 1.416,26,) sul cap. 7265 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali" Cod. E 3.05.02.03.002 capo 16 a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013;
- € 1.112,90 (78,58% di € 1.416,26), sul cap. 7270 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali" Cod. E 3.05.02.03.002 capo 16 a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013.

Art. 5

Con il presente decreto è accertata la somma di € 1.416,26, nei seguenti capitoli della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2018:

- € 303,36 (21,42% di € 1.416,26,) sul cap. 7265 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali" Cod. E 3.05.02.03.002 capo 16 a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013;
- € 1.112,90 (78,58% di € 1.416,26), sul cap. 7270 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali" Cod. E 3.05.02.03.002 capo 16 a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013.

Art. 6

Il progetto denominato "Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,68 kw presso la Scuola Media di Scilichenti - codice CUP C45F10000190006 nel Comune di Acireale a valere sulla Linea di Intervento 6.1.3.1, "Adozione di sistemi di certificazione ambientale e di tecnologie per risparmio energetico e idrico e per produzione di energia da fonti rinnovabili nei centri di servizio pubblico e negli enti fieristici", è dichiarato concluso.

Art. 7

Il beneficiario è tenuto alla conservazione delle fatture originali relative all'intervento e della documentazione contabile fino ai 3 anni successivi alla chiusura del PO FESR 2007/2013 e rese disponibili in qualsiasi momento per eventuali verifiche da parte delle autorità competenti.

Art. 8

Il beneficiario è altresì tenuto a mantenere, nel territorio della regione Sicilia e nell'originaria ubicazione, gli impianti e gli investimenti agevolati e a non distoglierlo dall'uso previsto per un periodo di almeno 5 anni dalla "data di ultimazione" dell'investimento.

Art. 9

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Energia, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 6.1.3.1 del PO FESR 2007/2013.

Palermo,

- 9 FEB. 2018

Il Funzionario
(Matilde Cusenza)

Il DIRIGENTE dell'U.O.
(Ing. Giusto Ingrassia Strano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Antonina Rappa)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Domenico Armenio)