



Decreto di chiusura dell'intervento n. 79
presentato dal Comune di Mazzarino
CUP: F57H10001580006



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia
IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Visto** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- Visto** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci" ed in particolare l'articolo 11;
- Vista** la legge regionale n. 1 del 22.02.2019 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019" legge di stabilità regionale;
- Vista** la legge n. 2 del 22.02.2019 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019 – 2021";
- Visto** l'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;

- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.;
- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- Visto** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C (2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- Viste** le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- Visto** l'Asse II del PO FESR 2007/2013 "Uso efficiente delle risorse naturali" ed in particolare gli Obiettivi Operativi 2.1.1 " Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agro-energetiche e biocarburanti" e 2.1.2 " Sostenere l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti" e la relativa Linea di Intervento 2.1.1.2 "Azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di Enti Locali ed altri soggetti pubblici nonché in favore di aree produttive da attuare, laddove necessario, in sinergia con le azioni del PRSR Sicilia" e 2.1.2.A (ex 2.1.2.1) "Azioni di sostegno all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e alla riduzione delle emissioni climalteranti, specie nei settori dell'industria, dei trasporti e dell'edilizia socio-sanitaria e dell'edilizia scolastica, comprendenti anche azioni dimostrative, anche attraverso incentivi alla cogenerazione ed alla trigenerazione";
- Vista** la Delibera Cipe n. 12 dell'1 maggio 2016;
- Visti** i D.D.G. nn. 144 e 145 entrambi del 03/05/2011 registrati presso la Corte dei Conti il 27/11/2011, Reg. n. 1 fg. 28 e 29 rispettivamente con i quali è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 2.1.2.A e 2.1.1.2;
- Visto** il D.D.G. n. 2110 del 09/12/2009 - pubblicato sulla G.U.R.S n. 11 del 05/03/2010 - con cui è stato approvato l'Avviso Pubblico denominato "Bando per la concessione delle agevolazioni agli Enti locali ed altri Soggetti pubblici previsti dalle Leggi, in attuazione del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, azioni di sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili, all'incremento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti (categorie di spesa n. 39,40,41,42,43), in sinergia con le azioni del PRSR e coerenti con il PEARS Sicilia";
- Visto** il D.D.G. n. 83 del 16/03/2011, pubblicato sulla GUEE in data 22/03/2011 e sulla GURS e GURI in data 25/03/2011, con cui è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'individuazione dell'Organismo Intermedio composto dal Disciplinare di Gara e Capitolato d'Oneri;
- Visto** il D.R.S. n. 787 del 29/12/2011, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2012, reg. n. 1, foglio n. 19, con cui è stato approvato il contratto d'appalto - rep. n. 5/2011 del 29/12/2011 - stipulato tra la Regione Siciliana, Dipartimento regionale dell'Energia, e il RTI aggiudicatario della relativa procedura aperta espletata, mandataria Banca Nuova S.p.a., ed è stata conferita delega per lo svolgimento di funzioni di Organismo Intermedio;
- Considerato** che ai sensi del contratto d'appalto sottoscritto con l'Organismo Intermedio, a quest'ultimo vengono affidati i servizi relativi agli adempimenti tecnici amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione dei contributi in favore dei soggetti beneficiari nonché di gestione delle procedure dirette alla conclusione di eventuali contratti di programma regionali settoriali di cui al programma operativo regionale FESR 2007/2013, Asse II, Obiettivo Specifico 2.1, Obiettivi Operativi 2.1.1 e 2.1.2;
- Considerato** che l'RTI incaricato, in forza del Contratto d'appalto sottoscritto, in riferimento a tali adempimenti, assume il ruolo di Soggetto Gestore Concessionario dell'Amministrazione per le funzioni pubbliche alla stessa affidate, nonché, con riferimento al combinato disposto degli articoli 2, § 6 e 59, § 2 del Reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/07/2006, quello di Organismo intermedio, cui fa carico l'osservanza della disciplina di cui al Titolo II del contratto;
- Considerato** che l'Organismo Intermedio assume, nei confronti dell'Amministrazione, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall'espletamento dei servizi previsti dal contratto;
- Considerato** che, a valere del richiamato Avviso Pubblico, approvato con D.D.G. 2110/2009 del 09/12/2009, il Comune di Mazzarino ha presentato istanza di finanziamento prot. 7625 del



30/07/2010, corredata di progettazione dell'intervento, per la realizzazione del progetto denominato "Impianto fotovoltaico integrato sul tetto della Scuola Madonnuzza";

il D.D.G. n. 159 del 17/05/2013, registrato alla Corte dei conti in data 08/07/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 9/8/2013, con cui sono state approvate le graduatorie definitive delle istanze ammissibili presentate a valere del citato Avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 2110/09;

Considerato che il progetto n. 79 presentato dal Comune di Mazzarino denominato "Impianto fotovoltaico integrato sul tetto della Scuola Madonnuzza" è stato inserito nella predetta graduatoria al n. 20 della categoria 40 (energie rinnovabili: solare);

Visto il D.D.G. n. 356 del 08/07/2015 registrato con avvertenza n. 49 del 07/10/2015 dalla Corte dei Conti Reg. n. 1 – Fg. n. 255 del 07/10/2015, con il quale è stato approvato e ammesso a finanziamento il progetto n. 79 denominato "Impianto fotovoltaico integrato sul tetto della Scuola Madonnuzza" codice CUP F57H10001580006 e contestualmente è stata impegnata la somma di € 336.000,00, a seguito di ribasso d'asta, relativa al contributo concesso, pari al 70% delle spese ritenute ammissibili, a valere sulla linea di intervento 2.1.1.2 capitolo di spesa 652801 impegno 32 con il seguente quadro economico:

Importo dei lavori		413.054,52
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	10.106,35	
Incidenza della manodopera non soggetta a ribasso d'asta	16.736,63	
Importo dei lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	386.211,54	
Somme a disposizione		
Imprevisti	700,00	
Incentivi Progettazione prel., def., esec. Coll. Tecnici e ammin.	3.221,83	
Per IRAP l'8,50%	273,86	
Per INPDAP il 23,80%	927,89	
• Contributo di vigilanza LL.PP. Spese pubblicazione. Pubblicazione intervento	400,00	
Direzioni lavori	13.171,34	
Contabilità	1.800,00	
Certificato di regolare esecuzione	1.600,00	
CNPAIA DL 4%	295,43	
IVA Lavori 10%	41.305,45	
IVA su spese tecniche 22%	3.249,69	
Sommano	66.945,48	
Totale		480.000,00

Visto il D.D.G. n. 778 del 18/11/2015 registrato alla Corte dei Conti al Reg. n. 1 Foglio 391 del 02/12/2015 con il quale è stato modificato il punto 2 dell'art. 8 del citato D.D.G. n. 356/2015 nel termine ultimo di emissione del Certificato di collaudo finale;

Considerato che con Decisione C(2015) 2771 *finale* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

Viste le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 "Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici" e prot. n. 9878 del 30/5/2016 "Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8";

Viste le note di questo Dipartimento prot. n. 9990 del 10/03/2016 e prot. n. 21232 del 31/05/2016 con le quali si trasmettono all'Organismo Intermedio le citate note prot. 4543 e prot. 9878 del Dipartimento della Programmazione, per gli adempimenti conseguenti;

Vista la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti coimputati al PO FESR 2007/2013 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

Visto il D.D.G. n. 924 del 18/12/2016 di impegno di **euro 33.262,40**, a valere sulle risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 804 della legge di stabilità, registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato



Considerato che con il su citato decreto è stata determinata la **quota da imputare a valere sulle risorse del PO FESR 2007-2013 e la quota da imputare a valere sulle risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 804 della legge di stabilità, che ammontano a complessivi € 312.644,90 così ripartito:**

- contributo regionale a valere sui fondi del PO FESR 2007/2013 **€ 279.382,50** capitolo 652801 impegno 32;
- contributo regionale a valere sulle risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 804 della legge di stabilità **€ 33.262,40** capitolo 652408 impegno 61;

Considerato che al Comune di Mazzarino, per il prog. n. 79, a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013 è stata erogata la somma di **€ 336.000,00** che risulta eccedente la quota spettante per **€ 56.617,50** (€ 336.000,00 somma erogata - € 279.382,50 quota spettante);

Considerato altresì che per il trasferimento della somma di **€ 33.262,40** impegnata con DDG n. 924/2016 relativo al completamento, il Dipartimento Energia ha tenuto conto della quota erogata in eccedenza di **€ 56.617,50**;

Ritenuto pertanto che l'importo di **€ 23.355,10** (€ 56.617,50 somma erogata in eccedenza - € 33.262,40 somma spettante a valere della Delibera CIPE) in giacenza presso il Comune di Mazzarino, verrà accertata in entrata sui capitoli della Regione Siciliana con il presente decreto;

Vista la nota del 18/05/2018, assunta al protocollo del Dipartimento Energia al n. 20705 del 06/06/2018, con cui l'Istituto di Credito "Intesa San Paolo S.p.a." ha comunicato che Banca Nuova S.p.a. è stata fusa per incorporazione in Intesa San Paolo S.p.a. e che pertanto quest'ultima è subentrata a Banca Nuova in tutti gli obblighi e diritti derivanti dalla sottoscrizione della contratto d'appalto approvato con il predetto D.R.S. n. 787 del 29/12/2011. Inoltre ha comunicato che il citato Istituto di credito ha sottoscritto un contratto di outsourcing con l'Istituto "Mediocredito Italiano S.p.a." che è abilitato a svolgere le attività di cui alla predetta convenzione;

Vista la nota prot. n. BN/CA/336/2017 del 13/12/2017 con la quale l'Organismo Intermedio - ha trasmesso la relazione sull'istruttoria finale relativa al progetto n. 79 presentato dal Comune di Mazzarino codice CUP F57H10001580006;

Visto altresì che nella predetta relazione istruttoria finale l'Organismo Intermedio ha rappresentato che nel sopralluogo effettuato in data 16.11.2017, relativo ai controlli "in loco", l'impianto fotovoltaico attinente al progetto n. 79 presentato dal Comune di Mazzarino, può essere classificato come parzialmente integrato anziché totalmente integrato e pertanto la percentuale massima di finanziamento concedibile risulta pari al 20% del costo dell'intervento e delle spese ritenute ammissibili dallo stesso Organismo Intermedio e non al 70% come richiesto dal beneficiario nell'istanza di finanziamento prot. n. 7625 del 30/07/2010;

Vista la nota protocollo n. 25929 del 14/12/2017 con la quale il Comune di Mazzarino ha comunicato che, venuto a conoscenza della restituzione delle quote di contributo europeo pari al 70% delle spese ammissibili, ha chiesto al Dipartimento dell'Energia un incontro congiunto con funzionari dell'Organismo Intermedio;

Vista la nota protocollo n. 47242 del 15/12/2017 con la quale il Dipartimento Energia ha convocato i rappresentanti del Comune di Mazzarino, dell'Organismo Intermedio ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto in data 20/12/2017 al fine di trattare le problematiche attinenti la definizione del provvedimento di chiusura, tra l'altro, del progetto n. 79 denominato "Impianto fotovoltaico integrato sul tetto della Scuola Madonnuzza" codice CUP F57H10001580006;

Vista la nota protocollo n. 4103 del 30/01/2018 con la quale il Dipartimento Energia ha chiesto al Dipartimento Regionale Tecnico, a cui è stata affidata la vigilanza dei lavori di tutti i progetti inseriti in graduatoria di cui al citato D.D.G. n.159/2013, se il Comune in argomento durante l'esecuzione dei lavori ha modificato le finalità dell'iniziativa rispetto a quelle poste dal singolo decreto di concessione contributo;

Vista la richiesta di accesso agli atti da parte del Capo III Settore LL.PP. del Comune di Mazzarino con la quale ha richiesto la relazione istruttoria dell'Organismo Intermedio;

Vista la nota Prot. n. 31423/DRT del 09/02/2018 con cui il Dipartimento Regionale Tecnico nel riscontrare la citata richiesta del Dipartimento Energia, ha rappresentato che a causa della mancata trasmissione, da parte del Comune di Mazzarino, della documentazione richiesta dallo



stesso D.R.T., non è stato posto nelle condizioni di potere svolgere l'attività di vigilanza durante l'esecuzione dei lavori, e che tale attività è stata svolta dall'Organismo Intermedio così come previsto dal decreto di finanziamento;

- Vista** la nota protocollo n. 6708 del 16/02/2018 con la quale il Dipartimento Energia ha trasmesso all'Organismo Intermedio la predetta nota del Dipartimento Tecnico;
- Vista** la nota protocollo n. 13161 del 27/06/2018 con la quale il Comune di Mazzarino ha comunicato di aver provveduto alla rimozione delle criticità riscontrate dall'Organismo Intermedio a seguito dei controlli "in loco";
- Vista** la nota protocollo n. 25744 del 10/7/2018 con cui il Dipartimento Energia ha invitato l'Organismo Intermedio, anche in relazione alle criticità riscontrate sugli interventi realizzati dal Comune di Mazzarino, di chiarire definitivamente se trattasi di impianti totalmente integrati o parzialmente integrati;
- Vista** la nota dell'11/07/2018 dell'Organismo Intermedio assunta al protocollo del Dipartimento Energia al n. 26261 del 12/07/2018 con la quale lo stesso O. I. ha comunicato, a seguito degli orientamenti informali emersi durante le riunioni tenutesi presso il Dipartimento Energia, di effettuare un'ulteriore visita in loco presso il Comune di Mazzarino, al fine di verificare lo stato di realizzazione degli interventi agevolati, e soprattutto dell'asserita rimozione delle criticità rilevate in merito all'integrazione dell'impianto in questione;
- Vista** la nota del 15/10/2018 assunta al protocollo del Dipartimento Energia al n. 38504 del 17/10/2018 con cui l'Organismo Intermedio, a seguito delle verifiche in loco effettuate in data 19/09/2018, ha comunicato che il Comune di Mazzarino ha rimosso le criticità sopra riscontrate e pertanto l'impianto realizzato è classificabile come "totalmente integrato";
- Vista** la nota del 19/03/2019 assunta al protocollo del Dipartimento Energia al n. 12675 del 19/3/2019 con la quale lo stesso O.I. comunica che le opere poste in essere dal Comune di Mazzarino sono state realizzate successivamente al 31/03/2017 e pertanto le difformità realizzative restano a totale carico dell'Amministrazione beneficiaria;
- Vista** la nota protocollo n. 14574 del 02/04/2019 con cui il Dipartimento Energia ha comunicato al Dipartimento Programmazione, all'Autorità di Audit e all'Autorità di Certificazione che il provvedimento di chiusura dell'intervento n. 79 del Comune di Mazzarino può definirsi, salvo diverso avviso da parte dei predetti uffici, accordando all'Amministrazione Comunale il massimo del contributo richiesto;
- Considerato** che non è pervenuta alcuna osservazione in riscontro alla sopra citata nota protocollo n. 14574 del 02/04/2019;
- Vista** la nota protocollo n. 27706 dell'01/07/2019 con cui il Dipartimento Energia ha comunicato agli Uffici Regionali sopra citati che procederà all'emissione del decreto di chiusura dell'intervento come indicato nella nota protocollo n. 14574 del 02/04/2019 ed altresì ha invitato l'Organismo Intermedio alla trasmissione della relazione istruttoria finale relativa all'intervento n. 79;
- Vista** la relazione istruttoria finale relativa al Comune di Mazzarino per la realizzazione del progetto n. 79, trasmessa dall'Organismo Intermedio e assunta al protocollo del Dipartimento Energia al n. 28519 del 04/07/2019;
- Considerato** che l'Organismo Intermedio ha comunicato di essere in possesso della seguente documentazione:
1. certificato di ultimazione dei lavori del 14/12/2015;
 2. conto finale dei lavori;
 3. relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori;
 4. certificato di regolare esecuzione;
 5. delibera di Giunta Municipale n. 85 del 15/12/2015 con la quale il Comune di Mazzarino ha approvato gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione;
 6. delibera di Giunta Municipale n. 24 del 27/04/2016 di approvazione degli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013;
 7. deliberazione della Giunta Municipale n. 61 del 28/07/2016 di modifica della citata delibera di Giunta Comunale 24/2016 con la quale sono stati approvati nuovamente gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013 e il nuovo quadro economico finale;

ed ha altresì segnalato che durante l'esecuzione dei lavori è stata redatta perizia di variante datata 10/12/2015 approvata con determina del responsabile del settore Terzo del Comune di Mazzarino n. 210 del 14/12/2015;



Considerato che nella relazione istruttoria l'Organismo Intermedio ha elencato la documentazione tecnico-contabile di rendicontazione delle somme trasmessa dal soggetto proponente, ai fini della rendicontazione della spesa ed ha valutato positivamente il progetto in termini di completezza e correttezza della documentazione, conformità alla legge, pertinenza e congruità delle spese;

Visto il Quadro economico di spesa finale del prog. n. 79 del Comune di Mazzarino, di € 466.635,59, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 61 del 28/07/2016, come di seguito strutturato:

Q.E.F. PROG. N. 79	
A) Somma lavori al netto	€ 387.020,83
Importo netto lavori	€ 387.020,83
B) Somme a disposizione	€ 59.614,76
IVA	€ 26.091,88
Progettazione, studi e spese gara	€ 33.297,88
Altro	€ 225,00
Importo Complessivo	€ 446.635,59

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 61 del 28/07/2016 del Comune di Mazzarino con la quale si conferma l'entrata in funzione, tra gli altri, del progetto n. 79, il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, di rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, di rispetto dell'art. 55 del regolamento (CE), il caricamento e la validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale;

Vista la dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti a quanto dichiarato nella domanda di richiesta di cofinanziamento, nonché di conservare e mantenere nella Regione Siciliana e conservare nell'originaria ubicazione gli impianti e gli investimenti agevolati per un periodo di almeno 3 anni dalla chiusura del programma operativo;

Vista la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti coimputati al PO FESR 2007/2013 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

Considerato che l'Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, nell'attività di controllo di secondo livello, ha campionato un progetto inserito nella predetta graduatoria di cui al D.D.G. n. 159/2013 i cui lavori sono stati realizzati da una ESCO e che in ultimo con nota prot. 4438/06 del 24/11/2017 la predetta Autorità ha stabilito che le spese effettuate dalla ESCO, seppur entro la data del 31/12/2015, non possono essere riconosciute in quanto la ESCO non risulta essere soggetto beneficiario;

Vista la nota protocollo n. 10139 del 13/06/2018 con la quale il Dipartimento Regionale della Programmazione ha trasmesso il verbale dell'incontro tenutosi presso la sede di Banca Nuova in data 30/05/2018 aggiornato il 5 giugno 2018 dal quale si evince l'esatto importo da ritirare dalla certificazione del 31/03/2017 relativo a spese non effettuate dai Comuni bensì da Società ESCO seppur entro la data del 31/12/2015;

Vista la nota protocollo n. 24200 del 28/06/2018 con la quale il Dipartimento Energia ha disposto il ritiro dalla certificazione di spesa della somma quantificata con il predetto verbale ed ha invitato l'Organismo Intermedio alla rettifica delle relazioni istruttorie finali, qualora già trasmesse, tenendo conto della predetta posizione assunta sia dal Dipartimento Programmazione che da questo CdR;

Vista la pec del 05/07/2018 trasmessa dall'Organismo Intermedio e assunta al protocollo del Dipartimento Energia al n. 25147 del 05/07/2018 con la quale ha comunicato che eseguirà il



ritiro dalla certificazione di spesa delle quote sostenute dalle Società ESCO in quanto non ritenute ammissibili a contributo ed a rettificare le corrispondenti relazioni istruttorie finali;

Vista

la nota protocollo n. 10181 del 05/03/2019 con la quale il Dipartimento Energia ha sollecitato ancora una volta l'Organismo Intermedio a trasmettere le relazioni istruttorie finali dei progetti i cui beneficiari si sono avvalsi di Società ESCO;

Considerato che il Comune di Mazzarino per la realizzazione del progetto denominato "Impianto fotovoltaico integrato sul tetto della Scuola Madonnuzza" codice CUP F57H10001580006 si è avvalso di una Società ESCO;

Considerato che con la predetta relazione finale l'Organismo Intermedio ha rappresentato che l'importo delle spese ritenute ammissibili ed agevolabili, al netto delle quote a carico ESCO per lavori e degli stralci effettuati, è pari ad € 299.974,54 con un contributo spettante nella misura del 70%, di € 209.982,18 a fronte di un costo complessivo di € 446.635,59;

Considerato altresì che dalla predetta relazione finale l'Organismo Intermedio ha rappresentato la relativa ripartizione delle quote a valere sui fondi del PO FESR 2007-2013 e sui fondi della Delibera CIPE come di seguito rappresentato:

- € 179.039,76 a carico del PO FESR 2007/2013;
- € 30.942,42 a carico della L.R. n.8 del 17.05.2016;

Considerato che il Comune di Mazzarino a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013 ha beneficiato dell'importo di € 279.382,50 determinato con D.D.G. n. 924/2016 che risulta maggiore per € 100.342,74 rispetto l'importo rideterminato dall'O.I. con la relazione istruttoria finale;

Ritenuto pertanto di dover procedere, a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013, al recupero dell'importo complessivo di € 123.697,84 (€ 23.355,10 somma in giacenza presso il Comune di Mazzarino + € 100.342,74 somma eccedente a seguito di rideterminazione O.I.);

Considerato che a valere sulle risorse della Delibera CIPE il Comune di Mazzarino ha beneficiato dell'importo complessivo di € 33.262,40 determinato con D.D.G. n. 924/2016 che risulta maggiore per € 2.319,98 rispetto l'importo rideterminato dall'O.I. con la relazione istruttoria finale;

Ritenuto pertanto di dover procedere, a valere sulle risorse della Delibera CIPE, al recupero dell'importo complessivo di € 2.319,98 (€ 33.262,40 quota determinata con D.D.G. 924/2016 - € 30.942,42 somma eccedente a seguito di rideterminazione O.I.);

Ritenuto di dover procedere all'accertamento in entrata nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 dell'importo complessivo di € 126.017,82, per somme erogate in eccedenza al Comune di Santa Ninfa, così ripartite:

€ 123.697,84 a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013 di cui:

- € 26.496,08 (21,42% di € 123.697,84) sul capitolo n. 7265 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali" – Capo 16 - codice gestionale E3.05.02.03.002;
- € 97.201,76 (78,58% di € 123.697,84) sul capitolo n. 7270 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali" – Capo 16 - codice gestionale E3.05.02.03.002.
- € 2.319,98 a valere sulle risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 804 della legge di stabilità sul seguente capitolo in entrata della Regione Siciliana sul capitolo n. 7270 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali" – Capo 16 - codice gestionale E3.05.02.03.002;

Ritenuto di dover prendere atto:

- del quadro economico finale di cui alla deliberazione della giunta municipale n. 61 del 28/07/2016 del Comune di Mazzarino di approvazione;
- delle spese ritenute ammissibili dall'Organismo Intermedio;

Ritenuto sulla base della documentazione trasmessa dall'Organismo Intermedio, di dover dichiarare l'intervento concluso.

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, si prende atto del Quadro Economico Finale di spesa trasmesso dal Comune di Mazzarino approvato con deliberazione della giunta municipale n. 61 del 28/07/2016, come di seguito strutturato, per un importo pari ad € **446.635,59**, dello stato finale dei lavori eseguiti e del certificato di regolare esecuzione relativo al progetto n. 79 del comune di Mazzarino denominato "Impianto fotovoltaico integrato sul tetto della Scuola Madonnuzza" codice CUP F57H10001580006.

Si prende atto delle spese ritenute ammissibili dall'O.I. pari ad € **299.974,54** per la realizzazione del progetto n. 79 presentato dal Comune di Mazzarino.

Q.E.F. PROG. N. 79	
A) Somma lavori al netto	€ 387.020,83
Importo netto lavori	€ 387.020,83
B) Somme a disposizione	€ 59.614,76
IVA	€ 26.091,88
Progettazione, studi e spese gara	€ 33.297,88
Altro	€ 225,00
Importo Complessivo	€ 446.635,59

Art. 2 Approvare la definitiva ammissione al finanziamento per:

- Euro **179.039,76** a valere sulla Linea di Intervento 2.1.1.2 "Azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di Enti Locali ed altri soggetti pubblici nonché in favore di aree produttive da attuare, laddove necessario, in sinergia con le azioni del PRSR Sicilia" del PO FESR 2007/2013 di cui al DDG n. 356/2015 di impegno sul capitolo 652801;
- Euro **30.942,42** a valere sulle risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016, di cui al DDG n. 924/2016 di impegno capitolo 652408;

dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al quadro economico in presa d'atto all'art. 1 precedente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 2.1.1.2	€ 179.039,76
Quota a valere sulle risorse complementari, ai sensi dell'art. 1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016, di cui al DDG. n. 924/2016	€ 30.942,42
TOTALE	€ 209.982,18

Art. 3 Il Comune di Mazzarino con sede in Piazza Vittorio Veneto,1 C.F. 00067840850 per il prog. n. 79, a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013, deve restituire l'importo di € **123.697,84**, in quanto somme erogate in eccedenza.

Art. 4 Il Comune di Mazzarino con sede in Piazza Vittorio Veneto,1 C.F. 00067840850 per il prog. n. 79, a valere sulle risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 804 della legge di stabilità, deve restituire l'importo di € **2.319,98**, in quanto somme erogate in eccedenza.



Art. 5

È accertata in entrata sul bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2019 l'importo complessivo di € **126.017,82** nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 come di seguito riportato:

€ **123.697,84** a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013 di cui:

- € **26.496,08** (21,42% di € 123.697,84) sul capitolo n. **7265** "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali" – Capo 16 - codice gestionale E3.05.02.03.002;
- € **97.201,76** (78,58% di € 123.697,84) sul capitolo n. **7270** "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali" – Capo 16 - codice gestionale E3.05.02.03.002.
- € **2.319,98** a valere sulle risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 804 della legge di stabilità sul seguente capitolo in entrata della Regione Siciliana sul capitolo n. **7270** "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali" – Capo 16 - codice gestionale E3.05.02.03.002;

Art. 6

Il Comune di Mazzarino con sede in Piazza Vittorio Veneto,1 C.F. 00067840850 è tenuto al versamento della somma complessiva di € **126.017,82** di cui ai precedenti artt. 3 e 4, entro il termine di gg. 60 dalla notifica del presente provvedimento. Trascorsi infruttuosamente il termine suddetto questo Dipartimento procederà al recupero coatto della somma di cui sopra maggiorata degli interessi legali dovuti per legge.

Art. 7

L'intervento n. 79 denominato "Impianto fotovoltaico integrato sul tetto della Scuola Madonnuzza" codice CUP F57H10001580006 è dichiarato concluso.

Art. 8

Il beneficiario è altresì tenuto a mantenere, nel territorio della regione Sicilia e nell'originaria ubicazione, gli impianti e gli investimenti agevolati e a non distoglierlo dall'uso previsto per un periodo di almeno 5 anni dalla "data di ultimazione" dell'investimento ed altresì ha l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative.

Art. 9

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Energia e alla Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 2.1.1.2 del PO FESR 2007/2013.

Palermo li

25 LUG, 2019



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Ragioneria Centrale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

VISTO:

preso nota al n. 731

Palermo 04/09/2019

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

**ROBERTO
COMUNE**

Firmato
digitalmente da
ROBERTO COMUNE
Data: 2019.09.09
14:14:19 +02'00'

Note:



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CONTROLLO REGIONE SICILIANA - UFFICIO II

Si attesta che il provvedimento numero 877 del 25/07/2019, con oggetto PO-FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 2.1.2.1 DECRETO DI CHIUSURA COMUNE DI MAZZARINO PROG. 79 TRASMISSIONE DDG 877 DEL 25/07/2019 ELENCO DI TRASMISSIONE N. 25822 DEL 26/07/2019 E RELATIVI ALLEGATI pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. 0007661-26/07/2019-SC_SIC-R05A-A ed è stato ammesso alla registrazione il 05/08/2019 n. 564

Il Magistrato Istruttore
TATIANA CALVITTO
(Firmato digitalmente)

