



REPERTORIO

D.D.G. n. 384

Decreto di chiusura dell'intervento n. 39/A presentato dal comune di Grotte

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA  
VISTO e ACCERTATO in entrata  
per € 112.16.326,50  
al n. 384 al Cap. 225 es. fin. 2017  
Preso nota al n. 594  
Palermo, li 13 LUG. 2017  
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

(Dott.ssa Maria *[firma]*)



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  
Dipartimento Regionale dell'Energia  
IL DIRIGENTE GENERALE

28 LUG. 2017  
DO FESR Sicilia 2007/2013  
Foglio N° 96  
Il Direttore

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA  
VISTO e ACCERTATO in entrata  
per € 898.63.721,00  
al n. 385 al Cap. 225 es. fin. 2017  
Palermo, li 13 LUG. 2017  
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità europea della Regione Siciliana
21 LUG. 2017
N. <u>100</u> Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Visto** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- Visto** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci" ed in particolare l'articolo 11;
- Vista** la legge regionale n. 9 del 09/05/2017 di bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019;
- Visto** l'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.;



- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- Visto** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- Viste** le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- Visto** l'Asse II del PO FESR 2007/2013 "Uso efficiente delle risorse naturali" ed in particolare gli Obiettivi Operativi 2.1.1 "Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agro-energetiche e biocarburanti" e 2.1.2 "Sostenere l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti" e la relativa Linea di Intervento 2.1.1.2 "Azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di Enti Locali ed altri soggetti pubblici nonché in favore di aree produttive da attuare, laddove necessario, in sinergia con le azioni del PRSR Sicilia" e 2.1.2.A (ex 2.1.2.1) "Azioni di sostegno all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e alla riduzione delle emissioni climalteranti, specie nei settori dell'industria, dei trasporti e dell'edilizia socio-sanitaria e dell'edilizia scolastica, comprendenti anche azioni dimostrative, anche attraverso incentivi alla cogenerazione ed alla trigenerazione";
- Vista** la Delibera Cipe n. 12 dell'1 maggio 2016;
- Visti** i D.D.G. nn. 144 e 145 entrambi del 03/05/2011 registrati presso la Corte dei Conti il 27/11/2011, Reg. n. 1 fg. 28 e 29 rispettivamente con i quali è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 2.1.2.A e 2.1.1.2;
- Visto** il D.D.G. n. 2110 del 09/12/2009 - pubblicato sulla G.U.R.S n. 11 del 05/03/2010 - con cui è stato approvato l'Avviso Pubblico denominato "Bando per la concessione delle agevolazioni agli Enti locali ed altri Soggetti pubblici previsti dalle Leggi, in attuazione del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, azioni di sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili, all'incremento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti (categorie di spesa n. 39,40,41,42,43), in sinergia con le azioni del PRSR e coerenti con il PEARS Sicilia";
- Visto** il D.D.G. n. 83 del 16/03/2011, pubblicato sulla G.U.E.E in data 22/03/2011 e sulla G.U.R.S e G.U.R.I in data 25/03/2011, con cui è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'individuazione dell'Organismo Intermedio composto dal Disciplinare di Gara e Capitolato d'Oneri;
- Visto** il D.R.S. n. 787 del 29/12/2011, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2012, reg. n. 1, foglio n. 19, con cui è stato approvato il contratto d'appalto - rep. n. 5/2011 del 29/12/2011 - stipulato tra la Regione Siciliana, Dipartimento regionale dell'Energia, e il RTI aggiudicatario della relativa procedura aperta espletata, mandataria Banca Nuova S.p.a., ed è stata conferita delega per lo svolgimento di funzioni di Organismo Intermedio;
- Considerato** che ai sensi del contratto d'appalto sottoscritto con l'Organismo Intermedio, a quest'ultimo vengono affidati i servizi relativi agli adempimenti tecnici amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione dei contributi in favore dei soggetti beneficiari nonché di gestione delle procedure dirette alla conclusione di eventuali contratti di programma regionali settoriali di cui al programma operativo regionale FESR 2007/2013, Asse II, Obiettivo Specifico 2.1, Obiettivi Operativi 2.1.1 e 2.1.2;
- Considerato** che l'RTI incaricato, in forza del Contratto d'appalto sottoscritto, in riferimento a tali adempimenti, assume il ruolo di Soggetto Gestore Concessionario dell'Amministrazione per le funzioni pubbliche alla stessa affidate, nonché, con riferimento al combinato disposto degli articoli 2, § 6 e 59, § 2 del Reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/07/2006, quello di Organismo intermedio, cui fa carico l'osservanza della disciplina di cui al Titolo II del contratto;
- Considerato** che l'Organismo Intermedio assume, nei confronti dell'Amministrazione, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall'espletamento dei servizi previsti dal contratto;
- Considerato** che, a valere del richiamato Avviso Pubblico, approvato con D.D.G. 2110/2009 del 09/12/2009, il Comune di Grotte ha presentato istanza di finanziamento prot. 7585 del 30/07/2010, corredata di progettazione dell'intervento, per la realizzazione del progetto denominato "Impianto fotovoltaico integrato nella Scuola Comunale viale della Vittoria";
- Visto** il D.D.G. n. 159 del 17/05/2013, registrato alla Corte dei conti in data 08/07/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 9/8/2013, con cui sono state approvate le graduatorie definitive delle istanze ammissibili presentate a valere del citato Avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 2110/09;



**Considerato** che il progetto n. 39/A presentato dal Comune di Grotte denominato “Impianto fotovoltaico integrato nella Scuola Comunale viale della Vittoria” è stato inserito nella predetta graduatoria al n. 136 della categoria 40 (energie rinnovabili: solare);

**Visto** il D.D.G. n. 548 del 11/07/2014 registrato presso la Corte dei Conti Reg. n. 1 – Fg. n. 108 del 20/08/2014, con il quale è stato approvato e ammesso a finanziamento il progetto n. 39/A denominato “Impianto fotovoltaico integrato nella Scuola Comunale viale della Vittoria” codice CUP F37H10002400001 e contestualmente è stata impegnata la somma di € 47.200,00 relativa al contributo concesso, pari all'80% delle spese ritenute ammissibili di € 59.000,00, a valere sulla linea di intervento 2.1.1.2 capitolo di spesa 652801 impegno n. 69 con il seguente quadro economico:

<b>Importo dei lavori</b>		<b>38.760,55</b>
Oneri di sicurezza(non soggetto a ribasso)	2.009,39	
Costo manodopera (non soggetta a ribasso)	4.930,06	
Importo dei Lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	31.821,10	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>20.239,45</b>
I.V.A. 22 % su importo dei lavori	8.527,32	
Spese tecniche compresa I.V.A. e oneri riflessi	5.900,00	
Allaccio Enel I.V.A. compresa	3.500,00	
Imprevisti I.V.A. compresa	2.312,13	
<b>Sommano</b>	<b>20.239,45</b>	
<b>Totale</b>		<b>59.000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUNTIVE A CARICO DEL COMUNE</b>		
Oneri per polizza assicurativa per il RUP	1.149,92	
Spese per competenze interne del RUP e supporto al RUP compresi oneri riflessi	239,08	
Competenze per collaudo statico in corso d'opera compresa I.V.A. e oneri riflessi	1.000,00	
Competenze per collaudo amministrativo compresa I.V.A. e oneri riflessi	360,00	
<b>Sommano</b>	<b>2.749,00</b>	
<b>Totale</b>		<b>61.749,00</b>
<b>Contributo Regionale (80%) di € 59.000,00</b>		<b>47.200,00</b>

**Visto** il D.D.G. n. 594 del 30/09/2015 registrato alla Corte dei Conti Reg. n. 1 Fg. n. 352 del 26/11/2015, con il quale si è provveduto, a prendere atto del contratto di appalto rep. n. 5 del 21/04/2015 registrato al n. 85 il 28/04/2015, stipulato tra il Comune di Grotte e l'impresa “ITALIMPIANTI SOC. COP.” con oggetto “Lavori impianto fotovoltaico integrato nella scuola comunale viale della Vittoria” e gli atti propedeutici alla sottoscrizione del contratto;

**Considerato** che il citato D.D.G. n. 594/2015 ha altresì, a seguito del ribasso d'asta, rideterminato in € 35.915,14 il contributo concesso con D.D.G. n. 548/2014, generando una economia di € 11.284,86 a valere sul capitolo 652801 impegno 69 con il seguente quadro economico:

<b>Importo dei lavori</b>	<b>D.D.G. 548/2014</b>	<b>POST GARA RIBASSO DEL 36,34%</b>
<b>A)</b>		
Oneri di sicurezza(non soggetto a ribasso)	2.009,39	2.009,39
Costo manodopera (non soggetta a ribasso)	4.930,06	4.930,06
Importo dei Lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	31.821,10	20.258,74
<b>TOTALE</b>	<b>38.760,55</b>	<b>27.198,19</b>





<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>D.D.G. 548/2014</b>	<b>POST GARA</b>
<b>B)</b>		<b>RIBASSO DEL 36,34%</b>
I.V.A. 22 % su importo dei lavori	8.527,32	5.983,60
Spese tecnica compresa I.V.A. e oneri riflessi	5.900,00	5.900,00
Allaccio Enel I.V.A. compresa	3.500,00	3.500,00
Imprevisti I.V.A. compresa	2.312,13	2.312,13
<b>TOTALE</b>	<b>20.239,45</b>	<b>17.695,73</b>
<b>Somme a disposizione aggiuntive a carico del Comune (NON AMMISSIBILI)</b>		
<b>C)</b>	<b>D.D.G. 548/2014</b>	<b>POST GARA</b>
		<b>RIBASSO DEL 36,34%</b>
Oneri per polizza assicurativa per il RUP	1.149,92	1.149,92
Spese per competenze interne del RUP e supporto al RUP compresi oneri riflessi	239,08	239,08
Competenze per collaudo statico in corso d'opera compresa I.V.A. e oneri riflessi	1.000,00	1.000,00
Competenze per collaudo amministrativo compresa I.V.A. e oneri riflessi	360	360
<b>Totale</b>	<b>2.749,00</b>	<b>2.749,00</b>
<b>Totale Complessivo del Progetto (A+B+C)</b>	<b>61.749,00</b>	<b>47.642,92</b>
<b>Contributo Regionale (80% ) (A+B)</b>	<b>47.200,00</b>	<b>35.915,14</b>

**Vista** l'avvertenza n. 74 del 26/11/2015 della Corte dei conti sul citato provvedimento di rideterminazione n. 594/2015;

**Vista** la nota prot. n. 41365 del 01/12/2015 con cui il Dipartimento Energia ha notificato all'O.I. il citato decreto 594/2015 ed ha altresì riportato le osservazioni mosse dalla Corte dei conti;

**Vista** la pec del 02/12/2015, assunta al protocollo del Dipartimento Energia al n. 41932 del 03/12/2015, con cui l'Organismo Intermedio ha trasmesso la documentazione mancante oggetto della citata avvertenza;

**Vista** la nota prot. n. BN/CA/067/2017 del 26/01/2017 con la quale l'Organismo Intermedio - Banca Nuova ha trasmesso la relazione sull'istruttoria finale relativa al progetto n. 39/A presentato dal Comune di Grotte codice CUP F37H10002400001 ed ha comunicato di essere in possesso della seguente documentazione:

1. certificato di ultimazione dei lavori;
2. relazione sul conto finale a firma del Direttore dei Lavori;
3. stato finale dei lavori;
4. certificato di regolare esecuzione;
5. determina dirigenziale n. 901 del 31/12/2015 del Responsabile di Posizione Organizzativa di approvazione degli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori;



6. il Consuntivo Analitico delle Spese sottoscritto dal RUP;
7. delibera di Giunta n. 58 del 13/06/2016 di approvazione del Conto Finale e della Relazione Conclusiva dell'intervento predisposta dal RUP;

ed ha altresì segnalato che durante l'esecuzione dei lavori è stata redatta perizia di variante e suppletiva, che non ha mutato l'importo complessivo del progetto;

**Considerato** che nella relazione istruttoria l'O.I. - Banca Nuova ha elencato la documentazione tecnico-contabile di rendicontazione delle somme, trasmessa dal soggetto proponente ai fini della rendicontazione della spesa, ed ha valutato positivamente il progetto in termini di completezza e correttezza della documentazione, conformità alla legge, pertinenza e congruità delle spese;

**Visto** il Quadro economico di spesa finale, come di seguito strutturato, del prog. n. 39/A del Comune di Grotte, di € 40.389,09, nonché la delibera di Giunta Municipale n. 58 del 13/06/2016 con cui è stato approvato il Conto Finale e la relazione conclusiva dell'intervento:

<b>Q.E. F. PROG. N. 39/A</b>	
<b>Lavori al netto</b>	<b>€ 27.216,02</b>
<b>B.1 Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
<b>B1.1 IVA 22% di A</b>	<b>€ 5.987,53</b>
<b>B1.2 Spese tecniche così come stabilito al cap. 4 par. 4.2 del bando pari al 10%</b>	<b>€ 5.899,50</b>
<b>B1.3 Spese per allaccio Enel</b>	<b>€ 244,00</b>
<b>B1.4 Conferimento a discarica autorizzata da sfabricidi</b>	<b>€ ----</b>
<b>TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione comunale</b>	<b>€ 12.131,03</b>
<b>TOTALE A+B1</b>	<b>€ 39.347,05</b>
<b>Contributo (80%)</b>	<b>€ 31.477,64</b>

<b>B2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUNTIVE A CARICO DEL COMUNE</b>	
<b>B2.2 compenso per componenti commissione gara</b>	<b>€ ----</b>
<b>B2.3 spese per RUP e supporto al RUP</b>	<b>€ 227,86</b>
<b>B2.4 competenze per collaudo statico</b>	<b>€ 610,68</b>
<b>B2.5 competenze per collaudo amministrativo</b>	<b>€ 203,50</b>
<b>B2.6 targa commemorativa</b>	<b>€ ---</b>
<b>TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione comunale</b>	<b>€ 1.042,04</b>
<b>Importo finale</b>	<b>€ 40.389,09</b>

**Vista** la delibera della Giunta Municipale n. 58 del 13/06/2016 del Comune di Grotte con la quale si conferma l'entrata in funzione del progetto n. 39/A, il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del



Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, di aver provveduto al caricamento e alla validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale;

- Vista** la delibera della Giunta Municipale n. 58 del 13/06/2016 con la quale si attesta la conformità dei lavori eseguiti a quanto dichiarato nella domanda di richiesta di cofinanziamento nonché di conservare la documentazione giustificativa delle spese certificate, fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR 2007/2013;
- Considerato** che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
- Viste** le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 "Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici" e prot. n. 9878 del 30/5/2016 "Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8";
- Viste** le note di questo Dipartimento prot. n. 9990 del 10/03/2016 e prot. n. 21232 del 31/05/2016 con le quali si trasmettono all'Organismo Intermedio le citate note prot. 4543 e prot. 9878 del Dipartimento della Programmazione, per gli adempimenti conseguenti;
- Vista** la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti coimputati al PO FESR 2007/2013 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
- Visto** il D.D.G. n. 809 del 25/11/2016 di impegno di euro 22.477,25, a valere sulle risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 804 della legge di stabilità registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 12/12/2016 sul capitolo 652408 impegno 17 e contestuale disimpegno di € 3.591,51 a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013 capitolo 652801 impegno n. 69;
- Considerato** che con il su citato decreto è stata determinata, a seguito delle risultanze istruttorie fornite dall'O.I. con la nota BN/CA/228 del 13/07/2016 e dell'allegato 1 alla Circolare 9878/2016 trasmesso dal Comune di Grotte con prot. n. 6956 del 20/06/2016, la quota da imputare a valere sulle risorse del PO FESR 2007-2013 e la quota da imputare a valere sulle risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 804 della legge di stabilità, così riassunte:
- contributo regionale a valere sui fondi del PO FESR 2007/2013 € **9.000,39** capitolo 652801 impegno 69;
  - contributo regionale a valere sulle risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 804 della legge di stabilità € **22.477,25** capitolo 652408 impegno 17;
- Considerato** che al Comune di Grotte a valere sulle risorse del PO FESR 2007-2013 è stato erogato dall'O.I. l'importo di € **32.323,63**;
- Considerato** che a seguito della determinazione del contributo spettante di € **9.000,39**, a valere sulle risorse del PO FESR 2007-2013, al Comune di Grotte risulta in giacenza l'importo di € **23.323,24** (importo erogato € 32.323,63 – contributo spettante € 9.000,39);
- Considerato** altresì che per il trasferimento della somma di € 22.477,25, determinata ed impegnata con D.D.G. n. 809/2016 relativo al completamento, il Dipartimento Energia ha tenuto conto dell'eccedenza sopra citata di € 23.323,24, e pertanto risulta ancora in giacenza al Comune di Grotte la somma di € **845,99** a valere sulle risorse del PO FESR 2007-2013;
- Rilevato** che l'O.I. Banca Nuova con la relazione finale trasmessa prot. n. BN/CA/067/2017, ha comunicato che l'importo ritenuto ammissibile, a seguito di verifica, è pari ad € **39.103,55** con un contributo spettante nella misura del 80% di € **31.282,84**, così distinto:
- € **9.182,68** a Carico del PO FESR 2007-2013;
  - € **22.100,16** a carico della L.R. n.8 del 17/05/2016;
- Considerato** che, dalla relazione finale, il contributo relativo alle risorse del PO FESR 2007-2013 è stato rideterminato dall'O.I. in € **9.182,68**, maggiore rispetto al contributo determinato con D.D.G. 809/2016 per l'importo di € 182,29;





**Considerato** che, dalla relazione finale, il contributo relativo alle risorse a carico della L.R. n.8 del 17/05/2016 è stato rideterminato dall'O.I. in € 22.100,16, minore rispetto al contributo determinato con D.D.G. 809/2016 per l'importo di € 377,09;

**Considerato** pertanto, che occorre modificare l'art. 1 del D.D.G. 809/2016 limitatamente alla distinzione del contributo spettante a valere sulle risorse del PO FESR e sulle risorse relative al completamento, come da tabella seguente:

<b>Contributo Regionale a valere sui fondi del PO FESR capitolo 652801</b>	<b>€ 9.182,68</b>
<b>Contributo Regionale a valere delibera CIPE capitolo 652408</b>	<b>€22.100,16</b>

**Considerato** pertanto, che, a seguito della valutazione finale effettuata dall'O.I. Banca Nuova, occorre procedere ad autorizzare l'utilizzo dell'importo di € 182,29 necessario al completamento del progetto n. 39/A presentato dal Comune di Grotte, a valere sulle risorse del PO FESR 2007-2013;

**Considerato** altresì che, a seguito della valutazione finale effettuata dall'O.I. Banca Nuova, occorre procedere al recupero della somma di € 377,09, a valere sulle risorse a carico della L.R. n.8 del 17/05/2016, in quanto non più dovuta al Beneficiario;

**Considerato** inoltre che, per il completamento del contributo spettante a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013, il Comune può utilizzare l'importo di € 182,29 dalle somme ancora in giacenza (€ 845,99) e deve restituire l'importo di € 663,70 (€ 845,99 - € 182,29) a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013;

**Considerato** altresì che, con D.D.G. n. 809/2016 per il Comune di Grotte, a valere sulle risorse a carico della L.R. n.8 del 17/05/2016, è stata assunto l'impegno di € 22.477,25 e reso disponibile al Beneficiario, alla luce dell'attività di istruttoria finale e alla rideterminazione del contributo spettante, il beneficiario deve restituire l'importo di € 377,09 scaturente dalla differenza tra l'importo determinato con D.D.G. 809/2016 e quelle dalla relazione finale;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere all'accertamento in entrata della somma di € 663,70, valere sulle risorse del PO FESR 2007-2013, nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017 come di seguito riportato:

- € 142,16 sul capitolo n. 7265 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali" – Capo 16 - codice gestionale E3.05.02.03.002;
- € 521,54 sul capitolo n. 7270 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali" – Capo 16 - codice gestionale E3.05.02.03.002.

**Ritenuto** pertanto di dover procedere all'accertamento in entrata della somma di € 377,09, valere sulle risorse della Delibera Cipe, nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017 come di seguito riportato:

- € 377,09 sul capitolo n. 7270 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali" – Capo 16 - codice gestionale E3.05.02.03.002.

**Ritenuto** pertanto che il Comune di Grotte deve restituire l'importo complessivo di € 1.040,79;

**Ritenuto** di dover prendere atto:

- del quadro economico finale di cui alla determina della Giunta Municipale n. 58 del 13/06/2016 di approvazione;
- del Consuntivo Analitico della spesa sostenuta;
- delle spese ritenute ammissibili dall'Organismo Intermedio.

**Ritenuto** sulla base della documentazione trasmessa dall'Organismo Intermedio, di dover dichiarare l'intervento concluso.

#### DECRETA

**Art. 1** Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, si prende atto del Quadro Economico Finale approvato con la Determina della Giunta Municipale n. 58 del 13/06/2016, come di seguito articolato, per un importo pari ad € 40.389,09.

Di prendere atto delle spese ritenute ammissibili pari ad € 39.103,55 con un contributo nella misura dell'80% di € 31.282,84, nonché della relazione sul conto finale dei lavori eseguiti e del certificato di regolare esecuzione approvati con determina n. 901 del 31/12/2015 del

Responsabile di Posizione Organizzativa del Comune di Grotte per la realizzazione del progetto n. 39/A denominato "Impianto fotovoltaico integrato nella Scuola Comunale viale della Vittoria" codice CUP F37H10002400001:



<b>Q.E. F. PROG. N. 39/A</b>	
<b>A.1 Lavori al netto</b>	<b>€ 27.216,02</b>
<b>B.1 Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
<b>B1.1 IVA 22% di A</b>	<b>€ 5.987,53</b>
<b>B1.2 Spese tecniche così come stabilito al cap. 4 par. 4.2 del bando pari al 10%</b>	<b>€ 5.899,50</b>
<b>B1.3 Spese per allaccio Enel</b>	<b>€ 244,00</b>
<b>B1.4 Conferimento a discarica autorizzata da sfabricidi</b>	<b>€ ---</b>
<b>TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione comunale</b>	<b>€ 12.131,03</b>
<b>TOTALE A1+B1</b>	<b>€ 39.347,05</b>
<b>B2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUNTIVE A CARICO DEL COMUNE</b>	
<b>B2.2 compenso per componenti commissione gara</b>	<b>€ ---</b>
<b>B2.3 spese per RUP e supporto al RUP</b>	<b>€ 227,86</b>
<b>B2.4 competenze per collaudo statico</b>	<b>€ 610,68</b>
<b>B2.5 competenze per collaudo amministrativo</b>	<b>€ 203,50</b>
<b>B2.6 targa commemorativa</b>	<b>€ ---</b>
<b>TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione comunale</b>	<b>€ 1.042,04</b>
<b>Importo finale A1+B1+B2</b>	<b>€ 40.389,09</b>
<b>Somme ritenute ammissibili dall'O.I. su A1+B1</b>	<b>€ 39.103,55</b>
<b>Contributo (80%) sulle somme ritenute ammissibili dall'O.I.</b>	<b>€ 31.282,84</b>



**Art. 2**

Approvare la definitiva ammissione al finanziamento per:

- Euro **9.182,68** a valere sulla Linea di Intervento 2.1.1.2 “Azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di Enti Locali ed altri soggetti pubblici nonché in favore di aree produttive da attuare, laddove necessario, in sinergia con le azioni del PRSR Sicilia” del PO FESR 2007/2013 di cui al DDG n. 71/2015 di impegno sul capitolo 652801 ;
- Euro **22.100,16** a valere sulle risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell’art. 1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016, di cui al DDG n. 892/2016 di impegno capitolo 652408;

dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell’intervento di cui al quadro economico in presa d’atto all’art. 1 precedente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 2.1.1.2	€ 9.182,68
Quota a valere sulle risorse complementari, ai sensi dell’art. 1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016, di cui al DDG. n. 892/2016	€ 22.100,16
<b>TOTALE</b>	<b>€ 31.282,84</b>

**Art. 3**

Per le motivazioni espresse in narrativa, è parzialmente modificato l’art. 1 del D.D.G. n. 809/2016 limitatamente alla distinzione del contributo spettante a valere sulle risorse del PO FESR e a valere sulle risorse relative al completamento, come da tabella seguente:

<b>Contributo Regionale a valere sui fondi del PO FESR capitolo 652801</b>	<b>€ 9.182,68</b>
<b>Contributo Regionale a valere delibera CIPE capitolo 652408</b>	<b>€22.100,16</b>

**Art. 4**

Il beneficiario, dopo l'apposizione del visto di legittimità della Corte dei Conti nel presente provvedimento, è autorizzato all'utilizzo della somma in giacenza, a valere sul PO FESR 2007/2013, di € **182,29**.

**Art. 5**

È accertata in entrata sui Capitoli n. **7265** “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali” Capo 16 - CODICE SIOPE E3.05.02.03.001 di € **142,16** , e n. **7270** “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali” – Capo 16 - codice gestionale E3.05.02.03.002 di € **521,54**, del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2017 la somma complessiva di € **663,70**, a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013.

**Art. 6**

È accertata in entrata sul Capitolo n. **7270** “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali” – Capo 16 - codice gestionale E3.05.02.03.002 l’importo di € **377,09**, a valere sulle risorse della Delibera CIPE, del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2017.

**Art. 7**

Il Comune di Grotte deve versare con apposito modello 121/T l’importo di € **142,16** sul capitolo n. **7265** e l’importo di € **898,63** (€**521,54** + € **377,09**) sul capitolo n. **7270** del Bilancio della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica del presente decreto.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Dipartimento provvederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi previsti dalla legge.

**Art. 8**

L’intervento n. 39/A denominato “Impianto fotovoltaico integrato nella Scuola Comunale viale della Vittoria” codice CUP F37H10002400001 è dichiarato concluso.

**Art. 9**

Il beneficiario è altresì tenuto a mantenere, nel territorio della regione Sicilia e nell’originaria ubicazione, gli impianti e gli investimenti agevolati e a non distoglierli dall’uso previsto per un periodo di almeno 5 anni dalla “data di ultimazione” dell’investimento ed altresì ha l’obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del

Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative

**Art. 10** Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Energia, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 2.1.1.2 del PO FESR 2007/2013.

Palermo li

1 GIU. 2017

**Il Funzionario**

(M. Schillaci)

**IL DIRIGENTE dell'U.O.**

(Ing. Giusto Ingrassia Strano)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IV**

(Dott.ssa Antonina Rappa)

**IL DIRIGENTE GENERALE**

(Ing. Domenico Armenio)

