

Oggetto: PO FESR Sicilia 2007/2013 - Decreto di chiusura relativo ai *Lavori per la realizzazione dell'elisuperficie nel comune di Spadafora (Me)*



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il trattato che istituisce la Comunità Europea;
- VISTO** il Regolamento CE 1080/2006 del 05.7.2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE 1783/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il regolamento CE 1083/2006 del 11.7.2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo e al Fondo di coesione e recante abrogazione del regolamento CE 1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento CE 1828 del 08.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 371 del 27.12.2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE 1083/99 del 2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento CE 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Regolamento CE 846/2009 della Commissione del 01.9.2009, che modifica il regolamento CE 1828/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Regolamento CE 284/2009 del Consiglio del 07.4.2009 che modifica il regolamento CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- VISTO** il Regolamento UE 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.6.2010 che modifica il Regolamento CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale per le Regioni italiane dell'obiettivo convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13.7.2007;
- VISTO** il D.P.R. 196 del 03.10.2008, relativo al regolamento di esecuzione del regolamento CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- VISTO** il regolamento CE 1159 del 30.5.2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il programma operativo regionale FESR 2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 07.9.2007 dalla Commissione europea con decisione C/2007 4249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 9 del 22.02.2008;
- VISTA** la circolare 772 del 16.01.2009 dell'Autorità di gestione, concernente il regolamento CE 1828/06 – Piano della comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013. Osservanza e disposizioni;
- VISTE** le Linee guida per l'attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 adottate con Deliberazione di Giunta Regionale 266 del 29.10.2008 successivamente modificate e sostituite con la nuova

- versione adottata con Deliberazione di Giunta regionale 439 del 23.11.2010;
- VISTA** la direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
- VISTA** la Deliberazione di Giunta 83 del 06.3.2009, con la quale è stato approvato il quadro del riparto finanziario delle risorse del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013;
- VISTO** l'accordo interdipartimentale siglato il 10.7.2009 dai Dipartimenti Regionali del Territorio e Ambiente e della Protezione Civile;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 4 del 14/01/2011 con la quale si approva il *Programma regionale di rete di infrastrutture eliportuali*;
- VISTO** il D.D.G. n. 122 del 29.05.2014, registrato presso la Corte dei Conti il 24.06.2014, Reg. n. 1 fg. 49 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 1.2.3.03 *Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete*;
- VISTA** la verifica di coerenza da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici trasmessa con nota prot. n° 9046 del 20.5.2011;
- VISTA** la Deliberazione n° 258 del 17 luglio 2013 con la quale la Giunta regionale ha adottato il P.O. FESR Sicilia 2007/2013 rimodulato in attuazione del Piano di Azione Coesione terza fase ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE n° C (2013) 4224 del 05 luglio 2013;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 261 del 29.9.2014 "PO-FESR Sicilia 2007/2013 – Decisione CE C(2014) 6446 dell'11.9.2014 – Adozione definitiva";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 268 del 07.10.2014 "PO-FESR Sicilia 2007/2013 – (CCI n° 2007IT161PO011) Decisione CE C(2014) 6446 del 11.9.2014 – Ripartizione risorse";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 336 del 18.11.2014 con la quale si approvano le modifiche del documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione PO-FESR Sicilia 2007/2013" concernenti la rimodulazione delle linee d'intervento 1.1.4.2. e 1.2.3.3 relative alla realizzazione delle vie di fuga ed alle elisuperfici ed al trasferimento delle nuove linee d'intervento 2.3.1.11 e 2.3.1.12 dell'obiettivo operativo 2.3.1. del programma;
- VISTA** la nota prot. n° 21648 del 28.11.2014 del Dipartimento Programmazione avente per oggetto "PO-FESR Sicilia 2007/2013 – (CCI n° 2007IT161PO011) Proposta di modifica del Documento – "requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" Procedura scritta urgente n°8/2014 – Chiusura"
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 21 del 18.02.2015 con la quale si approva il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione PO-FESR Sicilia 2007/2013";
- VISTO** il D.D.G. n° 383 del 24 settembre 2013 con il quale si è proceduto, a parziale modifica del D.D.G. n° 107 del 25.3.2010, ad approvare il nuovo organigramma e funzionigramma assegnando le funzioni di UMC, UCO, RAP e RIO;
- VISTO** il D.D.G. n° 17 del 07.2.2014 con il quale si è proceduto, a parziale modifica del D.D.G. n° 383 del 24 settembre 2013, ad approvare il nuovo organigramma e funzionigramma assegnando le funzioni di UMC, UCO, RAP e RIO.
- VISTO** il DDG n° 1088 del 03/12/2015 con cui viene modificata la pista di controllo del processo "Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni" delle linee di intervento PO-FESR Sicilia 2007/2013 di competenza del DRPC.
- VISTO** la Delibera di Giunta Regionale n° 180 del 21.7.2015 e la Delibera di Giunta Regionale n° 186 del 21.7.2015.
- VISTO** il Capitolo 516060 "Interventi per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo 1.2.3 del PO FESR Sicilia 2007/2013".
- VISTA** la L.R. n° 47 del 08.7.1977 e ss.mm.ii..
- VISTA** la Legge 225 del 24.02.1992 e la L.R. 14/98 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";
- VISTI** gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998
- VISTA** la L.R. 10 del 30.4.1991 e ss.mm.ii.
- VISTA** la Legge n°20 del 14.01.1994 ed il relativo D.Lvo n°200 del 18.6.1999.
- VISTA** la L.R. 10 del 15.5.2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione.
- VISTO** il Protocollo di legalità - Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12.7.2005 stipulato fra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, INAIL, INPS, nonché la relativa circolare attuativa n°593 del 31.01.2006 dell'ex Assessorato Reg.le Lavori pubblici.
- VISTO** il Protocollo di Intesa Regione siciliana - Comando Regionale Sicilia Guardia di Finanza del

- 11.11.2011 in materia di controlli sui programmi strutturali cofinanziati.
- VISTA** la Legge 296 del 27.12.2006, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
- VISTA** la circolare 86313/DRT del 04.5.2016 di applicazione del D.L.50/2016.
- VISTO** l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8 (Modifiche alla legge regionale 12.07.2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50).
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
- VISTA** la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.
- VISTO** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207.
- VISTO** il D.P.Reg. del 31 gennaio 2012, Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12.
- VISTI** il Decreto Legge n° 95 del 6 luglio 2012 coordinato con la Legge di conversione n.135 del 7 agosto 2012, l'art.19 della L.R. n.11 del 12 maggio 2010, nonché quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale Siciliana n.317 del 9 settembre 2012 e dall'art.33 della L.R. n.9 del 15 maggio 2013.
- VISTA** la L.R. n° 9 del 07.5.2015 art.55 comma 3 sulla gestione centralizzata degli acquisti.
- VISTO** il D.L. 225 del 29.12.2010 convertito con modificazioni dalla L10 del 26.02.2011;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 18.7.1999, n° 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana.
- VISTA** la Deliberazione n° 92/2009 del 04.9.2009 della Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti che individua, tra gli altri, i decreti di approvazione e di graduatorie e procedure di selezione, quali atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti per il periodo di programmazione 2007/2013.
- VISTA** la nota 15470 del 10.9.2009 dell'A.d.G., concernente le tipologie degli atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti per il periodo di programmazione 2007/2013;
- VISTO** l'art.11 della L.R. n. 3 del 13 gennaio 2015, “*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*” secondo cui a decorrere dal 01.01.2015 la Regione applica le disposizioni del D.L.vo n.118 del 23.01.2011 e ss.mm.ii.
- VISTA** la L.R. 22 febbraio 2023, n. 2, Legge di stabilità regionale 2023-2025;
- VISTA:** la L.R. 22 febbraio 2023, n. 3, Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025;
- VISTA:** la Delibera di Giunta Regionale n.106 del 1/3/2023, Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori;
- VISTO** il D.P. Reg.13 febbraio 2023, n.439 con il quale, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 74 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all' ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. della Regione Siciliana 05/04/2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 – GURS n. 25 del 01/06/2022;
- VISTO** il D.D.G. n. 298 del 07/07/2022 con il quale il Dirigente del S.08 Interventi in Emergenza del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana assume il ruolo di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) e di Responsabile Interno delle Operazioni (RIO) per gli adempimenti di chiusura delle linee di'intervento 2.3.1.12 “*Realizzazione di infrastrutture eliportuali in rete*” nell'ambito del PO FESR SICILIA 2007/2013 – obiettivo operativo 2.3.1;
- VISTO** l'Obiettivo Specifico 2.3. “*Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale*” dell'asse II del PO FESR Sicilia 2007/2013 “*Uso efficiente delle risorse naturali*”, ed in particolare l'Obiettivo Operativo 2.3.1. “*Realizzare interventi*

infrastrutturali prioritari previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di protezione civile e per la prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Sicilia”.

VISTO l'Obiettivo Operativo 2.3.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013 che ha individuato la Linea d'intervento 2.3.1.12 “*Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete*”, di cui è Centro Responsabile il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana.

VISTO che nel programma di cui alla Linea d'intervento 2.3.1.12 *Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete* è previsto l'intervento relativo alla **Realizzazione di una elisuperficie nel comune di Spadafora (ME)** per un importo pari ad € 400.000,00;

CONSIDERATO che con la Determina n. 294 del 17.06.2011 è stato conferito l'incarico di RUP dell'intervento in oggetto all'arch. Giuseppe Trifilò;

VISTO l'individuazione dell'intervento con il CUP: D79H11000500002, Codice Caronte SI_1_8195 e CiG 3517372332

CONSIDERTO che il progetto esecutivo per la *Realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Spadafora (ME)*, redatto dall'ing Carmelo Giannetto, è stato approvato con Delibera n. 547 del 28.10.2011 per un importo complessivo di € 393.638,68 il cui Q.T.E. viene di seguito riportato:

IMPORTO DEI LAVORI COMPLESSIVO	€	241.613,65
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.682,91
Costo netto della manodopera incluso nei lavori	€	14.293,85
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	263.590,41

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Rilievi topografici	€	2.500,00
Allacci rete idrica e smaltimento acque	€	3.000,00
Imprevisti	€	9.304,74
Competenze progettazione	€	4.151,40
Coord.sicurezza progettazione	€	2.678,62
Direttore dei lavori	€	14.354,14
Coord.Sicurezza esecuzione	€	6.044,88
Per competenze art.92 D.lgs163/06 (2%)	€	5.271,81
Per studio geologico ed indagini	€	4.000,00
Oneri di conferimento in discarica	€	2.000,00
Per spese di pubblicità di gara	€	15.000,00
Per accertamenti di Laboratorio	€	1.000,00
Per Collaudo Tecnico Amministrativo	€	1.058,69
Per Collaudo Statico	€	4.661,93
Per parere Asp	€	357,00
Per oneri Avcp	€	225,00
Per parere ENAC	€	5.000,00
Per spese commissione esaminatrice	€	6.000,00
Per IVA (10%)	€	27.289,52
Per IVA (21%)	€	13.954,43
Per altre imposte non soggette ad IVA	€	<u>2.196,12</u>
SOMMANO	€	130.048,27
COSTO TOTALE DELL'OPERA	€	393.638,68

VISTO il D.D.G. n° 1048 del 01/12/2011, registrato presso la Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione Siciliana in data 15/12/2011 ed alla Corte dei Conti Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana al n°1 Foglio n°14 in data 10/01/2012, con il quale si approva e si dispone il finanziamento del progetto dell'intervento denominato **Progetto per la realizzazione di una elisuperficie nel comune di Spadafora(Me)**, per un importo complessivo pari ad € 393.638,68 con il seguente QTE :

IMPORTO DEI LAVORI COMPLESSIVO	€	241.613,65
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.682,91
Costo netto della manodopera incluso nei lavori	€	14.293,85
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	263.590,41

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Rilievi topografici	€	2.500,00
Allacci rete idrica e smaltimento acque	€	3.000,00

Imprevisti	€	9.304,74
Competenze progettazione	€	4.151,40
Coord. sicurezza progettazione	€	2.678,62
Direttore dei lavori	€	14.354,14
Coord. Sicurezza esecuzione	€	6.044,88
Per competenze art.92 D.lgs163/06 (2%)	€	5.271,81
Per studio geologico ed indagini	€	4.000,00
Oneri di conferimento in discarica	€	2.000,00
Per spese di pubblicità di gara	€	15.000,00
Per accertamenti di Laboratorio	€	1.000,00
Per Collaudo Tecnico Amministrativo	€	1.058,69
Per Collaudo Statico	€	4.661,93
Per parere Asp	€	357,00
Per oneri Avcp	€	225,00
Per parere ENAC	€	5.000,00
Per spese commissione esaminatrice	€	6.000,00
Per IVA (10%)	€	27.289,52
Per IVA (21%)	€	13.954,43
Per altre imposte non soggette ad IVA	€	2.196,12
SOMMANO	€	130.048,27
COSTO TOTALE DELL'OPERA	€	393.638,68

VISTO il Contratto di appalto Rep.n. 245 del 15.10.2012, registrato a Milazzo il 25.10.2012 al n 618 con cui sono stati appaltati i lavori in epigrafe all'impresa *AN.CA.MA. S.r.l.* con sede in Capo D'Orlando, Via trazzera Marina n 635/bis, CF/P.I.02961160831 che ha offerto un ribasso del 26,1387% sull'importo a base d'asta e quindi per importo contrattuale pari ad € 196.699,52 compreso oneri per la sicurezza;

VISTO il D.D.G. n 109 del 30.04.2013 con la quale si disimpegna sul Capitolo 516060 la somma pari ad € 73.579,97 ;

VISTO il Verbale del 22.10.2012 con il quale la Direzione Lavori consegnava all'impresa *AN.CA.MA. S.r.l.* i lavori in questione ai sensi degli art.153 e 154 del DPR n 207/2010;

VISTA la Determina di Giunta n. 259 del 29.05.2013 di approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, da cui si evince che il nuovo importo dei lavori è pari ad € 320.058,71 così determinato:

IMPORTO DEI LAVORI DI PERIZIA	€	206.004,26
Importo dei lavori al lordo	€	276.143,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	268.332,92
Oneri della Sicurezza	€	7.810,08
Ribasso d'asta (26,1387%) su imp. lav. sogg. a ribasso d'asta	€	70.138,74
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e degli oneri della sicurezza	€	198.194,18
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	28.300,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Rilievi Topografici	€	2.500,00
Allacci rete idrica e smaltimento acque	€	3.000,00
Imprevisti	€	0,00
Competenze progettazione	€	4.151,40
Coord.Sicurezza Progettazione	€	2.678,62
Direzione dei Lavori	€	14.354,14
Coord.Sicurezza Esecuzione	€	6.044,88
Per competenze art.92 D.lgs163/06 (2%)	€	5.271,81
Per Studio geologico ed indagini	€	4.000,00
Oneri di conferimento a discarica	€	2.000,00
Per spese pubblicità gara	€	0,00
Per accertamenti di laboratorio	€	1.000,00
Per Certificato di Regolare Esecuzione	€	405,00
Per progetto Perizia di Variante e suppletiva	€	588,35
Per parere Asp	€	357,00
Per oneri Avcp	€	225,00
Per parere ENAC	€	5.000,00
Per spese commissione esaminatrice	€	0,00

Per Iva su lavori a misura al netto rib.d'asta+ lav. Econ esclusi dall'appalto (10%)	€	23.430,43
Per Iva (21%)	€	8.551,70
Per altre imposte non soggette ad Iva	€	2.196,12
Sommano	€	85.754,45
COSTO TOTALE DELL'OPERA	€	320.058,71

VISTO l'atto di sottomissione conseguente la perizia di variante redatta, sottoscritto in data 04.06.2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Messina al n. 1125 serie 3 in data 05.06.2013;

VISTO il verbale del 16.10.2013, con cui il Direttore dei lavori ha certificato l'ultimazione in tempo utile dell'intervento denominato "Lavori per la realizzazione dell'elisuperficie nel comune di Spadafora (Me)";

VISTA la Relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori in data 31.03.2014 ai sensi dell'art. 200 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 31.03.2014, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sottoscritto senza riserve dall'impresa esecutrice dei lavori;

VISTO la Determina di Giunta n. 306 del 03.06.2014 di approvazione atti contabilità finale, del Certificato di regolare esecuzione e Liquidazione Stato Finale;

VISTO il D.D.G. n. 42 del 25.02.2016 e registrato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza della Funzione Pubblica al n 9001/70 del 22.03.2016 e registrato dalla Corte dei Conti - ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana il 05.04.2016 al n. 56 di approvazione del Quadro Tecnico finale così determinato, con cui sono state disimpegnate le ulteriori economie che ammontano ad € 25.518,77

SOMME SPESE E RENDICONTATE

Lavori al netto del ribasso d'asta	€	205.670,51
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	21.432,32

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Rilievi topografici	€	2.340,00
Allacci rete idrica e smaltimento acque	€	2.861,22
Imprevisti	€	0,00
Competenze progettazione Coord. Sicurezza progettazione	€	6.171,46

Direzione lavori		
Coord. sicurezza esecuzione	€	19.139,44
Per competenze art. 92 d.lgs163/06 (2%)	€	3.001,13
Per studio geologico ed indagini	€	3.126,97
Oneri di conferimento in discarica	€	1.930,00
Per spese pubblicità gara	€	0,00
Per accertamenti di laboratorio	€	230,00
Per certificato di regolare esecuzione	€	0,00
Per progetto PDV e suppletiva	€	0,00
Per parere Asp	€	0,00
Per oneri AVCP	€	0,00
Per parere ENAC	€	0,00
Per spese commissione exam.	€	0,00
Per Iva su lav. + lavori in econ. esclusi dall'appalto (10%)	€	20.567,05
Per Iva (21%)	€	6.623,49
Per altre imposte non soggette ad iva	€	1.446,35
Totale	€	67.437,11

COSTO TOTALE DELL'OPERA € **294.539,94**

VISTA la Determina di Giunta Municipale n. 205 del 13.12.2017 trasmessa dal comune di Spadafora con la quale si conferma:

- l'entrata in funzione dell'opera in questione dalla data del 13.12.2017 di consegna della struttura realizzata da parte del R.U.P.;
- il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni secondo cui, nei cinque anni successivi al loro completamento pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso come lavori, forniture e/o servizi con il finanziamento di cui all'oggetto non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso "...che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico...";

- il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di dare atto che l'intervento in questione, ai sensi dall'art. 55 del Reg (CE) n. 1083/2006, non si configura come *generatore di entrate*;
- si riporta il Quadro Economico Finale delle spese sostenute per l'intervento con un importo complessivo pari a € 294.539,94 così distinto:

SOMME SPESE E RENDICONTATE

Lavori al netto del ribasso d'asta	€	205.670,51
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	21.432,32
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Rilievi topografici	€	2.340,00
Allacci rete idrica e smaltimento acque	€	2.861,22
Imprevisti	€	0,00
Competenze progettazione Coord. Sicurezza progettazione	€	6.171,46
Direzione lavori Coord. sicurezza esecuzione	€	19.139,44
Per competenze art. 92 d.lgs163/06 (2%)	€	3.001,13
Per studio geologico ed indagini	€	3.126,97
Oneri di conferimento in discarica	€	1.930,00
Per spese pubblicità gara	€	0,00
Per accertamenti di laboratorio	€	230,00
Per certificato di regolare esecuzione	€	0,00
Per progetto PDV e suppletiva	€	0,00
Per parere Asp	€	0,00
Per oneri AVCP	€	0,00
Per parere ENAC	€	0,00
Per spese commissione exam.	€	0,00
Per Iva su lav. +lavori in econ. esclusi dall'appalto (10%)	€	20.567,05
Per Iva (21%)	€	6.623,49
Per altre imposte non soggette ad iva	€	1.446,35
Totale	€	<u>67.437,11</u>
COSTO TOTALE DELL' OPERA	€	294.539,94

RILEVATO che le economie accertate per l'intervento Realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Spadafora (ME) sono pari a € **99.098,74** di cui € 73.579,97 disimpegnate con D.D.G. n 109 del 30.04.2013 ed € 25.518,77 disimpegnate con D.D.G. n 42 del 25.02.2016;

Totale pagamenti così suddivisi:	economie	liquidate
Importo delle somme complessivamente liquidate a carico del PO FESR 2007/2013 Linea d'intervento 2.3.1.12 di cui al D.D.G. n 109 del 30.04.2013	€ 99.098,74	€ 294.539,94
Economie disimpegnate di cui € 73.579,97 disimpegnate con D.D.G. n 109 del 30.04.2013 ed € 25.518,77 disimpegnate con D.D.G. n 42 del 25.02.2016 sul Capitolo 516060		

CONSIDERATO che con Decisione C(2015)2771 *finale* del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013)1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013).

VISTE le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot.n. 4543 del 9/3/2016 *Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici* e prot. n. 9878 del 30/5/2016 *Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.*

VISTE le note 22534 del 21.4.2016 e 1851 del 13.01.2017 del DRPC Sicilia con cui sono stati forniti ai RUP gli indirizzi operativi in ordine agli adempimenti di chiusura delle operazione del PO FESR Sicilia 2007/2013.

VISTE la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR Sicilia 2007/2013.

RITENUTO di dover determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR Sicilia 2007/2013 Linea d'intervento 2.3.1.12. "Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete (catg. n°29)".

CONSIDERATO che:

- il Contratto di appalto è stato stipulato con l'impresa *AN.CA.MA. S.r.l.* in data 15.10.2012, registrato a Milazzo il 25.10.2012 al n 618;
- la consegna lavori all'impresa affidataria è avvenuta in data 22.10.2012;
- che per una erronea interpretazione da parte dell'UCO delle procedure indicate nella pista di controllo non si è proceduto all'approvazione del contratto e alla relativa trasmissione alla Corte dei Conti, tramite la Ragioneria, nei termini prescritti.

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

DECRETA

Art. 1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2 di dover procedere all'approvazione del Contratto di appalto stipulato con *AN.CA.MA. S.r.l.* con sede in Capo D'Orlando, Via trazzera Marina n 635/bis per un importo di € 196.699,52 per la *Realizzazione di una elisuperficie nel comune di Spadafora* (ME), sottoscritto in data 15.10.2012, registrato a Milazzo il 25.10.2012 al n 618.

Art. 3 prendere atto della Delibera di Giunta Municipale n. 205 del 13.12.2017 con la quale il Comune di Spadafora (ME) conferma il quadro economico finale per un importo complessivo di € 294.539,94:

SOMME SPESE E RENDICONTATE

Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 205.670,51
Importo dei lavori a lordo	€ 276.143,00
Importo dei lavori sogg.a ribasso d'asta	€ 268.332,92
Oneri della sicurezza	€ 7.810,08
Ribasso d'asta	€ 70.138,74
Importo dei lavori al netto del rib. d'asta e oneri secur.	€ 198.194,18
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 21.432,32
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
Rilievi topografici	€ 2.340,00
Allacci rete idrica e smaltimento acque	€ 2.861,22
Imprevisti	€ 0,00
Competenze progettazione	€ 4.151,40
Coord. Sicurezza progettazione	€ 6.171,46
Direzione lavori	€ 14.354,14
Coord. sicurezza esecuzione	€ 19.139,44
Per competenze art.92 d.lgs163/06 (2%)	€ 3.001,13
Per studio geologico ed indagini	€ 3.126,97
Oneri di conferimento in discarica	€ 1.930,00
Per spese pubblicità gara	€ 0,00
Per accertamenti di laboratorio	€ 230,00
Per certificato di regolare esecuzione	€ 0,00
Per progetto PDV e suppletiva	€ 0,00
Per parere Asp	€ 0,00
Per oneri AVCP	€ 0,00
Per parere ENAC	€ 0,00
Per spese commissione esam.	€ 0,00
Per Iva su lav. + lavori in econ. esclusi dall'appalto	€ 20.567,05
Per Iva (21%)	€ 6.623,49
Per altre imposte non soggette ad iva	€ 1.446,35
Totale	€ 67.437,11
COSTO TOTALE DELL' OPERA	€ 294.539,94

Art. 4 di approvare la definitiva ammissione al finanziamento per € 294.539,94 a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.3.1 - Linea di Intervento 2.3.1.12 “*Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete*” del PO FESR Sicilia 2007/2013- Capitolo 516060- della Regione Siciliana, di cui l'impegno sul D.D.G. n° 109 del 30.04.2013, secondo il seguente riparto finanziario:

Totale pagamenti così suddivisi:	economie	liquidate
Importo delle somme complessivamente liquidate a carico del PO FESR 2007/2013 Linea d'intervento 2.3.1.12 di cui al D.D.G. n 109 del 30.04.2013		
Economie disimpegnate di cui € 73.579,97 disimpegnate con D.D.G. n 109 del 30.04.2013 e € 25.518,77 disimpegnate con D.D.G. n 42 del 25.02.2016 sul Capitolo 516060	€ 99.098,74	€ 294.539,94

- Art. 5** di aver accertato le economie pari ad € 99.098,74 di cui € 73.579,97 disimpegnate con D.D.G. n 109 del 30.04.2013 e € 25.518,77 disimpegnate con D.D.G. n 42 del 25.02.2016;
- Art. 6** di prendere atto della documentazione trasmessa dal comune di Spadafora (ME) con cui:
- si conferma l'entrata in funzione dell'opera in questione dalla data del 13.12.2017 di consegna della struttura realizzata da parte del R.U.P.;
 - il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni secondo cui, nei cinque anni successivi al loro completamento pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso come lavori, forniture e/o servizi con il finanziamento di cui all'oggetto non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso "*... che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico...*";
 - il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di dare atto che l'intervento in questione, ai sensi dall'art. 55 del Reg (CE) n.1083/2006, non si configura come *generatore di entrate*.
- Art. 7** il referente per l'applicativo *Caronte* è il Dirigente del Servizio S.08 – *Servizio Interventi in emergenza* del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, quale RIO dell'intervento in questione.
- Art. 8** tutta la documentazione relativa al PO FESR Sicilia 2007/2013 e i regolamenti comunitari menzionati sono rinvenibili nel sito www.euroinfosicilia.it.
- Art. 9** ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n.9 del 07/5/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.
- Art. 10** il presente decreto sarà pubblicato nei siti www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzaRegionale/PIR_ProtezioneCivile.

Il Funzionario Direttivo
Arch. Carmelo Blancato

IL RUP
Ing. Bruno Manfrè

Il Dirigente del Servizio S.08
Responsabile Linea d'intervento 2.1.3.12
Ing. Nunziato La Spina

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina