

**D.D.G. n. 551 /S.08/DRPC Sicilia del 30.08.2023**

Oggetto: PO FESR 2014/2020 - *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del Fiume San Leonardo e funzionale del collegamento alla SS 113 in Termini Imerese (PA).*  
**Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva**



**PRESIDENZA**

**Il Dirigente generale**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana.
- Viste** le leggi ed il regolamento sulla contabilità dello Stato.
- Vista** la legge 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii..
- Visto** il Testo unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70 e ss.mm.ii.
- Visto** il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”.
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
- Visto** il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” e in particolare l’art.57.
- Visto** l’art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..
- Vista** la Legge Regionale 21 Maggio 2019, n. 7 recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”
- Vista** la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12”.
- Vista** la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “*Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013*”.
- Vista** la Circolare n. 10 del 12/05/2020, *Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali*.
- Vista** la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana.
- Vista** la L. R. n. 9 del 15/04/2021 *Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 – Legge di stabilità regionale* ed in particolare l’art. 9 della stessa Legge recante ... *snellimento dei controlli della Ragioneria Centrale*.
- Vista** la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2023, “*Legge di stabilità regionale 2023-2025*”.
- Vista** la L.R. n. 3 del 22 febbraio 2023, “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025*”.
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 106 del 01 marzo 2023 *Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori*.
- Visto** il D.P.Reg. 439 del 13/02/2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 74 del 10.02.2023, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana.

- Vista** l'individuazione dell'intervento con il CUP G69J14001860006 - Cod. Caronte SI\_1\_22245 - CIG 6377921AE6.
- Visto** il D.D.G. n. 1639 del 31/12/2015 con il quale si approva e si finanzia il Progetto denominato: *PO FESR 2014/2020 - Lavori di adeguamento dell'attraversamento del Fiume San Leonardo e funzionale del collegamento alla SS 113 in Termini Imerese (PA)* per l'importo di € 6.500.000,00.
- Vista** la Determina n° 850 del 22.12.2017 con la quale il Dirigente Generale nomina l'ing. Vincenzo Salantri, Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'arch. Salvatore Lizzio.
- Considerato** che con D.D.G. n. 11 del 12.02.2018 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha approvato la Determina n° 4 del 01.02.2018 con la quale il RUP ha proceduto all'aggiudicazione definitiva dei *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese (PA)* alla RTI *Nurovi s.r.l. (Capogruppo), Consorzio Ciro Menotti S.c.p.a., Edilap Soc. coop. a r.l. (Consortziata esecutrice)*, che hanno indicato quale progettista la *Omniservice Engineering S.r.l.*
- Visto** il D.D.G. n° 58 del 28.03.2018 con cui si è disposto l'impegno della somma € 5.441.145,18 sul Capitolo 516071 per l'esecuzione dei lavori in questione, al netto delle somme impegnate con D.D.G. n. 1299 del 25.11.2016.
- Visto** il *Contratto di appalto* (allegato al D.D.G. n. 22/2019) stipulato con l'impresa aggiudicatrice dei lavori *Nurovi S.r.l.* sottoscritto in data 14.09.2018 rep. n. 113\_PA/2018 registrato a Palermo il 17/09/2018 al n. 166/3 ed il successivo *Atto di rinnovamento del contratto del 14.09.2018* (rep. n. 113\_PA/2018) firmato il 01.03.2019 con rep. n. 115\_PA/2019 registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo il 07.03.2019 al n° 52 Serie 1, a seguito del rilievo della Corte dei Conti n. 6 del 10.12.2018.
- Visto** il D.D.G. n. 22 del 11.03.2019 di approvazione dell'*Atto di rinnovamento del contratto del 14.09.2018*.
- Considerato** che in data 23.07.2019 il Direttore dei Lavori, ing. Salvatore Serio, ha redatto il Verbale di consegna dei lavori.
- Visto** il D.D.G. n. 008 del 31.01.2019 con cui il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha approvato i verbali di gara relativi al **Servizio di fornitura e noleggio di un ponte Bailey** nell'ambito dei *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese (PA)* e la Determina n. 54 del 16.03.2020 con la quale il RUP ha proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio in questione alla ditta *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* con sede in legale in Brescia con il seguente Q.T.E.:

A1	<b>PER LAVORI</b>	€	<b>4.479.908,00</b>	€	4.479.908,00
	di cui				
A1.1	Oneri afferenti la sicurezza	€	150.260,59		
A1.1.2	Oneri della sicurezza	€	53.382,15		
A1.3	Importo lavori al netto della sicurezza	€	4.276.265,26		
A2	Servizi: Progettazione esecutiva a base d'asta	€	71.158,33	€	71.158,33
	Importo complessivo a base d'asta per lavori e servizi				
A3	(A1.3+A2)	€	<b>4.347.423,59</b>		
	Importo Lavori totale			€	<b>4.551.066,33</b>
	Ribasso offerto del 19,2426% su A3	€	<b>836.557,33</b>		
<b>A</b>	<b>Importo contrattuale</b>			€	<b>3.714.509,00</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B1	IVA ed eventuali imposte (22%)	€	817.191,98		
B2	Prove di carico e prove sui materiali a carico Amministrazione	€	42.664,55		
B3	IVA sulle prove di carico e sulle prove sui materiali	€	9.386,20		
B4	Imprevisti dei lavori totali	€	133.764,09		
B5	Indennità per occupazione temporanea di terreni privati per le aree di cantiere e per la viabilità provvisoria	€	28.000,00		
B6	Art. 93 comma 7bis e 7ter D.lgs.163/2006 (oggi art. 113 D.Lgs.50/2016)	€	76.645,24		
B7	Assicurazioni e spese strumentali art. 24 comma 4 D. Lgs. n.50/2016	€	11.000,00		
B8	Spese per affidamento collaudo statico in corso d'opera del ponte provvisorio e del ponte definitivo (compr. Oneri prev. Ed IVA)	€	65.000,00		

	Spese di affidamento incarico a Commissione di Collaudo Tec.			
B9	Amministrativo in corso d'opera (compr. Contr. Prev. Ed IVA)	€	52.000,00	
B10	Spese per pubblicità bando ed esito gara	€	13.125,64	
B11	Contributo ANAC	€	600,00	
B12	Consulenze specialistiche (Compr. IVA e contr. Prev.)	€	29.200,00	
B13	IVA e contr. Prev. Sulle competenze tecniche	€	22.738,79	
	Oneri di accesso in discarica materiali di risulta e demolizioni compreso IVA 22%			
B14		€	23.000,00	
B15	Indagini geognostiche (compr. IVA)	€	26.481,75	
B16	Commissione di gara compreso IVA ed Oneri riflessi	€	23.504,00	
B17	attivazione CPT 5%x21,42% del ribasso	€	8.959,53	
B18	Oneri per spostamento reti	€	141.619,65	
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	<b>€</b>	<b>1.524.881,42</b>	<b>€ 1.524.881,42</b>
	<b>TOTALE</b>			<b>€ 5.239.390,42</b>
<b>C</b>	<b>Importo contrattuale noleggio ponte Bailey</b>			<b>€ 197.491,78</b>
C1	IVA 22%	€	43.448,19	
C2	Contributo ANAC	€	225,00	
C3	Per assicurazione All Risk	€	3.500,00	
C4	per imprevisti	€	9.635,00	
C5	per prove di carico e collaudo	€	15.000,00	
C6	Spettanze ex art. 113 del D. lgs 50/16	€	4.220,00	
	<b>Sommano</b>	<b>€</b>	<b>76.028,19</b>	<b>€ 76.028,19</b>
	<b>Importi complessivi</b>			<b>€ 5.512.910,39</b>
	Ribasso d'asta lavori	€	836.557,33	
	Ribasso d'asta noleggio ponte	€	16.480,03	
	Economie di IVA al netto di CPT	€	134.052,25	
	<b>Totali Economie</b>	<b>€</b>	<b>987.089,61</b>	<b>€ 987.089,61</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>			<b>€ 6.500.000,00</b>

**Visti** i D.D.G. n. 055 del 16.03.2020, n. 215 del 26.06.2021 e n. 1150 del 16.12.2022 con cui viene prorogato il nolo del ponte Bailey.

**Vista** l'autorizzazione alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva da parte del Dirigente Generale del DRPC Sicilia (prot. n. 30614 del 14.07.2023) per maggiori lavorazioni nonché per il riconoscimento del *caro materiale* per le lavorazioni eseguite negli anni 2021, 2022 e 2023.

**Vista** la Determina n. 253 del 26.07.2023 con cui il RUP approva la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal D.LL. per i *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese (PA)* per un importo complessivo pari ad € 5.800.658,60 che prevede € 46.460,00 per maggiori lavori, al netto del ribasso d'asta ed € 287.748,21 per il riconoscimento del *caro materiale* per le lavorazioni eseguite negli anni 2021, 2022 e 2023, con il seguente Q.T.E.:

	<b>LAVORI DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA</b>	<b>€ 4.537.438,33</b>	
	di cui		
A1.1	Oneri afferenti la sicurezza	€ 150.260,59	
A1.1.2	Oneri della sicurezza	€ 53.382,15	
A1.3	Importo lavori al netto della sicurezza	€ 4.333.795,59	
A2	Servizi: Progettazione esecutiva a base d'asta	€ 71.158,33	€ 71.158,33
A3	Importo complessivo a base d'asta per lavori e servizi (A1.3+A2)	€ 4.404.953,92	
	<b>Importo Lavori di Perizia al lordo del r. d'a.</b>		€ 4.608.596,66
	Ribasso offerto del 19,2426% su A3	€ 847.627,66	
	<b>Importo contrattuale</b>		<b>€ 3.760.969,00</b>
	<b>a detrarre nolo ponte Bailey (Atto transattivo n. 34/22)</b>		€ 119.024,00
<b>A</b>	<b>Totale importo da riconoscere all'impresa</b>		<b>€ 3.641.945,00</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	IVA (22%)	€ 801.227,90	
B2	Prove di carico e prove sui materiali a carico Amministrazione (liquidate)	€ 58.467,90	
B3	IVA sulle prove di carico e sulle prove sui materiali		
B4	Imprevisti dei lavori totali	€ 0,00	

B5	Indennità per occupazione temporanea di terreni privati per le aree di cantiere e per la viabilità provvisoria	€	0,00
B6	Art. 93 comma 7bis e 7ter D.lgs.163/2006 (oggi art. 113 D. Lgs.50/2016)	€	69.731,63
B7	Assicurazioni e spese strumentali art. 24 comma 4 D.Lgs. 50/2016	€	4.691,20
B8	Spese per affidamento collaudo statico in corso d'opera del ponte provvisorio e del ponte definitivo (compr. Oneri prev. ed IVA)	€	0,00
B9	Spese di affidamento incarico a Commissione di Collaudo Tec. amministrativo in corso d'opera (compr. contr. prev. ed IVA)	€	0,00
B10	Spese per pubblicità bando ed esito gara (liquidate)	€	3.125,64
B11	Contributo ANAC (liquidato)	€	600,00
B12	Consulenze specialistiche (Liquidato)	€	31.050,24
B13	IVA e contr. Prev. sulle competenze tecniche	€	0,00
B14	Oneri di accesso in discarica materiali di risulta e demolizioni compreso IVA 22%	€	39.072,26
B15	Indagini geognostiche (compr. IVA)	€	0,00
B16	Commissione di gara compreso IVA ed Oneri riflessi (liquidati)	€	23.504,00
B17	attivazione CPT 5% x 21,42% del ribasso	€	0,00
B18	Oneri per spostamento reti (liquidati)	€	160.003,42
B19	Incarico Istruttore di cantiere	€	20.600,00
B20	Caro materiale 2021 compreso IVA (SAL 11 bis)	€	207.986,20
B21	Quota DRPC Caro materiale 2022 compreso IVA (SAL 12 - 13)	€	162.624,28
B22	Riconoscimento parziale Riserva n. 8 compr. IVA (liquidato)	€	6.833,66
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	<b>€</b>	<b>1.589.518,33</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 5.231.463,32</b>
<b>C</b>	<b>Importo contrattuale per il noleggio del Ponte provvisorio Bailey</b>	€	197.491,78
	<b>Importo del 1° atto aggiuntivo di proroga del noleggio ponte</b>	€	71.451,00
	<b>Importo del 2° atto aggiuntivo di proroga del noleggio ponte</b>	€	96.707,00
	<b>importo del 3° atto aggiuntivo di proroga del noleggio ponte</b>	€	96.707,00
C1	IVA 22% di C	€	101.718,49
C2	Contributo ANAC (progetto e proroghe)	€	900,00
C3	Per assicurazione All Risk	€	0,00
C4	per imprevisti	€	0,00
C5	per prove di carico e collaudo	€	0,00
C6	Spettanze ex art. 113 del D. lgs 50/16	€	4.220,00
	<b>Importo complessivo per il noleggio del Ponte provvisorio Bailey</b>	<b>€</b>	<b>569.195,27</b>
	<b>Importi complessivi</b>		<b>€ 5.800.658,60</b>
	Economie		€ 699.341,40
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€ 6.500.000,00</b>
	Contributo MIT <i>Caro materiale</i>		82.551,79
	<b>TOTALE INTERVENTO COMPRESO CONTRIBUTO DEL MIT</b>		<b>€ 6.582.551,79</b>

**Considerato** che attualmente risultano impegnate somme per un importo complessivo pari ad € 5.512.910,39 come di seguito elencato:

- con D.D.G. n. 1299 del 25.11.2016 impegno n. 9/2016 di € 88.245,24;
- con D.D.G. n. 58 del 28.03.2018 impegno di € 5.441.145,18;
- con D.D.G. n. 8 del 31.01.2019 di disimpegno per € 16.480,03;

il maggiore importo necessario per la copertura finanziaria della Perizia in questione risulta essere pari ad € 287.748,21 a valere sul Capitolo 516071 oltre il contributo riconosciuto dal MIT.

**Vista** la nota n. 031396 del 19.07.2023 con cui il RIO dell'intervento in questione ha richiesto al Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana il riaccertamento delle Entrate per la compensazione del *caro materiale* per una somma pari ad € 287.748,21 attingendo dalle somme del ribasso d'asta dell'intervento in questione, come previsto dalla nota del 19.08.2022 (prot. n. 10469) dello stesso Dipartimento della Programmazione.

**Considerato** che il MIT ha già trasferito alla Regione Siciliana un contributo di € 82.551,79 quale parziale riconoscimento delle somme relative al *caro materiale* per l'anno 2021 e di cui si è richiesta la disponibilità.

**Ritenuto** di doversi procedere all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva per i *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese (PA)* per un importo complessivo pari ad € 5.800.658,60 comprendente i maggiori lavori nonché gli importi necessari per il riconoscimento del *caro materiali* per le

lavorazioni eseguite negli anni 2021, 2022 e 2023 per un importo complessivo pari ad € 287.748,21 compreso IVA in carico al DRPC Sicilia, oltre all'importo assicurato dal MIT pari ad € 82.551,79 a seguito dell'istanza di riconoscimento del contributo per l'anno 2021.

**Accertata** la regolarità degli atti.

## **DECRETA**

- Art. 1** di apprezzare la Determina del RUP n° 253 - IRIDE del 26.07.2023 relativa all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva ai *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese (PA)* per un importo complessivo pari ad € 5.800.658,60 comprendente i maggiori lavori previsti dalla perizia, nonché gli importi necessari per il riconoscimento del *caro materiali* per le lavorazioni eseguite negli anni 2021, 2022 e 2023, determinati come previsto dal comma 1 dell'art. 26 del D.M. 50/2022, per un importo complessivo pari ad € 287.748,21 compreso IVA, oltre il contributo assicurato dal MIT pari ad € 82.551,79 a seguito dell'istanza di riconoscimento del contributo per l'anno 2021.
- Art. 2** La copertura finanziaria relativa al riconoscimento all'impresa esecutrice del *caro materiali* per le lavorazioni eseguite negli anni 2021, 2022 e 2023 per la quota a carico del DRPC è garantita sul Capitolo 516071 per € 287.748,21 mentre per € 82.551,79 sui fondi trasferiti dal MIT al DRT si è chiesto lo storno quietanza con versamento sul capitolo di entrata di questo Dipartimento.
- Art. 3** Il Dirigente del Servizio S.08 è autorizzato alla stipula dell'Atto di sottomissione con il *RTI Nurovi s.r.l. (Capogruppo), Consorzio Ciro Menotti S.c.p.a. e Edilap Soc. coop. a r.l. (Consoziata esecutrice)* per i maggiori lavori autorizzati.
- Art. 4** Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall'art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto.

f.to Il R.U.P.

*Ing. Vincenzo Salanitri*

Il Dirigente del Servizio S.08

*Ing. Nunziato La Spina*

**Il Dirigente Generale**

*ing. Salvatore Cocina*