



OGGETTO: PNRR Missione 2 Componente 4 — Investimento 2.1 b “NUOVI PROGETTI” - **Intervento n. 21 - CUP J57B 15000460001 - PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)" - CIG: B1E0DD9B9B**

Approvazione perizia di variante con utilizzo del ribasso d'asta, approvazione QTE distribuzione della spesa ed autorizzazione stipula atti aggiuntivi al contratto principale e presa atto subappalto

**PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b
Amministrazione attuatrice - Ufficio PNRR DRPC Sicilia**

DISPOSIZIONE N. 1160 del 24/10/2025

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii;
VISTO il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
VISTO D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione”;
VISTO il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” e ss. mm. e ii;
VISTA la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
VISTA la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
VISTA la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023;
VISTA la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che definisce l’equo compenso per i professionisti.”
VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L.1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri le unità di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;
VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
VISTO la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;



- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i "nuovi progetti" da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;
- VISTA** la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR"* e relativi allegati;
- VISTO** il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l'Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità;
- VISTO** la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: *"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)"*;
- VISTA** la Circolare RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 recante *"Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento"*;
- VISTO** la Circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro 3 economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;
- VISTA** la Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR"*;
- VISTA** la Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante *"Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR"*;
- VISTA** la Circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27 recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR"*;
- VISTA** la Circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 recante *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative"*;
- VISTA** la *"Circolare delle procedure finanziarie PNRR"* del 26 luglio 2022, n. 29;
- VISTA** la Circolare RGS dell'11 agosto 2022, n. 30 recante *"Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR"*;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 5 dicembre 2022, n. 284, recante *"Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*;
- VISTO** l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *"Do no significant harm"*);
- VISTA** la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"*;
- VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - *"Istruzioni operative per il Soggetto attuatore"* elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento "Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";
- VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - *"Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile"* elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento "Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";
- VISTA** la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC),"*



nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative”;

- VISTO** il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l'art. 36. Comma 1;
- VISTA** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a “C.D. DIR. P. CIV. Sicilia – O.558.18”
- VISTA** la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018”;
- VISTA** l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018;
- VISTA** l'art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
- VISTA** l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art.1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
- VISTO** art. 29 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 che stabilisce, fra l'altro, l'utilizzo della contabilità speciale n. 6109 ai soli fini della realizzazione degli interventi PNRR, già intestata al soggetto di cui all'articolo 1 della ordinanza n. 857 del 16 febbraio 2022;
- VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana, dove risulta inserito al progressivo n. 12 l'intervento di che trattasi per un importo complessivo di € 2.000.000,00 a valere sul PNRR;
- VISTO** l'Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 tra l'Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l'Amministrazione attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”;
- VISTO** il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto tra il DPC e la Regione Siciliana;
- VISTA** la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale “Ufficio PNRR - DRPC Sicilia” preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”;
- VISTO** il Decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11 gennaio 2023;
- VISTA** la nota prot. 18831 del 10 aprile 2024 con la quale il DPC comunica che il decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 784 del 20 marzo 2024;
- CONSIDERATO** che gli interventi a valere sul PNRR trovano copertura finanziaria all'interno delle risorse rese disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18”
- CONSIDERATO** che l'intervento n. 21 “PA 109 - “S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da



CONSIDERATO

"Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)" è individuato con il CUP J57B 15000460001 e l'appalto dei lavori con il CIG B1E0DD9B9B

che nel Piano degli Interventi OCDPC n. 257/2015 approvato è ricompreso, tra l'altro, l'intervento denominato "PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)" LOTTO 1 – Piano investimenti_ Cod. SI_PA_0109. Importo complessivo € 1.938.168,58

CONSIDERATO

il Decreto rep. 453 del 09/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023, che modifica ed integra il Decreto rep. 312 del 01/02/2024, PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b dove risulta inserito, al progressivo n. 21 tra i nuovi interventi, l'ulteriore finanziamento di € 1.293.381,98;

CONSIDERATO

che con Disposizione n° 48 del 28.04.2016 il Commissario Delegato ex OCDPC 257/2015 – Dirigente generale del DRPC Sicilia ha nominato R.U.P. dell'intervento ing. Santina Maria Franca Meli, dipendente del Comune di Caltavuturo;

VISTA

la copertura finanziaria sulla Contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015 e la contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18" del Piano Finanziario PNRR, che assicurano la realizzazione del progetto in argomento

PRESO ATTO

del quadro economico post gara approvato con Disposizione Commissariale n. 1305 del 12/12/2024 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia di seguito riportato:

PA 109 - "S.P.24 di Scillato - Caltavuturo dal km 8,000 bivio con S.S. 120 al km 5,400				
Lavori di ripristino della funzionalità viaria di tratti interessati da frane ricadenti nel territorio di Caltavuturo (PA)				
QUOTE POST-GARA				
LOTTO 1				
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€	2.086.667,65	
A2	oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (cui corrisponde in percentuale sull'importo lordo dei lavori)	€	80.446,09	
			3,8552%	
A3	costo della manodopera, già inclusi nei lavori (cui corrisponde in percentuale sull'importo lordo dei lavori)	€	360.487,86	
			17,2738%	
A4	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	[A1-A2]	€ 2.006.221,56	
	RIBASSO D'ASTA	13,107%	€ 262.955,46	
	Importo aggiudicat. Escluso oneri		€ 1.743.266,10	
A	Importo Aggiudicat. Compreso oneri		€ 1.823.712,19	
	IMPORTO TOTALE CONTRATTO		€ 1.823.712,19	
			€ 911.856,10	€ 911.856,10
			50%	50%
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1	Competenze tecniche per P.D., P.E.D.L., CSP, CSE, VPIA al netto del ribasso del 41,51%	€	136.120,84	€ 136.120,84
B.2	Cassa previdenziale su competenze tecniche per progettazione (4% di B.1)	€	5.444,83	€ 5.444,83
B.3	Competenze tecniche per collaudo tecnico amministrativo e strutturale	€	43.283,69	€ 43.283,69
B.4	Cassa previdenziale su competenze tecniche per collaudo (4% di B.3)	€	1.731,35	€ 1.731,35
B.5	Competenze tecniche per il geologo	€	33.732,78	€ 33.732,78
B.6	Cassa previdenziale per il geologo	€	1.349,31	€ 1.349,31
B.7	Competenze tecniche per il geologo per indagini e prove	€	5.019,03	€ 5.019,03
B.8	Cassa previdenziale per il geologo per indagini e prove	€	200,76	€ 200,76
B.9	Incentivi tecnici - art. 45 D.Lgs. n°36/2023 (2% di A)	€	36.474,24	€ 36.474,24
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche	€	36.308,18	€ 36.308,18
B.11	Accantonamento per modifica contrattuale ex artt. 60 e 120 del codice	€	291.660,44	€ 291.660,44
B.12	Contributo ANAC	€	600,00	€ 600,00
B.13	Spese per autorizzazioni, mille ova, bolli e diritti vari	€	2.196,96	€ 2.196,96
B.14	Spese per pubblicazione bandi di gara	€	4.500,00	€ 4.500,00
B.15	Oneri di conferimento a ditta	€	61.000,00	€ 61.000,00
B.16	Sorveglianza archeologica, risoluzione interferenze, opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sociale, monitoraggio ambientale, misure volte alla prevenzione repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa.	€	41.896,38	€ 41.896,38
B.17	Indagini geognostiche e prove di laboratorio compreso IVA	€	39.435,15	€ 39.435,15
B.18	Contingente supporto al ELP (€ 31.276,22) oltre cassa ad inv.	€	40.952,07	€ 40.952,07
B.19	Esperto, occupazione temporanea, visite e trascrizioni e frazionamenti	€	88.000,00	€ 88.000,00
			€ 200.608,34	€ 200.608,34
			€ 31.144,45	€ 31.144,45
			€ 9.903,31	€ 9.903,31
			€ 7.718,06	€ 7.718,06
			€ 1.148,35	€ 1.148,35
			€ 64.165,30	€ 64.165,30
			€ 22.637,20	€ 22.637,20
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	1.407.839,37	€ 1.026.313,49
			€ 1.938.169,59	€ 1.293.381,98
			80%	40%
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98
			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58
			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98



- VISTO** il verbale di consegna anticipata ed in via d'urgenza, ai sensi dell'art 17 comma 8 e 9 ed ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e art. 20 CSA, annotato al Prot. Gen. (Comune di Caltavuturo) n° 9151 del 15/07/2024, in cui si dà atto del concreto inizio dei lavori
- VISTO** il Contratto d'Appalto per i lavori in oggetto stipulato in data 21/01/2025 - Rep. n. 1/2025 IRIDE dal Commissario Delegato O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015 in favore dell'operatore economico EDILCAP S.R.L, con sede legale in Viale Verdi n. 24 - C.A.P.51016 Montecatini Terme (PT) - C.F. e P.I. 05028450871, per un importo netto contrattuale di € 1.823.712,19 oltre IVA, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
- VISTA** l'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 a firma del R.U.P. ing. Santina Maria Franca Meli con nota prot. n 34/ 26_2025 del 11/06/2025, alla ditta I.G.C. S.r.l. con sede legale in Maletto (CT) Via Pietro Nenni n°10 – CAP: 95035 Codice Fiscale partita I.V.A. n. 04962480879, limitatamente alle lavorazioni rientranti nella Categoria Principale OS21 nell'ambito dell'intervento in oggetto, per un importo stimato in circa € 647.586,98 oltre IVA. Dalla predetta autorizzazione si evince "accertato che il subappaltatore "I.G.C. S.r.l." risulta qualificato per le lavorazioni da eseguire così come da attestazione SOA nella categoria OS21 classifica VI e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli Artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti, non sussistono forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile."
- CONSIDERATO** l'esito della riunione tecnica convocata dalla Stazione Appaltante svoltasi in data 4 giugno 2025, per discutere problematiche esecutive dei lavori derivanti da situazioni impreviste ed imprevedibili nell'ambito dell'intervento in oggetto, si conveniva di individuare soluzioni tecniche alternative sia sotto il profilo esecutivo che di approvvigionamento, al fine di superare le criticità segnalate ed evitare ritardi legati all'esecuzione dei lavori. In tale sede venivano condivise anche possibili soluzioni tecniche ed organizzative idonee atte a derimere potenziali situazioni conflittuali, attraverso la redazione di perizia di variante suppletiva da sottoporre ad approvazione contestualmente alla elaborazione di un nuovo cronoprogramma dei lavori compatibile con i tempi imposti dal PNRR
- CONSIDERATO** che con nota Prot. 34398/DRPC del 25.07.2025 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Ufficio PNRR - si conferma *"l'estrema urgenza nell'individuazione delle soluzioni tecniche, operative ed organizzative idonee a garantire la corretta esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini contrattuali e dei tempi di realizzazione imposti dalla vigente normativa in materia di PNRR, si sollecitava la presentazione della Perizia"*
- PRESO ATTO** della nota prot. 13359 del 01.08.2025 con cui è stata trasmessa P.V.S. a firma del Direttore dei Lavori, costituita dai seguenti Elaborati:
R.P1.00 - Elenco elaborati Perizia 1
R.P1.01 - Relazione tecnica illustrativa generale
R.P1.02 - Relazione geotecnica - terre armate.
EG.P1.06 - Planimetria generale degli interventi P1
EG.P1.08.07 - Planimetria intervento strutturale n.7
EG.P1.08.08 - Planimetria interventi 8-9-11 - terre armate.
EG.P1.08.14 - Planimetria intervento strutturale n.14.
EG.P1.09.03 - Esecutivi strutturali - Intervento 14.
EG.P1.10.02 - Particolari costruttivi terre armate
DTE.P1.02 - Analisi prezzi
DTE.P1.03 - Computo metrico
DTE.P1.04 - Quadro di confronto
DTE.P1.05 - Calcolo incidenza manodopera
DTE.P1.06 - Stima delle competenze tecniche
DTE.P1.07 - Quadro economico
DTE.P1.08 - Cronoprogramma dei lavori
DTE.P1.09 - Schema atto aggiuntivo
- PRESO ATTO** dell'integrazione documentale trasmessa dal Direttore dei Lavori con pec del 16/09/2025, acquisita al prot. 40944 del 17/09/2025, con cui è stata trasmessa relazione e quadro economico aggiornati della proposta di Perizia di variante in corso d'opera n°1
- VISTA** la nota REG. R.U.P. n 36/ 28_2025 del 18/09/2025 del R.U.P. ing. Santina Maria Franca Meli recante il *"PARERE FAVOREVOLE del RUP su Perizia di VARIANTE e Richiesta approvazione P.V.S. in corso d'opera"*, con l'utilizzo delle somme disponibili a disposizione dell'amministrazione e all'interno del quadro economico (imprevisti etc.), giuste istanze del D.L.L. Prot. n. 12990 del 22.07.2025 e Prot. n. 13359 del 01.08.2025 e riscontro Nota Prot. 34398/DRPC



del 25.07.2025. La proposta di perizia di variante in corso d'opera della Direzione Lavori, approvata dal R.U.P. , consiste sinteticamente nella realizzazione delle seguenti lavorazioni:

- attuazione delle fasi lavorative per la risoluzione dell'interferenza nell'intervento 13 con la f.o. interrata;
- estensione dell'intervento 7 per ulteriori 35 m in direzione Caltavuturo;
- realizzazione di una trincea drenante delle acque superficiali rinvenute in corrispondenza dell'intervento 7;
- utilizzo del tubo camicia per la realizzazione dei pali in corrispondenza dell'acqua superficiale riscontrata in sito;
- sostituzione delle gabbionate di pietrame calcareo previste in progetto con la realizzazione di terre armate, consentendo di rispettare i termini temporali e milestone del PNRR;

VISTA

la nota REG. R.U.P. n 37/31_2025 del 03/10/2025 del R.U.P. ing. Santina Maria Franca Meli avente oggetto *"RI - TRASMISSIONE LINK ELABORATI Perizia di VARIANTE e Richiesta approvazione P.V.S. in corso d'opera, con l'utilizzo delle somme disponibili a disposizione dell'amministrazione e all'interno del quadro economico (imprevisti etc.), giuste istanze del D.LL. Prot. n. 12990 del 22.07.2025 e Prot. n. 13359 del 01.08.2025 e riscontro Nota Prot. 34398/DRPC del 25.07.2025"*.

CONSIDERATO

che dagli atti trasmessi si evince che:

"la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera n°1, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n°36/2023, c. 1, lettera b), e nei limiti del c.2 dell'art. 120 del Codice, atteso che non trattasi di variante sostanziale di cui al comma 6, peraltro la presente proposta di variante rientra nei casi di variazione dei lavori di cui all'art. 26 lettera a. e b. del C.S.A., secondo quanto sopra dettagliato, attingendo alle somme disponibili nel quadro economico relative agli imprevisti e al ribasso d'asta, il tutto mirato al superamento delle criticità sopravvenute ed al rispetto dei tempi del PNRR nonché per rendere l'opera più funzionale in ogni sua parte, utilizzando, per la copertura economica dei lavori aggiuntivi e/o variati, le somme previste negli imprevisti e le economie conseguite dai ribassi d'asta, tali variazioni comunque non alterano la natura delle opere, non altera l'importo complessivo dell'intervento di progetto e non altera la natura generale del contratto."

"E' previsto l'utilizzo del ribasso d'asta per un importo massimo di € 262.955,46 oltre IVA che si riferisce esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale le economie si sono generate"

"le somme richieste sono necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto"

"le lavorazioni in perizia derivano da circostanze impreviste ed imprevedibili, tese a realizzare, migliorare e completare opere originariamente non previste nel progetto finanziato e posto a base di gara"

"ricorrono i presupposti per ritenere ammissibili le modifiche e rimodulazioni progettuali dell'intervento, sia di tipo economico sia afferenti alla realizzazione dell'opera, e non pregiudichino il raggiungimento delle milestone e dei target ad essi associati"

"con la perizia di variante rimangono validi, confermati e rispettati tutti i principi del DNSH del progetto originario"

"viene garantito il rispetto della tempistica concordata, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti essendo prevista la chiusura dei lavori entro e non oltre il prossimo 30/03/2026, come da cronoprogramma allegato alla perizia"

CONSIDERATO

che la redazione della perizia di variante e suppletiva di che trattasi implica l'estensione agli affidatari dei servizi di ingegneria ed architettura delle prestazioni contrattuali aggiuntive richieste dalla S.A., come meglio precisate nell'elaborato di perizia "DTE.P1.06 - Stima delle competenze tecniche", per i quali si procederà con separati provvedimenti amministrativi all'adeguamento degli onorari dei lavori suppletivi per l'importo presuntivo massimo già previsto nel QTE ed alla rimodulazione delle condizioni di cui al disciplinare d'incarico contratto originario che saranno oggetto di proposta a cura del R.U.P.

ACCERTATO

che l'attuale copertura finanziaria delle variazioni in aumento è assicurata sulla Contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18" del Piano Finanziario PNRR, oltre alla conferma di quelli già previsti nella contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze della ex OCDPC 257/2015

RITENUTO

altresì di dover prendere atto dell'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 a firma del R.U.P. ing. Santina Maria Franca Meli con nota prot. n 34/ 26_2025 del 11/06/2025, alla ditta I.G.C. S.r.l. con sede legale in Maletto (CT) Via Pietro Nenni n°10 – CAP: 95035 Codice Fiscale partita I.V.A. n. 04962480879



RITENUTO

necessario procedere alla presa d'atto dell'approvazione in linea amministrativa della Perizia di variante proposta dal R.U.P. ing. Santina Maria Franca Meli nonché alla conseguente rimodulazione del QTE dell'Intervento n. 21 - CUP J57B 15000460001 - PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)" - CIG: B1E0DD9B9B, di importo complessivamente stimato in € 3.231.551,56, come di seguito riportato:

PA 109 - "S.P.24 di Scillato - Scillato - Caltavuturo dal km 8,000 bivio con S.S. 120 al km 5,400 Lavori di ripristino della funzionalità viaria di tratti interessati da frane ricadenti nel territorio di Caltavuturo (PA)									
				PROGETTO	POST GARA	PERIZIA 1	RIPARTIZIONE INTERVENTO		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI			€ 2.086.667,65	€ 2.086.667,65	€ 2.422.770,31			
A2	oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori			€ 80.446,09	€ 80.446,09	€ 80.446,09	O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b	
A4	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	[A1-A2]		€ 2.006.221,56	€ 2.006.221,56	€ 2.342.324,22			
	Importo del ribasso d'asta del 13,1075%				€ 262.955,46	€ 307.008,44			
A	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE DEI LAVORI				€ 1.823.712,19	€ 2.115.761,87	65,47%	€ 1.079.038,56	€ 1.036.723,32
	Incremento dell'importo netto contrattuale (P.O. - P.1)					€ 292.049,68	51%	49%	
	Incremento percentuale (P.O. - P.1)					16,0140%			
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			PROGETTO	POST GARA	PERIZIA 1	O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b	
B.1	Competenze tecniche per P.D., P.E.D.L., CSP, CSE, VPA al netto del ribasso del 41,51%			€ 136.120,84	€ 136.120,84	€ 161.770,50	€ 161.770,50		
B.2	Cassa previdenziale su competenze tecniche per progettazione (4% di B.1)			€ 5.444,83	€ 5.444,83	€ 6.470,82	€ 6.470,82		
B.3	Competenze tecniche per collaudo tecnico amministrativo e strutturale			€ 43.283,69	€ 43.283,69	€ 43.283,69	€ 43.283,69		
B.4	Cassa previdenziale su competenze tecniche per collaudo (4% di B.3)			€ 1.731,35	€ 1.731,35	€ 1.731,35	€ 1.731,35		
B.5	Competenze tecniche per il geologo			€ 33.732,78	€ 33.732,78	€ 36.571,66	€ 36.571,66		
B.6	Cassa previdenziale per il geologo			€ 1.349,31	€ 1.349,31	€ 1.462,87	€ 1.462,87		
B.7	Competenze tecniche per il geologo per indagini e prove			€ 5.019,03	€ 5.019,03	€ 5.019,03	€ 5.019,03		
B.8	Cassa previdenziale per il geologo per indagini e prove			€ 200,76	€ 200,76	€ 200,76	€ 200,76		
B.9	Incentivi tecnici - art. 45 D.Lgs. n°36/2023 (2% di A)			€ 41.733,35	€ 36.474,24	€ 41.733,35	€ 41.733,35		
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche			€ 13.200,00	€ 36.308,18	€ 13.200,00	€ 13.200,00		
B.11	Accantonamento per modifica contrattuale ex artt. 60 e 120 del codice			€ 122.606,32	€ 291.660,44	€ 36.804,54	€ 36.804,54		
B.12	Contributo ANAC			€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00		
B.13	Spese per autorizzazioni, nulla osta, bolli e diritti vari			€ 500,00	€ 2.196,96	€ 2.196,96	€ 2.196,96		
B.14	Spese per pubblicazione bandi di gara			€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00		
B.15	Oneri di conferimento a discarica			€ 51.000,00	€ 61.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
B.16	Sorveglianza archeologica, risoluzione interferenze, opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sociale, monitoraggio ambientale, misure volte alla prevenzione repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, ecc			€ 15.000,00	€ 41.896,38	€ 48.000,00	€ 1.420,47	€ 46.579,53	
B.17	Indagini geostatiche e prove di laboratorio compreso IVA			€ 39.435,13	€ 39.435,15	€ 39.435,13	€ 39.435,13		
B.18	Corrispettivo supporto al RUP	(€ 32.276,22) oltre cassa ed iva		€ 40.952,07	€ 40.952,07	€ 40.952,07	€ 40.952,07		
B.19	Esproprio, occupazione temporanea, vulture e trascrizioni			€ 38.000,00	€ 88.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00		
IVA									
B.20	IVA sui lavori (22% di A)			€ 459.066,88	€ 401.216,68	€ 465.467,61	€ 237.388,48	€ 228.079,13	
B.21	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per progettazione e D.L. (22% di B.1-B.2)			€ 31.144,45	€ 31.144,45	€ 37.013,09	€ 37.013,09		
B.22	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per collaudo (22% di B.3-B.4)			€ 9.903,31	€ 9.903,31	€ 9.903,31	€ 9.903,31		
B.23	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per il geologo (22% di B.5-B.6)			€ 7.718,06	€ 7.718,06	€ 8.367,60	€ 8.367,60		
B.24	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per il geologo indagini e prove (22% di B.7-B.8)			€ 1.148,35	€ 1.148,35	€ 1.148,35	€ 1.148,35		
B.25	IVA sugli accantonamenti (22% di B.11)			€ 26.973,39	€ 64.165,30	€ 8.097,00	€ 8.097,00		
B.26	IVA sugli oneri di conferimento a discarica, risoluzione interf. ecc. (22% di B.15 e B.16)			€ 14.520,00	€ 22.677,20	€ 13.860,00	€ 13.860,00		
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			€ 1.144.883,91	€ 1.407.839,37	€ 1.115.789,69	34,53%	€ 841.131,03	€ 274.658,66
C	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA [A+B]			€ 3.231.551,56	€ 3.231.551,56	€ 3.231.551,56	100%	€ 1.920.169,58	€ 1.311.381,98
							59%	41%	
Copertura finanziaria									
	Fondi PNRR M2C4-I2.1b			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98			€ 1.293.381,98
	O.C.D.P.C. n°257/2015			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58			
	Importo totale della copertura finanziaria			€ 3.231.551,56	€ 3.231.551,56	€ 3.231.551,56			
							O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b	

RITENUTO

necessario autorizzare l'Area A05 e l'Ufficiale Rogante del DRPC Sicilia procedere alla stipula di apposito atto di sottomissione all'operatore economico titolare dell'appalto originario con incremento dell'importo contrattuale originario, a seguito della presente procedura;

Tutto ciò visto, preso atto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art.1 di prendere atto dell'approvazione in linea amministrativa della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 120 c.1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e nei limiti del c.2 dell'art. 120 del Codice, per l'Intervento n. 21 - CUP J57B 15000460001 - PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)" - CIG: B1E0DD9B9B, nei limiti di importo complessivo finanziato pari ad € 3.231.551,56, di cui alla proposta REG. R.U.P. n 37/31_2025 del 03/10/2025 del R.U.P. ing. Santina Maria Franca Meli, da cui risulta un incremento dell'importo netto contrattuale pari ad € 292.049,68, cui corrisponde un incremento percentuale del 16,014%, infatti l'importo contrattuale incrementa da € 1.823.712,19 oltre IVA del progetto originario ad € 2.115.761,87 oltre IVA di cui alla proposta di perizia di variante.
- Art.2 l'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta per un importo massimo di € 262.955,46 oltre IVA, atteso che si riferisce esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale le economie si sono generate e che dalla documentazione tecnico amministrativa redatta risultano rispettati i seguenti requisiti
- "le somme richieste sono necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto"



“le lavorazioni in perizia derivano da circostanze impreviste ed imprevedibili, tese a realizzare, migliorare e completare opere originariamente non previste nel progetto finanziato e posto a base di gara”

“ricorrono i presupposti per ritenere ammissibili le modifiche e rimodulazioni progettuali dell'intervento, sia di tipo economico sia afferenti alla realizzazione dell'opera, e non pregiudichino il raggiungimento delle milestone e dei target ad essi associati”

“con la perizia di variante rimangono validi, confermati e rispettati tutti i principi del DNSH del progetto originario”

“viene garantito il rispetto della tempistica concordata, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti essendo prevista la chiusura dei lavori entro e non oltre il prossimo 30/03/2026, come da cronoprogramma allegato alla perizia”

Art.3 di approvare la rimodulazione del quadro tecnico economico di spesa dell'intervento l'Intervento n. 21 - CUP J57B 15000460001 - PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)" - CIG: B1E0DD9B9B redatto dalla direzione dei lavori ed approvato dal R.U.P. di seguito riportato:

PA 109 - "S.P.24 di Scillato - Scillato - Caltavuturo dal km 8,000 bivio con S.S. 120 al km 5,400 Lavori di ripristino della funzionalità viaria di tratti interessati da frane ricadenti nel territorio di Caltavuturo (PA)									
				PROGETTO	POST GARA	PERIZIA 1	RIPARTIZIONE INTERVENTO		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI			€ 2.086.667,65	€ 2.086.667,65	€ 2.422.770,31			
A2	oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori			€ 80.446,09	€ 80.446,09	€ 80.446,09	O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR	M2C4-I2.1b
A4	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	[A1-A2]		€ 2.006.221,56	€ 2.006.221,56	€ 2.342.324,22			
	Importo del ribasso d'asta del 13,107%				€ 262.955,46	€ 307.008,44			
A	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE DEI LAVORI				€ 1.823.712,19	€ 2.115.761,87	65,47%	€ 1.079.038,56	€ 1.036.723,32
	Incremento dell'importo netto contrattuale (P.O. - P.1)					€ 292.049,68	51%		49%
	Incremento percentuale (P.O. - P.1)					16,0140%			
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			PROGETTO	POST GARA	PERIZIA 1	O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR	M2C4-I2.1b
B.1	Competenze tecniche per P.D., P.E.D.I., CSP, CSE, VPIA al netto del ribasso del 41,51%			€ 136.120,84	€ 136.120,84	€ 161.770,50	€ 161.770,50		
B.2	Cassa previdenziale su competenze tecniche per progettazione (4% di B.1)			€ 5.444,83	€ 5.444,83	€ 6.470,82	€ 6.470,82		
B.3	Competenze tecniche per collaudo tecnico amministrativo e strutturale			€ 43.283,69	€ 43.283,69	€ 43.283,69	€ 43.283,69		
B.4	Cassa previdenziale su competenze tecniche per collaudo (4% di B.3)			€ 1.731,35	€ 1.731,35	€ 1.731,35	€ 1.731,35		
B.5	Competenze tecniche per il geologo			€ 33.732,78	€ 33.732,78	€ 36.571,66	€ 36.571,66		
B.6	Cassa previdenziale per il geologo			€ 1.349,31	€ 1.349,31	€ 1.462,87	€ 1.462,87		
B.7	Competenze tecniche per il geologo per indagini e prove			€ 5.019,03	€ 5.019,03	€ 5.019,03	€ 5.019,03		
B.8	Cassa previdenziale per il geologo per indagini e prove			€ 200,76	€ 200,76	€ 200,76	€ 200,76		
B.9	Incentivi tecnici - art. 45 D.Lgs. n°36/2023 (2% di A)			€ 41.733,35	€ 36.474,24	€ 41.733,35	€ 41.733,35		
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche			€ 13.200,00	€ 36.308,18	€ 13.200,00	€ 13.200,00		
B.11	Accantonamento per modifica contrattuale ex artt. 60 e 120 del codice			€ 122.606,32	€ 291.660,44	€ 36.804,54	€ 36.804,54		
B.12	Contributo ANAC			€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00		
B.13	Spese per autorizzazioni, nulla osta, bolli e diritti vari			€ 500,00	€ 2.196,96	€ 2.196,96	€ 2.196,96		
B.14	Spese per pubblicazione bandi di gara			€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00		
B.15	Oneri di conferimento a discarica			€ 51.000,00	€ 61.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
B.16	Sorveglianza archeologica, risoluzione interferenze, opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sociale, monitoraggio ambientale, misure volte alla prevenzione repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, ecc			€ 15.000,00	€ 41.896,38	€ 48.000,00	€ 1.420,47	€ 46.579,53	
B.17	Indagini geognostiche e prove di laboratorio compreso IVA			€ 39.435,13	€ 39.435,15	€ 39.435,13	€ 39.435,13		
B.18	Corrispettivo supporto al RUP	(€ 32.276,22) oltre cassa al r.u.		€ 40.952,07	€ 40.952,07	€ 40.952,07	€ 40.952,07		
B.19	Esproprio, occupazione temporanea, vulture e trascrizioni			€ 38.000,00	€ 88.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00		
B.20	IVA sui lavori (22% di A)			€ 459.066,88	€ 401.216,68	€ 465.467,61	€ 237.388,48	€ 228.079,13	
B.21	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per progettazione e D.L. (22% di B.1+B.2)			€ 31.144,45	€ 31.144,45	€ 37.013,09	€ 37.013,09		
B.22	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per collaudo (22% di B.3+B.4)			€ 9.903,31	€ 9.903,31	€ 9.903,31	€ 9.903,31		
B.23	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per il geologo (22% di B.5+B.6)			€ 7.718,06	€ 7.718,06	€ 8.367,60	€ 8.367,60		
B.24	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per il geologo indagini e prove (22% di B.7+B.8)			€ 1.148,35	€ 1.148,35	€ 1.148,35	€ 1.148,35		
B.25	IVA sugli accantonamenti (22% di B.11)			€ 26.973,39	€ 64.165,30	€ 8.097,00	€ 8.097,00		
B.26	IVA sugli oneri di conferimento a discarica, risoluzione interf. ecc. (22% di B.15 e B.16)			€ 14.520,00	€ 22.637,20	€ 13.860,00	€ 13.860,00		
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			€ 1.144.883,91	€ 1.407.839,37	€ 1.115.789,69	34,53%	€ 841.131,03	€ 274.658,66
C	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA [A+B]			€ 3.231.551,56	€ 3.231.551,56	€ 3.231.551,56	100%	€ 1.920.169,58	€ 1.311.381,98
Copertura finanziaria									
	Fondi PNRR M2C4-I2.1b			€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98			€ 1.293.381,98
	O.C.D.P.C. n°257/2015			€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58		€ 1.938.169,58	
	Importo totale della copertura finanziaria			€ 3.231.551,56	€ 3.231.551,56	€ 3.231.551,56			
							O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR	M2C4-I2.1b

ART. 4 autorizzare l'Area A05 e l'Ufficiale Rogante del DRPC Sicilia alla stipula di contratto aggiuntivo ed atto di sottomissione con l'operatore economico EDILCAP S.r.l., P.IVA n°05028450871 titolare dell'appalto per l'esecuzione dei lavori giusto contratto di appalto sottoscritto in data 21/01/2025, registro IRIDE n°01/2025, registrato in data 23/01/2025 al n°37 serie 1 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo, con termine ultimo previsto per il 30 marzo 2026 per effetto della presente approvazione della perizia di variante.

ART. 5 di prendere atto dell'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 a firma del R.U.P. ing. Santina Maria Franca Meli con nota prot. n 34/ 26_2025 del 11/06/2025, alla ditta I.G.C. S.r.l. con sede legale in Maletto (CT) Via Pietro Nenni n°10 – CAP: 95035 Codice Fiscale partita I.V.A. n. 04962480879, limitatamente alle lavorazioni rientranti nella Categoria Principale 0S21 nell'ambito dell'intervento in oggetto, per un importo stimato in circa € 647.586,98 oltre IVA.



- Art.5 la presente disposizione sarà notificata per gli aspetti di competenza al RUP ing. Santina Maria Franca Meli, ai Dirigenti del Servizio S.02 - Sistema di controllo interno, all'Area A.05 e Servizi S.13, S.11 e S.14 del DRPC Sicilia
- Art.6 la presente disposizione sarà pubblicata ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo
Carmelo Schembri

Il Dirigente dell'Area A.05 ad interim
Responsabile Ufficio PNRR DRPC Sicilia
Dott. Giuseppe La Rosa

L'Amministrazione attuatrice
Presidenza Regione Sicilia
Ufficio PNRR DRPC Sicilia
Ing. Salvatore Cocina