



**OGGETTO:** O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015: Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani.

**PA 009** “Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica”

**CUP J57B15000430001**

**Approvazione Perizia di variante e suppletiva, autorizzazione e stipula atti aggiuntivi al contratto principale.**

**DISPOSIZIONE N. 383 del 16.04.2024**

### IL DIRIGENTE GENERALE

(ex art. 1 O.C.D.P.C. 435/2017 – Ufficio PNRR Drpc Sicilia)

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii;
- VISTO** il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
- VISTO** D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione”;
- VISTO** il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” e ss. mm. e ii;
- VISTO** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. e ii;
- VISTA** la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- VISTA** la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023 divenuto efficace a far data 01 luglio 2023;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023”;
- VISTA** la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che definisce l’equo compenso per i professionisti.”
- VISTO** il D.M. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;
- VISTO** l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “*In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica*”;
- VISTA** l’O.C.D.P.C. n. 257 del 30 maggio 2015 stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani”;
- VISTO** l’art. 1 della OCDPC n. 257 del 30 maggio 2015, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi suddetti, nomina Commissario delegato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia;
- VISTO** l’art. 4 della medesima Ordinanza che definisce la copertura finanziaria disposta per la realizzazione degli interventi previsti e autorizza l’apertura di un’apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- VISTA** la Contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015;
- VISTO** l’OCDPC n. 435/2017 che all’art.1 comma 1 individua la Regione Siciliana quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi utili al superamento del contesto di criticità di cui all’OCDPC n. 257/2015 e al comma 2 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo superamento;

- VISTO** il D.P. Reg.13 febbraio 2023, n.439 con il quale, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 74 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all' Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;
- VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO** la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede *“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”*, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i *“nuovi progetti”* da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;
- VISTA** la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”* e relativi allegati;
- VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - *“Istruzioni operative per il Soggetto attuatore”* elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento *“Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”*;
- VISTO** D. Lgs 36/2023, con riferimento all'art. 225, comma 8 del citato Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”*;
- VISTA** la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, *“recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative”*;
- VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - *“Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile”* elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento *“Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”*;
- VISTO** il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l'art. 36. Comma 1;
- VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana;
- VISTO** l'Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 tra l'Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l'Amministrazione attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b *“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”*;
- VISTO** il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto in data 12 maggio c.a. tra il DPC e la Regione Siciliana;
- VISTA** la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale *“Ufficio PNRR - DRPC Sicilia”* preposto a

tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;

- VISTO** l'individuazione dell'intervento con il CUP J57B15000430001;
- VISTA** la Disposizione commissariale n. 50 del 05.05.2016 con la quale è stato approvato il progetto preliminare e finanziato l'intervento per un importo complessivo pari a € 7.500.000,00, in seguito al verbale di verifica e validazione del 03/05/2016;
- VISTA** la Disposizione n. 05 del 27/01/2017 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'aggiudicazione definitiva/efficace dell'appalto dei servizi di ingegneria e architettura correlati alla progettazione definitiva ed esecutiva, studio di impatto ambientale, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché allo studio geologico esecutivo, in favore dell'operatore economico RTP Cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso);
- VISTO** il contratto n. 13/2019 del 17/07/2019 stipulato con il RTP Cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso) per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento;
- VISTA** la disposizione n. 109 del 06/06/2019 con la quale il Dirigente Generale dispone l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza ai collaudi e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione al RTP: Cpg. Studio Ingeo ingegneri e geologi associati - mandanti: Cascone Engineering srl - AB2 Engineering progettazione e costruzione srl - Geol. Alessio D'Urso;
- VISTA** la nota prot. 4101 del 07.04.2021 con la quale l'Ufficio del Commissario di Governo, con riferimento alla nota prot. 14345/S07/DRPC Sicilia del 10/03/2021, ha rappresentato che le ulteriori risorse economiche, pari a € 1.500.000,00 trovano copertura finanziaria nella Delibera di Giunta Regionale n. 541/2020 concernente “*FSC 2014/2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*” e che, pertanto, si sarebbe provveduto all'emissione del relativo decreto di finanziamento;
- VISTA** la disposizione n. 251 del 09/03/2022 e successiva disposizione di rettifica n. 302 del 18/03/2022, con la quale si dispone l'aggiudicazione efficace dei lavori in epigrafe in favore della R.T.I. BDF Appalti Srl (Cpg) – Gruppo Ciccotti Srl, con sede in Agrigento, Via Unità d'Italia n. 85 - P.IVA/CF 01649200845, per l'importo complessivo di € 9.000.000,00;
- VISTO** il contratto rep. n. 18 del 14/07/2022 e registrato a Palermo il 19/07/2022 al n. 1365 stipulato tra il DRPC Sicilia e RTI BDF APPALTI – GRUPPO CICCOTTI s.r.l., COD. FISC. E P. IVA 03052370842;
- VISTA** la disposizione n. 745 del 11/07/2022 con la quale con la quale l'arch. Antonino Terrana dirigente dell'Area 5 Gare e Contratti del D.R.P.C. Sicilia, è stato nominato RUP dell'intervento, in sostituzione dell'Arch. Alberto Vecchio;
- VISTO** il Verbale di consegna lavori, ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 49 del 07.03.18, del 08.09.2022;
- VISTO** il Verbale di concreto inizio in data 20.09.2022;
- VISTA** la disposizione n. 1154 del 28/12/2022 con la quale si rimodula il QTE e si autorizza a contrarre i servizi d'architettura ed ingegneria per il Collaudo Statico ed i servizi di sorveglianza archeologica;
- VISTO** il contratto aggiuntivo rep. n. 19 del 28.02.2023 stipulato con il RTP Cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso) relativamente alla Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza ai collaudi e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- VISTA** la Disposizione n. 433 del 07.06.2023 con la quale il Dirigente Generale ha disposto di prendere atto ed approvare la rimodulazione del QTE, proposta dal RUP con la Determina n. 074/2023/A.05/IRIDE del 29.03.2023, anche al fine di rimodulare le spese tra il DRPC e l'UCOM;
- VISTO** il Decreto n. 1606 del 12.09.2023 con il quale il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia decreta di cofinanziare l'intervento denominato: “Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa oltre ripresa della sovrastruttura e opere di sistemazione idraulica”, per l'importo di € 1.500.000,00, atteso che la restante somma necessaria all'attuazione del progetto, pari a € 7.500.000,00 trova copertura a valere sulla contabilità speciale n. 5972 di cui all'OCDPC 257/2015 e la cui ripartizione delle spese tra DRPC Sicilia e UCOM è chiaramente individuata nel QTE di progetto rimodulato già approvato con Disposizione n. 433 del 07.06.2023;
- VISTA** la Disposizione n. 868 del 10.11.2023 con la quale il Dirigente Generale ha disposto di prendere atto ed approvare la rimodulazione del QTE e la rimodulazione delle spese tra il DRPC e l'UCOM;
- VISTA** la nota prot. n. 40889 /DRPC Sicilia del 21/09/2023 integrata con successive note nn. 57056 del 28.11.2023, 56837 del 27.12.2023 e 1964 del 17.01.2024, con la quale si richiede la rimodulazione del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco dei nuovi interventi presentato dalla Regione Siciliana;

- VISTO** il Decreto rep. 312 del 01/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023;
- VISTO** il Decreto rep. 453 del 09/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023, , che modifica ed integra il Decreto rep. 312 del 01/02/2024, PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b dove risulta inserito, al progressivo n. 20 tra i nuovi interventi, l'ulteriore finanziamento di € 4.000.000,00;
- VISTA** la nota prot. 18831 del 10/04/2024 con la quale il DPC comunica che il decreto rep. 453 del 09.02.2024 è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 784 del 20/03/2024;
- PRESO ATTO** della sopravvenuta necessità di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, e che, il cambiamento degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria risulterebbero impraticabili per motivi economici e tecnici, comportanti anche per la stazione appaltante notevoli disagi e un sostanziale incremento dei costi;
- VISTA** la nota Prot. n. 5216 /A05/DRPC Sicilia del 09.02.2024, con la quale si è chiesto alla RTP – capogruppo Studio Associato "Studio Ingeo – Ingegneri e Geologi associati, la formulazione degli onorari occorrenti per il progetto dei lavori suppletivi;
- VISTE** le note 040 e 041 del 20.02.2024 da parte della RTP con la quale si trasmetteva la distinta degli onorari occorrenti alla redazione del PE, oltre alle spese necessarie per la redazione di indagini geognostiche integrative;
- CONSIDERATO** che al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi (milestone e target) e dare immediata attuazione dell'investimento, con l'avvio tempestivo e di realizzazione operativa del progetto di opere suppletive, al fine di non incorrere in ritardi attuativi, concludendo gli interventi nella forma, nei modi e nei tempi previsti dalla citata misura del PNRR:
- si è dato mandato alla RTP Cpg. Studio Ingeo ingegneri e geologi associati (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso) di avviare le procedure per la redazione del progetto dei lavori suppletivi e immediato inizio alle indagini con la procedura di urgenza, in conformità con la nota n. 6830/A05/DRPC Sicilia del 21.02.2024, con la quale si prendeva atto dell'adeguamento contrattuale per € 195.508,12 oltre Inarcassa e IVA per onorario (progettazione, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza e direzione ed assistenza indagini geologiche) oltre a € 27.956,46 oltre IVA per indagini in sito.
  - si è ritenuto necessario proporre la estensione dell'incarico di affidamento n. 584 del 09.01.2023 per la relazione preventiva archeologica ed il servizio di sorveglianza archeologica agli scavi in corso d'opera, alla Eikon Servizi per i Beni Culturali S.a.s. di C. Salvaggio & C. Via Amendola 37, Marsala (TP), per l'importo presuntivo di € 3.800,00;
  - si è ritenuto necessario proporre l'estensione del disciplinare di incarico n. 19 del 11.12.2023 relativo all'affidamento del collaudo statico, all'ing. Sergio Tumminello – Studio Associato Indearc con sede a Palermo in via Generale di Maria n. 83 per l'importo presuntivo di € 34.000,00 oltre ad iva ed oneri come per legge;
  - si è ritenuto necessario proporre la rimodulazione della disposizione del DG n. 52 del 20.01.2023 di nomina del Collegio Consultivo tecnico per le variazioni relative al maggior importo presuntivo spettante pari ad € 21.135,00;
- DARE ATTO** che gli onorari aggiuntivi e le spese sono state utilmente inserite tra le somme a disposizione del quadro economico complessivo ed opportunamente riportate nella colonna che fa riferimento al Piano PNRR Missione 2\_C4. I2.1b;
- PRESO ATTO** della relazione del Direttore dei Lavori ing. Paolo Barsotti, condivisa dal R.U.P., dalla quale si evince che nel corso dei lavori è scaturita la necessità di apportare alcune variazioni alle opere da eseguire, e pertanto, ha proposto e redatto la perizia suppletiva e di variante, trasmessa con nota PEC 072 del 11.04.2024 acquisita al protocollo IRIDE in data 12.04.2024 prot. 14864 costituita dagli elaborati grafici relativi al progetto delle opere in ambito PNRR oltre ai seguenti elaborati economici sottoscritti ed agli atti:
- V.0 – Relazione generale della perizia suppletiva;
  - V.1 – Computo metrico estimativo di variante;
  - V.2 – Computo metrico estimativo di variante dei costi della sicurezza;
  - V.3 – Quadro comparativo dei computi;
  - V.4 – Quadro economico di variante;
  - V.5 – Quadro comparativo di raffronto dei quadri economici;
  - V.6 – Schema Atto di sottomissione n. 1,
  - verbale n. 2 di concordamento nuovi prezzi,
- DARE ATTO** che la modifica non altera la natura generale del contratto in quanto le opere aggiuntive sono interamente ascrivibili alle categorie di lavoro utilizzate nel progetto originario. Sono stati accertati i presupposti di legittimità delle singole variazioni contemplate dalla citata perizia suppletiva e di variante;

VISTA

la determina n. 80-iride del 12.04.2024, con la quale il RUP dell'intervento ha espresso parere favorevole di approvazione in linea tecnica relativamente alla "Perizia di variante e suppletiva per lavori suppletivi dell'intervento denominato "Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica", identificato con il codice 257\_PA009 – intervento PNRR progressivo n. 20, di importo complessivamente stimato in € 13.000.000,00, con la formalizzazione della perizia di variante e suppletiva di importo € 4.000.000,00 comportante, nel complesso, per l'impresa esecutrice un aumento dell'importo contrattuale originario pari a 2.184.396,89 al netto del ribasso d'asta che corrisponde al 40,07%, e quindi conforme al combinato disposto dell'art.106 comma 1 lettera c, e del comma 7 del D. Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto, con il QTE di seguito riportato:

Voci di spesa		Perizia Suppletiva			
A) LAVORI		GLOBALE	FINANZIAMENTO O DRPC	FINANZIAMENTO O UCOM	FINANZIAMENTO O PNRR
A.1	Lavori a misura	€ 8.693.424,57	€ 4.802.609,87	€ 1.394.469,48	€ 2.496.345,22
A.2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	€ 170.602,43	€ 110.895,99	€ 32.025,66	€ 27.680,78
	<b>Totale</b>	<b>€ 8.864.027,00</b>	<b>€ 4.913.505,86</b>	<b>€ 1.426.495,14</b>	<b>€ 2.524.026,00</b>
A.3	Ribasso d'asta 14,1263%	€ 1.228.059,24	€ 678.431,08	€ 196.986,94	€ 352.641,21
<b>A.</b>	<b>Importo Contrattuale</b>	<b>€ 7.635.967,76</b>	<b>€ 4.235.074,78</b>	<b>€ 1.229.508,20</b>	<b>€ 2.171.384,79</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>					
	<b>Spese generali</b>				
B.1.1	Oneri conferimento a discarica	€ 108.302,43	€ 68.302,43	€ 0,00	€ 40.000,00
B.1.2	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio oneri e Iva compresi già liquidate	€ 202.025,75	€ 202.025,75	€ 0,00	€ 0,00
B.1.3	Imprevisti e accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire	€ 175.973,84	€ 27.018,01	€ 0,00	€ 148.955,83
B.1.4	Acquisizione di aree o immobili	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.1.5	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati Già LIQUIDATE DISP.097/2016	€ 1.141,88	€ 570,94	€ 0,00	€ 570,94
B.1.6	Contributi ANAC già liquidati	€ 1.025,00	€ 1.025,00	€ 0,00	€ 0,00
B.1.7	Oneri ASP	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Spese tecniche e procedurali</b>				
B.2.1	Studio Geologico compreso indagini sismiche integrative oneri e IVA compresi	€ 67.444,47	€ 29.705,65	€ 0,00	€ 37.738,82
B.2.2	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, consulenza geologica, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Studio di Impatto Ambientale al netto dei contributi e dell'IVA	€ 275.742,45	€ 192.055,80	€ 0,00	€ 83.686,65
B.2.3	Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, geologo al netto dei contributi e dell'IVA	€ 323.835,62	€ 222.396,19	€ 0,00	€ 101.439,43
B.2.4	Spese tecniche per frazionamenti	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.2.5	Spese tecniche per Assistenza Archeologica agli scavi (prescrizione PAUR)	€ 11.625,00	€ 7.750,00	€ 0,00	€ 3.875,00
B.2.6	Collaudo Statico	€ 110.645,11	€ 76.522,08	€ 0,00	€ 34.123,03
B.2.7	Contributo ANAC Collaudo Statico	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivi alla progettazione preliminare ex art. 92 D.lgs. 163/2006	€ 4.111,53	€ 4.111,53	€ 0,00	€ 0,00
B.2.9	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 62.751,40	€ 44.565,40	€ 0,00	€ 18.186,00
B.2.10	Struttura stabile a supporto del RUP art.15 comma 6 D. Lgs 36/2023	€ 48.855,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.855,00
B.2.11	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	€ 38.576,46	€ 38.576,46	€ 0,00	€ 0,00
B.2.12	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	€ 25.376,00	€ 25.376,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.13	Spese pubblicazione già liquidate SAI	€ 5.721,05	€ 5.721,05	€ 0,00	€ 0,00
B.2.14	Spese per pubblicità lavori già liquidate	€ 6.147,96	€ 6.147,96	€ 0,00	€ 0,00
B.2.15	Spese per monitoraggi e indagini integrative già liquidate	€ 39.756,99	€ 39.756,99	€ 0,00	€ 0,00
B.2.16	Spese per monitoraggi post operam - v. Piano di Monitoraggio	€ 80.234,15	€ 40.519,65	€ 0,00	€ 39.714,50
B.2.17	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 38.434,30	€ 23.434,30	€ 0,00	€ 15.000,00
B.2.18	Compenso per il collegio consultivo tecnico art. 6, comma 7 della legge 120/2020 così come integrato dalla legge 108/2021)	€ 76.461,28	€ 55.326,08	€ 0,00	€ 21.135,20
B.2.19	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (articolo 23, comma 11-bis del d.lgs. 50/2016)	€ 9.081,60	€ 9.081,60	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Altre spese</b>				
B.3.1	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
B.3.2	Costi per la risoluzione interferenze inamovibili e ripristini ambientali	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
B.3.3	Accantonamento art. 26 D.L. 50/2022	€ 1.264.640,06	€ 821.031,11	€ 0,00	€ 443.608,95
	<b>Contributi e imposte</b>				
B.4.1	IVA lavori	€ 1.679.912,91	€ 931.716,45	€ 270.491,80	€ 477.704,65
B.4.2	IVA discarica	€ 23.826,55	€ 15.026,54	€ 0,00	€ 8.800,00
B.4.3	IVA sugli imprevisti	€ 38.714,24	€ 5.943,96	-€ 0,00	€ 32.770,28
B.4.4	Contributi previdenziali sulle spese tecniche di cui alle voci B.2.2 - B.2.6	€ 29.473,93	€ 20.348,96	€ 0,00	€ 9.124,96
B.4.5	IVA su spese tecniche e contributi previdenziali	€ 165.590,86	€ 116.396,07	€ 0,00	€ 52.194,80
B.4.6	IVA per monitoraggi fase progetto definitivo	€ 8.746,54	€ 8.746,54	€ 0,00	€ 0,00
B.4.7	IVA monitoraggio fase cantiere e post operam	€ 17.651,51	€ 8.914,32	-€ 0,00	€ 8.737,19
B.4.8	IVA su accertamenti e verifiche	€ 8.455,55	€ 5.155,55	€ 0,00	€ 3.300,00
B.4.9	IVA su opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
B.4.10	IVA sui costi per la risoluzione interferenze inamovibili e ripristini ambientali	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00
B.4.11	IVA sugli Accantonamento art. 26 D.L. 50/2022	€ 278.220,81	€ 180.626,84	€ 0,00	€ 97.593,97
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 5.364.032,24</b>	<b>€ 3.264.925,22</b>	<b>€ 270.491,81</b>	<b>€ 1.828.615,21</b>
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 13.000.000,00</b>	<b>€ 7.500.000,00</b>	<b>€ 1.500.000,01</b>	<b>€ 4.000.000,00</b>

- DARE ATTO** che con nota Prot. n. 13793 /A05/DRPC Sicilia del 05/04/2024, è stata approvata la proposta migliorativa dell'O.E., intesa quale modifica contrattuale non sostanziale durante il periodo di efficacia, identificata in modo dettagliato dall'articolazione del Codice dei contratti di riferimento (art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.), così come ripresa dal Nuovo Codice dei contratti (art. 120 D. Lgs 36/2023), mantenendosi per la Stazione Appaltante tutti i vantaggi che avrebbe comportato anche l'originaria offerta, essendone "sostituita" solamente la lavorazione;
- DARE ATTO** che con la stessa nota Prot. n. 13793 /A05/DRPC Sicilia del 05/04/2024, è stata concessa, all'operatore economico titolare dell'appalto, una proroga di 197 (centonovantasette) giorni consecutivi per l'ultimazione dei lavori di che trattasi, dando atto che, al netto di eventuali sospensioni o di proroghe successivamente riconosciute, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 27/10/2024.
- DARE ATTO** che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di che trattasi, occorre incrementare il tempo utile per dare ultimati i lavori, e pertanto, vengono concessi all'operatore economico, titolare dell'appalto ulteriori 280 (duecentottanta) giorni naturali e consecutivi;
- DARE ATTO** che per la presente procedura trova applicazione il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l'art. 36. Comma 1 (...) *che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH (« Do No Significant Harm ») ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.*;
- DARE ATTO** che per la presente procedura, trova applicazione la disposizione derogatoria di cui all'art. 14 comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, dove l'approvazione del progetto (perizia suppletiva), (...) *costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.*
- RITENUTO** necessario procedere, all'approvazione in linea amministrativa della Perizia di variante e suppletiva per lavori dell'intervento denominato "*Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica*", identificato con il codice 257\_PA009 – intervento PNRR progressivo n. 20, d di importo complessivamente stimato in € 13.000.000,00, con la formalizzazione della perizia di variante e suppletiva di importo € 4.000.000,00;
- ACCERTATO** che l'attuale copertura finanziaria delle variazioni in aumento è assicurata sulla Contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18" del Piano Finanziario PNRR, oltre alla conferma di quelli già previsti nella contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze della ex OCDPC 257/2015;
- RITENUTO** necessario procedere alla proposta di stipula di apposito ATTO AGGIUNTIVO all'operatore economico titolare dell'appalto originario con incremento dell'importo contrattuale originario pari a € 2.184.396,89 oltre IVA come per legge ed eventuali spese e/o accessori, e che le determinazioni assunte con la nota Prot. n. 13793 /A05/DRPC Sicilia del 05/04/2024, fanno parte sostanziale della presente perizia suppletiva e faranno parte integrante dell'atto aggiuntivo che sarà stipulato a seguito dell'approvazione della presente procedura;
- RITENUTO** necessario procedere anche alla modifica dei contratti - disciplinari di incarico in corso di esecuzione e durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento identificati in modo dettagliato dall'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., così come ripresi dall'art. 120 del Nuovo Codice D. Lgs 36/2023, poiché la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa sono da ritenersi inalterate; e le modifiche di aumento economico del contratto principale non eccede il 50 per cento del valore applicato con riferimento all'ultima modifica accordata;

**Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento,**

#### **DISPONE**

- ART. 1** L'approvazione della determina n. 80 -iride del 12.04.2024, con la quale il RUP dell'intervento ha espresso parere favorevole di approvazione della Perizia di variante e suppletiva per lavori dell'intervento denominato "*Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica*", identificato con il codice 257\_PA009 – intervento PNRR progressivo n. 20 *elenco dei progetti nuovi decreto Rep. 453 del 09.02.2024*, di importo complessivo in € 13.000.000,00, con la formalizzazione dei lavori suppletivi di importo finanziato di € 4.000.000,00;
- ART. 2** l'approvazione in linea tecnica amministrativa della Perizia di variante e suppletiva per lavori suppletivi dell'intervento denominato "*Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e*

realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica”, identificato con il codice 257\_PA009 – intervento PNRR progressivo n. 20 elenco dei progetti nuovi decreto Rep. 453 del 09.02.2024” redatta dalla direzione dei lavori e registrata al protocollo del DRPC Sicilia in data 12.04.2024 al n. 14864, costituita dagli elaborati grafici delle opere in ambito PNRR oltre agli elaborati economici sottoscritti agli atti, di importo complessivo in € 13.000.000,00, con la formalizzazione dei lavori suppletivi di importo finanziato di € 4.000.000,00, di cui € 2.171.384,79 al netto del ribasso d’asta di 14,1263 % e di € 1.828.615,21 per somme a disposizione con il QTE di seguito riportato:

Voci di spesa		Perizia Suppletiva			
		GALEBALE	FINANZIAMENTO O DRPC	FINANZIAMENTO O UCOM	FINANZIAMENTO O PNRR
<b>A) LAVORI</b>					
A.1	Lavori a misura	€ 8.693.424,57	€ 4.802.609,87	€ 1.394.469,48	€ 2.496.345,22
A.2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	€ 170.602,43	€ 110.895,99	€ 32.025,66	€ 27.680,78
	<b>Totale</b>	<b>€ 8.864.027,00</b>	<b>€ 4.913.505,86</b>	<b>€ 1.426.495,14</b>	<b>€ 2.524.026,00</b>
A.3	Ribasso d'asta 14,1263%	€ 1.228.059,24	€ 678.431,08	€ 196.986,94	€ 352.641,21
<b>A.</b>	<b>Importo Contrattuale</b>	<b>€ 7.635.967,76</b>	<b>€ 4.235.074,78</b>	<b>€ 1.229.508,20</b>	<b>€ 2.171.384,79</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>					
	<b>Spese generali</b>				
B.1.1	Oneri conferimento a discarica	€ 108.302,43	€ 68.302,43	€ 0,00	€ 40.000,00
B.1.2	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio oneri e Iva compresi già liquidate	€ 202.025,75	€ 202.025,75	€ 0,00	€ 0,00
B.1.3	Imprevisti e accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire	€ 175.973,84	€ 27.018,01	€ 0,00	€ 148.955,83
B.1.4	Acquisizione di aree o immobili	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.1.5	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati Già LIQUIDATE DISP.097/2016	€ 1.141,88	€ 570,94	€ 0,00	€ 570,94
B.1.6	Contributi ANAC già liquidati	€ 1.025,00	€ 1.025,00	€ 0,00	€ 0,00
B.1.7	Oneri ASP	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Spese tecniche e procedurali</b>				
B.2.1	Studio Geologico compreso indagini sismiche integrative oneri e IVA compresi	€ 67.444,47	€ 29.705,65	€ 0,00	€ 37.738,82
B.2.2	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, consulenza geologica, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Studio di Impatto Ambientale al netto dei contributi e dell'IVA	€ 275.742,45	€ 192.055,80	€ 0,00	€ 83.686,65
B.2.3	Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, geologo al netto dei contributi e dell'IVA	€ 323.835,62	€ 222.396,19	€ 0,00	€ 101.439,43
B.2.4	Spese tecniche per frazionamenti	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.2.5	Spese tecniche per Assistenza Archeologica agli scavi (prescrizione PAUR)	€ 11.625,00	€ 7.750,00	€ 0,00	€ 3.875,00
B.2.6	Collaudo Statico	€ 110.645,11	€ 76.522,08	€ 0,00	€ 34.123,03
B.2.7	Contributo ANAC Collaudo Statico	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivi alla progettazione preliminare ex art. 92 D.lgs. 163/2006	€ 4.111,53	€ 4.111,53	€ 0,00	€ 0,00
B.2.9	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 62.751,40	€ 44.565,40	€ 0,00	€ 18.186,00
B.2.10	Struttura stabile a supporto del RUP art.15 comma 6D. Lgs 36/2023	€ 48.855,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.855,00
B.2.11	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	€ 38.576,46	€ 38.576,46	€ 0,00	€ 0,00
B.2.12	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	€ 25.376,00	€ 25.376,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.13	Spese pubblicazione già liquidate SAI	€ 5.721,05	€ 5.721,05	€ 0,00	€ 0,00
B.2.14	Spese per pubblicità lavori già liquidate	€ 6.147,96	€ 6.147,96	€ 0,00	€ 0,00
B.2.15	Spese per monitoraggi e indagini integrative già liquidate	€ 39.756,99	€ 39.756,99	€ 0,00	€ 0,00
B.2.16	Spese per monitoraggi post operam - v. Piano di Monitoraggio	€ 80.234,15	€ 40.519,65	€ 0,00	€ 39.714,50
B.2.17	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 38.434,30	€ 23.434,30	€ 0,00	€ 15.000,00
B.2.18	Compenso per il collegio consultivo tecnico art. 6, comma 7 della legge 120/2020 così come integrato dalla legge 108/2021)	€ 76.461,28	€ 55.326,08	€ 0,00	€ 21.135,20
B.2.19	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (articolo 23, comma 11-bis del d.lgs. 50/2016)	€ 9.081,60	€ 9.081,60	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Altre spese</b>				
B.3.1	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
B.3.2	Costi per la risoluzione interferenze inamovibili e ripristini ambientali	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
B.3.3	Accantonamento art. 26 D.L. 50/2022	€ 1.264.640,06	€ 821.031,11	€ 0,00	€ 443.608,95
	<b>Contributi e imposte</b>				
B.4.1	IVA lavori	€ 1.679.912,91	€ 931.716,45	€ 270.491,80	€ 477.704,65
B.4.2	IVA discarica	€ 23.826,55	€ 15.026,54	€ 0,00	€ 8.800,00
B.4.3	IVA sugli imprevisti	€ 38.714,24	€ 5.943,96	-€ 0,00	€ 32.770,28
B.4.4	Contributi previdenziali sulle spese tecniche di cui alle voci B.2.2 - B.2.6	€ 29.473,93	€ 20.348,96	€ 0,00	€ 9.124,96
B.4.5	IVA su spese tecniche e contributi previdenziali	€ 168.590,86	€ 116.396,07	€ 0,00	€ 52.194,80
B.4.6	IVA per monitoraggi fase progetto definitivo	€ 8.746,54	€ 8.746,54	€ 0,00	€ 0,00
B.4.7	IVA monitoraggio fase cantiere e post operam	€ 17.651,51	€ 8.914,32	-€ 0,00	€ 8.737,19
B.4.8	IVA su accertamenti e verifiche	€ 8.455,55	€ 5.155,55	€ 0,00	€ 3.300,00
B.4.9	IVA su opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
B.4.10	IVA sui costi per la risoluzione interferenze inamovibili e ripristini ambientali	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00
B.4.11	IVA sugli Accantonamento art. 26 D.L. 50/2022	€ 278.220,81	€ 180.626,84	€ 0,00	€ 97.593,97
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 5.364.032,24</b>	<b>€ 3.264.925,22</b>	<b>€ 270.491,81</b>	<b>€ 1.828.615,21</b>
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 13.000.000,00</b>	<b>€ 7.500.000,00</b>	<b>€ 1.500.000,01</b>	<b>€ 4.000.000,00</b>

- ART. 3** l'approvazione dello schema di atto di sottomissione da proporre all'operatore economico, che per effetto della suddetta perizia suppletiva e di variante comporta un incremento dell'importo del contratto originario che al netto del ribasso offerto in sede di aggiudicazione risulta essere pari ad € 2.171.384,79, oltre a modifiche apportate nell'ambito delle lavorazioni ad oggi effettuate, per la somma pari a € 13.012,10, di conseguenza l'aumento contrattuale è pari a € 2.184.396,89 (euro duemilionicentottantaquattromilatrecentonovantasei/89) per lavori e maggiori oneri per la sicurezza, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 40,07%, in conformità al combinato disposto dell'art.106 comma 1 lettera c), e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, nonché dell'art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto. Per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di vengono concessi all'operatore economico, titolare dell'appalto, ulteriori 280 (duecentottanta) giorni naturali e consecutivi;
- ART. 4** che per la presente procedura trova applicazione il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l'art. 36. Comma 1 (...) *che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH (« Do No Significant Harm ») ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.*;
- ART. 5** che per la presente procedura, trova applicazione la disposizione derogatoria di cui all'art. 14 comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, dove l'approvazione del progetto (perizia suppletiva), (...) *costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.*
- ART. 6** la rimodulazione delle condizioni di cui al disciplinare d'incarico contratto originario rep. n. 13 del 17/07/2019 e dal contratto aggiuntivo rep. n. 19 del 28.02.2023 stipulati con il RTP Cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso) con estensione per onorario dei lavori suppletivi dell'importo presuntivo massimo previsto nel QTE per € 185.126,08 oltre oneri e IVA (progettazione, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza) e € 37.738,82 oneri e iva compresi (assistenza geologica e indagini in sito);
- ART. 7** la rimodulazione delle condizioni dell'incarico di affidamento n. 584 del 09.01.2023 alla Eikon Servizi per i Beni Culturali S.a.s. di C. Salvaggio & C. Via Amendola 37, 91025 Marsala (TP), con estensione del servizio di sorveglianza archeologica agli scavi in corso d'opera nelle aree con lavori suppletivi, dell'importo presuntivo massimo previsto nel QTE di € 3.875,00 oltre ad Iva ed oneri come per legge;
- ART. 8** la rimodulazione delle condizioni ed estensione del disciplinare di incarico n. 19 del 11.12.2023 relativo all'affidamento del collaudo statico, all'ing. Sergio Tumminello – Studio Associato Indearc con sede a Palermo in via Generale di Maria n. 83 per l'importo presuntivo massimo previsto nel QTE di € 34.123,03 oltre ad Iva ed oneri come per legge;
- ART. 9** la rimodulazione della disposizione del DG n. 52 del 20.01.2023 di nomina del Collegio Consultivo Tecnico per apportare, a seguito dei lavori suppletivi, le variazioni relative al maggior importo presuntivo massimo spettante a carico dell'amministrazione DRPC Sicilia pari ad € 21.135,20;
- ART. 10** Si autorizza l'Area A05 e l'Ufficiale Rogante del DRPC Sicilia alla stipula degli atti aggiuntivi ai contratti originari e disciplinari di incarico, per effetto della presente approvazione della perizia di variante e suppletiva;
- ART. 11** Il RUP, nelle more della stipula dell'atto aggiuntivo al contratto originario è onerato della notifica del presente atto alla Direzione dei lavori, all'Operatore Economico ed ai professionisti titolare di incarico per gli atti conseguenziali;
- ART. 12** Il RUP, nelle more della stipula dell'atto aggiuntivo al contratto originario è autorizzato alla consegna dei lavori suppletivi e dei relativi servizi tecnici sotto la riserva di legge.
- ART. 13** La presente disposizione verrà notificata al RUP dell'intervento, all'Ufficiale Rogante del DRPC Sicilia, al Servizio S.13 "Servizio regionale di protezione civile per la Provincia di Palermo" del DRPC Sicilia, al Servizio S.11 "Servizio regionale di protezione civile per la Provincia di Catania" del DRPC Sicilia, all'Area A05 "gare e contratti –Ufficio PNRR del DRPC sicilia" e pubblicata sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.